

**Пояснительная записка**  
**о фактическом выполнении инвестиционной программы ООО «СИСТЕМА»**  
**в разрезе инвестиционных проектов с обоснованием причин отклонений**  
**и несвоевременного выполнения программных мероприятий за 1 квартал 2026 года**

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве 30.07.2020 (ОГРН –1207700265904). Основным видом деятельности ООО «СИСТЕМА» является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. ООО «СИСТЕМА» является территориальной сетевой организацией и осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере электроэнергетики по передаче электрической энергии на территории города Москвы с 01 января 2021 года (Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 409-ТР от 21.12.2020). С 2022 года осуществлен переход на первый долгосрочный период, долгосрочные параметры регулирования которого установлены на период с 2022 по 2026 год (Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы № 475-ТР от 21.12.2021).

Инвестиционная программа ООО «СИСТЕМА» на 2025-2031 годы утверждена приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТД-455/25 от 25.11.2025 (далее – ИПР).

Общий объем финансирования ИПР на 2025–2031 годы составляет 132,00 млн руб. с НДС, в том числе на 2026 год – 114,55 млн руб. с НДС (20%). Источником финансирования ИПР является амортизация основных средств, учитываемая в тарифах на услуги по передаче электрической энергии. Плановые объемы финансирования и натуральные показатели проекта ИПР приведены в таблицах:

№ п/п	Наименование источника финансирования	Объем финансирования на 2025–2031 годы, млн руб.							
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Итого 2025-2031 годы
1	Амортизация основных средств, учитываемая в тарифах на услуги по передаче электрической энергии	-	95,461	1,133	2,440	4,235	3,963	2,773	110,003
2	Возврат НДС	-	19,092	0,227	0,488	0,847	0,793	0,555	22,001
3	<b>Итого по ИПР</b>	-	<b>114,553</b>	<b>1,359</b>	<b>2,927</b>	<b>5,082</b>	<b>4,755</b>	<b>3,327</b>	<b>132,004</b>

№ п/п	Наименование показателя	Натуральные показатели (ввод объектов электросетевого хозяйства)							
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Итого 2025-2031 годы
1	Трансформаторная мощность, МВА	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Протяженность ЛЭП, км	-	0,125	0,085	0,205	0,070	0,110	0,070	0,665
3	Прочие, шт.	-	4	-	-	-	-	-	4

По итогам 1 квартала 2026 года выполнены следующие инвестиционные проекты ИПР:

1. Приобретение передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 160 кВт (1 ед. в 2026 г.). Идентификатор инвестиционного проекта – Р\_1.6\_2. Ввод в эксплуатацию основного средства осуществлен 31.03.2026.

2. Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходных шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г.) Идентификатор инвестиционного проекта – Р\_1.6\_3. Ввод в эксплуатацию основных средств осуществлен 31.03.2026.

Фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ИПР в 1 квартале 2026 года составил 85,630 млн. рублей с НДС (22%), фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ИПР – 85,630 млн. рублей с НДС (22%).

Генеральный директор



Исупов А.А.