Годовой план-график
эксплуатации Электрооборудования на 2026 год
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № 0825-СИ/УЭ от «01» августа 2025 г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)			Норма (чел.*ч.)			Среднемесячные трудозатраты	Условное обозначение мероприятий* (числитель) / время простоя в ремонте, ч (знаменатель) Дата проведения мероприятий											
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	Ежегодно	1 раз в 2 года	1 раз в 3 года		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**БЦ "Виктори Плаза"**																			
2	**РП-17056**																			
3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1,76			13,56		4,60	3,02	2/0,88 01.01.2026	2/0,88 01.02.2026	2/0,88 01.03.2026	2/0,88 01.04.2026	2/0,88 01.05.2026	2/0,88 01.06.2026	2/0,88 01.07.2026	2/0,88 01.08.2026	2/0,88 01.09.2026	**8/5,91 01.10.2026**	2/0,88 01.11.2026	2/0,88 01.12.2026
4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1,76			13,56		4,60	3,02	2/0,88 01.01.2026	2/0,88 01.02.2026	2/0,88 01.03.2026	2/0,88 01.04.2026	2/0,88 01.05.2026	2/0,88 01.06.2026	2/0,88 01.07.2026	2/0,88 01.08.2026	2/0,88 01.09.2026	**8/5,91 01.10.2026**	2/0,88 01.11.2026	2/0,88 01.12.2026
5	**ТП-27018**																			
6	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25				2/0,87 01.04.2026						**5/1,78 01.10.2026**		
7	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25				2/0,87 01.04.2026						**5/1,78 01.10.2026**		
8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,36		2,20	0,80	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	2/0,32 01.06.2026	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	**5/0,99 01.10.2026**	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
9	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,36		2,20	0,80	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	2/0,32 01.06.2026	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	**5/0,99 01.10.2026**	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
10	**ТП-26522**																			
11	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				2/1,05 01.04.2026						**5/1,96 01.10.2026**		
12	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				2/1,05 01.04.2026						**5/1,96 01.10.2026**		
13	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,36		2,20	0,38	2/0,11 01.01.2026	2/0,11 01.02.2026	2/0,11 01.03.2026	2/0,11 01.04.2026	2/0,11 01.05.2026	2/0,11 01.06.2026	2/0,11 01.07.2026	2/0,11 01.08.2026	2/0,11 01.09.2026	**5/0,78 01.10.2026**	2/0,11 01.11.2026	2/0,11 01.12.2026
14	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,36		2,20	0,38	2/0,11 01.01.2026	2/0,11 01.02.2026	2/0,11 01.03.2026	2/0,11 01.04.2026	2/0,11 01.05.2026	2/0,11 01.06.2026	2/0,11 01.07.2026	2/0,11 01.08.2026	2/0,11 01.09.2026	**5/0,78 01.10.2026**	2/0,11 01.11.2026	2/0,11 01.12.2026
15	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		4,16		0,60	0,44	2/0,11 01.04.2026			2/0,11 01.04.2026			2/0,11 01.04.2026			**8/2,19 01.10.2026**		
16	Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		4,16		0,60	0,44	2/0,11 01.04.2026			2/0,11 01.04.2026			2/0,11 01.04.2026			**8/2,19 01.10.2026**		
17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		1,14		0,60	0,12	2/0,01 01.04.2026			2/0,01 01.04.2026			2/0,01 01.04.2026			**8/0,58 01.10.2026**		
18	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		1,14		0,60	0,12	2/0,01 01.04.2026			2/0,01 01.04.2026			2/0,01 01.04.2026			**8/0,58 01.10.2026**		
19	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВнг-10 3(1х120) L=255		0,43		7,00		0,60	0,74	2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.04.2026			**8/3,72 01.10.2026**		
20	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВнг-10 3(1х120) L=255		0,43		7,00		0,60	0,74	2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.04.2026			**8/3,72 01.10.2026**		
21	**ЖК "Нормандия"**																			
22	**РТП-1**																			
23	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25				2/0,87 01.04.2026						**5/1,76 01.10.2026**		
24	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25				2/0,87 01.04.2026						**5/1,76 01.10.2026**		
25	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			1,46		2,95	1,04	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	**5/1,15 01.10.2026**	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
26	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,46		2,95	0,83	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	2/0,32 01.06.2026	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	**5/1,05 01.10.2026**	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
27	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			1,46		2,95	1,04	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	**5/1,15 01.10.2026**	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
28	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,46		2,95	0,83	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	2/0,32 01.06.2026	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	**5/1,05 01.10.2026**	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
29	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	**8/6,18 01.10.2026**	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
30	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	**8/6,18 01.10.2026**	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
31	**ТП-2**																			
32	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45				2/1,05 01.04.2026						**5/1,94 01.10.2026**		
33	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45				2/1,05 01.04.2026						**5/1,94 01.10.2026**		
34	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	**5/1,15 01.10.2026**	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
35	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	**5/1,15 01.10.2026**	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
36	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	**8/6,18 01.10.2026**	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
37	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	**8/6,18 01.10.2026**	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
38	**ТП-3**																			
39	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	**5/1,15 01.10.2026**	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
40	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	**5/1,15 01.10.2026**	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
41	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45				2/0,97 01.04.2026						**5/1,94 01.10.2026**		
42	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45				2/0,97 01.04.2026						**5/1,94 01.10.2026**		
43	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	**8/6,18 01.10.2026**	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
44	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	**8/6,18 01.10.2026**	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
45	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		6,71		0,60	0,71	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/3,56 01.10.2026**		
46	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		6,71		0,60	0,71	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/3,56 01.10.2026**		
47	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		5,63		0,60	0,60	2/0,17 01.01.2026			2/0,17 01.04.2026			2/0,17 01.07.2026			**8/2,98 01.10.2026**		
48	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		5,63		0,60	0,60	2/0,17 01.01.2026			2/0,17 01.04.2026			2/0,17 01.07.2026			**8/2,98 01.10.2026**		
49	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		12,09		0,60	1,29	2/0,4 01.01.2026			2/0,4 01.04.2026			2/0,4 01.07.2026			**8/6,44 01.10.2026**		
50	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		12,09		0,60	1,29	2/0,4 01.01.2026			2/0,4 01.04.2026			2/0,4 01.07.2026			**8/6,44 01.10.2026**		
51	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		0,60	0,63	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/3,08 01.10.2026**		
52	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		6,57		0,60	0,70	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/3,49 01.10.2026**		
53	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		6,42		0,60	0,68	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/3,41 01.10.2026**		
54	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 01.01.2026			2/0,19 01.04.2026			2/0,19 01.07.2026			**8/3,3 01.10.2026**		

55	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		2,33		0,60	0,25	2/0,05 01.01.2026			2/0,05 01.04.2026			2/0,05 01.07.2026			**8/1,22 01.10.2026**		
56	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,32		5,41		0,60	0,58	2/0,16 01.01.2026			2/0,16 01.04.2026			2/0,16 01.07.2026			**8/2,87 01.10.2026**		
57	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,37		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 01.01.2026			2/0,14 01.04.2026			2/0,14 01.07.2026			**8/2,55 01.10.2026**		
58	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22		0,06		1,68		0,60	0,18	2/0,03 01.01.2026			2/0,03 01.04.2026			2/0,03 01.07.2026			**8/0,87 01.10.2026**		
59	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/3,53 01.10.2026**		
60	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		6,44		0,60	0,69	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/3,42 01.10.2026**		
61	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		2,52		0,60	0,27	2/0,06 01.01.2026			2/0,06 01.04.2026			2/0,06 01.07.2026			**8/1,32 01.10.2026**		
62	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 01.01.2026			2/0,17 01.04.2026			2/0,17 01.07.2026			**8/2,95 01.10.2026**		
63	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17		0,29		4,97		0,60	0,53	2/0,15 01.01.2026			2/0,15 01.04.2026			2/0,15 01.07.2026			**8/2,63 01.10.2026**		
64	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38		0,07		1,79		0,60	0,19	2/0,04 01.01.2026			2/0,04 01.04.2026			2/0,04 01.07.2026			**8/0,93 01.10.2026**		
65	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174		0,55		8,64		0,60	0,92	2/0,27 01.01.2026			2/0,27 01.04.2026			2/0,27 01.07.2026			**8/4,59 01.10.2026**		
66	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93	2/0,28 01.01.2026			2/0,28 01.04.2026			2/0,28 01.07.2026			**8/4,67 01.10.2026**		
67	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163		0,51		8,14		0,60	0,87	2/0,26 01.01.2026			2/0,26 01.04.2026			2/0,26 01.07.2026			**8/4,33 01.10.2026**		
68	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168		0,53		8,37		0,60	0,89	2/0,26 01.01.2026			2/0,26 01.04.2026			2/0,26 01.07.2026			**8/4,45 01.10.2026**		
69	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149		0,47		7,51		0,60	0,80	2/0,23 01.01.2026			2/0,23 01.04.2026			2/0,23 01.07.2026			**8/3,99 01.10.2026**		
70	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,24 01.01.2026			2/0,24 01.04.2026			2/0,24 01.07.2026			**8/4,11 01.10.2026**		
71	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 01.01.2026			2/0,17 01.04.2026			2/0,17 01.07.2026			**8/2,98 01.10.2026**		
72	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62	2/0,18 01.01.2026			2/0,18 01.04.2026			2/0,18 01.07.2026			**8/3,1 01.10.2026**		
73	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51	2/0,14 01.01.2026			2/0,14 01.04.2026			2/0,14 01.07.2026			**8/2,55 01.10.2026**		
74	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92		0,29		4,95		0,60	0,53	2/0,15 01.01.2026			2/0,15 01.04.2026			2/0,15 01.07.2026			**8/2,62 01.10.2026**		
75	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 01.01.2026			2/0,22 01.04.2026			2/0,22 01.07.2026			**8/3,75 01.10.2026**		
76	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144		0,45		7,29		0,60	0,78	2/0,23 01.01.2026			2/0,23 01.04.2026			2/0,23 01.07.2026			**8/3,87 01.10.2026**		
77	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162		0,27		4,70		0,60	0,50	2/0,14 01.01.2026			2/0,14 01.04.2026			2/0,14 01.07.2026			**8/2,48 01.10.2026**		
78	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51	2/0,14 01.01.2026			2/0,14 01.04.2026			2/0,14 01.07.2026			**8/2,52 01.10.2026**		
79	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156		0,36		5,96		0,60	0,63	2/0,18 01.01.2026			2/0,18 01.04.2026			2/0,18 01.07.2026			**8/3,16 01.10.2026**		
80	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161		0,37		6,12		0,60	0,65	2/0,19 01.01.2026			2/0,19 01.04.2026			2/0,19 01.07.2026			**8/3,25 01.10.2026**		
81	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 01.01.2026			2/0,08 01.04.2026			2/0,08 01.07.2026			**8/1,62 01.10.2026**		
82	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74		0,17		3,25		0,60	0,34	2/0,09 01.01.2026			2/0,09 01.04.2026			2/0,09 01.07.2026			**8/1,71 01.10.2026**		
83	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 01.01.2026			2/0,12 01.04.2026			2/0,12 01.07.2026			**8/2,21 01.10.2026**		
84	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80		0,25		4,41		0,60	0,47	2/0,13 01.01.2026			2/0,13 01.04.2026			2/0,13 01.07.2026			**8/2,33 01.10.2026**		
85	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198		0,62		9,72		0,60	1,03	2/0,31 01.01.2026			2/0,31 01.04.2026			2/0,31 01.07.2026			**8/5,17 01.10.2026**		
86	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05	2/0,32 01.01.2026			2/0,32 01.04.2026			2/0,32 01.07.2026			**8/5,24 01.10.2026**		
87	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,39		6,42		0,60	0,68	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/3,53 01.10.2026**		
88	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 01.01.2026			2/0,19 01.04.2026			2/0,19 01.07.2026			**8/3,53 01.10.2026**		
89	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,11		2,33		0,60	0,25	2/0,05 01.01.2026			2/0,05 01.04.2026			2/0,05 01.07.2026			**8/1,64 01.10.2026**		
90	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,32		5,41		0,60	0,58	2/0,16 01.01.2026			2/0,16 01.04.2026			2/0,16 01.07.2026			**8/1,64 01.10.2026**		
91	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/1,82 01.10.2026**		
92	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,40		6,44		0,60	0,69	2/0,2 01.01.2026			2/0,2 01.04.2026			2/0,2 01.07.2026			**8/1,82 01.10.2026**		
93	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,12		2,52		0,60	0,27	2/0,06 01.01.2026			2/0,06 01.04.2026			2/0,06 01.07.2026			**8/2,35 01.10.2026**		
94	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 01.01.2026			2/0,17 01.04.2026			2/0,17 01.07.2026			**8/2,08 01.10.2026**		
95	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/3,58 01.10.2026**		
96	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/1,3 01.10.2026**		
97	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 01.01.2026			2/0,08 01.04.2026			2/0,08 01.07.2026			**8/3,53 01.10.2026**		
98	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 01.01.2026			2/0,08 01.04.2026			2/0,08 01.07.2026			**8/3,53 01.10.2026**		
99	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,09 01.01.2026			2/0,09 01.04.2026			2/0,09 01.07.2026			**8/1,64 01.10.2026**		
100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,09 01.01.2026			2/0,09 01.04.2026			2/0,09 01.07.2026			**8/1,64 01.10.2026**		
101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,25		4,44		0,60	0,47	2/0,13 01.01.2026			2/0,13 01.04.2026			2/0,13 01.07.2026			**8/1,82 01.10.2026**		
102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 01.01.2026			2/0,11 01.04.2026			2/0,11 01.07.2026			**8/2,35 01.10.2026**		
103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,42		6,75		0,60	0,72	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/2,08 01.10.2026**		
104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 01.01.2026			2/0,06 01.04.2026			2/0,06 01.07.2026			**8/3,58 01.10.2026**		
105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/1,3 01.10.2026**		
106	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/3,41 01.10.2026**		

107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 01.01.2026			2/0,08 01.04.2026			2/0,08 01.07.2026			**8/3,3 01.10.2026**		
108	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 01.01.2026			2/0,08 01.04.2026			2/0,08 01.07.2026			**8/1,22 01.10.2026**		
109	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,09 01.01.2026			2/0,09 01.04.2026			2/0,09 01.07.2026			**8/2,87 01.10.2026**		
110	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,25		4,44		0,60	0,47	2/0,13 01.01.2026			2/0,13 01.04.2026			2/0,13 01.07.2026			**8/3,53 01.10.2026**		
111	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 01.01.2026			2/0,11 01.04.2026			2/0,11 01.07.2026			**8/3,42 01.10.2026**		
112	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,42		6,75		0,60	0,72	2/0,21 01.01.2026			2/0,21 01.04.2026			2/0,21 01.07.2026			**8/1,32 01.10.2026**		
113	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 01.01.2026			2/0,06 01.04.2026			2/0,06 01.07.2026			**8/2,95 01.10.2026**		
114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,09 01.01.2026			2/0,09 01.04.2026			2/0,09 01.07.2026			**8/1,82 01.10.2026**		
115	**ЖК "Вестердам"**																			
116	**ТП-30696 (2)**																			
117	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
118	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
119	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
120	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
121	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
122	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
123	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
124	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
125	**ТП-30697 (3)**																			
126	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
127	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
128	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
129	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
130	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
131	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
132	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
133	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
134	**ТП-30635 (1)**																			
135	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
136	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
137	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
138	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
139	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
140	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
141	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
142	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
143	**ТП-30698 (4)**																			
144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
145	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
146	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
147	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
148	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
149	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
150	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
151	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
152	**ТП-30699 (5)**																			
153	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
155	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	2/0,42 01.03.2026	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	**5/1,98 01.06.2026**	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
156	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 01.01.2026	2/0,32 01.02.2026	2/0,32 01.03.2026	2/0,32 01.04.2026	2/0,32 01.05.2026	**5/1,88 01.06.2026**	2/0,32 01.07.2026	2/0,32 01.08.2026	2/0,32 01.09.2026	2/0,32 01.10.2026	2/0,32 01.11.2026	2/0,32 01.12.2026
157	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА			4,34	1,75		79,30	3,07						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
158	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА			4,34	1,75		79,30	3,07						**8/9,96 01.06.2026**						2/2,17 01.12.2026
159	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
160	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,90		1,00	4,59	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	2/1,2 01.03.2026	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	**8/8,65 01.06.2026**	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
161	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30635 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		1,70		0,60	0,18			2/0,03 01.03.2026			**8/1,07 01.06.2026**			2/0,03 01.09.2026			2/0,03 01.12.2026

162	Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30635 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		1,70		0,60	0,18			2/0,03 01.03.2026			**8/1,07 01.06.2026**			2/0,03 01.09.2026			2/0,03 01.12.2026
163	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч А до ТП-30697 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 01.03.2026			**8/4,49 01.06.2026**			2/0,26 01.09.2026			2/0,26 01.12.2026
164	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 луч Б до ТП-30697 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 01.03.2026			**8/4,49 01.06.2026**			2/0,26 01.09.2026			2/0,26 01.12.2026
165	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч А до ТП-30696 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82			2/0,24 01.03.2026			**8/4,2 01.06.2026**			2/0,24 01.09.2026			2/0,24 01.12.2026
166	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 луч Б до ТП-30696 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82			2/0,24 01.03.2026			**8/4,2 01.06.2026**			2/0,24 01.09.2026			2/0,24 01.12.2026
167	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч А до ТП-30698 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63			2/0,51 01.03.2026			**8/2,39 01.06.2026**			2/0,51 01.09.2026			2/0,51 01.12.2026
168	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 луч Б до ТП-30698 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63			2/0,51 01.03.2026			**8/2,39 01.06.2026**			2/0,51 01.09.2026			2/0,51 01.12.2026
169	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч А до ТП-30699 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270		0,85		12,95		0,60	1,38			2/0,43 01.03.2026			**8/6,96 01.06.2026**			2/0,43 01.09.2026			2/0,43 01.12.2026
170	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 луч Б до ТП-30699 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270		0,85		12,95		0,60	1,38			2/0,43 01.03.2026			**8/6,96 01.06.2026**			2/0,43 01.09.2026			2/0,43 01.12.2026
171	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч А до РП-28171 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345		1,09		16,33		0,60	1,74			2/0,54 01.03.2026			**8/8,73 01.06.2026**			2/0,54 01.09.2026			2/0,54 01.12.2026
172	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30699 луч Б до РП-28171 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345		1,09		16,33		0,60	1,74			2/0,54 01.03.2026			**8/8,73 01.06.2026**			2/0,54 01.09.2026			2/0,54 01.12.2026
173	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
174	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
175	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
176	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
177	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100		0,15		2,90		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,7 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
178	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		2,34		0,60	0,25			2/0,05 01.03.2026			**8/1,41 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
179	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		2,34		0,60	0,25			2/0,05 01.03.2026			**8/1,41 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
180	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64		0,20		3,68		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,11 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
181	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,96		0,60	0,21			2/0,04 01.03.2026			**8/1,21 01.06.2026**			2/0,04 01.09.2026			2/0,04 01.12.2026
182	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188		0,59		9,26		0,60	0,99			2/0,3 01.03.2026			**8/5,03 01.06.2026**			2/0,3 01.09.2026			2/0,3 01.12.2026
183	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208		0,31		5,17		0,60	0,55			2/0,15 01.03.2026			**8/2,89 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,92 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
185	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,92 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
186	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,96		0,60	0,21			2/0,04 01.03.2026			**8/1,21 01.06.2026**			2/0,04 01.09.2026			2/0,04 01.12.2026
187	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22			2/0,05 01.03.2026			**8/1,29 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
188	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22		0,03		1,26		0,60	0,13			2/0,02 01.03.2026			**8/0,84 01.06.2026**			2/0,02 01.09.2026			2/0,02 01.12.2026
189	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
190	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
191	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
192	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
193	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=100		0,15		2,90		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,7 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
194	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		2,34		0,60	0,25			2/0,05 01.03.2026			**8/1,41 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
195	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=64		0,11		2,34		0,60	0,25			2/0,05 01.03.2026			**8/1,41 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
196	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=64		0,20		3,68		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,11 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
197	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,96		0,60	0,21			2/0,04 01.03.2026			**8/1,21 01.06.2026**			2/0,04 01.09.2026			2/0,04 01.12.2026
198	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=188		0,59		9,26		0,60	0,99			2/0,3 01.03.2026			**8/5,03 01.06.2026**			2/0,3 01.09.2026			2/0,3 01.12.2026
199	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=208		0,31		5,17		0,60	0,55			2/0,15 01.03.2026			**8/2,89 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
200	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,92 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
201	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,92 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
202	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=55		0,08		1,96		0,60	0,21			2/0,04 01.03.2026			**8/1,21 01.06.2026**			2/0,04 01.09.2026			2/0,04 01.12.2026
203	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22			2/0,05 01.03.2026			**8/1,29 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
204	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22		0,03		1,26		0,60	0,13			2/0,02 01.03.2026			**8/0,84 01.06.2026**			2/0,02 01.09.2026			2/0,02 01.12.2026
205	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,14 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
206	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,14 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
207	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,16 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
208	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,16 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
209	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,73 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
210	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,73 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
211	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,16 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
212	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,16 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
213	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		5,03		0,60	0,53			2/0,15 01.03.2026			**8/2,81 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026

214	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		5,03		0,60	0,53			2/0,15 01.03.2026			**8/2,81 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
215	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129		0,30		5,06		0,60	0,54			2/0,15 01.03.2026			**8/2,83 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
216	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		4,45		0,60	0,47			2/0,13 01.03.2026			**8/2,51 01.06.2026**			2/0,13 01.09.2026			2/0,13 01.12.2026
217	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		4,45		0,60	0,47			2/0,13 01.03.2026			**8/2,51 01.06.2026**			2/0,13 01.09.2026			2/0,13 01.12.2026
218	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,14 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
219	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,14 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
220	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,16 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
221	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60			2/0,17 01.03.2026			**8/3,16 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
222	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,73 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
223	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,73 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
224	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,16 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
225	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,16 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
226	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		5,03		0,60	0,53			2/0,15 01.03.2026			**8/2,81 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
227	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=128		0,30		5,03		0,60	0,53			2/0,15 01.03.2026			**8/2,81 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
228	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=129		0,30		5,06		0,60	0,54			2/0,15 01.03.2026			**8/2,83 01.06.2026**			2/0,15 01.09.2026			2/0,15 01.12.2026
229	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		4,45		0,60	0,47			2/0,13 01.03.2026			**8/2,51 01.06.2026**			2/0,13 01.09.2026			2/0,13 01.12.2026
230	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=152		0,26		4,45		0,60	0,47			2/0,13 01.03.2026			**8/2,51 01.06.2026**			2/0,13 01.09.2026			2/0,13 01.12.2026
231	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,59 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
232	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,59 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
233	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 01.03.2026			**8/1,37 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
234	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 01.03.2026			**8/1,37 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
235	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 01.03.2026			**8/1,67 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
236	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 01.03.2026			**8/1,67 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
237	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		3,34		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,93 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
238	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		3,34		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,93 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
239	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,67		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,58 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
240	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,67		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,58 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
241	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63		0,15		2,88		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,69 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
242	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92		0,16		3,01		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,76 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
243	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,74 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
244	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,74 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
245	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,59 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
246	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,59 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
247	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 01.03.2026			**8/1,37 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
248	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 01.03.2026			**8/1,37 01.06.2026**			2/0,05 01.09.2026			2/0,05 01.12.2026
249	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 01.03.2026			**8/1,67 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
250	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 01.03.2026			**8/1,67 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
251	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		3,34		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,93 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
252	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77		0,18		3,34		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,93 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
253	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,67		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,58 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
254	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,67		0,60	0,28			2/0,07 01.03.2026			**8/1,58 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
255	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63		0,15		2,88		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,69 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
256	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92		0,16		3,01		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,76 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
257	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,74 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
258	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,74 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
259	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,72 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
260	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,72 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
261	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,84		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,19 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
262	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,84		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,19 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
263	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
264	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
265	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,1 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026

266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,1 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103		0,17		3,27		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,9 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		3,75		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,15 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		3,75		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,15 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119		0,20		3,66		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,1 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
272	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
273	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 кори, 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,74 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
274	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,72 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
275	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,72 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
276	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,84		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,19 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
277	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92		0,21		3,84		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,19 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
278	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
279	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
280	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,1 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
281	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,1 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
282	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103		0,17		3,27		0,60	0,35			2/0,09 01.03.2026			**8/1,9 01.06.2026**			2/0,09 01.09.2026			2/0,09 01.12.2026
283	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		3,75		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,15 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
284	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123		0,21		3,75		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,15 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
285	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119		0,20		3,66		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,1 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
286	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
287	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 01.03.2026			**8/2,12 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
288	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52			2/0,14 01.03.2026			**8/2,74 01.06.2026**			2/0,14 01.09.2026			2/0,14 01.12.2026
289	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,74 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
290	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,74 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
291	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,71 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
292	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,71 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
293	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 01.03.2026			**8/4,77 01.06.2026**			2/0,28 01.09.2026			2/0,28 01.12.2026
294	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 01.03.2026			**8/4,77 01.06.2026**			2/0,28 01.09.2026			2/0,28 01.12.2026
295	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		6,64		0,60	0,71			2/0,2 01.03.2026			**8/3,66 01.06.2026**			2/0,2 01.09.2026			2/0,2 01.12.2026
296	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		6,64		0,60	0,71			2/0,2 01.03.2026			**8/3,66 01.06.2026**			2/0,2 01.09.2026			2/0,2 01.12.2026
297	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,90		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,22 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
298	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,90		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,22 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,77 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,77 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,91		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,71 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,91		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,71 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,14 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,14 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102		0,15		2,94		0,60	0,31			2/0,08 01.03.2026			**8/1,72 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=21		0,03		1,24		0,60	0,13			2/0,02 01.03.2026			**8/0,83 01.06.2026**			2/0,02 01.09.2026			2/0,02 01.12.2026
307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 01.03.2026			**8/3,19 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 01.03.2026			**8/3,19 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,74 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,74 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
311	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,71 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72			2/0,21 01.03.2026			**8/3,71 01.06.2026**			2/0,21 01.09.2026			2/0,21 01.12.2026
313	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 01.03.2026			**8/4,77 01.06.2026**			2/0,28 01.09.2026			2/0,28 01.12.2026
314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 01.03.2026			**8/4,77 01.06.2026**			2/0,28 01.09.2026			2/0,28 01.12.2026
315	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		6,64		0,60	0,71			2/0,2 01.03.2026			**8/3,66 01.06.2026**			2/0,2 01.09.2026			2/0,2 01.12.2026
316	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177		0,41		6,64		0,60	0,71			2/0,2 01.03.2026			**8/3,66 01.06.2026**			2/0,2 01.09.2026			2/0,2 01.12.2026
317	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,90		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,22 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026

318	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94		0,22		3,90		0,60	0,41			2/0,11 01.03.2026			**8/2,22 01.06.2026**			2/0,11 01.09.2026			2/0,11 01.12.2026
319	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,77 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
320	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32			2/0,08 01.03.2026			**8/1,77 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
321	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,91		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,71 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
322	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,91		0,60	0,31			2/0,07 01.03.2026			**8/1,71 01.06.2026**			2/0,07 01.09.2026			2/0,07 01.12.2026
323	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,14 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
324	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 01.03.2026			**8/2,14 01.06.2026**			2/0,1 01.09.2026			2/0,1 01.12.2026
325	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102		0,15		2,94		0,60	0,31			2/0,08 01.03.2026			**8/1,72 01.06.2026**			2/0,08 01.09.2026			2/0,08 01.12.2026
326	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21		0,03		1,24		0,60	0,13			2/0,02 01.03.2026			**8/0,83 01.06.2026**			2/0,02 01.09.2026			2/0,02 01.12.2026
327	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 01.03.2026			**8/3,19 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
328	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 01.03.2026			**8/3,19 01.06.2026**			2/0,17 01.09.2026			2/0,17 01.12.2026
329	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85		0,13		2,59		0,60	0,27			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
330	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШв-1 (4х50) L=85		0,13		2,59		0,60	0,27			2/0,06 01.03.2026			**8/1,54 01.06.2026**			2/0,06 01.09.2026			2/0,06 01.12.2026
331	**ЖК "Татьянин Парк"**																			
332	**ТП-72670 (1)**																			
333	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**5/3,04 01.03.2026**						2/2,17 01.09.2026			
334	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**5/3,04 01.03.2026**						2/2,17 01.09.2026			
335	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	**5/0,99 01.03.2026**	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
336	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	**5/0,99 01.03.2026**	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
337	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	**8/6,13 01.03.2026**	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
338	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 01.01.2026	2/1,2 01.02.2026	**8/6,13 01.03.2026**	2/1,2 01.04.2026	2/1,2 01.05.2026	2/1,2 01.06.2026	2/1,2 01.07.2026	2/1,2 01.08.2026	2/1,2 01.09.2026	2/1,2 01.10.2026	2/1,2 01.11.2026	2/1,2 01.12.2026
339	**ТП-72671 (2)**																			
340	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 01.03.2026**						2/2,17 01.09.2026			
341	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 01.03.2026**						2/2,17 01.09.2026			

342	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 01.01.2026	2/0,42 01.02.2026	**5/0,99 01.03.2026**	2/0,42 01.04.2026	2/0,42 01.05.2026	2/0,42 01.06.2026	2/0,42 01.07.2026	2/0,42 01.08.2026	2/0,42 01.09.2026	2/0,42 01.10.2026	2/0,42 01.11.2026	2/0,42 01.12.2026
343	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
344	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
345	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
346	**ТП-72763 (3)**																		
347	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
348	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
349	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
350	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
351	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
352	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
353	**ТП-72672 (4)**																		
354	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
355	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
356	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
357	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
358	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
359	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
360	**ТП-72764 (5)**																		
361	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
362	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
363	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
364	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
365	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
366	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
367	**ТП-72765 (6)**																		
368	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
369	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
370	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
371	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
372	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
373	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
374	**ТП-72540 (7)**																		
375	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
376	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
377	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
378	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
379	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
380	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
381	**ТП-72766 (8)**																		
382	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
383	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			**5/3,49 02.03.2026**						2/2,17 02.09.2026			
384	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
385	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			1,14		2,20	0,37	2/0,1 02.01.2026	2/0,1 02.02.2026	**5/0,68 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026	2/0,1 02.05.2026	2/0,1 02.06.2026	2/0,1 02.07.2026	2/0,1 02.08.2026	2/0,1 02.09.2026	2/0,1 02.10.2026	2/0,1 02.11.2026	2/0,1 02.12.2026
386	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	**5/0,99 02.03.2026**	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	2/0,42 02.06.2026	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
387	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			1,14		2,20	0,37	2/0,1 02.01.2026	2/0,1 02.02.2026	**5/0,68 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026	2/0,1 02.05.2026	2/0,1 02.06.2026	2/0,1 02.07.2026	2/0,1 02.08.2026	2/0,1 02.09.2026	2/0,1 02.10.2026	2/0,1 02.11.2026	2/0,1 02.12.2026
388	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
389	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	**8/6,13 02.03.2026**	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	2/1,2 02.06.2026	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
390	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		8,31		0,60	0,88	2/0,26 02.01.2026		**6/4,42 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
391	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		8,31		0,60	0,88	2/0,26 02.01.2026		**6/4,42 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
392	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 02.01.2026		**6/2,46 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
393	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,15 02.01.2026		**6/2,71 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		

394	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 02.01.2026		**6/0,72 02.03.2026**	2/0,02 02.04.2026			2/0,02 02.07.2026			2/0,02 02.10.2026		
395	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 02.01.2026		**6/0,72 02.03.2026**	2/0,02 02.04.2026			2/0,02 02.07.2026			2/0,02 02.10.2026		
396	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,08		0,60	0,88	2/0,28 02.01.2026		**6/4,33 02.03.2026**	2/0,28 02.04.2026			2/0,28 02.07.2026			2/0,28 02.10.2026		
397	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,89		0,60	0,95	2/0,28 02.01.2026		**6/4,73 02.03.2026**	2/0,28 02.04.2026			2/0,28 02.07.2026			2/0,28 02.10.2026		
398	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		14,72		0,60	1,57	2/0,49 02.01.2026		**6/7,85 02.03.2026**	2/0,49 02.04.2026			2/0,49 02.07.2026			2/0,49 02.10.2026		
399	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		14,72		0,60	1,57	2/0,49 02.01.2026		**6/7,85 02.03.2026**	2/0,49 02.04.2026			2/0,49 02.07.2026			2/0,49 02.10.2026		
400	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,89		0,60	0,20	2/0,04 02.01.2026		**6/0,98 02.03.2026**	2/0,04 02.04.2026			2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
401	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,89		0,60	0,20	2/0,04 02.01.2026		**6/0,98 02.03.2026**	2/0,04 02.04.2026			2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
402	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		10,28		0,60	1,09	2/0,33 02.01.2026		**6/5,47 02.03.2026**	2/0,33 02.04.2026			2/0,33 02.07.2026			2/0,33 02.10.2026		
403	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		10,28		0,60	1,09	2/0,33 02.01.2026		**6/5,47 02.03.2026**	2/0,33 02.04.2026			2/0,33 02.07.2026			2/0,33 02.10.2026		
404	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		8,70		0,60	0,93	2/0,28 02.01.2026		**6/4,63 02.03.2026**	2/0,28 02.04.2026			2/0,28 02.07.2026			2/0,28 02.10.2026		
405	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		8,70		0,60	0,93	2/0,28 02.01.2026		**6/4,63 02.03.2026**	2/0,28 02.04.2026			2/0,28 02.07.2026			2/0,28 02.10.2026		
406	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,98		0,60	0,53	2/0,15 02.01.2026		**6/2,64 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
407	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,98		0,60	0,53	2/0,15 02.01.2026		**6/2,64 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
408	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		10,79		0,60	1,15	2/0,35 02.01.2026		**6/5,74 02.03.2026**	2/0,35 02.04.2026			2/0,35 02.07.2026			2/0,35 02.10.2026		
409	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		10,79		0,60	1,15	2/0,35 02.01.2026		**6/5,74 02.03.2026**	2/0,35 02.04.2026			2/0,35 02.07.2026			2/0,35 02.10.2026		
410	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 02.01.2026		**6/1,55 02.03.2026**	2/0,08 02.04.2026			2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
411	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 02.01.2026		**6/1,55 02.03.2026**	2/0,08 02.04.2026			2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
412	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
413	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
414	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 02.01.2026		**6/2,52 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
415	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 02.01.2026		**6/2,52 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
416	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 02.01.2026		**6/3,4 02.03.2026**	2/0,2 02.04.2026			2/0,2 02.07.2026			2/0,2 02.10.2026		
417	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 02.01.2026		**6/3,4 02.03.2026**	2/0,2 02.04.2026			2/0,2 02.07.2026			2/0,2 02.10.2026		
418	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 02.01.2026		**6/4,29 02.03.2026**	2/0,25 02.04.2026			2/0,25 02.07.2026			2/0,25 02.10.2026		
419	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 02.01.2026		**6/4,29 02.03.2026**	2/0,25 02.04.2026			2/0,25 02.07.2026			2/0,25 02.10.2026		
420	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 02.01.2026		**6/4,29 02.03.2026**	2/0,25 02.04.2026			2/0,25 02.07.2026			2/0,25 02.10.2026		
421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 02.01.2026		**6/4,29 02.03.2026**	2/0,25 02.04.2026			2/0,25 02.07.2026			2/0,25 02.10.2026		
422	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		14,75		0,60	1,57	2/0,49 02.01.2026		**6/7,86 02.03.2026**	2/0,49 02.04.2026			2/0,49 02.07.2026			2/0,49 02.10.2026		
423	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		14,75		0,60	1,57	2/0,49 02.01.2026		**6/7,86 02.03.2026**	2/0,49 02.04.2026			2/0,49 02.07.2026			2/0,49 02.10.2026		
424	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 02.01.2026		**6/3,76 02.03.2026**	2/0,22 02.04.2026			2/0,22 02.07.2026			2/0,22 02.10.2026		
425	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 02.01.2026		**6/3,76 02.03.2026**	2/0,22 02.04.2026			2/0,22 02.07.2026			2/0,22 02.10.2026		
426	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		5,22		0,60	0,55	2/0,15 02.01.2026		**6/2,77 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		5,22		0,60	0,55	2/0,15 02.01.2026		**6/2,77 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		5,25		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026		**6/2,78 02.03.2026**	2/0,16 02.04.2026			2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
429	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		5,25		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026		**6/2,78 02.03.2026**	2/0,16 02.04.2026			2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026		**6/2,78 02.03.2026**	2/0,16 02.04.2026			2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/2,98 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28		0,23		4,15		0,60	0,44	2/0,12 02.01.2026		**6/2,19 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28		0,26		4,51		0,60	0,48	2/0,13 02.01.2026		**6/2,38 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6		0,31		5,28		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026		**6/2,8 02.03.2026**	2/0,16 02.04.2026			2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6		0,33		5,54		0,60	0,59	2/0,17 02.01.2026		**6/2,94 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 02.01.2026		**6/6,42 02.03.2026**	2/0,39 02.04.2026			2/0,39 02.07.2026			2/0,39 02.10.2026		
437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 02.01.2026		**6/6,42 02.03.2026**	2/0,39 02.04.2026			2/0,39 02.07.2026			2/0,39 02.10.2026		
438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 02.01.2026		**6/3,77 02.03.2026**	2/0,22 02.04.2026			2/0,22 02.07.2026			2/0,22 02.10.2026		
439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 02.01.2026		**6/3,77 02.03.2026**	2/0,22 02.04.2026			2/0,22 02.07.2026			2/0,22 02.10.2026		
440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 02.01.2026		**6/2,2 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 02.01.2026		**6/2,2 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 02.01.2026		**6/2,2 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 02.01.2026		**6/2,2 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,1 02.01.2026		**6/1,99 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026			2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		
445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,1 02.01.2026		**6/1,99 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026			2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		

446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 02.01.2026		**6/2,52 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 02.01.2026		**6/2,52 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 02.01.2026		**6/0,92 02.03.2026**	2/0,03 02.04.2026			2/0,03 02.07.2026			2/0,03 02.10.2026		
449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 02.01.2026		**6/0,92 02.03.2026**	2/0,03 02.04.2026			2/0,03 02.07.2026			2/0,03 02.10.2026		
450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 02.01.2026		**6/0,92 02.03.2026**	2/0,03 02.04.2026			2/0,03 02.07.2026			2/0,03 02.10.2026		
451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 02.01.2026		**6/0,92 02.03.2026**	2/0,03 02.04.2026			2/0,03 02.07.2026			2/0,03 02.10.2026		
452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		3,06		0,60	0,32	2/0,08 02.01.2026		**6/1,61 02.03.2026**	2/0,08 02.04.2026			2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		3,06		0,60	0,32	2/0,08 02.01.2026		**6/1,61 02.03.2026**	2/0,08 02.04.2026			2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		10,05		0,60	1,07	2/0,32 02.01.2026		**6/5,35 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		10,05		0,60	1,07	2/0,32 02.01.2026		**6/5,35 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		8,64		0,60	0,92	2/0,27 02.01.2026		**6/4,59 02.03.2026**	2/0,27 02.04.2026			2/0,27 02.07.2026			2/0,27 02.10.2026		
457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		8,64		0,60	0,92	2/0,27 02.01.2026		**6/4,59 02.03.2026**	2/0,27 02.04.2026			2/0,27 02.07.2026			2/0,27 02.10.2026		
458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		5,29		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026		**6/2,8 02.03.2026**	2/0,16 02.04.2026			2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		5,29		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026		**6/2,8 02.03.2026**	2/0,16 02.04.2026			2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		5,19		0,60	0,55	2/0,15 02.01.2026		**6/2,75 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		5,19		0,60	0,55	2/0,15 02.01.2026		**6/2,75 02.03.2026**	2/0,15 02.04.2026			2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217		0,68		10,57		0,60	1,13	2/0,34 02.01.2026		**6/5,63 02.03.2026**	2/0,34 02.04.2026			2/0,34 02.07.2026			2/0,34 02.10.2026		
463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11	2/0,34 02.01.2026		**6/5,53 02.03.2026**	2/0,34 02.04.2026			2/0,34 02.07.2026			2/0,34 02.10.2026		
464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 02.01.2026		**6/1,64 02.03.2026**	2/0,08 02.04.2026			2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67		0,16		3,01		0,60	0,32	2/0,08 02.01.2026		**6/1,58 02.03.2026**	2/0,08 02.04.2026			2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,11		2,35		0,60	0,25	2/0,05 02.01.2026		**6/1,23 02.03.2026**	2/0,05 02.04.2026			2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,11		2,35		0,60	0,25	2/0,05 02.01.2026		**6/1,23 02.03.2026**	2/0,05 02.04.2026			2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 02.01.2026		**6/2,12 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
469	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 02.01.2026		**6/2,12 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 02.01.2026		**6/2,12 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 02.01.2026		**6/2,12 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 02.01.2026		**6/3,33 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 02.01.2026		**6/3,33 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 02.01.2026		**6/3,33 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 02.01.2026		**6/3,33 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,89		0,60	0,63	2/0,18 02.01.2026		**6/3,12 02.03.2026**	2/0,18 02.04.2026			2/0,18 02.07.2026			2/0,18 02.10.2026		
477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,89		0,60	0,63	2/0,18 02.01.2026		**6/3,12 02.03.2026**	2/0,18 02.04.2026			2/0,18 02.07.2026			2/0,18 02.10.2026		
478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		3,34		0,60	0,35	2/0,09 02.01.2026		**6/1,76 02.03.2026**	2/0,09 02.04.2026			2/0,09 02.07.2026			2/0,09 02.10.2026		
479	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		3,34		0,60	0,35	2/0,09 02.01.2026		**6/1,76 02.03.2026**	2/0,09 02.04.2026			2/0,09 02.07.2026			2/0,09 02.10.2026		
480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 02.01.2026		**6/1,81 02.03.2026**	2/0,09 02.04.2026			2/0,09 02.07.2026			2/0,09 02.10.2026		
481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 02.01.2026		**6/1,81 02.03.2026**	2/0,09 02.04.2026			2/0,09 02.07.2026			2/0,09 02.10.2026		
482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		4,39		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,32 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		4,39		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,32 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		4,29		0,60	0,46	2/0,12 02.01.2026		**6/2,27 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		4,29		0,60	0,46	2/0,12 02.01.2026		**6/2,27 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		3,65		0,60	0,39	2/0,1 02.01.2026		**6/1,92 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026			2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		
487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		3,65		0,60	0,39	2/0,1 02.01.2026		**6/1,92 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026			2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		
488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		3,51		0,60	0,37	2/0,1 02.01.2026		**6/1,85 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026			2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		
489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		3,51		0,60	0,37	2/0,1 02.01.2026		**6/1,85 02.03.2026**	2/0,1 02.04.2026			2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		
490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 02.01.2026		**6/2,58 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49		0,27		4,69		0,60	0,50	2/0,14 02.01.2026		**6/2,48 02.03.2026**	2/0,14 02.04.2026			2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=12		0,01		0,97		0,60	0,10	2/0,01 02.01.2026		**6/0,49 02.03.2026**	2/0,01 02.04.2026			2/0,01 02.07.2026			2/0,01 02.10.2026		
493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=12		0,01		0,97		0,60	0,10	2/0,01 02.01.2026		**6/0,49 02.03.2026**	2/0,01 02.04.2026			2/0,01 02.07.2026			2/0,01 02.10.2026		
494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		9,04		0,60	0,96	2/0,29 02.01.2026		**6/4,81 02.03.2026**	2/0,29 02.04.2026			2/0,29 02.07.2026			2/0,29 02.10.2026		
495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		9,04		0,60	0,96	2/0,29 02.01.2026		**6/4,81 02.03.2026**	2/0,29 02.04.2026			2/0,29 02.07.2026			2/0,29 02.10.2026		
496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242		0,76		11,69		0,60	1,25	2/0,38 02.01.2026		**6/6,23 02.03.2026**	2/0,38 02.04.2026			2/0,38 02.07.2026			2/0,38 02.10.2026		
497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246		0,78		11,87		0,60	1,26	2/0,39 02.01.2026		**6/6,32 02.03.2026**	2/0,39 02.04.2026			2/0,39 02.07.2026			2/0,39 02.10.2026		

498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207		0,65		10,12		0,60	1,08	2/0,33 02.01.2026		**6/5,38 02.03.2026**	2/0,33 02.04.2026			2/0,33 02.07.2026			2/0,33 02.10.2026		
499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211		0,67		10,30		0,60	1,10	2/0,33 02.01.2026		**6/5,48 02.03.2026**	2/0,33 02.04.2026			2/0,33 02.07.2026			2/0,33 02.10.2026		
500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 02.01.2026		**6/2,01 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 02.01.2026		**6/2,01 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 02.01.2026		**6/2,01 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 02.01.2026		**6/2,01 02.03.2026**	2/0,11 02.04.2026			2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		2,60		0,60	0,28	2/0,06 02.01.2026		**6/1,36 02.03.2026**	2/0,06 02.04.2026			2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		
505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		2,60		0,60	0,28	2/0,06 02.01.2026		**6/1,36 02.03.2026**	2/0,06 02.04.2026			2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		
506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 02.01.2026		**6/1,43 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 02.01.2026		**6/1,43 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 02.01.2026		**6/1,43 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 02.01.2026		**6/1,43 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк. д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 02.01.2026		**6/4,49 02.03.2026**	2/0,27 02.04.2026			2/0,27 02.07.2026			2/0,27 02.10.2026		
511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 02.01.2026		**6/4,49 02.03.2026**	2/0,27 02.04.2026			2/0,27 02.07.2026			2/0,27 02.10.2026		
512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 02.01.2026		**6/5,7 02.03.2026**	2/0,35 02.04.2026			2/0,35 02.07.2026			2/0,35 02.10.2026		
513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 02.01.2026		**6/5,7 02.03.2026**	2/0,35 02.04.2026			2/0,35 02.07.2026			2/0,35 02.10.2026		
514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 02.01.2026		**6/6,42 02.03.2026**	2/0,39 02.04.2026			2/0,39 02.07.2026			2/0,39 02.10.2026		
515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 02.01.2026		**6/6,42 02.03.2026**	2/0,39 02.04.2026			2/0,39 02.07.2026			2/0,39 02.10.2026		
516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320		1,01		15,20		0,60	1,62	2/0,5 02.01.2026		**6/8,11 02.03.2026**	2/0,5 02.04.2026			2/0,5 02.07.2026			2/0,5 02.10.2026		
517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320		1,01		15,20		0,60	1,62	2/0,5 02.01.2026		**6/8,11 02.03.2026**	2/0,5 02.04.2026			2/0,5 02.07.2026			2/0,5 02.10.2026		
518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=4		0,00		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 02.01.2026		**6/4,6 02.03.2026**	2/0,28 02.04.2026			2/0,28 02.07.2026			2/0,28 02.10.2026		
521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 02.01.2026		**6/4,6 02.03.2026**	2/0,28 02.04.2026			2/0,28 02.07.2026			2/0,28 02.10.2026		
522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		8,36		0,60	0,89	2/0,26 02.01.2026		**6/4,44 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		8,36		0,60	0,89	2/0,26 02.01.2026		**6/4,44 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 02.01.2026		**6/3,46 02.03.2026**	2/0,2 02.04.2026			2/0,2 02.07.2026			2/0,2 02.10.2026		
525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 02.01.2026		**6/3,46 02.03.2026**	2/0,2 02.04.2026			2/0,2 02.07.2026			2/0,2 02.10.2026		
526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		6,30		0,60	0,67	2/0,19 02.01.2026		**6/3,34 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		6,30		0,60	0,67	2/0,19 02.01.2026		**6/3,34 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,34 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
529	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,34 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
530	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,34 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
531	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,34 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 02.01.2026		**6/2,96 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 02.01.2026		**6/2,96 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/3,01 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
535	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/3,01 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
536	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 02.01.2026		**6/3,23 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
537	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 02.01.2026		**6/3,23 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
538	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 02.01.2026		**6/3,23 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
539	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 02.01.2026		**6/3,23 02.03.2026**	2/0,19 02.04.2026			2/0,19 02.07.2026			2/0,19 02.10.2026		
540	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 02.01.2026		**6/4,11 02.03.2026**	2/0,24 02.04.2026			2/0,24 02.07.2026			2/0,24 02.10.2026		
541	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 02.01.2026		**6/4,11 02.03.2026**	2/0,24 02.04.2026			2/0,24 02.07.2026			2/0,24 02.10.2026		
542	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 02.01.2026		**6/4,11 02.03.2026**	2/0,24 02.04.2026			2/0,24 02.07.2026			2/0,24 02.10.2026		
543	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 02.01.2026		**6/4,11 02.03.2026**	2/0,24 02.04.2026			2/0,24 02.07.2026			2/0,24 02.10.2026		
544	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 02.01.2026		**6/4,37 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
545	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк. д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 02.01.2026		**6/4,37 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
546	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 02.01.2026		**6/4,37 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
547	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 02.01.2026		**6/4,37 02.03.2026**	2/0,26 02.04.2026			2/0,26 02.07.2026			2/0,26 02.10.2026		
548	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
549	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		

550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 02.01.2026		**6/8,83 02.03.2026**	2/0,55 02.04.2026			2/0,55 02.07.2026			2/0,55 02.10.2026		
551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 02.01.2026		**6/8,83 02.03.2026**	2/0,55 02.04.2026			2/0,55 02.07.2026			2/0,55 02.10.2026		
552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410		1,29		19,25		0,60	2,05	2/0,65 02.01.2026		**6/10,27 02.03.2026**	2/0,65 02.04.2026			2/0,65 02.07.2026			2/0,65 02.10.2026		
553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк. д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 02.01.2026		**6/1,49 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 02.01.2026		**6/1,49 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк. д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 02.01.2026		**6/1,49 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 02.01.2026		**6/1,49 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/2,97 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/2,97 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,33 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,33 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,33 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 02.01.2026		**6/2,33 02.03.2026**	2/0,13 02.04.2026			2/0,13 02.07.2026			2/0,13 02.10.2026		
567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 02.01.2026		**6/1,43 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 02.01.2026		**6/1,43 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 02.01.2026		**6/5,22 02.03.2026**	2/0,32 02.04.2026			2/0,32 02.07.2026			2/0,32 02.10.2026		
575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/2,97 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 02.01.2026		**6/2,97 02.03.2026**	2/0,17 02.04.2026			2/0,17 02.07.2026			2/0,17 02.10.2026		
577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 02.01.2026		**6/0,43 02.03.2026**	2/0,002 02.04.2026			2/0,002 02.07.2026			2/0,002 02.10.2026		
579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 02.01.2026		**6/2,3 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 02.01.2026		**6/2,3 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 02.01.2026		**6/2,3 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 02.01.2026		**6/2,3 02.03.2026**	2/0,12 02.04.2026			2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,81		0,60	0,30	2/0,07 02.01.2026		**6/1,47 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,81		0,60	0,30	2/0,07 02.01.2026		**6/1,47 02.03.2026**	2/0,07 02.04.2026			2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 02.01.2026		**6/3,75 02.03.2026**	2/0,22 02.04.2026			2/0,22 02.07.2026			2/0,22 02.10.2026		
586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 02.01.2026		**6/3,75 02.03.2026**	2/0,22 02.04.2026			2/0,22 02.07.2026			2/0,22 02.10.2026		
587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		10,73		0,60	1,14	2/0,35 02.01.2026		**6/5,71 02.03.2026**	2/0,35 02.04.2026			2/0,35 02.07.2026			2/0,35 02.10.2026		
588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк. д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		10,73		0,60	1,14	2/0,35 02.01.2026		**6/5,71 02.03.2026**	2/0,35 02.04.2026			2/0,35 02.07.2026			2/0,35 02.10.2026		
589	**КП "Светлый"**																				
590	**РТП-25**																				
591	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1А	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
592	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 1	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
593	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 2	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
594	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 3	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
595	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 5	0,21			3,19		0,20	0,48	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,7 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
596	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 6	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
597	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 7	0,42			2,19		6,70	0,79	2/0,21 02.01.2026	2/0,21 02.02.2026	2/0,21 02.03.2026	2/0,21 02.04.2026	2/0,21 02.05.2026	2/0,21 02.06.2026	2/0,21 02.07.2026	2/0,21 02.08.2026	2/0,21 02.09.2026	2/0,21 02.10.2026	**8/1,31 02.11.2026**	2/0,21 02.12.2026
598	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 8	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
599	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 10	0,42			2,19		6,70	0,79	2/0,21 02.01.2026	2/0,21 02.02.2026	2/0,21 02.03.2026	2/0,21 02.04.2026	2/0,21 02.05.2026	2/0,21 02.06.2026	2/0,21 02.07.2026	2/0,21 02.08.2026	2/0,21 02.09.2026	2/0,21 02.10.2026	**8/1,31 02.11.2026**	2/0,21 02.12.2026
600	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 11	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
601	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 13	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
602	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 14	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
603	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-201-2 (298) ячейка № 15	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026

604	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
605	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			15,91		3,30	3,45	2/1,02 02.01.2026	2/1,02 02.02.2026	2/1,02 02.03.2026	2/1,02 02.04.2026	2/1,02 02.05.2026	2/1,02 02.06.2026	2/1,02 02.07.2026	2/1,02 02.08.2026	2/1,02 02.09.2026	2/1,02 02.10.2026	**8/6,22 02.11.2026**	2/1,02 02.12.2026
606	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29					2/1,79 02.05.2026						**5/2,76 02.11.2026**	
607	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29					2/1,79 02.05.2026						**5/2,76 02.11.2026**	
608	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
609	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
610	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
611	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
612	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
613	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
614	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
615	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
616	Панель распределительного щита ЩО-91	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	2/0,11 02.06.2026	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	**8/1,79 02.11.2026**	2/0,11 02.12.2026
617	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00			13,00	0,53					2/0,5 02.05.2026						2/0,5 02.11.2026	
618	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00			13,00	0,53					2/0,5 02.05.2026						2/0,5 02.11.2026	
619	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.1 яч.8 ф.8 до РТП-25 с.1 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200		16,70		239,43		0,60	25,53		2/8,35 02.02.2026			2/8,35 02.05.2026			2/8,35 02.08.2026			**8/5,57 02.11.2026**	
620	Кабельно-воздушная линия-10 кВ от ПС-781 с.4 яч.42 ф.42 до РТП-25 с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=100; АС 3х(1х95) L=5200		16,70		239,43		0,60	25,53		2/8,35 02.02.2026			2/8,35 02.05.2026			2/8,35 02.08.2026			**8/5,57 02.11.2026**	
621	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25 яч. №16 до КРУН АСБ-10 (3х240) L=54		0,17		3,36		0,60	0,35		2/0,09 02.02.2026			2/0,09 02.05.2026			2/0,09 02.08.2026			**8/0,51 02.11.2026**	
622	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-25 до ВРУ-0,4 кВ НП АВБбШв-1 6х(4х25) L=450		0,45		7,22		0,60	0,77		2/0,23 02.02.2026			2/0,23 02.05.2026			2/0,23 02.08.2026			**8/0,60 02.11.2026**	
623	**ЖК "Рутаун"**																			
624	**ТП-224**																			
625	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,30		2,20	1,01	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	2/0,42 02.03.2026	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	**5/1,05 02.06.2026**	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
626	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,30		2,20	1,01	2/0,42 02.01.2026	2/0,42 02.02.2026	2/0,42 02.03.2026	2/0,42 02.04.2026	2/0,42 02.05.2026	**5/1,05 02.06.2026**	2/0,42 02.07.2026	2/0,42 02.08.2026	2/0,42 02.09.2026	2/0,42 02.10.2026	2/0,42 02.11.2026	2/0,42 02.12.2026
627	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,80		66,30	2,71						**5/3,07 02.06.2026**						2/2,17 02.12.2026
628	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,80		66,30	2,71						**5/3,07 02.06.2026**						2/2,17 02.12.2026
629	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,00		1,00	4,59	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	2/1,2 02.03.2026	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	**8/6,19 02.06.2026**	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
630	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,00		1,00	4,59	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	2/1,2 02.03.2026	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	**8/6,19 02.06.2026**	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
631	**КТП-221**																			
632	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
633	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
634	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
635	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,80		55,30	2,28						**5/2,69 02.06.2026**						2/1,88 02.12.2026
636	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,00		1,00	4,59	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	2/1,2 02.03.2026	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	**8/6,19 02.06.2026**	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
637	**КТП-222**																			
638	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
639	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
640	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
641	Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА			2,10	1,80		34,30	1,45						**5/1,95 02.06.2026**						2/1,1 02.12.2026
642	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,00		1,00	4,59	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	2/1,2 02.03.2026	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	**8/6,19 02.06.2026**	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
643	**КТП-223**																			
644	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
645	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
646	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 02.01.2026	2/0,11 02.02.2026	2/0,11 02.03.2026	2/0,11 02.04.2026	2/0,11 02.05.2026	**8/2,04 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026	2/0,11 02.08.2026	2/0,11 02.09.2026	2/0,11 02.10.2026	2/0,11 02.11.2026	2/0,11 02.12.2026
647	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52	1,80		40,30	1,69						**8/2,16 02.06.2026**						2/1,1 02.12.2026
648	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,00		1,00	4,59	2/1,2 02.01.2026	2/1,2 02.02.2026	2/1,2 02.03.2026	2/1,2 02.04.2026	2/1,2 02.05.2026	**8/6,19 02.06.2026**	2/1,2 02.07.2026	2/1,2 02.08.2026	2/1,2 02.09.2026	2/1,2 02.10.2026	2/1,2 02.11.2026	2/1,2 02.12.2026
649	**КРУП-158**																			
650	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	1,26			16,64		9,10	2,90	2/0,63 02.01.2026	2/0,63 02.02.2026	2/0,63 02.03.2026	2/0,63 02.04.2026	2/0,63 02.05.2026	**8/6,20 02.06.2026**	2/0,63 02.07.2026	2/0,63 02.08.2026	2/0,63 02.09.2026	2/0,63 02.10.2026	2/0,63 02.11.2026	2/0,63 02.12.2026
651	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640		1,08		16,17		0,60	1,72	2/0,54 02.01.2026			2/0,54 02.04.2026		**6/8,08 02.06.2026**	2/0,54 02.07.2026			2/0,54 02.10.2026		
652	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20		0,03		1,29		0,60	0,14	2/0,02 02.01.2026			2/0,02 02.04.2026		**6/0,64 02.06.2026**	2/0,02 02.07.2026			2/0,02 02.10.2026		
653	Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425		0,71		11,01		0,60	1,17	2/0,36 02.01.2026			2/0,36 02.04.2026		**6/5,5 02.06.2026**	2/0,36 02.07.2026			2/0,36 02.10.2026		
654	Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785		1,32		19,65		0,60	2,09	2/0,66 02.01.2026			2/0,66 02.04.2026		**6/9,82 02.06.2026**	2/0,66 02.07.2026			2/0,66 02.10.2026		
655	Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690		1,16		17,37		0,60	1,85	2/0,58 02.01.2026			2/0,58 02.04.2026		**6/8,68 02.06.2026**	2/0,58 02.07.2026			2/0,58 02.10.2026		
656	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п, Марьино, д.75а ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=234		0,54		8,53		0,60	0,91	2/0,27 02.01.2026			2/0,27 02.04.2026		**6/4,26 02.06.2026**	2/0,27 02.07.2026			2/0,27 02.10.2026		
657	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		0,60	1,38	2/0,45 02.01.2026			2/0,45 02.04.2026		**6/6,41 02.06.2026**	2/0,45 02.07.2026			2/0,45 02.10.2026		
658	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26	2/0,06 02.01.2026			2/0,06 02.04.2026		**6/1,23 02.06.2026**	2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		
659	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШв-1 (4х120) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25	2/0,05 02.01.2026			2/0,05 02.04.2026		**6/1,18 02.06.2026**	2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
660	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		7,56		0,60	0,80	2/0,24 02.01.2026			2/0,24 02.04.2026		**6/3,78 02.06.2026**	2/0,24 02.07.2026			2/0,24 02.10.2026		
661	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26	2/0,06 02.01.2026			2/0,06 02.04.2026		**6/1,23 02.06.2026**	2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		

662	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШв (4х120) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25	2/0,05 02.01.2026			2/0,05 02.04.2026		**6/1,18 02.06.2026**	2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
663	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 02.01.2026			2/0,07 02.04.2026		**6/1,45 02.06.2026**	2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
664	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52	2/0,14 02.01.2026			2/0,14 02.04.2026		**6/2,43 02.06.2026**	2/0,14 02.07.2026			2/0,14 02.10.2026		
665	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28	2/0,06 02.01.2026			2/0,06 02.04.2026		**6/1,31 02.06.2026**	2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		
666	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШв (4х120) L=55		0,09		2,13		0,60	0,22	2/0,05 02.01.2026			2/0,05 02.04.2026		**6/1,06 02.06.2026**	2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
667	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 02.01.2026			2/0,07 02.04.2026		**6/1,45 02.06.2026**	2/0,07 02.07.2026			2/0,07 02.10.2026		
668	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШв (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 02.01.2026			2/0,21 02.04.2026		**6/3,33 02.06.2026**	2/0,21 02.07.2026			2/0,21 02.10.2026		
669	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШв (4х150) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22	2/0,05 02.01.2026			2/0,05 02.04.2026		**6/1,06 02.06.2026**	2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
670	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 02.01.2026			2/0,04 02.04.2026		**6/1 02.06.2026**	2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
671	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШв (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39	2/0,1 02.01.2026			2/0,1 02.04.2026		**6/1,84 02.06.2026**	2/0,1 02.07.2026			2/0,1 02.10.2026		
672	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШв (4х120) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 02.01.2026			2/0,06 02.04.2026		**6/1,24 02.06.2026**	2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		
673	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 02.01.2026			2/0,04 02.04.2026		**6/1 02.06.2026**	2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
674	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШв (4х35) L=170		0,17		3,19		0,60	0,34	2/0,09 02.01.2026			2/0,09 02.04.2026		**6/1,59 02.06.2026**	2/0,09 02.07.2026			2/0,09 02.10.2026		
675	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п,Марьино д.32 ВРУ АВБбШв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 02.01.2026			2/0,15 02.04.2026		**6/2,56 02.06.2026**	2/0,15 02.07.2026			2/0,15 02.10.2026		
676	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.32 ВРУ до п,Марьино д.31 ВРУ АВБбШв (4х120) L=60		0,10		2,25		0,60	0,24	2/0,05 02.01.2026			2/0,05 02.04.2026		**6/1,12 02.06.2026**	2/0,05 02.07.2026			2/0,05 02.10.2026		
677	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п,Марьино д.34 ВРУ АВБбШв (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32	2/0,08 02.01.2026			2/0,08 02.04.2026		**6/1,53 02.06.2026**	2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
678	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.34 ВРУ до п,Марьино д.37 ВРУ АВБбШв (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44	2/0,12 02.01.2026			2/0,12 02.04.2026		**6/2,05 02.06.2026**	2/0,12 02.07.2026			2/0,12 02.10.2026		
679	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.37 ВРУ до п,Марьино д.40 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,08 02.01.2026			2/0,08 02.04.2026		**6/1,6 02.06.2026**	2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
680	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п,Марьино д.35 ВРУ АВБбШв (4х240) L=100		0,32		5,31		0,60	0,56	2/0,16 02.01.2026			2/0,16 02.04.2026		**6/2,65 02.06.2026**	2/0,16 02.07.2026			2/0,16 02.10.2026		
681	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.35 ВРУ до п,Марьино д.38 ВРУ АВБбШв (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 02.01.2026			2/0,11 02.04.2026		**6/1,97 02.06.2026**	2/0,11 02.07.2026			2/0,11 02.10.2026		
682	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.38 ВРУ до п,Марьино д.41 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,08 02.01.2026			2/0,08 02.04.2026		**6/1,6 02.06.2026**	2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
683	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п,Марьино д.36 ВРУ АВБбШв (4х240) L=150		0,47		7,56		0,60	0,80	2/0,24 02.01.2026			2/0,24 02.04.2026		**6/3,78 02.06.2026**	2/0,24 02.07.2026			2/0,24 02.10.2026		
684	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.36 ВРУ до п,Марьино д.39 ВРУ АВБбШв (4х150) L=71		0,16		3,15		0,60	0,33	2/0,08 02.01.2026			2/0,08 02.04.2026		**6/1,57 02.06.2026**	2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
685	Кабельная линия-0,4 кВ от п,Марьино д.39 ВРУ до п,Марьино д.42 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,08 02.01.2026			2/0,08 02.04.2026		**6/1,6 02.06.2026**	2/0,08 02.07.2026			2/0,08 02.10.2026		
686	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШв (4х240) L=40		0,13		2,61		0,60	0,28	2/0,06 02.01.2026			2/0,06 02.04.2026		**6/1,3 02.06.2026**	2/0,06 02.07.2026			2/0,06 02.10.2026		
687	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШв (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21	2/0,04 02.01.2026			2/0,04 02.04.2026		**6/0,98 02.06.2026**	2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
688	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=20		0,03		1,29		0,60	0,14	2/0,02 02.01.2026			2/0,02 02.04.2026		**6/0,64 02.06.2026**	2/0,02 02.07.2026			2/0,02 02.10.2026		
689	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшв (4х240) L=60		0,19		3,51		0,60	0,37	2/0,09 02.01.2026			2/0,09 02.04.2026		**6/1,75 02.06.2026**	2/0,09 02.07.2026			2/0,09 02.10.2026		
690	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21	2/0,04 02.01.2026			2/0,04 02.04.2026		**6/0,98 02.06.2026**	2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
691	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 02.01.2026			2/0,04 02.04.2026		**6/1 02.06.2026**	2/0,04 02.07.2026			2/0,04 02.10.2026		
692	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшв (4х240) L=210		0,66		10,26		0,60	1,09	2/0,33 02.01.2026			2/0,33 02.04.2026		**6/5,13 02.06.2026**	2/0,33 02.07.2026			2/0,33 02.10.2026		
693	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21	2/0,04 03.01.2026			2/0,04 03.04.2026		**6/0,98 03.06.2026**	2/0,04 03.07.2026			2/0,04 03.10.2026		
694	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшв (4х120) L=30		0,05		1,53		0,60	0,16	2/0,03 03.01.2026			2/0,03 03.04.2026		**6/0,76 03.06.2026**	2/0,03 03.07.2026			2/0,03 03.10.2026		
695	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 03.01.2026			2/0,15 03.04.2026		**6/2,56 03.06.2026**	2/0,15 03.07.2026			2/0,15 03.10.2026		
696	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 03.01.2026			2/0,04 03.04.2026		**6/1 03.06.2026**	2/0,04 03.07.2026			2/0,04 03.10.2026		
697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=30		0,10		2,16		0,60	0,23	2/0,05 03.01.2026			2/0,05 03.04.2026		**6/1,08 03.06.2026**	2/0,05 03.07.2026			2/0,05 03.10.2026		
698	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 03.01.2026			2/0,09 03.04.2026		**6/1,64 03.06.2026**	2/0,09 03.07.2026			2/0,09 03.10.2026		
699	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		1,53		0,60	0,16	2/0,03 03.01.2026			2/0,03 03.04.2026		**6/0,76 03.06.2026**	2/0,03 03.07.2026			2/0,03 03.10.2026		
700	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,45 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 03.01.2026			2/0,15 03.04.2026		**6/2,56 03.06.2026**	2/0,15 03.07.2026			2/0,15 03.10.2026		
702	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,45 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
703	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52	2/0,14 03.01.2026			2/0,14 03.04.2026		**6/2,44 03.06.2026**	2/0,14 03.07.2026			2/0,14 03.10.2026		

705	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
706	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		25,56		0,60	2,72	2/0,87 03.01.2026			2/0,87 03.04.2026		**6/12,78 03.06.2026**	2/0,87 03.07.2026			2/0,87 03.10.2026		
708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 03.01.2026			2/0,04 03.04.2026		**6/1 03.06.2026**	2/0,04 03.07.2026			2/0,04 03.10.2026		
709	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=40		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 03.01.2026			2/0,03 03.04.2026		**6/0,88 03.06.2026**	2/0,03 03.07.2026			2/0,03 03.10.2026		
710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2026			2/0,32 03.04.2026		**6/4,9 03.06.2026**	2/0,32 03.07.2026			2/0,32 03.10.2026		
711	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22	2/0,05 03.01.2026			2/0,05 03.04.2026		**6/1,06 03.06.2026**	2/0,05 03.07.2026			2/0,05 03.10.2026		
712	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 03.01.2026			2/0,04 03.04.2026		**6/1 03.06.2026**	2/0,04 03.07.2026			2/0,04 03.10.2026		
713	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=120		0,18		3,33		0,60	0,35	2/0,09 03.01.2026			2/0,09 03.04.2026		**6/1,66 03.06.2026**	2/0,09 03.07.2026			2/0,09 03.10.2026		
714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=210		0,35		5,85		0,60	0,62	2/0,18 03.01.2026			2/0,18 03.04.2026		**6/2,92 03.06.2026**	2/0,18 03.07.2026			2/0,18 03.10.2026		
715	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 03.01.2026			2/0,06 03.04.2026		**6/1,24 03.06.2026**	2/0,06 03.07.2026			2/0,06 03.10.2026		
716	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 03.01.2026			2/0,06 03.04.2026		**6/1,24 03.06.2026**	2/0,06 03.07.2026			2/0,06 03.10.2026		
717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52	2/0,14 03.01.2026			2/0,14 03.04.2026		**6/2,44 03.06.2026**	2/0,14 03.07.2026			2/0,14 03.10.2026		
718	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
719	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х150) L=45		0,10		2,29		0,60	0,24	2/0,05 03.01.2026			2/0,05 03.04.2026		**6/1,15 03.06.2026**	2/0,05 03.07.2026			2/0,05 03.10.2026		
721	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=60		0,10		2,25		0,60	0,24	2/0,05 03.01.2026			2/0,05 03.04.2026		**6/1,12 03.06.2026**	2/0,05 03.07.2026			2/0,05 03.10.2026		
722	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=70		0,10		2,28		0,60	0,24	2/0,05 03.01.2026			2/0,05 03.04.2026		**6/1,14 03.06.2026**	2/0,05 03.07.2026			2/0,05 03.10.2026		
723	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,09 03.01.2026			2/0,09 03.04.2026		**6/1,72 03.06.2026**	2/0,09 03.07.2026			2/0,09 03.10.2026		
725	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		1,53		0,60	0,16	2/0,03 03.01.2026			2/0,03 03.04.2026		**6/0,76 03.06.2026**	2/0,03 03.07.2026			2/0,03 03.10.2026		
726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 03.01.2026			2/0,15 03.04.2026		**6/2,56 03.06.2026**	2/0,15 03.07.2026			2/0,15 03.10.2026		
727	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 03.01.2026			2/0,06 03.04.2026		**6/1,24 03.06.2026**	2/0,06 03.07.2026			2/0,06 03.10.2026		
728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2026			2/0,19 03.04.2026		**6/3,16 03.06.2026**	2/0,19 03.07.2026			2/0,19 03.10.2026		
729	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 03.01.2026			2/0,15 03.04.2026		**6/2,56 03.06.2026**	2/0,15 03.07.2026			2/0,15 03.10.2026		
731	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2026			2/0,07 03.04.2026		**6/1,35 03.06.2026**	2/0,07 03.07.2026			2/0,07 03.10.2026		
732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		25,56		0,60	2,72	2/0,87 03.01.2026			2/0,87 03.04.2026		**6/12,78 03.06.2026**	2/0,87 03.07.2026			2/0,87 03.10.2026		
733	**ЖК "Рассказово"**																					
734	**РП-114**																					
735	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67			2/0,6 03.03.2026						2/0,6 03.09.2026			
736	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67			2/0,6 03.03.2026						2/0,6 03.09.2026			
737	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
738	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
739	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
740	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
741	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
742	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
743	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
744	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
745	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 03.01.2026	2/0,21 03.02.2026	2/0,21 03.03.2026	2/0,21 03.04.2026	2/0,21 03.05.2026	2/0,21 03.06.2026	2/0,21 03.07.2026	2/0,21 03.08.2026	**5/1,29 03.09.2026**	2/0,21 03.10.2026	2/0,21 03.11.2026	2/0,21 03.12.2026
746	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 03.01.2026	2/0,21 03.02.2026	2/0,21 03.03.2026	2/0,21 03.04.2026	2/0,21 03.05.2026	2/0,21 03.06.2026	2/0,21 03.07.2026	2/0,21 03.08.2026	**5/1,29 03.09.2026**	2/0,21 03.10.2026	2/0,21 03.11.2026	2/0,21 03.12.2026
747	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
748	**РП-113**																					
749	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67			2/0,6 03.03.2026						2/0,6 03.09.2026			
750	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67			2/0,6 03.03.2026						2/0,6 03.09.2026			
751	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
752	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
753	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
754	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
755	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
756	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
757	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
758	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
759	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 03.01.2026	2/0,21 03.02.2026	2/0,21 03.03.2026	2/0,21 03.04.2026	2/0,21 03.05.2026	2/0,21 03.06.2026	2/0,21 03.07.2026	2/0,21 03.08.2026	**5/1,29 03.09.2026**	2/0,21 03.10.2026	2/0,21 03.11.2026	2/0,21 03.12.2026
760	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-К "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 03.01.2026	2/0,21 03.02.2026	2/0,21 03.03.2026	2/0,21 03.04.2026	2/0,21 03.05.2026	2/0,21 03.06.2026	2/0,21 03.07.2026	2/0,21 03.08.2026	**5/1,29 03.09.2026**	2/0,21 03.10.2026	2/0,21 03.11.2026	2/0,21 03.12.2026

761	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,10		3,37	3,47	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,32 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
762	**ТП-1130**																		
763	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
764	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
765	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
766	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
767	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
768	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
769	**ТП-1133**																		
770	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
771	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
772	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
773	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
774	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
775	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
776	**ТП-1131**																		
777	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
778	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
779	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
780	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
781	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
782	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
783	**ТП-1132**																		
784	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
785	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
786	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
787	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
788	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
789	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
790	**ТП-1140**																		
791	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
792	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
793	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
794	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
795	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
796	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
797	**ТП-1141**																		
798	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
799	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
800	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
801	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
802	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
803	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
804	**ТП-1144**																		
805	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
806	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
807	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
808	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
809	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
810	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
811	**ТП-1143**																		
812	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
813	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
814	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
815	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
816	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
817	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
818	**ТП-1142**																		
819	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
820	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22			2/2,63 03.03.2026						**5/3,49 03.09.2026**			
821	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026

822	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,20	0,98	2/0,42 03.01.2026	2/0,42 03.02.2026	2/0,42 03.03.2026	2/0,42 03.04.2026	2/0,42 03.05.2026	2/0,42 03.06.2026	2/0,42 03.07.2026	2/0,42 03.08.2026	**5/0,89 03.09.2026**	2/0,42 03.10.2026	2/0,42 03.11.2026	2/0,42 03.12.2026
823	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
824	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2026	2/1,2 03.02.2026	2/1,2 03.03.2026	2/1,2 03.04.2026	2/1,2 03.05.2026	2/1,2 03.06.2026	2/1,2 03.07.2026	2/1,2 03.08.2026	**8/6,12 03.09.2026**	2/1,2 03.10.2026	2/1,2 03.11.2026	2/1,2 03.12.2026
825	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,58		137,60		0,60	14,68			2/4,79 03.03.2026			2/4,79 03.06.2026			**8/10,66 03.09.2026**			2/4,79 03.12.2026
826	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,58		137,60		0,60	14,68			2/4,79 03.03.2026			2/4,79 03.06.2026			**8/10,66 03.09.2026**			2/4,79 03.12.2026
827	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,48		36,31		0,60	3,87			2/1,24 03.03.2026			2/1,24 03.06.2026			**8/8,74 03.09.2026**			2/1,24 03.12.2026
828	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,48		36,31		0,60	3,87			2/1,24 03.03.2026			2/1,24 03.06.2026			**8/8,74 03.09.2026**			2/1,24 03.12.2026
829	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,81		169,46		0,60	18,07			2/5,9 03.03.2026			2/5,9 03.06.2026			**8/10,52 03.09.2026**			2/5,9 03.12.2026
830	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,81		169,46		0,60	18,07			2/5,9 03.03.2026			2/5,9 03.06.2026			**8/10,52 03.09.2026**			2/5,9 03.12.2026
831	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,13		16,20		0,60	1,74			2/0,57 03.03.2026			2/0,57 03.06.2026			**8/9,07 03.09.2026**			2/0,57 03.12.2026
832	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,13		17,00		0,60	1,81			2/0,57 03.03.2026			2/0,57 03.06.2026			**8/9,07 03.09.2026**			2/0,57 03.12.2026
833	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 03.03.2026			2/0,36 03.06.2026			**8/5,84 03.09.2026**			2/0,36 03.12.2026
834	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 03.03.2026			2/0,36 03.06.2026			**8/5,84 03.09.2026**			2/0,36 03.12.2026
835	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,55		8,59		0,60	0,91			2/0,27 03.03.2026			2/0,27 03.06.2026			**8/4,57 03.09.2026**			2/0,27 03.12.2026
836	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,55		8,59		0,60	0,91			2/0,27 03.03.2026			2/0,27 03.06.2026			**8/4,57 03.09.2026**			2/0,27 03.12.2026
837	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,41		20,87		0,60	2,22			2/0,7 03.03.2026			2/0,7 03.06.2026			**8/9,14 03.09.2026**			2/0,7 03.12.2026
838	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,41		20,87		0,60	2,22			2/0,7 03.03.2026			2/0,7 03.06.2026			**8/9,14 03.09.2026**			2/0,7 03.12.2026
839	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60			2/0,5 03.03.2026			2/0,5 03.06.2026			**8/8,01 03.09.2026**			2/0,5 03.12.2026
840	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60			2/0,5 03.03.2026			2/0,5 03.06.2026			**8/8,01 03.09.2026**			2/0,5 03.12.2026
841	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,30		19,43		0,60	2,07			2/0,65 03.03.2026			2/0,65 03.06.2026			**8/8,37 03.09.2026**			2/0,65 03.12.2026
842	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,30		19,43		0,60	2,07			2/0,65 03.03.2026			2/0,65 03.06.2026			**8/8,37 03.09.2026**			2/0,65 03.12.2026
843	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,75 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
844	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,75 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
845	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 03.03.2026			2/0,34 03.06.2026			**8/5,58 03.09.2026**			2/0,34 03.12.2026
846	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 03.03.2026			2/0,34 03.06.2026			**8/5,58 03.09.2026**			2/0,34 03.12.2026
847	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,21		32,30		0,60	3,44			2/1,1 03.03.2026			2/1,1 03.06.2026			**8/9,25 03.09.2026**			2/1,1 03.12.2026
848	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,21		32,30		0,60	3,44			2/1,1 03.03.2026			2/1,1 03.06.2026			**8/9,25 03.09.2026**			2/1,1 03.12.2026
849	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		1,70		0,60	0,18			2/0,03 03.03.2026			2/0,03 03.06.2026			**8/0,88 03.09.2026**			2/0,03 03.12.2026
850	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,06		1,70		0,60	0,18			2/0,03 03.03.2026			2/0,03 03.06.2026			**8/0,88 03.09.2026**			2/0,03 03.12.2026
851	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,36		34,55		0,60	3,68			2/1,18 03.03.2026			2/1,18 03.06.2026			**8/8,33 03.09.2026**			2/1,18 03.12.2026
852	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,36		34,55		0,60	3,68			2/1,18 03.03.2026			2/1,18 03.06.2026			**8/8,33 03.09.2026**			2/1,18 03.12.2026
853	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60			2/0,5 03.03.2026			2/0,5 03.06.2026			**8/8,01 03.09.2026**			2/0,5 03.12.2026
854	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60			2/0,5 03.03.2026			2/0,5 03.06.2026			**8/8,01 03.09.2026**			2/0,5 03.12.2026
855	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=344		1,08		16,28		0,60	1,73			2/0,54 03.03.2026			2/0,54 03.06.2026			**8/8,68 03.09.2026**			2/0,54 03.12.2026
856	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=344		1,08		16,28		0,60	1,73			2/0,54 03.03.2026			2/0,54 03.06.2026			**8/8,68 03.09.2026**			2/0,54 03.12.2026
857	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168		0,39		6,35		0,60	0,67			2/0,19 03.03.2026			2/0,19 03.06.2026			**8/3,37 03.09.2026**			2/0,19 03.12.2026
858	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193		0,45		7,17		0,60	0,76			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,81 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
859	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			2/0,27 03.03.2026			2/0,27 03.06.2026			**8/4,55 03.09.2026**			2/0,27 03.12.2026
860	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/4,99 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
861	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258		0,60		9,32		0,60	0,99			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/4,96 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
862	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283		0,65		10,14		0,60	1,08			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,4 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266		0,84		12,77		0,60	1,36			2/0,42 03.03.2026			2/0,42 03.06.2026			**8/6,81 03.09.2026**			2/0,42 03.12.2026
864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291		0,92		13,90		0,60	1,48			2/0,46 03.03.2026			2/0,46 03.06.2026			**8/7,41 03.09.2026**			2/0,46 03.12.2026
865	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187		0,43		6,97		0,60	0,74			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,7 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
866	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213		0,49		7,83		0,60	0,83			2/0,25 03.03.2026			2/0,25 03.06.2026			**8/4,16 03.09.2026**			2/0,25 03.12.2026
867	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 03.03.2026			2/0,14 03.06.2026			**8/2,57 03.09.2026**			2/0,14 03.12.2026
868	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 03.03.2026			2/0,17 03.06.2026			**8/3,03 03.09.2026**			2/0,17 03.12.2026
869	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104		0,24		4,23		0,60	0,45			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,24 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026
870	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,7 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
871	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71		0,16		3,15		0,60	0,33			2/0,08 03.03.2026			2/0,08 03.06.2026			**8/1,65 03.09.2026**			2/0,08 03.12.2026
872	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 03.03.2026			2/0,07 03.06.2026			**8/1,5 03.09.2026**			2/0,07 03.12.2026
873	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		3,38		0,60	0,36			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,78 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026

874	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 03.03.2026			2/0,1 03.06.2026			**8/1,88 03.09.2026**			2/0,1 03.12.2026
875	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156		0,36		5,95		0,60	0,63			2/0,18 03.03.2026			2/0,18 03.06.2026			**8/3,16 03.09.2026**			2/0,18 03.12.2026
876	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65			2/0,19 03.03.2026			2/0,19 03.06.2026			**8/3,26 03.09.2026**			2/0,19 03.12.2026
877	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А, Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245		0,25		4,23		0,60	0,45			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,24 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026
878	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09			2/0,01 03.03.2026			2/0,01 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0,01 03.12.2026
879	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09			2/0,01 03.03.2026			2/0,01 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0,01 03.12.2026
880	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11			2/0,01 03.03.2026			2/0,01 03.06.2026			**8/0,52 03.09.2026**			2/0,01 03.12.2026
881	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11			2/0,01 03.03.2026			2/0,01 03.06.2026			**8/0,52 03.09.2026**			2/0,01 03.12.2026
882	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56			2/0,16 03.03.2026			2/0,16 03.06.2026			**8/2,78 03.09.2026**			2/0,16 03.12.2026
883	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59			2/0,17 03.03.2026			2/0,17 03.06.2026			**8/2,96 03.09.2026**			2/0,17 03.12.2026
884	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,93 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
885	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,49		7,77		0,60	0,83			2/0,24 03.03.2026			2/0,24 03.06.2026			**8/4,13 03.09.2026**			2/0,24 03.12.2026
886	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32			2/0,41 03.03.2026			2/0,41 03.06.2026			**8/6,61 03.09.2026**			2/0,41 03.12.2026
887	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273		0,86		13,09		0,60	1,39			2/0,43 03.03.2026			2/0,43 03.06.2026			**8/6,97 03.09.2026**			2/0,43 03.12.2026
888	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,64 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
889	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249		0,57		9,02		0,60	0,96			2/0,29 03.03.2026			2/0,29 03.06.2026			**8/4,8 03.09.2026**			2/0,29 03.12.2026
890	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193		0,45		7,17		0,60	0,76			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,81 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
891	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202		0,47		7,47		0,60	0,79			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,97 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
892	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,29		4,96		0,60	0,53			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,63 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,31		5,19		0,60	0,55			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,75 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86		0,14		2,87		0,60	0,30			2/0,07 03.03.2026			2/0,07 03.06.2026			**8/1,51 03.09.2026**			2/0,07 03.12.2026
895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94		0,16		3,06		0,60	0,32			2/0,08 03.03.2026			2/0,08 03.06.2026			**8/1,61 03.09.2026**			2/0,08 03.12.2026
896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32		0,07		1,86		0,60	0,20			2/0,04 03.03.2026			2/0,04 03.06.2026			**8/0,97 03.09.2026**			2/0,04 03.12.2026
897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 03.03.2026			2/0,07 03.06.2026			**8/1,5 03.09.2026**			2/0,07 03.12.2026
898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,22		4,00		0,60	0,42			2/0,11 03.03.2026			2/0,11 03.06.2026			**8/2,11 03.09.2026**			2/0,11 03.12.2026
899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,26 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026
900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297		0,69		10,60		0,60	1,13			2/0,34 03.03.2026			2/0,34 03.06.2026			**8/5,64 03.09.2026**			2/0,34 03.12.2026
901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 03.03.2026			2/0,36 03.06.2026			**8/5,84 03.09.2026**			2/0,36 03.12.2026
902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,93 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,49		7,77		0,60	0,83			2/0,24 03.03.2026			2/0,24 03.06.2026			**8/4,13 03.09.2026**			2/0,24 03.12.2026
904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32			2/0,41 03.03.2026			2/0,41 03.06.2026			**8/6,61 03.09.2026**			2/0,41 03.12.2026
905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269		0,85		12,91		0,60	1,37			2/0,42 03.03.2026			2/0,42 03.06.2026			**8/6,88 03.09.2026**			2/0,42 03.12.2026
906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242		0,56		8,79		0,60	0,94			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,67 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248		0,57		8,99		0,60	0,96			2/0,29 03.03.2026			2/0,29 03.06.2026			**8/4,78 03.09.2026**			2/0,29 03.12.2026
908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,84 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201		0,46		7,44		0,60	0,79			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,95 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,29		4,96		0,60	0,53			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,63 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,31		5,19		0,60	0,55			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,75 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,20		3,64		0,60	0,39			2/0,1 03.03.2026			2/0,1 03.06.2026			**8/1,92 03.09.2026**			2/0,1 03.12.2026
913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94		0,22		3,90		0,60	0,41			2/0,11 03.03.2026			2/0,11 03.06.2026			**8/2,06 03.09.2026**			2/0,11 03.12.2026
914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24			2/0,05 03.03.2026			2/0,05 03.06.2026			**8/1,17 03.09.2026**			2/0,05 03.12.2026
915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,20		3,59		0,60	0,38			2/0,1 03.03.2026			2/0,1 03.06.2026			**8/1,89 03.09.2026**			2/0,1 03.12.2026
916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,97		0,60	0,42			2/0,11 03.03.2026			2/0,11 03.06.2026			**8/2,1 03.09.2026**			2/0,11 03.12.2026
917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106		0,25		4,30		0,60	0,46			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,27 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026
918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262		0,61		9,45		0,60	1,01			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/5,03 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А, Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270		0,62		9,71		0,60	1,03			2/0,31 03.03.2026			2/0,31 03.06.2026			**8/5,17 03.09.2026**			2/0,31 03.12.2026
920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187		0,19		3,42		0,60	0,36			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,8 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194		0,19		3,52		0,60	0,37			2/0,1 03.03.2026			2/0,1 03.06.2026			**8/1,86 03.09.2026**			2/0,1 03.12.2026
922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,89		0,60	0,09			2/0,003 03.03.2026			2/0,003 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0,003 03.12.2026
923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,89		0,60	0,09			2/0,003 03.03.2026			2/0,003 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0,003 03.12.2026
924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101		0,17		3,23		0,60	0,34			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,7 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84		0,14		2,82		0,60	0,30			2/0,07 03.03.2026			2/0,07 03.06.2026			**8/1,48 03.09.2026**			2/0,07 03.12.2026

926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,68 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,68 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,68 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,68 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37		0,09		2,02		0,60	0,21			2/0,04 03.03.2026			2/0,04 03.06.2026			**8/1,05 03.09.2026**			2/0,04 03.12.2026
931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40		0,04		1,36		0,60	0,14			2/0,02 03.03.2026			2/0,02 03.06.2026			**8/0,7 03.09.2026**			2/0,02 03.12.2026
932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154		0,23		4,04		0,60	0,43			2/0,11 03.03.2026			2/0,11 03.06.2026			**8/2,13 03.09.2026**			2/0,11 03.12.2026
933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,89		0,60	0,09			2/0 03.03.2026			2/0 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0 03.12.2026
934	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87		0,09		2,02		0,60	0,21			2/0,04 03.03.2026			2/0,04 03.06.2026			**8/1,05 03.09.2026**			2/0,04 03.12.2026
935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236		0,74		11,42		0,60	1,22			2/0,37 03.03.2026			2/0,37 03.06.2026			**8/6,08 03.09.2026**			2/0,37 03.12.2026
936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247		0,78		11,92		0,60	1,27			2/0,39 03.03.2026			2/0,39 03.06.2026			**8/6,35 03.09.2026**			2/0,39 03.12.2026
937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 03.03.2026			2/0,14 03.06.2026			**8/2,61 03.09.2026**			2/0,14 03.12.2026
938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68			2/0,2 03.03.2026			2/0,2 03.06.2026			**8/3,4 03.09.2026**			2/0,2 03.12.2026
939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92		0,21		3,84		0,60	0,41			2/0,11 03.03.2026			2/0,11 03.06.2026			**8/2,03 03.09.2026**			2/0,11 03.12.2026
940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,22 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026
941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,73 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 03.03.2026			2/0,1 03.06.2026			**8/1,94 03.09.2026**			2/0,1 03.12.2026
943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 03.03.2026			2/0,17 03.06.2026			**8/3,05 03.09.2026**			2/0,17 03.12.2026
944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 03.03.2026			2/0,17 03.06.2026			**8/3,05 03.09.2026**			2/0,17 03.12.2026
945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 03.03.2026			2/0,17 03.06.2026			**8/3,05 03.09.2026**			2/0,17 03.12.2026
946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 03.03.2026			2/0,17 03.06.2026			**8/3,05 03.09.2026**			2/0,17 03.12.2026
947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,81 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,81 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,81 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,81 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 03.03.2026			2/0,18 03.06.2026			**8/3,1 03.09.2026**			2/0,18 03.12.2026
952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 03.03.2026			2/0,18 03.06.2026			**8/3,1 03.09.2026**			2/0,18 03.12.2026
953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 03.03.2026			2/0,18 03.06.2026			**8/3,1 03.09.2026**			2/0,18 03.12.2026
954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 03.03.2026			2/0,18 03.06.2026			**8/3,1 03.09.2026**			2/0,18 03.12.2026
955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04			2/0,32 03.03.2026			2/0,32 03.06.2026			**8/5,22 03.09.2026**			2/0,32 03.12.2026
956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А, Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04			2/0,32 03.03.2026			2/0,32 03.06.2026			**8/5,22 03.09.2026**			2/0,32 03.12.2026
957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,40		6,52		0,60	0,69			2/0,2 03.03.2026			2/0,2 03.06.2026			**8/3,46 03.09.2026**			2/0,2 03.12.2026
958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,40		6,52		0,60	0,69			2/0,2 03.03.2026			2/0,2 03.06.2026			**8/3,46 03.09.2026**			2/0,2 03.12.2026
959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,68 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,68 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,01		0,89		0,60	0,09			2/0,003 03.03.2026			2/0,003 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0,003 03.12.2026
962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,01		0,89		0,60	0,09			2/0,003 03.03.2026			2/0,003 03.06.2026			**8/0,45 03.09.2026**			2/0,003 03.12.2026
963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227		0,52		8,29		0,60	0,88			2/0,26 03.03.2026			2/0,26 03.06.2026			**8/4,41 03.09.2026**			2/0,26 03.12.2026
964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 03.03.2026			2/0,26 03.06.2026			**8/4,37 03.09.2026**			2/0,26 03.12.2026
965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197		0,46		7,30		0,60	0,78			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,88 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 03.03.2026			2/0,23 03.06.2026			**8/3,84 03.09.2026**			2/0,23 03.12.2026
967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174		0,40		6,54		0,60	0,70			2/0,2 03.03.2026			2/0,2 03.06.2026			**8/3,47 03.09.2026**			2/0,2 03.12.2026
968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		6,61		0,60	0,70			2/0,2 03.03.2026			2/0,2 03.06.2026			**8/3,51 03.09.2026**			2/0,2 03.12.2026
969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137		0,32		5,32		0,60	0,57			2/0,16 03.03.2026			2/0,16 03.06.2026			**8/2,82 03.09.2026**			2/0,16 03.12.2026
970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139		0,32		5,39		0,60	0,57			2/0,16 03.03.2026			2/0,16 03.06.2026			**8/2,86 03.09.2026**			2/0,16 03.12.2026
971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56		0,13		2,65		0,60	0,28			2/0,06 03.03.2026			2/0,06 03.06.2026			**8/1,39 03.09.2026**			2/0,06 03.12.2026
972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54		0,13		2,58		0,60	0,27			2/0,06 03.03.2026			2/0,06 03.06.2026			**8/1,35 03.09.2026**			2/0,06 03.12.2026
973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21			2/0,04 03.03.2026			2/0,04 03.06.2026			**8/1,02 03.09.2026**			2/0,04 03.12.2026
974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37		0,09		2,02		0,60	0,21			2/0,04 03.03.2026			2/0,04 03.06.2026			**8/1,05 03.09.2026**			2/0,04 03.12.2026
975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,73 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77		0,18		3,34		0,60	0,35			2/0,09 03.03.2026			2/0,09 03.06.2026			**8/1,76 03.09.2026**			2/0,09 03.12.2026
977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102		0,24		4,17		0,60	0,44			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,2 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026

978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104		0,24		4,23		0,60	0,45			2/0,12 03.03.2026			2/0,12 03.06.2026			**8/2,24 03.09.2026**			2/0,12 03.12.2026
979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112		0,26		4,50		0,60	0,48			2/0,13 03.03.2026			2/0,13 03.06.2026			**8/2,38 03.09.2026**			2/0,13 03.12.2026
980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114		0,26		4,56		0,60	0,48			2/0,13 03.03.2026			2/0,13 03.06.2026			**8/2,41 03.09.2026**			2/0,13 03.12.2026
981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177		0,41		6,64		0,60	0,71			2/0,2 03.03.2026			2/0,2 03.06.2026			**8/3,53 03.09.2026**			2/0,2 03.12.2026
982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		6,71		0,60	0,71			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,56 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,76 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,79 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217		0,50		7,96		0,60	0,85			2/0,25 03.03.2026			2/0,25 03.06.2026			**8/4,23 03.09.2026**			2/0,25 03.12.2026
986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219		0,51		8,03		0,60	0,85			2/0,25 03.03.2026			2/0,25 03.06.2026			**8/4,27 03.09.2026**			2/0,25 03.12.2026
987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244		0,56		8,85		0,60	0,94			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,71 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246		0,57		8,92		0,60	0,95			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,74 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288		0,67		10,31		0,60	1,10			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,49 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286		0,66		10,24		0,60	1,09			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,45 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56			2/0,16 03.03.2026			2/0,16 03.06.2026			**8/2,81 03.09.2026**			2/0,16 03.12.2026
992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А, Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102		0,32		5,39		0,60	0,57			2/0,16 03.03.2026			2/0,16 03.06.2026			**8/2,86 03.09.2026**			2/0,16 03.12.2026
993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		10,30		0,60	1,10			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,48 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		10,30		0,60	1,10			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,48 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		10,30		0,60	1,10			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,48 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,67		10,30		0,60	1,10			2/0,33 03.03.2026			2/0,33 03.06.2026			**8/5,48 03.09.2026**			2/0,33 03.12.2026
997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11			2/0,01 03.03.2026			2/0,01 03.06.2026			**8/0,51 03.09.2026**			2/0,01 03.12.2026
998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11			2/0,01 03.03.2026			2/0,01 03.06.2026			**8/0,51 03.09.2026**			2/0,01 03.12.2026
999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220		0,22		3,88		0,60	0,41			2/0,11 03.03.2026			2/0,11 03.06.2026			**8/2,05 03.09.2026**			2/0,11 03.12.2026
1000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 03.03.2026			2/0,14 03.06.2026			**8/2,57 03.09.2026**			2/0,14 03.12.2026
1001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 03.03.2026			2/0,14 03.06.2026			**8/2,57 03.09.2026**			2/0,14 03.12.2026
1002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320		0,74		11,36		0,60	1,21			2/0,37 03.03.2026			2/0,37 03.06.2026			**8/6,05 03.09.2026**			2/0,37 03.12.2026
1003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320		0,74		11,36		0,60	1,21			2/0,37 03.03.2026			2/0,37 03.06.2026			**8/6,05 03.09.2026**			2/0,37 03.12.2026
1004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280		0,65		10,04		0,60	1,07			2/0,32 03.03.2026			2/0,32 03.06.2026			**8/5,34 03.09.2026**			2/0,32 03.12.2026
1005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280		0,65		10,04		0,60	1,07			2/0,32 03.03.2026			2/0,32 03.06.2026			**8/5,34 03.09.2026**			2/0,32 03.12.2026
1006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/4,99 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
1007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/4,99 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
1008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66			2/0,19 03.03.2026			2/0,19 03.06.2026			**8/3,29 03.09.2026**			2/0,19 03.12.2026
1009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66			2/0,19 03.03.2026			2/0,19 03.06.2026			**8/3,29 03.09.2026**			2/0,19 03.12.2026
1010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83			2/0,24 03.03.2026			2/0,24 03.06.2026			**8/4,13 03.09.2026**			2/0,24 03.12.2026
1011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83			2/0,24 03.03.2026			2/0,24 03.06.2026			**8/4,13 03.09.2026**			2/0,24 03.12.2026
1012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/4,98 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
1013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00			2/0,3 03.03.2026			2/0,3 03.06.2026			**8/4,98 03.09.2026**			2/0,3 03.12.2026
1014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310		0,72		11,03		0,60	1,17			2/0,36 03.03.2026			2/0,36 03.06.2026			**8/5,87 03.09.2026**			2/0,36 03.12.2026
1015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310		0,72		11,03		0,60	1,17			2/0,36 03.03.2026			2/0,36 03.06.2026			**8/5,87 03.09.2026**			2/0,36 03.12.2026
1016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 03.03.2026			2/0,35 03.06.2026			**8/5,7 03.09.2026**			2/0,35 03.12.2026
1017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 03.03.2026			2/0,35 03.06.2026			**8/5,7 03.09.2026**			2/0,35 03.12.2026
1018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89			2/0,27 03.03.2026			2/0,27 03.06.2026			**8/4,46 03.09.2026**			2/0,27 03.12.2026
1019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89			2/0,27 03.03.2026			2/0,27 03.06.2026			**8/4,46 03.09.2026**			2/0,27 03.12.2026
1020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,76 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
1021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75			2/0,22 03.03.2026			2/0,22 03.06.2026			**8/3,76 03.09.2026**			2/0,22 03.12.2026
1022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85			2/0,25 03.03.2026			2/0,25 03.06.2026			**8/4,25 03.09.2026**			2/0,25 03.12.2026
1023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85			2/0,25 03.03.2026			2/0,25 03.06.2026			**8/4,25 03.09.2026**			2/0,25 03.12.2026
1024	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,7 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
1025	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54			2/0,15 03.03.2026			2/0,15 03.06.2026			**8/2,7 03.09.2026**			2/0,15 03.12.2026
1026	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 03.03.2026			2/0,14 03.06.2026			**8/2,57 03.09.2026**			2/0,14 03.12.2026
1027	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А, Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 03.03.2026			2/0,14 03.06.2026			**8/2,57 03.09.2026**			2/0,14 03.12.2026
1028	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,90		0,60	0,31			2/0,07 03.03.2026			2/0,07 03.06.2026			**8/1,52 03.09.2026**			2/0,07 03.12.2026
1029	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,90		0,60	0,31			2/0,07 03.03.2026			2/0,07 03.06.2026			**8/1,52 03.09.2026**			2/0,07 03.12.2026

1030	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		14,75		0,60	1,57			2/0,49 03.03.2026			2/0,49 03.06.2026			**8/7,86 03.09.2026**			2/0,49 03.12.2026
1031	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		14,75		0,60	1,57			2/0,49 03.03.2026			2/0,49 03.06.2026			**8/7,86 03.09.2026**			2/0,49 03.12.2026
1032	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		9,05		0,60	0,96			2/0,29 03.03.2026			2/0,29 03.06.2026			**8/4,82 03.09.2026**			2/0,29 03.12.2026
1033	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		9,05		0,60	0,96			2/0,29 03.03.2026			2/0,29 03.06.2026			**8/4,82 03.09.2026**			2/0,29 03.12.2026
1034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		9,05		0,60	0,96			2/0,29 03.03.2026			2/0,29 03.06.2026			**8/4,82 03.09.2026**			2/0,29 03.12.2026
1035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,58		9,05		0,60	0,96			2/0,29 03.03.2026			2/0,29 03.06.2026			**8/4,82 03.09.2026**			2/0,29 03.12.2026
1036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,64 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
1037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,64 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
1038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,64 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
1039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 03.03.2026			2/0,28 03.06.2026			**8/4,64 03.09.2026**			2/0,28 03.12.2026
1040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 03.03.2026			2/0,24 03.06.2026			**8/4,01 03.09.2026**			2/0,24 03.12.2026
1041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 03.03.2026			2/0,24 03.06.2026			**8/4,01 03.09.2026**			2/0,24 03.12.2026
1042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73			2/0,21 03.03.2026			2/0,21 03.06.2026			**8/3,65 03.09.2026**			2/0,21 03.12.2026
1043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73			2/0,21 04.03.2026			2/0,21 04.06.2026			**8/3,65 04.09.2026**			2/0,21 04.12.2026
1044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 04.03.2026			2/0,14 04.06.2026			**8/2,57 04.09.2026**			2/0,14 04.12.2026
1045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52			2/0,14 04.03.2026			2/0,14 04.06.2026			**8/2,57 04.09.2026**			2/0,14 04.12.2026
1046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 04.03.2026			2/0,13 04.06.2026			**8/2,45 04.09.2026**			2/0,13 04.12.2026
1047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 04.03.2026			2/0,13 04.06.2026			**8/2,45 04.09.2026**			2/0,13 04.12.2026
1048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32			2/0,08 04.03.2026			2/0,08 04.06.2026			**8/1,61 04.09.2026**			2/0,08 04.12.2026
1049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32			2/0,08 04.03.2026			2/0,08 04.06.2026			**8/1,61 04.09.2026**			2/0,08 04.12.2026
1050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32			2/0,08 04.03.2026			2/0,08 04.06.2026			**8/1,61 04.09.2026**			2/0,08 04.12.2026
1051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32			2/0,08 04.03.2026			2/0,08 04.06.2026			**8/1,61 04.09.2026**			2/0,08 04.12.2026
1052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00			2/0,3 04.03.2026			2/0,3 04.06.2026			**8/4,98 04.09.2026**			2/0,3 04.12.2026
1053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00			2/0,3 04.03.2026			2/0,3 04.06.2026			**8/4,98 04.09.2026**			2/0,3 04.12.2026
1054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 04.03.2026			2/0,24 04.06.2026			**8/4,01 04.09.2026**			2/0,24 04.12.2026
1055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 04.03.2026			2/0,24 04.06.2026			**8/4,01 04.09.2026**			2/0,24 04.12.2026
1056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 04.03.2026			2/0,24 04.06.2026			**8/4,01 04.09.2026**			2/0,24 04.12.2026
1057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А, Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 04.03.2026			2/0,24 04.06.2026			**8/4,01 04.09.2026**			2/0,24 04.12.2026
1058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП- 1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,14		2,80		0,60	0,30			2/0,07 04.03.2026			2/0,07 04.06.2026			**8/1,47 04.09.2026**			2/0,07 04.12.2026
1059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП- 1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,14		2,80		0,60	0,30			2/0,07 04.03.2026			2/0,07 04.06.2026			**8/1,47 04.09.2026**			2/0,07 04.12.2026
1060	**ЖК "Фреш"**																			
1061	**РТП-70156**																			
1062	Линейная панель № 4.3	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1063	Линейная панель № 4.2	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1064	Линейная панель № 4.1	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1065	Вводная панель № 4	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1066	Вводная панель № 1	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1067	Линейная панель № 1.1	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1068	Линейная панель № 1.2	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1069	Линейная панель № 1.3	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1070	Линейная панель № 2.3	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1071	Линейная панель № 2.2	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1072	Линейная панель № 2.1	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1073	Вводная панель № 2	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1074	Вводная панель № 3	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1075	Линейная панель № 3.1	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1076	Линейная панель № 3.2	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1077	Линейная панель № 3.3	0,21			4,86		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	**8/1,79 04.03.2026**	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	2/0,11 04.09.2026	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1078	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=132		0,42		6,75		0,60	0,72			**8/3,58 04.03.2026**			2/0,21 04.06.2026			2/0,21 04.09.2026			2/0,21 04.12.2026
1079	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=132		0,42		6,75		0,60	0,72			**8/3,58 04.03.2026**			2/0,21 04.06.2026			2/0,21 04.09.2026			2/0,21 04.12.2026
1080	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58			**8/2,88 04.03.2026**			2/0,16 04.06.2026			2/0,16 04.09.2026			2/0,16 04.12.2026
1081	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58			**8/2,88 04.03.2026**			2/0,16 04.06.2026			2/0,16 04.09.2026			2/0,16 04.12.2026
1082	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71			**8/3,53 04.03.2026**			2/0,21 04.06.2026			2/0,21 04.09.2026			2/0,21 04.12.2026
1083	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71			**8/3,53 04.03.2026**			2/0,21 04.06.2026			2/0,21 04.09.2026			2/0,21 04.12.2026
1084	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130		0,19		3,54		0,60	0,38			**8/0,77 04.03.2026**			2/0,1 04.06.2026			2/0,1 04.09.2026			2/0,1 04.12.2026

1085	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=130		0,19		3,54		0,60	0,38			**8/0,77 04.03.2026**			2/0,1 04.06.2026			2/0,1 04.09.2026			2/0,1 04.12.2026
1086	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,92		0,60	0,52			**8/2,61 04.03.2026**			2/0,14 04.06.2026			2/0,14 04.09.2026			2/0,14 04.12.2026
1087	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,92		0,60	0,52			**8/2,61 04.03.2026**			2/0,14 04.06.2026			2/0,14 04.09.2026			2/0,14 04.12.2026
1088	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБбШп-1 (4х16) L=43		0,04		1,41		0,60	0,15			**8/0,73 04.03.2026**			2/0,02 04.06.2026			2/0,02 04.09.2026			2/0,02 04.12.2026
1089	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБбШп-1 (4х16) L=43		0,04		1,41		0,60	0,15			**8/0,73 04.03.2026**			2/0,02 04.06.2026			2/0,02 04.09.2026			2/0,02 04.12.2026
1090	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВзБбШп-1 (4х70) L=210		0,31		5,22		0,60	0,55			**8/2,76 04.03.2026**			2/0,15 04.06.2026			2/0,15 04.09.2026			2/0,15 04.12.2026
1091	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВзБбШп-1 (4х70) L=212		0,31		5,26		0,60	0,56			**8/2,79 04.03.2026**			2/0,16 04.06.2026			2/0,16 04.09.2026			2/0,16 04.12.2026
1092	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82			**8/4,11 04.03.2026**			2/0,24 04.06.2026			2/0,24 04.09.2026			2/0,24 04.12.2026
1093	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82			**8/4,11 04.03.2026**			2/0,24 04.06.2026			2/0,24 04.09.2026			2/0,24 04.12.2026
1094	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,73		0,60	0,93			**8/4,64 04.03.2026**			2/0,28 04.06.2026			2/0,28 04.09.2026			2/0,28 04.12.2026
1095	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,73		0,60	0,93			**8/4,64 04.03.2026**			2/0,28 04.06.2026			2/0,28 04.09.2026			2/0,28 04.12.2026
1096	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		9,09		0,60	0,97			**8/4,83 04.03.2026**			2/0,29 04.06.2026			2/0,29 04.09.2026			2/0,29 04.12.2026
1097	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		9,09		0,60	0,97			**8/4,83 04.03.2026**			2/0,29 04.06.2026			2/0,29 04.09.2026			2/0,29 04.12.2026
1098	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		9,09		0,60	0,97			**8/4,83 04.03.2026**			2/0,29 04.06.2026			2/0,29 04.09.2026			2/0,29 04.12.2026
1099	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=184		0,58		9,09		0,60	0,97			**8/4,83 04.03.2026**			2/0,29 04.06.2026			2/0,29 04.09.2026			2/0,29 04.12.2026
1100	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,94		0,60	0,84			**8/4,22 04.03.2026**			2/0,25 04.06.2026			2/0,25 04.09.2026			2/0,25 04.12.2026
1101	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,94		0,60	0,84			**8/4,22 04.03.2026**			2/0,25 04.06.2026			2/0,25 04.09.2026			2/0,25 04.12.2026
1102	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,94		0,60	0,84			**8/4,22 04.03.2026**			2/0,25 04.06.2026			2/0,25 04.09.2026			2/0,25 04.12.2026
1103	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,94		0,60	0,84			**8/4,22 04.03.2026**			2/0,25 04.06.2026			2/0,25 04.09.2026			2/0,25 04.12.2026
1104	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		12,06		0,60	1,28			**8/6,42 04.03.2026**			2/0,39 04.06.2026			2/0,39 04.09.2026			2/0,39 04.12.2026
1105	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		12,06		0,60	1,28			**8/6,42 04.03.2026**			2/0,39 04.06.2026			2/0,39 04.09.2026			2/0,39 04.12.2026
1106	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		6,62		0,60	0,70			**8/3,51 04.03.2026**			2/0,2 04.06.2026			2/0,2 04.09.2026			2/0,2 04.12.2026
1107	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=176		0,41		6,62		0,60	0,70			**8/3,51 04.03.2026**			2/0,2 04.06.2026			2/0,2 04.09.2026			2/0,2 04.12.2026
1108	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,98		0,60	0,42			**8/2,1 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1109	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,98		0,60	0,42			**8/2,1 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1110	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,98		0,60	0,42			**8/2,1 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1111	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,98		0,60	0,42			**8/2,1 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1112	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=98		0,23		4,04		0,60	0,43			**8/2,13 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1113	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=98		0,23		4,04		0,60	0,43			**8/2,13 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1114	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=172		0,40		6,48		0,60	0,69			**8/3,44 04.03.2026**			2/0,2 04.06.2026			2/0,2 04.09.2026			2/0,2 04.12.2026
1115	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=172		0,40		6,48		0,60	0,69			**8/3,44 04.03.2026**			2/0,2 04.06.2026			2/0,2 04.09.2026			2/0,2 04.12.2026
1116	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		5,22		0,60	0,55			**8/2,76 04.03.2026**			2/0,15 04.06.2026			2/0,15 04.09.2026			2/0,15 04.12.2026
1117	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=98		0,31		5,22		0,60	0,55			**8/2,76 04.03.2026**			2/0,15 04.06.2026			2/0,15 04.09.2026			2/0,15 04.12.2026
1118	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		8,55		0,60	0,91			**8/4,54 04.03.2026**			2/0,27 04.06.2026			2/0,27 04.09.2026			2/0,27 04.12.2026
1119	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=172		0,54		8,55		0,60	0,91			**8/4,54 04.03.2026**			2/0,27 04.06.2026			2/0,27 04.09.2026			2/0,27 04.12.2026
1120	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,98		0,60	0,42			**8/2,1 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1121	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=96		0,22		3,98		0,60	0,42			**8/2,1 04.03.2026**			2/0,11 04.06.2026			2/0,11 04.09.2026			2/0,11 04.12.2026
1122	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,1 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90			**8/4,5 04.03.2026**			2/0,27 04.06.2026			2/0,27 04.09.2026			2/0,27 04.12.2026
1123	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,1 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90			**8/4,5 04.03.2026**			2/0,27 04.06.2026			2/0,27 04.09.2026			2/0,27 04.12.2026
1124	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,2 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		10,80		0,60	1,15			**8/5,75 04.03.2026**			2/0,35 04.06.2026			2/0,35 04.09.2026			2/0,35 04.12.2026
1125	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,2 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		10,80		0,60	1,15			**8/5,75 04.03.2026**			2/0,35 04.06.2026			2/0,35 04.09.2026			2/0,35 04.12.2026
1126	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90			**8/4,5 04.03.2026**			2/0,27 04.06.2026			2/0,27 04.09.2026			2/0,27 04.12.2026
1127	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90			**8/4,5 04.03.2026**			2/0,27 04.06.2026			2/0,27 04.09.2026			2/0,27 04.12.2026
1128	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		10,80		0,60	1,15			**8/5,75 04.03.2026**			2/0,35 04.06.2026			2/0,35 04.09.2026			2/0,35 04.12.2026
1129	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=222		0,70		10,80		0,60	1,15			**8/5,75 04.03.2026**			2/0,35 04.06.2026			2/0,35 04.09.2026			2/0,35 04.12.2026
1130	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,5 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			**8/3,23 04.03.2026**			2/0,19 04.06.2026			2/0,19 04.09.2026			2/0,19 04.12.2026
1131	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,5 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			**8/3,23 04.03.2026**			2/0,19 04.06.2026			2/0,19 04.09.2026			2/0,19 04.12.2026
1132	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,5 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			**8/3,23 04.03.2026**			2/0,19 04.06.2026			2/0,19 04.09.2026			2/0,19 04.12.2026
1133	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,5 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			**8/3,23 04.03.2026**			2/0,19 04.06.2026			2/0,19 04.09.2026			2/0,19 04.12.2026
1134	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,6 В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		8,13		0,60	0,87			**8/4,32 04.03.2026**			2/0,26 04.06.2026			2/0,26 04.09.2026			2/0,26 04.12.2026
1135	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,6 В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		8,13		0,60	0,87			**8/4,32 04.03.2026**			2/0,26 04.06.2026			2/0,26 04.09.2026			2/0,26 04.12.2026
1136	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,6 В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		8,13		0,60	0,87			**8/4,32 04.03.2026**			2/0,26 04.06.2026			2/0,26 04.09.2026			2/0,26 04.12.2026

1137	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,6 В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х185) L=222		0,51		8,13		0,60	0,87			**8/4,32 04.03.2026**			2/0,26 04.06.2026			2/0,26 04.09.2026			2/0,26 04.12.2026
1138	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,7 В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			**8/3,58 04.03.2026**			2/0,21 04.06.2026			2/0,21 04.09.2026			2/0,21 04.12.2026
1139	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3,7 В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			**8/3,58 04.03.2026**			2/0,21 04.06.2026			2/0,21 04.09.2026			2/0,21 04.12.2026
1140	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			**8/3,32 04.03.2026**			2/0,19 04.06.2026			2/0,19 04.09.2026			2/0,19 04.12.2026
1141	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-2 ПВБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			**8/3,32 04.03.2026**			2/0,19 04.06.2026			2/0,19 04.09.2026			2/0,19 04.12.2026
1142	**ЖК "Новые Ватутинки"**																			
1143	**РТП-31**																			
1144	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1145	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1146	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1147	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1148	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1149	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 04.01.2026	2/0,21 04.02.2026	2/0,21 04.03.2026	2/0,21 04.04.2026	2/0,21 04.05.2026	2/0,21 04.06.2026	2/0,21 04.07.2026	2/0,21 04.08.2026	**8/2,14 04.09.2026**	2/0,21 04.10.2026	2/0,21 04.11.2026	2/0,21 04.12.2026
1151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 04.01.2026	2/0,21 04.02.2026	2/0,21 04.03.2026	2/0,21 04.04.2026	2/0,21 04.05.2026	2/0,21 04.06.2026	2/0,21 04.07.2026	2/0,21 04.08.2026	**8/2,14 04.09.2026**	2/0,21 04.10.2026	2/0,21 04.11.2026	2/0,21 04.12.2026
1156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1158	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1159	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1161	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1162	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1163	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,02 04.09.2026**			
1164	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,02 04.09.2026**			
1165	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1166	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1167	**ТП-1240 (1)**																			
1168	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1169	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1170	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1171	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1172	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1173	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1174	**ТП-1241 (2)**																			
1175	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026
1176	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1177	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1178	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1179	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1180	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1181	**ТП-1247**																			
1182	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1183	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,20	0,35	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1184	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1185	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,20	0,35	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1186	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,05 04.09.2026**			
1187	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,05 04.09.2026**			
1188	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1189	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1190	**ТП-1249**																			
1191	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026
1192	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026
1193	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,02 04.09.2026**			
1194	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,02 04.09.2026**			
1195	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026

1196	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1197	**ТП-2014**																			
1198	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1199	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026
1200	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1201	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026
1202	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,02 04.09.2026**			
1203	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,02 04.09.2026**			
1204	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1205	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1206	**ТП-2015**																			
1207	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1208	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1209	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1210	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1211	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1212	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1213	**ТП-2016**																			
1214	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1215	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1216	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1217	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1218	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1219	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1220	**ТП-3101**																			
1221	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1222	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1223	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1224	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 04.01.2026	2/0,21 04.02.2026	2/0,21 04.03.2026	2/0,21 04.04.2026	2/0,21 04.05.2026	2/0,21 04.06.2026	2/0,21 04.07.2026	2/0,21 04.08.2026	**8/2,11 04.09.2026**	2/0,21 04.10.2026	2/0,21 04.11.2026	2/0,21 04.12.2026
1225	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1226	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 04.01.2026	2/0,21 04.02.2026	2/0,21 04.03.2026	2/0,21 04.04.2026	2/0,21 04.05.2026	2/0,21 04.06.2026	2/0,21 04.07.2026	2/0,21 04.08.2026	**8/2,11 04.09.2026**	2/0,21 04.10.2026	2/0,21 04.11.2026	2/0,21 04.12.2026
1227	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1228	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1229	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1230	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1231	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1232	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1233	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1234	**ТП-3102**																			
1235	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1236	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1237	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1238	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 04.01.2026	2/0,21 04.02.2026	2/0,21 04.03.2026	2/0,21 04.04.2026	2/0,21 04.05.2026	2/0,21 04.06.2026	2/0,21 04.07.2026	2/0,21 04.08.2026	**8/2,11 04.09.2026**	2/0,21 04.10.2026	2/0,21 04.11.2026	2/0,21 04.12.2026
1239	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1240	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 04.01.2026	2/0,21 04.02.2026	2/0,21 04.03.2026	2/0,21 04.04.2026	2/0,21 04.05.2026	2/0,21 04.06.2026	2/0,21 04.07.2026	2/0,21 04.08.2026	**8/2,11 04.09.2026**	2/0,21 04.10.2026	2/0,21 04.11.2026	2/0,21 04.12.2026
1241	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1242	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1243	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/2,03 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1244	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1245	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1246	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1247	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1248	**ТП-3103**																			
1249	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1250	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1251	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1252	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1253	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1254	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1255	**ТП-3104**																			

1256	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,99		0,80	0,56	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1257	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,99		0,80	0,56	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1258	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1259	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1260	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1261	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1262	**ТП-3105**																			
1263	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1264	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1265	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**	2/2,17 04.10.2026		
1266	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**	2/2,17 04.10.2026		
1267	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1268	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1269	**ТП-3109**																			
1270	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1271	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1272	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**	2/2,17 04.10.2026		
1273	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**	2/2,17 04.10.2026		
1274	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1275	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1276	**ТП-3110**																			
1277	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1278	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1279	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1280	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1281	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1282	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1283	**ТП-3111**																			
1284	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1286	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1287	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,30	1,96			2/1,51 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1288	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1289	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1290	**ТП-3112**																			
1291	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1292	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1293	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**	2/2,17 04.10.2026		
1294	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**	2/2,17 04.10.2026		
1295	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1296	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1297	**ТП-3113**																			
1298	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1299	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1300	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1301	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1302	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,01		3,10	3,45	2/1,02 04.01.2026	2/1,02 04.02.2026	2/1,02 04.03.2026	2/1,02 04.04.2026	2/1,02 04.05.2026	2/1,02 04.06.2026	2/1,02 04.07.2026	2/1,02 04.08.2026	**8/6,31 04.09.2026**	2/1,02 04.10.2026	2/1,02 04.11.2026	2/1,02 04.12.2026
1303	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,10	1,71		34,30	1,45			2/2,17 04.03.2026						**5/1,90 04.09.2026**			
1304	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,10	1,71		34,30	1,45			2/2,17 04.03.2026						**5/1,90 04.09.2026**			
1305	**ТП-3114**																			
1306	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1307	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1308	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1309	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			
1310	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1311	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1312	**ТП-3115**																			
1313	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1314	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1315	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/2,36 04.09.2026**			

1316	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/2,36 04.09.2026**			
1317	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1318	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1319	**ТП-3116**																				
1320	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1321	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1322	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/2,36 04.09.2026**			
1323	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/2,36 04.09.2026**			
1324	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1325	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1326	**ТП-3117**																				
1327	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1328	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1329	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/2,36 04.09.2026**			
1330	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/2,36 04.09.2026**			
1331	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1332	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1333	**ТП-3118**																				
1334	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1335	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,20	0,35	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1336	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1337	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,20	0,35	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**5/0,59 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1338	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/3,05 04.09.2026**			
1339	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/3,05 04.09.2026**			
1340	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1341	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1342	**ТП-3119**																				
1343	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/3,05 04.09.2026**			
1344	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026							**5/3,05 04.09.2026**			
1345	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1346	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1347	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1348	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026
1349	**ТП-3123**																				
1350	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1351	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026
1352	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,71		29,10	1,24			2/0,87 04.03.2026							**5/1,72 04.09.2026**			
1353	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,71		29,10	1,24			2/0,87 04.03.2026							**5/1,72 04.09.2026**			
1354	Панель главного распределительного щита № РП-2,5 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1355	Панель главного распределительного щита № РП-2,1 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1356	Панель главного распределительного щита № РП-2,2 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1357	Панель главного распределительного щита № РП-2,3 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1358	Панель главного распределительного щита № РП-2,4 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1359	Панель главного распределительного щита № РП-2,5 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1360	Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1361	Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1362	Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1363	Панель главного распределительного щита № РП-1,2 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1364	Панель главного распределительного щита № РП-1,4 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1365	Панель главного распределительного щита № РП-1,3 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1366	Панель главного распределительного щита № РП-1,2 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1367	Панель главного распределительного щита № РП-1,1 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1368	Панель главного распределительного щита № РП-1,5 ГРЩ	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026
1369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9,1 паркинг В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 04.01.2026			2/0,22 04.04.2026			2/0,22 04.07.2026		**6/3,55 04.09.2026**	2/0,22 04.10.2026		
1370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9,1 паркинг В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 04.01.2026			2/0,22 04.04.2026			2/0,22 04.07.2026		**6/3,55 04.09.2026**	2/0,22 04.10.2026		
1371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9,2 паркинг В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 04.01.2026			2/0,02 04.04.2026			2/0,02 04.07.2026		**6/0,70 04.09.2026**	2/0,02 04.10.2026		
1372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9,2 паркинг В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 04.01.2026			2/0,02 04.04.2026			2/0,02 04.07.2026		**6/0,70 04.09.2026**	2/0,02 04.10.2026		
1373	**ТП-3124**																				
1374	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,71		34,30	1,45			2/2,17 04.03.2026							**5/1,90 04.09.2026**			

1375	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,71		34,30	1,45			2/2,17 04.03.2026							**5/1,90 04.09.2026**				
1376	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026	
1377	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 04.01.2026	2/0,42 04.02.2026	2/0,42 04.03.2026	2/0,42 04.04.2026	2/0,42 04.05.2026	2/0,42 04.06.2026	2/0,42 04.07.2026	2/0,42 04.08.2026	**5/0,90 04.09.2026**	2/0,42 04.10.2026	2/0,42 04.11.2026	2/0,42 04.12.2026	
1378	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026	
1379	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,81		1,00	4,58	2/1,2 04.01.2026	2/1,2 04.02.2026	2/1,2 04.03.2026	2/1,2 04.04.2026	2/1,2 04.05.2026	2/1,2 04.06.2026	2/1,2 04.07.2026	2/1,2 04.08.2026	**8/8,11 04.09.2026**	2/1,2 04.10.2026	2/1,2 04.11.2026	2/1,2 04.12.2026	
1380	**ТП-310301**																					
1381	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026	
1382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 04.01.2026	2/0,32 04.02.2026	2/0,32 04.03.2026	2/0,32 04.04.2026	2/0,32 04.05.2026	2/0,32 04.06.2026	2/0,32 04.07.2026	2/0,32 04.08.2026	**5/0,80 04.09.2026**	2/0,32 04.10.2026	2/0,32 04.11.2026	2/0,32 04.12.2026	
1383	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,05 04.09.2026**				
1384	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			2/2,17 04.03.2026						**5/3,05 04.09.2026**				
1385	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026	
1386	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026	
1387	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026	
1388	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026	
1389	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			4,81		1,00	0,64	2/0,11 04.01.2026	2/0,11 04.02.2026	2/0,11 04.03.2026	2/0,11 04.04.2026	2/0,11 04.05.2026	2/0,11 04.06.2026	2/0,11 04.07.2026	2/0,11 04.08.2026	**8/1,76 04.09.2026**	2/0,11 04.10.2026	2/0,11 04.11.2026	2/0,11 04.12.2026	
1390	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,46		50,30		0,60	5,36	2/1,74 04.01.2026			2/1,74 04.04.2026			2/1,74 04.07.2026		**6/5,35 04.09.2026**	2/1,74 04.10.2026			
1391	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,46		50,30		0,60	5,36	2/1,74 04.01.2026			2/1,74 04.04.2026			2/1,74 04.07.2026		**6/5,35 04.09.2026**	2/1,74 04.10.2026			
1392	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 04.01.2026			2/0,41 04.04.2026			2/0,41 04.07.2026		**6/1,57 04.09.2026**	2/0,41 04.10.2026			
1393	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 05.01.2026			2/0,41 05.04.2026			2/0,41 05.07.2026		**6/1,57 05.09.2026**	2/0,41 05.10.2026			
1394	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		28,40		0,60	3,03	2/0,97 05.01.2026			2/0,97 05.04.2026			2/0,97 05.07.2026		**6/3,16 05.09.2026**	2/0,97 05.10.2026			
1395	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		28,40		0,60	3,03	2/0,97 05.01.2026			2/0,97 05.04.2026			2/0,97 05.07.2026		**6/3,16 05.09.2026**	2/0,97 05.10.2026			
1396	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		48,96		0,60	5,24	2/1,72 05.01.2026			2/1,72 05.04.2026			2/1,72 05.07.2026		**6/5,3 05.09.2026**	2/1,72 05.10.2026			
1397	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		49,76		0,60	5,31	2/1,72 05.01.2026			2/1,72 05.04.2026			2/1,72 05.07.2026		**6/5,3 05.09.2026**	2/1,72 05.10.2026			
1398	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 05.01.2026			2/0,04 05.04.2026			2/0,04 05.07.2026		**6/0,51 05.09.2026**	2/0,04 05.10.2026			
1399	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 05.01.2026			2/0,04 05.04.2026			2/0,04 05.07.2026		**6/0,51 05.09.2026**	2/0,04 05.10.2026			
1400	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,4 05.01.2026			2/0,4 05.04.2026			2/0,4 05.07.2026		**6/1,53 05.09.2026**	2/0,4 05.10.2026			
1401	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,4 05.01.2026			2/0,4 05.04.2026			2/0,4 05.07.2026		**6/1,53 05.09.2026**	2/0,4 05.10.2026			
1402	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		20,15		0,60	2,15	2/0,68 05.01.2026			2/0,68 05.04.2026			2/0,68 05.07.2026		**6/2,34 05.09.2026**	2/0,68 05.10.2026			
1403	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		20,15		0,60	2,15	2/0,68 05.01.2026			2/0,68 05.04.2026			2/0,68 05.07.2026		**6/2,34 05.09.2026**	2/0,68 05.10.2026			
1404	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 05.01.2026			2/0,55 05.04.2026			2/0,55 05.07.2026		**6/1,98 05.09.2026**	2/0,55 05.10.2026			
1405	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 05.01.2026			2/0,55 05.04.2026			2/0,55 05.07.2026		**6/1,98 05.09.2026**	2/0,55 05.10.2026			
1406	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,90		0,60	1,91	2/0,6 05.01.2026			2/0,6 05.04.2026			2/0,6 05.07.2026		**6/2,11 05.09.2026**	2/0,6 05.10.2026			
1407	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,90		0,60	1,91	2/0,6 05.01.2026			2/0,6 05.04.2026			2/0,6 05.07.2026		**6/2,11 05.09.2026**	2/0,6 05.10.2026			
1408	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3101 с.1 до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 05.01.2026			2/0,04 05.04.2026			2/0,04 05.07.2026		**6/0,51 05.09.2026**	2/0,04 05.10.2026			
1409	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3101 с.2 до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 05.01.2026			2/0,04 05.04.2026			2/0,04 05.07.2026		**6/0,51 05.09.2026**	2/0,04 05.10.2026			
1410	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026			
1411	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026			
1412	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 05.01.2026			2/0,72 05.04.2026			2/0,72 05.07.2026		**6/2,45 05.09.2026**	2/0,72 05.10.2026			
1413	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 05.01.2026			2/0,72 05.04.2026			2/0,72 05.07.2026		**6/2,45 05.09.2026**	2/0,72 05.10.2026			
1414	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,87		0,60	1,58	2/0,5 05.01.2026			2/0,5 05.04.2026			2/0,5 05.07.2026		**6/1,81 05.09.2026**	2/0,5 05.10.2026			
1415	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,87		0,60	1,58	2/0,5 05.01.2026			2/0,5 05.04.2026			2/0,5 05.07.2026		**6/1,81 05.09.2026**	2/0,5 05.10.2026			
1416	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		16,54		0,60	1,76	2/0,55 05.01.2026			2/0,55 05.04.2026			2/0,55 05.07.2026		**6/1,97 05.09.2026**	2/0,55 05.10.2026			
1417	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		16,54		0,60	1,76	2/0,55 05.01.2026			2/0,55 05.04.2026			2/0,55 05.07.2026		**6/1,97 05.09.2026**	2/0,55 05.10.2026			
1418	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,83		0,60	8,62	2/2,8 05.01.2026			2/2,8 05.04.2026			2/2,8 05.07.2026		**6/8,4 05.09.2026**	2/2,8 05.10.2026			
1419	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,83		0,60	8,62	2/2,8 05.01.2026			2/2,8 05.04.2026			2/2,8 05.07.2026		**6/8,4 05.09.2026**	2/2,8 05.10.2026			
1420	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,61 05.01.2026			2/0,61 05.04.2026			2/0,61 05.07.2026		**6/2,13 05.09.2026**	2/0,61 05.10.2026			
1421	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,61 05.01.2026			2/0,61 05.04.2026			2/0,61 05.07.2026		**6/2,13 05.09.2026**	2/0,61 05.10.2026			
1422	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		25,55		0,60	2,72	2/0,89 05.01.2026			2/0,89 05.04.2026			2/0,89 05.07.2026		**6/2,88 05.09.2026**	2/0,89 05.10.2026			
1423	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		25,55		0,60	2,72	2/0,89 05.01.2026			2/0,89 05.04.2026			2/0,89 05.07.2026		**6/2,88 05.09.2026**	2/0,89 05.10.2026			
1424	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,39 05.01.2026			2/0,39 05.04.2026			2/0,39 05.07.2026		**6/2,13 05.09.2026**	2/0,39 05.10.2026			
1425	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,39 05.01.2026			2/0,39 05.04.2026			2/0,39 05.07.2026		**6/2,13 05.09.2026**	2/0,39 05.10.2026			
1426	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,84		0,60	0,62	2/0,87 05.01.2026			2/0,87 05.04.2026			2/0,87 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,87 05.10.2026			
1427	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,84		0,60	0,62	2/0,87 05.01.2026			2/0,87 05.04.2026			2/0,87 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,87 05.10.2026			
1428	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		41,75		0,60	4,45	2/0,61 05.01.2026			2/0,61 05.04.2026			2/0,61 05.07.2026		**6/4,5 05.09.2026**	2/0,61 05.10.2026			

1429	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		41,75		0,60	4,45	2/0,61 05.01.2026			2/0,61 05.04.2026			2/0,61 05.07.2026		**6/4,5 05.09.2026**	2/0,61 05.10.2026		
1430	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,90		0,60	2,01	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/2,21 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1431	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,90		0,60	2,01	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/2,21 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1432	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/1,44 05.01.2026			2/1,44 05.04.2026			2/1,44 05.07.2026		**6/5,99 05.09.2026**	2/1,44 05.10.2026		
1433	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/1,44 05.01.2026			2/1,44 05.04.2026			2/1,44 05.07.2026		**6/5,99 05.09.2026**	2/1,44 05.10.2026		
1434	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/0,64 05.01.2026			2/0,64 05.04.2026			2/0,64 05.07.2026		**6/5,99 05.09.2026**	2/0,64 05.10.2026		
1435	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/0,64 05.01.2026			2/0,64 05.04.2026			2/0,64 05.07.2026		**6/5,99 05.09.2026**	2/0,64 05.10.2026		
1436	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		13,51		0,60	1,44	2/1,96 05.01.2026			2/1,96 05.04.2026			2/1,96 05.07.2026		**6/1,67 05.09.2026**	2/1,96 05.10.2026		
1437	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		13,51		0,60	1,44	2/1,96 05.01.2026			2/1,96 05.04.2026			2/1,96 05.07.2026		**6/1,67 05.09.2026**	2/1,96 05.10.2026		
1438	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561		1,77		26,05		0,60	2,78	2/1,96 05.01.2026			2/1,96 05.04.2026			2/1,96 05.07.2026		**6/2,92 05.09.2026**	2/1,96 05.10.2026		
1439	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561		1,77		26,05		0,60	2,78	2/1,96 05.01.2026			2/1,96 05.04.2026			2/1,96 05.07.2026		**6/2,92 05.09.2026**	2/1,96 05.10.2026		
1440	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26	2/0,45 05.01.2026			2/0,45 05.04.2026			2/0,45 05.07.2026		**6/1,5 05.09.2026**	2/0,45 05.10.2026		
1441	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26	2/0,45 05.01.2026			2/0,45 05.04.2026			2/0,45 05.07.2026		**6/1,5 05.09.2026**	2/0,45 05.10.2026		
1442	Кабельная линия-10 кВ от РП- 12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 05.01.2026			2/0,72 05.04.2026			2/0,72 05.07.2026		**6/2,45 05.09.2026**	2/0,72 05.10.2026		
1443	Кабельная линия-10 кВ от РП- 12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 05.01.2026			2/0,72 05.04.2026			2/0,72 05.07.2026		**6/2,45 05.09.2026**	2/0,72 05.10.2026		
1444	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3110 луч А до ТП-3113 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		2,15		0,60	0,23	2/0,05 05.01.2026			2/0,05 05.04.2026			2/0,05 05.07.2026		**6/0,54 05.09.2026**	2/0,05 05.10.2026		
1445	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3110 луч Б до ТП-3113 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30		0,10		2,15		0,60	0,23	2/0,05 05.01.2026			2/0,05 05.04.2026			2/0,05 05.07.2026		**6/0,54 05.09.2026**	2/0,05 05.10.2026		
1446	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3113 луч А до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		23,53		0,60	2,51	2/0,8 05.01.2026			2/0,8 05.04.2026			2/0,8 05.07.2026		**6/2,67 05.09.2026**	2/0,8 05.10.2026		
1447	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3113 луч Б до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		23,53		0,60	2,51	2/0,8 05.01.2026			2/0,8 05.04.2026			2/0,8 05.07.2026		**6/2,67 05.09.2026**	2/0,8 05.10.2026		
1448	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		20,60		0,60	2,20	2/0,7 05.01.2026			2/0,7 05.04.2026			2/0,7 05.07.2026		**6/2,38 05.09.2026**	2/0,7 05.10.2026		
1449	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		20,60		0,60	2,20	2/0,7 05.01.2026			2/0,7 05.04.2026			2/0,7 05.07.2026		**6/2,38 05.09.2026**	2/0,7 05.10.2026		
1450	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12	2/0,34 05.01.2026			2/0,34 05.04.2026			2/0,34 05.07.2026		**6/1,37 05.09.2026**	2/0,34 05.10.2026		
1451	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12	2/0,34 05.01.2026			2/0,34 05.04.2026			2/0,34 05.07.2026		**6/1,37 05.09.2026**	2/0,34 05.10.2026		
1452	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,96 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1453	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,96 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1454	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1455	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1456	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1457	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1458	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,97 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1459	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,97 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1460	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,97 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1461	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,97 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1462	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1463	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1464	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1465	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1466	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,03 05.01.2026			2/0,03 05.04.2026			2/0,03 05.07.2026		**6/0,48 05.09.2026**	2/0,03 05.10.2026		
1467	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,03 05.01.2026			2/0,03 05.04.2026			2/0,03 05.07.2026		**6/0,48 05.09.2026**	2/0,03 05.10.2026		
1468	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/1 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1469	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/1 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1470	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/1 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1471	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/1 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1472	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		4,06		0,60	0,43	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1473	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		4,06		0,60	0,43	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1474	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10		0,01		0,94		0,60	0,10	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		2,78		0,60	0,29	2/0,07 05.01.2026			2/0,07 05.04.2026			2/0,07 05.07.2026		**6/0,6 05.09.2026**	2/0,07 05.10.2026		
1476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		2,78		0,60	0,29	2/0,07 05.01.2026			2/0,07 05.04.2026			2/0,07 05.07.2026		**6/0,6 05.09.2026**	2/0,07 05.10.2026		
1477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 05.01.2026			2/0,1 05.04.2026			2/0,1 05.07.2026		**6/0,67 05.09.2026**	2/0,1 05.10.2026		
1478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 05.01.2026			2/0,1 05.04.2026			2/0,1 05.07.2026		**6/0,67 05.09.2026**	2/0,1 05.10.2026		
1479	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 05.01.2026			2/0,1 05.04.2026			2/0,1 05.07.2026		**6/0,67 05.09.2026**	2/0,1 05.10.2026		
1480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 05.01.2026			2/0,1 05.04.2026			2/0,1 05.07.2026		**6/0,67 05.09.2026**	2/0,1 05.10.2026		

1481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		2,48		0,60	0,26	2/0,06 05.01.2026			2/0,06 05.04.2026			2/0,06 05.07.2026		**6/0,57 05.09.2026**	2/0,06 05.10.2026		
1482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		2,48		0,60	0,26	2/0,06 05.01.2026			2/0,06 05.04.2026			2/0,06 05.07.2026		**6/0,57 05.09.2026**	2/0,06 05.10.2026		
1483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 05.01.2026			2/0,05 05.04.2026			2/0,05 05.07.2026		**6/0,54 05.09.2026**	2/0,05 05.10.2026		
1484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 05.01.2026			2/0,05 05.04.2026			2/0,05 05.07.2026		**6/0,54 05.09.2026**	2/0,05 05.10.2026		
1485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 05.01.2026			2/0,05 05.04.2026			2/0,05 05.07.2026		**6/0,54 05.09.2026**	2/0,05 05.10.2026		
1486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 05.01.2026			2/0,05 05.04.2026			2/0,05 05.07.2026		**6/0,54 05.09.2026**	2/0,05 05.10.2026		
1487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,7 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,7 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,74 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,74 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 05.01.2026			2/0,15 05.04.2026			2/0,15 05.07.2026		**6/0,83 05.09.2026**	2/0,15 05.10.2026		
1506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 05.01.2026			2/0,15 05.04.2026			2/0,15 05.07.2026		**6/0,83 05.09.2026**	2/0,15 05.10.2026		
1507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ЩИТ НО (проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8		0,01		0,91		0,60	0,10	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ЩИТ НО (проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ЩИТ НО (двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8		0,01		0,97		0,60	0,10	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,42 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ЩИТ НО (двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5		0,01		0,91		0,60	0,09	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ЩР Площадка для орг-ции праздников ВБбШп-1 (4х25) L=121		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 05.01.2026			2/0,06 05.04.2026			2/0,06 05.07.2026		**6/0,57 05.09.2026**	2/0,06 05.10.2026		
1512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 луч А до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,63 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 луч Б до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,63 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,69 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1529	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1530	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1531	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		

1533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1535	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1536	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1537	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1538	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1539	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1540	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,61 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1541	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1, с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1542	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1543	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1544	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1545	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,21 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1546	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1547	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1548	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 05.01.2026			2/0,15 05.04.2026			2/0,15 05.07.2026		**6/0,82 05.09.2026**	2/0,15 05.10.2026		
1549	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 05.01.2026			2/0,15 05.04.2026			2/0,15 05.07.2026		**6/0,82 05.09.2026**	2/0,15 05.10.2026		
1550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 05.01.2026			2/0,28 05.04.2026			2/0,28 05.07.2026		**6/1,19 05.09.2026**	2/0,28 05.10.2026		
1554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 05.01.2026			2/0,27 05.04.2026			2/0,27 05.07.2026		**6/1,17 05.09.2026**	2/0,27 05.10.2026		
1555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 05.01.2026			2/0,27 05.04.2026			2/0,27 05.07.2026		**6/1,17 05.09.2026**	2/0,27 05.10.2026		
1556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 05.01.2026			2/0,27 05.04.2026			2/0,27 05.07.2026		**6/1,17 05.09.2026**	2/0,27 05.10.2026		
1557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 05.01.2026			2/0,27 05.04.2026			2/0,27 05.07.2026		**6/1,17 05.09.2026**	2/0,27 05.10.2026		
1558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 05.01.2026			2/0,22 05.04.2026			2/0,22 05.07.2026		**6/1,01 05.09.2026**	2/0,22 05.10.2026		

1562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 05.01.2026			2/0,22 05.04.2026			2/0,22 05.07.2026		**6/1,01 05.09.2026**	2/0,22 05.10.2026		
1563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 05.01.2026			2/0,22 05.04.2026			2/0,22 05.07.2026		**6/1,01 05.09.2026**	2/0,22 05.10.2026		
1564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 05.01.2026			2/0,22 05.04.2026			2/0,22 05.07.2026		**6/1,01 05.09.2026**	2/0,22 05.10.2026		
1565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,72 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,72 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,23 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,23 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,23 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 05.01.2026			2/0,29 05.04.2026			2/0,29 05.07.2026		**6/1,23 05.09.2026**	2/0,29 05.10.2026		
1587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,88 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,88 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,1 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,1 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		17,45		0,60	1,86	2/0,59 05.01.2026			2/0,59 05.04.2026			2/0,59 05.07.2026		**6/2,07 05.09.2026**	2/0,59 05.10.2026		
1592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		17,45		0,60	1,86	2/0,59 05.01.2026			2/0,59 05.04.2026			2/0,59 05.07.2026		**6/2,07 05.09.2026**	2/0,59 05.10.2026		
1593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 05.01.2026			2/0,52 05.04.2026			2/0,52 05.07.2026		**6/1,89 05.09.2026**	2/0,52 05.10.2026		
1594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 05.01.2026			2/0,52 05.04.2026			2/0,52 05.07.2026		**6/1,89 05.09.2026**	2/0,52 05.10.2026		
1595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		16,10		0,60	1,72	2/0,54 05.01.2026			2/0,54 05.04.2026			2/0,54 05.07.2026		**6/1,93 05.09.2026**	2/0,54 05.10.2026		
1596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		16,10		0,60	1,72	2/0,54 05.01.2026			2/0,54 05.04.2026			2/0,54 05.07.2026		**6/1,93 05.09.2026**	2/0,54 05.10.2026		
1597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 05.01.2026			2/0,52 05.04.2026			2/0,52 05.07.2026		**6/1,89 05.09.2026**	2/0,52 05.10.2026		
1598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 05.01.2026			2/0,52 05.04.2026			2/0,52 05.07.2026		**6/1,89 05.09.2026**	2/0,52 05.10.2026		
1599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12		0,02		1,05		0,60	0,11	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,43 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,62 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,62 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,62 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 05.01.2026			2/0,08 05.04.2026			2/0,08 05.07.2026		**6/0,62 05.09.2026**	2/0,08 05.10.2026		
1604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,82		0,60	0,83	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,1 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,82		0,60	0,83	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,1 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		6,31		0,60	0,67	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,95 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		6,31		0,60	0,67	2/0,2 05.01.2026			2/0,2 05.04.2026			2/0,2 05.07.2026		**6/0,95 05.09.2026**	2/0,2 05.10.2026		
1610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		8,19		0,60	0,87	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,14 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		
1613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		8,19		0,60	0,87	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,14 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		

1614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,77 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,77 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 05.01.2026			2/0,15 05.04.2026			2/0,15 05.07.2026		**6/0,83 05.09.2026**	2/0,15 05.10.2026		
1618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 05.01.2026			2/0,15 05.04.2026			2/0,15 05.07.2026		**6/0,83 05.09.2026**	2/0,15 05.10.2026		
1619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,73 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,64 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,64 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		
1624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		
1625	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 Школа В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1626	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 Школа В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1627	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 Школа В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1628	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 Школа В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1629	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 Школа В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31	2/0,4 05.01.2026			2/0,4 05.04.2026			2/0,4 05.07.2026		**6/1,55 05.09.2026**	2/0,4 05.10.2026		
1630	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 Школа В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31	2/0,4 05.01.2026			2/0,4 05.04.2026			2/0,4 05.07.2026		**6/1,55 05.09.2026**	2/0,4 05.10.2026		
1631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,65 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,65 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,74 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,74 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,74 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,74 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х25) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 05.01.2026			2/0,25 05.04.2026			2/0,25 05.07.2026		**6/1,12 05.09.2026**	2/0,25 05.10.2026		
1648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,42 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 05.01.2026			2/0,41 05.04.2026			2/0,41 05.07.2026		**6/1,57 05.09.2026**	2/0,41 05.10.2026		
1650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 05.01.2026			2/0,41 05.04.2026			2/0,41 05.07.2026		**6/1,57 05.09.2026**	2/0,41 05.10.2026		
1651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 05.01.2026			2/0,46 05.04.2026			2/0,46 05.07.2026		**6/1,71 05.09.2026**	2/0,46 05.10.2026		
1653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 05.01.2026			2/0,41 05.04.2026			2/0,41 05.07.2026		**6/1,57 05.09.2026**	2/0,41 05.10.2026		
1654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 05.01.2026			2/0,41 05.04.2026			2/0,41 05.07.2026		**6/1,57 05.09.2026**	2/0,41 05.10.2026		
1655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		

1666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Новаватутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 05.01.2026			2/0,14 05.04.2026			2/0,14 05.07.2026		**6/0,78 05.09.2026**	2/0,14 05.10.2026		
1667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 05.01.2026			2/0,01 05.04.2026			2/0,01 05.07.2026		**6/0,41 05.09.2026**	2/0,01 05.10.2026		
1668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 05.01.2026			2/0,19 05.04.2026			2/0,19 05.07.2026		**6/0,93 05.09.2026**	2/0,19 05.10.2026		
1669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 05.01.2026			2/0,19 05.04.2026			2/0,19 05.07.2026		**6/0,93 05.09.2026**	2/0,19 05.10.2026		
1670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 05.01.2026			2/0,19 05.04.2026			2/0,19 05.07.2026		**6/0,93 05.09.2026**	2/0,19 05.10.2026		
1671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 05.01.2026			2/0,19 05.04.2026			2/0,19 05.07.2026		**6/0,93 05.09.2026**	2/0,19 05.10.2026		
1672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 05.01.2026			2/0,37 05.04.2026			2/0,37 05.07.2026		**6/1,44 05.09.2026**	2/0,37 05.10.2026		
1673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 05.01.2026			2/0,37 05.04.2026			2/0,37 05.07.2026		**6/1,44 05.09.2026**	2/0,37 05.10.2026		
1674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 05.01.2026			2/0,37 05.04.2026			2/0,37 05.07.2026		**6/1,44 05.09.2026**	2/0,37 05.10.2026		
1675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 05.01.2026			2/0,37 05.04.2026			2/0,37 05.07.2026		**6/1,44 05.09.2026**	2/0,37 05.10.2026		
1676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 05.01.2026			2/0,16 05.04.2026			2/0,16 05.07.2026		**6/0,86 05.09.2026**	2/0,16 05.10.2026		
1677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 05.01.2026			2/0,16 05.04.2026			2/0,16 05.07.2026		**6/0,86 05.09.2026**	2/0,16 05.10.2026		
1678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 05.01.2026			2/0,3 05.04.2026			2/0,3 05.07.2026		**6/1,26 05.09.2026**	2/0,3 05.10.2026		
1686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 05.01.2026			2/0,21 05.04.2026			2/0,21 05.07.2026		**6/0,99 05.09.2026**	2/0,21 05.10.2026		
1690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,14 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		
1691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,14 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		
1692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 Паркинг В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 Паркинг В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 05.01.2026			2/0,26 05.04.2026			2/0,26 05.07.2026		**6/1,14 05.09.2026**	2/0,26 05.10.2026		
1701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 05.01.2026			2/0,18 05.04.2026			2/0,18 05.07.2026		**6/0,9 05.09.2026**	2/0,18 05.10.2026		
1702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 05.01.2026			2/0,36 05.04.2026			2/0,36 05.07.2026		**6/1,41 05.09.2026**	2/0,36 05.10.2026		
1706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 05.01.2026			2/0,24 05.04.2026			2/0,24 05.07.2026		**6/1,08 05.09.2026**	2/0,24 05.10.2026		
1710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 05.01.2026			2/0,17 05.04.2026			2/0,17 05.07.2026		**6/0,87 05.09.2026**	2/0,17 05.10.2026		
1716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		

1718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 05.01.2026			2/0,35 05.04.2026			2/0,35 05.07.2026		**6/1,39 05.09.2026**	2/0,35 05.10.2026		
1722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,65 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1725	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,65 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,65 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1727	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 05.01.2026			2/0,09 05.04.2026			2/0,09 05.07.2026		**6/0,65 05.09.2026**	2/0,09 05.10.2026		
1728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1729	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1731	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 05.01.2026			2/0,13 05.04.2026			2/0,13 05.07.2026		**6/0,76 05.09.2026**	2/0,13 05.10.2026		
1732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 05.01.2026			2/0,16 05.04.2026			2/0,16 05.07.2026		**6/0,86 05.09.2026**	2/0,16 05.10.2026		
1733	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 05.01.2026			2/0,16 05.04.2026			2/0,16 05.07.2026		**6/0,86 05.09.2026**	2/0,16 05.10.2026		
1734	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 05.01.2026			2/0,16 05.04.2026			2/0,16 05.07.2026		**6/0,86 05.09.2026**	2/0,16 05.10.2026		
1735	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 05.01.2026			2/0,16 05.04.2026			2/0,16 05.07.2026		**6/0,86 05.09.2026**	2/0,16 05.10.2026		
1736	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1738	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1739	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 05.01.2026			2/0,12 05.04.2026			2/0,12 05.07.2026		**6/0,75 05.09.2026**	2/0,12 05.10.2026		
1740	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,71 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1741	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,71 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 05.01.2026			2/0,11 05.04.2026			2/0,11 05.07.2026		**6/0,71 05.09.2026**	2/0,11 05.10.2026		
1743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1755	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1756	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 06.01.2026			2/0,26 06.04.2026			2/0,26 06.07.2026		**6/1,13 06.09.2026**	2/0,26 06.10.2026		
1757	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 06.01.2026			2/0,26 06.04.2026			2/0,26 06.07.2026		**6/1,13 06.09.2026**	2/0,26 06.10.2026		
1758	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 06.01.2026			2/0,26 06.04.2026			2/0,26 06.07.2026		**6/1,13 06.09.2026**	2/0,26 06.10.2026		
1759	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 06.01.2026			2/0,26 06.04.2026			2/0,26 06.07.2026		**6/1,13 06.09.2026**	2/0,26 06.10.2026		
1760	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1761	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1762	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1763	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1764	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1765	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1766	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1767	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1768	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1769	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		

1770	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1771	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,88 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1772	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,06 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1773	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,06 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1774	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,06 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1775	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,06 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1776	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,57 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1777	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,57 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1778	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,57 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1779	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,57 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1780	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 06.01.2026			2/0,29 06.04.2026			2/0,29 06.07.2026		**6/1,23 06.09.2026**	2/0,29 06.10.2026		
1781	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 06.01.2026			2/0,29 06.04.2026			2/0,29 06.07.2026		**6/1,23 06.09.2026**	2/0,29 06.10.2026		
1782	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 06.01.2026			2/0,32 06.04.2026			2/0,32 06.07.2026		**6/1,3 06.09.2026**	2/0,32 06.10.2026		
1783	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 06.01.2026			2/0,32 06.04.2026			2/0,32 06.07.2026		**6/1,3 06.09.2026**	2/0,32 06.10.2026		
1784	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,03 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1785	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 06.01.2026			2/0,35 06.04.2026			2/0,35 06.07.2026		**6/1,39 06.09.2026**	2/0,35 06.10.2026		
1786	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 06.01.2026			2/0,35 06.04.2026			2/0,35 06.07.2026		**6/1,39 06.09.2026**	2/0,35 06.10.2026		
1787	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 06.01.2026			2/0,32 06.04.2026			2/0,32 06.07.2026		**6/1,3 06.09.2026**	2/0,32 06.10.2026		
1788	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 06.01.2026			2/0,32 06.04.2026			2/0,32 06.07.2026		**6/1,3 06.09.2026**	2/0,32 06.10.2026		
1789	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1790	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,51 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1791	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,87		0,60	0,20	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,51 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1792	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,10		2,27		0,60	0,24	2/0,05 06.01.2026			2/0,05 06.04.2026			2/0,05 06.07.2026		**6/0,55 06.09.2026**	2/0,05 06.10.2026		
1793	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9		0,34		5,71		0,60	0,61	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,89 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1794	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		5,47		0,60	0,58	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1795	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/0,97 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		
1796	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6		0,26		4,46		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,77 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1797	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		4,47		0,60	0,48	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,77 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1798	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5		0,44		7,05		0,60	0,75	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,03 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1799	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1		0,43		6,88		0,60	0,73	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1800	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		6,36		0,60	0,68	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/0,96 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		
1801	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1802	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307		0,45		7,25		0,60	0,77	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,05 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1803	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		4,30		0,60	0,46	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,75 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1804	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,73 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1805	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272		0,63		9,78		0,60	1,04	2/0,32 06.01.2026			2/0,32 06.04.2026			2/0,32 06.07.2026		**6/1,3 06.09.2026**	2/0,32 06.10.2026		
1806	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1807	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 06.01.2026			2/0,28 06.04.2026			2/0,28 06.07.2026		**6/1,19 06.09.2026**	2/0,28 06.10.2026		
1808	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		6,04		0,60	0,64	2/0,19 06.01.2026			2/0,19 06.04.2026			2/0,19 06.07.2026		**6/0,92 06.09.2026**	2/0,19 06.10.2026		
1809	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9		0,47		7,46		0,60	0,79	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/1,07 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1810	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7		0,41		6,63		0,60	0,71	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,98 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1811	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,97		0,60	0,74	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/1,02 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1812	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5		0,18		3,39		0,60	0,36	2/0,05 06.01.2026			2/0,05 06.04.2026			2/0,05 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,05 06.10.2026		
1813	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9		0,57		8,98		0,60	0,96	2/0,18 06.01.2026			2/0,18 06.04.2026			2/0,18 06.07.2026		**6/1,22 06.09.2026**	2/0,18 06.10.2026		
1814	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45		0,08		1,99		0,60	0,21	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,52 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1815	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		
1816	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187		0,43		6,97		0,60	0,74	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/1,02 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1817	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9		0,13		2,58		0,60	0,27	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,58 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1818	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,18 06.01.2026			2/0,18 06.04.2026			2/0,18 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,18 06.10.2026		
1819	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4		0,31		5,23		0,60	0,56	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/0,84 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		
1820	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4		0,69		10,65		0,60	1,13	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/1,39 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		
1821	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5		0,64		9,96		0,60	1,06	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/1,32 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		

1822	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421		0,71		10,90		0,60	1,16	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**1/1,41 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1823	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		5,27		0,60	0,56	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1824	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405		0,94		14,17		0,60	1,51	2/0,28 06.01.2026			2/0,28 06.04.2026			2/0,28 06.07.2026		**6/1,74 06.09.2026**	2/0,28 06.10.2026		
1825	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3		0,28		4,74		0,60	0,50	2/0,19 06.01.2026			2/0,19 06.04.2026			2/0,19 06.07.2026		**6/0,79 06.09.2026**	2/0,19 06.10.2026		
1826	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		4,23		0,60	0,45	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1827	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7		0,26		4,44		0,60	0,47	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1828	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/0,51 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1829	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/1,04 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
1830	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5		0,40		6,49		0,60	0,69	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/0,97 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1831	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		5,27		0,60	0,56	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
1832	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		3,48		0,60	0,37	2/0,29 06.01.2026			2/0,29 06.04.2026			2/0,29 06.07.2026		**6/0,67 06.09.2026**	2/0,29 06.10.2026		
1833	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		3,72		0,60	0,39	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1834	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2		0,23		4,14		0,60	0,44	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,73 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1835	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,99		0,60	0,42	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1836	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7		0,39		6,33		0,60	0,67	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/0,95 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		
1837	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,99 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1838	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,93 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1839	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,35 06.01.2026			2/0,35 06.04.2026			2/0,35 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,35 06.10.2026		
1840	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,32 06.01.2026			2/0,32 06.04.2026			2/0,32 06.07.2026		**6/0,51 06.09.2026**	2/0,32 06.10.2026		
1841	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,87		0,60	0,20	2/0,36 06.01.2026			2/0,36 06.04.2026			2/0,36 06.07.2026		**6/0,51 06.09.2026**	2/0,36 06.10.2026		
1842	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68		0,10		2,23		0,60	0,24	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,54 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1843	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,47 06.01.2026			2/0,47 06.04.2026			2/0,47 06.07.2026		**6/0,9 06.09.2026**	2/0,47 06.10.2026		
1844	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		5,47		0,60	0,58	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1845	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,97 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1846	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1847	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,77 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1848	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/0,9 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1849	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,82		0,60	0,30	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/0,6 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		
1850	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,82		0,60	0,30	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,6 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1851	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		6,36		0,60	0,68	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,96 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1852	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		4,30		0,60	0,46	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,75 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1853	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,73 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1854	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/1,19 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1855	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		6,04		0,60	0,64	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/0,92 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		
1856	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202		0,47		7,47		0,60	0,79	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/1,07 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
1857	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8		0,41		6,63		0,60	0,71	2/0,19 06.01.2026			2/0,19 06.04.2026			2/0,19 06.07.2026		**6/0,98 06.09.2026**	2/0,19 06.10.2026		
1858	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,97		0,60	0,74	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,02 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1859	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/0,9 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
1860	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/0,9 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1861	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248		0,57		8,98		0,60	0,96	2/0,18 06.01.2026			2/0,18 06.04.2026			2/0,18 06.07.2026		**6/1,22 06.09.2026**	2/0,18 06.10.2026		
1862	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45		0,08		1,99		0,60	0,21	2/0,18 06.01.2026			2/0,18 06.04.2026			2/0,18 06.07.2026		**6/0,52 06.09.2026**	2/0,18 06.10.2026		
1863	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,29 06.01.2026			2/0,29 06.04.2026			2/0,29 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,29 06.10.2026		
1864	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78		0,12		2,44		0,60	0,26	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1865	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,65 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1866	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1867	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,89 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
1868	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		5,16		0,60	0,55	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,84 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
1869	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		4,73		0,60	0,50	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,79 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1870	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		4,73		0,60	0,50	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,79 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1871	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9		0,24		4,23		0,60	0,45	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1872	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6		0,26		4,44		0,60	0,47	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1873	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,51 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		

1874	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/1,06 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1875	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		3,48		0,60	0,37	2/0,04 06.01.2026			2/0,04 06.04.2026			2/0,04 06.07.2026		**6/0,67 06.09.2026**	2/0,04 06.10.2026		
1876	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		3,72		0,60	0,39	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
1877	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3		0,23		4,14		0,60	0,44	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,73 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1878	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,99		0,60	0,42	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1879	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8		0,39		6,34		0,60	0,67	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,95 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1880	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8		0,41		6,70		0,60	0,71	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,99 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1881	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,2 06.01.2026			2/0,2 06.04.2026			2/0,2 06.07.2026		**6/0,93 06.09.2026**	2/0,2 06.10.2026		
1882	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		7,16		0,60	0,76	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/1,04 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
1883	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		7,16		0,60	0,76	2/0,19 06.01.2026			2/0,19 06.04.2026			2/0,19 06.07.2026		**6/1,04 06.09.2026**	2/0,19 06.10.2026		
1884	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,93		0,60	0,74	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1885	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,93		0,60	0,74	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,01 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1886	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32	2/0,41 06.01.2026			2/0,41 06.04.2026			2/0,41 06.07.2026		**6/1,56 06.09.2026**	2/0,41 06.10.2026		
1887	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32	2/0,41 06.01.2026			2/0,41 06.04.2026			2/0,41 06.07.2026		**6/1,56 06.09.2026**	2/0,41 06.10.2026		
1888	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1889	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1890	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1891	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1892	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,03 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,03 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,03 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,03 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 06.01.2026			2/0,4 06.04.2026			2/0,4 06.07.2026		**6/1,54 06.09.2026**	2/0,4 06.10.2026		
1901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 06.01.2026			2/0,4 06.04.2026			2/0,4 06.07.2026		**6/1,54 06.09.2026**	2/0,4 06.10.2026		
1902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 06.01.2026			2/0,4 06.04.2026			2/0,4 06.07.2026		**6/1,54 06.09.2026**	2/0,4 06.10.2026		
1903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 06.01.2026			2/0,4 06.04.2026			2/0,4 06.07.2026		**6/1,54 06.09.2026**	2/0,4 06.10.2026		
1904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 06.01.2026			2/0,37 06.04.2026			2/0,37 06.07.2026		**6/1,44 06.09.2026**	2/0,37 06.10.2026		
1905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 06.01.2026			2/0,37 06.04.2026			2/0,37 06.07.2026		**6/1,44 06.09.2026**	2/0,37 06.10.2026		
1906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 06.01.2026			2/0,37 06.04.2026			2/0,37 06.07.2026		**6/1,44 06.09.2026**	2/0,37 06.10.2026		
1907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 06.01.2026			2/0,37 06.04.2026			2/0,37 06.07.2026		**6/1,44 06.09.2026**	2/0,37 06.10.2026		
1908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		10,34		0,60	1,10	2/0,34 06.01.2026			2/0,34 06.04.2026			2/0,34 06.07.2026		**6/1,35 06.09.2026**	2/0,34 06.10.2026		
1911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		10,34		0,60	1,10	2/0,34 06.01.2026			2/0,34 06.04.2026			2/0,34 06.07.2026		**6/1,35 06.09.2026**	2/0,34 06.10.2026		
1912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 06.01.2026			2/0,4 06.04.2026			2/0,4 06.07.2026		**6/1,54 06.09.2026**	2/0,4 06.10.2026		
1913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 06.01.2026			2/0,4 06.04.2026			2/0,4 06.07.2026		**6/1,54 06.09.2026**	2/0,4 06.10.2026		
1914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=237		0,75		11,47		0,60	1,22	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/1,47 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
1915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=237		0,75		11,47		0,60	1,22	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/1,47 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
1916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,67 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,67 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
1922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х70) L=91		0,13		2,71		0,60	0,29	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/0,59 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		
1925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х70) L=91		0,13		2,71		0,60	0,29	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/0,59 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		

1926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=138		0,44		7,01		0,60	0,75	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,02 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=138		0,44		7,01		0,60	0,75	2/0,22 06.01.2026			2/0,22 06.04.2026			2/0,22 06.07.2026		**6/1,02 06.09.2026**	2/0,22 06.10.2026		
1928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 06.01.2026			2/0,3 06.04.2026			2/0,3 06.07.2026		**6/1,26 06.09.2026**	2/0,3 06.10.2026		
1929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 06.01.2026			2/0,3 06.04.2026			2/0,3 06.07.2026		**6/1,26 06.09.2026**	2/0,3 06.10.2026		
1930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 Парковка В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 Парковка В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56	2/0,16 06.01.2026			2/0,16 06.04.2026			2/0,16 06.07.2026		**6/0,85 06.09.2026**	2/0,16 06.10.2026		
1932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 06.01.2026			2/0,01 06.04.2026			2/0,01 06.07.2026		**6/0,41 06.09.2026**	2/0,01 06.10.2026		
1933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,7 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		4,22		0,60	0,45	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		4,22		0,60	0,45	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
1939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		4,58		0,60	0,49	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		4,58		0,60	0,49	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
1943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/1,11 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
1944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/1,11 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
1945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/1,11 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
1946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/1,11 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
1947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60	2/0,5 06.01.2026			2/0,5 06.04.2026			2/0,5 06.07.2026		**6/1,82 06.09.2026**	2/0,5 06.10.2026		
1948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60	2/0,5 06.01.2026			2/0,5 06.04.2026			2/0,5 06.07.2026		**6/1,82 06.09.2026**	2/0,5 06.10.2026		
1949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 06.01.2026			2/0,43 06.04.2026			2/0,43 06.07.2026		**6/1,62 06.09.2026**	2/0,43 06.10.2026		
1950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 06.01.2026			2/0,43 06.04.2026			2/0,43 06.07.2026		**6/1,62 06.09.2026**	2/0,43 06.10.2026		
1951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 06.01.2026			2/0,43 06.04.2026			2/0,43 06.07.2026		**6/1,62 06.09.2026**	2/0,43 06.10.2026		
1952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 06.01.2026			2/0,43 06.04.2026			2/0,43 06.07.2026		**6/1,62 06.09.2026**	2/0,43 06.10.2026		
1953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 06.01.2026			2/0,06 06.04.2026			2/0,06 06.07.2026		**6/0,56 06.09.2026**	2/0,06 06.10.2026		
1957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		7,66		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		7,66		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		12,73		0,60	1,36	2/0,42 06.01.2026			2/0,42 06.04.2026			2/0,42 06.07.2026		**6/1,59 06.09.2026**	2/0,42 06.10.2026		
1962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		12,73		0,60	1,36	2/0,42 06.01.2026			2/0,42 06.04.2026			2/0,42 06.07.2026		**6/1,59 06.09.2026**	2/0,42 06.10.2026		
1963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		9,62		0,60	1,02	2/0,31 06.01.2026			2/0,31 06.04.2026			2/0,31 06.07.2026		**6/1,28 06.09.2026**	2/0,31 06.10.2026		
1964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		9,62		0,60	1,02	2/0,31 06.01.2026			2/0,31 06.04.2026			2/0,31 06.07.2026		**6/1,28 06.09.2026**	2/0,31 06.10.2026		
1965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		2,67		0,60	0,28	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/0,59 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		
1966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		2,67		0,60	0,28	2/0,07 06.01.2026			2/0,07 06.04.2026			2/0,07 06.07.2026		**6/0,59 06.09.2026**	2/0,07 06.10.2026		
1967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,56		0,60	1,23	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/1,48 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
1968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,56		0,60	1,23	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/1,48 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
1969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ ВЗУ-2 В-1 АПВБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ ВЗУ-2 В-2 АПВБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ КНС В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		14,17		0,60	1,51	2/0,47 06.01.2026			2/0,47 06.04.2026			2/0,47 06.07.2026		**6/1,74 06.09.2026**	2/0,47 06.10.2026		
1972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ КНС В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		14,17		0,60	1,51	2/0,47 06.01.2026			2/0,47 06.04.2026			2/0,47 06.07.2026		**6/1,74 06.09.2026**	2/0,47 06.10.2026		
1973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ ЛОС АПВБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,77 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПВБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПВБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПВБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПВБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		

1978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,09 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
1982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т,, д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т,, д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т,, д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т,, д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т,, д.9 ВРУ-3 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т,, д.9 ВРУ-3 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,8 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
1988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ЩНО ВВГнг (4х25) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 06.01.2026			2/0,01 06.04.2026			2/0,01 06.07.2026		**6/0,41 06.09.2026**	2/0,01 06.10.2026		
1989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/0,99 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
1990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 НП АПвБШв (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/0,99 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
1994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х240) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
1995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
1997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
1999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т,, д.7 ВРУ-1 НП АПвБШв (4х70) L=105		0,15		3,01		0,60	0,32	2/0,08 06.01.2026			2/0,08 06.04.2026			2/0,08 06.07.2026		**6/0,62 06.09.2026**	2/0,08 06.10.2026		
2006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т,, д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
2007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т,, д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 06.01.2026			2/0,17 06.04.2026			2/0,17 06.07.2026		**6/0,87 06.09.2026**	2/0,17 06.10.2026		
2008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т,, д.7 ВРУ-1 НП АПвБШв (4х70) L=105		0,15		3,01		0,60	0,32	2/0,08 06.01.2026			2/0,08 06.04.2026			2/0,08 06.07.2026		**6/0,62 06.09.2026**	2/0,08 06.10.2026		
2009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
2010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
2011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/1,26 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/1,26 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/1,12 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
2014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/1,12 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
2015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,42 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
2016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/1,1 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
2017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/1,1 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
2018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/0,77 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
2019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,18 06.01.2026			2/0,18 06.04.2026			2/0,18 06.07.2026		**6/0,77 06.09.2026**	2/0,18 06.10.2026		
2020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,18 06.01.2026			2/0,18 06.04.2026			2/0,18 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,18 06.10.2026		
2021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2024	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/1,08 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2025	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/1,08 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2026	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,9 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2027	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,9 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2028	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		4,31		0,60	0,46	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,75 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2029	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		4,31		0,60	0,46	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/0,75 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		

2030	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		3,37		0,60	0,36	2/0,21 06.01.2026			2/0,21 06.04.2026			2/0,21 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,21 06.10.2026		
2031	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		3,37		0,60	0,36	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2032	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2033	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/1 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/1 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2,6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		4,62		0,60	0,49	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2,6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		4,62		0,60	0,49	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		

2043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
2044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,11 06.01.2026			2/0,11 06.04.2026			2/0,11 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,11 06.10.2026		
2045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,69 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,26 06.01.2026			2/0,26 06.04.2026			2/0,26 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,26 06.10.2026		
2048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,26 06.01.2026			2/0,26 06.04.2026			2/0,26 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,26 06.10.2026		
2049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/0,71 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
2052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,24 06.01.2026			2/0,24 06.04.2026			2/0,24 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,24 06.10.2026		
2053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/1,13 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/1,13 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
2056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		4,69		0,60	0,50	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/0,79 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
2057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		4,69		0,60	0,50	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/0,79 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
2058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,38 06.01.2026			2/0,38 06.04.2026			2/0,38 06.07.2026		**6/1,08 06.09.2026**	2/0,38 06.10.2026		
2059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/1,08 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
2060	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,25 06.01.2026			2/0,25 06.04.2026			2/0,25 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,25 06.10.2026		
2061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,29 06.01.2026			2/0,29 06.04.2026			2/0,29 06.07.2026		**6/0,76 06.09.2026**	2/0,29 06.10.2026		
2062	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,29 06.01.2026			2/0,29 06.04.2026			2/0,29 06.07.2026		**6/1,47 06.09.2026**	2/0,29 06.10.2026		
2063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/1,47 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
2064	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/1,47 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
2065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/1,47 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
2066	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/1,1 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
2067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/1,1 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
2068	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		9,08		0,60	0,97	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/1,23 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
2069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		9,08		0,60	0,97	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/1,23 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2070	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2071	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
2072	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 06.01.2026			2/0,12 06.04.2026			2/0,12 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,12 06.10.2026		
2073	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,72 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2074	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 06.01.2026			2/0,14 06.04.2026			2/0,14 06.07.2026		**6/0,81 06.09.2026**	2/0,14 06.10.2026		
2075	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,81 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
2076	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		3,43		0,60	0,36	2/0,15 06.01.2026			2/0,15 06.04.2026			2/0,15 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,15 06.10.2026		
2077	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		3,43		0,60	0,36	2/0,27 06.01.2026			2/0,27 06.04.2026			2/0,27 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,27 06.10.2026		
2078	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,27 06.01.2026			2/0,27 06.04.2026			2/0,27 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,27 06.10.2026		
2079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,74 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,1 06.01.2026			2/0,1 06.04.2026			2/0,1 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,1 06.10.2026		
2081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,78 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,09 06.01.2026			2/0,09 06.04.2026			2/0,09 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,09 06.10.2026		
2083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр, Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/0,83 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
2084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		8,41		0,60	0,89	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,16 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
2085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		8,41		0,60	0,89	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/1,16 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
2086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,23 06.01.2026			2/0,23 06.04.2026			2/0,23 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,23 06.10.2026		
2087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,66 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2088	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,13 06.01.2026			2/0,13 06.04.2026			2/0,13 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,13 06.10.2026		
2089	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 06.01.2026			2/0,08 06.04.2026			2/0,08 06.07.2026		**6/0,64 06.09.2026**	2/0,08 06.10.2026		
2090	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,08 06.01.2026			2/0,08 06.04.2026			2/0,08 06.07.2026		**6/1,04 06.09.2026**	2/0,08 06.10.2026		
2091	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,08 06.01.2026			2/0,08 06.04.2026			2/0,08 06.07.2026		**6/1,04 06.09.2026**	2/0,08 06.10.2026		
2092	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,08 06.01.2026			2/0,08 06.04.2026			2/0,08 06.07.2026		**6/1,04 06.09.2026**	2/0,08 06.10.2026		
2093	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,08 07.01.2026			2/0,08 07.04.2026			2/0,08 07.07.2026		**6/1,04 07.09.2026**	2/0,08 07.10.2026		
2094	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,08 07.01.2026			2/0,08 07.04.2026			2/0,08 07.07.2026		**6/0,76 07.09.2026**	2/0,08 07.10.2026		

2095	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,09 07.01.2026			2/0,09 07.04.2026			2/0,09 07.07.2026		**6/0,76 07.09.2026**	2/0,09 07.10.2026		
2096	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,09 07.01.2026			2/0,09 07.04.2026			2/0,09 07.07.2026		**6/0,63 07.09.2026**	2/0,09 07.10.2026		
2097	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,09 07.01.2026			2/0,09 07.04.2026			2/0,09 07.07.2026		**6/0,63 07.09.2026**	2/0,09 07.10.2026		
2098	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32	2/0,09 07.01.2026			2/0,09 07.04.2026			2/0,09 07.07.2026		**6/0,62 07.09.2026**	2/0,09 07.10.2026		
2099	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32	2/0,14 07.01.2026			2/0,14 07.04.2026			2/0,14 07.07.2026		**6/0,62 07.09.2026**	2/0,14 07.10.2026		
2100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,14 07.01.2026			2/0,14 07.04.2026			2/0,14 07.07.2026		**6/0,62 07.09.2026**	2/0,14 07.10.2026		
2101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,3 07.01.2026			2/0,3 07.04.2026			2/0,3 07.07.2026		**6/0,62 07.09.2026**	2/0,3 07.10.2026		
2102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		3,27		0,60	0,35	2/0,3 07.01.2026			2/0,3 07.04.2026			2/0,3 07.07.2026		**6/0,65 07.09.2026**	2/0,3 07.10.2026		
2103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		3,27		0,60	0,35	2/0,25 07.01.2026			2/0,25 07.04.2026			2/0,25 07.07.2026		**6/0,65 07.09.2026**	2/0,25 07.10.2026		
2104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		3,25		0,60	0,34	2/0,25 07.01.2026			2/0,25 07.04.2026			2/0,25 07.07.2026		**6/0,65 07.09.2026**	2/0,25 07.10.2026		
2105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр, Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		3,25		0,60	0,34	2/0,01 07.01.2026			2/0,01 07.04.2026			2/0,01 07.07.2026		**6/0,65 07.09.2026**	2/0,01 07.10.2026		
2106	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБвШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 07.01.2026			2/0,21 07.04.2026			2/0,21 07.07.2026		**6/0,99 07.09.2026**	2/0,21 07.10.2026		
2107	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБвШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 07.01.2026			2/0,21 07.04.2026			2/0,21 07.07.2026		**6/0,99 07.09.2026**	2/0,21 07.10.2026		
2108	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБвШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 07.01.2026			2/0,21 07.04.2026			2/0,21 07.07.2026		**6/0,99 07.09.2026**	2/0,21 07.10.2026		
2109	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБвШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 07.01.2026			2/0,21 07.04.2026			2/0,21 07.07.2026		**6/0,99 07.09.2026**	2/0,21 07.10.2026		
2110	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПВБвШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 07.01.2026			2/0,55 07.04.2026			2/0,55 07.07.2026		**6/1,98 07.09.2026**	2/0,55 07.10.2026		
2111	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПВБвШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 07.01.2026			2/0,55 07.04.2026			2/0,55 07.07.2026		**6/1,98 07.09.2026**	2/0,55 07.10.2026		
2112	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПВБвШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 07.01.2026			2/0,55 07.04.2026			2/0,55 07.07.2026		**6/1,98 07.09.2026**	2/0,55 07.10.2026		
2113	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7А ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПВБвШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 07.01.2026			2/0,55 07.04.2026			2/0,55 07.07.2026		**6/1,98 07.09.2026**	2/0,55 07.10.2026		
2114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.1 до ул. 5-я Нововатутинская, вл,1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-1 ПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 07.01.2026			2/0,08 07.04.2026			2/0,08 07.07.2026		**6/0,61 07.09.2026**	2/0,08 07.10.2026		
2115	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 с.2 до ул. 5-я Нововатутинская, вл,1, соор.2 ВРУ-2 (ВЗУ) В-2 ПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 07.01.2026			2/0,08 07.04.2026			2/0,08 07.07.2026		**6/0,61 07.09.2026**	2/0,08 07.10.2026		
2116	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-ДОО В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=228		0,72		11,06		0,60	1,18	2/0,36 07.01.2026			2/0,36 07.04.2026			2/0,36 07.07.2026		**6/1,43 07.09.2026**	2/0,36 07.10.2026		
2117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13Б ВРУ-ДОО В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=228		0,72		11,06		0,60	1,18	2/0,36 07.01.2026			2/0,36 07.04.2026			2/0,36 07.07.2026		**6/1,43 07.09.2026**	2/0,36 07.10.2026		
2118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 07.01.2026			2/0,24 07.04.2026			2/0,24 07.07.2026		**6/1,09 07.09.2026**	2/0,24 07.10.2026		
2119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 07.01.2026			2/0,24 07.04.2026			2/0,24 07.07.2026		**6/1,09 07.09.2026**	2/0,24 07.10.2026		
2120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.1) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 07.01.2026			2/0,24 07.04.2026			2/0,24 07.07.2026		**6/1,09 07.09.2026**	2/0,24 07.10.2026		
2121	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.2) АПВБбШп(г)-1 (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 07.01.2026			2/0,24 07.04.2026			2/0,24 07.07.2026		**6/1,09 07.09.2026**	2/0,24 07.10.2026		
2122	**ЖК "Сидней сити"**																				
2123	**ТП-1.1**																				
2124	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,75		39,90	1,67						2/1,25 07.06.2026							**5/2,12 07.12.2026**
2125	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,75		39,90	1,67						2/1,25 07.06.2026							**5/2,12 07.12.2026**
2126	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63			1,06		2,20	0,78	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	2/0,32 07.08.2026	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	**5/0,85 07.12.2026**
2127	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63			1,06		2,20	0,78	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	2/0,32 07.08.2026	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	**5/0,85 07.12.2026**
2128	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2129	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2130	**ТП-1.2**																				
2131	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,75		39,90	1,67						2/1,25 07.06.2026							**5/2,12 07.12.2026**
2132	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,75		39,90	1,67						2/1,25 07.06.2026							**5/2,12 07.12.2026**
2133	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63			1,06		2,20	0,78	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	2/0,32 07.08.2026	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	**5/0,85 07.12.2026**
2134	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63			1,06		2,20	0,78	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	2/0,32 07.08.2026	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	**5/0,85 07.12.2026**
2135	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2136	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2137	**ТП-2.1**																				
2138	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 07.06.2026							**5/1,93 07.12.2026**
2139	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 07.06.2026							**5/1,93 07.12.2026**
2140	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2141	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2142	**ТП-4.1**																				
2143	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2144	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2145	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 07.06.2026							**5/1,93 07.12.2026**
2146	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 07.06.2026							**5/1,93 07.12.2026**
2147	**ТП-4.2**																				
2148	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2149	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	2/0,42 07.08.2026	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	**5/0,95 07.12.2026**
2150	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 07.06.2026							**5/1,93 07.12.2026**
2151	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 07.06.2026							**5/1,93 07.12.2026**

2152	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,05 07.03.2026			2/0,05 07.06.2026			2/0,05 07.09.2026			**8/0,78 07.12.2026**
2153	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,05 07.03.2026			2/0,05 07.06.2026			2/0,05 07.09.2026			**8/0,78 07.12.2026**
2154	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,94		0,60	0,42			2/0,22 07.03.2026			2/0,22 07.06.2026			2/0,22 07.09.2026			**8/2,08 07.12.2026**
2155	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57		0,18		3,40		0,60	0,36			2/0,18 07.03.2026			2/0,18 07.06.2026			2/0,18 07.09.2026			**8/1,79 07.12.2026**
2156	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,94		0,60	0,42			2/0,22 07.03.2026			2/0,22 07.06.2026			2/0,22 07.09.2026			**8/2,08 07.12.2026**
2157	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,2 07.03.2026			2/0,2 07.06.2026			2/0,2 07.09.2026			**8/1,93 07.12.2026**
2158	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		3,58		0,60	0,38			2/0,19 07.03.2026			2/0,19 07.06.2026			2/0,19 07.09.2026			**8/1,89 07.12.2026**
2159	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		3,58		0,60	0,38			2/0,19 07.03.2026			2/0,19 07.06.2026			2/0,19 07.09.2026			**8/1,89 07.12.2026**
2160	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68		0,76		11,76		0,60	1,25			2/0,76 07.03.2026			2/0,76 07.06.2026			2/0,76 07.09.2026			**8/6,26 07.12.2026**
2161	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88		0,77		11,86		0,60	1,26			2/0,77 07.03.2026			2/0,77 07.06.2026			2/0,77 07.09.2026			**8/6,31 07.12.2026**
2162	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82		0,63		9,83		0,60	1,05			2/0,63 07.03.2026			2/0,63 07.06.2026			2/0,63 07.09.2026			**8/5,23 07.12.2026**
2163	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42		0,65		10,08		0,60	1,07			2/0,65 07.03.2026			2/0,65 07.06.2026			2/0,65 07.09.2026			**8/5,36 07.12.2026**
2164	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		1,75		0,60	0,18			2/0,06 07.03.2026			2/0,06 07.06.2026			2/0,06 07.09.2026			**8/0,91 07.12.2026**
2165	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		1,75		0,60	0,18			2/0,06 07.03.2026			2/0,06 07.06.2026			2/0,06 07.09.2026			**8/0,91 07.12.2026**
2166	**мкр. "Загорье"**																				
2167	**РТП-1**																				
2168	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2169	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2170	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2171	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2172	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2173	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2174	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2175	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2176	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2177	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2178	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2179	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2180	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2181	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2182	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2183	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2184	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2185	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2187	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2188	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2189	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2190	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2191	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 07.01.2026	2/1,02 07.02.2026	2/1,02 07.03.2026	2/1,02 07.04.2026	2/1,02 07.05.2026	2/1,02 07.06.2026	2/1,02 07.07.2026	**8/6,21 07.08.2026**	2/1,02 07.09.2026	2/1,02 07.10.2026	2/1,02 07.11.2026	2/1,02 07.12.2026
2192	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42			2,20		6,62	0,79	2/0,21 07.01.2026	2/0,21 07.02.2026	2/0,21 07.03.2026	2/0,21 07.04.2026	2/0,21 07.05.2026	2/0,21 07.06.2026	2/0,21 07.07.2026	**8/1,31 07.08.2026**	2/0,21 07.09.2026	2/0,21 07.10.2026	2/0,21 07.11.2026	2/0,21 07.12.2026
2193	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	0,42			2,20		6,62	0,79	2/0,21 07.01.2026	2/0,21 07.02.2026	2/0,21 07.03.2026	2/0,21 07.04.2026	2/0,21 07.05.2026	2/0,21 07.06.2026	2/0,21 07.07.2026	**8/1,31 07.08.2026**	2/0,21 07.09.2026	2/0,21 07.10.2026	2/0,21 07.11.2026	2/0,21 07.12.2026
2194	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2195	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2196	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2197	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2198	**ТП-1**																				
2199	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2200	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2201	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2202	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2203	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2204	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2205	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2206	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2207	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2208	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026

2209	**ТП-2**																		
2210	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2211	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2212	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2213	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2214	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2215	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2216	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2217	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2218	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2219	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2220	**ТП-3**																		
2221	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2222	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2223	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2224	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,20	0,76	2/0,32 07.01.2026	2/0,32 07.02.2026	2/0,32 07.03.2026	2/0,32 07.04.2026	2/0,32 07.05.2026	2/0,32 07.06.2026	2/0,32 07.07.2026	**5/0,71 07.08.2026**	2/0,32 07.09.2026	2/0,32 07.10.2026	2/0,32 07.11.2026	2/0,32 07.12.2026
2225	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2226	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,75		66,30	2,71		2/2,17 07.02.2026						**5/3,05 07.08.2026**				
2227	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2228	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2229	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2230	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2231	**ТП-10**																		
2232	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,79		2,20	0,97	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	**8/0,81 07.08.2026**	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	2/0,42 07.12.2026
2233	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,79		2,20	0,97	2/0,42 07.01.2026	2/0,42 07.02.2026	2/0,42 07.03.2026	2/0,42 07.04.2026	2/0,42 07.05.2026	2/0,42 07.06.2026	2/0,42 07.07.2026	**8/0,81 07.08.2026**	2/0,42 07.09.2026	2/0,42 07.10.2026	2/0,42 07.11.2026	2/0,42 07.12.2026
2234	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,75		55,30	2,28		2/1,79 07.02.2026						**5/2,66 07.08.2026**				
2235	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,75		55,30	2,28		2/1,79 07.02.2026						**5/2,66 07.08.2026**				
2236	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2237	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 07.01.2026	2/1,2 07.02.2026	2/1,2 07.03.2026	2/1,2 07.04.2026	2/1,2 07.05.2026	2/1,2 07.06.2026	2/1,2 07.07.2026	**8/8,12 07.08.2026**	2/1,2 07.09.2026	2/1,2 07.10.2026	2/1,2 07.11.2026	2/1,2 07.12.2026
2238	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,08		173,42		0,60	18,50		2/6,04 07.02.2026			2/6,04 07.05.2026			**8/7,54 07.08.2026**			2/6,04 07.11.2026	
2239	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,29		176,44		0,60	18,82		2/6,15 07.02.2026			2/6,15 07.05.2026			**8/7,67 07.08.2026**			2/6,15 07.11.2026	
2240	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		9,56		0,60	1,02		2/0,31 07.02.2026			2/0,31 07.05.2026			**8/5,09 07.08.2026**			2/0,31 07.11.2026	
2241	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		9,56		0,60	1,02		2/0,31 07.02.2026			2/0,31 07.05.2026			**8/5,09 07.08.2026**			2/0,31 07.11.2026	
2242	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434		1,00		15,13		0,60	1,61		2/0,5 07.02.2026			2/0,5 07.05.2026			**8/8,06 07.08.2026**			2/0,5 07.11.2026	
2243	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456		1,05		15,85		0,60	1,69		2/0,53 07.02.2026			2/0,53 07.05.2026			**8/8,45 07.08.2026**			2/0,53 07.11.2026	
2244	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536		1,24		17,69		0,60	1,90		2/0,62 07.02.2026			2/0,62 07.05.2026			**8/9,46 07.08.2026**			2/0,62 07.11.2026	
2245	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570		1,32		19,61		0,60	2,09		2/0,66 07.02.2026			2/0,66 07.05.2026			**8/5,76 07.08.2026**			2/0,66 07.11.2026	
2246	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545		1,26		18,79		0,60	2,00		2/0,63 07.02.2026			2/0,63 07.05.2026			**8/5,53 07.08.2026**			2/0,63 07.11.2026	
2247	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565		1,31		19,45		0,60	2,07		2/0,65 07.02.2026			2/0,65 07.05.2026			**8/5,72 07.08.2026**			2/0,65 07.11.2026	
2248	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473		1,09		16,41		0,60	1,75		2/0,55 07.02.2026			2/0,55 07.05.2026			**8/4,85 07.08.2026**			2/0,55 07.11.2026	
2249	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496		1,15		17,17		0,60	1,83		2/0,57 07.02.2026			2/0,57 07.05.2026			**8/5,07 07.08.2026**			2/0,57 07.11.2026	
2250	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		1,20		0,60	0,13		2/0,01 07.02.2026			2/0,01 07.05.2026			**8/0,61 07.08.2026**			2/0,01 07.11.2026	
2251	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		1,20		0,60	0,13		2/0,01 07.02.2026			2/0,01 07.05.2026			**8/0,61 07.08.2026**			2/0,01 07.11.2026	
2252	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		10,37		0,60	1,10		2/0,34 07.02.2026			2/0,34 07.05.2026			**8/5,52 07.08.2026**			2/0,34 07.11.2026	
2253	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		10,37		0,60	1,10		2/0,34 07.02.2026			2/0,34 07.05.2026			**8/5,52 07.08.2026**			2/0,34 07.11.2026	
2254	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 07.02.2026			2/0,19 07.05.2026			**8/3,23 07.08.2026**			2/0,19 07.11.2026	
2255	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167		0,39		6,31		0,60	0,67		2/0,19 07.02.2026			2/0,19 07.05.2026			**8/3,35 07.08.2026**			2/0,19 07.11.2026	
2256	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,87 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2257	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/3 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	
2258	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178		0,41		6,68		0,60	0,71		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,54 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2259	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208		0,48		7,67		0,60	0,82		2/0,24 07.02.2026			2/0,24 07.05.2026			**8/4,07 07.08.2026**			2/0,24 07.11.2026	
2260	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,96		0,60	0,53		2/0,15 07.02.2026			2/0,15 07.05.2026			**8/2,62 07.08.2026**			2/0,15 07.11.2026	
2261	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,96		0,60	0,53		2/0,15 07.02.2026			2/0,15 07.05.2026			**8/2,62 07.08.2026**			2/0,15 07.11.2026	
2262	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		5,68		0,60	0,60		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/3,01 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	
2263	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		5,68		0,60	0,60		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/3,01 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	

2264	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		8,44		0,60	0,90		2/0,27 07.02.2026			2/0,27 07.05.2026			**8/4,48 07.08.2026**			2/0,27 07.11.2026	
2265	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		8,44		0,60	0,90		2/0,27 07.02.2026			2/0,27 07.05.2026			**8/4,48 07.08.2026**			2/0,27 07.11.2026	
2266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 07.02.2026			2/0,19 07.05.2026			**8/3,31 07.08.2026**			2/0,19 07.11.2026	
2267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 07.02.2026			2/0,19 07.05.2026			**8/3,31 07.08.2026**			2/0,19 07.11.2026	
2268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,79 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,79 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185		0,31		5,24		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,78 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,39 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2272	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/2,93 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	
2273	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/2,93 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	
2274	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,65 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2275	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,65 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2276	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30		2/0,07 07.02.2026			2/0,07 07.05.2026			**8/1,49 07.08.2026**			2/0,07 07.11.2026	
2277	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 07.02.2026			2/0,1 07.05.2026			**8/1,88 07.08.2026**			2/0,1 07.11.2026	
2278	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 07.02.2026			2/0,07 07.05.2026			**8/1,43 07.08.2026**			2/0,07 07.11.2026	
2279	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,69 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2280	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,64 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2281	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,64 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2282	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,17 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2283	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,17 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2284	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,69 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2285	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 07.02.2026			2/0,11 07.05.2026			**8/2,07 07.08.2026**			2/0,11 07.11.2026	
2286	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 07.02.2026			2/0,19 07.05.2026			**8/3,23 07.08.2026**			2/0,19 07.11.2026	
2287	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 07.02.2026			2/0,19 07.05.2026			**8/3,23 07.08.2026**			2/0,19 07.11.2026	
2288	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,67 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2289	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,67 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2290	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2291	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190		0,32		5,36		0,60	0,57		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,84 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2292	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,2 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2293	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,46 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2294	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		2,78		0,60	0,29		2/0,07 07.02.2026			2/0,07 07.05.2026			**8/1,46 07.08.2026**			2/0,07 07.11.2026	
2295	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,17 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2296	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,26 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2297	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2298	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,17 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,64 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,69 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26		2/0,06 07.02.2026			2/0,06 07.05.2026			**8/1,3 07.08.2026**			2/0,06 07.11.2026	
2302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,43 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,43 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 07.02.2026			2/0,1 07.05.2026			**8/1,9 07.08.2026**			2/0,1 07.11.2026	
2305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 07.02.2026			2/0,1 07.05.2026			**8/1,9 07.08.2026**			2/0,1 07.11.2026	
2306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64		2/0,18 07.02.2026			2/0,18 07.05.2026			**8/3,17 07.08.2026**			2/0,18 07.11.2026	
2307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64		2/0,18 07.02.2026			2/0,18 07.05.2026			**8/3,17 07.08.2026**			2/0,18 07.11.2026	
2308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,45 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,45 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,56 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2311	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 07.02.2026			2/0,05 07.05.2026			**8/1,17 07.08.2026**			2/0,05 07.11.2026	
2312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,81 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2313	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,81 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,53 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2315	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,53 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	

2316	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 07.02.2026		2/0,11 07.05.2026			**8/2,14 07.08.2026**			2/0,11 07.11.2026	
2317	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026		2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2318	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40		2/0,11 07.02.2026		2/0,11 07.05.2026			**8/2,01 07.08.2026**			2/0,11 07.11.2026	
2319	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 07.02.2026		2/0,13 07.05.2026			**8/2,39 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2320	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 07.02.2026		2/0,07 07.05.2026			**8/1,43 07.08.2026**			2/0,07 07.11.2026	
2321	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 07.02.2026		2/0,09 07.05.2026			**8/1,81 07.08.2026**			2/0,09 07.11.2026	
2322	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026		2/0,21 07.05.2026			**8/3,67 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	

2323	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,67 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2324	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 07.02.2026			2/0,2 07.05.2026			**8/3,4 07.08.2026**			2/0,2 07.11.2026	
2325	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 07.02.2026			2/0,2 07.05.2026			**8/3,4 07.08.2026**			2/0,2 07.11.2026	
2326	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,46 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2327	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,26 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2328	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64		2/0,18 07.02.2026			2/0,18 07.05.2026			**8/3,17 07.08.2026**			2/0,18 07.11.2026	
2329	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64		2/0,18 07.02.2026			2/0,18 07.05.2026			**8/3,17 07.08.2026**			2/0,18 07.11.2026	
2330	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,81 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2331	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,81 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2332	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 07.02.2026			2/0,05 07.05.2026			**8/1,17 07.08.2026**			2/0,05 07.11.2026	
2333	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 07.02.2026			2/0,07 07.05.2026			**8/1,43 07.08.2026**			2/0,07 07.11.2026	
2334	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 07.02.2026			2/0,1 07.05.2026			**8/1,94 07.08.2026**			2/0,1 07.11.2026	
2335	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 07.02.2026			2/0,09 07.05.2026			**8/1,75 07.08.2026**			2/0,09 07.11.2026	
2336	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		5,66		0,60	0,60		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/3 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	
2337	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		5,66		0,60	0,60		2/0,17 07.02.2026			2/0,17 07.05.2026			**8/3 07.08.2026**			2/0,17 07.11.2026	
2338	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,87 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2339	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,87 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 07.02.2026			2/0,2 07.05.2026			**8/3,4 07.08.2026**			2/0,2 07.11.2026	
2341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 07.02.2026			2/0,2 07.05.2026			**8/3,4 07.08.2026**			2/0,2 07.11.2026	
2342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30		2/0,07 07.02.2026			2/0,07 07.05.2026			**8/1,49 07.08.2026**			2/0,07 07.11.2026	
2343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 07.02.2026			2/0,1 07.05.2026			**8/1,88 07.08.2026**			2/0,1 07.11.2026	
2344	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,65 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2345	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73		2/0,21 07.02.2026			2/0,21 07.05.2026			**8/3,65 07.08.2026**			2/0,21 07.11.2026	
2346	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92		2/0,28 07.02.2026			2/0,28 07.05.2026			**8/4,61 07.08.2026**			2/0,28 07.11.2026	
2347	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92		2/0,28 07.02.2026			2/0,28 07.05.2026			**8/4,61 07.08.2026**			2/0,28 07.11.2026	
2348	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 07.02.2026			2/0,11 07.05.2026			**8/2,14 07.08.2026**			2/0,11 07.11.2026	
2349	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53		2/0,15 07.02.2026			2/0,15 07.05.2026			**8/2,65 07.08.2026**			2/0,15 07.11.2026	
2350	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,55 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2351	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 07.02.2026			2/0,08 07.05.2026			**8/1,55 07.08.2026**			2/0,08 07.11.2026	
2352	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,26 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2353	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 07.02.2026			2/0,12 07.05.2026			**8/2,26 07.08.2026**			2/0,12 07.11.2026	
2354	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 07.02.2026			2/0,09 07.05.2026			**8/1,85 07.08.2026**			2/0,09 07.11.2026	
2355	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 07.02.2026			2/0,09 07.05.2026			**8/1,85 07.08.2026**			2/0,09 07.11.2026	
2356	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,81 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2357	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 07.02.2026			2/0,16 07.05.2026			**8/2,81 07.08.2026**			2/0,16 07.11.2026	
2358	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 07.02.2026			2/0,15 07.05.2026			**8/2,71 07.08.2026**			2/0,15 07.11.2026	
2359	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 07.02.2026			2/0,15 07.05.2026			**8/2,71 07.08.2026**			2/0,15 07.11.2026	
2360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,52		8,23		0,60	0,88		2/0,26 07.02.2026			2/0,26 07.05.2026			**8/4,37 07.08.2026**			2/0,26 07.11.2026	
2361	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,50		8,00		0,60	0,85		2/0,25 07.02.2026			2/0,25 07.05.2026			**8/4,25 07.08.2026**			2/0,25 07.11.2026	
2362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		8,23		0,60	0,88		2/0,26 07.02.2026			2/0,26 07.05.2026			**8/4,37 07.08.2026**			2/0,26 07.11.2026	
2363	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		8,23		0,60	0,88		2/0,26 07.02.2026			2/0,26 07.05.2026			**8/4,37 07.08.2026**			2/0,26 07.11.2026	
2364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,46 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2365	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 07.02.2026			2/0,13 07.05.2026			**8/2,46 07.08.2026**			2/0,13 07.11.2026	
2366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,58 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2367	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,58 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,58 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,58 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2373	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 07.02.2026			2/0,14 07.05.2026			**8/2,52 07.08.2026**			2/0,14 07.11.2026	
2374	**"Академическая площадь"**																			
2375	**ТП-62**																			

2376	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2377	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2378	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2379	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2380	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2381	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2382	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2383	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,30	2,72						**5/3,08 07.06.2026**						2/2,17 07.12.2026
2384	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,30	2,72						**5/3,08 07.06.2026**						2/2,17 07.12.2026
2385	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2386	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2387	Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2388	Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2389	Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2390	Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2391	Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2392	Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2393	Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2394	Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2395	Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2396	Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2397	Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2398	Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2399	Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2400	Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2401	Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2402	Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2403	Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2404	**ТП-60**																			
2405	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2406	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2407	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2408	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2409	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2410	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2411	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	0,21			3,63		0,80	0,53	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,92 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2412	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28						**5/2,70 07.06.2026**						2/1,79 07.12.2026
2413	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28						**5/2,70 07.06.2026**						2/1,79 07.12.2026
2414	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2415	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2416	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2417	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2418	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2419	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2420	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2421	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2422	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 07.01.2026	2/0,11 07.02.2026	2/0,11 07.03.2026	2/0,11 07.04.2026	2/0,11 07.05.2026	**8/1,77 07.06.2026**	2/0,11 07.07.2026	2/0,11 07.08.2026	2/0,11 07.09.2026	2/0,11 07.10.2026	2/0,11 07.11.2026	2/0,11 07.12.2026
2423	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		79,31		0,60	8,46			2/2,75 07.03.2026			**8/7,08 07.06.2026**			2/2,75 07.09.2026			2/2,75 07.12.2026
2424	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		79,31		0,60	8,46			2/2,75 07.03.2026			**8/7,08 07.06.2026**			2/2,75 07.09.2026			2/2,75 07.12.2026
2425	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		17,01		0,60	1,81			2/0,57 07.03.2026			**8/5,02 07.06.2026**			2/0,57 07.09.2026			2/0,57 07.12.2026
2426	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		17,01		0,60	1,81			2/0,57 07.03.2026			**8/5,02 07.06.2026**			2/0,57 07.09.2026			2/0,57 07.12.2026
2427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 07.03.2026			**8/2,17 07.06.2026**			2/0,12 07.09.2026			2/0,12 07.12.2026
2428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 07.03.2026			**8/2,17 07.06.2026**			2/0,12 07.09.2026			2/0,12 07.12.2026
2429	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80		0,19		2,64		0,60	0,30			2/0,09 07.03.2026			**8/1,41 07.06.2026**			2/0,09 07.09.2026			2/0,09 07.12.2026
2430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 07.03.2026			**8/1,82 07.06.2026**			2/0,09 07.09.2026			2/0,09 07.12.2026
2431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60		0,14		2,79		0,60	0,30			2/0,07 07.03.2026			**8/1,47 07.06.2026**			2/0,07 07.09.2026			2/0,07 07.12.2026
2432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60		0,14		2,79		0,60	0,30			2/0,07 07.03.2026			**8/1,47 07.06.2026**			2/0,07 07.09.2026			2/0,07 07.12.2026

2433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 07.03.2026			**8/1,99 07.06.2026**			2/0,1 07.09.2026			2/0,1 07.12.2026
2434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 07.03.2026			**8/1,99 07.06.2026**			2/0,1 07.09.2026			2/0,1 07.12.2026
2435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115		0,27		4,61		0,60	0,49			2/0,13 07.03.2026			**8/2,44 07.06.2026**			2/0,13 07.09.2026			2/0,13 07.12.2026
2436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115		0,27		4,61		0,60	0,49			2/0,13 07.03.2026			**8/2,44 07.06.2026**			2/0,13 07.09.2026			2/0,13 07.12.2026
2437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 07.03.2026			**8/1,64 07.06.2026**			2/0,08 07.09.2026			2/0,08 07.12.2026
2438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 07.03.2026			**8/1,64 07.06.2026**			2/0,08 07.09.2026			2/0,08 07.12.2026
2439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 07.03.2026			**8/1,64 07.06.2026**			2/0,08 07.09.2026			2/0,08 07.12.2026
2440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 07.03.2026			**8/1,64 07.06.2026**			2/0,08 07.09.2026			2/0,08 07.12.2026
2441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22			2/0,06 07.03.2026			**8/1,11 07.06.2026**			2/0,06 07.09.2026			2/0,06 07.12.2026
2442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22			2/0,05 07.03.2026			**8/1,11 07.06.2026**			2/0,05 07.09.2026			2/0,05 07.12.2026
2443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22			2/0,05 08.03.2026			**8/1,11 08.06.2026**			2/0,05 08.09.2026			2/0,05 08.12.2026
2444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22			2/0,05 08.03.2026			**8/1,11 08.06.2026**			2/0,05 08.09.2026			2/0,05 08.12.2026
2445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 08.03.2026			**8/1,82 08.06.2026**			2/0,09 08.09.2026			2/0,09 08.12.2026
2446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 08.03.2026			**8/1,82 08.06.2026**			2/0,09 08.09.2026			2/0,09 08.12.2026
2447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26			2/0,06 08.03.2026			**8/1,29 08.06.2026**			2/0,06 08.09.2026			2/0,06 08.12.2026
2448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26			2/0,06 08.03.2026			**8/1,29 08.06.2026**			2/0,06 08.09.2026			2/0,06 08.12.2026
2449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26			2/0,06 08.03.2026			**8/1,29 08.06.2026**			2/0,06 08.09.2026			2/0,06 08.12.2026
2450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26			2/0,06 08.03.2026			**8/1,29 08.06.2026**			2/0,06 08.09.2026			2/0,06 08.12.2026
2451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 08.03.2026			**8/2,7 08.06.2026**			2/0,15 08.09.2026			2/0,15 08.12.2026
2452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 08.03.2026			**8/2,7 08.06.2026**			2/0,15 08.09.2026			2/0,15 08.12.2026
2453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58			2/0,16 08.03.2026			**8/2,88 08.06.2026**			2/0,16 08.09.2026			2/0,16 08.12.2026
2454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58			2/0,16 08.03.2026			**8/2,88 08.06.2026**			2/0,16 08.09.2026			2/0,16 08.12.2026
2455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 08.03.2026			**8/2,57 08.06.2026**			2/0,14 08.09.2026			2/0,14 08.12.2026
2456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		6,21		0,60	0,66			2/0,19 08.03.2026			**8/3,29 08.06.2026**			2/0,19 08.09.2026			2/0,19 08.12.2026
2457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5		0,01		0,88		0,60	0,09			2/0,0025 08.03.2026			**8/0,44 08.06.2026**			2/0,0025 08.09.2026			2/0,0025 08.12.2026
2458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 08.03.2026			**8/2,57 08.06.2026**			2/0,14 08.09.2026			2/0,14 08.12.2026
2459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		6,21		0,60	0,66			2/0,19 08.03.2026			**8/3,29 08.06.2026**			2/0,19 08.09.2026			2/0,19 08.12.2026
2460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 08.03.2026			**8/1,42 08.06.2026**			2/0,07 08.09.2026			2/0,07 08.12.2026
2461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 08.03.2026			**8/1,42 08.06.2026**			2/0,07 08.09.2026			2/0,07 08.12.2026
2462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31			2/0,07 08.03.2026			**8/1,53 08.06.2026**			2/0,07 08.09.2026			2/0,07 08.12.2026
2463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31			2/0,07 08.03.2026			**8/1,53 08.06.2026**			2/0,07 08.09.2026			2/0,07 08.12.2026
2464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90		0,21		3,78		0,60	0,40			2/0,1 08.03.2026			**8/1,99 08.06.2026**			2/0,1 08.09.2026			2/0,1 08.12.2026
2465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 08.03.2026			**8/1,42 08.06.2026**			2/0,07 08.09.2026			2/0,07 08.12.2026
2466	**ЖК "Акватория"**																				
2467	**ТП-30539 (605/1)**																				
2468	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2026	2/0,42 08.02.2026	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	**5/2,13 08.07.2026**	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2469	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2026	2/0,42 08.02.2026	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	**5/2,13 08.07.2026**	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2470	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,45	2/1,05 08.01.2026						**8/6,05 08.07.2026**					
2471	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,45	2/1,05 08.01.2026						**8/6,05 08.07.2026**					
2472	**ТП-30540 (605/2)**																				
2473	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2026	2/0,42 08.02.2026	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	**5/2,13 08.07.2026**	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2474	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2026	2/0,42 08.02.2026	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	**5/2,13 08.07.2026**	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2475	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,45	2/1,05 08.01.2026						**8/6,05 08.07.2026**					
2476	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,45	2/1,05 08.01.2026						**8/6,05 08.07.2026**					
2477	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		8,56		0,60	0,91	2/0,27 08.01.2026			2/0,27 08.04.2026			**8/4,66 08.07.2026**			2/0,27 08.10.2026		
2478	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,54		8,56		0,60	0,91	2/0,27 08.01.2026			2/0,27 08.04.2026			**8/4,66 08.07.2026**			2/0,27 08.10.2026		
2479	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200		0,63		9,82		0,60	1,04	2/0,32 08.01.2026			2/0,32 08.04.2026			**8/5,32 08.07.2026**			2/0,32 08.10.2026		
2480	Кабельная линия-10 кВ от РТП-30539 с.2 яч.14 до ТП-29005 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200		0,63		9,82		0,60	1,04	2/0,32 08.01.2026			2/0,32 08.04.2026			**8/5,32 08.07.2026**			2/0,32 08.10.2026		
2481	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32		0,10		2,26		0,60	0,24	2/0,05 08.01.2026			2/0,05 08.04.2026			**8/1,36 08.07.2026**			2/0,05 08.10.2026		
2482	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32		0,10		2,26		0,60	0,24	2/0,05 08.01.2026			2/0,05 08.04.2026			**8/1,36 08.07.2026**			2/0,05 08.10.2026		
2483	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259		0,82		12,47		0,60	1,33	2/0,41 08.01.2026			2/0,41 08.04.2026			**8/2,05 08.07.2026**			2/0,41 08.10.2026		
2484	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ВЗ В-1 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=259		0,82		12,47		0,60	1,33	2/0,41 08.01.2026			2/0,41 08.04.2026			**8/2,05 08.07.2026**			2/0,41 08.10.2026		
2485	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.1) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255		0,80		12,29		0,60	1,31	2/0,4 08.01.2026			2/0,4 08.04.2026			**8/6,61 08.07.2026**			2/0,4 08.10.2026		
2486	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ВЗ В-2 (каб.2) (723089) АПвВГнг-1 (4х240) L=255		0,80		12,29		0,60	1,31	2/0,4 08.01.2026			2/0,4 08.04.2026			**8/6,61 08.07.2026**			2/0,4 08.10.2026		

2487	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160		0,50		8,02		0,60	0,85	2/0,25 08.01.2026			2/0,25 08.04.2026			**8/4,38 08.07.2026**			2/0,25 08.10.2026		
2488	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПвБбШп-1 (4х300) L=160		0,50		8,02		0,60	0,85	2/0,25 08.01.2026			2/0,25 08.04.2026			**8/4,38 08.07.2026**			2/0,25 08.10.2026		
2489	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256		0,81		12,34		0,60	1,31	2/0,4 08.01.2026			2/0,4 08.04.2026			**8/6,64 08.07.2026**			2/0,4 08.10.2026		
2490	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=256		0,81		12,34		0,60	1,31	2/0,4 08.01.2026			2/0,4 08.04.2026			**8/6,64 08.07.2026**			2/0,4 08.10.2026		
2491	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.1) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252		0,79		12,16		0,60	1,29	2/0,4 08.01.2026			2/0,4 08.04.2026			**8/6,54 08.07.2026**			2/0,4 08.10.2026		
2492	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.2) (723090) АПвВГнг-1 (4х240) L=252		0,79		12,16		0,60	1,29	2/0,4 08.01.2026			2/0,4 08.04.2026			**8/6,54 08.07.2026**			2/0,4 08.10.2026		
2493	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=175		0,55		8,69		0,60	0,92	2/0,28 08.01.2026			2/0,28 08.04.2026			**8/4,73 08.07.2026**			2/0,28 08.10.2026		
2494	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,50		8,02		0,60	0,85	2/0,25 08.01.2026			2/0,25 08.04.2026			**8/4,38 08.07.2026**			2/0,25 08.10.2026		
2495	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264		0,83		12,70		0,60	1,35	2/0,42 08.01.2026			2/0,42 08.04.2026			**8/6,83 08.07.2026**			2/0,42 08.10.2026		
2496	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=264		0,83		12,70		0,60	1,35	2/0,42 08.01.2026			2/0,42 08.04.2026			**8/6,83 08.07.2026**			2/0,42 08.10.2026		
2497	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260		0,82		12,52		0,60	1,33	2/0,41 08.01.2026			2/0,41 08.04.2026			**8/6,73 08.07.2026**			2/0,41 08.10.2026		
2498	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПвВГнг-1 (4х300) L=260		0,82		12,52		0,60	1,33	2/0,41 08.01.2026			2/0,41 08.04.2026			**8/6,73 08.07.2026**			2/0,41 08.10.2026		
2499	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287		0,90		13,73		0,60	1,46	2/0,45 08.01.2026			2/0,45 08.04.2026			**8/7,37 08.07.2026**			2/0,45 08.10.2026		
2500	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=287		0,90		13,73		0,60	1,46	2/0,45 08.01.2026			2/0,45 08.04.2026			**8/7,37 08.07.2026**			2/0,45 08.10.2026		
2501	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.1) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283		0,89		13,55		0,60	1,44	2/0,45 08.01.2026			2/0,45 08.04.2026			**8/7,27 08.07.2026**			2/0,45 08.10.2026		
2502	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.2) (723092) АПвВГнг-1 (4х240) L=283		0,65		10,16		0,60	1,08	2/0,33 08.01.2026			2/0,33 08.04.2026			**8/5,5 08.07.2026**			2/0,33 08.10.2026		
2503	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 08.01.2026			2/0,19 08.04.2026			**8/3,43 08.07.2026**			2/0,19 08.10.2026		
2504	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 08.01.2026			2/0,19 08.04.2026			**8/3,43 08.07.2026**			2/0,19 08.10.2026		
2505	**ЖК "Академия Люкс"**																			
2506	**ТП-27379**																			
2507	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,80		2,20	0,76	2/0,32 08.01.2026	**5/0,71 08.02.2026**	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	2/0,32 08.08.2026	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2508	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,80		2,20	0,76	2/0,32 08.01.2026	**5/0,71 08.02.2026**	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	2/0,32 08.08.2026	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2509	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,80		2,20	0,97	2/0,42 08.01.2026	**5/0,82 08.02.2026**	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	2/0,42 08.07.2026	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2510	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,80		2,20	0,97	2/0,42 08.01.2026	**5/0,82 08.02.2026**	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	2/0,42 08.07.2026	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2511	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2512	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2513	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2514	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2515	**ТП-27380**																			
2516	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,80		2,20	0,76	2/0,32 08.01.2026	**5/0,71 08.02.2026**	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	2/0,32 08.08.2026	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2517	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,80		2,20	0,76	2/0,32 08.01.2026	**5/0,71 08.02.2026**	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	2/0,32 08.08.2026	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2518	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,80		2,20	0,97	2/0,42 08.01.2026	**5/0,82 08.02.2026**	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	2/0,42 08.07.2026	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2519	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,80		2,20	0,97	2/0,42 08.01.2026	**5/0,82 08.02.2026**	2/0,42 08.03.2026	2/0,42 08.04.2026	2/0,42 08.05.2026	2/0,42 08.06.2026	2/0,42 08.07.2026	2/0,42 08.08.2026	2/0,42 08.09.2026	2/0,42 08.10.2026	2/0,42 08.11.2026	2/0,42 08.12.2026
2520	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2521	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2522	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2523	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2524	**РТП-27038**																			
2525	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2526	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2527	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2528	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2529	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2530	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2531	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2532	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2533	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,63			5,77		7,45	1,32	2/0,32 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	2/0,32 08.08.2026	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2534	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2535	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,21			3,77		0,95	0,55	2/0,11 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/0,11 08.03.2026	2/0,11 08.04.2026	2/0,11 08.05.2026	2/0,11 08.06.2026	2/0,11 08.07.2026	2/0,11 08.08.2026	2/0,11 08.09.2026	2/0,11 08.10.2026	2/0,11 08.11.2026	2/0,11 08.12.2026
2536	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,63			5,77		7,45	1,32	2/0,32 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	2/0,32 08.08.2026	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2537	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2538	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2539	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2540	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2541	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2542	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2543	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026

2544	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			15,90		3,25	3,45	2/1,02 08.01.2026	**8/6,22 08.02.2026**	2/1,02 08.03.2026	2/1,02 08.04.2026	2/1,02 08.05.2026	2/1,02 08.06.2026	2/1,02 08.07.2026	2/1,02 08.08.2026	2/1,02 08.09.2026	2/1,02 08.10.2026	2/1,02 08.11.2026	2/1,02 08.12.2026
2545	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2546	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2547	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2548	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71		**5/3,05 08.02.2026**						2/2,17 08.08.2026				
2549	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2550	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2551	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2552	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	**8/8,14 08.02.2026**	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	2/1,2 08.08.2026	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2553	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40		13,68		196,29		0,60	20,94		**8/10,14 08.02.2026**			2/6,84 08.05.2026			2/6,84 08.08.2026			2/6,84 08.11.2026	
2554	Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		14,30		205,15		0,60	21,88		**8/10,59 08.02.2026**			2/7,15 08.05.2026			2/7,15 08.08.2026			2/7,15 08.11.2026	
2555	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430		1,48		21,96		0,60	2,34		**8/6,43 08.02.2026**			2/0,74 08.05.2026			2/0,74 08.08.2026			2/0,74 08.11.2026	
2556	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430		1,53		22,63		0,60	2,41		**8/6,62 08.02.2026**			2/0,76 08.05.2026			2/0,76 08.08.2026			2/0,76 08.11.2026	
2557	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		1,53		0,60	0,16		**8/0,79 08.02.2026**			2/0,03 08.05.2026			2/0,03 08.08.2026			2/0,03 08.11.2026	
2558	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		1,53		0,60	0,16		**8/0,79 08.02.2026**			2/0,03 08.05.2026			2/0,03 08.08.2026			2/0,03 08.11.2026	
2559	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21		2,71		38,75		0,60	4,15		**8/7,81 08.02.2026**			2/1,36 08.05.2026			2/1,36 08.08.2026			2/1,36 08.11.2026	
2560	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33		2,72		39,64		0,60	4,23		**8/8,24 08.02.2026**			2/1,36 08.05.2026			2/1,36 08.08.2026			2/1,36 08.11.2026	
2561	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12		4,07		58,90		0,60	6,28		**8/8,25 08.02.2026**			2/2,03 08.05.2026			2/2,03 08.08.2026			2/2,03 08.11.2026	
2562	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41		4,10		59,40		0,60	6,33		**8/8,31 08.02.2026**			2/2,05 08.05.2026			2/2,05 08.08.2026			2/2,05 08.11.2026	
2563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,76		0,60	0,61		**8/3,05 08.02.2026**			2/0,17 08.05.2026			2/0,17 08.08.2026			2/0,17 08.11.2026	
2575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,57		8,97		0,60	0,95		**8/4,77 08.02.2026**			2/0,29 08.05.2026			2/0,29 08.08.2026			2/0,29 08.11.2026	
2576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,57		8,97		0,60	0,95		**8/4,77 08.02.2026**			2/0,29 08.05.2026			2/0,29 08.08.2026			2/0,29 08.11.2026	
2577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,92		0,60	1,80		**8/9,02 08.02.2026**			2/0,56 08.05.2026			2/0,56 08.08.2026			2/0,56 08.11.2026	
2578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,92		0,60	1,80		**8/9,02 08.02.2026**			2/0,56 08.05.2026			2/0,56 08.08.2026			2/0,56 08.11.2026	
2579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,60	1,23		**8/6,13 08.02.2026**			2/0,38 08.05.2026			2/0,38 08.08.2026			2/0,38 08.11.2026	
2580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,60	1,23		**8/6,13 08.02.2026**			2/0,38 08.05.2026			2/0,38 08.08.2026			2/0,38 08.11.2026	
2581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,60	1,23		**8/6,13 08.02.2026**			2/0,38 08.05.2026			2/0,38 08.08.2026			2/0,38 08.11.2026	
2582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,60	1,23		**8/6,13 08.02.2026**			2/0,38 08.05.2026			2/0,38 08.08.2026			2/0,38 08.11.2026	
2583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,64		9,99		0,60	1,06		**8/5,32 08.02.2026**			2/0,32 08.05.2026			2/0,32 08.08.2026			2/0,32 08.11.2026	
2584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,64		9,99		0,60	1,06		**8/5,32 08.02.2026**			2/0,32 08.05.2026			2/0,32 08.08.2026			2/0,32 08.11.2026	
2585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88		**8/4,4 08.02.2026**			2/0,26 08.05.2026			2/0,26 08.08.2026			2/0,26 08.11.2026	
2586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88		**8/4,4 08.02.2026**			2/0,26 08.05.2026			2/0,26 08.08.2026			2/0,26 08.11.2026	

2587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88		**8/4,4 08.02.2026**			2/0,26 08.05.2026			2/0,26 08.08.2026			2/0,26 08.11.2026	
2588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88		**8/4,4 08.02.2026**			2/0,26 08.05.2026			2/0,26 08.08.2026			2/0,26 08.11.2026	
2589	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,40		6,55		0,60	0,70		**8/3,48 08.02.2026**			2/0,2 08.05.2026			2/0,2 08.08.2026			2/0,2 08.11.2026	
2590	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,40		6,55		0,60	0,70		**8/3,48 08.02.2026**			2/0,2 08.05.2026			2/0,2 08.08.2026			2/0,2 08.11.2026	
2591	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,49		7,74		0,60	0,82		**8/4,11 08.02.2026**			2/0,24 08.05.2026			2/0,24 08.08.2026			2/0,24 08.11.2026	
2592	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,49		7,74		0,60	0,82		**8/4,11 08.02.2026**			2/0,24 08.05.2026			2/0,24 08.08.2026			2/0,24 08.11.2026	
2593	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2594	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2595	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2596	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2597	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2598	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2599	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2600	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2601	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2602	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2603	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2604	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62		**8/3,1 08.02.2026**			2/0,18 08.05.2026			2/0,18 08.08.2026			2/0,18 08.11.2026	
2605	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2606	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2607	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2608	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2609	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2610	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2611	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2612	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2613	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2614	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2615	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2616	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 08.02.2026**			2/0,1 08.05.2026			2/0,1 08.08.2026			2/0,1 08.11.2026	
2617	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,27		4,69		0,60	0,50		**8/2,48 08.02.2026**			2/0,14 08.05.2026			2/0,14 08.08.2026			2/0,14 08.11.2026	
2618	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,27		4,69		0,60	0,50		**8/2,48 08.02.2026**			2/0,14 08.05.2026			2/0,14 08.08.2026			2/0,14 08.11.2026	
2619	**мкр. "Град Московский 1-2 кв."**																				
2620	**ТП-9401 (1)**																				
2621	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2622	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2623	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2624	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2625	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2626	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2627	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2628	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2629	**ТП-9402 (2)**																				
2630	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2631	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2632	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2633	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2634	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2635	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2636	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2637	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2638	**ТП-9403 (3)**																				
2639	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2640	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2641	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2642	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026

2643	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2644	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2645	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2646	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2647	**ТП-9404 (4)**																			
2648	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2649	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2650	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2651	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2652	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2653	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2654	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2655	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2656	**ТП-9501 (15)**																			
2657	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2658	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2659	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2660	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2661	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2662	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2663	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2664	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2665	**ТП-9502 (16)**																			
2666	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2667	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2668	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2669	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2670	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2671	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2672	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2673	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2674	**ТП-9503 (17)**																			
2675	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2676	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2677	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2678	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2679	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2680	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2681	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2682	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2683	**ТП-9504 (18)**																			
2684	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2685	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2686	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2687	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2688	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2689	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2690	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2691	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2692	**ТП-9505 (14)**																			
2693	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2694	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2695	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2696	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2697	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2698	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2699	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2700	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2701	**ТП-9506 (13)**																			
2702	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				

2703	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2704	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2705	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2706	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2707	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2708	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2709	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2710	**ТП-9507 (12)**																			
2711	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2712	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2713	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2714	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2715	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2716	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2717	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2718	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2719	**ТП-9508 (11)**																			
2720	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2721	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2722	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,14	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2723	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2724	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2725	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2726	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2727	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2728	**ТП-9601 (7)**																			
2729	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2730	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2731	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2732	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2733	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2734	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2735	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2736	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2737	**ТП-9602 (6)**																			
2738	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2739	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2740	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2741	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2742	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2743	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2744	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2745	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2746	**ТП-9603 (5)**																			
2747	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2748	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2749	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2750	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2751	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2752	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2753	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2754	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2755	**ТП-9604 (9)**																			
2756	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2757	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71		2/2,17 08.02.2026						**8/8,90 08.08.2026**				
2758	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2759	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2760	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2761	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026

2762	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2763	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2764	**ТП-9605 (8)**																		
2765	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,71		79,30	3,22		2/2,63 08.02.2026						**8/10,29 08.08.2026**				
2766	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,71		79,30	3,22		2/2,63 08.02.2026						**8/10,29 08.08.2026**				
2767	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2768	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2769	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2770	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 08.01.2026	2/0,32 08.02.2026	2/0,32 08.03.2026	2/0,32 08.04.2026	2/0,32 08.05.2026	2/0,32 08.06.2026	2/0,32 08.07.2026	**5/1,42 08.08.2026**	2/0,32 08.09.2026	2/0,32 08.10.2026	2/0,32 08.11.2026	2/0,32 08.12.2026
2771	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2772	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,83		1,00	4,58	2/1,2 08.01.2026	2/1,2 08.02.2026	2/1,2 08.03.2026	2/1,2 08.04.2026	2/1,2 08.05.2026	2/1,2 08.06.2026	2/1,2 08.07.2026	**8/8,61 08.08.2026**	2/1,2 08.09.2026	2/1,2 08.10.2026	2/1,2 08.11.2026	2/1,2 08.12.2026
2773	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47		2/0,13 08.02.2026			2/0,13 08.05.2026			**8/2,48 08.08.2026**			2/0,13 08.11.2026	
2774	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47		2/0,13 08.02.2026			2/0,13 08.05.2026			**8/2,48 08.08.2026**			2/0,13 08.11.2026	
2775	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 08.02.2026			2/0,1 08.05.2026			**8/2,05 08.08.2026**			2/0,1 08.11.2026	
2776	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 08.02.2026			2/0,1 08.05.2026			**8/2,05 08.08.2026**			2/0,1 08.11.2026	
2777	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 08.02.2026			2/0,07 08.05.2026			**8/1,61 08.08.2026**			2/0,07 08.11.2026	
2778	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 08.02.2026			2/0,07 08.05.2026			**8/1,61 08.08.2026**			2/0,07 08.11.2026	
2779	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		8,88		0,60	0,96		2/0,31 08.02.2026			2/0,31 08.05.2026			**8/4,65 08.08.2026**			2/0,31 08.11.2026	
2780	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		9,68		0,60	1,03		2/0,31 08.02.2026			2/0,31 08.05.2026			**8/5,25 08.08.2026**			2/0,31 08.11.2026	
2781	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		7,76		0,60	0,83		2/0,24 08.02.2026			2/0,24 08.05.2026			**8/4,24 08.08.2026**			2/0,24 08.11.2026	
2782	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		7,76		0,60	0,83		2/0,24 08.02.2026			2/0,24 08.05.2026			**8/4,24 08.08.2026**			2/0,24 08.11.2026	
2783	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 08.02.2026			2/0,19 08.05.2026			**8/3,43 08.08.2026**			2/0,19 08.11.2026	
2784	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 08.02.2026			2/0,19 08.05.2026			**8/3,43 08.08.2026**			2/0,19 08.11.2026	
2785	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 08.02.2026			2/0,12 08.05.2026			**8/2,36 08.08.2026**			2/0,12 08.11.2026	
2786	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 08.02.2026			2/0,12 08.05.2026			**8/2,36 08.08.2026**			2/0,12 08.11.2026	
2787	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 08.02.2026			2/0,17 08.05.2026			**8/3,11 08.08.2026**			2/0,17 08.11.2026	
2788	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 08.02.2026			2/0,17 08.05.2026			**8/3,11 08.08.2026**			2/0,17 08.11.2026	
2789	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,96		0,60	1,91		2/0,6 08.02.2026			2/0,6 08.05.2026			**8/9,58 08.08.2026**			2/0,6 08.11.2026	
2790	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,96		0,60	1,91		2/0,6 08.02.2026			2/0,6 08.05.2026			**8/9,58 08.08.2026**			2/0,6 08.11.2026	
2791	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 08.02.2026			2/0,12 08.05.2026			**8/2,36 08.08.2026**			2/0,12 08.11.2026	
2792	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 08.02.2026			2/0,12 08.05.2026			**8/2,36 08.08.2026**			2/0,12 08.11.2026	
2793	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,11 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
2794	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,11 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
2795	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,36 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2796	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,36 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2797	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		7,04		0,60	0,75		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,87 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2798	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		7,04		0,60	0,75		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,87 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2799	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 09.02.2026			2/0,07 09.05.2026			**8/1,61 09.08.2026**			2/0,07 09.11.2026	
2800	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 09.02.2026			2/0,07 09.05.2026			**8/1,61 09.08.2026**			2/0,07 09.11.2026	
2801	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,88		0,60	1,16		2/0,35 09.02.2026			2/0,35 09.05.2026			**8/5,88 09.08.2026**			2/0,35 09.11.2026	
2802	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440		0,74		11,36		0,60	1,21		2/0,37 09.02.2026			2/0,37 09.05.2026			**8/6,13 09.08.2026**			2/0,37 09.11.2026	
2803	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		6,68		0,60	0,71		2/0,21 09.02.2026			2/0,21 09.05.2026			**8/3,68 09.08.2026**			2/0,21 09.11.2026	
2804	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		6,68		0,60	0,71		2/0,21 09.02.2026			2/0,21 09.05.2026			**8/3,68 09.08.2026**			2/0,21 09.11.2026	
2805	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		9,32		0,60	0,99		2/0,3 09.02.2026			2/0,3 09.05.2026			**8/5,06 09.08.2026**			2/0,3 09.11.2026	
2806	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		9,32		0,60	0,99		2/0,3 09.02.2026			2/0,3 09.05.2026			**8/5,06 09.08.2026**			2/0,3 09.11.2026	
2807	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		7,64		0,60	0,81		2/0,24 09.02.2026			2/0,24 09.05.2026			**8/4,18 09.08.2026**			2/0,24 09.11.2026	
2808	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		7,64		0,60	0,81		2/0,24 09.02.2026			2/0,24 09.05.2026			**8/4,18 09.08.2026**			2/0,24 09.11.2026	
2809	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,55 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2810	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,55 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2811	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,35 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2812	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,35 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2813	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		1,04		0,60	0,11		2/0,01 09.02.2026			2/0,01 09.05.2026			**8/0,73 09.08.2026**			2/0,01 09.11.2026	
2814	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		1,04		0,60	0,11		2/0,01 09.02.2026			2/0,01 09.05.2026			**8/0,73 09.08.2026**			2/0,01 09.11.2026	

2815	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,23 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2816	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,23 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2817	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,60	1,40		2/0,43 09.02.2026			2/0,43 09.05.2026			**8/7,08 09.08.2026**			2/0,43 09.11.2026	
2818	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,60	1,40		2/0,43 09.02.2026			2/0,43 09.05.2026			**8/7,08 09.08.2026**			2/0,43 09.11.2026	
2819	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2820	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,33 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2821	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2822	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,33 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2823	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,43 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2824	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,9 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2825	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/2,01 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2826	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/2,01 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2827	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/2,01 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2828	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/2,01 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2829	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,3 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2830	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2831	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,43 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2832	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,43 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2833	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,9 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2834	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,9 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2835	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/2,01 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2836	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/2,01 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2837	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2838	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2839	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2840	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2841	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2842	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2843	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2844	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2845	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2846	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2847	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2848	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,60	1,63		2/0,51 09.02.2026			2/0,51 09.05.2026			**8/8,21 09.08.2026**			2/0,51 09.11.2026	
2849	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 09.02.2026			2/0,27 09.05.2026			**8/4,6 09.08.2026**			2/0,27 09.11.2026	
2850	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,61		9,58		0,60	1,02		2/0,31 09.02.2026			2/0,31 09.05.2026			**8/5,19 09.08.2026**			2/0,31 09.11.2026	
2851	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 09.02.2026			2/0,27 09.05.2026			**8/4,6 09.08.2026**			2/0,27 09.11.2026	
2852	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		9,58		0,60	1,02		2/0,31 09.02.2026			2/0,31 09.05.2026			**8/5,19 09.08.2026**			2/0,31 09.11.2026	
2853	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2854	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2855	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2856	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2857	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2858	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2859	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2860	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2861	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2862	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,86 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	
2865	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2866	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,86 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	

2867	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2868	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2869	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2870	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,86 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	
2871	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,1 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
2872	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,36 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2873	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2874	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,54 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
2875	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2876	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,54 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
2877	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2878	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,35 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2879	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2880	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,35 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2881	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		2,15		0,60	0,23		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,31 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2882	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		1,70		0,60	0,18		2/0,03 09.02.2026			2/0,03 09.05.2026			**8/1,07 09.08.2026**			2/0,03 09.11.2026	
2883	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2884	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,86 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	
2885	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65		0,11		2,36		0,60	0,25		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,42 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2886	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2887	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,23 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2888	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,61 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2889	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2890	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2891	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2892	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,98 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,55 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,23 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,55 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,23 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,98 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,55 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
2901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 09.02.2026			2/0,07 09.05.2026			**8/1,61 09.08.2026**			2/0,07 09.11.2026	
2902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,29 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/2,93 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
2904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,3 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,98 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77		2/0,23 09.02.2026			2/0,23 09.05.2026			**8/3,97 09.08.2026**			2/0,23 09.11.2026	
2908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
2909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		5,48		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,05 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
2910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,74 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86		2/0,25 09.02.2026			2/0,25 09.05.2026			**8/4,4 09.08.2026**			2/0,25 09.11.2026	
2912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77		2/0,23 09.02.2026			2/0,23 09.05.2026			**8/3,97 09.08.2026**			2/0,23 09.11.2026	
2913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14		2/0,35 09.02.2026			2/0,35 09.05.2026			**8/5,78 09.08.2026**			2/0,35 09.11.2026	
2914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		9,58		0,60	1,02		2/0,31 09.02.2026			2/0,31 09.05.2026			**8/5,19 09.08.2026**			2/0,31 09.11.2026	
2915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,45 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,02 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
2917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	

2919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
2924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,1 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
2925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,74 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,42 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,54 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
2935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,55 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,23 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,98 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,55 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
2942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/2,93 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
2943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77		2/0,23 09.02.2026			2/0,23 09.05.2026			**8/3,97 09.08.2026**			2/0,23 09.11.2026	
2945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
2946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86		2/0,25 09.02.2026			2/0,25 09.05.2026			**8/4,4 09.08.2026**			2/0,25 09.11.2026	
2947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86		2/0,25 09.02.2026			2/0,25 09.05.2026			**8/4,4 09.08.2026**			2/0,25 09.11.2026	
2948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77		2/0,23 09.02.2026			2/0,23 09.05.2026			**8/3,97 09.08.2026**			2/0,23 09.11.2026	
2949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77		2/0,23 09.02.2026			2/0,23 09.05.2026			**8/3,97 09.08.2026**			2/0,23 09.11.2026	
2950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,45 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
2951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,02 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
2952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
2955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,1 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
2956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		2,15		0,60	0,23		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,31 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		1,70		0,60	0,18		2/0,03 09.02.2026			2/0,03 09.05.2026			**8/1,07 09.08.2026**			2/0,03 09.11.2026	
2958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,35 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
2959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88		2/0,26 09.02.2026			2/0,26 09.05.2026			**8/4,49 09.08.2026**			2/0,26 09.11.2026	
2960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,62 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
2961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,92 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 09.02.2026			2/0,07 09.05.2026			**8/1,61 09.08.2026**			2/0,07 09.11.2026	
2963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,98 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,60	0,37		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,03 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,60	0,37		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,03 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,88 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,45 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	

2971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/2,93 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
2972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,3 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,98 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,16 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,72 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,16 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,72 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		2,78		0,60	0,29		2/0,07 09.02.2026			2/0,07 09.05.2026			**8/1,64 09.08.2026**			2/0,07 09.11.2026	
2980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,07 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
2982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,11 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,79 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
2986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,61 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
2987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,9 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
2988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85		2/0,25 09.02.2026			2/0,25 09.05.2026			**8/4,37 09.08.2026**			2/0,25 09.11.2026	
2989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,72 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,07 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,72 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,07 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,3 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
2995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,16 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
2996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,81 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
2997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,9 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
2998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,55 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
2999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,72 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,95		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,25 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,92 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
3002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,92 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
3003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,85 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	
3004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78		2/0,23 09.02.2026			2/0,23 09.05.2026			**8/4,02 09.08.2026**			2/0,23 09.11.2026	
3006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
3007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,85 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	
3008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,42 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,17 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,3 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,55 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,02 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
3016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,59 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,36 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,05 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
3019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		2,36		0,60	0,25		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,42 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
3021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		2,36		0,60	0,25		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,42 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	

3023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3024	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,54 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
3025	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3026	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,54 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
3027	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3в) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3028	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3029	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,33 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3030	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,9 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
3031	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,33 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3032	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,9 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
3033	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,45 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
3034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
3035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,36 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
3036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
3037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,02 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
3038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,59 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85		2/0,25 09.02.2026			2/0,25 09.05.2026			**8/4,37 09.08.2026**			2/0,25 09.11.2026	
3040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 09.02.2026			2/0,27 09.05.2026			**8/4,6 09.08.2026**			2/0,27 09.11.2026	
3041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82		2/0,24 09.02.2026			2/0,24 09.05.2026			**8/4,23 09.08.2026**			2/0,24 09.11.2026	
3044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,88 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
3045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82		2/0,24 09.02.2026			2/0,24 09.05.2026			**8/4,23 09.08.2026**			2/0,24 09.11.2026	
3046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,88 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
3047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,41 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,41 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
3052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,07 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,41 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,42 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,17 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88		2/0,26 09.02.2026			2/0,26 09.05.2026			**8/4,49 09.08.2026**			2/0,26 09.11.2026	
3058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,62 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
3059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3060	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,60	0,37		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,03 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
3061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3062	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,60	0,37		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,03 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
3063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/2,93 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
3064	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,16 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
3066	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,72 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,67 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3068	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 09.02.2026			2/0,11 09.05.2026			**8/2,24 09.08.2026**			2/0,11 09.11.2026	
3069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,72 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3070	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,07 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
3071	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 09.02.2026			2/0,1 09.05.2026			**8/2,16 09.08.2026**			2/0,1 09.11.2026	
3072	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,81 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3073	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 09.02.2026			2/0,15 09.05.2026			**8/2,85 09.08.2026**			2/0,15 09.11.2026	
3074	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,5 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	

3075	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,02 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
3076	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,59 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3077	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,73 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3078	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		2,36		0,60	0,25		2/0,05 09.02.2026			2/0,05 09.05.2026			**8/1,42 09.08.2026**			2/0,05 09.11.2026	
3079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 09.02.2026			2/0,08 09.05.2026			**8/1,86 09.08.2026**			2/0,08 09.11.2026	
3080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 09.02.2026			2/0,06 09.05.2026			**8/1,54 09.08.2026**			2/0,06 09.11.2026	
3081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,33 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35		2/0,09 09.02.2026			2/0,09 09.05.2026			**8/1,9 09.08.2026**			2/0,09 09.11.2026	
3083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 09.02.2026			2/0,19 09.05.2026			**8/3,45 09.08.2026**			2/0,19 09.11.2026	
3084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 09.02.2026			2/0,2 09.05.2026			**8/3,54 09.08.2026**			2/0,2 09.11.2026	
3085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 09.02.2026			2/0,16 09.05.2026			**8/3,02 09.08.2026**			2/0,16 09.11.2026	
3086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 09.02.2026			2/0,13 09.05.2026			**8/2,59 09.08.2026**			2/0,13 09.11.2026	
3087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82		2/0,24 09.02.2026			2/0,24 09.05.2026			**8/4,23 09.08.2026**			2/0,24 09.11.2026	
3088	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 09.02.2026			2/0,22 09.05.2026			**8/3,88 09.08.2026**			2/0,22 09.11.2026	
3089	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3090	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,41 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3091	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 09.02.2026			2/0,14 09.05.2026			**8/2,76 09.08.2026**			2/0,14 09.11.2026	
3092	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 09.02.2026			2/0,12 09.05.2026			**8/2,41 09.08.2026**			2/0,12 09.11.2026	
3093	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3в) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3094	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3в) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3095	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3096	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 09.02.2026			2/0,17 09.05.2026			**8/3,19 09.08.2026**			2/0,17 09.11.2026	
3097	**КП "Околица"**																				
3098	**РП-78**																				
3099	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3100	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3101	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3102	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3103	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3104	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,42			2,28		6,71	0,80	2/0,21 09.01.2026	2/0,21 09.02.2026	2/0,21 09.03.2026	2/0,21 09.04.2026	2/0,21 09.05.2026	2/0,21 09.06.2026	2/0,21 09.07.2026	2/0,21 09.08.2026	2/0,21 09.09.2026	**8/1,35 09.10.2026**	2/0,21 09.11.2026	2/0,21 09.12.2026
3105	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3107	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	0,42			2,28		6,71	0,80	2/0,21 09.01.2026	2/0,21 09.02.2026	2/0,21 09.03.2026	2/0,21 09.04.2026	2/0,21 09.05.2026	2/0,21 09.06.2026	2/0,21 09.07.2026	2/0,21 09.08.2026	2/0,21 09.09.2026	**8/1,35 09.10.2026**	2/0,21 09.11.2026	2/0,21 09.12.2026
3108	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3109	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3110	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3111	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3112	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			16,00		3,31	3,46	2/1,02 09.01.2026	2/1,02 09.02.2026	2/1,02 09.03.2026	2/1,02 09.04.2026	2/1,02 09.05.2026	2/1,02 09.06.2026	2/1,02 09.07.2026	2/1,02 09.08.2026	2/1,02 09.09.2026	**8/6,27 09.10.2026**	2/1,02 09.11.2026	2/1,02 09.12.2026
3113	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67				2/0,6 09.04.2026						2/0,6 09.10.2026		
3114	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67				2/0,6 09.04.2026						2/0,6 09.10.2026		
3115	**ТП-2403**																				
3116	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28				2/1,79 09.04.2026						**5/2,7 09.10.2026**		
3117	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28				2/1,79 09.04.2026						**5/2,7 09.10.2026**		
3118	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 09.01.2026	2/0,32 09.02.2026	2/0,32 09.03.2026	2/0,32 09.04.2026	2/0,32 09.05.2026	2/0,32 09.06.2026	2/0,32 09.07.2026	2/0,32 09.08.2026	2/0,32 09.09.2026	**5/0,75 09.10.2026**	2/0,32 09.11.2026	2/0,32 09.12.2026
3119	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 09.01.2026	2/0,32 09.02.2026	2/0,32 09.03.2026	2/0,32 09.04.2026	2/0,32 09.05.2026	2/0,32 09.06.2026	2/0,32 09.07.2026	2/0,32 09.08.2026	2/0,32 09.09.2026	**5/0,75 09.10.2026**	2/0,32 09.11.2026	2/0,32 09.12.2026
3120	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 09.01.2026	2/0,32 09.02.2026	2/0,32 09.03.2026	2/0,32 09.04.2026	2/0,32 09.05.2026	2/0,32 09.06.2026	2/0,32 09.07.2026	2/0,32 09.08.2026	2/0,32 09.09.2026	**5/0,75 09.10.2026**	2/0,32 09.11.2026	2/0,32 09.12.2026
3121	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 09.01.2026	2/0,32 09.02.2026	2/0,32 09.03.2026	2/0,32 09.04.2026	2/0,32 09.05.2026	2/0,32 09.06.2026	2/0,32 09.07.2026	2/0,32 09.08.2026	2/0,32 09.09.2026	**5/0,75 09.10.2026**	2/0,32 09.11.2026	2/0,32 09.12.2026
3122	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 09.01.2026	2/1,2 09.02.2026	2/1,2 09.03.2026	2/1,2 09.04.2026	2/1,2 09.05.2026	2/1,2 09.06.2026	2/1,2 09.07.2026	2/1,2 09.08.2026	2/1,2 09.09.2026	**8/8,16 09.10.2026**	2/1,2 09.11.2026	2/1,2 09.12.2026
3123	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 09.01.2026	2/1,2 09.02.2026	2/1,2 09.03.2026	2/1,2 09.04.2026	2/1,2 09.05.2026	2/1,2 09.06.2026	2/1,2 09.07.2026	2/1,2 09.08.2026	2/1,2 09.09.2026	**8/8,16 09.10.2026**	2/1,2 09.11.2026	2/1,2 09.12.2026
3124	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7		0,01		0,94		0,60	0,10		2/0,004 09.02.2026			2/0,004 09.05.2026			2/0,004 09.08.2026		**6/0,48 09.10.2026**	2/0,004 09.11.2026	
3125	**БКТП-2405**																				
3126	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,87		2,20	0,97	2/0,42 09.01.2026	2/0,42 09.02.2026	2/0,42 09.03.2026	2/0,42 09.04.2026	2/0,42 09.05.2026	2/0,42 09.06.2026	2/0,42 09.07.2026	2/0,42 09.08.2026	2/0,42 09.09.2026	**5/0,86 09.10.2026**	2/0,42 09.11.2026	2/0,42 09.12.2026
3127	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,87		2,20	0,97	2/0,42 09.01.2026	2/0,42 09.02.2026	2/0,42 09.03.2026	2/0,42 09.04.2026	2/0,42 09.05.2026	2/0,42 09.06.2026	2/0,42 09.07.2026	2/0,42 09.08.2026	2/0,42 09.09.2026	**5/0,86 09.10.2026**	2/0,42 09.11.2026	2/0,42 09.12.2026
3128	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,30	2,72				2/2,17 09.04.2026						**5/3,08 09.10.2026**		
3129	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,30	2,72				2/2,17 09.04.2026						**5/3,08 09.10.2026**		
3130	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 09.01.2026	2/1,2 09.02.2026	2/1,2 09.03.2026	2/1,2 09.04.2026	2/1,2 09.05.2026	2/1,2 09.06.2026	2/1,2 09.07.2026	2/1,2 09.08.2026	2/1,2 09.09.2026	**8/8,16 09.10.2026**	2/1,2 09.11.2026	2/1,2 09.12.2026
3131	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 09.01.2026	2/1,2 09.02.2026	2/1,2 09.03.2026	2/1,2 09.04.2026	2/1,2 09.05.2026	2/1,2 09.06.2026	2/1,2 09.07.2026	2/1,2 09.08.2026	2/1,2 09.09.2026	**8/8,16 09.10.2026**	2/1,2 09.11.2026	2/1,2 09.12.2026

3132	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 09.01.2026	2/1,2 09.02.2026	2/1,2 09.03.2026	2/1,2 09.04.2026	2/1,2 09.05.2026	2/1,2 09.06.2026	2/1,2 09.07.2026	2/1,2 09.08.2026	2/1,2 09.09.2026	**8/8,16 09.10.2026**	2/1,2 09.11.2026	2/1,2 09.12.2026
3133	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 09.01.2026	2/1,2 09.02.2026	2/1,2 09.03.2026	2/1,2 09.04.2026	2/1,2 09.05.2026	2/1,2 09.06.2026	2/1,2 09.07.2026	2/1,2 09.08.2026	2/1,2 09.09.2026	**8/8,16 09.10.2026**	2/1,2 09.11.2026	2/1,2 09.12.2026
3134	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,19		60,64		0,60	6,47		2/2,09 09.02.2026			2/2,09 09.05.2026			2/2,09 09.08.2026		**6/6,4 09.10.2026**	2/2,09 09.11.2026	
3135	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,19		60,64		0,60	6,47		2/2,09 09.02.2026			2/2,09 09.05.2026			2/2,09 09.08.2026		**6/6,4 09.10.2026**	2/2,09 09.11.2026	
3136	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,82		12,59		0,60	1,34		2/0,41 09.02.2026			2/0,41 09.05.2026			2/0,41 09.08.2026		**6/1,6 09.10.2026**	2/0,41 09.11.2026	
3137	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,82		12,59		0,60	1,34		2/0,41 09.02.2026			2/0,41 09.05.2026			2/0,41 09.08.2026		**6/1,6 09.10.2026**	2/0,41 09.11.2026	
3138	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,69		10,74		0,60	1,14		2/0,35 09.02.2026			2/0,35 09.05.2026			2/0,35 09.08.2026		**6/1,41 09.10.2026**	2/0,35 09.11.2026	
3139	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,69		10,74		0,60	1,14		2/0,35 09.02.2026			2/0,35 09.05.2026			2/0,35 09.08.2026		**6/1,41 09.10.2026**	2/0,35 09.11.2026	
3140	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9		3,33		48,41		0,60	5,16		2/1,66 09.02.2026			2/1,66 09.05.2026			2/1,66 09.08.2026		**6/5,18 09.10.2026**	2/1,66 09.11.2026	
3141	Кабельная линия-10 кВ от ТП-480 луч А до КРН луч А АСБ-10 (3х240) L=659,9		2,08		30,54		0,60	3,25		2/1,04 09.02.2026			2/1,04 09.05.2026			2/1,04 09.08.2026		**6/3,39 09.10.2026**	2/1,04 09.11.2026	
3142	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,94		114,25		0,60	12,18		2/3,97 09.02.2026			2/3,97 09.05.2026			2/3,97 09.08.2026		**6/11,76 09.10.2026**	2/3,97 09.11.2026	
3143	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,94		114,25		0,60	12,18		2/3,97 10.02.2026			2/3,97 10.05.2026			2/3,97 10.08.2026		**6/11,76 10.10.2026**	2/3,97 10.11.2026	
3144	**ЖК "Кварталы 21/19"**																			
3145	**РП-11137 (РП-1)**																			
3146	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3147	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 10.01.2026	2/0,21 10.02.2026	2/0,21 10.03.2026	2/0,21 10.04.2026	**8/1,18 10.05.2026**	2/0,21 10.06.2026	2/0,21 10.07.2026	2/0,21 10.08.2026	2/0,21 10.09.2026	2/0,21 10.10.2026	2/0,21 10.11.2026	2/0,21 10.12.2026
3148	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3149	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 10.01.2026	2/0,21 10.02.2026	2/0,21 10.03.2026	2/0,21 10.04.2026	**8/1,18 10.05.2026**	2/0,21 10.06.2026	2/0,21 10.07.2026	2/0,21 10.08.2026	2/0,21 10.09.2026	2/0,21 10.10.2026	2/0,21 10.11.2026	2/0,21 10.12.2026
3155	**РТП-14086 (РТП-2)**																			
3156	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/,03 10.01.2026				**4/0,80 10.05.2026**		2/,03 10.07.2026					
3157	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/,03 10.01.2026				**4/0,80 10.05.2026**		2/,03 10.07.2026					
3158	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/,03 10.01.2026				**4/0,80 10.05.2026**		2/,03 10.07.2026					
3159	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/,03 10.01.2026				**4/0,80 10.05.2026**		2/,03 10.07.2026					
3160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3161	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 10.01.2026	2/0,21 10.02.2026	2/0,21 10.03.2026	2/0,21 10.04.2026	**8/1,18 10.05.2026**	2/0,21 10.06.2026	2/0,21 10.07.2026	2/0,21 10.08.2026	2/0,21 10.09.2026	2/0,21 10.10.2026	2/0,21 10.11.2026	2/0,21 10.12.2026
3162	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3163	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3164	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3165	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3166	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3167	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3168	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3169	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3170	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3171	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3172	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3173	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3174	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 10.01.2026	2/0,21 10.02.2026	2/0,21 10.03.2026	2/0,21 10.04.2026	**8/1,18 10.05.2026**	2/0,21 10.06.2026	2/0,21 10.07.2026	2/0,21 10.08.2026	2/0,21 10.09.2026	2/0,21 10.10.2026	2/0,21 10.11.2026	2/0,21 10.12.2026
3175	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3176	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3177	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3178	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3179	**РП-12860**																			
3180	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3181	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3182	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3183	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3184	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3185	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3187	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3188	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3189	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026

3190	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3191	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3192	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 10.01.2026	2/0,21 10.02.2026	2/0,21 10.03.2026	2/0,21 10.04.2026	**8/1,18 10.05.2026**	2/0,21 10.06.2026	2/0,21 10.07.2026	2/0,21 10.08.2026	2/0,21 10.09.2026	2/0,21 10.10.2026	2/0,21 10.11.2026	2/0,21 10.12.2026
3193	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 10.01.2026	2/0,21 10.02.2026	2/0,21 10.03.2026	2/0,21 10.04.2026	**8/1,18 10.05.2026**	2/0,21 10.06.2026	2/0,21 10.07.2026	2/0,21 10.08.2026	2/0,21 10.09.2026	2/0,21 10.10.2026	2/0,21 10.11.2026	2/0,21 10.12.2026
3194	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3195	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3196	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3197	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67	2/0,6 10.01.2026						2/0,6 10.07.2026					
3198	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67	2/0,6 10.01.2026						2/0,6 10.07.2026					
3199	**ТП-1**																			
3200	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71	2/2,17 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,17 10.07.2026					
3201	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71	2/2,17 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,17 10.07.2026					
3202	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,21			3,72		0,80	0,54	2/0,11 10.01.2026	2/0,11 10.02.2026	2/0,11 10.03.2026	2/0,11 10.04.2026	**8/1,96 10.05.2026**	2/0,11 10.06.2026	2/0,11 10.07.2026	2/0,11 10.08.2026	2/0,11 10.09.2026	2/0,11 10.10.2026	2/0,11 10.11.2026	2/0,11 10.12.2026
3203	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,21			3,72		0,80	0,54	2/0,11 10.01.2026	2/0,11 10.02.2026	2/0,11 10.03.2026	2/0,11 10.04.2026	**8/1,96 10.05.2026**	2/0,11 10.06.2026	2/0,11 10.07.2026	2/0,11 10.08.2026	2/0,11 10.09.2026	2/0,11 10.10.2026	2/0,11 10.11.2026	2/0,11 10.12.2026
3204	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,21			3,72		0,80	0,54	2/0,11 10.01.2026	2/0,11 10.02.2026	2/0,11 10.03.2026	2/0,11 10.04.2026	**8/1,96 10.05.2026**	2/0,11 10.06.2026	2/0,11 10.07.2026	2/0,11 10.08.2026	2/0,11 10.09.2026	2/0,11 10.10.2026	2/0,11 10.11.2026	2/0,11 10.12.2026
3205	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	0,21			3,72		0,80	0,54	2/0,11 10.01.2026	2/0,11 10.02.2026	2/0,11 10.03.2026	2/0,11 10.04.2026	**8/1,96 10.05.2026**	2/0,11 10.06.2026	2/0,11 10.07.2026	2/0,11 10.08.2026	2/0,11 10.09.2026	2/0,11 10.10.2026	2/0,11 10.11.2026	2/0,11 10.12.2026
3206	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3207	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 10.01.2026	2/1,02 10.02.2026	2/1,02 10.03.2026	2/1,02 10.04.2026	**8/6,23 10.05.2026**	2/1,02 10.06.2026	2/1,02 10.07.2026	2/1,02 10.08.2026	2/1,02 10.09.2026	2/1,02 10.10.2026	2/1,02 10.11.2026	2/1,02 10.12.2026
3208	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3209	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3210	**ТП-3.2**																			
3211	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3212	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3213	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3214	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3215	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3216	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3217	**ТП-4.1**																			
3218	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3219	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3220	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3221	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3222	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3223	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3224	**ТП-4.2**																			
3225	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3226	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3227	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3228	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3229	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3230	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3231	**ТП-5.1**																			
3232	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3233	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3234	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3235	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3236	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3237	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3238	**ТП-5.2**																			
3239	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3240	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3241	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3242	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					
3243	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3244	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3245	**ТП-6.1**																			
3246	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3247	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,20	0,97	2/0,42 10.01.2026	2/0,42 10.02.2026	2/0,42 10.03.2026	2/0,42 10.04.2026	**5/0,84 10.05.2026**	2/0,42 10.06.2026	2/0,42 10.07.2026	2/0,42 10.08.2026	2/0,42 10.09.2026	2/0,42 10.10.2026	2/0,42 10.11.2026	2/0,42 10.12.2026
3248	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026					

3249	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22	2/2,63 10.01.2026				**4/0,86 10.05.2026**		2/2,63 10.07.2026						
3250	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3251	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,2 10.01.2026	2/1,2 10.02.2026	2/1,2 10.03.2026	2/1,2 10.04.2026	**8/8,12 10.05.2026**	2/1,2 10.06.2026	2/1,2 10.07.2026	2/1,2 10.08.2026	2/1,2 10.09.2026	2/1,2 10.10.2026	2/1,2 10.11.2026	2/1,2 10.12.2026
3252	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5		3,07		43,91			4,68		2/1,54 10.02.2026			**8/8,21 10.05.2026**			2/1,54 10.08.2026			2/1,54 10.11.2026	
3253	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2		3,08		44,00			4,69		2/1,54 10.02.2026			**8/8,23 10.05.2026**			2/1,54 10.08.2026			2/1,54 10.11.2026	
3254	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308		0,97		13,86			1,48		2/0,49 10.02.2026			**8/2,87 10.05.2026**			2/0,49 10.08.2026			2/0,49 10.11.2026	
3255	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34		0,97		13,88			1,48		2/0,49 10.02.2026			**8/2,87 10.05.2026**			2/0,49 10.08.2026			2/0,49 10.11.2026	
3256	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,60		8,55			0,91		2/0,3 10.02.2026			**8/1,92 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3257	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,60		8,55			0,91		2/0,3 10.02.2026			**8/1,92 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3258	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22			0,13		2/0,04 10.02.2026			**8/0,62 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3259	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22			0,13		2/0,04 10.02.2026			**8/0,62 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3260	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265		0,84		11,93			1,27		2/0,42 10.02.2026			**8/2,52 10.05.2026**			2/0,42 10.08.2026			2/0,42 10.11.2026	
3261	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276		0,87		12,42			1,32		2/0,43 10.02.2026			**8/2,61 10.05.2026**			2/0,43 10.08.2026			2/0,43 10.11.2026	
3262	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,09		1,26			0,13		2/0,04 10.02.2026			**8/0,62 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3263	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,09		1,26			0,13		2/0,04 10.02.2026			**8/0,62 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3264	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22			0,13		2/0,04 10.02.2026			**8/0,62 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3265	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,09		1,22			0,13		2/0,04 10.02.2026			**8/0,62 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3266	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72			0,08		2/0,03 10.02.2026			**8/0,53 10.05.2026**			2/0,03 10.08.2026			2/0,03 10.11.2026	
3267	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72			0,08		2/0,03 10.02.2026			**8/0,53 10.05.2026**			2/0,03 10.08.2026			2/0,03 10.11.2026	
3268	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81			1,05		2/0,34 10.02.2026			**8/2,15 10.05.2026**			2/0,34 10.08.2026			2/0,34 10.11.2026	
3269	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218		0,69		9,81			1,05		2/0,34 10.02.2026			**8/2,15 10.05.2026**			2/0,34 10.08.2026			2/0,34 10.11.2026	
3270	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,78		11,07			1,18		2/0,39 10.02.2026			**8/2,37 10.05.2026**			2/0,39 10.08.2026			2/0,39 10.11.2026	
3271	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,78		11,07			1,18		2/0,39 10.02.2026			**8/2,37 10.05.2026**			2/0,39 10.08.2026			2/0,39 10.11.2026	
3272	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,61		8,64			0,92		2/0,3 10.02.2026			**8/1,94 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3273	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,61		8,64			0,92		2/0,3 10.02.2026			**8/1,94 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3274	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,51			0,80		2/0,26 10.02.2026			**8/1,74 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3275	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,51			0,80		2/0,26 10.02.2026			**8/1,74 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3276	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,51			0,80		2/0,26 10.02.2026			**8/1,74 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3277	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,53		7,51			0,80		2/0,26 10.02.2026			**8/1,74 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3278	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,50		7,20			0,77		2/0,25 10.02.2026			**8/1,68 10.05.2026**			2/0,25 10.08.2026			2/0,25 10.11.2026	
3279	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,50		7,20			0,77		2/0,25 10.02.2026			**8/1,68 10.05.2026**			2/0,25 10.08.2026			2/0,25 10.11.2026	
3280	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,68 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3281	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,68 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3282	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,68 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3283	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,11		1,60			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,68 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3284	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,11		1,62			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,69 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3285	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,11		1,62			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,69 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3286	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,11 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3287	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,11 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3288	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,11 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3289	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,11 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3290	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,20		2,79			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3291	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,20		2,79			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3292	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,11 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3293	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,28		3,96			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,11 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3294	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд. д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,38 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3295	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд. д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,39		5,52			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,38 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3296	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,93 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3297	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,18		2,52			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3298	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,93 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,18		2,52			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,93 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	

3301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,18		2,50			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,93 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,18		2,50			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6		0,28		3,95			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,1 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8		0,23		3,26			0,35		2/0,11 10.02.2026			**8/0,98 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00			0,21		2/0,07 10.02.2026			**8/0,76 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,10		1,37			0,15		2/0,05 10.02.2026			**8/0,65 10.05.2026**			2/0,05 10.08.2026			2/0,05 10.11.2026	
3308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00			0,21		2/0,07 10.02.2026			**8/0,76 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,10		1,37			0,15		2/0,05 10.02.2026			**8/0,65 10.05.2026**			2/0,05 10.08.2026			2/0,05 10.11.2026	
3310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04		0,25		3,56			0,38		2/0,12 10.02.2026			**8/1,03 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3311	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52		0,16		2,34			0,25		2/0,08 10.02.2026			**8/0,82 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,29		4,12			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3313	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,31		4,49			0,48		2/0,16 10.02.2026			**8/1,2 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,29		4,12			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3315	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,31		4,49			0,48		2/0,16 10.02.2026			**8/1,2 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3316	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42			0,90		2/0,3 10.02.2026			**8/1,9 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3317	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72		0,63		9,03			0,96		2/0,32 10.02.2026			**8/2,01 10.05.2026**			2/0,32 10.08.2026			2/0,32 10.11.2026	
3318	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64		0,38		5,43			0,58		2/0,19 10.02.2026			**8/1,37 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3319	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,41		5,85			0,62		2/0,21 10.02.2026			**8/1,44 10.05.2026**			2/0,21 10.08.2026			2/0,21 10.11.2026	
3320	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,21		3,05			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,94 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3321	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,20		2,82			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3322	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,21		3,05			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,94 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3323	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,20		2,82			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3324	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28		0,16		2,34			0,25		2/0,08 10.02.2026			**8/0,82 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3325	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72		0,18		2,58			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,86 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3326	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2		0,16		2,29			0,24		2/0,08 10.02.2026			**8/0,81 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3327	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6		0,18		2,51			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3328	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88		0,39		5,54			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,39 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3329	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32		0,32		4,57			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,21 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3330	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88		0,39		5,54			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,39 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3331	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=190,32		0,32		4,57			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,21 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3332	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84		0,72		10,34			1,10		2/0,36 10.02.2026			**8/2,24 10.05.2026**			2/0,36 10.08.2026			2/0,36 10.11.2026	
3333	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42			0,90		2/0,3 10.02.2026			**8/1,9 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3334	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,52		7,48			0,80		2/0,26 10.02.2026			**8/1,73 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3335	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01			0,64		2/0,21 10.02.2026			**8/1,47 10.05.2026**			2/0,21 10.08.2026			2/0,21 10.11.2026	
3336	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,52		7,48			0,80		2/0,26 10.02.2026			**8/1,73 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3337	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01			0,64		2/0,21 10.02.2026			**8/1,47 10.05.2026**			2/0,21 10.08.2026			2/0,21 10.11.2026	
3338	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,36		5,08			0,54		2/0,18 10.02.2026			**8/1,3 10.05.2026**			2/0,18 10.08.2026			2/0,18 10.11.2026	
3339	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,26		3,67			0,39		2/0,13 10.02.2026			**8/1,05 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,36		5,08			0,54		2/0,18 10.02.2026			**8/1,3 10.05.2026**			2/0,18 10.08.2026			2/0,18 10.11.2026	
3341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,26		3,67			0,39		2/0,13 10.02.2026			**8/1,05 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92		0,36		5,08			0,54		2/0,18 10.02.2026			**8/1,3 10.05.2026**			2/0,18 10.08.2026			2/0,18 10.11.2026	
3343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонвский пр-д. д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=107,12		0,25		3,54			0,38		2/0,12 10.02.2026			**8/1,03 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3344	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16		0,43		6,14			0,66		2/0,22 10.02.2026			**8/1,49 10.05.2026**			2/0,22 10.08.2026			2/0,22 10.11.2026	
3345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=142,48		0,33		4,70			0,50		2/0,16 10.02.2026			**8/1,24 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=179		0,56		8,06			0,86		2/0,28 10.02.2026			**8/1,83 10.05.2026**			2/0,28 10.08.2026			2/0,28 10.11.2026	
3347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=163		0,51		7,34			0,78		2/0,26 10.02.2026			**8/1,71 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=105		0,24		3,46			0,37		2/0,12 10.02.2026			**8/1,02 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=105		0,24		3,46			0,37		2/0,12 10.02.2026			**8/1,02 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=105		0,24		3,46			0,37		2/0,12 10.02.2026			**8/1,02 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	

3351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07			0,33		2/0,11 10.02.2026			**8/0,95 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07			0,33		2/0,11 10.02.2026			**8/0,95 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93		0,22		3,07			0,33		2/0,11 10.02.2026			**8/0,95 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58			0,59		2/0,2 10.02.2026			**8/1,39 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58			0,59		2/0,2 10.02.2026			**8/1,39 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58			0,59		2/0,2 10.02.2026			**8/1,39 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3357	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05			0,54		2/0,18 10.02.2026			**8/1,3 10.05.2026**			2/0,18 10.08.2026			2/0,18 10.11.2026	
3358	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05			0,54		2/0,18 10.02.2026			**8/1,3 10.05.2026**			2/0,18 10.08.2026			2/0,18 10.11.2026	
3359	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153		0,35		5,05			0,54		2/0,18 10.02.2026			**8/1,3 10.05.2026**			2/0,18 10.08.2026			2/0,18 10.11.2026	
3360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3361	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105		0,18		2,52			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,85 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3363	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,72			0,50		2/0,17 10.02.2026			**8/1,24 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3365	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,72			0,50		2/0,17 10.02.2026			**8/1,24 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93		0,29		4,18			0,45		2/0,15 10.02.2026			**8/1,15 10.05.2026**			2/0,15 10.08.2026			2/0,15 10.11.2026	
3367	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93		0,29		4,18			0,45		2/0,15 10.02.2026			**8/1,15 10.05.2026**			2/0,15 10.08.2026			2/0,15 10.11.2026	
3368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141		0,33		4,65			0,50		2/0,16 10.02.2026			**8/1,23 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141		0,33		4,65			0,50		2/0,16 10.02.2026			**8/1,23 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125		0,29		4,13			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125		0,29		4,13			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90		0,13		1,89			0,20		2/0,07 10.02.2026			**8/0,74 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3373	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78		0,12		1,64			0,17		2/0,06 10.02.2026			**8/0,69 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3374	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		3,26			0,35		2/0,11 10.02.2026			**8/0,98 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3375	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147		0,22		3,09			0,33		2/0,11 10.02.2026			**8/0,95 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3376	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		3,82			0,41		2/0,13 10.02.2026			**8/1,08 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3377	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188		0,28		3,95			0,42		2/0,14 10.02.2026			**8/1,1 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3378	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114		0,17		2,39			0,26		2/0,08 10.02.2026			**8/0,83 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3379	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105		0,15		2,21			0,24		2/0,08 10.02.2026			**8/0,79 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3380	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3381	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3382	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38			0,79		2/0,26 10.02.2026			**8/1,71 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3383	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56			0,81		2/0,26 10.02.2026			**8/1,75 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3384	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53			0,70		2/0,23 10.02.2026			**8/1,56 10.05.2026**			2/0,23 10.08.2026			2/0,23 10.11.2026	
3385	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,44		6,26			0,67		2/0,22 10.02.2026			**8/1,51 10.05.2026**			2/0,22 10.08.2026			2/0,22 10.11.2026	
3386	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53			0,70		2/0,23 10.02.2026			**8/1,56 10.05.2026**			2/0,23 10.08.2026			2/0,23 10.11.2026	
3387	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,44		6,26			0,67		2/0,22 10.02.2026			**8/1,51 10.05.2026**			2/0,22 10.08.2026			2/0,22 10.11.2026	
3388	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		7,61			0,81		2/0,27 10.02.2026			**8/1,75 10.05.2026**			2/0,27 10.08.2026			2/0,27 10.11.2026	
3389	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,42			0,79		2/0,26 10.02.2026			**8/1,72 10.05.2026**			2/0,26 10.08.2026			2/0,26 10.11.2026	
3390	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,57		8,19			0,87		2/0,29 10.02.2026			**8/1,86 10.05.2026**			2/0,29 10.08.2026			2/0,29 10.11.2026	
3391	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,59		8,46			0,90		2/0,3 10.02.2026			**8/1,91 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3392	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,57		8,19			0,87		2/0,29 10.02.2026			**8/1,86 10.05.2026**			2/0,29 10.08.2026			2/0,29 10.11.2026	
3393	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,59		8,46			0,90		2/0,3 10.02.2026			**8/1,91 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3394	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,29		4,13			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3395	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,29		4,13			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3396	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36			0,46		2/0,15 10.02.2026			**8/1,18 10.05.2026**			2/0,15 10.08.2026			2/0,15 10.11.2026	
3397	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36			0,46		2/0,15 10.02.2026			**8/1,18 10.05.2026**			2/0,15 10.08.2026			2/0,15 10.11.2026	
3398	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,32		4,55			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,21 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3399	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,32		4,55			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,21 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3400	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,33		4,75			0,51		2/0,17 10.02.2026			**8/1,25 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3401	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,33		4,75			0,51		2/0,17 10.02.2026			**8/1,25 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3402	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140		0,44		6,30			0,67		2/0,22 10.02.2026			**8/1,52 10.05.2026**			2/0,22 10.08.2026			2/0,22 10.11.2026	

3403	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147		0,46		6,62			0,71		2/0,23 10.02.2026			**8/1,58 10.05.2026**			2/0,23 10.08.2026			2/0,23 10.11.2026	
3404	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,79 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3405	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,15		2,18			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,79 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3406	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11			0,23		2/0,07 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3407	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,15		2,11			0,23		2/0,07 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3408	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,93 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3409	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00			0,32		2/0,11 10.02.2026			**8/0,93 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3410	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90			0,31		2/0,1 10.02.2026			**8/0,92 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3411	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,20		2,90			0,31		2/0,1 10.02.2026			**8/0,92 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3412	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86			0,41		2/0,14 10.02.2026			**8/1,09 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3413	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86			0,41		2/0,14 10.02.2026			**8/1,09 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3414	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,26		3,76			0,40		2/0,13 10.02.2026			**8/1,07 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3415	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,26		3,76			0,40		2/0,13 10.02.2026			**8/1,07 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3416	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,38 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3417	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119		0,38		5,36			0,57		2/0,19 10.02.2026			**8/1,35 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3418	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,29		4,16			0,44		2/0,15 10.02.2026			**8/1,14 10.05.2026**			2/0,15 10.08.2026			2/0,15 10.11.2026	
3419	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,29		4,16			0,44		2/0,15 10.02.2026			**8/1,14 10.05.2026**			2/0,15 10.08.2026			2/0,15 10.11.2026	
3420	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,28		4,06			0,43		2/0,14 10.02.2026			**8/1,12 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3421	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,28		4,06			0,43		2/0,14 10.02.2026			**8/1,12 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3422	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108		0,34		4,86			0,52		2/0,17 10.02.2026			**8/1,27 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3423	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105		0,33		4,72			0,50		2/0,17 10.02.2026			**8/1,24 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3424	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3425	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3426	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,12		1,75			0,19		2/0,06 10.02.2026			**8/0,71 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,12		1,75			0,19		2/0,06 10.02.2026			**8/0,71 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65		0,21		2,92			0,31		2/0,1 10.02.2026			**8/0,92 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3429	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53		0,17		2,38			0,25		2/0,08 10.02.2026			**8/0,83 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61		0,14		2,01			0,21		2/0,07 10.02.2026			**8/0,76 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50		0,12		1,65			0,18		2/0,06 10.02.2026			**8/0,69 10.05.2026**			2/0,06 10.08.2026			2/0,06 10.11.2026	
3432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,23		3,30			0,35		2/0,12 10.02.2026			**8/0,99 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,23		3,30			0,35		2/0,12 10.02.2026			**8/0,99 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,20		2,81			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,20		2,81			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,15		2,11			0,23		2/0,07 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,15		2,11			0,23		2/0,07 10.02.2026			**8/0,78 10.05.2026**			2/0,07 10.08.2026			2/0,07 10.11.2026	
3438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,19		2,64			0,28		2/0,09 10.02.2026			**8/0,87 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,19		2,64			0,28		2/0,09 10.02.2026			**8/0,87 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,15		2,18			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,79 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,15		2,18			0,23		2/0,08 10.02.2026			**8/0,79 10.05.2026**			2/0,08 10.08.2026			2/0,08 10.11.2026	
3442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,19		2,71			0,29		2/0,09 10.02.2026			**8/0,88 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,19		2,71			0,29		2/0,09 10.02.2026			**8/0,88 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33		0,05		0,69			0,07		2/0,02 10.02.2026			**8/0,52 10.05.2026**			2/0,02 10.08.2026			2/0,02 10.11.2026	
3445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53		0,08		1,11			0,12		2/0,04 10.02.2026			**8/0,6 10.05.2026**			2/0,04 10.08.2026			2/0,04 10.11.2026	
3446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152		0,22		3,19			0,34		2/0,11 10.02.2026			**8/0,97 10.05.2026**			2/0,11 10.08.2026			2/0,11 10.11.2026	
3447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168		0,25		3,53			0,38		2/0,12 10.02.2026			**8/1,03 10.05.2026**			2/0,12 10.08.2026			2/0,12 10.11.2026	
3448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122		0,18		2,56			0,27		2/0,09 10.02.2026			**8/0,86 10.05.2026**			2/0,09 10.08.2026			2/0,09 10.11.2026	
3449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138		0,20		2,90			0,31		2/0,1 10.02.2026			**8/0,92 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64			0,60		2/0,2 10.02.2026			**8/1,4 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64			0,60		2/0,2 10.02.2026			**8/1,4 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64			0,60		2/0,2 10.02.2026			**8/1,4 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,40		5,64			0,60		2/0,2 10.02.2026			**8/1,4 10.05.2026**			2/0,2 10.08.2026			2/0,2 10.11.2026	
3454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82			0,83		2/0,27 10.02.2026			**8/1,79 10.05.2026**			2/0,27 10.08.2026			2/0,27 10.11.2026	

3455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82			0,83		2/0,27 10.02.2026			**8/1,79 10.05.2026**			2/0,27 10.08.2026			2/0,27 10.11.2026	
3456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82			0,83		2/0,27 10.02.2026			**8/1,79 10.05.2026**			2/0,27 10.08.2026			2/0,27 10.11.2026	
3457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,55		7,82			0,83		2/0,27 10.02.2026			**8/1,79 10.05.2026**			2/0,27 10.08.2026			2/0,27 10.11.2026	
3458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,73		10,35			1,10		2/0,36 10.02.2026			**8/2,24 10.05.2026**			2/0,36 10.08.2026			2/0,36 10.11.2026	
3459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,73		10,35			1,10		2/0,36 10.02.2026			**8/2,24 10.05.2026**			2/0,36 10.08.2026			2/0,36 10.11.2026	
3460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78			0,51		2/0,17 10.02.2026			**8/1,25 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78			0,51		2/0,17 10.02.2026			**8/1,25 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78			0,51		2/0,17 10.02.2026			**8/1,25 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,33		4,78			0,51		2/0,17 10.02.2026			**8/1,25 10.05.2026**			2/0,17 10.08.2026			2/0,17 10.11.2026	
3464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,22 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,22 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,22 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,32		4,63			0,49		2/0,16 10.02.2026			**8/1,22 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3469	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,20		2,81			0,30		2/0,1 10.02.2026			**8/0,9 10.05.2026**			2/0,1 10.08.2026			2/0,1 10.11.2026	
3472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,38 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,38		5,49			0,59		2/0,19 10.02.2026			**8/1,38 10.05.2026**			2/0,19 10.08.2026			2/0,19 10.11.2026	
3474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67			0,39		2/0,13 10.02.2026			**8/1,05 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67			0,39		2/0,13 10.02.2026			**8/1,05 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67			0,39		2/0,13 10.02.2026			**8/1,05 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,26		3,67			0,39		2/0,13 10.02.2026			**8/1,05 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2/0,13 10.02.2026			**8/1,04 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3479	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2/0,13 10.02.2026			**8/1,04 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2/0,13 10.02.2026			**8/1,04 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2/0,13 10.02.2026			**8/1,04 10.05.2026**			2/0,13 10.08.2026			2/0,13 10.11.2026	
3482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46			0,48		2/0,16 10.02.2026			**8/1,19 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46			0,48		2/0,16 10.02.2026			**8/1,19 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46			0,48		2/0,16 10.02.2026			**8/1,19 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,31		4,46			0,48		2/0,16 10.02.2026			**8/1,19 10.05.2026**			2/0,16 10.08.2026			2/0,16 10.11.2026	
3486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189		0,60		8,51			0,91		2/0,3 10.02.2026			**8/1,91 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189		0,60		8,51			0,91		2/0,3 10.02.2026			**8/1,91 10.05.2026**			2/0,3 10.08.2026			2/0,3 10.11.2026	
3488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24			0,88		2/0,29 10.02.2026			**8/1,87 10.05.2026**			2/0,29 10.08.2026			2/0,29 10.11.2026	
3489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24			0,88		2/0,29 10.02.2026			**8/1,87 10.05.2026**			2/0,29 10.08.2026			2/0,29 10.11.2026	
3490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24			0,88		2/0,29 10.02.2026			**8/1,87 10.05.2026**			2/0,29 10.08.2026			2/0,29 10.11.2026	
3491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,58		8,24			0,88		2/0,29 10.02.2026			**8/1,87 10.05.2026**			2/0,29 10.08.2026			2/0,29 10.11.2026	
3492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09			0,44		2/0,14 10.02.2026			**8/1,13 10.05.2026**			2/0,14 10.08.2026			2/0,14 10.11.2026	
3493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09			0,44		2/0,14 11.02.2026			**8/1,13 11.05.2026**			2/0,14 11.08.2026			2/0,14 11.11.2026	
3494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09			0,44		2/0,14 11.02.2026			**8/1,13 11.05.2026**			2/0,14 11.08.2026			2/0,14 11.11.2026	
3495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,29		4,09			0,44		2/0,14 11.02.2026			**8/1,13 11.05.2026**			2/0,14 11.08.2026			2/0,14 11.11.2026	
3496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40			0,58		2/0,19 11.02.2026			**8/1,36 11.05.2026**			2/0,19 11.08.2026			2/0,19 11.11.2026	
3497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40			0,58		2/0,19 11.02.2026			**8/1,36 11.05.2026**			2/0,19 11.08.2026			2/0,19 11.11.2026	
3498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153		0,26		3,67			0,39		2/0,13 11.02.2026			**8/1,05 11.05.2026**			2/0,13 11.08.2026			2/0,13 11.11.2026	
3499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153		0,26		3,67			0,39		2/0,13 11.02.2026			**8/1,05 11.05.2026**			2/0,13 11.08.2026			2/0,13 11.11.2026	
3500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141		0,21		2,96			0,32		2/0,1 11.02.2026			**8/0,93 11.05.2026**			2/0,1 11.08.2026			2/0,1 11.11.2026	
3501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141		0,21		2,96			0,32		2/0,1 11.02.2026			**8/0,93 11.05.2026**			2/0,1 11.08.2026			2/0,1 11.11.2026	
3502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72			0,50		2/0,17 11.02.2026			**8/1,24 11.05.2026**			2/0,17 11.08.2026			2/0,17 11.11.2026	
3503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайворонский пр-д. д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72			0,50		2/0,17 11.02.2026			**8/1,24 11.05.2026**			2/0,17 11.08.2026			2/0,17 11.11.2026	
3504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 11.02.2026			**8/1,34 11.05.2026**			2/0,19 11.08.2026			2/0,19 11.11.2026	
3505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 11.02.2026			**8/1,34 11.05.2026**			2/0,19 11.08.2026			2/0,19 11.11.2026	
3506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 11.02.2026			**8/1,34 11.05.2026**			2/0,19 11.08.2026			2/0,19 11.11.2026	

3507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 11.02.2026			**8/1,34 11.05.2026**			2/0,19 11.08.2026			2/0,19 11.11.2026	
3508	**мкр. "Комсити"**																			
3509	**ТП-1**																			
3510	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3511	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3512	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	**8/8,18 11.02.2026**	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	2/1,2 11.10.2026	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3513	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	**8/8,18 11.02.2026**	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	2/1,2 11.10.2026	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3514	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-1**																			
3515	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3516	**ТП-1 Помещение трансформаторной камеры Т-2**																			
3517	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3518	**ТП-2**																			
3519	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3520	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3521	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-1**																			
3522	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3523	**ТП-2 Помещение трансформаторной камеры Т-2**																			
3524	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3525	**ТП-3**																			
3526	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3527	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3528	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	**8/8,18 11.02.2026**	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	2/1,2 11.10.2026	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3529	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	**8/8,18 11.02.2026**	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	2/1,2 11.10.2026	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3530	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-1**																			
3531	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3532	**ТП-3 Помещение трансформаторной камеры Т-2**																			
3533	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3534	**ТП-4**																			
3535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3537	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-1**																			
3538	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3539	**ТП-4 Помещение трансформаторной камеры Т-2**																			
3540	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3541	**ТП-5**																			
3542	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3543	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3544	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-1**																			
3545	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3546	**ТП-5 Помещение трансформаторной камеры Т-2**																			
3547	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**8/8,14 11.02.2026**						2/0,87 11.08.2026				
3548	**ТП-5903**																			
3549	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3550	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 11.01.2026	**5/1,04 11.02.2026**	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	2/0,42 11.10.2026	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3551	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		**8/9,24 11.02.2026**						2/2,17 11.08.2026				
3552	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		**8/9,24 11.02.2026**						2/2,17 11.08.2026				
3553	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	**8/8,18 11.02.2026**	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	2/1,2 11.10.2026	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3554	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	**8/8,18 11.02.2026**	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	2/1,2 11.10.2026	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3555	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		4,01		0,60	0,43		**8/2,12 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3556	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35		0,11		2,39		0,60	0,25		**8/1,25 11.02.2026**			2/0,06 11.05.2026			2/0,06 11.08.2026			2/0,06 11.11.2026	
3557	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		4,01		0,60	0,43		**8/2,12 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3558	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29		0,09		2,12		0,60	0,22		**8/1,1 11.02.2026**			2/0,05 11.05.2026			2/0,05 11.08.2026			2/0,05 11.11.2026	
3559	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,90		0,60	2,01		**8/10,08 11.02.2026**			2/0,63 11.05.2026			2/0,63 11.08.2026			2/0,63 11.11.2026	
3560	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,90		0,60	2,01		**8/10,08 11.02.2026**			2/0,63 11.05.2026			2/0,63 11.08.2026			2/0,63 11.11.2026	
3561	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		10,13		0,60	1,08		**8/5,39 11.02.2026**			2/0,33 11.05.2026			2/0,33 11.08.2026			2/0,33 11.11.2026	
3562	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		10,13		0,60	1,08		**8/5,39 11.02.2026**			2/0,33 11.05.2026			2/0,33 11.08.2026			2/0,33 11.11.2026	
3563	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		15,48		0,60	1,65		**8/8,25 11.02.2026**			2/0,51 11.05.2026			2/0,51 11.08.2026			2/0,51 11.11.2026	
3564	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312		0,98		14,85		0,60	1,58		**8/7,92 11.02.2026**			2/0,49 11.05.2026			2/0,49 11.08.2026			2/0,49 11.11.2026	
3565	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		15,48		0,60	1,65		**8/8,25 11.02.2026**			2/0,51 11.05.2026			2/0,51 11.08.2026			2/0,51 11.11.2026	
3566	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313		0,99		14,90		0,60	1,59		**8/7,94 11.02.2026**			2/0,49 11.05.2026			2/0,49 11.08.2026			2/0,49 11.11.2026	
3567	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293		0,92		14,00		0,60	1,49		**8/7,46 11.02.2026**			2/0,46 11.05.2026			2/0,46 11.08.2026			2/0,46 11.11.2026	
3568	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296		0,93		14,13		0,60	1,50		**8/7,53 11.02.2026**			2/0,47 11.05.2026			2/0,47 11.08.2026			2/0,47 11.11.2026	
3569	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.5 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.2 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	

3570	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3571	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3572	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3573	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3574	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3575	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3576	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		4,03		0,60	0,43		**8/2,13 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		4,03		0,60	0,43		**8/2,13 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,91		0,60	0,41		**8/2,06 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,91		0,60	0,41		**8/2,06 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		3,09		0,60	0,33		**8/1,62 11.02.2026**			2/0,08 11.05.2026			2/0,08 11.08.2026			2/0,08 11.11.2026	
3582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		3,09		0,60	0,33		**8/1,62 11.02.2026**			2/0,08 11.05.2026			2/0,08 11.08.2026			2/0,08 11.11.2026	
3583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		3,09		0,60	0,33		**8/1,62 11.02.2026**			2/0,08 11.05.2026			2/0,08 11.08.2026			2/0,08 11.11.2026	
3584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		3,32		0,60	0,35		**8/1,75 11.02.2026**			2/0,09 11.05.2026			2/0,09 11.08.2026			2/0,09 11.11.2026	
3585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		3,32		0,60	0,35		**8/1,75 11.02.2026**			2/0,09 11.05.2026			2/0,09 11.08.2026			2/0,09 11.11.2026	
3586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		3,32		0,60	0,35		**8/1,75 11.02.2026**			2/0,09 11.05.2026			2/0,09 11.08.2026			2/0,09 11.11.2026	
3587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68		0,21		3,87		0,60	0,41		**8/2,04 11.02.2026**			2/0,11 11.05.2026			2/0,11 11.08.2026			2/0,11 11.11.2026	
3588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		**8/1,8 11.02.2026**			2/0,09 11.05.2026			2/0,09 11.08.2026			2/0,09 11.11.2026	
3589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11		0,01		0,97		0,60	0,10		**8/0,49 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12		0,01		0,98		0,60	0,10		**8/0,5 11.02.2026**			2/0,01 11.05.2026			2/0,01 11.08.2026			2/0,01 11.11.2026	
3591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5		0,08		1,88		0,60	0,20		**8/0,98 11.02.2026**			2/0,04 11.05.2026			2/0,04 11.08.2026			2/0,04 11.11.2026	
3592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5		0,08		2,00		0,60	0,21		**8/1,04 11.02.2026**			2/0,04 11.05.2026			2/0,04 11.08.2026			2/0,04 11.11.2026	
3593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5		0,06		1,70		0,60	0,18		**8/0,88 11.02.2026**			2/0,03 11.05.2026			2/0,03 11.08.2026			2/0,03 11.11.2026	
3594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5		0,07		1,83		0,60	0,19		**8/0,95 11.02.2026**			2/0,04 11.05.2026			2/0,04 11.08.2026			2/0,04 11.11.2026	
3595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5		0,08		2,00		0,60	0,21		**8/1,04 11.02.2026**			2/0,04 11.05.2026			2/0,04 11.08.2026			2/0,04 11.11.2026	
3596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5		0,10		2,17		0,60	0,23		**8/1,13 11.02.2026**			2/0,05 11.05.2026			2/0,05 11.08.2026			2/0,05 11.11.2026	
3597	**мкр. "Коммунарка"**																				
3598	**РП-13**																				
3599	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3600	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,29		6,68	0,80	2/0,21 11.01.2026	2/0,21 11.02.2026	2/0,21 11.03.2026	2/0,21 11.04.2026	2/0,21 11.05.2026	2/0,21 11.06.2026	2/0,21 11.07.2026	2/0,21 11.08.2026	2/0,21 11.09.2026	**8/4,69 11.10.2026**	2/0,21 11.11.2026	2/0,21 11.12.2026
3601	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3602	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3603	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3604	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3605	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3606	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3607	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3608	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3609	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3610	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3611	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3612	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3613	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42			2,29		6,68	0,80	2/0,21 11.01.2026	2/0,21 11.02.2026	2/0,21 11.03.2026	2/0,21 11.04.2026	2/0,21 11.05.2026	2/0,21 11.06.2026	2/0,21 11.07.2026	2/0,21 11.08.2026	2/0,21 11.09.2026	**8/4,69 11.10.2026**	2/0,21 11.11.2026	2/0,21 11.12.2026
3614	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	0,21			4,19		0,98	0,59	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	2/0,11 11.06.2026	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	**8/2,69 11.10.2026**	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3615	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			16,00		3,28	3,45	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/7,9 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3616	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70			10,00	0,39				2/0,35 11.04.2026						2/0,35 11.10.2026		
3617	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70			10,00	0,39				2/0,35 11.04.2026						2/0,35 11.10.2026		
3618	**ТП-161**																				
3619	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,90		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/1,97 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3620	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,90		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/1,97 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3621	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				2/2,17 11.04.2026						**5/3,06 11.10.2026**		
3622	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				2/2,17 11.04.2026						**5/3,06 11.10.2026**		
3623	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,65 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3624	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,65 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3625	**ТП-162**																				
3626	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,90		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/1,97 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026

3627	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,90		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/1,97 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3628	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				2/2,17 11.04.2026						**5/3,06 11.10.2026**		
3629	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				2/2,17 11.04.2026						**5/3,06 11.10.2026**		
3630	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,65 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3631	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,65 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3632	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,65 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3633	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,91		1,00	4,59	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,65 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3634	**ТП-170**																			
3635	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,90		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/1,97 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3636	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,90		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/1,97 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3637	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,78		47,30	1,96				2/1,51 11.04.2026						**5/2,39 11.10.2026**		
3638	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,78		47,30	1,96				2/1,51 11.04.2026						**5/2,39 11.10.2026**		
3639	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч А до ТП-170 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=30		0,10		2,16		0,60	0,23	2/0,1 11.01.2026			2/0,1 11.04.2026			2/0,1 11.07.2026			**8/1,31 11.10.2026**		
3640	Кабельная линия-10 кВ от ТП-161 луч Б до ТП-170 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=30		0,10		2,16		0,60	0,23	2/0,1 11.01.2026			2/0,1 11.04.2026			2/0,1 11.07.2026			**8/1,31 11.10.2026**		
3641	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.1 яч.16 до РП-13 с.1 яч.3 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040		3,28		47,61		0,60	5,08	2/3,28 11.01.2026			2/3,28 11.04.2026			2/3,28 11.07.2026			**8/8,09 11.10.2026**		
3642	Кабельная линия-10 кВ от ПС-687 с.2 яч.31 до РП-13 с.2 яч.14 АПвПу-10 3х(1х630) L=1040		3,28		47,61		0,60	5,08	2/3,28 11.01.2026			2/3,28 11.04.2026			2/3,28 11.07.2026			**8/8,09 11.10.2026**		
3643	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.7 до ТП-162 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,98		0,60	1,60	2/0,99 11.01.2026			2/0,99 11.04.2026			2/0,99 11.07.2026			**8/5,02 11.10.2026**		
3644	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.10 до ТП-162 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,98		0,60	1,60	2/0,99 11.01.2026			2/0,99 11.04.2026			2/0,99 11.07.2026			**8/5,02 11.10.2026**		
3645	Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч А до ТП-161 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		1,26		0,60	0,13	2/0,03 11.01.2026			2/0,03 11.04.2026			2/0,03 11.07.2026			**8/0,83 11.10.2026**		
3646	Кабельная линия-10 кВ от ТП-162 луч Б до ТП-161 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		1,26		0,60	0,13	2/0,03 11.01.2026			2/0,03 11.04.2026			2/0,03 11.07.2026			**8/0,83 11.10.2026**		
3647	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.4 до ТП-165 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=350		1,10		16,56		0,60	1,76	2/1,1 11.01.2026			2/1,1 11.04.2026			2/1,1 11.07.2026			**8/5,84 11.10.2026**		
3648	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.13 до ТП-165 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=350		1,10		16,56		0,60	1,76	2/1,1 11.01.2026			2/1,1 11.04.2026			2/1,1 11.07.2026			**8/5,84 11.10.2026**		
3649	Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч А до ТП-168 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		1,26		0,60	0,13	2/0,03 11.01.2026			2/0,03 11.04.2026			2/0,03 11.07.2026			**8/0,83 11.10.2026**		
3650	Кабельная линия-10 кВ от ТП-165 луч Б до ТП-168 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=10		0,03		1,26		0,60	0,13	2/0,03 11.01.2026			2/0,03 11.04.2026			2/0,03 11.07.2026			**8/0,83 11.10.2026**		
3651	Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч А до ТП-166 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=780		2,46		35,91		0,60	3,83	2/2,46 11.01.2026			2/2,46 11.04.2026			2/2,46 11.07.2026			**8/8,97 11.10.2026**		
3652	Кабельная линия-10 кВ от ТП-168 луч Б до ТП-166 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=780		2,46		35,91		0,60	3,83	2/2,46 11.01.2026			2/2,46 11.04.2026			2/2,46 11.07.2026			**8/8,97 11.10.2026**		
3653	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.1 яч.6 до ТП-164 луч А АПвПу-10 3х(1х240) L=1350		4,25		61,56		0,60	6,56	2/4,25 11.01.2026			2/4,25 11.04.2026			2/4,25 11.07.2026			**8/8,39 11.10.2026**		
3654	Кабельная линия-10 кВ от РП-13 с.2 яч.11 до ТП-164 луч Б АПвПу-10 3х(1х240) L=1350		4,25		61,56		0,60	6,56	2/4,25 11.01.2026			2/4,25 11.04.2026			2/4,25 11.07.2026			**8/8,39 11.10.2026**		
3655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		12,03		0,60	1,28	2/0,79 11.01.2026			2/0,79 11.04.2026			2/0,79 11.07.2026			**8/5,8 11.10.2026**		
3656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		12,03		0,60	1,28	2/0,79 11.01.2026			2/0,79 11.04.2026			2/0,79 11.07.2026			**8/5,8 11.10.2026**		
3657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05	2/0,64 11.01.2026			2/0,64 11.04.2026			2/0,64 11.07.2026			**8/5,35 11.10.2026**		
3658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05	2/0,64 11.01.2026			2/0,64 11.04.2026			2/0,64 11.07.2026			**8/5,35 11.10.2026**		
3659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		11,70		0,60	1,25	2/0,76 11.01.2026			2/0,76 11.04.2026			2/0,76 11.07.2026			**8/5,7 11.10.2026**		
3660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		11,70		0,60	1,25	2/0,76 11.01.2026			2/0,76 11.04.2026			2/0,76 11.07.2026			**8/5,7 11.10.2026**		
3661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,49 11.01.2026			2/0,49 11.04.2026			2/0,49 11.07.2026			**8/4,23 11.10.2026**		
3662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,49 11.01.2026			2/0,49 11.04.2026			2/0,49 11.07.2026			**8/4,23 11.10.2026**		
3663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,58 11.01.2026			2/0,58 11.04.2026			2/0,58 11.07.2026			**8/4,05 11.10.2026**		
3664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		12,03		0,60	1,28	2/0,79 11.01.2026			2/0,79 11.04.2026			2/0,79 11.07.2026			**8/5,8 11.10.2026**		
3665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=340		0,79		12,03		0,60	1,28	2/0,79 11.01.2026			2/0,79 11.04.2026			2/0,79 11.07.2026			**8/5,8 11.10.2026**		
3666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05	2/0,64 11.01.2026			2/0,64 11.04.2026			2/0,64 11.07.2026			**8/5,35 11.10.2026**		
3667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05	2/0,64 11.01.2026			2/0,64 11.04.2026			2/0,64 11.07.2026			**8/5,35 11.10.2026**		
3668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		11,70		0,60	1,25	2/0,76 11.01.2026			2/0,76 11.04.2026			2/0,76 11.07.2026			**8/6,30 11.10.2026**		
3669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=330		0,76		11,70		0,60	1,25	2/0,76 11.01.2026			2/0,76 11.04.2026			2/0,76 11.07.2026			**8/6,30 11.10.2026**		
3670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,49 11.01.2026			2/0,49 11.04.2026			2/0,49 11.07.2026			**8/4,23 11.10.2026**		
3671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,49 11.01.2026			2/0,49 11.04.2026			2/0,49 11.07.2026			**8/4,23 11.10.2026**		
3672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.7а ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,58 11.01.2026			2/0,58 11.04.2026			2/0,58 11.07.2026			**8/4,96 11.10.2026**		
3673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		13,35		0,60	1,42	2/0,88 11.01.2026			2/0,88 11.04.2026			2/0,88 11.07.2026			**8/6,16 11.10.2026**		
3674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч Б до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		13,35		0,60	1,42	2/0,88 11.01.2026			2/0,88 11.04.2026			2/0,88 11.07.2026			**8/6,16 11.10.2026**		
3675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=260		0,26		4,45		0,60	0,47	2/0,26 11.01.2026			2/0,26 11.04.2026			2/0,26 11.07.2026			**8/2,51 11.10.2026**		
3676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93	2/0,55 11.01.2026			2/0,55 11.04.2026			2/0,55 11.07.2026			**8/4,74 11.10.2026**		
3677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93	2/0,55 11.01.2026			2/0,55 11.04.2026			2/0,55 11.07.2026			**8/4,74 11.10.2026**		
3678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		6,09		0,60	0,65	2/0,37 11.01.2026			2/0,37 11.04.2026			2/0,37 11.07.2026			**8/3,36 11.10.2026**		
3679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04	2/0,63 11.01.2026			2/0,63 11.04.2026			2/0,63 11.07.2026			**8/5,31 11.10.2026**		
3680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=300		0,30		5,01		0,60	0,53	2/0,3 11.01.2026			2/0,3 11.04.2026			2/0,3 11.07.2026			**8/2,80 11.10.2026**		

3681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57	2/0,32 11.01.2026			2/0,32 11.04.2026			2/0,32 11.07.2026			**8/2,99 11.10.2026**		
3682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57	2/0,32 11.01.2026			2/0,32 11.04.2026			2/0,32 11.07.2026			**8/2,99 11.10.2026**		
3683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=490		0,72		11,10		0,60	1,18	2/0,72 11.01.2026			2/0,72 11.04.2026			2/0,72 11.07.2026			**8/5,98 11.10.2026**		
3684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,81		0,60	2,00	2/1,26 11.01.2026			2/1,26 11.04.2026			2/1,26 11.07.2026			**8/5,5 11.10.2026**		
3685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч Б до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,81		0,60	2,00	2/1,26 11.01.2026			2/1,26 11.04.2026			2/1,26 11.07.2026			**8/5,5 11.10.2026**		
3686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,81		0,60	2,00	2/1,26 11.01.2026			2/1,26 11.04.2026			2/1,26 11.07.2026			**8/5,5 11.10.2026**		
3687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=400		1,26		18,81		0,60	2,00	2/1,26 11.01.2026			2/1,26 11.04.2026			2/1,26 11.07.2026			**8/5,5 11.10.2026**		
3688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20а ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=490		0,72		11,10		0,60	1,18	2/0,72 11.01.2026			2/0,72 11.04.2026			2/0,72 11.07.2026			**8/5,98 11.10.2026**		
3689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57	2/0,32 11.01.2026			2/0,32 11.04.2026			2/0,32 11.07.2026			**8/2,59 11.10.2026**		
3690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57	2/0,32 11.01.2026			2/0,32 11.04.2026			2/0,32 11.07.2026			**8/2,59 11.10.2026**		
3691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=300		0,30		5,01		0,60	0,53	2/0,3 11.01.2026			2/0,3 11.04.2026			2/0,3 11.07.2026			**8/4,57 11.10.2026**		
3692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04	2/0,63 11.01.2026			2/0,63 11.04.2026			2/0,63 11.07.2026			**8/2,63 11.10.2026**		
3693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ НП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=220		0,37		6,09		0,60	0,65	2/0,37 11.01.2026			2/0,37 11.04.2026			2/0,37 11.07.2026			**8/2,66 11.10.2026**		
3694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93	2/0,55 11.01.2026			2/0,55 11.04.2026			2/0,55 11.07.2026			**8/4,74 11.10.2026**		
3695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93	2/0,55 11.01.2026			2/0,55 11.04.2026			2/0,55 11.07.2026			**8/4,74 11.10.2026**		
3696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до пос. Коммунарка д.20 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=260		0,26		4,45		0,60	0,47	2/0,26 11.01.2026			2/0,26 11.04.2026			2/0,26 11.07.2026			**8/2,51 11.10.2026**		
3697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-162 луч А до ВРШНО АПвБбШп-1 (4х25) L=15		0,02		1,02		0,60	0,11	2/0,02 11.01.2026			2/0,02 11.04.2026			2/0,02 11.07.2026			**8/0,71 11.10.2026**		
3698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		13,35		0,60	1,42	2/0,88 11.01.2026			2/0,88 11.04.2026			2/0,88 11.07.2026			**8/7,16 11.10.2026**		
3699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-161 луч А до пос. Коммунарка, д.20а ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=380		0,88		13,35		0,60	1,42	2/0,88 11.01.2026			2/0,88 11.04.2026			2/0,88 11.07.2026			**8/7,16 11.10.2026**		
3700	**ЖК "Джаз"**																			
3701	**ТП-29683**																			
3702	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68						**8/6,74 11.06.2026**						2/1,25 11.12.2026
3703	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68						**8/6,74 11.06.2026**						2/1,25 11.12.2026
3704	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,04		2,20	0,78	2/0,32 11.01.2026	2/0,32 11.02.2026	2/0,32 11.03.2026	2/0,32 11.04.2026	2/0,32 11.05.2026	**5/1,46 11.06.2026**	2/0,32 11.07.2026	2/0,32 11.08.2026	2/0,32 11.09.2026	2/0,32 11.10.2026	2/0,32 11.11.2026	2/0,32 11.12.2026
3705	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,04		2,20	0,78	2/0,32 11.01.2026	2/0,32 11.02.2026	2/0,32 11.03.2026	2/0,32 11.04.2026	2/0,32 11.05.2026	**5/1,46 11.06.2026**	2/0,32 11.07.2026	2/0,32 11.08.2026	2/0,32 11.09.2026	2/0,32 11.10.2026	2/0,32 11.11.2026	2/0,32 11.12.2026
3706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42			3,19		7,50	0,89	2/0,21 11.01.2026	2/0,21 11.02.2026	2/0,21 11.03.2026	2/0,21 11.04.2026	2/0,21 11.05.2026	**8/5,74 11.06.2026**	2/0,21 11.07.2026	2/0,21 11.08.2026	2/0,21 11.09.2026	2/0,21 11.10.2026	2/0,21 11.11.2026	2/0,21 11.12.2026
3707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42			3,19		7,50	0,89	2/0,21 11.01.2026	2/0,21 11.02.2026	2/0,21 11.03.2026	2/0,21 11.04.2026	2/0,21 11.05.2026	**8/5,74 11.06.2026**	2/0,21 11.07.2026	2/0,21 11.08.2026	2/0,21 11.09.2026	2/0,21 11.10.2026	2/0,21 11.11.2026	2/0,21 11.12.2026
3708	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3709	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3710	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3711	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3712	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3713	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3714	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3715	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3716	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3717	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3718	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3719	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3720	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3721	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3722	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3723	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	
3724	**ТП-29681**																			
3725	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68						**8/6,74 11.06.2026**						2/1,25 11.12.2026
3726	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68						**8/6,74 11.06.2026**						2/1,25 11.12.2026
3727	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3728	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3729	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3730	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3731	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3732	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3733	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3734	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3735	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3736	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026
3737	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			4,84		1,00	0,64	2/0,11 11.01.2026	2/0,11 11.02.2026	2/0,11 11.03.2026	2/0,11 11.04.2026	2/0,11 11.05.2026	**8/3,02 11.06.2026**	2/0,11 11.07.2026	2/0,11 11.08.2026	2/0,11 11.09.2026	2/0,11 11.10.2026	2/0,11 11.11.2026	2/0,11 11.12.2026

3738	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч А до трансформатора Т-А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		1,05		0,60	0,11			2/0,01 11.03.2026			**8/0,73 11.06.2026**			2/0,01 11.09.2026			2/0,01 11.12.2026
3739	Кабельная линия-10 кВ от ТП-29681 луч Б до трансформатора Т-Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		1,05		0,60	0,11			2/0,01 11.03.2026			**8/0,73 11.06.2026**			2/0,01 11.09.2026			2/0,01 11.12.2026
3740	Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 11.03.2026			**8/2,72 11.06.2026**			2/0,14 11.09.2026			2/0,14 11.12.2026
3741	Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 11.03.2026			**8/2,72 11.06.2026**			2/0,14 11.09.2026			2/0,14 11.12.2026
3742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26		0,06		1,66		0,60	0,18			2/0,03 11.03.2026			**8/1,05 11.06.2026**			2/0,03 11.09.2026			2/0,03 11.12.2026
3743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23		0,05		1,56		0,60	0,16			2/0,03 11.03.2026			**8/1 11.06.2026**			2/0,03 11.09.2026			2/0,03 11.12.2026
3744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25		0,04		1,41		0,60	0,15			2/0,02 11.03.2026			**8/0,92 11.06.2026**			2/0,02 11.09.2026			2/0,02 11.12.2026
3745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25		0,04		1,41		0,60	0,15			2/0,02 11.03.2026			**8/0,92 11.06.2026**			2/0,02 11.09.2026			2/0,02 11.12.2026
3746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20		0,03		1,29		0,60	0,14			2/0,02 11.03.2026			**8/0,85 11.06.2026**			2/0,02 11.09.2026			2/0,02 11.12.2026
3747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=20		0,03		1,29		0,60	0,14			2/0,02 11.03.2026			**8/0,85 11.06.2026**			2/0,02 11.09.2026			2/0,02 11.12.2026
3748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63		0,15		2,88		0,60	0,31			2/0,07 11.03.2026			**8/1,69 11.06.2026**			2/0,07 11.09.2026			2/0,07 11.12.2026
3749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=63		0,15		2,88		0,60	0,31			2/0,07 11.03.2026			**8/1,69 11.06.2026**			2/0,07 11.09.2026			2/0,07 11.12.2026
3750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,79 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,79 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,79 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,79 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,79 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3755	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,79 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3756	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		3,14		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,82 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3757	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		3,14		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,82 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3758	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		3,14		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,82 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3759	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=70,67		0,16		3,14		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,82 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3760	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66		0,16		3,14		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,82 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3761	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=70,66		0,16		3,14		0,60	0,33			2/0,08 11.03.2026			**8/1,82 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3762	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		3,38		0,60	0,36			2/0,09 11.03.2026			**8/1,95 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026
3763	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		3,38		0,60	0,36			2/0,09 11.03.2026			**8/1,95 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026
3764	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		3,38		0,60	0,36			2/0,09 11.03.2026			**8/1,95 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026
3765	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		3,18		0,60	0,34			2/0,08 11.03.2026			**8/1,85 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3766	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		3,18		0,60	0,34			2/0,08 11.03.2026			**8/1,85 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3767	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=72		0,17		3,18		0,60	0,34			2/0,08 11.03.2026			**8/1,85 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3768	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67		0,16		3,02		0,60	0,32			2/0,08 11.03.2026			**8/1,76 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3769	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67		0,16		3,02		0,60	0,32			2/0,08 11.03.2026			**8/1,76 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3770	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=82		0,19		3,51		0,60	0,37			2/0,09 11.03.2026			**8/2,02 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026
3771	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сущевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=82		0,19		3,51		0,60	0,37			2/0,09 11.03.2026			**8/2,02 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026
3772	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108		0,25		4,37		0,60	0,46			2/0,12 11.03.2026			**8/2,47 11.06.2026**			2/0,12 11.09.2026			2/0,12 11.12.2026
3773	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108		0,25		4,37		0,60	0,46			2/0,12 11.03.2026			**8/2,47 11.06.2026**			2/0,12 11.09.2026			2/0,12 11.12.2026
3774	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=112.5		0,26		4,52		0,60	0,48			2/0,13 11.03.2026			**8/2,55 11.06.2026**			2/0,13 11.09.2026			2/0,13 11.12.2026
3775	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=112,5		0,26		4,52		0,60	0,48			2/0,13 11.03.2026			**8/2,55 11.06.2026**			2/0,13 11.09.2026			2/0,13 11.12.2026
3776	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73			2/0,21 11.03.2026			**8/3,8 11.06.2026**			2/0,21 11.09.2026			2/0,21 11.12.2026
3777	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73			2/0,21 11.03.2026			**8/3,8 11.06.2026**			2/0,21 11.09.2026			2/0,21 11.12.2026
3778	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73			2/0,21 11.03.2026			**8/3,8 11.06.2026**			2/0,21 11.09.2026			2/0,21 11.12.2026
3779	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73			2/0,21 11.03.2026			**8/3,8 11.06.2026**			2/0,21 11.09.2026			2/0,21 11.12.2026
3780	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10			2/0,01 11.03.2026			**8/0,68 11.06.2026**			2/0,01 11.09.2026			2/0,01 11.12.2026
3781	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10			2/0,01 11.03.2026			**8/0,68 11.06.2026**			2/0,01 11.09.2026			2/0,01 11.12.2026
3782	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=170		0,39		6,42		0,60	0,68			2/0,2 11.03.2026			**8/3,54 11.06.2026**			2/0,2 11.09.2026			2/0,2 11.12.2026
3783	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=170		0,39		6,42		0,60	0,68			2/0,2 11.03.2026			**8/3,54 11.06.2026**			2/0,2 11.09.2026			2/0,2 11.12.2026
3784	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			2/0,19 11.03.2026			**8/3,45 11.06.2026**			2/0,19 11.09.2026			2/0,19 11.12.2026
3785	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.1 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			2/0,19 11.03.2026			**8/3,45 11.06.2026**			2/0,19 11.09.2026			2/0,19 11.12.2026
3786	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х35) L=115		0,12		2,42		0,60	0,26			2/0,06 11.03.2026			**8/1,45 11.06.2026**			2/0,06 11.09.2026			2/0,06 11.12.2026
3787	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.2 стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х35) L=110		0,11		2,35		0,60	0,25			2/0,06 11.03.2026			**8/1,41 11.06.2026**			2/0,06 11.09.2026			2/0,06 11.12.2026
3788	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		3,38		0,60	0,36			2/0,09 11.03.2026			**8/1,95 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026
3789	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78		0,18		3,38		0,60	0,36			2/0,09 11.03.2026			**8/1,95 11.06.2026**			2/0,09 11.09.2026			2/0,09 11.12.2026

3790	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 11.03.2026			**8/1,86 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3791	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3.3 стр.3 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 11.03.2026			**8/1,86 11.06.2026**			2/0,08 11.09.2026			2/0,08 11.12.2026
3792	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-1 АПвВГ-1 (4х50) L=91		0,13		2,72		0,60	0,29			2/0,07 11.03.2026			**8/1,6 11.06.2026**			2/0,07 11.09.2026			2/0,07 11.12.2026
3793	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-3 ДОУ стр.3 В-2 АПвВГ-1 (4х50) L=86		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 11.03.2026			**8/1,55 11.06.2026**			2/0,06 11.09.2026			2/0,06 11.12.2026
3794	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=197		0,46		7,31		0,60	0,78			2/0,23 11.03.2026			**8/4,01 11.06.2026**			2/0,23 11.09.2026			2/0,23 11.12.2026
3795	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=196		0,45		7,27		0,60	0,77			2/0,23 11.03.2026			**8/3,99 11.06.2026**			2/0,23 11.09.2026			2/0,23 11.12.2026
3796	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76			2/0,22 11.03.2026			**8/3,92 11.06.2026**			2/0,22 11.09.2026			2/0,22 11.12.2026
3797	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.1 стр. 4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76			2/0,22 11.03.2026			**8/3,92 11.06.2026**			2/0,22 11.09.2026			2/0,22 11.12.2026
3798	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82			2/0,24 11.03.2026			**8/4,23 11.06.2026**			2/0,24 11.09.2026			2/0,24 11.12.2026
3799	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82			2/0,24 11.03.2026			**8/4,23 11.06.2026**			2/0,24 11.09.2026			2/0,24 11.12.2026
3800	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82			2/0,24 11.03.2026			**8/4,23 11.06.2026**			2/0,24 11.09.2026			2/0,24 11.12.2026
3801	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.2 стр.4 В-2 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82			2/0,24 11.03.2026			**8/4,23 11.06.2026**			2/0,24 11.09.2026			2/0,24 11.12.2026
3802	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=182		0,31		5,17		0,60	0,55			2/0,15 11.03.2026			**8/2,89 11.06.2026**			2/0,15 11.09.2026			2/0,15 11.12.2026
3803	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=182		0,31		5,17		0,60	0,55			2/0,15 11.03.2026			**8/2,89 11.06.2026**			2/0,15 11.09.2026			2/0,15 11.12.2026
3804	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=176		0,30		5,03		0,60	0,53			2/0,15 11.03.2026			**8/2,81 11.06.2026**			2/0,15 11.09.2026			2/0,15 11.12.2026
3805	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-4.3 (ПСН) стр.4 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=176		0,30		5,03		0,60	0,53			2/0,15 11.03.2026			**8/2,81 11.06.2026**			2/0,15 11.09.2026			2/0,15 11.12.2026
3806	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176		0,41		6,61		0,60	0,70			2/0,2 11.03.2026			**8/3,64 11.06.2026**			2/0,2 11.09.2026			2/0,2 11.12.2026
3807	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ЗВРУ-АС (паркинг) стр.3 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=168		0,39		6,35		0,60	0,68			2/0,19 11.03.2026			**8/3,5 11.06.2026**			2/0,19 11.09.2026			2/0,19 11.12.2026
3808	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=176		0,41		6,61		0,60	0,70			2/0,2 11.03.2026			**8/3,64 11.06.2026**			2/0,2 11.09.2026			2/0,2 11.12.2026
3809	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 4ВРУ-АС стр.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=171		0,40		6,45		0,60	0,69			2/0,2 11.03.2026			**8/3,56 11.06.2026**			2/0,2 11.09.2026			2/0,2 11.12.2026
3810	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=120		0,28		4,77		0,60	0,51			2/0,14 11.03.2026			**8/2,68 11.06.2026**			2/0,14 11.09.2026			2/0,14 11.12.2026
3811	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.4 стр.2.4 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=119		0,28		4,73		0,60	0,50			2/0,14 11.03.2026			**8/2,66 11.06.2026**			2/0,14 11.09.2026			2/0,14 11.12.2026
3812	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 11.03.2026			**8/2,11 11.06.2026**			2/0,1 11.09.2026			2/0,1 11.12.2026
3813	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 11.03.2026			**8/2,11 11.06.2026**			2/0,1 11.09.2026			2/0,1 11.12.2026
3814	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 11.03.2026			**8/2,11 11.06.2026**			2/0,1 11.09.2026			2/0,1 11.12.2026
3815	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.2 (ПСН) стр.2.2 В-2 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 11.03.2026			**8/2,11 11.06.2026**			2/0,1 11.09.2026			2/0,1 11.12.2026
3816	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-1 АПвВГ-1 (4х95) L=222		0,37		6,13		0,60	0,65			2/0,19 11.03.2026			**8/3,39 11.06.2026**			2/0,19 11.09.2026			2/0,19 11.12.2026
3817	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 ВРУ-ЦТП-1 стр.4 В-2 АПвВГ-1 (4х95) L=222		0,37		6,13		0,60	0,65			2/0,19 11.03.2026			**8/3,39 11.06.2026**			2/0,19 11.09.2026			2/0,19 11.12.2026
3818	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=190		0,44		7,08		0,60	0,75			2/0,22 11.03.2026			**8/3,88 11.06.2026**			2/0,22 11.09.2026			2/0,22 11.12.2026
3819	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.6 Бойлеры ЦТП-1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=190		0,44		7,08		0,60	0,75			2/0,22 11.03.2026			**8/3,88 11.06.2026**			2/0,22 11.09.2026			2/0,22 11.12.2026
3820	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч А до ЩСН ГРЩ-2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10			2/0,01 11.03.2026			**8/0,68 11.06.2026**			2/0,01 11.09.2026			2/0,01 11.12.2026
3821	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29681 луч Б до ЩСН ГРЩ-2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10			2/0,01 11.03.2026			**8/0,68 11.06.2026**			2/0,01 11.09.2026			2/0,01 11.12.2026
3822	**ЖК "Румянцево Парк"**																				
3823	**РП-70143**																				
3824	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/6,36 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3825	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/6,36 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3826	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/6,36 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3827	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			16,18		3,37	2,21	2/0,39 11.01.2026	2/0,39 11.02.2026	2/0,39 11.03.2026	2/0,39 11.04.2026	2/0,39 11.05.2026	2/0,39 11.06.2026	2/0,39 11.07.2026	2/0,39 11.08.2026	2/0,39 11.09.2026	**8/5,67 11.10.2026**	2/0,39 11.11.2026	2/0,39 11.12.2026
3828	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/6,36 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3829	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/6,36 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3830	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 11.01.2026	2/1,02 11.02.2026	2/1,02 11.03.2026	2/1,02 11.04.2026	2/1,02 11.05.2026	2/1,02 11.06.2026	2/1,02 11.07.2026	2/1,02 11.08.2026	2/1,02 11.09.2026	**8/6,36 11.10.2026**	2/1,02 11.11.2026	2/1,02 11.12.2026
3831	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67				2/0,6 11.04.2026						**7/9,1 11.10.2026**		
3832	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,20			17,00	0,67				2/0,6 11.04.2026						**7/9,1 11.10.2026**		
3833	**ТП-1**																				
3834	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/0,9 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3835	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/0,9 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3836	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 11.04.2026						**8/8,87 11.10.2026**		
3837	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 11.04.2026						**8/8,87 11.10.2026**		
3838	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,13 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3839	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 11.01.2026	2/1,2 11.02.2026	2/1,2 11.03.2026	2/1,2 11.04.2026	2/1,2 11.05.2026	2/1,2 11.06.2026	2/1,2 11.07.2026	2/1,2 11.08.2026	2/1,2 11.09.2026	**8/8,13 11.10.2026**	2/1,2 11.11.2026	2/1,2 11.12.2026
3840	**ТП-2**																				
3841	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/0,9 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3842	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 11.01.2026	2/0,42 11.02.2026	2/0,42 11.03.2026	2/0,42 11.04.2026	2/0,42 11.05.2026	2/0,42 11.06.2026	2/0,42 11.07.2026	2/0,42 11.08.2026	2/0,42 11.09.2026	**5/0,9 11.10.2026**	2/0,42 11.11.2026	2/0,42 11.12.2026
3843	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 12.04.2026						**8/8,87 12.10.2026**		
3844	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 12.04.2026						**8/8,87 12.10.2026**		
3845	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026

3846	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3847	**ТП-3**																		
3848	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 12.01.2026	2/0,42 12.02.2026	2/0,42 12.03.2026	2/0,42 12.04.2026	2/0,42 12.05.2026	2/0,42 12.06.2026	2/0,42 12.07.2026	2/0,42 12.08.2026	2/0,42 12.09.2026	**5/0,9 12.10.2026**	2/0,42 12.11.2026	2/0,42 12.12.2026
3849	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 12.01.2026	2/0,42 12.02.2026	2/0,42 12.03.2026	2/0,42 12.04.2026	2/0,42 12.05.2026	2/0,42 12.06.2026	2/0,42 12.07.2026	2/0,42 12.08.2026	2/0,42 12.09.2026	**5/0,9 12.10.2026**	2/0,42 12.11.2026	2/0,42 12.12.2026
3850	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3851	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3852	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 12.04.2026						**8/8,87 12.10.2026**		
3853	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 12.04.2026						**8/8,87 12.10.2026**		
3854	**ТП-4**																		
3855	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 12.01.2026	2/0,42 12.02.2026	2/0,42 12.03.2026	2/0,42 12.04.2026	2/0,42 12.05.2026	2/0,42 12.06.2026	2/0,42 12.07.2026	2/0,42 12.08.2026	2/0,42 12.09.2026	**5/0,9 12.10.2026**	2/0,42 12.11.2026	2/0,42 12.12.2026
3856	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 12.01.2026	2/0,42 12.02.2026	2/0,42 12.03.2026	2/0,42 12.04.2026	2/0,42 12.05.2026	2/0,42 12.06.2026	2/0,42 12.07.2026	2/0,42 12.08.2026	2/0,42 12.09.2026	**5/0,9 12.10.2026**	2/0,42 12.11.2026	2/0,42 12.12.2026
3857	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 12.04.2026						**8/8,87 12.10.2026**		
3858	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 12.04.2026						**8/8,87 12.10.2026**		
3859	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3860	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3861	**ТП-5**																		
3862	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42			0,95		2,20	0,56	2/0,21 12.01.2026	2/0,21 12.02.2026	2/0,21 12.03.2026	2/0,21 12.04.2026	2/0,21 12.05.2026	2/0,21 12.06.2026	2/0,21 12.07.2026	2/0,21 12.08.2026	2/0,21 12.09.2026	**5/0,69 12.10.2026**	2/0,21 12.11.2026	2/0,21 12.12.2026
3863	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 12.01.2026	2/0,32 12.02.2026	2/0,32 12.03.2026	2/0,32 12.04.2026	2/0,32 12.05.2026	2/0,32 12.06.2026	2/0,32 12.07.2026	2/0,32 12.08.2026	2/0,32 12.09.2026	**5/0,79 12.10.2026**	2/0,32 12.11.2026	2/0,32 12.12.2026
3864	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42			0,95		2,20	0,56	2/0,21 12.01.2026	2/0,21 12.02.2026	2/0,21 12.03.2026	2/0,21 12.04.2026	2/0,21 12.05.2026	2/0,21 12.06.2026	2/0,21 12.07.2026	2/0,21 12.08.2026	2/0,21 12.09.2026	**5/0,69 12.10.2026**	2/0,21 12.11.2026	2/0,21 12.12.2026
3865	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 12.01.2026	2/0,32 12.02.2026	2/0,32 12.03.2026	2/0,32 12.04.2026	2/0,32 12.05.2026	2/0,32 12.06.2026	2/0,32 12.07.2026	2/0,32 12.08.2026	2/0,32 12.09.2026	**5/0,79 12.10.2026**	2/0,32 12.11.2026	2/0,32 12.12.2026
3866	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,30	3,22				2/2,62 12.04.2026						**8/9,12 12.10.2026**		
3867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,30	3,22				2/2,62 12.04.2026						**8/9,12 12.10.2026**		
3868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,30	3,22				2/2,62 12.04.2026						**8/9,12 12.10.2026**		
3869	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,30	3,22				2/2,62 12.04.2026						**8/9,12 12.10.2026**		
3870	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3871	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3872	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3873	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3874	**БРП-1,2**																		
3875	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,27	4,60	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3876	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,27	4,60	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3877	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,27	4,60	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3878	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,27	4,60	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	**8/8,13 12.10.2026**	2/1,2 12.11.2026	2/1,2 12.12.2026
3879	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,80		0,61	32,72	2/6,71 12.01.2026			2/6,71 12.04.2026			2/6,71 12.07.2026			**8/8,66 12.10.2026**		
3880	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,80		0,61	32,72	2/6,71 12.01.2026			2/6,71 12.04.2026			2/6,71 12.07.2026			**8/8,66 12.10.2026**		
3881	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,07		1,76		0,61	0,19	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,91 12.10.2026**		
3882	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,07		1,76		0,61	0,19	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,91 12.10.2026**		
3883	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,36		5,91		0,61	0,63	2/0,18 12.01.2026			2/0,18 12.04.2026			2/0,18 12.07.2026			**8/3,14 12.10.2026**		
3884	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,36		5,91		0,61	0,63	2/0,18 12.01.2026			2/0,18 12.04.2026			2/0,18 12.07.2026			**8/3,14 12.10.2026**		
3885	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		13,09		0,61	1,39	2/0,43 12.01.2026			2/0,43 12.04.2026			2/0,43 12.07.2026			**8/6,97 12.10.2026**		
3886	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		13,09		0,61	1,39	2/0,43 12.01.2026			2/0,43 12.04.2026			2/0,43 12.07.2026			**8/6,97 12.10.2026**		
3887	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		1,04		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,53 12.10.2026**		
3888	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		1,04		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,53 12.10.2026**		
3889	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		1,04		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,53 12.10.2026**		
3890	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,02		1,04		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,53 12.10.2026**		
3891	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		7,52		0,61	0,80	2/0,24 12.01.2026			2/0,24 12.04.2026			2/0,24 12.07.2026			**8/4 12.10.2026**		
3892	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		7,52		0,61	0,80	2/0,24 12.01.2026			2/0,24 12.04.2026			2/0,24 12.07.2026			**8/4 12.10.2026**		
3893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
3894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
3895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
3896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
3897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		8,06		0,61	0,86	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
3898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		8,06		0,61	0,86	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
3899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		8,06		0,61	0,86	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
3900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		8,06		0,61	0,86	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
3901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		9,38		0,61	1,00	2/0,3 12.01.2026			2/0,3 12.04.2026			2/0,3 12.07.2026			**8/4,99 12.10.2026**		

3902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		9,38		0,61	1,00	2/0,3 12.01.2026			2/0,3 12.04.2026			2/0,3 12.07.2026			**8/4,99 12.10.2026**		
3903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		9,38		0,61	1,00	2/0,3 12.01.2026			2/0,3 12.04.2026			2/0,3 12.07.2026			**8/4,99 12.10.2026**		
3904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,60		9,38		0,61	1,00	2/0,3 12.01.2026			2/0,3 12.04.2026			2/0,3 12.07.2026			**8/4,99 12.10.2026**		
3905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
3910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
3911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		8,06		0,61	0,86	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
3912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,51		8,06		0,61	0,86	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
3913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,53		8,39		0,61	0,89	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,46 12.10.2026**		
3917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		4,76		0,61	0,51	2/0,14 12.01.2026			2/0,14 12.04.2026			2/0,14 12.07.2026			**8/2,52 12.10.2026**		
3918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		4,76		0,61	0,51	2/0,14 12.01.2026			2/0,14 12.04.2026			2/0,14 12.07.2026			**8/2,52 12.10.2026**		
3919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		4,76		0,61	0,51	2/0,14 12.01.2026			2/0,14 12.04.2026			2/0,14 12.07.2026			**8/2,52 12.10.2026**		
3920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,28		4,76		0,61	0,51	2/0,14 12.01.2026			2/0,14 12.04.2026			2/0,14 12.07.2026			**8/2,52 12.10.2026**		
3921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		4,27		0,61	0,45	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,25 12.10.2026**		
3922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		4,27		0,61	0,45	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,25 12.10.2026**		
3923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		4,27		0,61	0,45	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,25 12.10.2026**		
3924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,24		4,27		0,61	0,45	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,25 12.10.2026**		
3925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,61	0,45	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,25 12.10.2026**		
3926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,61	0,45	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,25 12.10.2026**		
3927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,61	0,35	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
3928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,61	0,35	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
3929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		3,68		0,61	0,39	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,94 12.10.2026**		
3930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		3,68		0,61	0,39	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,94 12.10.2026**		
3931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		3,68		0,61	0,39	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,94 12.10.2026**		
3932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,20		3,68		0,61	0,39	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,94 12.10.2026**		
3933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		2,48		0,61	0,26	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,3 12.10.2026**		
3934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		2,48		0,61	0,26	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,3 12.10.2026**		
3935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		2,48		0,61	0,26	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,3 12.10.2026**		
3936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,12		2,48		0,61	0,26	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,3 12.10.2026**		
3937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,40		6,58		0,61	0,70	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,49 12.10.2026**		
3940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,40		6,58		0,61	0,70	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,49 12.10.2026**		
3941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПБбШв(А) (4х95) L=30		0,05		1,52		0,61	0,16	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,79 12.10.2026**		
3942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПБбШв(А) (4х95) L=26		0,04		1,43		0,61	0,15	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,73 12.10.2026**		
3943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		2,06		0,61	0,22	2/0,04 12.01.2026			2/0,04 12.04.2026			2/0,04 12.07.2026			**8/1,07 12.10.2026**		
3944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		2,06		0,61	0,22	2/0,04 12.01.2026			2/0,04 12.04.2026			2/0,04 12.07.2026			**8/1,07 12.10.2026**		
3945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		2,06		0,61	0,22	2/0,04 12.01.2026			2/0,04 12.04.2026			2/0,04 12.07.2026			**8/1,07 12.10.2026**		
3946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,09		2,06		0,61	0,22	2/0,04 12.01.2026			2/0,04 12.04.2026			2/0,04 12.07.2026			**8/1,07 12.10.2026**		
3947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
3948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
3949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
3950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
3951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		

3954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,17		3,20		0,61	0,34	2/0,08 12.01.2026			2/0,08 12.04.2026			2/0,08 12.07.2026			**8/1,68 12.10.2026**		
3956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,17		3,20		0,61	0,34	2/0,08 12.01.2026			2/0,08 12.04.2026			2/0,08 12.07.2026			**8/1,68 12.10.2026**		
3957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,39		6,41		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,4 12.10.2026**		
3958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,39		6,41		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,4 12.10.2026**		
3959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
3960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
3961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,62		9,71		0,61	1,03	2/0,31 12.01.2026			2/0,31 12.04.2026			2/0,31 12.07.2026			**8/5,17 12.10.2026**		
3962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,62		9,71		0,61	1,03	2/0,31 12.01.2026			2/0,31 12.04.2026			2/0,31 12.07.2026			**8/5,17 12.10.2026**		
3963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,17		3,28		0,61	0,35	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
3964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,17		3,28		0,61	0,35	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
3965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,39		6,41		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,4 12.10.2026**		
3966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,39		6,41		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,4 12.10.2026**		
3967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,65		10,04		0,61	1,07	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,34 12.10.2026**		
3975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 12.01.2026			2/0,19 12.04.2026			2/0,19 12.07.2026			**8/3,23 12.10.2026**		
3976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 12.01.2026			2/0,19 12.04.2026			2/0,19 12.07.2026			**8/3,23 12.10.2026**		
3977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 12.01.2026			2/0,19 12.04.2026			2/0,19 12.07.2026			**8/3,23 12.10.2026**		
3978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 12.01.2026			2/0,19 12.04.2026			2/0,19 12.07.2026			**8/3,23 12.10.2026**		
3979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		14,30		0,61	1,52	2/0,47 12.01.2026			2/0,47 12.04.2026			2/0,47 12.07.2026			**8/7,62 12.10.2026**		
3980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		14,30		0,61	1,52	2/0,47 12.01.2026			2/0,47 12.04.2026			2/0,47 12.07.2026			**8/7,62 12.10.2026**		
3981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		14,30		0,61	1,52	2/0,47 12.01.2026			2/0,47 12.04.2026			2/0,47 12.07.2026			**8/7,62 12.10.2026**		
3982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		14,30		0,61	1,52	2/0,47 12.01.2026			2/0,47 12.04.2026			2/0,47 12.07.2026			**8/7,62 12.10.2026**		
3983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		14,30		0,61	1,52	2/0,47 12.01.2026			2/0,47 12.04.2026			2/0,47 12.07.2026			**8/7,62 12.10.2026**		
3984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,95		14,30		0,61	1,52	2/0,47 12.01.2026			2/0,47 12.04.2026			2/0,47 12.07.2026			**8/7,62 12.10.2026**		
3985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		8,45		0,61	0,90	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,49 12.10.2026**		
3986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		8,45		0,61	0,90	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,49 12.10.2026**		
3987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		8,45		0,61	0,90	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,49 12.10.2026**		
3988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,54		8,45		0,61	0,90	2/0,27 12.01.2026			2/0,27 12.04.2026			2/0,27 12.07.2026			**8/4,49 12.10.2026**		
3989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,47		7,55		0,61	0,80	2/0,24 12.01.2026			2/0,24 12.04.2026			2/0,24 12.07.2026			**8/4,01 12.10.2026**		
3990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,47		7,55		0,61	0,80	2/0,24 12.01.2026			2/0,24 12.04.2026			2/0,24 12.07.2026			**8/4,01 12.10.2026**		
3991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		6,43		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,41 12.10.2026**		
3992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		6,43		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,41 12.10.2026**		
3993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		6,43		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,41 12.10.2026**		
3994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,39		6,43		0,61	0,68	2/0,2 12.01.2026			2/0,2 12.04.2026			2/0,2 12.07.2026			**8/3,41 12.10.2026**		
3995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,22 12.10.2026**		
3996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,22 12.10.2026**		
3997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,22 12.10.2026**		
3998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 12.01.2026			2/0,32 12.04.2026			2/0,32 12.07.2026			**8/5,22 12.10.2026**		
3999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		16,10		0,61	1,72	2/0,54 12.01.2026			2/0,54 12.04.2026			2/0,54 12.07.2026			**8/8,59 12.10.2026**		
4004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		16,10		0,61	1,72	2/0,54 12.01.2026			2/0,54 12.04.2026			2/0,54 12.07.2026			**8/8,59 12.10.2026**		
4005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		16,10		0,61	1,72	2/0,54 12.01.2026			2/0,54 12.04.2026			2/0,54 12.07.2026			**8/8,59 12.10.2026**		

4006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,07		16,10		0,61	1,72	2/0,54 12.01.2026			2/0,54 12.04.2026			2/0,54 12.07.2026			**8/8,59 12.10.2026**		
4007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		3,77		0,61	0,40	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,99 12.10.2026**		
4008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		3,77		0,61	0,40	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,99 12.10.2026**		
4009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		3,77		0,61	0,40	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,99 12.10.2026**		
4010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,21		3,77		0,61	0,40	2/0,1 12.01.2026			2/0,1 12.04.2026			2/0,1 12.07.2026			**8/1,99 12.10.2026**		
4011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4012	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4014	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4016	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4017	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4019	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,01		15,20		0,61	1,62	2/0,5 12.01.2026			2/0,5 12.04.2026			2/0,5 12.07.2026			**8/8,1 12.10.2026**		
4020	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,01		15,20		0,61	1,62	2/0,5 12.01.2026			2/0,5 12.04.2026			2/0,5 12.07.2026			**8/8,1 12.10.2026**		
4021	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,30		5,12		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,71 12.10.2026**		
4022	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,30		5,12		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,71 12.10.2026**		
4023	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,27		4,60		0,61	0,49	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/2,43 12.10.2026**		
4024	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,27		4,60		0,61	0,49	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/2,43 12.10.2026**		
4025	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		8,23		0,61	0,88	2/0,26 12.01.2026			2/0,26 12.04.2026			2/0,26 12.07.2026			**8/4,37 12.10.2026**		
4026	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		8,23		0,61	0,88	2/0,26 12.01.2026			2/0,26 12.04.2026			2/0,26 12.07.2026			**8/4,37 12.10.2026**		
4027	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4028	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4029	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		11,36		0,61	1,21	2/0,37 12.01.2026			2/0,37 12.04.2026			2/0,37 12.07.2026			**8/6,05 12.10.2026**		
4030	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		11,36		0,61	1,21	2/0,37 12.01.2026			2/0,37 12.04.2026			2/0,37 12.07.2026			**8/6,05 12.10.2026**		
4031	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		11,36		0,61	1,21	2/0,37 12.01.2026			2/0,37 12.04.2026			2/0,37 12.07.2026			**8/6,05 12.10.2026**		
4032	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		11,36		0,61	1,21	2/0,37 12.01.2026			2/0,37 12.04.2026			2/0,37 12.07.2026			**8/6,05 12.10.2026**		
4033	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		11,36		0,61	1,21	2/0,37 12.01.2026			2/0,37 12.04.2026			2/0,37 12.07.2026			**8/6,05 12.10.2026**		
4034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,74		11,36		0,61	1,21	2/0,37 12.01.2026			2/0,37 12.04.2026			2/0,37 12.07.2026			**8/6,05 12.10.2026**		
4035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,35		5,75		0,61	0,61	2/0,17 12.01.2026			2/0,17 12.04.2026			2/0,17 12.07.2026			**8/3,05 12.10.2026**		
4039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,61 12.10.2026**		
4040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,61 12.10.2026**		
4041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,61 12.10.2026**		
4042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,61 12.10.2026**		
4043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		10,25		0,61	1,09	2/0,33 12.01.2026			2/0,33 12.04.2026			2/0,33 12.07.2026			**8/5,46 12.10.2026**		
4044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		10,25		0,61	1,09	2/0,33 12.01.2026			2/0,33 12.04.2026			2/0,33 12.07.2026			**8/5,46 12.10.2026**		
4045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		10,25		0,61	1,09	2/0,33 12.01.2026			2/0,33 12.04.2026			2/0,33 12.07.2026			**8/5,46 12.10.2026**		
4046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,66		10,25		0,61	1,09	2/0,33 12.01.2026			2/0,33 12.04.2026			2/0,33 12.07.2026			**8/5,46 12.10.2026**		
4047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		9,05		0,61	0,96	2/0,29 12.01.2026			2/0,29 12.04.2026			2/0,29 12.07.2026			**8/4,81 12.10.2026**		
4048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		9,05		0,61	0,96	2/0,29 12.01.2026			2/0,29 12.04.2026			2/0,29 12.07.2026			**8/4,81 12.10.2026**		
4049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		9,05		0,61	0,96	2/0,29 12.01.2026			2/0,29 12.04.2026			2/0,29 12.07.2026			**8/4,81 12.10.2026**		
4050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		9,05		0,61	0,96	2/0,29 12.01.2026			2/0,29 12.04.2026			2/0,29 12.07.2026			**8/4,81 12.10.2026**		
4051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		9,05		0,61	0,96	2/0,29 12.01.2026			2/0,29 12.04.2026			2/0,29 12.07.2026			**8/4,81 12.10.2026**		
4052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,58		9,05		0,61	0,96	2/0,29 12.01.2026			2/0,29 12.04.2026			2/0,29 12.07.2026			**8/4,81 12.10.2026**		
4053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		

4058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4060	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4062	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4064	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4066	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4068	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,02		1,03		0,61	0,11	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,52 12.10.2026**		
4070	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,05		1,48		0,61	0,16	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,76 12.10.2026**		
4071	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		17,68		0,61	1,88	2/0,59 12.01.2026			2/0,59 12.04.2026			2/0,59 12.07.2026			**8/9,43 12.10.2026**		
4072	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		17,68		0,61	1,88	2/0,59 12.01.2026			2/0,59 12.04.2026			2/0,59 12.07.2026			**8/9,43 12.10.2026**		
4073	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		17,68		0,61	1,88	2/0,59 12.01.2026			2/0,59 12.04.2026			2/0,59 12.07.2026			**8/9,43 12.10.2026**		
4074	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,18		17,68		0,61	1,88	2/0,59 12.01.2026			2/0,59 12.04.2026			2/0,59 12.07.2026			**8/9,43 12.10.2026**		
4075	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4076	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,76		11,69		0,61	1,25	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,23 12.10.2026**		
4077	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,10		16,55		0,61	1,76	2/0,55 12.01.2026			2/0,55 12.04.2026			2/0,55 12.07.2026			**8/8,83 12.10.2026**		
4078	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,10		16,55		0,61	1,76	2/0,55 12.01.2026			2/0,55 12.04.2026			2/0,55 12.07.2026			**8/8,83 12.10.2026**		
4079	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,76		11,60		0,61	1,24	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,18 12.10.2026**		
4080	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,76		11,60		0,61	1,24	2/0,38 12.01.2026			2/0,38 12.04.2026			2/0,38 12.07.2026			**8/6,18 12.10.2026**		
4081	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,55		8,72		0,61	0,93	2/0,28 12.01.2026			2/0,28 12.04.2026			2/0,28 12.07.2026			**8/4,64 12.10.2026**		
4082	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,55		8,72		0,61	0,93	2/0,28 12.01.2026			2/0,28 12.04.2026			2/0,28 12.07.2026			**8/4,64 12.10.2026**		
4083	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		12,35		0,61	1,32	2/0,4 12.01.2026			2/0,4 12.04.2026			2/0,4 12.07.2026			**8/6,58 12.10.2026**		
4084	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		12,35		0,61	1,32	2/0,4 12.01.2026			2/0,4 12.04.2026			2/0,4 12.07.2026			**8/6,58 12.10.2026**		
4085	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		12,35		0,61	1,32	2/0,4 12.01.2026			2/0,4 12.04.2026			2/0,4 12.07.2026			**8/6,58 12.10.2026**		
4086	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,81		12,35		0,61	1,32	2/0,4 12.01.2026			2/0,4 12.04.2026			2/0,4 12.07.2026			**8/6,58 12.10.2026**		
4087	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		13,01		0,61	1,39	2/0,43 12.01.2026			2/0,43 12.04.2026			2/0,43 12.07.2026			**8/6,93 12.10.2026**		
4088	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		13,01		0,61	1,39	2/0,43 12.01.2026			2/0,43 12.04.2026			2/0,43 12.07.2026			**8/6,93 12.10.2026**		
4089	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		13,01		0,61	1,39	2/0,43 12.01.2026			2/0,43 12.04.2026			2/0,43 12.07.2026			**8/6,93 12.10.2026**		
4090	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,86		13,01		0,61	1,39	2/0,43 12.01.2026			2/0,43 12.04.2026			2/0,43 12.07.2026			**8/6,93 12.10.2026**		
4091	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,61	0,79	2/0,23 12.01.2026			2/0,23 12.04.2026			2/0,23 12.07.2026			**8/3,93 12.10.2026**		
4092	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,61	0,79	2/0,23 12.01.2026			2/0,23 12.04.2026			2/0,23 12.07.2026			**8/3,93 12.10.2026**		
4093	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,61	0,79	2/0,23 12.01.2026			2/0,23 12.04.2026			2/0,23 12.07.2026			**8/3,93 12.10.2026**		
4094	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,61	0,79	2/0,23 12.01.2026			2/0,23 12.04.2026			2/0,23 12.07.2026			**8/3,93 12.10.2026**		
4095	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
4096	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
4097	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
4098	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
4099	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		5,30		0,61	0,56	2/0,16 12.01.2026			2/0,16 12.04.2026			2/0,16 12.07.2026			**8/2,81 12.10.2026**		
4100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		5,30		0,61	0,56	2/0,16 12.01.2026			2/0,16 12.04.2026			2/0,16 12.07.2026			**8/2,81 12.10.2026**		
4101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		5,30		0,61	0,56	2/0,16 12.01.2026			2/0,16 12.04.2026			2/0,16 12.07.2026			**8/2,81 12.10.2026**		
4102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,32		5,30		0,61	0,56	2/0,16 12.01.2026			2/0,16 12.04.2026			2/0,16 12.07.2026			**8/2,81 12.10.2026**		
4103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4106	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4107	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		4,10		0,61	0,44	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,17 12.10.2026**		
4108	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		4,10		0,61	0,44	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,17 12.10.2026**		

4109	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВиг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		4,10		0,61	0,44	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,17 12.10.2026**		
4110	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВиг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		4,10		0,61	0,44	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,17 12.10.2026**		
4111	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВиг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4112	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВиг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4113	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВиг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВиг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4115	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,61	0,79	2/0,23 12.01.2026			2/0,23 12.04.2026			2/0,23 12.07.2026			**8/3,93 12.10.2026**		
4116	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,61	0,79	2/0,23 12.01.2026			2/0,23 12.04.2026			2/0,23 12.07.2026			**8/3,93 12.10.2026**		
4117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВиг(А)-LS (4х70) L=30		0,04		1,43		0,61	0,15	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,74 12.10.2026**		
4118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВиг(А)-LS (4х70) L=30		0,04		1,43		0,61	0,15	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,74 12.10.2026**		
4119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
4120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
4121	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВиг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
4122	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВиг(А)-LS (4х150) L=180		0,42		6,74		0,61	0,72	2/0,21 12.01.2026			2/0,21 12.04.2026			2/0,21 12.07.2026			**8/3,58 12.10.2026**		
4123	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГиг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,27		4,64		0,61	0,49	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/2,46 12.10.2026**		
4124	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГиг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,27		4,64		0,61	0,49	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/2,46 12.10.2026**		
4125	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
4126	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=130		0,30		5,09		0,61	0,54	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,7 12.10.2026**		
4127	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=60		0,14		2,78		0,61	0,30	2/0,07 12.01.2026			2/0,07 12.04.2026			2/0,07 12.07.2026			**8/1,46 12.10.2026**		
4128	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=60		0,14		2,78		0,61	0,30	2/0,07 12.01.2026			2/0,07 12.04.2026			2/0,07 12.07.2026			**8/1,46 12.10.2026**		
4129	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		4,10		0,61	0,44	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,17 12.10.2026**		
4130	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=100		0,23		4,10		0,61	0,44	2/0,12 12.01.2026			2/0,12 12.04.2026			2/0,12 12.07.2026			**8/2,17 12.10.2026**		
4131	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВиг(А)-LS (4х150) L=10		0,02		1,13		0,61	0,12	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,58 12.10.2026**		
4132	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВиг(А)-LS (4х150) L=10		0,02		1,13		0,61	0,12	2/0,01 12.01.2026			2/0,01 12.04.2026			2/0,01 12.07.2026			**8/0,58 12.10.2026**		
4133	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГиг(А)-FRLS (4х150) L=75		0,17		3,28		0,61	0,35	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
4134	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГиг(А)-FRLS (4х150) L=75		0,17		3,28		0,61	0,35	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
4135	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4136	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=80		0,19		3,44		0,61	0,37	2/0,09 12.01.2026			2/0,09 12.04.2026			2/0,09 12.07.2026			**8/1,81 12.10.2026**		
4137	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВиг(А)-LS (4х70) L=200		0,29		5,00		0,61	0,53	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,65 12.10.2026**		
4138	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВиг(А)-LS (4х70) L=200		0,29		5,00		0,61	0,53	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/2,65 12.10.2026**		
4139	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВиг(А)-LS (4х240) L=40		0,13		2,60		0,61	0,28	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,36 12.10.2026**		
4140	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВиг(А)-LS (4х240) L=40		0,13		2,60		0,61	0,28	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,36 12.10.2026**		
4141	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=20		0,05		1,46		0,61	0,15	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,75 12.10.2026**		
4142	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВиг(А)-LS (4х185) L=20		0,05		1,46		0,61	0,15	2/0,02 12.01.2026			2/0,02 12.04.2026			2/0,02 12.07.2026			**8/0,75 12.10.2026**		
4143	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВиг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		1,64		0,61	0,17	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,85 12.10.2026**		
4144	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВиг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		1,64		0,61	0,17	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,85 12.10.2026**		
4145	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВиг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		1,64		0,61	0,17	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,85 12.10.2026**		
4146	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВиг(А)-LS (4х120) L=35		0,06		1,64		0,61	0,17	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,85 12.10.2026**		
4147	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВиг(А)-LS (4х150) L=30		0,07		1,79		0,61	0,19	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,93 12.10.2026**		
4148	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВиг(А)-LS (4х150) L=30		0,07		1,79		0,61	0,19	2/0,03 12.01.2026			2/0,03 12.04.2026			2/0,03 12.07.2026			**8/0,93 12.10.2026**		
4149	**БЦ "Тверская Застава"**																				
4150	**ТП-4**																				
4151	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVCCV	1,05			0,96		2,20	1,19	2/0,53 12.01.2026	2/0,53 12.02.2026	2/0,53 12.03.2026	2/0,53 12.04.2026	2/0,53 12.05.2026	2/0,53 12.06.2026	2/0,53 12.07.2026	2/0,53 12.08.2026	2/0,53 12.09.2026	**5/1,01 12.10.2026**	2/0,53 12.11.2026	2/0,53 12.12.2026
4152	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА VCCVC	1,05			0,96		2,20	1,19	2/0,53 12.01.2026	2/0,53 12.02.2026	2/0,53 12.03.2026	2/0,53 12.04.2026	2/0,53 12.05.2026	2/0,53 12.06.2026	2/0,53 12.07.2026	2/0,53 12.08.2026	2/0,53 12.09.2026	**5/1,01 12.10.2026**	2/0,53 12.11.2026	2/0,53 12.12.2026
4153	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,87		39,90	1,68				2/1,24 12.04.2026						**5/2,18 12.10.2026**		
4154	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,87		39,90	1,68				2/1,24 12.04.2026						**5/2,18 12.10.2026**		
4155	**ТП-30003**																				
4156	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,87		39,90	1,68				2/1,24 12.04.2026						**5/2,18 12.10.2026**		
4157	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63			0,96		2,20	0,77	2/0,32 12.01.2026	2/0,32 12.02.2026	2/0,32 12.03.2026	2/0,32 12.04.2026	2/0,32 12.05.2026	2/0,32 12.06.2026	2/0,32 12.07.2026	2/0,32 12.08.2026	2/0,32 12.09.2026	**5/0,76 12.10.2026**	2/0,32 12.11.2026	2/0,32 12.12.2026
4158	Панель низкого напряжения № ВП	0,21			4,19		1,00	0,59	2/0,11 12.01.2026	2/0,11 12.02.2026	2/0,11 12.03.2026	2/0,11 12.04.2026	2/0,11 12.05.2026	2/0,11 12.06.2026	2/0,11 12.07.2026	2/0,11 12.08.2026	2/0,11 12.09.2026	**8/2,11 12.10.2026**	2/0,11 12.11.2026	2/0,11 12.12.2026
4159	Панель низкого напряжения № ОП	0,21			4,19		1,00	0,59	2/0,11 12.01.2026	2/0,11 12.02.2026	2/0,11 12.03.2026	2/0,11 12.04.2026	2/0,11 12.05.2026	2/0,11 12.06.2026	2/0,11 12.07.2026	2/0,11 12.08.2026	2/0,11 12.09.2026	**8/2,11 12.10.2026**	2/0,11 12.11.2026	2/0,11 12.12.2026
4160	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-30003 яч.3) до ТП-30003 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,03 12.10.2026**		
4161	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30003 яч.1 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=18		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,06 12.01.2026			2/0,06 12.04.2026			2/0,06 12.07.2026			**8/1,03 12.10.2026**		
4162	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=625		1,97		28,94		0,60	3,08	2/1,97 12.01.2026			2/1,97 12.04.2026			2/1,97 12.07.2026			**8/15,33 12.10.2026**		

4163	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.8 до ТП-4 с.2 яч.7 АПвПуг 3х(1х500/70) L=630		1,99		29,17		0,60	3,11	2/1,99 12.01.2026			2/1,99 12.04.2026			2/1,99 12.07.2026			**8/15,45 12.10.2026**		
4164	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.1 яч.5 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550		1,73		25,57		0,60	2,72	2/1,73 12.01.2026			2/1,73 12.04.2026			2/1,73 12.07.2026			**8/13,56 12.10.2026**		
4165	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.8 до РТП-3001 с.2 яч.8 АПвПуг 3х(1х500/70) L=550		1,73		25,57		0,60	2,72	2/1,73 12.01.2026			2/1,73 12.04.2026			2/1,73 12.07.2026			**8/13,56 12.10.2026**		
4166	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до РТП-11084 с.1 яч.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=242		0,76		11,71		0,60	1,25	2/0,76 12.01.2026			2/0,76 12.04.2026			2/0,76 12.07.2026			**8/6,31 12.10.2026**		
4167	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до РТП-11084 с.2 яч.22) АПвПуг 3х(1х240/50) L=239		0,75		11,57		0,60	1,23	2/0,75 12.01.2026			2/0,75 12.04.2026			2/0,75 12.07.2026			**8/6,24 12.10.2026**		
4168	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40		0,13		2,62		0,60	0,28	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/1,55 12.10.2026**		
4169	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=40		0,13		2,62		0,60	0,28	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/1,55 12.10.2026**		
4170	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.1) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47		0,15		2,93		0,60	0,31	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
4171	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.7 до ТП-1 луч Б (каб.2) АПвПуг 3х(1х240/50) L=47		0,15		2,93		0,60	0,31	2/0,15 12.01.2026			2/0,15 12.04.2026			2/0,15 12.07.2026			**8/1,72 12.10.2026**		
4172	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х500/50) L=156		0,49		7,84		0,60	0,83	2/0,49 12.01.2026			2/0,49 12.04.2026			2/0,49 12.07.2026			**8/4,28 12.10.2026**		
4173	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х500/50) L=142		0,45		7,21		0,60	0,77	2/0,45 12.01.2026			2/0,45 12.04.2026			2/0,45 12.07.2026			**8/3,95 12.10.2026**		
4174	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.1 яч.5 до ТП-25085 луч А) АПвПуг 3х(1х240/50) L=213		0,67		10,40		0,60	1,11	2/0,67 12.01.2026			2/0,67 12.04.2026			2/0,67 12.07.2026			**8/5,63 12.10.2026**		
4175	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-25085 луч Б) АПвПуг 3х(1х240/50) L=209		0,66		10,22		0,60	1,09	2/0,66 12.01.2026			2/0,66 12.04.2026			2/0,66 12.07.2026			**8/5,53 12.10.2026**		
4176	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=797		2,51		36,68		0,60	3,91	2/2,51 12.01.2026			2/2,51 12.04.2026			2/2,51 12.07.2026			**8/19,38 12.10.2026**		
4177	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.8 до ТП-3 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х500/70) L=801		2,52		36,86		0,60	3,93	2/2,52 12.01.2026			2/2,52 12.04.2026			2/2,52 12.07.2026			**8/19,47 12.10.2026**		
4178	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4179	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4180	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4181	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4182	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4183	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4184	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4185	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80		0,25		4,42		0,60	0,47	2/0,25 12.01.2026			2/0,25 12.04.2026			2/0,25 12.07.2026			**8/2,49 12.10.2026**		
4186	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80		0,13		2,74		0,60	0,29	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/1,61 12.10.2026**		
4187	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80		0,13		2,74		0,60	0,29	2/0,13 12.01.2026			2/0,13 12.04.2026			2/0,13 12.07.2026			**8/1,61 12.10.2026**		
4188	**КП "Пушкино"**																				
4189	**КТП-2031**																				
4190	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	2,20		47,30	2,00					2/1,51 12.05.2026						**5/2,61 12.11.2026**		
4191	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА	0,21			4,01		0,80	0,57	2/0,11 12.01.2026	2/0,11 12.02.2026	2/0,11 12.03.2026	2/0,11 12.04.2026	2/0,11 12.05.2026	2/0,11 12.06.2026	2/0,11 12.07.2026	2/0,11 12.08.2026	2/0,11 12.09.2026	2/0,11 12.10.2026	**8/2,26 12.11.2026**	2/0,11 12.12.2026	
4192	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 12.01.2026	2/1,2 12.02.2026	2/1,2 12.03.2026	2/1,2 12.04.2026	2/1,2 12.05.2026	2/1,2 12.06.2026	2/1,2 12.07.2026	2/1,2 12.08.2026	2/1,2 12.09.2026	2/1,2 12.10.2026	**8/8,85 12.11.2026**	2/1,2 12.12.2026	
4193	**ВРЩ**																				
4194	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	0,21			4,01		0,80	0,57	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	2/0,11 13.04.2026	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	**8/2,26 13.11.2026**	2/0,11 13.12.2026	
4195	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485		0,71		10,99		0,60	1,17		2/0,36 13.02.2026			2/0,36 13.05.2026			2/0,36 13.08.2026			**8/5,93 13.11.2026**		
4196	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210		0,66		10,26		0,60	1,09		2/0,33 13.02.2026			2/0,33 13.05.2026			2/0,33 13.08.2026			**8/5,55 13.11.2026**		
4197	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15		0,02		1,12		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,77 13.11.2026**		
4198	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35		0,04		1,30		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,86 13.11.2026**		
4199	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,79 13.11.2026**		
4200	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30		0,03		1,23		0,60	0,13		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,82 13.11.2026**		
4201	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,79 13.11.2026**		
4202	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,79 13.11.2026**		
4203	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140		0,21		3,75		0,60	0,40		2/0,1 13.02.2026			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			**8/2,14 13.11.2026**		
4204	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35		0,04		1,30		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,86 13.11.2026**		
4205	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20		0,02		1,09		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,75 13.11.2026**		
4206	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,71 13.11.2026**		
4207	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,79 13.11.2026**		
4208	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20		0,02		1,09		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,75 13.11.2026**		
4209	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50		0,05		1,51		0,60	0,16		2/0,03 13.02.2026			2/0,03 13.05.2026			2/0,03 13.08.2026			**8/0,97 13.11.2026**		
4210	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,71 13.11.2026**		
4211	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		1,23		0,60	0,13		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,82 13.11.2026**		
4212	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,79 13.11.2026**		
4213	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 13.02.2026			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			**8/1,19 13.11.2026**		
4214	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,71 13.11.2026**		
4215	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,04 13.02.2026			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			**8/1,12 13.11.2026**		
4216	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		1,23		0,60	0,13		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,82 13.11.2026**		
4217	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,68 13.11.2026**		
4218	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100		0,10		2,21		0,60	0,23		2/0,05 13.02.2026			2/0,05 13.05.2026			2/0,05 13.08.2026			**8/1,34 13.11.2026**		

4219	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30		0,03		1,23		0,60	0,13		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,82 13.11.2026**	
4220	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30		0,03		1,23		0,60	0,13		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,82 13.11.2026**	
4221	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45		0,05		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4222	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35		0,04		1,30		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,86 13.11.2026**	
4223	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4224	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4225	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,06		1,65		0,60	0,17		2/0,03 13.02.2026			2/0,03 13.05.2026			2/0,03 13.08.2026			**8/1,04 13.11.2026**	
4226	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15		0,02		1,12		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,77 13.11.2026**	
4227	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		1,37		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,9 13.11.2026**	
4228	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,68 13.11.2026**	
4229	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40		0,04		1,37		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,9 13.11.2026**	
4230	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50) L=130		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 13.02.2026			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			**8/2,03 13.11.2026**	
4231	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,71 13.11.2026**	
4232	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		1,33		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,88 13.11.2026**	
4233	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		1,33		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,88 13.11.2026**	
4234	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		1,33		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,88 13.11.2026**	
4235	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4236	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70		0,10		2,28		0,60	0,24		2/0,05 13.02.2026			2/0,05 13.05.2026			2/0,05 13.08.2026			**8/1,37 13.11.2026**	
4237	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50) L=55		0,08		1,96		0,60	0,21		2/0,04 13.02.2026			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			**8/1,21 13.11.2026**	
4238	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60		0,09		2,07		0,60	0,22		2/0,04 13.02.2026			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			**8/1,26 13.11.2026**	
4239	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4240	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4241	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4242	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4243	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4244	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4245	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30		0,04		1,44		0,60	0,15		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,93 13.11.2026**	
4246	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50) L=160		0,24		4,17		0,60	0,44		2/0,12 13.02.2026			2/0,12 13.05.2026			2/0,12 13.08.2026			**8/2,36 13.11.2026**	
4247	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40		0,06		1,65		0,60	0,17		2/0,03 13.02.2026			2/0,03 13.05.2026			2/0,03 13.08.2026			**8/1,04 13.11.2026**	
4248	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18		2/0,03 13.02.2026			2/0,03 13.05.2026			2/0,03 13.08.2026			**8/1,1 13.11.2026**	
4249	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,71 13.11.2026**	
4250	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		1,33		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,88 13.11.2026**	
4251	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		1,33		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,88 13.11.2026**	
4252	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25		0,04		1,33		0,60	0,14		2/0,02 13.02.2026			2/0,02 13.05.2026			2/0,02 13.08.2026			**8/0,88 13.11.2026**	
4253	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50) L=15		0,02		1,12		0,60	0,12		2/0,01 13.02.2026			2/0,01 13.05.2026			2/0,01 13.08.2026			**8/0,77 13.11.2026**	
4254	**ЖК "Хэдлайнер"**																				
4255	**РП-10171**																				
4256	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36 13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4257	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36 13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026

4258	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4259	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4260	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4261	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,63			6,02		7,63	1,34	2/0,32 13.01.2026	2/0,32 13.02.2026	**8/3,33** **13.03.2026**	2/0,32 13.04.2026	2/0,32 13.05.2026	2/0,32 13.06.2026	2/0,32 13.07.2026	2/0,32 13.08.2026	2/0,32 13.09.2026	2/0,32 13.10.2026	2/0,32 13.11.2026	2/0,32 13.12.2026
4262	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4263	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,21			4,02		1,13	0,58	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	**8/2,12** **13.03.2026**	2/0,11 13.04.2026	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4264	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4265	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4266	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,63			6,02		7,63	1,34	2/0,32 13.01.2026	2/0,32 13.02.2026	**8/3,33** **13.03.2026**	2/0,32 13.04.2026	2/0,32 13.05.2026	2/0,32 13.06.2026	2/0,32 13.07.2026	2/0,32 13.08.2026	2/0,32 13.09.2026	2/0,32 13.10.2026	2/0,32 13.11.2026	2/0,32 13.12.2026
4267	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4268	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4269	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	**8/6,36** **13.03.2026**	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	2/1,02 13.08.2026	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4270	**ТП-12171**																			
4271	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4272	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4273	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4274	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4275	**ТП-12172**																			
4276	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4277	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4278	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4279	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4280	**ТП-12173**																			
4281	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4282	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4283	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4284	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4285	**ТП-28161**																			
4286	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4287	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4288	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4289	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4290	**ТП-28162**																			
4291	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4292	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4293	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4294	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4295	**РП-28159**																			
4296	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1,05			1,08		2,53	1,21	2/0,53 13.01.2026	2/0,53 13.02.2026	**5/1,01** **13.03.2026**	2/0,53 13.04.2026	2/0,53 13.05.2026	2/0,53 13.06.2026	2/0,53 13.07.2026	2/0,53 13.08.2026	2/0,53 13.09.2026	2/0,53 13.10.2026	2/0,53 13.11.2026	2/0,53 13.12.2026
4297	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	0,63			1,08		2,53	0,79	2/0,32 13.01.2026	2/0,32 13.02.2026	**5/0,8** **13.03.2026**	2/0,32 13.04.2026	2/0,32 13.05.2026	2/0,32 13.06.2026	2/0,32 13.07.2026	2/0,32 13.08.2026	2/0,32 13.09.2026	2/0,32 13.10.2026	2/0,32 13.11.2026	2/0,32 13.12.2026
4298	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	0,63			1,08		2,53	0,79	2/0,32 13.01.2026	2/0,32 13.02.2026	**5/0,8** **13.03.2026**	2/0,32 13.04.2026	2/0,32 13.05.2026	2/0,32 13.06.2026	2/0,32 13.07.2026	2/0,32 13.08.2026	2/0,32 13.09.2026	2/0,32 13.10.2026	2/0,32 13.11.2026	2/0,32 13.12.2026
4299	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1,05			1,08		2,53	1,21	2/0,53 13.01.2026	2/0,53 13.02.2026	**5/1,01** **13.03.2026**	2/0,53 13.04.2026	2/0,53 13.05.2026	2/0,53 13.06.2026	2/0,53 13.07.2026	2/0,53 13.08.2026	2/0,53 13.09.2026	2/0,53 13.10.2026	2/0,53 13.11.2026	2/0,53 13.12.2026
4300	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,7			10	0,39			2/0,35 13.03.2026						2/0,35 13.09.2026			
4301	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,7			10	0,39			2/0,35 13.03.2026						2/0,35 13.09.2026			
4302	**ТП-28163**																			
4303	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4304	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4305	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4306	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4307	**ТП-28164**																			
4308	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4309	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4310	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4311	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4312	**ТП-28165**																			
4313	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4314	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92** **13.03.2026**						2/1,05 13.09.2026			
4315	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4316	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	**5/0,9** **13.03.2026**	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4317	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,381		6,26		0,6	0,67			**8/3,32** **13.03.2026**			2/0,19 13.06.2026			2/0,19 13.09.2026			2/0,19 13.12.2026
4318	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,381		6,26		0,6	0,67			**8/3,32** **13.03.2026**			2/0,19 13.06.2026			2/0,19 13.09.2026			2/0,19 13.12.2026
4319	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,587		9,20		0,6	0,98			**8/4,89** **13.03.2026**			2/0,29 13.06.2026			2/0,29 13.09.2026			2/0,29 13.12.2026

4320	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=254		0,587		9,20		0,6	0,98			**8/4,89 13.03.2026**			2/0,29 13.06.2026			2/0,29 13.09.2026			2/0,29 13.12.2026
4321	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=479		1,106		16,62		0,6	1,77			**8/8,87 13.03.2026**			2/0,55 13.06.2026			2/0,55 13.09.2026			2/0,55 13.12.2026
4322	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=479		1,106		16,62		0,6	1,77			**8/8,87 13.03.2026**			2/0,55 13.06.2026			2/0,55 13.09.2026			2/0,55 13.12.2026
4323	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=175		0,404		6,59		0,6	0,70			**8/3,5 13.03.2026**			2/0,2 13.06.2026			2/0,2 13.09.2026			2/0,2 13.12.2026
4324	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=175		0,404		6,59		0,6	0,70			**8/3,5 13.03.2026**			2/0,2 13.06.2026			2/0,2 13.09.2026			2/0,2 13.12.2026
4325	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=139		0,321		5,40		0,6	0,57			**8/2,86 13.03.2026**			2/0,16 13.06.2026			2/0,16 13.09.2026			2/0,16 13.12.2026
4326	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУТ-10 3х(1х150/35) L=139		0,321		5,40		0,6	0,57			**8/2,86 13.03.2026**			2/0,16 13.06.2026			2/0,16 13.09.2026			2/0,16 13.12.2026
4327	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУТ-10 3х(1х240/50) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			**8/0,65 13.03.2026**			2/0,02 13.06.2026			2/0,02 13.09.2026			2/0,02 13.12.2026
4328	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУТ-10 3х(1х240/50) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			**8/0,65 13.03.2026**			2/0,02 13.06.2026			2/0,02 13.09.2026			2/0,02 13.12.2026
4329	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340		1,071		16,12		0,6	1,72			**8/8,59 13.03.2026**			2/0,54 13.06.2026			2/0,54 13.09.2026			2/0,54 13.12.2026
4330	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330		1,04		15,67		0,6	1,67			**8/8,35 13.03.2026**			2/0,52 13.06.2026			2/0,52 13.09.2026			2/0,52 13.12.2026
4331	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,473		7,57		0,6	0,80			**8/4,02 13.03.2026**			2/0,24 13.06.2026			2/0,24 13.09.2026			2/0,24 13.12.2026
4332	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,473		7,57		0,6	0,80			**8/4,02 13.03.2026**			2/0,24 13.06.2026			2/0,24 13.09.2026			2/0,24 13.12.2026
4333	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167		0,526		8,33		0,6	0,89			**8/4,43 13.03.2026**			2/0,26 13.06.2026			2/0,26 13.09.2026			2/0,26 13.12.2026
4334	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,542		8,56		0,6	0,91			**8/4,55 13.03.2026**			2/0,27 13.06.2026			2/0,27 13.09.2026			2/0,27 13.12.2026
4335	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70		0,221		3,97		0,6	0,42			**8/2,09 13.03.2026**			2/0,11 13.06.2026			2/0,11 13.09.2026			2/0,11 13.12.2026
4336	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62		0,195		3,61		0,6	0,38			**8/1,9 13.03.2026**			2/0,1 13.06.2026			2/0,1 13.09.2026			2/0,1 13.12.2026
4337	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		12,67		0,6	1,35			**8/6,75 13.03.2026**			2/0,42 13.06.2026			2/0,42 13.09.2026			2/0,42 13.12.2026
4338	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		12,67		0,6	1,35			**8/6,75 13.03.2026**			2/0,42 13.06.2026			2/0,42 13.09.2026			2/0,42 13.12.2026
4339	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,559		8,80		0,6	0,94			**8/4,68 13.03.2026**			2/0,28 13.06.2026			2/0,28 13.09.2026			2/0,28 13.12.2026
4340	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,559		8,80		0,6	0,94			**8/4,68 13.03.2026**			2/0,28 13.06.2026			2/0,28 13.09.2026			2/0,28 13.12.2026
4341	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			**8/0,65 13.03.2026**			2/0,02 13.06.2026			2/0,02 13.09.2026			2/0,02 13.12.2026
4342	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			**8/0,65 13.03.2026**			2/0,02 13.06.2026			2/0,02 13.09.2026			2/0,02 13.12.2026
4343	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			**8/0,65 13.03.2026**			2/0,02 13.06.2026			2/0,02 13.09.2026			2/0,02 13.12.2026
4344	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			**8/0,65 13.03.2026**			2/0,02 13.06.2026			2/0,02 13.09.2026			2/0,02 13.12.2026
4345	**ЖК "Сиреневый Парк"**																					
4346	**РП-1**																					
4347	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4348	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,31		6,64	0,80	2/0,21 13.01.2026	2/0,21 13.02.2026	2/0,21 13.03.2026	2/0,21 13.04.2026	2/0,21 13.05.2026	2/0,21 13.06.2026	2/0,21 13.07.2026	**8/4,69 13.08.2026**	2/0,21 13.09.2026	2/0,21 13.10.2026	2/0,21 13.11.2026	2/0,21 13.12.2026
4349	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4350	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4351	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4352	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4353	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4354	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4355	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4356	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9А	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4357	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9Б	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4358	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10Б	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4359	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10А	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4360	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4361	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4362	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4363	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4364	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4365	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4366	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			16,01		3,24	3,45	2/1,02 13.01.2026	2/1,02 13.02.2026	2/1,02 13.03.2026	2/1,02 13.04.2026	2/1,02 13.05.2026	2/1,02 13.06.2026	2/1,02 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/1,02 13.09.2026	2/1,02 13.10.2026	2/1,02 13.11.2026	2/1,02 13.12.2026
4367	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	0,42			2,31		6,64	0,80	2/0,21 13.01.2026	2/0,21 13.02.2026	2/0,21 13.03.2026	2/0,21 13.04.2026	2/0,21 13.05.2026	2/0,21 13.06.2026	2/0,21 13.07.2026	**8/7,89 13.08.2026**	2/0,21 13.09.2026	2/0,21 13.10.2026	2/0,21 13.11.2026	2/0,21 13.12.2026
4368	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50			21,00	0,83		2/0,75 13.02.2026						2/0,75 13.08.2026				
4369	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50			21,00	0,83		2/0,75 13.02.2026						2/0,75 13.08.2026				
4370	**ТП-1**																					
4371	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4372	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4373	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,74		47,30	1,96		2/1,51 13.02.2026						**5/2,37 13.08.2026**				
4374	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,74		47,30	1,96		2/1,51 13.02.2026						**5/2,37 13.08.2026**				
4375	**ТП-2**																					
4376	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026

4377	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4378	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4379	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4380	**ТП-7**																			
4381	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4383	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4384	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4385	**ТП-8**																			
4386	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4387	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4388	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4389	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4390	**ТП-3.1**																			
4391	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4392	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4393	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4394	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4395	**ТП-3.2**																			
4396	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4397	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,42 13.01.2026	2/0,42 13.02.2026	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	**5/1,97 13.08.2026**	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4398	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4399	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67		2/1,51 13.02.2026						**5/1,87 13.08.2026**				
4400	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.9А до ТП-3.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3		1,57		23,29		0,60	2,48		2/0,79 13.02.2026			2/0,79 13.05.2026			**8/8,43 13.08.2026**			2/0,79 13.11.2026	
4401	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.10А до ТП-3.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=499,3		1,57		23,29		0,60	2,48		2/0,79 13.02.2026			2/0,79 13.05.2026			**8/8,43 13.08.2026**			2/0,79 13.11.2026	
4402	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.8 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295		0,93		14,10		0,60	1,50		2/0,46 13.02.2026			2/0,46 13.05.2026			**8/7,51 13.08.2026**			2/0,46 13.11.2026	
4403	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.11 до соед. муфты АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=295		0,93		14,10		0,60	1,50		2/0,46 13.02.2026			2/0,46 13.05.2026			**8/7,51 13.08.2026**			2/0,46 13.11.2026	
4404	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3		0,78		12,00		0,60	1,28		2/0,39 13.02.2026			2/0,39 13.05.2026			**8/6,39 13.08.2026**			2/0,39 13.11.2026	
4405	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=248,3		0,78		12,00		0,60	1,28		2/0,39 13.02.2026			2/0,39 13.05.2026			**8/6,39 13.08.2026**			2/0,39 13.11.2026	
4406	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч А до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7		0,78		11,97		0,60	1,27		2/0,39 13.02.2026			2/0,39 13.05.2026			**8/6,37 13.08.2026**			2/0,39 13.11.2026	
4407	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.1 луч Б до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247,7		0,78		11,97		0,60	1,27		2/0,39 13.02.2026			2/0,39 13.05.2026			**8/6,37 13.08.2026**			2/0,39 13.11.2026	
4408	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.14В ф. α до РП-1 с.1 яч.3 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1483		5,08		73,41		0,60	7,83		2/2,54 13.02.2026			2/2,54 13.05.2026			**8/8,24 13.08.2026**			2/2,54 13.11.2026	
4409	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.1 яч.16В ф. β до РП-1 с.1 яч.4 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1702		5,77		83,26		0,60	8,88		2/2,89 13.02.2026			2/2,89 13.05.2026			**8/8,52 13.08.2026**			2/2,89 13.11.2026	
4410	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.31В ф. γ до РП-1 с.2 яч.15 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=130; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1656		5,63		81,19		0,60	8,66		2/2,81 13.02.2026			2/2,81 13.05.2026			**8/8,41 13.08.2026**			2/2,81 13.11.2026	
4411	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-23 с.2 яч.33В ф. φ до РП-1 с.2 яч.16 АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=150; АПвПу2г 3х(1х500/70) L=1441		5,01		72,42		0,60	7,72		2/2,51 13.02.2026			2/2,51 13.05.2026			**8/8,71 13.08.2026**			2/2,51 13.11.2026	
4412	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4		1,02		15,33		0,60	1,63		2/0,51 13.02.2026			2/0,51 13.05.2026			**8/8,17 13.08.2026**			2/0,51 13.11.2026	
4413	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4		1,02		15,33		0,60	1,63		2/0,51 13.02.2026			2/0,51 13.05.2026			**8/8,17 13.08.2026**			2/0,51 13.11.2026	
4414	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92		1,09		16,43		0,60	1,75		2/0,55 13.02.2026			2/0,55 13.05.2026			**8/8,76 13.08.2026**			2/0,55 13.11.2026	
4415	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92		1,09		16,43		0,60	1,75		2/0,55 13.02.2026			2/0,55 13.05.2026			**8/8,76 13.08.2026**			2/0,55 13.11.2026	
4416	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.7 до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151		0,48		7,62		0,60	0,81		2/0,24 13.02.2026			2/0,24 13.05.2026			**8/4,05 13.08.2026**			2/0,24 13.11.2026	
4417	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.12 до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151		0,48		7,62		0,60	0,81		2/0,24 13.02.2026			2/0,24 13.05.2026			**8/4,05 13.08.2026**			2/0,24 13.11.2026	
4418	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3		0,98		14,83		0,60	1,58		2/0,49 13.02.2026			2/0,49 13.05.2026			**8/7,91 13.08.2026**			2/0,49 13.11.2026	
4419	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=311,3		0,98		14,83		0,60	1,58		2/0,49 13.02.2026			2/0,49 13.05.2026			**8/7,91 13.08.2026**			2/0,49 13.11.2026	
4420	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402		1,27		18,91		0,60	2,01		2/0,63 13.02.2026			2/0,63 13.05.2026			**8/7,09 13.08.2026**			2/0,63 13.11.2026	
4421	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=402		1,27		18,91		0,60	2,01		2/0,63 13.02.2026			2/0,63 13.05.2026			**8/7,09 13.08.2026**			2/0,63 13.11.2026	
4422	**ЖК "Династия"**																			
4423	**ТП-2007**																			
4424	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,95		79,30	3,24		**5/3,60 13.02.2026**						2/2,63 13.08.2026				
4425	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,95		79,30	3,24		**5/3,60 13.02.2026**						2/2,63 13.08.2026				
4426	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 13.01.2026	**5/1,25 13.02.2026**	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4427	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 13.01.2026	**5/1,25 13.02.2026**	2/0,42 13.03.2026	2/0,42 13.04.2026	2/0,42 13.05.2026	2/0,42 13.06.2026	2/0,42 13.07.2026	2/0,42 13.08.2026	2/0,42 13.09.2026	2/0,42 13.10.2026	2/0,42 13.11.2026	2/0,42 13.12.2026
4428	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 13.01.2026	**8/8,35 13.02.2026**	2/1,2 13.03.2026	2/1,2 13.04.2026	2/1,2 13.05.2026	2/1,2 13.06.2026	2/1,2 13.07.2026	2/1,2 13.08.2026	2/1,2 13.09.2026	2/1,2 13.10.2026	2/1,2 13.11.2026	2/1,2 13.12.2026
4429	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 13.01.2026	**8/8,35 13.02.2026**	2/1,2 13.03.2026	2/1,2 13.04.2026	2/1,2 13.05.2026	2/1,2 13.06.2026	2/1,2 13.07.2026	2/1,2 13.08.2026	2/1,2 13.09.2026	2/1,2 13.10.2026	2/1,2 13.11.2026	2/1,2 13.12.2026
4430	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,34		5,61		0,60	0,60		**8/2,97 13.02.2026**			2/0,17 13.05.2026			2/0,17 13.08.2026			2/0,17 13.11.2026	
4431	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,34		5,61		0,60	0,60		**8/2,97 13.02.2026**			2/0,17 13.05.2026			2/0,17 13.08.2026			2/0,17 13.11.2026	
4432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 13.02.2026**			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			2/0,1 13.11.2026	
4433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39		**8/1,94 13.02.2026**			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			2/0,1 13.11.2026	

4434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40		**8/1,99 13.02.2026**			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			2/0,1 13.11.2026	
4435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40		**8/1,99 13.02.2026**			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			2/0,1 13.11.2026	
4436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78		**8/3,89 13.02.2026**			2/0,23 13.05.2026			2/0,23 13.08.2026			2/0,23 13.11.2026	
4437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148		0,47		7,47		0,60	0,79		**8/3,97 13.02.2026**			2/0,23 13.05.2026			2/0,23 13.08.2026			2/0,23 13.11.2026	
4438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		**8/2,87 13.02.2026**			2/0,16 13.05.2026			2/0,16 13.08.2026			2/0,16 13.11.2026	
4439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144		0,33		5,56		0,60	0,59		**8/2,95 13.02.2026**			2/0,17 13.05.2026			2/0,17 13.08.2026			2/0,17 13.11.2026	
4440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,14		2,82		0,60	0,30		**8/1,48 13.02.2026**			2/0,07 13.05.2026			2/0,07 13.08.2026			2/0,07 13.11.2026	
4441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,14		2,82		0,60	0,30		**8/1,48 13.02.2026**			2/0,07 13.05.2026			2/0,07 13.08.2026			2/0,07 13.11.2026	
4442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,15		2,92		0,60	0,31		**8/1,53 13.02.2026**			2/0,07 13.05.2026			2/0,07 13.08.2026			2/0,07 13.11.2026	
4443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,15		2,92		0,60	0,31		**8/1,53 13.02.2026**			2/0,07 13.05.2026			2/0,07 13.08.2026			2/0,07 13.11.2026	
4444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,09		2,03		0,60	0,21		**8/1,06 13.02.2026**			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			2/0,04 13.11.2026	
4445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,09		2,03		0,60	0,21		**8/1,06 13.02.2026**			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			2/0,04 13.11.2026	
4446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,08		1,96		0,60	0,21		**8/1,02 13.02.2026**			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			2/0,04 13.11.2026	
4447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,08		1,96		0,60	0,21		**8/1,02 13.02.2026**			2/0,04 13.05.2026			2/0,04 13.08.2026			2/0,04 13.11.2026	
4448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,11		2,41		0,60	0,26		**8/1,26 13.02.2026**			2/0,06 13.05.2026			2/0,06 13.08.2026			2/0,06 13.11.2026	
4449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,11		2,41		0,60	0,26		**8/1,26 13.02.2026**			2/0,06 13.05.2026			2/0,06 13.08.2026			2/0,06 13.11.2026	
4450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,11		2,34		0,60	0,25		**8/1,22 13.02.2026**			2/0,05 13.05.2026			2/0,05 13.08.2026			2/0,05 13.11.2026	
4451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,11		2,34		0,60	0,25		**8/1,22 13.02.2026**			2/0,05 13.05.2026			2/0,05 13.08.2026			2/0,05 13.11.2026	
4452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=114		0,36		5,94		0,60	0,63		**8/3,15 13.02.2026**			2/0,18 13.05.2026			2/0,18 13.08.2026			2/0,18 13.11.2026	
4453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=109		0,34		5,71		0,60	0,61		**8/3,03 13.02.2026**			2/0,17 13.05.2026			2/0,17 13.08.2026			2/0,17 13.11.2026	
4454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52		**8/2,59 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52		**8/2,59 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		4,77		0,60	0,51		**8/2,52 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,28		4,77		0,60	0,51		**8/2,52 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54		**8/2,69 13.02.2026**			2/0,15 13.05.2026			2/0,15 13.08.2026			2/0,15 13.11.2026	
4459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52		**8/2,57 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=100		0,32		5,31		0,60	0,56		**8/2,81 13.02.2026**			2/0,16 13.05.2026			2/0,16 13.08.2026			2/0,16 13.11.2026	
4461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54		**8/2,69 13.02.2026**			2/0,15 13.05.2026			2/0,15 13.08.2026			2/0,15 13.11.2026	
4462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,75		11,47		0,60	1,22		**8/6,11 13.02.2026**			2/0,37 13.05.2026			2/0,37 13.08.2026			2/0,37 13.11.2026	
4463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,75		11,47		0,60	1,22		**8/6,11 13.02.2026**			2/0,37 13.05.2026			2/0,37 13.08.2026			2/0,37 13.11.2026	
4464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,71		10,89		0,60	1,16		**8/5,8 13.02.2026**			2/0,35 13.05.2026			2/0,35 13.08.2026			2/0,35 13.11.2026	
4465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,71		10,89		0,60	1,16		**8/5,8 13.02.2026**			2/0,35 13.05.2026			2/0,35 13.08.2026			2/0,35 13.11.2026	
4466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,56		8,86		0,60	0,94		**8/4,71 13.02.2026**			2/0,28 13.05.2026			2/0,28 13.08.2026			2/0,28 13.11.2026	
4467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,56		8,86		0,60	0,94		**8/4,71 13.02.2026**			2/0,28 13.05.2026			2/0,28 13.08.2026			2/0,28 13.11.2026	
4468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,52		8,19		0,60	0,87		**8/4,35 13.02.2026**			2/0,26 13.05.2026			2/0,26 13.08.2026			2/0,26 13.11.2026	
4469	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,52		8,19		0,60	0,87		**8/4,35 13.02.2026**			2/0,26 13.05.2026			2/0,26 13.08.2026			2/0,26 13.11.2026	
4470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		4,00		0,60	0,42		**8/2,11 13.02.2026**			2/0,11 13.05.2026			2/0,11 13.08.2026			2/0,11 13.11.2026	
4471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		4,00		0,60	0,42		**8/2,11 13.02.2026**			2/0,11 13.05.2026			2/0,11 13.08.2026			2/0,11 13.11.2026	
4472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		4,00		0,60	0,42		**8/2,11 13.02.2026**			2/0,11 13.05.2026			2/0,11 13.08.2026			2/0,11 13.11.2026	
4473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,22		4,00		0,60	0,42		**8/2,11 13.02.2026**			2/0,11 13.05.2026			2/0,11 13.08.2026			2/0,11 13.11.2026	
4474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35		**8/1,75 13.02.2026**			2/0,09 13.05.2026			2/0,09 13.08.2026			2/0,09 13.11.2026	
4475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35		**8/1,75 13.02.2026**			2/0,09 13.05.2026			2/0,09 13.08.2026			2/0,09 13.11.2026	
4476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35		**8/1,75 13.02.2026**			2/0,09 13.05.2026			2/0,09 13.08.2026			2/0,09 13.11.2026	
4477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35		**8/1,75 13.02.2026**			2/0,09 13.05.2026			2/0,09 13.08.2026			2/0,09 13.11.2026	
4478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52		**8/2,57 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4479	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52		**8/2,57 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,34		5,64		0,60	0,60		**8/2,99 13.02.2026**			2/0,17 13.05.2026			2/0,17 13.08.2026			2/0,17 13.11.2026	
4481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,34		5,64		0,60	0,60		**8/2,99 13.02.2026**			2/0,17 13.05.2026			2/0,17 13.08.2026			2/0,17 13.11.2026	
4482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		**8/3,58 13.02.2026**			2/0,21 13.05.2026			2/0,21 13.08.2026			2/0,21 13.11.2026	
4483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		**8/3,58 13.02.2026**			2/0,21 13.05.2026			2/0,21 13.08.2026			2/0,21 13.11.2026	
4484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		**8/3,58 13.02.2026**			2/0,21 13.05.2026			2/0,21 13.08.2026			2/0,21 13.11.2026	
4485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		**8/3,58 13.02.2026**			2/0,21 13.05.2026			2/0,21 13.08.2026			2/0,21 13.11.2026	

4486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,25		4,42		0,60	0,47		**8/2,34 13.02.2026**			2/0,13 13.05.2026			2/0,13 13.08.2026			2/0,13 13.11.2026	
4487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,25		4,42		0,60	0,47		**8/2,34 13.02.2026**			2/0,13 13.05.2026			2/0,13 13.08.2026			2/0,13 13.11.2026	
4488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39		**8/1,96 13.02.2026**			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			2/0,1 13.11.2026	
4489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39		**8/1,96 13.02.2026**			2/0,1 13.05.2026			2/0,1 13.08.2026			2/0,1 13.11.2026	
4490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04		**8/5,22 13.02.2026**			2/0,32 13.05.2026			2/0,32 13.08.2026			2/0,32 13.11.2026	
4491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04		**8/5,22 13.02.2026**			2/0,32 13.05.2026			2/0,32 13.08.2026			2/0,32 13.11.2026	
4492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04		**8/5,22 13.02.2026**			2/0,32 13.05.2026			2/0,32 13.08.2026			2/0,32 13.11.2026	
4493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04		**8/5,22 13.02.2026**			2/0,32 13.05.2026			2/0,32 13.08.2026			2/0,32 13.11.2026	
4494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=42		0,13		2,70		0,60	0,29		**8/1,41 13.02.2026**			2/0,07 13.05.2026			2/0,07 13.08.2026			2/0,07 13.11.2026	
4495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=40		0,13		2,61		0,60	0,28		**8/1,37 13.02.2026**			2/0,06 13.05.2026			2/0,06 13.08.2026			2/0,06 13.11.2026	
4496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92		0,29		4,95		0,60	0,53		**8/2,62 13.02.2026**			2/0,15 13.05.2026			2/0,15 13.08.2026			2/0,15 13.11.2026	
4497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52		**8/2,57 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65		**8/3,24 13.02.2026**			2/0,19 13.05.2026			2/0,19 13.08.2026			2/0,19 13.11.2026	
4499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117		0,37		6,07		0,60	0,65		**8/3,22 13.02.2026**			2/0,18 13.05.2026			2/0,18 13.08.2026			2/0,18 13.11.2026	
4500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151		0,48		7,60		0,60	0,81		**8/4,04 13.02.2026**			2/0,24 13.05.2026			2/0,24 13.08.2026			2/0,24 13.11.2026	
4501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150		0,47		7,56		0,60	0,80		**8/4,01 13.02.2026**			2/0,24 13.05.2026			2/0,24 13.08.2026			2/0,24 13.11.2026	
4502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,28		4,81		0,60	0,51		**8/2,55 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,28		4,81		0,60	0,51		**8/2,55 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51		**8/2,52 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51		**8/2,52 13.02.2026**			2/0,14 13.05.2026			2/0,14 13.08.2026			2/0,14 13.11.2026	
4506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231		0,73		11,20		0,60	1,19		**8/5,96 13.02.2026**			2/0,36 13.05.2026			2/0,36 13.08.2026			2/0,36 13.11.2026	
4507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19		**8/5,94 13.02.2026**			2/0,36 13.05.2026			2/0,36 13.08.2026			2/0,36 13.11.2026	
4508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30		**8/6,49 13.02.2026**			2/0,4 13.05.2026			2/0,4 13.08.2026			2/0,4 13.11.2026	
4509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251		0,79		12,10		0,60	1,29		**8/6,45 13.02.2026**			2/0,4 13.05.2026			2/0,4 13.08.2026			2/0,4 13.11.2026	
4510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266		0,61		9,58		0,60	1,02		**8/5,1 13.02.2026**			2/0,31 13.05.2026			2/0,31 13.08.2026			2/0,31 13.11.2026	
4511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265		0,61		9,55		0,60	1,02		**8/5,08 13.02.2026**			2/0,31 13.05.2026			2/0,31 13.08.2026			2/0,31 13.11.2026	
4512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283		0,89		13,54		0,60	1,44		**8/7,22 13.02.2026**			2/0,45 13.05.2026			2/0,45 13.08.2026			2/0,45 13.11.2026	
4513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282		0,89		13,50		0,60	1,44		**8/7,19 13.02.2026**			2/0,44 13.05.2026			2/0,44 13.08.2026			2/0,44 13.11.2026	
4514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158		0,37		6,02		0,60	0,64		**8/3,19 13.02.2026**			2/0,18 13.05.2026			2/0,18 13.08.2026			2/0,18 13.11.2026	
4515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157		0,36		5,99		0,60	0,64		**8/3,17 13.02.2026**			2/0,18 13.05.2026			2/0,18 13.08.2026			2/0,18 13.11.2026	
4516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,56		8,79		0,60	0,94		**8/4,68 13.02.2026**			2/0,28 13.05.2026			2/0,28 13.08.2026			2/0,28 13.11.2026	
4517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,56		8,79		0,60	0,94		**8/4,68 13.02.2026**			2/0,28 13.05.2026			2/0,28 13.08.2026			2/0,28 13.11.2026	
4518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93		**8/4,64 13.02.2026**			2/0,28 13.05.2026			2/0,28 13.08.2026			2/0,28 13.11.2026	
4519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93		**8/4,64 13.02.2026**			2/0,28 13.05.2026			2/0,28 13.08.2026			2/0,28 13.11.2026	
4520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318		1,00		15,12		0,60	1,61		**8/8,06 13.02.2026**			2/0,5 13.05.2026			2/0,5 13.08.2026			2/0,5 13.11.2026	
4521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314		0,99		14,94		0,60	1,59		**8/7,96 13.02.2026**			2/0,49 13.05.2026			2/0,49 13.08.2026			2/0,49 13.11.2026	
4522	**Троицк "Радужная"**																				
4523	**ТП-546**																				
4524	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4525	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4526	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4527	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4528	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4529	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4530	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,30	1,97				**8/8,42 13.04.2026**						2/1,51 13.10.2026		
4531	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,30	1,97				**8/8,42 13.04.2026**						2/1,51 13.10.2026		
4532	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4533	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4534	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4535	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4536	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4537	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4538	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4539	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4540	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,95 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026

4541	**ТП-547**																		
4542	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 13.01.2026	2/0,11 13.02.2026	2/0,11 13.03.2026	**8/1,94 13.04.2026**	2/0,11 13.05.2026	2/0,11 13.06.2026	2/0,11 13.07.2026	2/0,11 13.08.2026	2/0,11 13.09.2026	2/0,11 13.10.2026	2/0,11 13.11.2026	2/0,11 13.12.2026
4543	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,94 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4544	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,94 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4545	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,94 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4546	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,94 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4547	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,94 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4548	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,30	1,97				**8/8,42 14.04.2026**						2/1,51 14.10.2026		
4549	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,30	1,97				**8/8,42 14.04.2026**						2/1,51 14.10.2026		
4550	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4551	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4552	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4553	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4554	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4555	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4556	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4557	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4558	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,67		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	**8/1,95 14.04.2026**	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	2/0,11 14.11.2026	2/0,11 14.12.2026
4559	Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890		2,06		30,19		0,60	3,22	2/1,03 14.01.2026			**8/8,12 14.04.2026**			2/1,03 14.07.2026			2/1,03 14.10.2026		
4560	Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 14.01.2026			**8/3,75 14.04.2026**			2/0,22 14.07.2026			2/0,22 14.10.2026		
4561	Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 14.01.2026			**8/3,75 14.04.2026**			2/0,22 14.07.2026			2/0,22 14.10.2026		
4562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пи.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90		0,15		2,98		0,60	0,32	2/0,08 14.01.2026			**8/1,57 14.04.2026**			2/0,08 14.07.2026			2/0,08 14.10.2026		
4563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пи.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90		0,15		2,98		0,60	0,32	2/0,08 14.01.2026			**8/1,57 14.04.2026**			2/0,08 14.07.2026			2/0,08 14.10.2026		
4564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5		0,21		3,76		0,60	0,40	2/0,1 14.01.2026			**8/1,98 14.04.2026**			2/0,1 14.07.2026			2/0,1 14.10.2026		
4565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8		0,21		3,86		0,60	0,41	2/0,11 14.01.2026			**8/2,04 14.04.2026**			2/0,11 14.07.2026			2/0,11 14.10.2026		
4566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5		0,34		5,69		0,60	0,60	2/0,17 14.01.2026			**8/3,02 14.04.2026**			2/0,17 14.07.2026			2/0,17 14.10.2026		
4567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5		0,28		4,80		0,60	0,51	2/0,14 14.01.2026			**8/2,54 14.04.2026**			2/0,14 14.07.2026			2/0,14 14.10.2026		
4568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5		0,28		4,82		0,60	0,51	2/0,14 14.01.2026			**8/2,55 14.04.2026**			2/0,14 14.07.2026			2/0,14 14.10.2026		
4569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170		0,29		4,90		0,60	0,52	2/0,14 14.01.2026			**8/2,59 14.04.2026**			2/0,14 14.07.2026			2/0,14 14.10.2026		
4570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70		0,16		3,13		0,60	0,33	2/0,08 14.01.2026			**8/1,65 14.04.2026**			2/0,08 14.07.2026			2/0,08 14.10.2026		
4571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70		0,16		3,13		0,60	0,33	2/0,08 14.01.2026			**8/1,65 14.04.2026**			2/0,08 14.07.2026			2/0,08 14.10.2026		
4572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241		0,56		8,77		0,60	0,93	2/0,28 14.01.2026			**8/4,67 14.04.2026**			2/0,28 14.07.2026			2/0,28 14.10.2026		
4573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241		0,56		8,77		0,60	0,93	2/0,28 14.01.2026			**8/4,67 14.04.2026**			2/0,28 14.07.2026			2/0,28 14.10.2026		
4574	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95		0,22		3,96		0,60	0,42	2/0,11 14.01.2026			**8/2,09 14.04.2026**			2/0,11 14.07.2026			2/0,11 14.10.2026		
4575	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95		0,22		3,96		0,60	0,42	2/0,11 14.01.2026			**8/2,09 14.04.2026**			2/0,11 14.07.2026			2/0,11 14.10.2026		
4576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185		0,43		6,93		0,60	0,74	2/0,21 14.01.2026			**8/3,68 14.04.2026**			2/0,21 14.07.2026			2/0,21 14.10.2026		
4577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185		0,43		6,93		0,60	0,74	2/0,21 14.01.2026			**8/3,68 14.04.2026**			2/0,21 14.07.2026			2/0,21 14.10.2026		
4578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пи.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132		0,31		5,18		0,60	0,55	2/0,15 14.01.2026			**8/2,74 14.04.2026**			2/0,15 14.07.2026			2/0,15 14.10.2026		
4579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пи.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132		0,31		5,18		0,60	0,55	2/0,15 14.01.2026			**8/2,74 14.04.2026**			2/0,15 14.07.2026			2/0,15 14.10.2026		
4580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пи.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125		0,21		3,82		0,60	0,41	2/0,11 14.01.2026			**8/2,02 14.04.2026**			2/0,11 14.07.2026			2/0,11 14.10.2026		
4581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пи.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125		0,21		3,82		0,60	0,41	2/0,11 14.01.2026			**8/2,02 14.04.2026**			2/0,11 14.07.2026			2/0,11 14.10.2026		
4582	**Тушино**																		
4583	**ТП-23767**																		
4584	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,23 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4585	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,23 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4586	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/1,12 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4587	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/1,12 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4588	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28					2/1,79 14.05.2026						**5/2,7 14.11.2026**	
4589	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28					2/1,79 14.05.2026						**5/2,7 14.11.2026**	
4590	**ТП-23768**																		
4591	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28					2/1,79 14.05.2026						**5/2,7 14.11.2026**	
4592	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28					2/1,79 14.05.2026						**5/2,7 14.11.2026**	
4593	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/1,12 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4594	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/1,12 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4595	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,23 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4596	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,23 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4597	**МБИ**																		
4598	**РП-28018**																		

4599	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,75		0,93	0,55	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	2/0,11 14.04.2026	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	**8/1,98 14.11.2026**	2/0,11 14.12.2026
4600	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4601	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4602	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4603	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4604	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4605	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4606	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4607	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4608	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4609	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,63			5,75		7,43	1,32	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**8/3,19 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4610	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4611	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4612	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4613	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4614	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4615	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4616	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4617	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4618	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4619	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4620	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/6,24 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4621	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	0,63			5,75		7,43	1,32	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**8/3,19 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4622	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50			21,00	0,83					2/0,75 14.05.2026						2/0,75 14.11.2026	
4623	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50			21,00	0,83					2/0,75 14.05.2026						2/0,75 14.11.2026	
4624	**ТП-29574**																			
4625	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4626	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4627	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4628	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4629	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4630	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4631	**ТП-29569 (1) 1 ном.**																			
4632	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4633	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4634	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4635	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4636	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4637	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4638	**ТП-29570 (2) 1 ном.**																			
4639	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4641	**ТП-29570 (2) 2 ном.**																			
4642	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4643	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4644	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4645	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4646	**ТП-29571(3) 1 ном.**																			
4647	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4648	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4649	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4650	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4651	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4652	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4653	**ТП-29572 (4) 1 ном.**																			
4654	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4655	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4656	**ТП-29572 (4) 2 ном.**																			
4657	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4658	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	

4659	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4660	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4661	**ТП-29573**																			
4662	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,45					2/2,17 14.05.2026						**5/3,04 14.11.2026**	
4663	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,45					2/2,17 14.05.2026						**5/3,04 14.11.2026**	
4664	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4665	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4666	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4667	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4668	**КТПН**																			
4669	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,74		55,30	2,28					2/1,79 14.05.2026						**5/2,65 14.11.2026**	
4670	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,69		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	2/0,11 14.04.2026	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	**8/1,95 14.11.2026**	2/0,11 14.12.2026
4671	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,69		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	2/0,11 14.04.2026	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	**8/1,95 14.11.2026**	2/0,11 14.12.2026
4672	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,69		0,80	0,54	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	2/0,11 14.04.2026	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	**8/1,95 14.11.2026**	2/0,11 14.12.2026
4673	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,13 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4674	**КРУН**																			
4675	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 14.01.2026	2/0,32 14.02.2026	2/0,32 14.03.2026	2/0,32 14.04.2026	2/0,32 14.05.2026	2/0,32 14.06.2026	2/0,32 14.07.2026	2/0,32 14.08.2026	2/0,32 14.09.2026	2/0,32 14.10.2026	**5/0,74 14.11.2026**	2/0,32 14.12.2026
4676	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**5/0,84 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4677	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114		1,87		27,54		0,60	2,94		2/0,94 14.02.2026			2/0,94 14.05.2026			2/0,94 14.08.2026			**8/8,02 14.11.2026**	
4678	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119		1,88		27,66		0,60	2,95		2/0,94 14.02.2026			2/0,94 14.05.2026			2/0,94 14.08.2026			**8/8,06 14.11.2026**	
4679	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430		0,72		11,12		0,60	1,18		2/0,36 14.02.2026			2/0,36 14.05.2026			2/0,36 14.08.2026			**8/5,92 14.11.2026**	
4680	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431		0,72		11,15		0,60	1,19		2/0,36 14.02.2026			2/0,36 14.05.2026			2/0,36 14.08.2026			**8/5,94 14.11.2026**	
4681	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3		0,78		12,00		0,60	1,28		2/0,39 14.02.2026			2/0,39 14.05.2026			2/0,39 14.08.2026			**8/6,39 14.11.2026**	
4682	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 14.02.2026			2/2,18 14.05.2026			2/2,18 14.08.2026			**8/6,49 14.11.2026**	
4683	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 14.02.2026			2/2,18 14.05.2026			2/2,18 14.08.2026			**8/6,49 14.11.2026**	
4684	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 14.02.2026			2/2,18 14.05.2026			2/2,18 14.08.2026			**8/6,49 14.11.2026**	
4685	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 14.02.2026			2/2,18 14.05.2026			2/2,18 14.08.2026			**8/6,49 14.11.2026**	
4686	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4687	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4688	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4689	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4690	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4691	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4692	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4693	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВнг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 14.02.2026			2/0,43 14.05.2026			2/0,43 14.08.2026			**8/6,93 14.11.2026**	
4694	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28		0,05		1,48		0,60	0,16		2/0,02 14.02.2026			2/0,02 14.05.2026			2/0,02 14.08.2026			**8/0,76 14.11.2026**	
4695	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30		0,05		1,52		0,60	0,16		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/0,79 14.11.2026**	
4696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183		0,27		4,65		0,60	0,49		2/0,13 14.02.2026			2/0,13 14.05.2026			2/0,13 14.08.2026			**8/2,46 14.11.2026**	
4697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,27		4,65		0,60	0,49		2/0,13 14.02.2026			2/0,13 14.05.2026			2/0,13 14.08.2026			**8/2,46 14.11.2026**	
4698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183		0,37		6,05		0,60	0,64		2/0,18 14.02.2026			2/0,18 14.05.2026			2/0,18 14.08.2026			**8/3,21 14.11.2026**	
4699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250		0,37		6,05		0,60	0,64		2/0,18 14.02.2026			2/0,18 14.05.2026			2/0,18 14.08.2026			**8/3,21 14.11.2026**	
4700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1,03 14.11.2026**	
4701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1,03 14.11.2026**	
4702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,9 14.11.2026**	
4710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	

4713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 14.02.2026			2/0,12 14.05.2026			2/0,12 14.08.2026			**8/2,26 14.11.2026**	
4718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/0,93 14.11.2026**	
4719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/0,93 14.11.2026**	
4720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,88		0,60	0,20		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/0,98 14.11.2026**	
4721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,88		0,60	0,20		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/0,98 14.11.2026**	
4722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4725	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4727	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4729	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 14.02.2026			2/0,1 14.05.2026			2/0,1 14.08.2026			**8/1,87 14.11.2026**	
4730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4731	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4733	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4734	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4735	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4736	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4738	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4739	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4740	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4741	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 14.02.2026			2/0,14 14.05.2026			2/0,14 14.08.2026			**8/2,54 14.11.2026**	
4742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21		0,07		1,75		0,60	0,18		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/0,91 14.11.2026**	
4743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/0,93 14.11.2026**	
4744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1,03 14.11.2026**	
4745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1,03 14.11.2026**	
4746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 14.02.2026			2/0,15 14.05.2026			2/0,15 14.08.2026			**8/2,7 14.11.2026**	
4754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4755	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4756	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4757	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4758	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4759	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4760	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4761	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 14.02.2026			2/0,16 14.05.2026			2/0,16 14.08.2026			**8/2,79 14.11.2026**	
4762	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 14.02.2026			2/0,05 14.05.2026			2/0,05 14.08.2026			**8/1,17 14.11.2026**	
4763	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 14.02.2026			2/0,05 14.05.2026			2/0,05 14.08.2026			**8/1,17 14.11.2026**	
4764	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 14.02.2026			2/0,05 14.05.2026			2/0,05 14.08.2026			**8/1,17 14.11.2026**	

4765	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 14.02.2026			2/0,05 14.05.2026			2/0,05 14.08.2026			**8/1,17 14.11.2026**	
4766	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4767	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4768	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4769	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4770	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4771	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4772	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4773	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 14.02.2026			2/0,17 14.05.2026			2/0,17 14.08.2026			**8/3,05 14.11.2026**	
4774	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4775	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4776	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4777	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4778	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4779	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4780	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4781	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4782	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4783	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4784	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4785	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 14.02.2026			2/0,27 14.05.2026			2/0,27 14.08.2026			**8/4,5 14.11.2026**	
4786	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1 14.11.2026**	
4787	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1 14.11.2026**	
4788	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1 14.11.2026**	
4789	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 14.02.2026			2/0,04 14.05.2026			2/0,04 14.08.2026			**8/1 14.11.2026**	
4790	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		3,40		0,60	0,36		2/0,09 14.02.2026			2/0,09 14.05.2026			2/0,09 14.08.2026			**8/1,79 14.11.2026**	
4791	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		3,40		0,60	0,36		2/0,09 14.02.2026			2/0,09 14.05.2026			2/0,09 14.08.2026			**8/1,79 14.11.2026**	
4792	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 14.02.2026			2/0,34 14.05.2026			2/0,34 14.08.2026			**8/5,53 14.11.2026**	
4793	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 14.02.2026			2/0,34 14.05.2026			2/0,34 14.08.2026			**8/5,53 14.11.2026**	
4794	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 14.02.2026			2/0,34 14.05.2026			2/0,34 14.08.2026			**8/5,53 14.11.2026**	
4795	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 14.02.2026			2/0,34 14.05.2026			2/0,34 14.08.2026			**8/5,53 14.11.2026**	
4796	**БЦ "АФИ Сквэар"**																			
4797	**РТП-3001**																			
4798	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4799	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,85		1,05	0,56	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	2/0,11 14.04.2026	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	**8/2,56 14.11.2026**	2/0,11 14.12.2026
4800	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			1,95		6,75	0,77	2/0,21 14.01.2026	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	**8/4,56 14.11.2026**	2/0,21 14.12.2026
4801	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4802	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4803	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4804	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4805	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**8/2 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4806	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73					2/2,17 14.05.2026						**5/3,14 14.11.2026**	
4807	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,08		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,74 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4808	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42			1,95		6,75	0,77	2/0,21 14.01.2026	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	**8/4,56 14.11.2026**	2/0,21 14.12.2026
4809	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4810	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4811	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4812	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4813	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 14.01.2026	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	**8/2 14.11.2026**	2/0,42 14.12.2026
4814	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73					2/2,17 14.05.2026						**5/3,14 14.11.2026**	
4815	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,08		1,00	4,60	2/1,2 14.01.2026	2/1,2 14.02.2026	2/1,2 14.03.2026	2/1,2 14.04.2026	2/1,2 14.05.2026	2/1,2 14.06.2026	2/1,2 14.07.2026	2/1,2 14.08.2026	2/1,2 14.09.2026	2/1,2 14.10.2026	**8/8,74 14.11.2026**	2/1,2 14.12.2026
4816	**РП-3002**																			
4817	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4818	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			1,95		6,75	0,77	2/0,21 14.01.2026	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	**8/4,56 14.11.2026**	2/0,21 14.12.2026
4819	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4820	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026

4821	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4822	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4823	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			3,85		1,05	0,56	2/0,11 14.01.2026	2/0,11 14.02.2026	2/0,11 14.03.2026	2/0,11 14.04.2026	2/0,11 14.05.2026	2/0,11 14.06.2026	2/0,11 14.07.2026	2/0,11 14.08.2026	2/0,11 14.09.2026	2/0,11 14.10.2026	**8/2,56 14.11.2026**	2/0,11 14.12.2026
4824	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42			1,95		6,75	0,77	2/0,21 14.01.2026	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	**8/4,56 14.11.2026**	2/0,21 14.12.2026
4825	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4826	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4827	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4828	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			15,90		3,35	3,45	2/1,02 14.01.2026	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	**8/7,89 14.11.2026**	2/1,02 14.12.2026
4829	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509		30,71		439,53		0,60	46,88		2/8,35 14.02.2026			2/8,35 14.05.2026			2/8,35 14.08.2026			**8/9,24 14.11.2026**	
4830	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496		30,67		438,95		0,60	46,82		2/8,33 14.02.2026			2/8,33 14.05.2026			2/8,33 14.08.2026			**8/9,22 14.11.2026**	
4831	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470		30,59		437,78		0,60	46,69		2/8,29 14.02.2026			2/8,29 14.05.2026			2/8,29 14.08.2026			**8/9,18 14.11.2026**	
4832	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВиг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454		30,54		437,06		0,60	46,62		2/8,27 14.02.2026			2/8,27 14.05.2026			2/8,27 14.08.2026			**8/9,15 14.11.2026**	
4833	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		6,00		0,60	0,64		2/0,18 14.02.2026			2/0,18 14.05.2026			2/0,18 14.08.2026			**8/3,32 14.11.2026**	
4834	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		6,00		0,60	0,64		2/0,18 14.02.2026			2/0,18 14.05.2026			2/0,18 14.08.2026			**8/1,06 14.11.2026**	
4835	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		6,00		0,60	0,64		2/0,18 14.02.2026			2/0,18 14.05.2026			2/0,18 14.08.2026			**8/1,06 14.11.2026**	
4836	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115		0,36		6,00		0,60	0,64		2/0,18 14.02.2026			2/0,18 14.05.2026			2/0,18 14.08.2026			**8/1,06 14.11.2026**	
4837	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5		0,22		3,91		0,60	0,41		2/0,11 14.02.2026			2/0,11 14.05.2026			2/0,11 14.08.2026			**8/0,88 14.11.2026**	
4838	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5		0,22		3,91		0,60	0,41		2/0,11 14.02.2026			2/0,11 14.05.2026			2/0,11 14.08.2026			**8/2,23 14.11.2026**	
4839	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3		0,22		3,90		0,60	0,41		2/0,11 14.02.2026			2/0,11 14.05.2026			2/0,11 14.08.2026			**8/2,22 14.11.2026**	
4840	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68		0,21		3,89		0,60	0,41		2/0,11 14.02.2026			2/0,11 14.05.2026			2/0,11 14.08.2026			**8/2,22 14.11.2026**	
4841	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВиг-LS-10 3х(1х95/25) L=36		0,06		1,69		0,60	0,18		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/1,07 14.11.2026**	
4842	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВиг-LS-10 3х(1х95/25) L=36		0,06		1,69		0,60	0,18		2/0,03 14.02.2026			2/0,03 14.05.2026			2/0,03 14.08.2026			**8/1,07 14.11.2026**	
4843	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=156		0,49		7,85		0,60	0,83		2/0,25 14.02.2026			2/0,25 14.05.2026			2/0,25 14.08.2026			**8/4,29 14.11.2026**	
4844	Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВиг-LS-10 3х(1х240/50) L=156		0,49		7,85		0,60	0,83		2/0,25 14.02.2026			2/0,25 14.05.2026			2/0,25 14.08.2026			**8/4,29 14.11.2026**	
4845	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 14.02.2026			2/0,07 14.05.2026			2/0,07 14.08.2026			**8/1,6 14.11.2026**	
4846	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43		0,14		2,76		0,60	0,29		2/0,07 14.02.2026			2/0,07 14.05.2026			2/0,07 14.08.2026			**8/1,63 14.11.2026**	
4847	**ЖК "Метрополия"**																			
4848	**РТП-29027**																			
4849	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4850	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4851	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4852	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4853	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4854	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4855	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/1,24 14.01.2026**	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	2/0,21 14.11.2026	2/0,21 14.12.2026
4856	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4857	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4858	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/1,24 14.01.2026**	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	2/0,21 14.11.2026	2/0,21 14.12.2026
4859	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4860	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4861	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4862	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4863	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4864	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4865	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 14.01.2026**						2/1,05 14.07.2026					
4866	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 14.01.2026**						2/1,05 14.07.2026					
4867	**РП-29026**																			
4868	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4869	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/1,24 14.01.2026**	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	2/0,21 14.11.2026	2/0,21 14.12.2026
4870	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4871	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4872	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4873	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4874	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4875	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4876	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4877	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026

4878	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4879	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4880	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4881	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4882	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/1,24 14.01.2026**	2/0,21 14.02.2026	2/0,21 14.03.2026	2/0,21 14.04.2026	2/0,21 14.05.2026	2/0,21 14.06.2026	2/0,21 14.07.2026	2/0,21 14.08.2026	2/0,21 14.09.2026	2/0,21 14.10.2026	2/0,21 14.11.2026	2/0,21 14.12.2026
4883	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 14.01.2026**	2/1,02 14.02.2026	2/1,02 14.03.2026	2/1,02 14.04.2026	2/1,02 14.05.2026	2/1,02 14.06.2026	2/1,02 14.07.2026	2/1,02 14.08.2026	2/1,02 14.09.2026	2/1,02 14.10.2026	2/1,02 14.11.2026	2/1,02 14.12.2026
4884	**ТП-30277**																			
4885	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 14.01.2026**	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	2/0,42 14.11.2026	2/0,42 14.12.2026
4886	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 14.01.2026**	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	2/0,42 14.11.2026	2/0,42 14.12.2026
4887	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 14.01.2026**						2/1,05 14.07.2026					
4888	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 14.01.2026**						2/1,05 14.07.2026					
4889	**ТП-30279**																			
4890	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 14.01.2026**	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	2/0,42 14.11.2026	2/0,42 14.12.2026
4891	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 14.01.2026**	2/0,42 14.02.2026	2/0,42 14.03.2026	2/0,42 14.04.2026	2/0,42 14.05.2026	2/0,42 14.06.2026	2/0,42 14.07.2026	2/0,42 14.08.2026	2/0,42 14.09.2026	2/0,42 14.10.2026	2/0,42 14.11.2026	2/0,42 14.12.2026
4892	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 14.01.2026**						2/1,05 14.07.2026					
4893	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4894	**ТП-30263**																			
4895	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4896	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4897	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4898	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4899	**ТП-30278**																			
4900	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4901	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4902	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4903	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4904	**ТП-30265**																			
4905	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4906	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4907	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4908	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4909	**ТП-30266**																			
4910	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4911	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4912	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4913	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4914	**ТП-30267**																			
4915	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4916	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4917	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4918	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4919	**ТП-30268**																			
4920	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4921	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4922	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4923	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4924	**ТП-30269 (9)**																			
4925	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4926	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**8/8,91 15.01.2026**						2/1,05 15.07.2026					
4927	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4928	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 15.01.2026**	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4929	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124		0,39		6,40		0,60	0,68	**8/3,39 15.01.2026**			2/0,2 15.04.2026			2/0,2 15.07.2026			2/0,2 15.10.2026		
4930	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123		0,39		6,35		0,60	0,67	**8/3,37 15.01.2026**			2/0,19 15.04.2026			2/0,19 15.07.2026			2/0,19 15.10.2026		
4931	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25		0,87		13,20		0,60	1,41	**8/7,03 15.01.2026**			2/0,43 15.04.2026			2/0,43 15.07.2026			2/0,43 15.10.2026		
4932	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01		0,90		13,69		0,60	1,46	**8/7,29 15.01.2026**			2/0,45 15.04.2026			2/0,45 15.07.2026			2/0,45 15.10.2026		
4933	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01		1,11		16,70		0,60	1,78	**8/8,91 15.01.2026**			2/0,56 15.04.2026			2/0,56 15.07.2026			2/0,56 15.10.2026		
4934	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358		1,13		16,93		0,60	1,80	**8/9,03 15.01.2026**			2/0,56 15.04.2026			2/0,56 15.07.2026			2/0,56 15.10.2026		
4935	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447		1,41		20,93		0,60	2,23	**8/7,82 15.01.2026**			2/0,7 15.04.2026			2/0,7 15.07.2026			2/0,7 15.10.2026		
4936	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453		1,43		21,20		0,60	2,26	**8/7,92 15.01.2026**			2/0,71 15.04.2026			2/0,71 15.07.2026			2/0,71 15.10.2026		
4937	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01		0,34		5,68		0,60	0,60	**8/3,01 15.01.2026**			2/0,17 15.04.2026			2/0,17 15.07.2026			2/0,17 15.10.2026		
4938	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26		0,37		6,05		0,60	0,64	**8/3,21 15.01.2026**			2/0,18 15.04.2026			2/0,18 15.07.2026			2/0,18 15.10.2026		

4939	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		17,20		0,60	1,83	**8/9,17 15.01.2026**			2/0,57 15.04.2026			2/0,57 15.07.2026			2/0,57 15.10.2026		
4940	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		17,20		0,60	1,83	**8/9,17 15.01.2026**			2/0,57 15.04.2026			2/0,57 15.07.2026			2/0,57 15.10.2026		
4941	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		13,78		0,60	1,47	**8/7,34 15.01.2026**			2/0,45 15.04.2026			2/0,45 15.07.2026			2/0,45 15.10.2026		
4942	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		13,78		0,60	1,47	**8/7,34 15.01.2026**			2/0,45 15.04.2026			2/0,45 15.07.2026			2/0,45 15.10.2026		
4943	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,97		0,60	0,85	**8/4,24 15.01.2026**			2/0,25 15.04.2026			2/0,25 15.07.2026			2/0,25 15.10.2026		
4944	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,97		0,60	0,85	**8/4,24 15.01.2026**			2/0,25 15.04.2026			2/0,25 15.07.2026			2/0,25 15.10.2026		
4945	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВиг-10 3х(1х240/70) L=41		1,91		28,13		0,60	3,00	**8/8,19 15.01.2026**			2/0,96 15.04.2026			2/0,96 15.07.2026			2/0,96 15.10.2026		
4946	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВиг-10 3х(1х240/70) L=97		2,11		30,97		0,60	3,30	**8/9 15.01.2026**			2/1,06 15.04.2026			2/1,06 15.07.2026			2/1,06 15.10.2026		
4947	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВиг-10 3х(1х500/70) L=35		1,90		27,91		0,60	2,97	**8/8,13 15.01.2026**			2/0,95 15.04.2026			2/0,95 15.07.2026			2/0,95 15.10.2026		
4948	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВиг-10 3х(1х500/70) L=92		2,11		30,97		0,60	3,30	**8/9 15.01.2026**			2/1,06 15.04.2026			2/1,06 15.07.2026			2/1,06 15.10.2026		
4949	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		10,09		0,60	1,07	**8/5,37 15.01.2026**			2/0,32 15.04.2026			2/0,32 15.07.2026			2/0,32 15.10.2026		
4950	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212		0,67		10,36		0,60	1,10	**8/5,51 15.01.2026**			2/0,33 15.04.2026			2/0,33 15.07.2026			2/0,33 15.10.2026		
4951	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257		0,81		12,38		0,60	1,32	**8/6,6 15.01.2026**			2/0,41 15.04.2026			2/0,41 15.07.2026			2/0,41 15.10.2026		
4952	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261		0,82		12,56		0,60	1,34	**8/6,69 15.01.2026**			2/0,41 15.04.2026			2/0,41 15.07.2026			2/0,41 15.10.2026		
4953	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78		0,25		4,33		0,60	0,46	**8/2,29 15.01.2026**			2/0,12 15.04.2026			2/0,12 15.07.2026			2/0,12 15.10.2026		
4954	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76		0,24		4,24		0,60	0,45	**8/2,24 15.01.2026**			2/0,12 15.04.2026			2/0,12 15.07.2026			2/0,12 15.10.2026		
4955	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104		0,33		5,50		0,60	0,58	**8/2,91 15.01.2026**			2/0,16 15.04.2026			2/0,16 15.07.2026			2/0,16 15.10.2026		
4956	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97		0,31		5,18		0,60	0,55	**8/2,74 15.01.2026**			2/0,15 15.04.2026			2/0,15 15.07.2026			2/0,15 15.10.2026		
4957	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121		0,38		6,26		0,60	0,67	**8/3,32 15.01.2026**			2/0,19 15.04.2026			2/0,19 15.07.2026			2/0,19 15.10.2026		
4958	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114		0,36		5,95		0,60	0,63	**8/3,15 15.01.2026**			2/0,18 15.04.2026			2/0,18 15.07.2026			2/0,18 15.10.2026		
4959	**ЖК "М-Хаус"**																			
4960	**ТП-1**																			
4961	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	**5/2,22 15.06.2026**	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4962	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	**5/2,22 15.06.2026**	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
4963	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25						**5/5,41 15.06.2026**				2/0,87 15.12.2026		
4964	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25						**5/5,41 15.06.2026**						2/0,87 15.12.2026
4965	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	**8/8,73 15.06.2026**	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
4966	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	**8/8,73 15.06.2026**	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
4967	**ТП-2**																			
4968	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,40		2,20	0,81	2/0,32 15.01.2026	2/0,32 15.02.2026	2/0,32 15.03.2026	2/0,32 15.04.2026	2/0,32 15.05.2026	**5/2,22 15.06.2026**	2/0,32 15.07.2026	2/0,32 15.08.2026	2/0,32 15.09.2026	2/0,32 15.10.2026	2/0,32 15.11.2026	2/0,32 15.12.2026
4969	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,40		2,20	0,81	2/0,32 15.01.2026	2/0,32 15.02.2026	2/0,32 15.03.2026	2/0,32 15.04.2026	2/0,32 15.05.2026	**5/2,22 15.06.2026**	2/0,32 15.07.2026	2/0,32 15.08.2026	2/0,32 15.09.2026	2/0,32 15.10.2026	2/0,32 15.11.2026	2/0,32 15.12.2026
4970	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25						**8/5,41 15.06.2026**						2/0,87 15.12.2026
4971	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25						**8/5,41 15.06.2026**						2/0,87 15.12.2026
4972	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	**8/8,73 15.06.2026**	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
4973	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	**8/8,73 15.06.2026**	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
4974	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800		2,52		36,81		0,60	3,92			2/1,26 15.03.2026			**8/9,45 15.06.2026**			2/1,26 15.09.2026			2/1,26 15.12.2026
4975	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800		2,52		36,81		0,60	3,92			2/1,26 15.03.2026			**8/9,45 15.06.2026**			2/1,26 15.09.2026			2/1,26 15.12.2026
4976	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 15.03.2026			**8/3,49 15.06.2026**			2/0,19 15.09.2026			2/0,19 15.12.2026
4977	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 15.03.2026			**8/3,49 15.06.2026**			2/0,19 15.09.2026			2/0,19 15.12.2026
4978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 15.03.2026			**8/2,85 15.06.2026**			2/0,15 15.09.2026			2/0,15 15.12.2026
4979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 15.03.2026			**8/0,97 15.06.2026**			2/0,15 15.09.2026			2/0,15 15.12.2026
4980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 15.03.2026			**8/0,97 15.06.2026**			2/0,15 15.09.2026			2/0,15 15.12.2026
4981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 15.03.2026			**8/0,97 15.06.2026**			2/0,15 15.09.2026			2/0,15 15.12.2026
4982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			2/0,13 15.03.2026			**8/0,92 15.06.2026**			2/0,13 15.09.2026			2/0,13 15.12.2026
4983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			2/0,13 15.03.2026			**8/2,5 15.06.2026**			2/0,13 15.09.2026			2/0,13 15.12.2026
4984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			2/0,13 15.03.2026			**8/2,5 15.06.2026**			2/0,13 15.09.2026			2/0,13 15.12.2026
4985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			2/0,13 15.03.2026			**8/2,5 15.06.2026**			2/0,13 15.09.2026			2/0,13 15.12.2026
4986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 15.03.2026			**8/1,55 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026

4994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 15.03.2026			**8/1,48 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 15.03.2026			**8/1,48 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 15.03.2026			**8/1,99 15.06.2026**			2/0,09 15.09.2026			2/0,09 15.12.2026
4997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 15.03.2026			**8/1,99 15.06.2026**			2/0,09 15.09.2026			2/0,09 15.12.2026
4998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 15.03.2026			**8/1,48 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
4999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 15.03.2026			**8/1,48 15.06.2026**			2/0,06 15.09.2026			2/0,06 15.12.2026
5000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95		0,14		2,81		0,60	0,30			2/0,07 15.03.2026			**8/1,65 15.06.2026**			2/0,07 15.09.2026			2/0,07 15.12.2026
5001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95		0,14		2,81		0,60	0,30			2/0,07 15.03.2026			**8/1,65 15.06.2026**			2/0,07 15.09.2026			2/0,07 15.12.2026
5002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,96		0,60	0,31			2/0,08 15.03.2026			**8/1,73 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,96		0,60	0,31			2/0,08 15.03.2026			**8/1,73 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,96		0,60	0,31			2/0,08 15.03.2026			**8/1,73 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65		0,15		2,96		0,60	0,31			2/0,08 15.03.2026			**8/1,73 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		3,29		0,60	0,35			2/0,09 15.03.2026			**8/1,9 15.06.2026**			2/0,09 15.09.2026			2/0,09 15.12.2026
5011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		3,29		0,60	0,35			2/0,09 15.03.2026			**8/1,9 15.06.2026**			2/0,09 15.09.2026			2/0,09 15.12.2026
5012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		3,29		0,60	0,35			2/0,09 15.03.2026			**8/1,9 15.06.2026**			2/0,09 15.09.2026			2/0,09 15.12.2026
5013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75		0,17		3,29		0,60	0,35			2/0,09 15.03.2026			**8/1,9 15.06.2026**			2/0,09 15.09.2026			2/0,09 15.12.2026
5014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 15.03.2026			**8/2,76 15.06.2026**			2/0,14 15.09.2026			2/0,14 15.12.2026
5015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 15.03.2026			**8/2,76 15.06.2026**			2/0,14 15.09.2026			2/0,14 15.12.2026
5016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 15.03.2026			**8/1,81 15.06.2026**			2/0,08 15.09.2026			2/0,08 15.12.2026
5020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130		0,19		3,54		0,60	0,38			2/0,1 15.03.2026			**8/2,03 15.06.2026**			2/0,1 15.09.2026			2/0,1 15.12.2026
5021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130		0,19		3,54		0,60	0,38			2/0,1 15.03.2026			**8/2,03 15.06.2026**			2/0,1 15.09.2026			2/0,1 15.12.2026
5022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10			2/0,01 15.03.2026			**8/0,68 15.06.2026**			2/0,01 15.09.2026			2/0,01 15.12.2026
5023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10			2/0,01 15.03.2026			**8/0,68 15.06.2026**			2/0,01 15.09.2026			2/0,01 15.12.2026
5024	**ЖК "Большая Семерка"**																				
5025	**ТП-1**																				
5026	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 15.05.2026						**5/3,54 15.11.2026**	
5027	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 15.05.2026						**5/3,54 15.11.2026**	
5028	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 15.05.2026						**5/3,54 15.11.2026**	
5029	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 15.05.2026						**5/3,54 15.11.2026**	
5030	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			18,55		9,60	4,26	2/1,23 15.01.2026	2/1,23 15.02.2026	2/1,23 15.03.2026	2/1,23 15.04.2026	2/1,23 15.05.2026	2/1,23 15.06.2026	2/1,23 15.07.2026	2/1,23 15.08.2026	2/1,23 15.09.2026	2/1,23 15.10.2026	**8/5,25 15.11.2026**	2/1,23 15.12.2026
5031	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			18,55		9,60	4,26	2/1,23 15.01.2026	2/1,23 15.02.2026	2/1,23 15.03.2026	2/1,23 15.04.2026	2/1,23 15.05.2026	2/1,23 15.06.2026	2/1,23 15.07.2026	2/1,23 15.08.2026	2/1,23 15.09.2026	2/1,23 15.10.2026	**8/5,25 15.11.2026**	2/1,23 15.12.2026
5032	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,25		2,20	1,01	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	**5/1,05 15.11.2026**	2/0,42 15.12.2026
5033	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,25		2,20	1,01	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	**5/1,05 15.11.2026**	2/0,42 15.12.2026
5034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		8,47		0,60	0,90		2/0,27 15.02.2026			2/0,27 15.05.2026			2/0,27 15.08.2026			**8/4,5 15.11.2026**	
5035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		8,47		0,60	0,90		2/0,27 15.02.2026			2/0,27 15.05.2026			2/0,27 15.08.2026			**8/4,5 15.11.2026**	
5036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		8,65		0,60	0,92		2/0,27 15.02.2026			2/0,27 15.05.2026			2/0,27 15.08.2026			**8/4,6 15.11.2026**	
5037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		8,65		0,60	0,92		2/0,27 15.02.2026			2/0,27 15.05.2026			2/0,27 15.08.2026			**8/4,6 15.11.2026**	
5038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,19 15.11.2026**	
5039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,19 15.11.2026**	
5040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		6,19		0,60	0,66		2/0,19 15.02.2026			2/0,19 15.05.2026			2/0,19 15.08.2026			**8/3,29 15.11.2026**	
5041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		6,19		0,60	0,66		2/0,19 15.02.2026			2/0,19 15.05.2026			2/0,19 15.08.2026			**8/3,29 15.11.2026**	
5042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		6,64		0,60	0,71		2/0,2 15.02.2026			2/0,2 15.05.2026			2/0,2 15.08.2026			**8/3,53 15.11.2026**	
5043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		6,64		0,60	0,71		2/0,2 15.02.2026			2/0,2 15.05.2026			2/0,2 15.08.2026			**8/3,53 15.11.2026**	
5044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,82		0,60	0,73		2/0,21 15.02.2026			2/0,21 15.05.2026			2/0,21 15.08.2026			**8/3,62 15.11.2026**	
5045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,82		0,60	0,73		2/0,21 15.02.2026			2/0,21 15.05.2026			2/0,21 15.08.2026			**8/3,62 15.11.2026**	
5046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		7,66		0,60	0,82		2/0,24 15.02.2026			2/0,24 15.05.2026			2/0,24 15.08.2026			**8/4,07 15.11.2026**	
5047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		7,66		0,60	0,82		2/0,24 15.02.2026			2/0,24 15.05.2026			2/0,24 15.08.2026			**8/4,07 15.11.2026**	
5048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,84		0,60	0,83		2/0,25 15.02.2026			2/0,25 15.05.2026			2/0,25 15.08.2026			**8/4,17 15.11.2026**	

5049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,84		0,60	0,83		2/0,25 15.02.2026			2/0,25 15.05.2026			2/0,25 15.08.2026			**8/4,17 15.11.2026**	
5050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,98		0,60	1,28		2/0,39 15.02.2026			2/0,39 15.05.2026			2/0,39 15.08.2026			**8/6,38 15.11.2026**	
5051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,98		0,60	1,28		2/0,39 15.02.2026			2/0,39 15.05.2026			2/0,39 15.08.2026			**8/6,38 15.11.2026**	
5052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,98		0,60	1,28		2/0,39 15.02.2026			2/0,39 15.05.2026			2/0,39 15.08.2026			**8/6,38 15.11.2026**	
5053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		12,16		0,60	1,30		2/0,4 15.02.2026			2/0,4 15.05.2026			2/0,4 15.08.2026			**8/6,48 15.11.2026**	
5054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		12,16		0,60	1,30		2/0,4 15.02.2026			2/0,4 15.05.2026			2/0,4 15.08.2026			**8/6,48 15.11.2026**	
5055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		12,16		0,60	1,30		2/0,4 15.02.2026			2/0,4 15.05.2026			2/0,4 15.08.2026			**8/6,48 15.11.2026**	
5056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		8,57		0,60	0,91		2/0,27 15.02.2026			2/0,27 15.05.2026			2/0,27 15.08.2026			**8/4,56 15.11.2026**	
5057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		8,57		0,60	0,91		2/0,27 15.02.2026			2/0,27 15.05.2026			2/0,27 15.08.2026			**8/4,56 15.11.2026**	
5058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		8,71		0,60	0,93		2/0,28 15.02.2026			2/0,28 15.05.2026			2/0,28 15.08.2026			**8/4,63 15.11.2026**	
5059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		8,71		0,60	0,93		2/0,28 15.02.2026			2/0,28 15.05.2026			2/0,28 15.08.2026			**8/4,63 15.11.2026**	
5060	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,19 15.11.2026**	
5061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,19 15.11.2026**	
5062	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,19 15.11.2026**	
5063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,88		0,60	0,62		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,12 15.11.2026**	
5064	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,88		0,60	0,62		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,12 15.11.2026**	
5065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,88		0,60	0,62		2/0,18 15.02.2026			2/0,18 15.05.2026			2/0,18 15.08.2026			**8/3,12 15.11.2026**	
5066	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		4,20		0,60	0,45		2/0,12 15.02.2026			2/0,12 15.05.2026			2/0,12 15.08.2026			**8/2,22 15.11.2026**	
5067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		4,20		0,60	0,45		2/0,12 15.02.2026			2/0,12 15.05.2026			2/0,12 15.08.2026			**8/2,22 15.11.2026**	
5068	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		4,20		0,60	0,45		2/0,12 15.02.2026			2/0,12 15.05.2026			2/0,12 15.08.2026			**8/2,22 15.11.2026**	
5069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		4,06		0,60	0,43		2/0,11 15.02.2026			2/0,11 15.05.2026			2/0,11 15.08.2026			**8/2,15 15.11.2026**	
5070	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		4,06		0,60	0,43		2/0,11 15.02.2026			2/0,11 15.05.2026			2/0,11 15.08.2026			**8/2,15 15.11.2026**	
5071	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		4,06		0,60	0,43		2/0,11 15.02.2026			2/0,11 15.05.2026			2/0,11 15.08.2026			**8/2,15 15.11.2026**	
5072	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,86		0,60	0,41		2/0,11 15.02.2026			2/0,11 15.05.2026			2/0,11 15.08.2026			**8/2,04 15.11.2026**	
5073	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,86		0,60	0,41		2/0,11 15.02.2026			2/0,11 15.05.2026			2/0,11 15.08.2026			**8/2,04 15.11.2026**	
5074	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,86		0,60	0,41		2/0,11 15.02.2026			2/0,11 15.05.2026			2/0,11 15.08.2026			**8/2,04 15.11.2026**	
5075	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		3,72		0,60	0,40		2/0,1 15.02.2026			2/0,1 15.05.2026			2/0,1 15.08.2026			**8/1,96 15.11.2026**	
5076	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		3,72		0,60	0,40		2/0,1 15.02.2026			2/0,1 15.05.2026			2/0,1 15.08.2026			**8/1,96 15.11.2026**	
5077	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		3,72		0,60	0,40		2/0,1 15.02.2026			2/0,1 15.05.2026			2/0,1 15.08.2026			**8/1,96 15.11.2026**	
5078	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=132,84		0,20		3,60		0,60	0,38		2/0,1 15.02.2026			2/0,1 15.05.2026			2/0,1 15.08.2026			**8/1,9 15.11.2026**	
5079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=136,84		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 15.02.2026			2/0,1 15.05.2026			2/0,1 15.08.2026			**8/1,94 15.11.2026**	
5080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=135,84		0,31		5,29		0,60	0,56		2/0,16 15.02.2026			2/0,16 15.05.2026			2/0,16 15.08.2026			**8/2,8 15.11.2026**	
5081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=139,84		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 15.02.2026			2/0,16 15.05.2026			2/0,16 15.08.2026			**8/2,87 15.11.2026**	
5082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		9,75		0,60	1,04		2/0,31 15.02.2026			2/0,31 15.05.2026			2/0,31 15.08.2026			**8/5,19 15.11.2026**	
5083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		9,75		0,60	1,04		2/0,31 15.02.2026			2/0,31 15.05.2026			2/0,31 15.08.2026			**8/5,19 15.11.2026**	
5084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,89		0,60	1,05		2/0,32 15.02.2026			2/0,32 15.05.2026			2/0,32 15.08.2026			**8/5,26 15.11.2026**	
5085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,89		0,60	1,05		2/0,32 15.02.2026			2/0,32 15.05.2026			2/0,32 15.08.2026			**8/5,26 15.11.2026**	
5086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,88		0,60	0,09		2/0,00125 15.02.2026			2/0,00125 15.05.2026			2/0,00125 15.08.2026			**8/0,44 15.11.2026**	
5087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,88		0,60	0,09		2/0,00125 15.02.2026			2/0,00125 15.05.2026			2/0,00125 15.08.2026			**8/0,44 15.11.2026**	
5088	**ИК "ФИНАМ"**																				
5089	**РП-26051**																				
5090	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5091	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5092	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5093	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5094	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5095	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,42			2,26		6,73	0,80	2/0,21 15.01.2026	2/0,21 15.02.2026	2/0,21 15.03.2026	2/0,21 15.04.2026	**8/1,34 15.05.2026**	2/0,21 15.06.2026	2/0,21 15.07.2026	2/0,21 15.08.2026	2/0,21 15.09.2026	2/0,21 15.10.2026	2/0,21 15.11.2026	2/0,21 15.12.2026
5096	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5097	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,42			2,26		6,73	0,80	2/0,21 15.01.2026	2/0,21 15.02.2026	2/0,21 15.03.2026	2/0,21 15.04.2026	**8/1,34 15.05.2026**	2/0,21 15.06.2026	2/0,21 15.07.2026	2/0,21 15.08.2026	2/0,21 15.09.2026	2/0,21 15.10.2026	2/0,21 15.11.2026	2/0,21 15.12.2026
5098	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5099	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5100	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5101	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5102	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,26 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5103	**ТП-1**																				

5104	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 15.01.2026	2/0,32 15.02.2026	2/0,32 15.03.2026	2/0,32 15.04.2026	**5/0,76 15.05.2026**	2/0,32 15.06.2026	2/0,32 15.07.2026	2/0,32 15.08.2026	2/0,32 15.09.2026	2/0,32 15.10.2026	2/0,32 15.11.2026	2/0,32 15.12.2026
5105	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 15.01.2026	2/0,32 15.02.2026	2/0,32 15.03.2026	2/0,32 15.04.2026	**5/0,76 15.05.2026**	2/0,32 15.06.2026	2/0,32 15.07.2026	2/0,32 15.08.2026	2/0,32 15.09.2026	2/0,32 15.10.2026	2/0,32 15.11.2026	2/0,32 15.12.2026
5106	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 15.01.2026	2/0,32 15.02.2026	2/0,32 15.03.2026	2/0,32 15.04.2026	**5/0,76 15.05.2026**	2/0,32 15.06.2026	2/0,32 15.07.2026	2/0,32 15.08.2026	2/0,32 15.09.2026	2/0,32 15.10.2026	2/0,32 15.11.2026	2/0,32 15.12.2026
5107	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 15.01.2026	2/0,32 15.02.2026	2/0,32 15.03.2026	2/0,32 15.04.2026	**5/0,76 15.05.2026**	2/0,32 15.06.2026	2/0,32 15.07.2026	2/0,32 15.08.2026	2/0,32 15.09.2026	2/0,32 15.10.2026	2/0,32 15.11.2026	2/0,32 15.12.2026
5108	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47					**5/2,03 15.05.2026**						2/1,05 15.11.2026	
5109	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47					**5/2,03 15.05.2026**						2/1,05 15.11.2026	
5110	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,09		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	**8/8,24 15.05.2026**	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5111	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,09		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	**8/8,24 15.05.2026**	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5112	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266		3,99		57,82		0,60	6,16		2/1,99 15.02.2026			**8/8,12 15.05.2026**			2/1,99 15.08.2026			2/1,99 15.11.2026	
5113	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270		4,00		58,00		0,60	6,18		2/2 15.02.2026			**8/8,14 15.05.2026**			2/2 15.08.2026			2/2 15.11.2026	
5114	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 15.02.2026			**8/2,19 15.05.2026**			2/0,12 15.08.2026			2/0,12 15.11.2026	
5115	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 15.02.2026			**8/2,19 15.05.2026**			2/0,12 15.08.2026			2/0,12 15.11.2026	
5116	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 15.02.2026			**8/2,19 15.05.2026**			2/0,12 15.08.2026			2/0,12 15.11.2026	
5117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 15.02.2026			**8/2,19 15.05.2026**			2/0,12 15.08.2026			2/0,12 15.11.2026	
5118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,03		1,21		0,60	0,13		2/0,01 15.02.2026			**8/0,62 15.05.2026**			2/0,01 15.08.2026			2/0,01 15.11.2026	
5119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,03		1,21		0,60	0,13		2/0,01 15.02.2026			**8/0,62 15.05.2026**			2/0,01 15.08.2026			2/0,01 15.11.2026	
5120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 15.02.2026			**8/2,19 15.05.2026**			2/0,12 15.08.2026			2/0,12 15.11.2026	
5121	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 15.02.2026			**8/2,19 15.05.2026**			2/0,12 15.08.2026			2/0,12 15.11.2026	
5122	**ЖК "Орлынка"**																			
5123	**ТП-817**																			
5124	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26					**8/8,85 15.05.2026**						2/0,87 15.11.2026	
5125	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26					**8/8,85 15.05.2026**						2/0,87 15.11.2026	
5126	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,25		2,20	0,38	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**5/0,73 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5127	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,25		2,20	0,38	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**5/0,73 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5128	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			16,35		3,10	3,48	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,44 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5129	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			16,35		3,10	3,48	2/1,02 15.01.2026	2/1,02 15.02.2026	2/1,02 15.03.2026	2/1,02 15.04.2026	**8/6,44 15.05.2026**	2/1,02 15.06.2026	2/1,02 15.07.2026	2/1,02 15.08.2026	2/1,02 15.09.2026	2/1,02 15.10.2026	2/1,02 15.11.2026	2/1,02 15.12.2026
5130	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5131	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5132	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5133	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5134	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5135	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5136	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5137	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5138	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	**8/1,81 15.05.2026**	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	2/0,11 15.11.2026	2/0,11 15.12.2026
5139	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5		0,02		1,40		0,60	0,14		2/0,01 15.02.2026			**8/0,71 15.05.2026**			2/0,01 15.08.2026			2/0,01 15.11.2026	
5140	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5		0,02		1,30		0,60	0,13		2/0,01 15.02.2026			**8/0,66 15.05.2026**			2/0,01 15.08.2026			2/0,01 15.11.2026	
5141	**ТСЖ "Поселок Художников"**																			
5142	**ТП-23606**																			
5143	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73					**8/8,85 15.05.2026**						2/2,17 15.11.2026	
5144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73					**8/8,85 15.05.2026**						2/2,17 15.11.2026	
5145	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	**5/2,23 15.05.2026**	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
5146	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	**5/2,23 15.05.2026**	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
5147	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	**8/8,35 15.05.2026**	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5148	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	**8/8,35 15.05.2026**	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5149	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		154,28		0,60	16,45		2/5,37 15.02.2026			**8/11,36 15.05.2026**			2/5,37 15.08.2026			2/5,37 15.11.2026	
5150	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		154,28		0,60	16,45		2/5,37 15.02.2026			**8/11,36 15.05.2026**			2/5,37 15.08.2026			2/5,37 15.11.2026	2/5,37 15.12.2026
5151	**БЦ "Высота"**																			
5152	**ТП-2904**																			
5153	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	**5/2,23 15.05.2026**	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
5154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	**5/2,23 15.05.2026**	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	2/0,42 15.11.2026	2/0,42 15.12.2026
5155	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73					**8/8,85 15.05.2026**						2/2,17 15.11.2026	
5156	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73					**8/8,85 15.05.2026**						2/2,17 15.11.2026	
5157	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	**8/8,35 15.05.2026**	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5158	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	**8/8,35 15.05.2026**	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	2/1,2 15.08.2026	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5159	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		20,39		0,60	2,17		2/0,68 15.02.2026			**8/10,68 15.05.2026**			2/0,68 15.08.2026			2/0,68 15.11.2026	
5160	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		20,39		0,60	2,17		2/0,68 15.02.2026			**8/10,68 15.05.2026**			2/0,68 15.08.2026			2/0,68 15.11.2026	
5161	**БЦ "Интеграл"**																			
5162	**РТП-1**																			
5163	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,86		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	**5/1,95 15.11.2026**	2/0,42 15.12.2026

5164	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			0,86		2,20	0,34	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	2/0,11 15.05.2026	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	**5/1,64 15.11.2026**	2/0,11 15.12.2026
5165	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			0,86		2,20	0,34	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	2/0,11 15.05.2026	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	**5/1,64 15.11.2026**	2/0,11 15.12.2026
5166	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,86		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2026	2/0,42 15.02.2026	2/0,42 15.03.2026	2/0,42 15.04.2026	2/0,42 15.05.2026	2/0,42 15.06.2026	2/0,42 15.07.2026	2/0,42 15.08.2026	2/0,42 15.09.2026	2/0,42 15.10.2026	**5/1,95 15.11.2026**	2/0,42 15.12.2026
5167	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			0,86		2,20	0,34	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	2/0,11 15.05.2026	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	**5/1,64 15.11.2026**	2/0,11 15.12.2026
5168	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			0,86		2,20	0,34	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	2/0,11 15.05.2026	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	**5/1,64 15.11.2026**	2/0,11 15.12.2026
5169	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21			0,86		2,20	0,34	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	2/0,11 15.05.2026	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	**5/1,64 15.11.2026**	2/0,11 15.12.2026
5170	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21			0,86		2,20	0,34	2/0,11 15.01.2026	2/0,11 15.02.2026	2/0,11 15.03.2026	2/0,11 15.04.2026	2/0,11 15.05.2026	2/0,11 15.06.2026	2/0,11 15.07.2026	2/0,11 15.08.2026	2/0,11 15.09.2026	2/0,11 15.10.2026	**5/1,64 15.11.2026**	2/0,11 15.12.2026
5171	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68					2/1,25 15.05.2026						**5/2,16 15.11.2026**	
5172	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68					2/1,25 15.05.2026						**5/2,16 15.11.2026**	
5173	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68					2/1,25 15.05.2026						**5/2,16 15.11.2026**	
5174	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68					2/1,25 15.05.2026						**5/2,16 15.11.2026**	
5175	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч.7В до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=242		10,18		146,32		0,60	15,60		2/5,09 15.02.2026			2/5,09 15.05.2026			2/5,09 15.08.2026			**8/8,31 15.11.2026**	
5176	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-11 с.1 яч. 22В до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=2990; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=245		10,19		146,46		0,60	15,62		2/5,1 15.02.2026			2/5,1 15.05.2026			2/5,1 15.08.2026			**8/8,32 15.11.2026**	
5177	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=96		0,30		5,20		0,60	0,55		2/0,15 15.02.2026			2/0,15 15.05.2026			2/0,15 15.08.2026			**8/2,9 15.11.2026**	
5178	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=93		0,29		5,07		0,60	0,54		2/0,15 15.02.2026			2/0,15 15.05.2026			2/0,15 15.08.2026			**8/2,8 15.11.2026**	
5179	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=75		0,24		4,26		0,60	0,45		2/0,12 15.02.2026			2/0,12 15.05.2026			2/0,12 15.08.2026			**8/2,41 15.11.2026**	
5180	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х240/25) L=81		0,26		4,53		0,60	0,48		2/0,13 15.02.2026			2/0,13 15.05.2026			2/0,13 15.08.2026			**8/0,95 15.11.2026**	
5181	**ЖК "Доминанта"**																			
5182	**РТП-26010**																			
5183	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	**8/8,23 15.08.2026**	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5184	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	**8/8,23 15.08.2026**	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5185	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	**8/8,23 15.08.2026**	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5186	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 15.01.2026	2/1,2 15.02.2026	2/1,2 15.03.2026	2/1,2 15.04.2026	2/1,2 15.05.2026	2/1,2 15.06.2026	2/1,2 15.07.2026	**8/8,23 15.08.2026**	2/1,2 15.09.2026	2/1,2 15.10.2026	2/1,2 15.11.2026	2/1,2 15.12.2026
5187	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,98		0,60	1,60			2/0,5 15.03.2026			2/0,5 15.06.2026		**6/7,49 15.08.2026**	2/0,5 15.09.2026			2/0,5 15.12.2026
5188	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,85		12,96		0,60	1,38			2/0,43 15.03.2026			2/0,43 15.06.2026		**6/6,48 15.08.2026**	2/0,43 15.09.2026			2/0,43 15.12.2026
5189	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 15.03.2026			2/0,35 15.06.2026		**6/5,47 15.08.2026**	2/0,35 15.09.2026			2/0,35 15.12.2026
5190	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,63		9,81		0,60	1,04			2/0,32 15.03.2026			2/0,32 15.06.2026		**6/4,9 15.08.2026**	2/0,32 15.09.2026			2/0,32 15.12.2026
5191	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,69		10,71		0,60	1,14			2/0,35 15.03.2026			2/0,35 15.06.2026		**6/5,35 15.08.2026**	2/0,35 15.09.2026			2/0,35 15.12.2026
5192	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,50		7,90		0,60	0,84			2/0,25 15.03.2026			2/0,25 15.06.2026		**6/3,95 15.08.2026**	2/0,25 15.09.2026			2/0,25 15.12.2026
5193	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 15.03.2026			2/0,25 15.06.2026		**6/4,03 15.08.2026**	2/0,25 15.09.2026			2/0,25 15.12.2026
5194	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 15.03.2026			2/0,5 15.06.2026		**6/7,6 15.08.2026**	2/0,5 15.09.2026			2/0,5 15.12.2026
5195	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220		0,25		4,38		0,60	0,46			2/0,13 15.03.2026			2/0,13 15.06.2026		**6/2,19 15.08.2026**	2/0,13 15.09.2026			2/0,13 15.12.2026
5196	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 15.03.2026			2/0,5 15.06.2026		**6/7,6 15.08.2026**	2/0,5 15.09.2026			2/0,5 15.12.2026
5197	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		0,87		13,18		0,60	1,40			2/0,43 15.03.2026			2/0,43 15.06.2026		**6/6,59 15.08.2026**	2/0,43 15.09.2026			2/0,43 15.12.2026
5198	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 15.03.2026			2/0,36 15.06.2026		**6/5,58 15.08.2026**	2/0,36 15.09.2026			2/0,36 15.12.2026
5199	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 15.03.2026			2/0,32 15.06.2026		**6/5,02 15.08.2026**	2/0,32 15.09.2026			2/0,32 15.12.2026
5200	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 15.03.2026			2/0,35 15.06.2026		**6/5,47 15.08.2026**	2/0,35 15.09.2026			2/0,35 15.12.2026
5201	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 15.03.2026			2/0,25 15.06.2026		**6/4,03 15.08.2026**	2/0,25 15.09.2026			2/0,25 15.12.2026
5202	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 15.03.2026			2/0,26 15.06.2026		**6/4,12 15.08.2026**	2/0,26 15.09.2026			2/0,26 15.12.2026
5203	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,02		15,43		0,60	1,64			2/0,51 15.03.2026			2/0,51 15.06.2026		**6/7,72 15.08.2026**	2/0,51 15.09.2026			2/0,51 15.12.2026
5204	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		0,26		4,48		0,60	0,48			2/0,13 15.03.2026			2/0,13 15.06.2026		**6/2,24 15.08.2026**	2/0,13 15.09.2026			2/0,13 15.12.2026
5205	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 15.03.2026			2/0,36 15.06.2026		**6/5,58 15.08.2026**	2/0,36 15.09.2026			2/0,36 15.12.2026
5206	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,79		12,06		0,60	1,28			2/0,39 15.03.2026			2/0,39 15.06.2026		**6/6,03 15.08.2026**	2/0,39 15.09.2026			2/0,39 15.12.2026
5207	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,58		9,06		0,60	0,96			2/0,29 15.03.2026			2/0,29 15.06.2026		**6/4,53 15.08.2026**	2/0,29 15.09.2026			2/0,29 15.12.2026
5208	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 15.03.2026			2/0,21 15.06.2026		**6/3,37 15.08.2026**	2/0,21 15.09.2026			2/0,21 15.12.2026
5209	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,43		6,91		0,60	0,74			2/0,21 15.03.2026			2/0,21 15.06.2026		**6/3,46 15.08.2026**	2/0,21 15.09.2026			2/0,21 15.12.2026
5210	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 15.03.2026			2/0,34 15.06.2026		**6/5,24 15.08.2026**	2/0,34 15.09.2026			2/0,34 15.12.2026
5211	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 15.03.2026			2/0,28 15.06.2026		**6/4,45 15.08.2026**	2/0,28 15.09.2026			2/0,28 15.12.2026
5212	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 15.03.2026			2/0,34 15.06.2026		**6/5,24 15.08.2026**	2/0,34 15.09.2026			2/0,34 15.12.2026
5213	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 15.03.2026			2/0,35 15.06.2026		**6/5,47 15.08.2026**	2/0,35 15.09.2026			2/0,35 15.12.2026
5214	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 15.03.2026			2/0,39 15.06.2026		**6/5,92 15.08.2026**	2/0,39 15.09.2026			2/0,39 15.12.2026
5215	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 15.03.2026			2/0,28 15.06.2026		**6/4,45 15.08.2026**	2/0,28 15.09.2026			2/0,28 15.12.2026
5216	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 15.03.2026			2/0,2 15.06.2026		**6/3,29 15.08.2026**	2/0,2 15.09.2026			2/0,2 15.12.2026
5217	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 15.03.2026			2/0,21 15.06.2026		**6/3,37 15.08.2026**	2/0,21 15.09.2026			2/0,21 15.12.2026
5218	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175		0,66		10,26		0,60	1,09			2/0,33 15.03.2026			2/0,33 15.06.2026		**6/5,13 15.08.2026**	2/0,33 15.09.2026			2/0,33 15.12.2026

5219	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 15.03.2026			2/0,28 15.06.2026		**6/4,36 15.08.2026**	2/0,28 15.09.2026			2/0,28 15.12.2026
5220	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 15.03.2026			2/0,32 15.06.2026		**6/5,02 15.08.2026**	2/0,32 15.09.2026			2/0,32 15.12.2026
5221	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,99		14,98		0,60	1,60			2/0,5 15.03.2026			2/0,5 15.06.2026		**6/7,49 15.08.2026**	2/0,5 15.09.2026			2/0,5 15.12.2026
5222	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,85		12,96		0,60	1,38			2/0,43 15.03.2026			2/0,43 15.06.2026		**6/6,48 15.08.2026**	2/0,43 15.09.2026			2/0,43 15.12.2026
5223	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 15.03.2026			2/0,35 15.06.2026		**6/5,47 15.08.2026**	2/0,35 15.09.2026			2/0,35 15.12.2026
5224	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,63		9,81		0,60	1,04			2/0,32 15.03.2026			2/0,32 15.06.2026		**6/4,9 15.08.2026**	2/0,32 15.09.2026			2/0,32 15.12.2026
5225	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,50		7,90		0,60	0,84			2/0,25 15.03.2026			2/0,25 15.06.2026		**6/3,95 15.08.2026**	2/0,25 15.09.2026			2/0,25 15.12.2026
5226	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 15.03.2026			2/0,25 15.06.2026		**6/4,03 15.08.2026**	2/0,25 15.09.2026			2/0,25 15.12.2026
5227	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 15.03.2026			2/0,5 15.06.2026		**6/7,6 15.08.2026**	2/0,5 15.09.2026			2/0,5 15.12.2026
5228	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 15.03.2026			2/0,5 15.06.2026		**6/7,6 15.08.2026**	2/0,5 15.09.2026			2/0,5 15.12.2026
5229	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,87		13,18		0,60	1,40			2/0,43 15.03.2026			2/0,43 15.06.2026		**6/6,59 15.08.2026**	2/0,43 15.09.2026			2/0,43 15.12.2026
5230	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 15.03.2026			2/0,36 15.06.2026		**6/5,58 15.08.2026**	2/0,36 15.09.2026			2/0,36 15.12.2026
5231	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 15.03.2026			2/0,32 15.06.2026		**6/5,02 15.08.2026**	2/0,32 15.09.2026			2/0,32 15.12.2026
5232	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 15.03.2026			2/0,25 15.06.2026		**6/4,03 15.08.2026**	2/0,25 15.09.2026			2/0,25 15.12.2026
5233	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 15.03.2026			2/0,26 15.06.2026		**6/4,12 15.08.2026**	2/0,26 15.09.2026			2/0,26 15.12.2026
5234	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		1,02		15,43		0,60	1,64			2/0,51 15.03.2026			2/0,51 15.06.2026		**6/7,72 15.08.2026**	2/0,51 15.09.2026			2/0,51 15.12.2026
5235	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 15.03.2026			2/0,36 15.06.2026		**6/5,58 15.08.2026**	2/0,36 15.09.2026			2/0,36 15.12.2026
5236	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,79		12,06		0,60	1,28			2/0,39 15.03.2026			2/0,39 15.06.2026		**6/6,03 15.08.2026**	2/0,39 15.09.2026			2/0,39 15.12.2026
5237	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,58		9,06		0,60	0,96			2/0,29 15.03.2026			2/0,29 15.06.2026		**6/4,53 15.08.2026**	2/0,29 15.09.2026			2/0,29 15.12.2026
5238	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 15.03.2026			2/0,21 15.06.2026		**6/3,37 15.08.2026**	2/0,21 15.09.2026			2/0,21 15.12.2026
5239	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,43		6,91		0,60	0,74			2/0,21 15.03.2026			2/0,21 15.06.2026		**6/3,46 15.08.2026**	2/0,21 15.09.2026			2/0,21 15.12.2026
5240	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 15.03.2026			2/0,34 15.06.2026		**6/5,24 15.08.2026**	2/0,34 15.09.2026			2/0,34 15.12.2026
5241	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 15.03.2026			2/0,28 15.06.2026		**6/4,45 15.08.2026**	2/0,28 15.09.2026			2/0,28 15.12.2026
5242	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 15.03.2026			2/0,34 15.06.2026		**6/5,24 15.08.2026**	2/0,34 15.09.2026			2/0,34 15.12.2026
5243	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 16.03.2026			2/0,35 16.06.2026		**6/5,47 16.08.2026**	2/0,35 16.09.2026			2/0,35 16.12.2026
5244	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 16.03.2026			2/0,39 16.06.2026		**6/5,92 16.08.2026**	2/0,39 16.09.2026			2/0,39 16.12.2026
5245	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 16.03.2026			2/0,28 16.06.2026		**6/4,45 16.08.2026**	2/0,28 16.09.2026			2/0,28 16.12.2026
5246	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 16.03.2026			2/0,2 16.06.2026		**6/3,29 16.08.2026**	2/0,2 16.09.2026			2/0,2 16.12.2026
5247	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 16.03.2026			2/0,21 16.06.2026		**6/3,37 16.08.2026**	2/0,21 16.09.2026			2/0,21 16.12.2026
5248	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,66		10,26		0,60	1,09			2/0,33 16.03.2026			2/0,33 16.06.2026		**6/5,13 16.08.2026**	2/0,33 16.09.2026			2/0,33 16.12.2026
5249	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 16.03.2026			2/0,28 16.06.2026		**6/4,36 16.08.2026**	2/0,28 16.09.2026			2/0,28 16.12.2026
5250	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 16.03.2026			2/0,32 16.06.2026		**6/5,02 16.08.2026**	2/0,32 16.09.2026			2/0,32 16.12.2026
5251	**ЖК "Дыхание"**																			
5252	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		3,64		0,60	0,39			2/0,1 16.03.2026			2/0,1 16.06.2026		**6/1,82 16.08.2026**	2/0,1 16.09.2026			2/0,1 16.12.2026
5253	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		3,64		0,60	0,39			2/0,1 16.03.2026			2/0,1 16.06.2026		**6/1,82 16.08.2026**	2/0,1 16.09.2026			2/0,1 16.12.2026
5254	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5255	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5256	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5257	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5258	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5259	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5260	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,3 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5261	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,3 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5262	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,3 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5263	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,3 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5264	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 16.03.2026			2/0,3 16.06.2026		**6/4,68 16.08.2026**	2/0,3 16.09.2026			2/0,3 16.12.2026
5265	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 16.03.2026			2/0,3 16.06.2026		**6/4,68 16.08.2026**	2/0,3 16.09.2026			2/0,3 16.12.2026
5266	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 16.03.2026			2/0,3 16.06.2026		**6/4,68 16.08.2026**	2/0,3 16.09.2026			2/0,3 16.12.2026
5267	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 16.03.2026			2/0,3 16.06.2026		**6/4,68 16.08.2026**	2/0,3 16.09.2026			2/0,3 16.12.2026
5268	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5269	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5270	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026

5271	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5272	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5273	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5274	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,24 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5275	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,24 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5276	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,24 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5277	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 16.03.2026			2/0,06 16.06.2026		**6/1,24 16.08.2026**	2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5278	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 16.03.2026			2/0,12 16.06.2026		**6/2,05 16.08.2026**	2/0,12 16.09.2026			2/0,12 16.12.2026
5279	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 16.03.2026			2/0,12 16.06.2026		**6/2,05 16.08.2026**	2/0,12 16.09.2026			2/0,12 16.12.2026
5280	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 16.03.2026			2/0,12 16.06.2026		**6/2,05 16.08.2026**	2/0,12 16.09.2026			2/0,12 16.12.2026
5281	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 16.03.2026			2/0,12 16.06.2026		**6/2,05 16.08.2026**	2/0,12 16.09.2026			2/0,12 16.12.2026
5282	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 16.03.2026			2/0,12 16.06.2026		**6/2,05 16.08.2026**	2/0,12 16.09.2026			2/0,12 16.12.2026
5283	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 16.03.2026			2/0,12 16.06.2026		**6/2,05 16.08.2026**	2/0,12 16.09.2026			2/0,12 16.12.2026
5284	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 16.03.2026			2/0,08 16.06.2026		**6/1,56 16.08.2026**	2/0,08 16.09.2026			2/0,08 16.12.2026
5285	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 16.03.2026			2/0,08 16.06.2026		**6/1,56 16.08.2026**	2/0,08 16.09.2026			2/0,08 16.12.2026
5286	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 16.03.2026			2/0,08 16.06.2026		**6/1,56 16.08.2026**	2/0,08 16.09.2026			2/0,08 16.12.2026
5287	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУТ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 16.03.2026			2/0,08 16.06.2026		**6/1,56 16.08.2026**	2/0,08 16.09.2026			2/0,08 16.12.2026
5288	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5289	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 16.03.2026			2/0,11 16.06.2026		**6/2,02 16.08.2026**	2/0,11 16.09.2026			2/0,11 16.12.2026
5290	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,88 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5291	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,88 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5292	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,88 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5293	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,88 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5294	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 16.03.2026			2/0,04 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,04 16.09.2026			2/0,04 16.12.2026
5295	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 16.03.2026			2/0,04 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,04 16.09.2026			2/0,04 16.12.2026
5296	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 16.03.2026			2/0,04 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,04 16.09.2026			2/0,04 16.12.2026
5297	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 16.03.2026			2/0,04 16.06.2026		**6/0,9 16.08.2026**	2/0,04 16.09.2026			2/0,04 16.12.2026
5298	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		4,53		0,60	0,48			2/0,13 16.03.2026			2/0,13 16.06.2026		**6/2,26 16.08.2026**	2/0,13 16.09.2026			2/0,13 16.12.2026
5299	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		4,53		0,60	0,48			2/0,13 16.03.2026			2/0,13 16.06.2026		**6/2,26 16.08.2026**	2/0,13 16.09.2026			2/0,13 16.12.2026
5300	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25			2/0,05 16.03.2026			2/0,05 16.06.2026		**6/1,18 16.08.2026**	2/0,05 16.09.2026			2/0,05 16.12.2026
5301	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25			2/0,05 16.03.2026			2/0,05 16.06.2026		**6/1,18 16.08.2026**	2/0,05 16.09.2026			2/0,05 16.12.2026
5302	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,75 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5303	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026		**6/0,75 16.08.2026**	2/0,03 16.09.2026			2/0,03 16.12.2026
5304	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 16.03.2026			2/0,07 16.06.2026		**6/1,35 16.08.2026**	2/0,07 16.09.2026			2/0,07 16.12.2026
5305	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 16.03.2026			2/0,07 16.06.2026		**6/1,35 16.08.2026**	2/0,07 16.09.2026			2/0,07 16.12.2026
5306	**ЖК "Ландыши"**																				
5307	**ТП-29203**																				
5308	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 16.06.2026							**5/3,15 16.12.2026**
5309	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 16.06.2026							**5/3,15 16.12.2026**
5310	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	**5/0,93 16.12.2026**
5311	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	**5/0,93 16.12.2026**
5312	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	2/1,2 16.09.2026	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	**8/8,35 16.12.2026**
5313	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	2/1,2 16.09.2026	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	**8/8,35 16.12.2026**
5314	**ЖК "Найтсбридж"**																				
5315	**ТП-72320**																				
5316	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 16.02.2026**						2/1,25 16.08.2026				
5317	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 16.02.2026**						2/1,25 16.08.2026				
5318	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 16.02.2026**						2/1,25 16.08.2026				
5319	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 16.02.2026**						2/1,25 16.08.2026				
5320	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5321	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5322	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5323	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5324	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5325	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	**8/1,99 16.02.2026**	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5326	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	0,42			2,12		6,50	0,78	2/0,21 16.01.2026	**8/1,27 16.02.2026**	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	2/0,21 16.05.2026	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	2/0,21 16.09.2026	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	2/0,21 16.12.2026

5327	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	0,42			2,12		6,50	0,78	2/0,21 16.01.2026	**8/1,27 16.02.2026**	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	2/0,21 16.05.2026	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	2/0,21 16.09.2026	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	2/0,21 16.12.2026
5328	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	**8/1,99 16.02.2026**	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5329	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5330	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5331	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5332	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 16.01.2026	**8/6,21 16.02.2026**	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	2/1,02 16.09.2026	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5333	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70			10,00	2,95		2/0,35 16.02.2026						2/0,35 16.08.2026				
5334	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70			10,00	2,95		2/0,35 16.02.2026						2/0,35 16.08.2026				
5335	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 16.02.2026**			2/1,86 16.05.2026			2/1,86 16.08.2026			2/1,86 16.11.2026	
5336	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 16.02.2026**			2/1,86 16.05.2026			2/1,86 16.08.2026			2/1,86 16.11.2026	
5337	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 16.02.2026**			2/1,86 16.05.2026			2/1,86 16.08.2026			2/1,86 16.11.2026	
5338	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 16.02.2026**			2/1,86 16.05.2026			2/1,86 16.08.2026			2/1,86 16.11.2026	
5339	**ЖК "Мono Дом"**																			
5340	**ТП-29615**																			
5341	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29						2/1,78 16.06.2026						**5/2,76 16.12.2026**
5342	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29						2/1,78 16.06.2026						**5/2,76 16.12.2026**
5343	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	2/0,42 16.05.2026	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	2/0,42 16.10.2026	2/0,42 16.11.2026	**5/1,35 16.12.2026**
5344	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	2/0,42 16.05.2026	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	2/0,42 16.10.2026	2/0,42 16.11.2026	**5/1,35 16.12.2026**
5345	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42			2,80		7,00	0,85	2/0,21 16.01.2026	2/0,21 16.02.2026	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	2/0,21 16.05.2026	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	2/0,21 16.09.2026	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	**8/1,61 16.12.2026**
5346	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН	0,42			2,80		7,00	0,85	2/0,21 16.01.2026	2/0,21 16.02.2026	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	2/0,21 16.05.2026	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	2/0,21 16.09.2026	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	**8/1,61 16.12.2026**
5347	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	2/1,2 16.09.2026	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	**8/8,85 16.12.2026**
5348	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	2/1,2 16.09.2026	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	**8/8,85 16.12.2026**
5349	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310		0,52		8,30		0,60	0,88			2/0,26 16.03.2026			2/0,26 16.06.2026			2/0,26 16.09.2026			**8/4,66 16.12.2026**
5350	Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310		0,52		8,30		0,60	0,88			2/0,26 16.03.2026			2/0,26 16.06.2026			2/0,26 16.09.2026			**8/4,66 16.12.2026**
5351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		1,62		0,60	0,17			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026			2/0,03 16.09.2026			**8/0,84 16.12.2026**
5352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		1,62		0,60	0,17			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026			2/0,03 16.09.2026			**8/0,84 16.12.2026**
5353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		1,62		0,60	0,17			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026			2/0,03 16.09.2026			**8/0,84 16.12.2026**
5354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		1,62		0,60	0,17			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026			2/0,03 16.09.2026			**8/0,84 16.12.2026**
5355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		1,62		0,60	0,17			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026			2/0,03 16.09.2026			**8/0,84 16.12.2026**
5356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=23		0,05		1,62		0,60	0,17			2/0,03 16.03.2026			2/0,03 16.06.2026			2/0,03 16.09.2026			**8/0,84 16.12.2026**
5357	**ЖК "Рублевские Огни"**																			
5358	**РТП-20001 (БРТП)**																			
5359	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,95		79,30	3,24			2/2,62 16.03.2026						**5/3,6 16.09.2026**			
5360	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,95		79,30	3,24			2/2,62 16.03.2026						**5/3,6 16.09.2026**			
5361	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5362	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5363	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5364	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5365	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5366	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5367	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5368	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5369	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			15,99		3,35	3,46	2/1,02 16.01.2026	2/1,02 16.02.2026	2/1,02 16.03.2026	2/1,02 16.04.2026	2/1,02 16.05.2026	2/1,02 16.06.2026	2/1,02 16.07.2026	2/1,02 16.08.2026	**8/7,94 16.09.2026**	2/1,02 16.10.2026	2/1,02 16.11.2026	2/1,02 16.12.2026
5370	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	0,42			2,24		6,75	0,79	2/0,21 16.01.2026	2/0,21 16.02.2026	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	2/0,21 16.05.2026	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	**8/4,71 16.09.2026**	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	2/0,21 16.12.2026
5371	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	0,42			2,24		6,75	0,79	2/0,21 16.01.2026	2/0,21 16.02.2026	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	2/0,21 16.05.2026	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	**8/4,71 16.09.2026**	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	2/0,21 16.12.2026
5372	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	0,21			4,14		1,05	0,58	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	**8/2,70 16.09.2026**	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5373	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	2,40			26,10		1,00	4,60	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	**8/8,75 16.09.2026**	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	2/1,2 16.12.2026
5374	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШРНВ	2,40			26,10		1,00	4,60	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	**8/8,75 16.09.2026**	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	2/1,2 16.12.2026
5375	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №3 яч.17 до РТП-20001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3812,31		28,08		401,98		0,60	42,88			2/14,04 16.03.2026			2/14,04 16.06.2026			**8/4,9 16.09.2026**			2/14,04 16.12.2026
5376	Кабельная линия-10 кВ от ТЭС "Лыково" КРУ №4 яч.50 до РТП-20001 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5102,41; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=3842,31		28,18		403,33		0,60	43,02			2/14,09 16.03.2026			2/14,09 16.06.2026			**8/4,92 16.09.2026**			2/14,09 16.12.2026
5377	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=216		0,46		7,32		0,60	0,78			2/0,23 16.03.2026			2/0,23 16.06.2026			**8/0,68 16.09.2026**			2/0,23 16.12.2026
5378	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-9 В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		7,31		0,60	0,78			2/0,23 16.03.2026			2/0,23 16.06.2026			**8/0,68 16.09.2026**			2/0,23 16.12.2026
5379	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-1 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		7,31		0,60	0,78			2/0,23 16.03.2026			2/0,23 16.06.2026			**8/0,68 16.09.2026**			2/0,23 16.12.2026
5380	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-12 (ИТП) В-2 ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ВВГнгFRLS-1 (4х95) L=215,5		0,45		7,31		0,60	0,78			2/0,23 16.03.2026			2/0,23 16.06.2026			**8/0,68 16.09.2026**			2/0,23 16.12.2026
5381	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,92		0,60	0,63			2/0,18 16.03.2026			2/0,18 16.06.2026			**8/0,66 16.09.2026**			2/0,18 16.12.2026

5382	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,92		0,60	0,63			2/0,18 16.03.2026			2/0,18 16.06.2026			**8/0,66 16.09.2026**			2/0,18 16.12.2026
5383	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,92		0,60	0,63			2/0,18 16.03.2026			2/0,18 16.06.2026			**8/0,66 16.09.2026**			2/0,18 16.12.2026
5384	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х95) L=55; ПвБбШвLS-1 (4х95) L=157,5		0,36		5,92		0,60	0,63			2/0,18 16.03.2026			2/0,18 16.06.2026			**8/0,66 16.09.2026**			2/0,18 16.12.2026
5385	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5386	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-6 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5387	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5388	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5389	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5390	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-7 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5391	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5392	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5393	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5394	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-10 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=138; ВВГнгFRLS-1 (4х150) L=229,25		0,85		12,94		0,60	1,38			2/0,42 16.03.2026			2/0,42 16.06.2026			**8/0,74 16.09.2026**			2/0,42 16.12.2026
5395	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-1 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=129		0,48		7,71		0,60	0,82			2/0,24 16.03.2026			2/0,24 16.06.2026			**8/0,68 16.09.2026**			2/0,24 16.12.2026
5396	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-3 В-2 ПвБбШв-1 (4х185) L=80; ВВГнгFRLS-1 (4х185) L=128,5		0,48		7,70		0,60	0,82			2/0,24 16.03.2026			2/0,24 16.06.2026			**8/0,68 16.09.2026**			2/0,24 16.12.2026
5397	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		18,49		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5398	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-8 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		18,54		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5399	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		18,49		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5400	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		18,49		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5401	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		18,49		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5402	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-2 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		18,54		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5403	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч А до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=199		1,24		18,49		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5404	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-20001 луч Б до Рублевское ш., вл.107 ВРУ-5 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=193,75; ВВГнгFRLS-1 (4х240) L=200		1,24		18,54		0,60	1,97			2/0,62 16.03.2026			2/0,62 16.06.2026			**8/0,8 16.09.2026**			2/0,62 16.12.2026
5405	**ЖК "Поколение"**																			
5406	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=132		0,31		5,16		0,60	0,55		2/0,15 16.02.2026			2/0,15 16.05.2026			**8/2,73 16.08.2026**			2/0,15 16.11.2026	
5407	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=132		0,31		5,16		0,60	0,55		2/0,15 16.02.2026			2/0,15 16.05.2026			**8/2,73 16.08.2026**			2/0,15 16.11.2026	
5408	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=137		0,32		5,33		0,60	0,57		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,82 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5409	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=137		0,32		5,33		0,60	0,57		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,82 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5410	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 16.02.2026			2/0,14 16.05.2026			**8/2,61 16.08.2026**			2/0,14 16.11.2026	
5411	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 16.02.2026			2/0,14 16.05.2026			**8/2,61 16.08.2026**			2/0,14 16.11.2026	
5412	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76		2/0,22 16.02.2026			2/0,22 16.05.2026			**8/3,79 16.08.2026**			2/0,22 16.11.2026	
5413	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76		2/0,22 16.02.2026			2/0,22 16.05.2026			**8/3,79 16.08.2026**			2/0,22 16.11.2026	
5414	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		2/0,21 16.02.2026			2/0,21 16.05.2026			**8/3,58 16.08.2026**			2/0,21 16.11.2026	
5415	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		2/0,21 16.02.2026			2/0,21 16.05.2026			**8/3,58 16.08.2026**			2/0,21 16.11.2026	
5416	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,87 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5417	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54		2/0,15 16.02.2026			2/0,15 16.05.2026			**8/2,7 16.08.2026**			2/0,15 16.11.2026	
5418	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=177		0,30		5,05		0,60	0,54		2/0,15 16.02.2026			2/0,15 16.05.2026			**8/2,68 16.08.2026**			2/0,15 16.11.2026	
5419	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=166		0,28		4,79		0,60	0,51		2/0,14 16.02.2026			2/0,14 16.05.2026			**8/2,53 16.08.2026**			2/0,14 16.11.2026	
5420	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=177		0,41		6,65		0,60	0,71		2/0,2 16.02.2026			2/0,2 16.05.2026			**8/3,53 16.08.2026**			2/0,2 16.11.2026	
5421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 16.02.2026			2/0,19 16.05.2026			**8/3,32 16.08.2026**			2/0,19 16.11.2026	
5422	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=112		0,26		4,50		0,60	0,48		2/0,13 16.02.2026			2/0,13 16.05.2026			**8/2,38 16.08.2026**			2/0,13 16.11.2026	
5423	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=101		0,23		4,14		0,60	0,44		2/0,12 16.02.2026			2/0,12 16.05.2026			**8/2,19 16.08.2026**			2/0,12 16.11.2026	
5424	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		2/0,09 16.02.2026			2/0,09 16.05.2026			**8/1,8 16.08.2026**			2/0,09 16.11.2026	
5425	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		2/0,09 16.02.2026			2/0,09 16.05.2026			**8/1,8 16.08.2026**			2/0,09 16.11.2026	
5426	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		2/0,09 16.02.2026			2/0,09 16.05.2026			**8/1,8 16.08.2026**			2/0,09 16.11.2026	
5427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32		2/0,08 16.02.2026			2/0,08 16.05.2026			**8/1,61 16.08.2026**			2/0,08 16.11.2026	
5428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32		2/0,08 16.02.2026			2/0,08 16.05.2026			**8/1,61 16.08.2026**			2/0,08 16.11.2026	
5429	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32		2/0,08 16.02.2026			2/0,08 16.05.2026			**8/1,61 16.08.2026**			2/0,08 16.11.2026	
5430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	
5431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	
5432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	
5433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	

5434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	
5435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,24 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,24 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,24 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,24 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,24 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,99		0,60	1,06		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,31 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,99		0,60	1,06		2/0,32 16.02.2026			2/0,32 16.05.2026			**8/5,31 16.08.2026**			2/0,32 16.11.2026	
5442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		11,70		0,60	1,25		2/0,38 16.02.2026			2/0,38 16.05.2026			**8/6,23 16.08.2026**			2/0,38 16.11.2026	
5443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		11,70		0,60	1,25		2/0,38 16.02.2026			2/0,38 16.05.2026			**8/6,23 16.08.2026**			2/0,38 16.11.2026	
5444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90		2/0,27 16.02.2026			2/0,27 16.05.2026			**8/4,5 16.08.2026**			2/0,27 16.11.2026	
5445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90		2/0,27 16.02.2026			2/0,27 16.05.2026			**8/4,5 16.08.2026**			2/0,27 16.11.2026	
5446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	
5447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 16.02.2026			2/0,33 16.05.2026			**8/5,43 16.08.2026**			2/0,33 16.11.2026	
5448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,93		0,60	0,74		2/0,21 16.02.2026			2/0,21 16.05.2026			**8/3,68 16.08.2026**			2/0,21 16.11.2026	
5449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,93		0,60	0,74		2/0,21 16.02.2026			2/0,21 16.05.2026			**8/3,68 16.08.2026**			2/0,21 16.11.2026	
5450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		8,64		0,60	0,92		2/0,27 16.02.2026			2/0,27 16.05.2026			**8/4,59 16.08.2026**			2/0,27 16.11.2026	
5451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		8,64		0,60	0,92		2/0,27 16.02.2026			2/0,27 16.05.2026			**8/4,59 16.08.2026**			2/0,27 16.11.2026	
5452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		4,09		0,60	0,43		2/0,12 16.02.2026			2/0,12 16.05.2026			**8/2,16 16.08.2026**			2/0,12 16.11.2026	
5453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		4,09		0,60	0,43		2/0,12 16.02.2026			2/0,12 16.05.2026			**8/2,16 16.08.2026**			2/0,12 16.11.2026	
5454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,80		0,60	0,62		2/0,18 16.02.2026			2/0,18 16.05.2026			**8/3,08 16.08.2026**			2/0,18 16.11.2026	
5455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,80		0,60	0,62		2/0,18 16.02.2026			2/0,18 16.05.2026			**8/3,08 16.08.2026**			2/0,18 16.11.2026	
5456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196		0,62		9,63		0,60	1,02		2/0,31 16.02.2026			2/0,31 16.05.2026			**8/5,12 16.08.2026**			2/0,31 16.11.2026	
5457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=235		0,74		11,38		0,60	1,21		2/0,37 16.02.2026			2/0,37 16.05.2026			**8/6,06 16.08.2026**			2/0,37 16.11.2026	
5458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102		0,32		5,40		0,60	0,57		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,86 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140		0,44		7,11		0,60	0,76		2/0,22 16.02.2026			2/0,22 16.05.2026			**8/3,77 16.08.2026**			2/0,22 16.11.2026	
5460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297		0,94		14,17		0,60	1,51		2/0,47 16.02.2026			2/0,47 16.05.2026			**8/7,55 16.08.2026**			2/0,47 16.11.2026	
5461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308		0,97		14,67		0,60	1,56		2/0,49 16.02.2026			2/0,49 16.05.2026			**8/7,82 16.08.2026**			2/0,49 16.11.2026	
5462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108		0,25		4,37		0,60	0,46		2/0,12 16.02.2026			2/0,12 16.05.2026			**8/2,31 16.08.2026**			2/0,12 16.11.2026	
5463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43		2/0,11 16.02.2026			2/0,11 16.05.2026			**8/2,15 16.08.2026**			2/0,11 16.11.2026	
5464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200		0,34		5,61		0,60	0,60		2/0,17 16.02.2026			2/0,17 16.05.2026			**8/2,97 16.08.2026**			2/0,17 16.11.2026	
5465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д. д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239		0,40		6,54		0,60	0,70		2/0,2 16.02.2026			2/0,2 16.05.2026			**8/3,47 16.08.2026**			2/0,2 16.11.2026	
5466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10		2/0,01 16.02.2026			2/0,01 16.05.2026			**8/0,48 16.08.2026**			2/0,01 16.11.2026	
5467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10		2/0,01 16.02.2026			2/0,01 16.05.2026			**8/0,48 16.08.2026**			2/0,01 16.11.2026	
5468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20		0,02		1,09		0,60	0,11		2/0,01 16.02.2026			2/0,01 16.05.2026			**8/0,55 16.08.2026**			2/0,01 16.11.2026	
5469	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 16.02.2026			2/0,01 16.05.2026			**8/0,52 16.08.2026**			2/0,01 16.11.2026	
5470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,82		0,60	0,62		2/0,18 16.02.2026			2/0,18 16.05.2026			**8/3,09 16.08.2026**			2/0,18 16.11.2026	
5471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,82		0,60	0,62		2/0,18 16.02.2026			2/0,18 16.05.2026			**8/3,09 16.08.2026**			2/0,18 16.11.2026	
5472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,87 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,87 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		5,76		0,60	0,61		2/0,17 16.02.2026			2/0,17 16.05.2026			**8/3,05 16.08.2026**			2/0,17 16.11.2026	
5475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		5,76		0,60	0,61		2/0,17 16.02.2026			2/0,17 16.05.2026			**8/3,05 16.08.2026**			2/0,17 16.11.2026	
5476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,91 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д. д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58		2/0,16 16.02.2026			2/0,16 16.05.2026			**8/2,91 16.08.2026**			2/0,16 16.11.2026	
5478	**Котляковский пер., д.3**																				
5479	**ТП-1**																				
5480	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	**5/1,75 16.01.2026**	2/0,32 16.02.2026	2/0,32 16.03.2026	2/0,32 16.04.2026	2/0,32 16.05.2026	2/0,32 16.06.2026	2/0,32 16.07.2026	2/0,32 16.08.2026	2/0,32 16.09.2026	2/0,32 16.10.2026	2/0,32 16.11.2026	2/0,32 16.12.2026
5481	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	**5/1,75 16.01.2026**	2/0,32 16.02.2026	2/0,32 16.03.2026	2/0,32 16.04.2026	2/0,32 16.05.2026	2/0,32 16.06.2026	2/0,32 16.07.2026	2/0,32 16.08.2026	2/0,32 16.09.2026	2/0,32 16.10.2026	2/0,32 16.11.2026	2/0,32 16.12.2026
5482	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26	**8/8,96 16.01.2026**						2/0,87 16.07.2026					
5483	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26	**8/8,96 16.01.2026**						2/0,87 16.07.2026					
5484	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 16.01.2026**	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	2/1,2 16.09.2026	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	2/1,2 16.12.2026
5485	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 16.01.2026**	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	2/1,2 16.09.2026	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	2/1,2 16.12.2026
5486	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56		0,92		14,07		0,60	1,50	**8/7,03 16.01.2026**			2/0,46 16.04.2026			2/0,46 16.07.2026			2/0,46 16.10.2026		

5487	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48		0,89		13,53		0,60	1,44	**8/6,76 16.01.2026**			2/0,44 16.04.2026			2/0,44 16.07.2026			2/0,44 16.10.2026		
5488	**ТСЖ "Полянка 43"**																			
5489	**ТП-25780**																			
5490	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	**5/0,93 16.09.2026**	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5491	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	**5/0,93 16.09.2026**	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5492	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43	1,95		24,70	1,09			2/0,72 16.03.2026						**8/8,69 16.09.2026**			
5493	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43	1,95		24,70	1,09			2/0,72 16.03.2026						**8/8,69 16.09.2026**			
5494	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	**8/8,35 16.09.2026**	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	2/1,2 16.12.2026
5495	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 16.01.2026	2/1,2 16.02.2026	2/1,2 16.03.2026	2/1,2 16.04.2026	2/1,2 16.05.2026	2/1,2 16.06.2026	2/1,2 16.07.2026	2/1,2 16.08.2026	**8/8,35 16.09.2026**	2/1,2 16.10.2026	2/1,2 16.11.2026	2/1,2 16.12.2026
5496	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		1,36		0,60	0,14			2/0,01 16.03.2026			2/0,01 16.06.2026			**8/0,99 16.09.2026**			2/0,01 16.12.2026
5497	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		1,36		0,60	0,14			2/0,01 16.03.2026			2/0,01 16.06.2026			**8/0,99 16.09.2026**			2/0,01 16.12.2026
5498	**СНТ "Заречье"**																			
5499	**ТП-566**																			
5500	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/2,42 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5501	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/2,42 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5502	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/2,42 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5503	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/2,42 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5504	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/2,42 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5505	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,95		47,30	1,98						**8/8,48 16.06.2026**						2/1,51 16.12.2026
5506	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,95		47,30	1,98						**8/8,48 16.06.2026**						2/1,51 16.12.2026
5507	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5508	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5509	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5510	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5511	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5512	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5513	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	**8/3,08 16.06.2026**	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5514	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889		2,80		40,83		0,60	4,35			2/1,4 16.03.2026			**8/5,81 16.06.2026**			2/1,4 16.09.2026			2/1,4 16.12.2026
5515	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581		1,83		26,97		0,60	2,87			2/0,92 16.03.2026			**8/7,89 16.06.2026**			2/0,92 16.09.2026			2/0,92 16.12.2026
5516	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583		1,84		27,06		0,60	2,88			2/0,92 16.03.2026			**8/7,86 16.06.2026**			2/0,92 16.09.2026			2/0,92 16.12.2026
5517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пи.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80		0,12		2,50		0,60	0,26			2/0,06 16.03.2026			**8/1,31 16.06.2026**			2/0,06 16.09.2026			2/0,06 16.12.2026
5518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пи.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56		0,08		2,00		0,60	0,21			2/0,04 16.03.2026			**8/1,04 16.06.2026**			2/0,04 16.09.2026			2/0,04 16.12.2026
5519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пи.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19		0,03		1,22		0,60	0,13			2/0,01 16.03.2026			**8/0,63 16.06.2026**			2/0,01 16.09.2026			2/0,01 16.12.2026
5520	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,04		1,43		0,60	0,15			2/0,02 16.03.2026			**8/0,74 16.06.2026**			2/0,02 16.09.2026			2/0,02 16.12.2026
5521	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 16.03.2026			**8/1,2 16.06.2026**			2/0,05 16.09.2026			2/0,05 16.12.2026
5522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пи.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,54		8,47		0,60	0,90			2/0,27 16.03.2026			**8/4,5 16.06.2026**			2/0,27 16.09.2026			2/0,27 16.12.2026
5523	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,54		8,47		0,60	0,90			2/0,27 16.03.2026			**8/4,5 16.06.2026**			2/0,27 16.09.2026			2/0,27 16.12.2026
5524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пи.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,17		3,30		0,60	0,35			2/0,09 16.03.2026			**8/1,74 16.06.2026**			2/0,09 16.09.2026			2/0,09 16.12.2026
5525	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70		0,17		3,30		0,60	0,35			2/0,09 16.03.2026			**8/1,74 16.06.2026**			2/0,09 16.09.2026			2/0,09 16.12.2026
5526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пи.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,10		2,17		0,60	0,23			2/0,05 16.03.2026			**8/1,13 16.06.2026**			2/0,05 16.09.2026			2/0,05 16.12.2026
5527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пи.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,10		2,17		0,60	0,23			2/0,05 16.03.2026			**8/1,13 16.06.2026**			2/0,05 16.09.2026			2/0,05 16.12.2026
5528	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,25		4,39		0,60	0,47			2/0,13 16.03.2026			**8/2,32 16.06.2026**			2/0,13 16.09.2026			2/0,13 16.12.2026
5529	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,38		6,28		0,60	0,67			2/0,19 16.03.2026			**8/3,33 16.06.2026**			2/0,19 16.09.2026			2/0,19 16.12.2026
5530	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,19		3,55		0,60	0,38			2/0,1 16.03.2026			**8/1,87 16.06.2026**			2/0,1 16.09.2026			2/0,1 16.12.2026
5531	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,01		0,93		0,60	0,10			2/0,005 16.03.2026			**8/0,47 16.06.2026**			2/0,005 16.09.2026			2/0,005 16.12.2026
5532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170		0,01		0,93		0,60	0,10			2/0,005 16.03.2026			**8/0,47 16.06.2026**			2/0,005 16.09.2026			2/0,005 16.12.2026
5533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260		0,04		1,43		0,60	0,15			2/0,02 16.03.2026			**8/0,74 16.06.2026**			2/0,02 16.09.2026			2/0,02 16.12.2026
5534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 16.03.2026			**8/1,2 16.06.2026**			2/0,05 16.09.2026			2/0,05 16.12.2026
5535	**ТЦ Перово Молл**																			
5536	**ТП-26501**																			
5537	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,3	2,73				2/2,17 16.04.2026						**8/8,15 16.10.2026**		
5538	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,3	2,73				2/2,17 16.04.2026						**8/8,15 16.10.2026**		
5539	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,2	1,04	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	2/0,42 16.05.2026	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	**5/2,25 16.10.2026**	2/0,42 16.11.2026	2/0,42 16.12.2026
5540	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,2	1,04	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	2/0,42 16.05.2026	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	**5/2,25 16.10.2026**	2/0,42 16.11.2026	2/0,42 16.12.2026
5541	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			4,45		0,8	0,60	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	**5/2,73 16.10.2026**	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5542	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			4,45		0,8	0,60	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	2/0,11 16.05.2026	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	**5/2,73 16.10.2026**	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5543	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250		8,82		126,925		0,6	13,53	2/4,41 16.01.2026			2/4,41 16.04.2026			2/4,41 16.07.2026			**8/6,76 16.10.2026**		

5544	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250		8,82		126,925		0,6	13,53	2/4,41 16.01.2026			2/4,41 16.04.2026			2/4,41 16.07.2026			**8/6,76 16.10.2026**		
5545	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050		1,764		26,125		0,6	2,78	2/0,88 16.01.2026			2/0,88 16.04.2026			2/0,88 16.07.2026			**8/5,72 16.10.2026**		
5546	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050		1,764		26,125		0,6	2,78	2/0,88 16.01.2026			2/0,88 16.04.2026			2/0,88 16.07.2026			**8/5,72 16.10.2026**		
5547	**ЖК "Редсайд"**																		
5548	**ТП-1**																		
5549	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5550	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5551	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5552	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5553	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			7,90		0,80	1,10	2/0,21 16.01.2026	2/0,21 16.02.2026	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	**8/4,8 16.05.2026**	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	2/0,21 16.09.2026	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	2/0,21 16.12.2026
5554	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			7,90		0,80	1,10	2/0,21 16.01.2026	2/0,21 16.02.2026	2/0,21 16.03.2026	2/0,21 16.04.2026	**8/4,8 16.05.2026**	2/0,21 16.06.2026	2/0,21 16.07.2026	2/0,21 16.08.2026	2/0,21 16.09.2026	2/0,21 16.10.2026	2/0,21 16.11.2026	2/0,21 16.12.2026
5555	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			2,54		2,20	1,11	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	**8/2,72 16.05.2026**	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	2/0,42 16.10.2026	2/0,42 16.11.2026	2/0,42 16.12.2026
5556	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			2,54		2,20	0,90	2/0,32 16.01.2026	2/0,32 16.02.2026	2/0,32 16.03.2026	2/0,32 16.04.2026	**8/2,72 16.05.2026**	2/0,32 16.06.2026	2/0,32 16.07.2026	2/0,32 16.08.2026	2/0,32 16.09.2026	2/0,32 16.10.2026	2/0,32 16.11.2026	2/0,32 16.12.2026
5557	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			2,54		2,20	0,90	2/0,32 16.01.2026	2/0,32 16.02.2026	2/0,32 16.03.2026	2/0,32 16.04.2026	**8/2,72 16.05.2026**	2/0,32 16.06.2026	2/0,32 16.07.2026	2/0,32 16.08.2026	2/0,32 16.09.2026	2/0,32 16.10.2026	2/0,32 16.11.2026	2/0,32 16.12.2026
5558	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			2,54		2,20	1,11	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	**8/2,72 16.05.2026**	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	2/0,42 16.10.2026	2/0,42 16.11.2026	2/0,42 16.12.2026
5559	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5560	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5561	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5562	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5563	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5564	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5565	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5566	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5567	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5568	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5569	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ[-1.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5570	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5571	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5572	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ[-1.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5573	**ТП-2**																		
5574	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5575	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5576	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5577	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 16.05.2026**					2/1,05 16.11.2026	
5578	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			2,54		2,20	1,11	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	**5/2,72 16.05.2026**	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	2/0,42 16.10.2026	2/0,42 16.11.2026	2/0,42 16.12.2026
5579	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			2,54		2,20	0,90	2/0,32 16.01.2026	2/0,32 16.02.2026	2/0,32 16.03.2026	2/0,32 16.04.2026	**5/2,62 16.05.2026**	2/0,32 16.06.2026	2/0,32 16.07.2026	2/0,32 16.08.2026	2/0,32 16.09.2026	2/0,32 16.10.2026	2/0,32 16.11.2026	2/0,32 16.12.2026
5580	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			2,54		2,20	0,90	2/0,32 16.01.2026	2/0,32 16.02.2026	2/0,32 16.03.2026	2/0,32 16.04.2026	**5/2,62 16.05.2026**	2/0,32 16.06.2026	2/0,32 16.07.2026	2/0,32 16.08.2026	2/0,32 16.09.2026	2/0,32 16.10.2026	2/0,32 16.11.2026	2/0,32 16.12.2026
5581	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			2,54		2,20	1,11	2/0,42 16.01.2026	2/0,42 16.02.2026	2/0,42 16.03.2026	2/0,42 16.04.2026	**5/2,72 16.05.2026**	2/0,42 16.06.2026	2/0,42 16.07.2026	2/0,42 16.08.2026	2/0,42 16.09.2026	2/0,42 16.10.2026	2/0,42 16.11.2026	2/0,42 16.12.2026
5582	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5583	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5584	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5585	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5586	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5587	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5588	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ[-2.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5589	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5590	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5591	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5592	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 16.01.2026	2/0,11 16.02.2026	2/0,11 16.03.2026	2/0,11 16.04.2026	**8/3,02 16.05.2026**	2/0,11 16.06.2026	2/0,11 16.07.2026	2/0,11 16.08.2026	2/0,11 16.09.2026	2/0,11 16.10.2026	2/0,11 16.11.2026	2/0,11 16.12.2026
5593	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5594	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5595	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ[-2.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5596	**ТП-3**																		
5597	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 17.05.2026**					2/1,05 17.11.2026	
5598	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 17.05.2026**					2/1,05 17.11.2026	
5599	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 17.05.2026**					2/1,05 17.11.2026	
5600	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45					**8/6,21 17.05.2026**					2/1,05 17.11.2026	
5601	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			7,90		0,80	1,10	2/0,21 17.01.2026	2/0,21 17.02.2026	2/0,21 17.03.2026	2/0,21 17.04.2026	**8/4,8 17.05.2026**	2/0,21 17.06.2026	2/0,21 17.07.2026	2/0,21 17.08.2026	2/0,21 17.09.2026	2/0,21 17.10.2026	2/0,21 17.11.2026	2/0,21 17.12.2026
5602	Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)	0,42			7,90		0,80	1,10	2/0,21 17.01.2026	2/0,21 17.02.2026	2/0,21 17.03.2026	2/0,21 17.04.2026	**8/4,8 17.05.2026**	2/0,21 17.06.2026	2/0,21 17.07.2026	2/0,21 17.08.2026	2/0,21 17.09.2026	2/0,21 17.10.2026	2/0,21 17.11.2026	2/0,21 17.12.2026

5603	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			2,54		2,20	1,11	2/0,42 17.01.2026	2/0,42 17.02.2026	2/0,42 17.03.2026	2/0,42 17.04.2026	**5/2,72 17.05.2026**	2/0,42 17.06.2026	2/0,42 17.07.2026	2/0,42 17.08.2026	2/0,42 17.09.2026	2/0,42 17.10.2026	2/0,42 17.11.2026	2/0,42 17.12.2026
5604	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			2,54		2,20	0,90	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	**5/2,62 17.05.2026**	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	2/0,32 17.08.2026	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5605	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			2,54		2,20	0,90	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	**5/2,62 17.05.2026**	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	2/0,32 17.08.2026	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5606	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			2,54		2,20	1,11	2/0,42 17.01.2026	2/0,42 17.02.2026	2/0,42 17.03.2026	2/0,42 17.04.2026	**5/2,72 17.05.2026**	2/0,42 17.06.2026	2/0,42 17.07.2026	2/0,42 17.08.2026	2/0,42 17.09.2026	2/0,42 17.10.2026	2/0,42 17.11.2026	2/0,42 17.12.2026
5607	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5608	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5609	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5610	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5611	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5612	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5613	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5614	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5615	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5616	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5617	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5618	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5619	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5620	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2	0,21			4,82		1,00	0,64	2/0,11 17.01.2026	2/0,11 17.02.2026	2/0,11 17.03.2026	2/0,11 17.04.2026	**8/3,02 17.05.2026**	2/0,11 17.06.2026	2/0,11 17.07.2026	2/0,11 17.08.2026	2/0,11 17.09.2026	2/0,11 17.10.2026	2/0,11 17.11.2026	2/0,11 17.12.2026
5621	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВиг-20 3х(1х185/50) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17		2/0,03 17.02.2026			**8/0,83 17.05.2026**			2/0,03 17.08.2026			2/0,03 17.11.2026	
5622	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВиг-20 3х(1х185/50) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17		2/0,03 17.02.2026			**8/0,83 17.05.2026**			2/0,03 17.08.2026			2/0,03 17.11.2026	
5623	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348		0,80		12,29		0,60	1,31		2/0,4 17.02.2026			**8/6,61 17.05.2026**			2/0,4 17.08.2026			2/0,4 17.11.2026	
5624	Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348		0,80		12,29		0,60	1,31		2/0,4 17.02.2026			**8/6,61 17.05.2026**			2/0,4 17.08.2026			2/0,4 17.11.2026	
5625	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471		0,79		12,11		0,60	1,29		2/0,4 17.02.2026			**8/6,52 17.05.2026**			2/0,4 17.08.2026			2/0,4 17.11.2026	
5626	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471		0,79		12,11		0,60	1,29		2/0,4 17.02.2026			**8/1,57 17.05.2026**			2/0,4 17.08.2026			2/0,4 17.11.2026	
5627	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			**8/0,88 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5628	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			**8/0,88 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5629	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/0,98 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,93 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			**8/3,8 17.05.2026**			2/0,21 17.08.2026			2/0,21 17.11.2026	
5634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			**8/3,8 17.05.2026**			2/0,21 17.08.2026			2/0,21 17.11.2026	
5635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 17.02.2026			**8/2,55 17.05.2026**			2/0,13 17.08.2026			2/0,13 17.11.2026	
5638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 17.02.2026			**8/3,43 17.05.2026**			2/0,19 17.08.2026			2/0,19 17.11.2026	
5639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 17.02.2026			**8/3,43 17.05.2026**			2/0,19 17.08.2026			2/0,19 17.11.2026	
5640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		7,01		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			**8/3,85 17.05.2026**			2/0,22 17.08.2026			2/0,22 17.11.2026	
5641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		7,01		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			**8/3,85 17.05.2026**			2/0,22 17.08.2026			2/0,22 17.11.2026	
5642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60		2/0,17 17.02.2026			**8/3,14 17.05.2026**			2/0,17 17.08.2026			2/0,17 17.11.2026	
5643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60		2/0,17 17.02.2026			**8/3,14 17.05.2026**			2/0,17 17.08.2026			2/0,17 17.11.2026	
5644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134		0,23		4,02		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			**8/2,28 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			**8/1,8 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115		0,17		3,22		0,60	0,34		2/0,08 17.02.2026			**8/1,87 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			**8/3,78 17.05.2026**			2/0,21 17.08.2026			2/0,21 17.11.2026	
5652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			**8/3,78 17.05.2026**			2/0,21 17.08.2026			2/0,21 17.11.2026	
5653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			**8/3,8 17.05.2026**			2/0,21 17.08.2026			2/0,21 17.11.2026	
5656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			**8/3,8 17.05.2026**			2/0,21 17.08.2026			2/0,21 17.11.2026	

5657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 17.02.2026			**8/2,55 17.05.2026**			2/0,13 17.08.2026			2/0,13 17.11.2026	
5660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 17.02.2026			**8/3,43 17.05.2026**			2/0,19 17.08.2026			2/0,19 17.11.2026	
5661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 17.02.2026			**8/3,43 17.05.2026**			2/0,19 17.08.2026			2/0,19 17.11.2026	
5662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		7,01		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			**8/3,85 17.05.2026**			2/0,22 17.08.2026			2/0,22 17.11.2026	
5663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188		0,43		7,01		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			**8/3,85 17.05.2026**			2/0,22 17.08.2026			2/0,22 17.11.2026	
5664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60		2/0,17 17.02.2026			**8/3,14 17.05.2026**			2/0,17 17.08.2026			2/0,17 17.11.2026	
5665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147		0,34		5,65		0,60	0,60		2/0,17 17.02.2026			**8/3,14 17.05.2026**			2/0,17 17.08.2026			2/0,17 17.11.2026	
5666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134		0,23		4,02		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			**8/2,28 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			**8/1,8 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115		0,17		3,22		0,60	0,34		2/0,08 17.02.2026			**8/1,87 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,85 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 17.02.2026			**8/2,42 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			**8/2,33 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93		0,22		3,87		0,60	0,41		2/0,11 17.02.2026			**8/2,21 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81		0,19		3,48		0,60	0,37		2/0,09 17.02.2026			**8/2 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 17.02.2026			**8/1,29 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40		2/0,11 17.02.2026			**8/2,17 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		5,03		0,60	0,53		2/0,15 17.02.2026			**8/2,82 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		5,03		0,60	0,53		2/0,15 17.02.2026			**8/2,82 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 17.02.2026			**8/1,92 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 17.02.2026			**8/1,92 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 17.02.2026			**8/1,86 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			**8/2,33 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			**8/2,33 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,36 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,36 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,36 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93		0,14		2,76		0,60	0,29		2/0,07 17.02.2026			**8/1,62 17.05.2026**			2/0,07 17.08.2026			2/0,07 17.11.2026	
5692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			**8/2,24 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			**8/2,24 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134		0,23		4,02		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			**8/2,28 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 17.02.2026			**8/2,42 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			**8/2,33 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93		0,22		3,87		0,60	0,41		2/0,11 17.02.2026			**8/2,21 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81		0,19		3,48		0,60	0,37		2/0,09 17.02.2026			**8/2 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 17.02.2026			**8/2,96 17.05.2026**			2/0,16 17.08.2026			2/0,16 17.11.2026	
5701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 17.02.2026			**8/1,29 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40		2/0,11 17.02.2026			**8/2,17 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		5,03		0,60	0,53		2/0,15 17.02.2026			**8/2,82 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94		0,30		5,03		0,60	0,53		2/0,15 17.02.2026			**8/2,82 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 17.02.2026			**8/1,92 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35		2/0,09 17.02.2026			**8/1,92 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 17.02.2026			**8/1,86 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			**8/2,33 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	

5709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			**8/2,33 17.05.2026**			2/0,12 17.08.2026			2/0,12 17.11.2026	
5710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,36 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,36 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,36 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93		0,14		2,76		0,60	0,29		2/0,07 17.02.2026			**8/1,62 17.05.2026**			2/0,07 17.08.2026			2/0,07 17.11.2026	
5714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			**8/2,24 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			**8/2,24 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134		0,23		4,02		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			**8/2,28 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			**8/1,43 17.05.2026**			2/0,06 17.08.2026			2/0,06 17.11.2026	
5718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			**8/1,43 17.05.2026**			2/0,06 17.08.2026			2/0,06 17.11.2026	
5719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			**8/2,69 17.05.2026**			2/0,14 17.08.2026			2/0,14 17.11.2026	
5720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			**8/2,69 17.05.2026**			2/0,14 17.08.2026			2/0,14 17.11.2026	
5721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35		0,05		1,54		0,60	0,16		2/0,03 17.02.2026			**8/0,99 17.05.2026**			2/0,03 17.08.2026			2/0,03 17.11.2026	
5722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55		0,17		3,28		0,60	0,35		2/0,09 17.02.2026			**8/1,9 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 17.02.2026			**8/2,76 17.05.2026**			2/0,14 17.08.2026			2/0,14 17.11.2026	
5724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,84 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5725	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28		2/0,39 17.02.2026			**8/6,49 17.05.2026**			2/0,39 17.08.2026			2/0,39 17.11.2026	
5726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28		2/0,39 17.02.2026			**8/6,49 17.05.2026**			2/0,39 17.08.2026			2/0,39 17.11.2026	
5727	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		2,35		0,60	0,25		2/0,05 17.02.2026			**8/1,41 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		2,35		0,60	0,25		2/0,05 17.02.2026			**8/1,41 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5729	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			**8/1,81 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			**8/1,81 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5731	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50		0,08		2,00		0,60	0,21		2/0,04 17.02.2026			**8/1,23 17.05.2026**			2/0,04 17.08.2026			2/0,04 17.11.2026	
5732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127		0,21		3,85		0,60	0,41		2/0,11 17.02.2026			**8/2,2 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5733	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45		0,08		1,88		0,60	0,20		2/0,04 17.02.2026			**8/1,17 17.05.2026**			2/0,04 17.08.2026			2/0,04 17.11.2026	
5734	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59		0,10		2,22		0,60	0,23		2/0,05 17.02.2026			**8/1,34 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5735	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72		0,11		2,32		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,39 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5736	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		2,35		0,60	0,25		2/0,05 17.02.2026			**8/1,41 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47		0,11		2,35		0,60	0,25		2/0,05 17.02.2026			**8/1,41 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5738	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			**8/1,81 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5739	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			**8/1,81 17.05.2026**			2/0,08 17.08.2026			2/0,08 17.11.2026	
5740	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50		0,08		2,00		0,60	0,21		2/0,04 17.02.2026			**8/1,23 17.05.2026**			2/0,04 17.08.2026			2/0,04 17.11.2026	
5741	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127		0,21		3,85		0,60	0,41		2/0,11 17.02.2026			**8/2,2 17.05.2026**			2/0,11 17.08.2026			2/0,11 17.11.2026	
5742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45		0,08		1,88		0,60	0,20		2/0,04 17.02.2026			**8/1,17 17.05.2026**			2/0,04 17.08.2026			2/0,04 17.11.2026	
5743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59		0,10		2,22		0,60	0,23		2/0,05 17.02.2026			**8/1,34 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72		0,11		2,32		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			**8/1,39 17.05.2026**			2/0,05 17.08.2026			2/0,05 17.11.2026	
5745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			**8/1,43 17.05.2026**			2/0,06 17.08.2026			2/0,06 17.11.2026	
5746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			**8/1,43 17.05.2026**			2/0,06 17.08.2026			2/0,06 17.11.2026	
5747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			**8/2,69 17.05.2026**			2/0,14 17.08.2026			2/0,14 17.11.2026	
5748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			**8/2,69 17.05.2026**			2/0,14 17.08.2026			2/0,14 17.11.2026	
5749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35		0,05		1,54		0,60	0,16		2/0,03 17.02.2026			**8/0,99 17.05.2026**			2/0,03 17.08.2026			2/0,03 17.11.2026	
5750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55		0,17		3,28		0,60	0,35		2/0,09 17.02.2026			**8/1,9 17.05.2026**			2/0,09 17.08.2026			2/0,09 17.11.2026	
5751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 17.02.2026			**8/2,76 17.05.2026**			2/0,14 17.08.2026			2/0,14 17.11.2026	
5752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			**8/2,84 17.05.2026**			2/0,15 17.08.2026			2/0,15 17.11.2026	
5753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28		2/0,39 17.02.2026			**8/6,49 17.05.2026**			2/0,39 17.08.2026			2/0,39 17.11.2026	
5754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28		2/0,39 17.02.2026			**8/6,49 17.05.2026**			2/0,39 17.08.2026			2/0,39 17.11.2026	
5755	**ЖК "Скай Парксе"**																			
5756	**ТП-25977**																			
5757	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 17.01.2026	2/0,42 17.02.2026	2/0,42 17.03.2026	2/0,42 17.04.2026	2/0,42 17.05.2026	2/0,42 17.06.2026	2/0,42 17.07.2026	**5/2,35 17.08.2026**	2/0,42 17.09.2026	2/0,42 17.10.2026	2/0,42 17.11.2026	2/0,42 17.12.2026
5758	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 17.01.2026	2/0,42 17.02.2026	2/0,42 17.03.2026	2/0,42 17.04.2026	2/0,42 17.05.2026	2/0,42 17.06.2026	2/0,42 17.07.2026	**5/2,35 17.08.2026**	2/0,42 17.09.2026	2/0,42 17.10.2026	2/0,42 17.11.2026	2/0,42 17.12.2026
5759	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29		2/1,79 17.02.2026						**8/8,76 17.08.2026**				
5760	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29		2/1,79 17.02.2026						**8/8,76 17.08.2026**				
5761	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	2,22	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,35 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026

5762	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	2,22	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,35 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5763	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,52 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5764	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 17.02.2026			2/0,18 17.05.2026			**8/3,15 17.08.2026**			2/0,18 17.11.2026	
5765	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 17.02.2026			2/0,18 17.05.2026			**8/3,15 17.08.2026**			2/0,18 17.11.2026	
5766	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,52 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5767	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 17.02.2026			2/0,18 17.05.2026			**8/3,15 17.08.2026**			2/0,18 17.11.2026	
5768	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 17.02.2026			2/0,18 17.05.2026			**8/3,15 17.08.2026**			2/0,18 17.11.2026	
5769	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=35		0,06		1,67		0,60	0,18		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/0,86 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5770	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=35		0,06		1,67		0,60	0,18		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/0,86 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5771	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=65		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/1,25 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5772	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=65		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/1,25 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5773	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5774	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5775	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5776	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5777	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5778	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5779	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5780	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,26 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5781	**мкр. "Град Московский 3-4 кв."**																			
5782	**ТП-9405**																			
5783	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5784	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5785	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5786	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5787	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5788	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5789	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5790	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5791	**ТП-9406**																			
5792	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5793	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5794	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5795	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5796	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5797	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5798	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5799	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5800	**ТП-9407**																			
5801	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5802	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5803	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5804	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5805	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5806	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5807	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5808	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5809	**ТП-9408**																			
5810	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 17.01.2026	2/0,42 17.02.2026	2/0,42 17.03.2026	2/0,42 17.04.2026	2/0,42 17.05.2026	2/0,42 17.06.2026	2/0,42 17.07.2026	**5/1,99 17.08.2026**	2/0,42 17.09.2026	2/0,42 17.10.2026	2/0,42 17.11.2026	2/0,42 17.12.2026
5811	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 17.01.2026	2/0,42 17.02.2026	2/0,42 17.03.2026	2/0,42 17.04.2026	2/0,42 17.05.2026	2/0,42 17.06.2026	2/0,42 17.07.2026	**5/1,99 17.08.2026**	2/0,42 17.09.2026	2/0,42 17.10.2026	2/0,42 17.11.2026	2/0,42 17.12.2026
5812	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21	1,74		21,50	0,68		2/0,61 17.02.2026						**8/7,47 17.08.2026**				
5813	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21	1,74		21,50	0,68		2/0,61 17.02.2026						**8/747 17.08.2026**				
5814	**ТП-9509**																			
5815	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5816	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5817	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5818	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5819	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026

5820	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5821	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5822	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5823	**ТП-9510**																			
5824	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5825	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5826	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5827	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5828	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5829	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5830	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5831	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5832	**ТП-9511**																			
5833	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5834	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		2/2,17 17.02.2026						**8/8,04 17.08.2026**				
5835	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5836	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5837	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5838	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,32 17.01.2026	2/0,32 17.02.2026	2/0,32 17.03.2026	2/0,32 17.04.2026	2/0,32 17.05.2026	2/0,32 17.06.2026	2/0,32 17.07.2026	**5/1,88 17.08.2026**	2/0,32 17.09.2026	2/0,32 17.10.2026	2/0,32 17.11.2026	2/0,32 17.12.2026
5839	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5840	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 17.01.2026	2/1,2 17.02.2026	2/1,2 17.03.2026	2/1,2 17.04.2026	2/1,2 17.05.2026	2/1,2 17.06.2026	2/1,2 17.07.2026	**8/8,14 17.08.2026**	2/1,2 17.09.2026	2/1,2 17.10.2026	2/1,2 17.11.2026	2/1,2 17.12.2026
5841	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,89		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			2/0,21 17.05.2026			**8/3,66 17.08.2026**			2/0,21 17.11.2026	
5842	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,89		0,60	0,73		2/0,21 17.02.2026			2/0,21 17.05.2026			**8/3,66 17.08.2026**			2/0,21 17.11.2026	
5843	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		6,51		0,60	0,69		2/0,2 17.02.2026			2/0,2 17.05.2026			**8/3,46 17.08.2026**			2/0,2 17.11.2026	
5844	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		6,51		0,60	0,69		2/0,2 17.02.2026			2/0,2 17.05.2026			**8/3,46 17.08.2026**			2/0,2 17.11.2026	
5845	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350		0,59		9,20		0,60	0,98		2/0,29 17.02.2026			2/0,29 17.05.2026			**8/4,9 17.08.2026**			2/0,29 17.11.2026	
5846	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325		0,55		8,60		0,60	0,92		2/0,27 17.02.2026			2/0,27 17.05.2026			**8/4,57 17.08.2026**			2/0,27 17.11.2026	
5847	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		5,77		0,60	0,61		2/0,17 17.02.2026			2/0,17 17.05.2026			**8/3,06 17.08.2026**			2/0,17 17.11.2026	
5848	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		5,77		0,60	0,61		2/0,17 17.02.2026			2/0,17 17.05.2026			**8/3,06 17.08.2026**			2/0,17 17.11.2026	
5849	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			2/0,12 17.05.2026			**8/2,2 17.08.2026**			2/0,12 17.11.2026	
5850	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/2,39 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5851	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		20,00		0,60	2,13		2/0,67 17.02.2026			2/0,67 17.05.2026			**8/10,67 17.08.2026**			2/0,67 17.11.2026	
5852	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		20,00		0,60	2,13		2/0,67 17.02.2026			2/0,67 17.05.2026			**8/10,67 17.08.2026**			2/0,67 17.11.2026	
5853	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340		0,57		8,96		0,60	0,95		2/0,29 17.02.2026			2/0,29 17.05.2026			**8/4,77 17.08.2026**			2/0,29 17.11.2026	
5854	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320		0,54		8,48		0,60	0,90		2/0,27 17.02.2026			2/0,27 17.05.2026			**8/4,51 17.08.2026**			2/0,27 17.11.2026	
5855	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 17.02.2026			2/0,17 17.05.2026			**8/2,97 17.08.2026**			2/0,17 17.11.2026	
5856	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		6,56		0,60	0,70		2/0,2 17.02.2026			2/0,2 17.05.2026			**8/3,48 17.08.2026**			2/0,2 17.11.2026	
5857	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		11,72		0,60	1,25		2/0,38 17.02.2026			2/0,38 17.05.2026			**8/6,24 17.08.2026**			2/0,38 17.11.2026	
5858	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		11,72		0,60	1,25		2/0,38 17.02.2026			2/0,38 17.05.2026			**8/6,24 17.08.2026**			2/0,38 17.11.2026	
5859	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/2,39 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5860	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/2,39 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5861	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			2/0,15 17.05.2026			**8/2,7 17.08.2026**			2/0,15 17.11.2026	
5862	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,52 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/2,07 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/1,94 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5865	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			2/0,15 17.05.2026			**8/2,7 17.08.2026**			2/0,15 17.11.2026	
5866	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,52 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5867	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79		2/0,23 17.02.2026			2/0,23 17.05.2026			**8/3,93 17.08.2026**			2/0,23 17.11.2026	
5868	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			2/0,22 17.05.2026			**8/3,76 17.08.2026**			2/0,22 17.11.2026	
5869	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79		2/0,23 17.02.2026			2/0,23 17.05.2026			**8/3,93 17.08.2026**			2/0,23 17.11.2026	
5870	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			2/0,22 17.05.2026			**8/3,76 17.08.2026**			2/0,22 17.11.2026	
5871	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,51		8,06		0,60	0,86		2/0,25 17.02.2026			2/0,25 17.05.2026			**8/4,29 17.08.2026**			2/0,25 17.11.2026	
5872	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,49		7,73		0,60	0,82		2/0,24 17.02.2026			2/0,24 17.05.2026			**8/4,11 17.08.2026**			2/0,24 17.11.2026	
5873	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,49		7,73		0,60	0,82		2/0,24 17.02.2026			2/0,24 17.05.2026			**8/4,11 17.08.2026**			2/0,24 17.11.2026	

5874	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86		2/0,25 17.02.2026			2/0,25 17.05.2026			**8/4,29 17.08.2026**			2/0,25 17.11.2026	
5875	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,44		7,07		0,60	0,75		2/0,22 17.02.2026			2/0,22 17.05.2026			**8/3,76 17.08.2026**			2/0,22 17.11.2026	
5876	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,46		7,40		0,60	0,79		2/0,23 17.02.2026			2/0,23 17.05.2026			**8/3,93 17.08.2026**			2/0,23 17.11.2026	
5877	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШв-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,61 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5878	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72		2/0,21 17.02.2026			2/0,21 17.05.2026			**8/3,58 17.08.2026**			2/0,21 17.11.2026	
5879	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72		2/0,21 17.02.2026			2/0,21 17.05.2026			**8/3,58 17.08.2026**			2/0,21 17.11.2026	
5880	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68		2/0,2 17.02.2026			2/0,2 17.05.2026			**8/3,4 17.08.2026**			2/0,2 17.11.2026	
5881	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72		2/0,21 17.02.2026			2/0,21 17.05.2026			**8/3,58 17.08.2026**			2/0,21 17.11.2026	
5882	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			2/0,15 17.05.2026			**8/2,71 17.08.2026**			2/0,15 17.11.2026	
5883	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,58 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5884	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/2,46 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5885	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/2,33 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5886	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 17.02.2026			2/0,16 17.05.2026			**8/2,87 17.08.2026**			2/0,16 17.11.2026	
5887	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 17.02.2026			2/0,16 17.05.2026			**8/2,43 17.08.2026**			2/0,16 17.11.2026	
5888	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/2,2 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5889	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/1,88 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5890	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			2/0,12 17.05.2026			**8/2,87 17.08.2026**			2/0,12 17.11.2026	
5891	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/2,43 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5892	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 17.02.2026			2/0,16 17.05.2026			**8/2,2 17.08.2026**			2/0,16 17.11.2026	
5893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 17.02.2026			2/0,16 17.05.2026			**8/1,88 17.08.2026**			2/0,16 17.11.2026	
5894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/1,43 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49		2/0,13 17.02.2026			2/0,13 17.05.2026			**8/1,11 17.08.2026**			2/0,13 17.11.2026	
5896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 17.02.2026			2/0,12 17.05.2026			**8/1,43 17.08.2026**			2/0,12 17.11.2026	
5897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/1,11 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 17.02.2026			2/0,07 17.05.2026			**8/1,81 17.08.2026**			2/0,07 17.11.2026	
5899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 17.02.2026			2/0,07 17.05.2026			**8/1,37 17.08.2026**			2/0,07 17.11.2026	
5900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 17.02.2026			2/0,05 17.05.2026			**8/1,49 17.08.2026**			2/0,05 17.11.2026	
5901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 17.02.2026			2/0,05 17.05.2026			**8/1,17 17.08.2026**			2/0,05 17.11.2026	
5902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 17.02.2026			2/0,07 17.05.2026			**8/2,14 17.08.2026**			2/0,07 17.11.2026	
5903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 17.02.2026			2/0,05 17.05.2026			**8/1,81 17.08.2026**			2/0,05 17.11.2026	
5904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 17.02.2026			2/0,09 17.05.2026			**8/2,59 17.08.2026**			2/0,09 17.11.2026	
5905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 17.02.2026			2/0,09 17.05.2026			**8/2,59 17.08.2026**			2/0,09 17.11.2026	
5906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,99 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/1,99 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30		2/0,07 17.02.2026			2/0,07 17.05.2026			**8/2,08 17.08.2026**			2/0,07 17.11.2026	
5909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 17.02.2026			2/0,05 17.05.2026			**8/1,64 17.08.2026**			2/0,05 17.11.2026	
5910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/1,62 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 17.02.2026			2/0,09 17.05.2026			**8/1,3 17.08.2026**			2/0,09 17.11.2026	
5912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,08 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52		2/0,14 17.02.2026			2/0,14 17.05.2026			**8/2,08 17.08.2026**			2/0,14 17.11.2026	
5914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/2,7 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40		2/0,1 17.02.2026			2/0,1 17.05.2026			**8/2,26 17.08.2026**			2/0,1 17.11.2026	
5916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/7,02 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/6,42 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			2/0,08 17.05.2026			**8/8,95 17.08.2026**			2/0,08 17.11.2026	
5919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			2/0,08 17.05.2026			**8/8,35 17.08.2026**			2/0,08 17.11.2026	
5920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 17.02.2026			2/0,08 17.05.2026			**8/6,23 17.08.2026**			2/0,08 17.11.2026	
5921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26		2/0,06 17.02.2026			2/0,06 17.05.2026			**8/5,79 17.08.2026**			2/0,06 17.11.2026	
5922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/3,8 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/3,48 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/2,11 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/2,11 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	

5926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			2/0,15 17.05.2026			**8/2,26 17.08.2026**			2/0,15 17.11.2026	
5927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 17.02.2026			2/0,15 17.05.2026			**8/1,94 17.08.2026**			2/0,15 17.11.2026	
5928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 17.02.2026			2/0,12 17.05.2026			**8/2,26 17.08.2026**			2/0,12 17.11.2026	
5929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 17.02.2026			2/0,12 17.05.2026			**8/1,94 17.08.2026**			2/0,12 17.11.2026	
5930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,60	1,40		2/0,43 17.02.2026			2/0,43 17.05.2026			**8/2,26 17.08.2026**			2/0,43 17.11.2026	
5931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,60	1,40		2/0,43 17.02.2026			2/0,43 17.05.2026			**8/1,81 17.08.2026**			2/0,43 17.11.2026	
5932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28		2/0,39 17.02.2026			2/0,39 17.05.2026			**8/1,69 17.08.2026**			2/0,39 17.11.2026	
5933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28		2/0,39 17.02.2026			2/0,39 17.05.2026			**8/1,36 17.08.2026**			2/0,39 17.11.2026	
5934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		16,78		0,60	1,79		2/0,56 17.02.2026			2/0,56 17.05.2026			**8/1,62 17.08.2026**			2/0,56 17.11.2026	
5935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		16,78		0,60	1,79		2/0,56 17.02.2026			2/0,56 17.05.2026			**8/1,3 17.08.2026**			2/0,56 17.11.2026	
5936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67		2/0,52 17.02.2026			2/0,52 17.05.2026			**8/2,79 17.08.2026**			2/0,52 17.11.2026	
5937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67		2/0,52 17.02.2026			2/0,52 17.05.2026			**8/2,34 17.08.2026**			2/0,52 17.11.2026	
5938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330		0,76		11,69		0,60	1,25		2/0,38 17.02.2026			2/0,38 17.05.2026			**8/2,39 17.08.2026**			2/0,38 17.11.2026	
5939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305		0,71		10,87		0,60	1,16		2/0,35 17.02.2026			2/0,35 17.05.2026			**8/2,07 17.08.2026**			2/0,35 17.11.2026	
5940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265		0,45		7,16		0,60	0,76		2/0,22 17.02.2026			2/0,22 17.05.2026			**8/2,46 17.08.2026**			2/0,22 17.11.2026	
5941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240		0,40		6,56		0,60	0,70		2/0,2 17.02.2026			2/0,2 17.05.2026			**8/2,14 17.08.2026**			2/0,2 17.11.2026	
5942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43		2/0,11 17.02.2026			2/0,11 17.05.2026			**8/1,81 17.08.2026**			2/0,11 17.11.2026	
5943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/1,56 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/2,87 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/2,43 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 18.02.2026			2/0,12 18.05.2026			**8/2,87 18.08.2026**			2/0,12 18.11.2026	
5947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 18.02.2026			2/0,1 18.05.2026			**8/2,43 18.08.2026**			2/0,1 18.11.2026	
5948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 18.02.2026			2/0,12 18.05.2026			**8/1,43 18.08.2026**			2/0,12 18.11.2026	
5949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 18.02.2026			2/0,1 18.05.2026			**8/1,11 18.08.2026**			2/0,1 18.11.2026	
5950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 18.02.2026			2/0,12 18.05.2026			**8/1,81 18.08.2026**			2/0,12 18.11.2026	
5951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 18.02.2026			2/0,12 18.05.2026			**8/1,37 18.08.2026**			2/0,12 18.11.2026	
5952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 18.02.2026			2/0,09 18.05.2026			**8/2,08 18.08.2026**			2/0,09 18.11.2026	
5953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 18.02.2026			2/0,09 18.05.2026			**8/2,08 18.08.2026**			2/0,09 18.11.2026	
5954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/2,08 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28		2/0,06 18.02.2026			2/0,06 18.05.2026			**8/2,7 18.08.2026**			2/0,06 18.11.2026	
5956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/7,02 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26		2/0,06 18.02.2026			2/0,06 18.05.2026			**8/6,42 18.08.2026**			2/0,06 18.11.2026	
5958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 18.02.2026			2/0,16 18.05.2026			**8/8,95 18.08.2026**			2/0,16 18.11.2026	
5959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 18.02.2026			2/0,16 18.05.2026			**8/8,35 18.08.2026**			2/0,16 18.11.2026	
5960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 18.02.2026			2/0,13 18.05.2026			**8/2,26 18.08.2026**			2/0,13 18.11.2026	
5961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47		2/0,13 18.02.2026			2/0,13 18.05.2026			**8/1,81 18.08.2026**			2/0,13 18.11.2026	
5962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48		2/0,13 18.02.2026			2/0,13 18.05.2026			**8/2,79 18.08.2026**			2/0,13 18.11.2026	
5963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/2,34 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 18.02.2026			2/0,13 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,13 18.11.2026	
5965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 18.02.2026			2/0,09 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,09 18.11.2026	
5967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 18.02.2026			2/0,09 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,09 18.11.2026	
5968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/2,11 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/2,11 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/0,52 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/1,81 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/1,56 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/2,26 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	
5977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11		2/0,01 18.02.2026			2/0,01 18.05.2026			**8/1,64 18.08.2026**			2/0,01 18.11.2026	

5978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 18.02.2026			2/0,16 18.05.2026			**8/2,87 18.08.2026**			2/0,16 18.11.2026	
5979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 18.02.2026			2/0,16 18.05.2026			**8/2,96 18.08.2026**			2/0,16 18.11.2026	
5980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59		2/0,17 18.02.2026			2/0,17 18.05.2026			**8/1,55 18.08.2026**			2/0,17 18.11.2026	
5981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59		2/0,17 18.02.2026			2/0,17 18.05.2026			**8/1,99 18.08.2026**			2/0,17 18.11.2026	
5982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/3,93 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/3,49 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 18.02.2026			2/0,1 18.05.2026			**8/2,26 18.08.2026**			2/0,1 18.11.2026	
5985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40		2/0,1 18.02.2026			2/0,1 18.05.2026			**8/2,61 18.08.2026**			2/0,1 18.11.2026	
5986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79		2/0,23 18.02.2026			2/0,23 18.05.2026			**8/2,08 18.08.2026**			2/0,23 18.11.2026	
5987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79		2/0,23 18.02.2026			2/0,23 18.05.2026			**8/1,64 18.08.2026**			2/0,23 18.11.2026	
5988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 18.02.2026			2/0,2 18.05.2026			**8/2,87 18.08.2026**			2/0,2 18.11.2026	
5989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 18.02.2026			2/0,2 18.05.2026			**8/2,96 18.08.2026**			2/0,2 18.11.2026	
5990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 18.02.2026			2/0,12 18.05.2026			**8/1,55 18.08.2026**			2/0,12 18.11.2026	
5991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 18.02.2026			2/0,14 18.05.2026			**8/1,99 18.08.2026**			2/0,14 18.11.2026	
5992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/2,08 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42		2/0,11 18.02.2026			2/0,11 18.05.2026			**8/1,64 18.08.2026**			2/0,11 18.11.2026	
5994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/3,93 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33		2/0,08 18.02.2026			2/0,08 18.05.2026			**8/3,49 18.08.2026**			2/0,08 18.11.2026	
5996	**ЖК "Счастье в Кусково"**																			
5997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		2,32		0,60	0,24			2/0,05 18.03.2026			2/0,05 18.06.2026		**6/1,21 18.08.2026**	2/0,05 18.09.2026			2/0,05 18.12.2026
5998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		2,73		0,60	0,29			2/0,07 18.03.2026			2/0,07 18.06.2026		**6/1,43 18.08.2026**	2/0,07 18.09.2026			2/0,07 18.12.2026
5999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		2,32		0,60	0,24			2/0,05 18.03.2026			2/0,05 18.06.2026		**6/1,21 18.08.2026**	2/0,05 18.09.2026			2/0,05 18.12.2026
6000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		2,73		0,60	0,29			2/0,07 18.03.2026			2/0,07 18.06.2026		**6/1,43 18.08.2026**	2/0,07 18.09.2026			2/0,07 18.12.2026
6001	**ЖК "Ты и Я"**																			
6002	**БКРТП**																			
6003	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026						**5/1,74 18.12.2026**
6004	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026						**5/1,74 18.12.2026**
6005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,62		6,75	0,83	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/4,89 18.12.2026**
6007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6011	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6012	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6013	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6014	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,34		3,35	3,48	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,44 18.12.2026**
6015	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42			2,62		6,75	0,83	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/4,89 18.12.2026**
6016	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,21			4,52		1,05	0,62	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/2,36 18.12.2026**
6017	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6018	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6019	**ТП-1**																			
6020	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026						**5/1,74 18.12.2026**
6021	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026						**5/1,74 18.12.2026**
6022	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6023	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6024	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6025	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6026	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6027	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6028	**ТП-2**																			
6029	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026						**5/1,74 18.12.2026**
6030	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026						**5/1,74 18.12.2026**
6031	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/0,99 18.12.2026**
6032	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/0,99 18.12.2026**
6033	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6034	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6035	**ТП-3**																			

6036	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026							**5/1,74 18.12.2026**
6037	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026							**5/1,74 18.12.2026**
6038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/0,99 18.12.2026**
6039	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/0,99 18.12.2026**
6040	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6041	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6042	**ТП-4**																				
6043	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026							**5/1,74 18.12.2026**
6044	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026							**5/1,74 18.12.2026**
6045	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/0,99 18.12.2026**
6046	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDII	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/0,99 18.12.2026**
6047	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6048	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6049	**ТП-5**																				
6050	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026							**5/1,74 18.12.2026**
6051	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24						2/0,87 18.06.2026							**5/1,74 18.12.2026**
6052	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6053	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6054	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6055	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,14		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	2/0,32 18.07.2026	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	**5/0,89 18.12.2026**
6056	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6057	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			25,87		1,00	4,58	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,63 18.12.2026**
6058	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83		6,16		88,78		0,60	9,47			2/3,08 18.03.2026			2/3,08 18.06.2026			2/3,08 18.09.2026			**8/6,42 18.12.2026**
6059	Кабельная линия-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1954,83		6,16		88,78		0,60	9,47			2/3,08 18.03.2026			2/3,08 18.06.2026			2/3,08 18.09.2026			**8/6,42 18.12.2026**
6060	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРПТ с.1 яч.3 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.1 яч.41 до БКРТП с.1 яч.3) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 18.03.2026			2/0,05 18.06.2026			2/0,05 18.09.2026			**8/0,5 18.12.2026**
6061	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до БКРТП с.2 яч.10 (на КЛ-10 кВ от ПС-164 с.4 яч.22 до БКРТП с.2 яч.10) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=31		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 18.03.2026			2/0,05 18.06.2026			2/0,05 18.09.2026			**8/0,5 18.12.2026**
6062	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.5 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15		1,06		15,99		0,60	1,70			2/0,53 18.03.2026			2/0,53 18.06.2026			2/0,53 18.09.2026			**8/1,44 18.12.2026**
6063	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=337,15		1,06		15,99		0,60	1,70			2/0,53 18.03.2026			2/0,53 18.06.2026			2/0,53 18.09.2026			**8/1,44 18.12.2026**
6064	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.1 яч.4 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44		1,67		24,68		0,60	2,63			2/0,84 18.03.2026			2/0,84 18.06.2026			2/0,84 18.09.2026			**8/2,04 18.12.2026**
6065	Кабельная линия-10 кВ от БКРТП с.2 яч.9 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=530,44		1,67		24,68		0,60	2,63			2/0,84 18.03.2026			2/0,84 18.06.2026			2/0,84 18.09.2026			**8/2,04 18.12.2026**
6066	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16		0,46		7,44		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6067	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=147,16		0,46		7,44		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6068	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3		0,79		12,03		0,60	1,28			2/0,39 18.03.2026			2/0,39 18.06.2026			2/0,39 18.09.2026			**8/1,17 18.12.2026**
6069	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=249,3		0,79		12,03		0,60	1,28			2/0,39 18.03.2026			2/0,39 18.06.2026			2/0,39 18.09.2026			**8/1,17 18.12.2026**
6070	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4		0,19		3,53		0,60	0,37			2/0,1 18.03.2026			2/0,1 18.06.2026			2/0,1 18.09.2026			**8/0,59 18.12.2026**
6071	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=60,4		0,19		3,53		0,60	0,37			2/0,1 18.03.2026			2/0,1 18.06.2026			2/0,1 18.09.2026			**8/0,59 18.12.2026**
6072	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55		0,48		7,63		0,60	0,81			2/0,24 18.03.2026			2/0,24 18.06.2026			2/0,24 18.09.2026			**8/0,87 18.12.2026**
6073	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=151,55		0,48		7,63		0,60	0,81			2/0,24 18.03.2026			2/0,24 18.06.2026			2/0,24 18.09.2026			**8/0,87 18.12.2026**
6074	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		4,35		0,60	0,46			2/0,12 18.03.2026			2/0,12 18.06.2026			2/0,12 18.09.2026			**8/0,65 18.12.2026**
6075	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		4,35		0,60	0,46			2/0,12 18.03.2026			2/0,12 18.06.2026			2/0,12 18.09.2026			**8/0,65 18.12.2026**
6076	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		4,35		0,60	0,46			2/0,12 18.03.2026			2/0,12 18.06.2026			2/0,12 18.09.2026			**8/0,65 18.12.2026**
6077	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 18.03.2026			2/0,12 18.06.2026			2/0,12 18.09.2026			**8/0,63 18.12.2026**
6078	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 18.03.2026			2/0,12 18.06.2026			2/0,12 18.09.2026			**8/0,63 18.12.2026**
6079	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-23 ФОК В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 18.03.2026			2/0,12 18.06.2026			2/0,12 18.09.2026			**8/0,63 18.12.2026**
6080	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6081	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6082	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6083	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6084	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6085	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6086	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6087	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6088	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.1 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6089	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6090	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**

6091	Кабельная линия-0,4 кВ от БКРТП с.2 до ул. Коминтерна, д.15 ВРУ-24.2 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 18.03.2026			2/0,23 18.06.2026			2/0,23 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6092	**СНТ "Новотроицкое-1"**																			
6093	**КТПН**																			
6094	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	2,20		47,30	2,00						**8/7,84 18.06.2026**						2/1,51 18.12.2026
6095	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			7,40		1,00	0,85	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	**8/3,56 18.06.2026**	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	2/0,11 18.12.2026
6096	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880		2,03		29,88		0,60	3,18			2/1,02 18.03.2026			**8/6,14 18.06.2026**			2/1,02 18.09.2026			2/1,02 18.12.2026
6097	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180		0,30		5,16		0,60	0,55			2/0,15 18.03.2026			**8/2,88 18.06.2026**			2/0,15 18.09.2026			2/0,15 18.12.2026
6098	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60		0,06		1,68		0,60	0,18			2/0,03 18.03.2026			**8/1,06 18.06.2026**			2/0,03 18.09.2026			2/0,03 18.12.2026
6099	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85		0,14		2,88		0,60	0,30			2/0,07 18.03.2026			**8/1,69 18.06.2026**			2/0,07 18.09.2026			2/0,07 18.12.2026
6100	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70		0,12		2,52		0,60	0,27			2/0,06 18.03.2026			**8/1,5 18.06.2026**			2/0,06 18.09.2026			2/0,06 18.12.2026
6101	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		2,16		0,60	0,23			2/0,05 18.03.2026			**8/1,31 18.06.2026**			2/0,05 18.09.2026			2/0,05 18.12.2026
6102	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155		0,26		4,56		0,60	0,48			2/0,13 18.03.2026			**8/2,57 18.06.2026**			2/0,13 18.09.2026			2/0,13 18.12.2026
6103	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		2,16		0,60	0,23			2/0,05 18.03.2026			**8/1,31 18.06.2026**			2/0,05 18.09.2026			2/0,05 18.12.2026
6104	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160		0,27		4,68		0,60	0,50			2/0,13 18.03.2026			**8/2,63 18.06.2026**			2/0,13 18.09.2026			2/0,13 18.12.2026
6105	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		2,04		0,60	0,21			2/0,04 18.03.2026			**8/1,25 18.06.2026**			2/0,04 18.09.2026			2/0,04 18.12.2026
6106	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149		0,25		4,42		0,60	0,47			2/0,13 18.03.2026			**8/2,49 18.06.2026**			2/0,13 18.09.2026			2/0,13 18.12.2026
6107	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		2,04		0,60	0,21			2/0,04 18.03.2026			**8/1,25 18.06.2026**			2/0,04 18.09.2026			2/0,04 18.12.2026
6108	**Серебряный бор**																			
6109	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 ф. Минсен-1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АСБ-10 (3х240) L=8172;		25,74		368,79		0,60	39,33		2/8,58 18.02.2026			2/8,58 18.05.2026			2/8,58 18.08.2026			**8/9,20 18.11.2026**	
6110	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-17 с.2 яч.17-3 ф. Минсен-2 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АСБ-10 (3х240) L=8187;		25,79		369,47		0,60	39,40		2/8,58 18.02.2026			2/8,58 18.05.2026			2/8,58 18.08.2026			**8/9,22 18.11.2026**	
6111	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Отрадное**																			
6112	**ТП-23077**																			
6113	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	0,21			3,62		0,80	0,53	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/1,91 18.12.2026**
6114	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	0,21			3,62		0,80	0,53	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/1,91 18.12.2026**
6115	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	0,21			3,62		0,80	0,53	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/1,91 18.12.2026**
6116	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	0,21			3,62		0,80	0,53	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/1,91 18.12.2026**
6117	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	0,21			3,62		0,80	0,53	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/1,91 18.12.2026**
6118	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	0,21			3,62		0,80	0,53	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**8/1,91 18.12.2026**
6119	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	2,03			15,95		3,10	3,45	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,24 18.12.2026**
6120	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	2,03			15,95		3,10	3,45	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,24 18.12.2026**
6121	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	2,03			15,95		3,10	3,45	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,24 18.12.2026**
6122	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	2,03			15,95		3,10	3,45	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,24 18.12.2026**
6123	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	2,03			15,95		3,10	3,45	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,24 18.12.2026**
6124	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	2,03			15,95		3,10	3,45	2/1,02 18.01.2026	2/1,02 18.02.2026	2/1,02 18.03.2026	2/1,02 18.04.2026	2/1,02 18.05.2026	2/1,02 18.06.2026	2/1,02 18.07.2026	2/1,02 18.08.2026	2/1,02 18.09.2026	2/1,02 18.10.2026	2/1,02 18.11.2026	**8/6,24 18.12.2026**
6125	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25												**5/1,76 18.12.2026**
6126	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25						2/0,87 18.06.2026						**5/1,76 18.12.2026**
6127	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25						2/0,87 18.06.2026						**5/1,76 18.12.2026**
6128	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25						2/0,87 18.06.2026						**5/1,76 18.12.2026**
6129	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25						2/0,87 18.06.2026						**5/1,76 18.12.2026**
6130	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,10	1,25						2/0,87 18.06.2026						**5/1,76 18.12.2026**
6131	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936		2,95		43,05		0,60	4,59			2/1,47 18.03.2026			2/1,47 18.06.2026			2/1,47 18.09.2026			**8/7,20 18.12.2026**
6132	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936		2,95		43,05		0,60	4,59			2/1,47 18.03.2026			2/1,47 18.06.2026			2/1,47 18.09.2026			**8/7,20 18.12.2026**
6133	Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326		1,03		15,60		0,60	1,66			2/0,51 18.03.2026			2/0,51 18.06.2026			2/0,51 18.09.2026			**8/2,81 18.12.2026**
6134	Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326		1,03		15,60		0,60	1,66			2/0,51 18.03.2026			2/0,51 18.06.2026			2/0,51 18.09.2026			**8/2,81 18.12.2026**
6135	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Проспект Мира**																			
6136	**РТП-27062**																			
6137	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6138	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6139	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6140	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6141	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6142	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6143	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6144	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6145	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42			1,93		6,64	0,77	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6146	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6147	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6148	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42			1,93		6,64	0,77	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6149	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**

6150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6156	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6157	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6158	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6159	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6160	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6161	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6162	**РТП-27063**																			
6163	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6164	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6165	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6166	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6167	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6168	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6169	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6170	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6171	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,42			1,93		6,64	0,77	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6172	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6173	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6174	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42			1,93		6,64	0,77	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6175	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6176	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6177	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6178	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6179	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6180	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6181	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			11,87		3,24	2,84	2/0,88 18.01.2026	2/0,88 18.02.2026	2/0,88 18.03.2026	2/0,88 18.04.2026	2/0,88 18.05.2026	2/0,88 18.06.2026	2/0,88 18.07.2026	2/0,88 18.08.2026	2/0,88 18.09.2026	2/0,88 18.10.2026	2/0,88 18.11.2026	**8/8,07 18.12.2026**
6182	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6183	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6184	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6185	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6186	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6187	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22						2/2,62 18.06.2026						**8/8,49 18.12.2026**
6188	**ТП-27566**																			
6189	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,82		2,20	0,97	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/1,93 18.12.2026**
6190	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,82		2,20	0,97	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/1,93 18.12.2026**
6191	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45						2/1,05 18.06.2026						**8/6,91 18.12.2026**
6192	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45						2/1,05 18.06.2026						**8/6,91 18.12.2026**
6193	**ТП-27567**																			
6194	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,82		2,20	0,97	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/1,93 18.12.2026**
6195	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,82		2,20	0,97	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/1,93 18.12.2026**
6196	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45						2/1,05 18.06.2026						**8/6,91 18.12.2026**
6197	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45						2/1,05 18.06.2026						**8/6,91 18.12.2026**
6198	**ТП-27568**																			
6199	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,82		2,20	0,97	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/1,93 18.12.2026**
6200	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,82		2,20	0,97	2/0,42 18.01.2026	2/0,42 18.02.2026	2/0,42 18.03.2026	2/0,42 18.04.2026	2/0,42 18.05.2026	2/0,42 18.06.2026	2/0,42 18.07.2026	2/0,42 18.08.2026	2/0,42 18.09.2026	2/0,42 18.10.2026	2/0,42 18.11.2026	**5/1,93 18.12.2026**
6201	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45						2/1,05 18.06.2026						**8/6,91 18.12.2026**
6202	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45						2/1,05 18.06.2026						**8/6,91 18.12.2026**
6203	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832		34,12		488,28		0,60	52,08			2/7,06 18.03.2026			2/7,06 18.06.2026			2/7,06 18.09.2026			**8/9,22 18.12.2026**
6204	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832		34,12		488,28		0,60	52,08			2/7,06 18.03.2026			2/7,06 18.06.2026			2/7,06 18.09.2026			**8/9,22 18.12.2026**
6205	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332		35,70		510,78		0,60	54,48			2/7,85 18.03.2026			2/7,85 18.06.2026			2/7,85 18.09.2026			**8/9,63 18.12.2026**
6206	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332		35,70		510,78		0,60	54,48			2/7,85 18.03.2026			2/7,85 18.06.2026			2/7,85 18.09.2026			**8/9,63 18.12.2026**
6207	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540		1,70		25,14		0,60	2,68			2/0,85 18.03.2026			2/0,85 18.06.2026			2/0,85 18.09.2026			**8/0,86 18.12.2026**
6208	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540		1,70		25,14		0,60	2,68			2/0,85 18.03.2026			2/0,85 18.06.2026			2/0,85 18.09.2026			**8/2,79 18.12.2026**

6209	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390		1,23		18,39		0,60	1,96			2/0,61 18.03.2026			2/0,61 18.06.2026			2/0,61 18.09.2026			**8/2,13 18.12.2026**
6210	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390		1,23		18,39		0,60	1,96			2/0,61 18.03.2026			2/0,61 18.06.2026			2/0,61 18.09.2026			**8/2,13 18.12.2026**
6211	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825		2,60		37,96		0,60	4,05			2/1,3 18.03.2026			2/1,3 18.06.2026			2/1,3 18.09.2026			**8/4,04 18.12.2026**
6212	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825		2,60		37,96		0,60	4,05			2/1,3 18.03.2026			2/1,3 18.06.2026			2/1,3 18.09.2026			**8/4,04 18.12.2026**
6213	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,50 18.12.2026**
6214	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,50 18.12.2026**
6215	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,50 18.12.2026**
6216	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,50 18.12.2026**
6217	**ТРЦ "Золотой Вавилон" Ясенево**																				
6218	**ТП-25545**																				
6219	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 18.06.2026						**5/1,96 18.12.2026**
6220	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 18.06.2026						**5/1,96 18.12.2026**
6221	**ТП-25546**																				
6222	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 18.06.2026						**5/1,96 18.12.2026**
6223	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 18.06.2026						**5/1,96 18.12.2026**
6224	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		1,07		0,60	0,11			2/0,01 18.03.2026			2/0,01 18.06.2026			2/0,01 18.09.2026			**8/0,50 18.12.2026**
6225	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		1,07		0,60	0,11			2/0,01 18.03.2026			2/0,01 18.06.2026			2/0,01 18.09.2026			**8/0,50 18.12.2026**
6226	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		1,07		0,60	0,11			2/0,01 18.03.2026			2/0,01 18.06.2026			2/0,01 18.09.2026			**8/0,54 18.12.2026**
6227	Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95) L=6		0,01		1,07		0,60	0,11			2/0,01 18.03.2026			2/0,01 18.06.2026			2/0,01 18.09.2026			**8/0,54 18.12.2026**
6228	**ТЦ "Пятая Авеню"**																				
6229	**РТП-20123**																				
6230	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	2,15		35,05	1,50						2/1,05 18.06.2026						**5/2,13 18.12.2026**
6231	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	2,15		35,05	1,50						2/1,05 18.06.2026						**5/2,13 18.12.2026**
6232	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	2,15		35,05	1,50						2/1,05 18.06.2026						**5/2,13 18.12.2026**
6233	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	2,15		35,05	1,50						2/1,05 18.06.2026						**5/2,13 18.12.2026**
6234	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,85 18.12.2026**
6235	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,85 18.12.2026**
6236	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,85 18.12.2026**
6237	Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30		0,05		1,65		0,60	0,17			2/0,03 18.03.2026			2/0,03 18.06.2026			2/0,03 18.09.2026			**8/0,85 18.12.2026**
6238	**ЖК "Скай гарден"**																				
6239	**РП-15069**																				
6240	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,77			17,00		3,60	2,29	2/0,39 18.01.2026	2/0,39 18.02.2026	2/0,39 18.03.2026	2/0,39 18.04.2026	2/0,39 18.05.2026	2/0,39 18.06.2026	2/0,39 18.07.2026	2/0,39 18.08.2026	2/0,39 18.09.2026	2/0,39 18.10.2026	2/0,39 18.11.2026	**8/6,03 18.12.2026**
6241	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			17,00		3,60	2,29	2/0,39 18.01.2026	2/0,39 18.02.2026	2/0,39 18.03.2026	2/0,39 18.04.2026	2/0,39 18.05.2026	2/0,39 18.06.2026	2/0,39 18.07.2026	2/0,39 18.08.2026	2/0,39 18.09.2026	2/0,39 18.10.2026	2/0,39 18.11.2026	**8/6,03 18.12.2026**
6242	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,77			17,00		3,60	2,29	2/0,39 18.01.2026	2/0,39 18.02.2026	2/0,39 18.03.2026	2/0,39 18.04.2026	2/0,39 18.05.2026	2/0,39 18.06.2026	2/0,39 18.07.2026	2/0,39 18.08.2026	2/0,39 18.09.2026	2/0,39 18.10.2026	2/0,39 18.11.2026	**8/6,03 18.12.2026**
6243	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42			2,48		7,00	0,82	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/1,45 18.12.2026**
6244	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	0,42			2,48		7,00	0,82	2/0,21 18.01.2026	2/0,21 18.02.2026	2/0,21 18.03.2026	2/0,21 18.04.2026	2/0,21 18.05.2026	2/0,21 18.06.2026	2/0,21 18.07.2026	2/0,21 18.08.2026	2/0,21 18.09.2026	2/0,21 18.10.2026	2/0,21 18.11.2026	**8/1,45 18.12.2026**
6245	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,77			17,00		3,60	2,29	2/0,39 18.01.2026	2/0,39 18.02.2026	2/0,39 18.03.2026	2/0,39 18.04.2026	2/0,39 18.05.2026	2/0,39 18.06.2026	2/0,39 18.07.2026	2/0,39 18.08.2026	2/0,39 18.09.2026	2/0,39 18.10.2026	2/0,39 18.11.2026	**8/6,03 18.12.2026**
6246	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА			0,70			10,00	0,39						2/0,35 18.06.2026						2/0,35 18.12.2026
6247	Трансформатор собственных нужд ОЛ-10 кВА			0,70			10,00	0,39						2/0,35 18.06.2026						2/0,35 18.12.2026
6248	**ЖК "Дом на Барвихинской"**																				
6249	**ТП-6451**																				
6250	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21			1,13		2,20	0,37	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	**5/0,67 18.07.2026**	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	2/0,11 18.12.2026
6251	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21			1,13		2,20	0,37	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	**5/0,67 18.07.2026**	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	2/0,11 18.12.2026
6252	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,13		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	**5/0,88 18.07.2026**	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	2/0,32 18.12.2026
6253	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,13		2,20	0,79	2/0,32 18.01.2026	2/0,32 18.02.2026	2/0,32 18.03.2026	2/0,32 18.04.2026	2/0,32 18.05.2026	2/0,32 18.06.2026	**5/0,88 18.07.2026**	2/0,32 18.08.2026	2/0,32 18.09.2026	2/0,32 18.10.2026	2/0,32 18.11.2026	2/0,32 18.12.2026
6254	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73	2/2,17 18.01.2026						**5/8,43 18.07.2026**					
6255	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73	2/2,17 18.01.2026						**5/8,43 18.07.2026**					
6256	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	**8/8,11 18.07.2026**	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	2/1,2 18.12.2026
6257	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	**8/8,11 18.07.2026**	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	2/1,2 18.12.2026
6258	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.1 яч.8 до ТП-6451 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817		1,37		20,43		0,60	2,18	2/0,69 18.01.2026			2/0,69 18.04.2026			**8/6 18.07.2026**			2/0,69 18.10.2026		
6259	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.2 яч.15 до ТП-6451 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817		1,37		20,43		0,60	2,18	2/0,69 18.01.2026			2/0,69 18.04.2026			**8/6 18.07.2026**			2/0,69 18.10.2026		
6260	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А до ТП-6451 луч А RM-6 B АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27		0,05		1,47		0,60	0,15	2/0,02 18.01.2026			2/0,02 18.04.2026			**8/0,76 18.07.2026**			2/0,02 18.10.2026		
6261	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б до ТП-6451 луч Б RM-6 B АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27		0,05		1,47		0,60	0,15	2/0,02 18.01.2026			2/0,02 18.04.2026			**8/0,76 18.07.2026**			2/0,02 18.10.2026		
6262	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А RM-6 Блок Т-А до ТП-6451 Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37		0,06		1,71		0,60	0,18	2/0,03 18.01.2026			2/0,03 18.04.2026			**8/0,89 18.07.2026**			2/0,03 18.10.2026		
6263	Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б RM-6 Блок Т-Б до ТП-6451 Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37		0,06		1,71		0,60	0,18	2/0,03 18.01.2026			2/0,03 18.04.2026			**8/0,5 18.07.2026**			2/0,03 18.10.2026		
6264	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-А до ТП-6451 луч А ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28		0,09		2,08		0,60	0,22	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,53 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6265	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-Б до ТП-6451 луч Б ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28		0,09		2,08		0,60	0,22	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,53 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А ЩРНВ до ТП-6451 луч Б ЩРНВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=18		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,03 18.01.2026			2/0,03 18.04.2026			**8/0,49 18.07.2026**			2/0,03 18.10.2026		
6267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		

6268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22.5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6272	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6273	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6274	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5		0,07		1,83		0,60	0,19	2/0,04 18.01.2026			2/0,04 18.04.2026			**8/0,95 18.07.2026**			2/0,04 18.10.2026		
6275	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5		0,20		3,71		0,60	0,39	2/0,1 18.01.2026			2/0,1 18.04.2026			**8/1,96 18.07.2026**			2/0,1 18.10.2026		
6276	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87.5		0,20		3,71		0,60	0,39	2/0,1 18.01.2026			2/0,1 18.04.2026			**8/1,96 18.07.2026**			2/0,1 18.10.2026		
6277	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5		0,20		3,71		0,60	0,39	2/0,1 18.01.2026			2/0,1 18.04.2026			**8/1,96 18.07.2026**			2/0,1 18.10.2026		
6278	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5		0,20		3,71		0,60	0,39	2/0,1 18.01.2026			2/0,1 18.04.2026			**8/1,96 18.07.2026**			2/0,1 18.10.2026		
6279	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,14		0,60	0,55	2/0,15 18.01.2026			2/0,15 18.04.2026			**8/2,72 18.07.2026**			2/0,15 18.10.2026		
6280	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,14		0,60	0,55	2/0,15 18.01.2026			2/0,15 18.04.2026			**8/2,72 18.07.2026**			2/0,15 18.10.2026		
6281	**ЖК "ЭГОДОМ"**																				
6282	**ТП-28402**																				
6283	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 18.06.2026						**5/3,15 18.12.2026**	
6284	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 18.06.2026						**5/3,15 18.12.2026**	
6285	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**5/0,67 18.12.2026**	
6286	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**5/0,67 18.12.2026**	
6287	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**5/0,67 18.12.2026**	
6288	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 18.01.2026	2/0,11 18.02.2026	2/0,11 18.03.2026	2/0,11 18.04.2026	2/0,11 18.05.2026	2/0,11 18.06.2026	2/0,11 18.07.2026	2/0,11 18.08.2026	2/0,11 18.09.2026	2/0,11 18.10.2026	2/0,11 18.11.2026	**5/0,67 18.12.2026**	
6289	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,35 18.12.2026**	
6290	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 18.01.2026	2/1,2 18.02.2026	2/1,2 18.03.2026	2/1,2 18.04.2026	2/1,2 18.05.2026	2/1,2 18.06.2026	2/1,2 18.07.2026	2/1,2 18.08.2026	2/1,2 18.09.2026	2/1,2 18.10.2026	2/1,2 18.11.2026	**8/8,35 18.12.2026**	
6291	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		1,24		0,60	0,12			2/0,05 18.03.2026			2/0,05 18.06.2026			2/0,05 18.09.2026			**8/0,63 18.12.2026**	
6292	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		1,24		0,60	0,12			2/0,05 18.03.2026			2/0,05 18.06.2026			2/0,05 18.09.2026			**8/0,63 18.12.2026**	
6293	**Гостиница "Хилтон"**																				
6294	**ТП-29618**																				
6295	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 19.01.2026	2/0,11 19.02.2026	2/0,11 19.03.2026	**5/2,13 19.04.2026**	2/0,11 19.05.2026	2/0,11 19.06.2026	2/0,11 19.07.2026	2/0,11 19.08.2026	2/0,11 19.09.2026	2/0,11 19.10.2026	2/0,11 19.11.2026	2/0,11 19.12.2026	
6296	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 19.01.2026	2/0,11 19.02.2026	2/0,11 19.03.2026	**5/2,13 19.04.2026**	2/0,11 19.05.2026	2/0,11 19.06.2026	2/0,11 19.07.2026	2/0,11 19.08.2026	2/0,11 19.09.2026	2/0,11 19.10.2026	2/0,11 19.11.2026	2/0,11 19.12.2026	
6297	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47				**8/8,05 19.04.2026**						2/1,05 19.10.2026			
6298	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47				**8/8,05 19.04.2026**						2/1,05 19.10.2026			
6299	**БЦ "Серпуховской Двор"**																				
6300	**ТП-14140**																				
6301	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	2,03			15,81		2,60	3,42	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	**8/4,46 19.12.2026**	
6302	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	2,03			15,81		2,60	3,42	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	**8/4,46 19.12.2026**	
6303	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	2,03			15,81		2,60	3,42	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	**8/4,46 19.12.2026**	
6304	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			15,81		2,60	3,42	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	**8/4,46 19.12.2026**	
6305	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	2,03			15,81		2,60	3,42	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	**8/4,46 19.12.2026**	
6306	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			15,81		2,60	3,42	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	**8/4,46 19.12.2026**	
6307	**БЦ "Святогор"**																				
6308	Кабельная линия-10 кВ от ПС-679 с.2 яч.2 до РТП-26068 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=2879		9,07		130,48		0,60	13,91			2/4,53 19.03.2026			2/4,53 19.06.2026			2/4,53 19.09.2026			**8/10,40 19.12.2026**	
6309	Кабельная линия-10 кВ от ПС-750 с.4 яч.28 до РТП-26068 с.2 яч.16 АСБ-10 (3х240) L=1329		4,19		60,73		0,60	6,47			2/2,09 19.03.2026			2/2,09 19.06.2026			2/2,09 19.09.2026			**8/5,05 19.12.2026**	
6310	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.1 яч.3 до РТП-21146 с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=1041		3,28		47,77		0,60	5,09			2/1,64 19.03.2026			2/1,64 19.06.2026			2/1,64 19.09.2026			**8/4,05 19.12.2026**	
6311	Кабельная линия-10 кВ от РТП-26068 с.2 яч.15 до РТП-21146 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1049		3,30		48,13		0,60	5,13			2/1,65 19.03.2026			2/1,65 19.06.2026			2/1,65 19.09.2026			**8/4,08 19.12.2026**	
6312	**ЖК "Медовая Долина"**																				
6313	**ТП-2810**																				
6314	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	**5/1,08 19.04.2026**	2/0,42 19.05.2026	2/0,42 19.06.2026	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026	
6315	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	**5/1,08 19.04.2026**	2/0,42 19.05.2026	2/0,42 19.06.2026	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026	
6316	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				**5/3,06 19.04.2026**						2/2,17 19.10.2026			
6317	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				**5/3,06 19.04.2026**						2/2,17 19.10.2026			
6318	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 19.01.2026	2/1,2 19.02.2026	2/1,2 19.03.2026	**8/8,12 19.04.2026**	2/1,2 19.05.2026	2/1,2 19.06.2026	2/1,2 19.07.2026	2/1,2 19.08.2026	2/1,2 19.09.2026	2/1,2 19.10.2026	2/1,2 19.11.2026	2/1,2 19.12.2026	
6319	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 19.01.2026	2/1,2 19.02.2026	2/1,2 19.03.2026	**8/8,12 19.04.2026**	2/1,2 19.05.2026	2/1,2 19.06.2026	2/1,2 19.07.2026	2/1,2 19.08.2026	2/1,2 19.09.2026	2/1,2 19.10.2026	2/1,2 19.11.2026	2/1,2 19.12.2026	
6320	**ТП-2813**																				
6321	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	**5/1,08 19.04.2026**	2/0,42 19.05.2026	2/0,42 19.06.2026	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026	
6322	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	**5/1,08 19.04.2026**	2/0,42 19.05.2026	2/0,42 19.06.2026	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026	
6323	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				**5/3,06 19.04.2026**						2/2,17 19.10.2026			
6324	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				**5/3,06 19.04.2026**						2/2,17 19.10.2026			
6325	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 19.01.2026	2/1,2 19.02.2026	2/1,2 19.03.2026	**8/8,12 19.04.2026**	2/1,2 19.05.2026	2/1,2 19.06.2026	2/1,2 19.07.2026	2/1,2 19.08.2026	2/1,2 19.09.2026	2/1,2 19.10.2026	2/1,2 19.11.2026	2/1,2 19.12.2026	
6326	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 19.01.2026	2/1,2 19.02.2026	2/1,2 19.03.2026	**8/8,12 19.04.2026**	2/1,2 19.05.2026	2/1,2 19.06.2026	2/1,2 19.07.2026	2/1,2 19.08.2026	2/1,2 19.09.2026	2/1,2 19.10.2026	2/1,2 19.11.2026	2/1,2 19.12.2026	
6327	**ТП-2817**																				
6328	Комплектное распределительное устройство RM-6 IID	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	**5/1,08 19.04.2026**	2/0,42 19.05.2026	2/0,42 19.06.2026	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026	

6329	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	**5/1,08 19.04.2026**	2/0,42 19.05.2026	2/0,42 19.06.2026	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026
6330	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				**5/3,06 19.04.2026**						2/2,17 19.10.2026		
6331	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,78		66,30	2,71				**5/3,06 19.04.2026**						2/2,17 19.10.2026		
6332	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 19.01.2026	2/1,2 19.02.2026	2/1,2 19.03.2026	**8/8,12 19.04.2026**	2/1,2 19.05.2026	2/1,2 19.06.2026	2/1,2 19.07.2026	2/1,2 19.08.2026	2/1,2 19.09.2026	2/1,2 19.10.2026	2/1,2 19.11.2026	2/1,2 19.12.2026
6333	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 19.01.2026	2/1,2 19.02.2026	2/1,2 19.03.2026	**8/8,12 19.04.2026**	2/1,2 19.05.2026	2/1,2 19.06.2026	2/1,2 19.07.2026	2/1,2 19.08.2026	2/1,2 19.09.2026	2/1,2 19.10.2026	2/1,2 19.11.2026	2/1,2 19.12.2026
6334	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 19.01.2026			**8/2,46 19.04.2026**			2/0,25 19.07.2026			2/0,25 19.10.2026		
6335	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90	2/0,27 19.01.2026			**8/2,58 19.04.2026**			2/0,27 19.07.2026			2/0,27 19.10.2026		
6336	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБл-10 (3х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,24 19.01.2026			**8/4,11 19.04.2026**			2/0,24 19.07.2026			2/0,24 19.10.2026		
6337	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБл-10 (3х185) L=210		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,24 19.01.2026			**8/4,11 19.04.2026**			2/0,24 19.07.2026			2/0,24 19.10.2026		
6338	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБл-10 (3х150) L=156		0,36		5,96		0,60	0,63	2/0,18 19.01.2026			**8/3,16 19.04.2026**			2/0,18 19.07.2026			2/0,18 19.10.2026		
6339	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБл-10 (3х150) L=156		0,36		5,96		0,60	0,63	2/0,18 19.01.2026			**8/0,91 19.04.2026**			2/0,18 19.07.2026			2/0,18 19.10.2026		
6340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 19.01.2026			**8/0,65 19.04.2026**			2/0,09 19.07.2026			2/0,09 19.10.2026		
6341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 19.01.2026			**8/0,65 19.04.2026**			2/0,09 19.07.2026			2/0,09 19.10.2026		
6342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 19.01.2026			**8/0,65 19.04.2026**			2/0,09 19.07.2026			2/0,09 19.10.2026		
6343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 19.01.2026			**8/1,73 19.04.2026**			2/0,09 19.07.2026			2/0,09 19.10.2026		
6344	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПВБШп (4х300) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78	2/0,23 19.01.2026			**8/3,9 19.04.2026**			2/0,23 19.07.2026			2/0,23 19.10.2026		
6345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПВБШп (4х300) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78	2/0,23 19.01.2026			**8/3,9 19.04.2026**			2/0,23 19.07.2026			2/0,23 19.10.2026		
6346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77	2/0,23 19.01.2026			**8/3,85 19.04.2026**			2/0,23 19.07.2026			2/0,23 19.10.2026		
6347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77	2/0,23 19.01.2026			**8/3,85 19.04.2026**			2/0,23 19.07.2026			2/0,23 19.10.2026		
6348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77	2/0,23 19.01.2026			**8/3,85 19.04.2026**			2/0,23 19.07.2026			2/0,23 19.10.2026		
6349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77	2/0,23 19.01.2026			**8/3,85 19.04.2026**			2/0,23 19.07.2026			2/0,23 19.10.2026		
6350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19	2/0,36 19.01.2026			**8/5,94 19.04.2026**			2/0,36 19.07.2026			2/0,36 19.10.2026		
6351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19	2/0,36 19.01.2026			**8/5,94 19.04.2026**			2/0,36 19.07.2026			2/0,36 19.10.2026		
6352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12	2/0,34 19.01.2026			**8/5,58 19.04.2026**			2/0,34 19.07.2026			2/0,34 19.10.2026		
6353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12	2/0,34 19.01.2026			**8/5,58 19.04.2026**			2/0,34 19.07.2026			2/0,34 19.10.2026		
6354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155		0,36		5,92		0,60	0,63	2/0,18 19.01.2026			**8/3,14 19.04.2026**			2/0,18 19.07.2026			2/0,18 19.10.2026		
6355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155		0,36		5,92		0,60	0,63	2/0,18 19.01.2026			**8/3,14 19.04.2026**			2/0,18 19.07.2026			2/0,18 19.10.2026		
6356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155		0,36		5,92		0,60	0,63	2/0,18 19.01.2026			**8/3,14 19.04.2026**			2/0,18 19.07.2026			2/0,18 19.10.2026		
6357	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155		0,36		5,92		0,60	0,63	2/0,18 19.01.2026			**8/3,14 19.04.2026**			2/0,18 19.07.2026			2/0,18 19.10.2026		
6358	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65	2/0,19 19.01.2026			**8/3,23 19.04.2026**			2/0,19 19.07.2026			2/0,19 19.10.2026		
6359	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65	2/0,19 19.01.2026			**8/3,23 19.04.2026**			2/0,19 19.07.2026			2/0,19 19.10.2026		
6360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65	2/0,19 19.01.2026			**8/3,23 19.04.2026**			2/0,19 19.07.2026			2/0,19 19.10.2026		
6361	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65	2/0,19 19.01.2026			**8/3,23 19.04.2026**			2/0,19 19.07.2026			2/0,19 19.10.2026		
6362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПВБШп (4х150) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38	2/0,1 19.01.2026			**8/1,9 19.04.2026**			2/0,1 19.07.2026			2/0,1 19.10.2026		
6363	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПВБШп (4х150) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38	2/0,1 19.01.2026			**8/1,9 19.04.2026**			2/0,1 19.07.2026			2/0,1 19.10.2026		
6364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12		0,01		0,98		0,60	0,10	2/0,01 19.01.2026			**8/0,49 19.04.2026**			2/0,01 19.07.2026			2/0,01 19.10.2026		
6365	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590		1,86		27,36		0,60	2,92	2/0,93 19.01.2026			**8/14,61 19.04.2026**			2/0,93 19.07.2026			2/0,93 19.10.2026		
6366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=590		1,86		27,36		0,60	2,92	2/0,93 19.01.2026			**8/14,61 19.04.2026**			2/0,93 19.07.2026			2/0,93 19.10.2026		
6367	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590		1,86		27,36		0,60	2,92	2/0,93 19.01.2026			**8/14,61 19.04.2026**			2/0,93 19.07.2026			2/0,93 19.10.2026		
6368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=590		1,86		27,36		0,60	2,92	2/0,93 19.01.2026			**8/14,61 19.04.2026**			2/0,93 19.07.2026			2/0,93 19.10.2026		
6369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400		0,67		10,41		0,60	1,11	2/0,34 19.01.2026			**8/5,54 19.04.2026**			2/0,34 19.07.2026			2/0,34 19.10.2026		
6370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400		0,67		10,41		0,60	1,11	2/0,34 19.01.2026			**8/5,54 19.04.2026**			2/0,34 19.07.2026			2/0,34 19.10.2026		
6371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400		0,67		10,41		0,60	1,11	2/0,34 19.01.2026			**8/5,54 19.04.2026**			2/0,34 19.07.2026			2/0,34 19.10.2026		
6372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400		0,67		10,41		0,60	1,11	2/0,34 19.01.2026			**8/5,54 19.04.2026**			2/0,34 19.07.2026			2/0,34 19.10.2026		
6373	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490		1,54		22,86		0,60	2,44	2/0,77 19.01.2026			**8/12,2 19.04.2026**			2/0,77 19.07.2026			2/0,77 19.10.2026		
6374	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490		1,54		22,86		0,60	2,44	2/0,77 19.01.2026			**8/12,2 19.04.2026**			2/0,77 19.07.2026			2/0,77 19.10.2026		
6375	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490		1,54		22,86		0,60	2,44	2/0,77 19.01.2026			**8/12,2 19.04.2026**			2/0,77 19.07.2026			2/0,77 19.10.2026		
6376	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490		1,54		22,86		0,60	2,44	2/0,77 19.01.2026			**8/12,2 19.04.2026**			2/0,77 19.07.2026			2/0,77 19.10.2026		
6377	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		5,06		0,60	0,54	2/0,15 19.01.2026			**8/2,68 19.04.2026**			2/0,15 19.07.2026			2/0,15 19.10.2026		
6378	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		5,06		0,60	0,54	2/0,15 19.01.2026			**8/2,68 19.04.2026**			2/0,15 19.07.2026			2/0,15 19.10.2026		
6379	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		5,06		0,60	0,54	2/0,15 19.01.2026			**8/2,68 19.04.2026**			2/0,15 19.07.2026			2/0,15 19.10.2026		
6380	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177		0,30		5,06		0,60	0,54	2/0,15 19.01.2026			**8/2,68 19.04.2026**			2/0,15 19.07.2026			2/0,15 19.10.2026		
6381	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,25 19.01.2026			**8/4,28 19.04.2026**			2/0,25 19.07.2026			2/0,25 19.10.2026		

6382	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,25 19.01.2026			**8/4,28 19.04.2026**			2/0,25 19.07.2026			2/0,25 19.10.2026		
6383	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,25 19.01.2026			**8/4,28 19.04.2026**			2/0,25 19.07.2026			2/0,25 19.10.2026		
6384	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,25 19.01.2026			**8/4,28 19.04.2026**			2/0,25 19.07.2026			2/0,25 19.10.2026		
6385	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		3,02		0,60	0,32	2/0,08 19.01.2026			**8/1,59 19.04.2026**			2/0,08 19.07.2026			2/0,08 19.10.2026		
6386	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		3,02		0,60	0,32	2/0,08 19.01.2026			**8/1,59 19.04.2026**			2/0,08 19.07.2026			2/0,08 19.10.2026		
6387	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		3,02		0,60	0,32	2/0,08 19.01.2026			**8/1,59 19.04.2026**			2/0,08 19.07.2026			2/0,08 19.10.2026		
6388	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92		0,16		3,02		0,60	0,32	2/0,08 19.01.2026			**8/1,59 19.04.2026**			2/0,08 19.07.2026			2/0,08 19.10.2026		
6389	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		12,37		0,60	1,32	2/0,41 19.01.2026			**8/6,59 19.04.2026**			2/0,41 19.07.2026			2/0,41 19.10.2026		
6390	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		12,37		0,60	1,32	2/0,41 19.01.2026			**8/6,59 19.04.2026**			2/0,41 19.07.2026			2/0,41 19.10.2026		
6391	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		12,37		0,60	1,32	2/0,41 19.01.2026			**8/6,59 19.04.2026**			2/0,41 19.07.2026			2/0,41 19.10.2026		
6392	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257		0,81		12,37		0,60	1,32	2/0,41 19.01.2026			**8/6,59 19.04.2026**			2/0,41 19.07.2026			2/0,41 19.10.2026		
6393	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПВБШп (5х16) L=12		0,01		0,98		0,60	0,10	2/0,01 19.01.2026			**8/0,49 19.04.2026**			2/0,01 19.07.2026			2/0,01 19.10.2026		
6394	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПВБШп (4х240) L=310		0,98		14,76		0,60	1,57	2/0,49 19.01.2026			**8/7,87 19.04.2026**			2/0,49 19.07.2026			2/0,49 19.10.2026		
6395	**ЖК "Резиденция Архитекторов"**																				
6396	**РТП-1**																				
6397	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6398	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6399	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6400	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6401	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42			2,09		6,83	0,78	2/0,21 19.01.2026	2/0,21 19.02.2026	2/0,21 19.03.2026	2/0,21 19.04.2026	2/0,21 19.05.2026	**8/1,25 19.06.2026**	2/0,21 19.07.2026	2/0,21 19.08.2026	2/0,21 19.09.2026	2/0,21 19.10.2026	2/0,21 19.11.2026	2/0,21 19.12.2026
6402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,42			2,09		6,83	0,78	2/0,21 19.01.2026	2/0,21 19.02.2026	2/0,21 19.03.2026	2/0,21 19.04.2026	2/0,21 19.05.2026	**8/1,25 19.06.2026**	2/0,21 19.07.2026	2/0,21 19.08.2026	2/0,21 19.09.2026	2/0,21 19.10.2026	2/0,21 19.11.2026	2/0,21 19.12.2026
6403	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6404	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6405	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6406	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6407	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,75		29,10	1,24						**5/1,75 19.06.2026**						2/0,87 19.12.2026
6408	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,75		29,10	1,24						**5/1,75 19.06.2026**						2/0,87 19.12.2026
6409	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,75		29,10	1,24						**5/1,75 19.06.2026**						2/0,87 19.12.2026
6410	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,75		29,10	1,24						**5/1,75 19.06.2026**						2/0,87 19.12.2026
6411	**РТП-2**																				
6412	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6413	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6414	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6415	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,42			2,09		6,83	0,78	2/0,21 19.01.2026	2/0,21 19.02.2026	2/0,21 19.03.2026	2/0,21 19.04.2026	2/0,21 19.05.2026	**8/1,25 19.06.2026**	2/0,21 19.07.2026	2/0,21 19.08.2026	2/0,21 19.09.2026	2/0,21 19.10.2026	2/0,21 19.11.2026	2/0,21 19.12.2026
6416	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42			2,09		6,83	0,78	2/0,21 19.01.2026	2/0,21 19.02.2026	2/0,21 19.03.2026	2/0,21 19.04.2026	2/0,21 19.05.2026	**8/1,25 19.06.2026**	2/0,21 19.07.2026	2/0,21 19.08.2026	2/0,21 19.09.2026	2/0,21 19.10.2026	2/0,21 19.11.2026	2/0,21 19.12.2026
6417	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6418	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6419	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,06		3,43	3,46	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	**8/6,03 19.06.2026**	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	2/1,02 19.09.2026	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6420	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						**5/1,92 19.06.2026**						2/1,05 19.12.2026
6421	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						**5/1,92 19.06.2026**						2/1,05 19.12.2026
6422	**ТП-1**																				
6423	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	2/0,42 19.04.2026	2/0,42 19.05.2026	**5/0,89 19.06.2026**	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026
6424	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,20	0,98	2/0,42 19.01.2026	2/0,42 19.02.2026	2/0,42 19.03.2026	2/0,42 19.04.2026	2/0,42 19.05.2026	**5/0,89 19.06.2026**	2/0,42 19.07.2026	2/0,42 19.08.2026	2/0,42 19.09.2026	2/0,42 19.10.2026	2/0,42 19.11.2026	2/0,42 19.12.2026
6425	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						**5/1,92 19.06.2026**						2/1,05 19.12.2026
6426	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						**5/1,92 19.06.2026**						2/1,05 19.12.2026
6427	**ТП-2**																				
6428	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 19.01.2026	2/0,32 19.02.2026	2/0,32 19.03.2026	2/0,32 19.04.2026	2/0,32 19.05.2026	**5/0,79 19.06.2026**	2/0,32 19.07.2026	2/0,32 19.08.2026	2/0,32 19.09.2026	2/0,32 19.10.2026	2/0,32 19.11.2026	2/0,32 19.12.2026
6429	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,20	0,77	2/0,32 19.01.2026	2/0,32 19.02.2026	2/0,32 19.03.2026	2/0,32 19.04.2026	2/0,32 19.05.2026	**5/0,79 19.06.2026**	2/0,32 19.07.2026	2/0,32 19.08.2026	2/0,32 19.09.2026	2/0,32 19.10.2026	2/0,32 19.11.2026	2/0,32 19.12.2026
6430	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						**5/1,92 19.06.2026**						2/1,05 19.12.2026
6431	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						**5/1,92 19.06.2026**						2/1,05 19.12.2026
6432	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		1,48		0,60	0,15			2/0,02 19.03.2026			**8/0,6 19.06.2026**			2/0,02 19.09.2026			2/0,02 19.12.2026
6433	Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=14		0,04		1,48		0,60	0,15			2/0,02 19.03.2026			**8/0,6 19.06.2026**			2/0,02 19.09.2026			2/0,02 19.12.2026
6434	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=6		0,02		1,12		0,60	0,12			2/0,01 19.03.2026			**8/0,57 19.06.2026**			2/0,01 19.09.2026			2/0,01 19.12.2026
6435	Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=7		0,02		1,17		0,60	0,12			2/0,01 19.03.2026			**8/0,59 19.06.2026**			2/0,01 19.09.2026			2/0,01 19.12.2026
6436	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57		0,47		7,51		0,60	0,80			2/0,23 19.03.2026			**8/3,99 19.06.2026**			2/0,23 19.09.2026			2/0,23 19.12.2026
6437	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65		0,47		7,61		0,60	0,81			2/0,24 19.03.2026			**8/1,08 19.06.2026**			2/0,24 19.09.2026			2/0,24 19.12.2026
6438	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71		1,77		26,13		0,60	2,78			2/0,88 19.03.2026			**8/2,89 19.06.2026**			2/0,88 19.09.2026			2/0,88 19.12.2026
6439	Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65		1,76		25,99		0,60	2,77			2/0,88 19.03.2026			**8/2,88 19.06.2026**			2/0,88 19.09.2026			2/0,88 19.12.2026

6440	Кабельная линия-10 кВ от соед.муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/0,84** **19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6441	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/2,7** **19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6442	**"Первый Автокомбинат" имени Г.Л. Краузе"**																			
6443	**РП-11001**																			
6444	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			17,75		4,60	3,64	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	**8/7,14** **19.09.2026**	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6445	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			17,75		4,60	3,64	2/1,02 19.01.2026	2/1,02 19.02.2026	2/1,02 19.03.2026	2/1,02 19.04.2026	2/1,02 19.05.2026	2/1,02 19.06.2026	2/1,02 19.07.2026	2/1,02 19.08.2026	**8/7,14** **19.09.2026**	2/1,02 19.10.2026	2/1,02 19.11.2026	2/1,02 19.12.2026
6446	**ТП-1**																			
6447	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	2,90		66,30	2,81			2/2,17 19.03.2026						**5/3,15** **19.09.2026**			
6448	**ТП-2**																			
6449	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	2,90		66,30	2,81			2/2,17 19.03.2026						**5/3,15** **19.09.2026**			
6450	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.1 яч.5 до ТП-1 АСБ-10 (3х95) L=20		0,03		1,53		0,60	0,16			2/0,01 19.03.2026			2/0,01 19.06.2026			**8/0,66** **19.09.2026**			2/0,01 19.12.2026
6451	Кабельная линия-10 кВ от РП-11001 с.2 яч.6 до ТП-2 АСБ-10 (3х95) L=300		0,50		8,25		0,60	0,87			2/0,25 19.03.2026			2/0,25 19.06.2026			**8/2,58** **19.09.2026**			2/0,25 19.12.2026
6452	**ЖК "Поклонная 9"**																			
6453	**РТП-21163**																			
6454	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/VVVVCvt	1,05			1,65		2,20	1,25	2/0,53 19.01.2026	2/0,53 19.02.2026	2/0,53 19.03.2026	2/0,53 19.04.2026	2/0,53 19.05.2026	2/0,53 19.06.2026	2/0,53 19.07.2026	2/0,53 19.08.2026	2/0,53 19.09.2026	**5/1,35** **19.10.2026**	2/0,53 19.11.2026	2/0,53 19.12.2026
6455	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ВЕГА-Э-12/CvtVVVV	1,05			1,65		2,20	1,25	2/0,53 19.01.2026	2/0,53 19.02.2026	2/0,53 19.03.2026	2/0,53 19.04.2026	2/0,53 19.05.2026	2/0,53 19.06.2026	2/0,53 19.07.2026	2/0,53 19.08.2026	2/0,53 19.09.2026	**5/1,35** **19.10.2026**	2/0,53 19.11.2026	2/0,53 19.12.2026
6456	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6457	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6458	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6459	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6460	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6461	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6462	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6463	Силовой сухой трансформатор ТС-2500 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45				2/1,05 19.04.2026						**5/1,93** **19.10.2026**		
6464	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.2 яч.18 до РТП-21163 (абонентская часть) с.2 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10		0,03		1,30		0,60	0,14	2/0,02 19.01.2026			2/0,02 19.04.2026			2/0,02 19.07.2026			**8/0,55** **19.10.2026**		
6465	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 с.1 яч.9 до РТП-21163 (абонентская часть) с.1 яч.5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240мк/50) L=10		0,03		1,30		0,60	0,14	2/0,02 19.01.2026			2/0,02 19.04.2026			2/0,02 19.07.2026			**8/0,55** **19.10.2026**		
6466	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.1 до трансформатора Т-1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		1,69		0,60	0,18	2/0,03 19.01.2026			2/0,03 19.04.2026			2/0,03 19.07.2026			**8/0,87** **19.10.2026**		
6467	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.2 до трансформатора Т-3 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		1,81		0,60	0,19	2/0,04 19.01.2026			2/0,04 19.04.2026			2/0,04 19.07.2026			**8/0,94** **19.10.2026**		
6468	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.3 до трансформатора Т-5 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		1,69		0,60	0,18	2/0,03 19.01.2026			2/0,03 19.04.2026			2/0,03 19.07.2026			**8/0,87** **19.10.2026**		
6469	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.1 яч.4 до трансформатора Т-7 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30		0,05		1,57		0,60	0,16	2/0,03 19.01.2026			2/0,03 19.04.2026			2/0,03 19.07.2026			**8/0,5** **19.10.2026**		
6470	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.7 до трансформатора Т-8 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=22		0,04		1,38		0,60	0,14	2/0,02 19.01.2026			2/0,02 19.04.2026			2/0,02 19.07.2026			**8/0,48** **19.10.2026**		
6471	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.8 до трансформатора Т-6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=30		0,05		1,57		0,60	0,16	2/0,03 19.01.2026			2/0,03 19.04.2026			2/0,03 19.07.2026			**8/0,5** **19.10.2026**		
6472	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.9 до трансформатора Т-4 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=35		0,06		1,69		0,60	0,18	2/0,03 19.01.2026			2/0,03 19.04.2026			2/0,03 19.07.2026			**8/0,51** **19.10.2026**		
6473	Кабельная линия-10 кВ от РТП-21163 КРУЭ с.2 яч.10 до трансформатора Т-2 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х95/25) L=40		0,07		1,81		0,60	0,19	2/0,04 19.01.2026			2/0,04 19.04.2026			2/0,04 19.07.2026			**8/0,94** **19.10.2026**		
6474	**ООО "Компания СТАНКОНОРМАЛЬ"**																			
6475	**РП-12125**																			
6476	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	0,50			9,35		2,35	1,34	2/0,25 19.01.2026	2/0,25 19.02.2026	2/0,25 19.03.2026	2/0,25 19.04.2026	2/0,25 19.05.2026	2/0,25 19.06.2026	2/0,25 19.07.2026	2/0,25 19.08.2026	2/0,25 19.09.2026	2/0,25 19.10.2026	2/0,25 19.11.2026	**8/3,18** **19.12.2026**
6477	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,50			9,35		2,35	1,34	2/0,25 19.01.2026	2/0,25 19.02.2026	2/0,25 19.03.2026	2/0,25 19.04.2026	2/0,25 19.05.2026	2/0,25 19.06.2026	2/0,25 19.07.2026	2/0,25 19.08.2026	2/0,25 19.09.2026	2/0,25 19.10.2026	2/0,25 19.11.2026	**8/3,18** **19.12.2026**
6478	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,50			9,35		2,35	1,34	2/0,25 19.01.2026	2/0,25 19.02.2026	2/0,25 19.03.2026	2/0,25 19.04.2026	2/0,25 19.05.2026	2/0,25 19.06.2026	2/0,25 19.07.2026	2/0,25 19.08.2026	2/0,25 19.09.2026	2/0,25 19.10.2026	2/0,25 19.11.2026	**8/3,18** **19.12.2026**
6479	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	0,50			9,35		2,35	1,34	2/0,25 19.01.2026	2/0,25 19.02.2026	2/0,25 19.03.2026	2/0,25 19.04.2026	2/0,25 19.05.2026	2/0,25 19.06.2026	2/0,25 19.07.2026	2/0,25 19.08.2026	2/0,25 19.09.2026	2/0,25 19.10.2026	2/0,25 19.11.2026	**8/3,18** **19.12.2026**
6480	**ЖК "Настроение"**																			
6481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196		0,45		7,28		0,60	0,77			2/0,23 19.03.2026			**8/3,99** **19.06.2026**			2/0,23 19.09.2026			2/0,23 19.12.2026
6482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52			2/0,14 19.03.2026			**8/2,74** **19.06.2026**			2/0,14 19.09.2026			2/0,14 19.12.2026
6483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52			2/0,14 19.03.2026			**8/2,74** **19.06.2026**			2/0,14 19.09.2026			2/0,14 19.12.2026
6484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191		0,32		5,39		0,60	0,57			2/0,16 19.03.2026			**8/3** **19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81			2/0,24 19.03.2026			**8/4,14** **19.06.2026**			2/0,24 19.09.2026			2/0,24 19.12.2026
6486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/2,85** **19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191		0,44		7,11		0,60	0,76			2/0,22 19.03.2026			**8/3,9** **19.06.2026**			2/0,22 19.09.2026			2/0,22 19.12.2026
6488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,97		0,60	0,85			2/0,25 19.03.2026			**8/4,35** **19.06.2026**			2/0,25 19.09.2026			2/0,25 19.12.2026
6489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,97		0,60	0,85			2/0,25 19.03.2026			**8/4,35** **19.06.2026**			2/0,25 19.09.2026			2/0,25 19.12.2026
6490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 19.03.2026			**8/5,09** **19.06.2026**			2/0,3 19.09.2026			2/0,3 19.12.2026
6491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		9,22		0,60	0,98			2/0,29 19.03.2026			**8/5,01** **19.06.2026**			2/0,29 19.09.2026			2/0,29 19.12.2026
6492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05			2/0,32 19.03.2026			**8/5,35** **19.06.2026**			2/0,32 19.09.2026			2/0,32 19.12.2026
6493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191		0,32		5,39		0,60	0,57			2/0,16 19.03.2026			**8/3** **19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250		0,58		9,06		0,60	0,96			2/0,29 19.03.2026			**8/4,92** **19.06.2026**			2/0,29 19.09.2026			2/0,29 19.12.2026
6495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		5,51		0,60	0,59			2/0,16 19.03.2026			**8/3,07** **19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		5,51		0,60	0,59			2/0,16 19.03.2026			**8/3,07** **19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57		0,06		1,61		0,60	0,17			2/0,03 19.03.2026			**8/1,02** **19.06.2026**			2/0,03 19.09.2026			2/0,03 19.12.2026
6498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			2/0,27 19.03.2026			**8/4,66** **19.06.2026**			2/0,27 19.09.2026			2/0,27 19.12.2026

6499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		5,73		0,60	0,61			2/0,17 19.03.2026			**8/3,18 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		5,73		0,60	0,61			2/0,17 19.03.2026			**8/3,18 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227		0,38		6,26		0,60	0,66			2/0,19 19.03.2026			**8/3,45 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			2/0,27 19.03.2026			**8/4,66 19.06.2026**			2/0,27 19.09.2026			2/0,27 19.12.2026
6503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			2/0,19 19.03.2026			**8/3,45 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227		0,52		8,30		0,60	0,88			2/0,26 19.03.2026			**8/4,52 19.06.2026**			2/0,26 19.09.2026			2/0,26 19.12.2026
6505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		9,22		0,60	0,98			2/0,29 19.03.2026			**8/5,01 19.06.2026**			2/0,29 19.09.2026			2/0,29 19.12.2026
6506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		9,22		0,60	0,98			2/0,29 19.03.2026			**8/5,01 19.06.2026**			2/0,29 19.09.2026			2/0,29 19.12.2026
6507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295		0,68		10,54		0,60	1,12			2/0,34 19.03.2026			**8/5,7 19.06.2026**			2/0,34 19.09.2026			2/0,34 19.12.2026
6508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		10,38		0,60	1,10			2/0,34 19.03.2026			**8/5,61 19.06.2026**			2/0,34 19.09.2026			2/0,34 19.12.2026
6509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310		0,72		11,04		0,60	1,18			2/0,36 19.03.2026			**8/5,96 19.06.2026**			2/0,36 19.09.2026			2/0,36 19.12.2026
6510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227		0,38		6,26		0,60	0,66			2/0,19 19.03.2026			**8/3,45 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		10,05		0,60	1,07			2/0,32 19.03.2026			**8/5,44 19.06.2026**			2/0,32 19.09.2026			2/0,32 19.12.2026
6512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		6,45		0,60	0,69			2/0,2 19.03.2026			**8/3,56 19.06.2026**			2/0,2 19.09.2026			2/0,2 19.12.2026
6513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		6,45		0,60	0,69			2/0,2 19.03.2026			**8/3,56 19.06.2026**			2/0,2 19.09.2026			2/0,2 19.12.2026
6514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58		0,06		1,62		0,60	0,17			2/0,03 19.03.2026			**8/1,03 19.06.2026**			2/0,03 19.09.2026			2/0,03 19.12.2026
6515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 19.03.2026			**8/2,49 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 19.03.2026			**8/2,49 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 19.03.2026			**8/1,99 19.06.2026**			2/0,09 19.09.2026			2/0,09 19.12.2026
6518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 19.03.2026			**8/1,99 19.06.2026**			2/0,09 19.09.2026			2/0,09 19.12.2026
6519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			2/0,13 19.03.2026			**8/2,5 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 19.03.2026			**8/1,92 19.06.2026**			2/0,09 19.09.2026			2/0,09 19.12.2026
6521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		6,29		0,60	0,67			2/0,19 19.03.2026			**8/3,47 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		10,21		0,60	1,09			2/0,33 19.03.2026			**8/5,53 19.06.2026**			2/0,33 19.09.2026			2/0,33 19.12.2026
6523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			2/0,28 19.03.2026			**8/4,85 19.06.2026**			2/0,28 19.09.2026			2/0,28 19.12.2026
6524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			2/0,28 19.03.2026			**8/4,85 19.06.2026**			2/0,28 19.09.2026			2/0,28 19.12.2026
6525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 19.03.2026			**8/3,49 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 19.03.2026			**8/3,49 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,19		0,60	0,66			2/0,19 19.03.2026			**8/3,42 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		5,66		0,60	0,60			2/0,17 19.03.2026			**8/3,14 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6529	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05			2/0,32 19.03.2026			**8/5,35 19.06.2026**			2/0,32 19.09.2026			2/0,32 19.12.2026
6530	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 19.03.2026			**8/2,61 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6531	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		14,67		0,60	1,56			2/0,49 19.03.2026			**8/7,86 19.06.2026**			2/0,49 19.09.2026			2/0,49 19.12.2026
6532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 19.03.2026			**8/2,49 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 19.03.2026			**8/2,49 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 19.03.2026			**8/1,99 19.06.2026**			2/0,09 19.09.2026			2/0,09 19.12.2026
6535	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 19.03.2026			**8/1,99 19.06.2026**			2/0,09 19.09.2026			2/0,09 19.12.2026
6536	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			2/0,13 19.03.2026			**8/2,5 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6537	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 19.03.2026			**8/1,92 19.06.2026**			2/0,09 19.09.2026			2/0,09 19.12.2026
6538	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		6,29		0,60	0,67			2/0,19 19.03.2026			**8/3,47 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6539	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		10,21		0,60	1,09			2/0,33 19.03.2026			**8/5,53 19.06.2026**			2/0,33 19.09.2026			2/0,33 19.12.2026
6540	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			2/0,28 19.03.2026			**8/4,85 19.06.2026**			2/0,28 19.09.2026			2/0,28 19.12.2026
6541	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			2/0,28 19.03.2026			**8/4,85 19.06.2026**			2/0,28 19.09.2026			2/0,28 19.12.2026
6542	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 19.03.2026			**8/3,49 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6543	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 19.03.2026			**8/3,49 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6544	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,19		0,60	0,66			2/0,19 19.03.2026			**8/3,42 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6545	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		5,66		0,60	0,60			2/0,17 19.03.2026			**8/3,14 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6546	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05			2/0,32 19.03.2026			**8/5,35 19.06.2026**			2/0,32 19.09.2026			2/0,32 19.12.2026
6547	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 19.03.2026			**8/2,61 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6548	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		14,67		0,60	1,56			2/0,49 19.03.2026			**8/7,86 19.06.2026**			2/0,49 19.09.2026			2/0,49 19.12.2026
6549	**ЖК "Рихард"**																		
6550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 19.03.2026			**8/6,92 19.06.2026**			2/0,42 19.09.2026			2/0,42 19.12.2026

6551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 19.03.2026			**8/6,92 19.06.2026**			2/0,42 19.09.2026			2/0,42 19.12.2026
6552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 19.03.2026			**8/6,92 19.06.2026**			2/0,42 19.09.2026			2/0,42 19.12.2026
6553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 19.03.2026			**8/6,92 19.06.2026**			2/0,42 19.09.2026			2/0,42 19.12.2026
6554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 19.03.2026			**8/5,15 19.06.2026**			2/0,3 19.09.2026			2/0,3 19.12.2026
6555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 19.03.2026			**8/5,15 19.06.2026**			2/0,3 19.09.2026			2/0,3 19.12.2026
6556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 19.03.2026			**8/5,15 19.06.2026**			2/0,3 19.09.2026			2/0,3 19.12.2026
6557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 19.03.2026			**8/5,15 19.06.2026**			2/0,3 19.09.2026			2/0,3 19.12.2026
6558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 19.03.2026			**8/3,16 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 19.03.2026			**8/3,16 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 19.03.2026			**8/3,16 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 19.03.2026			**8/3,16 19.06.2026**			2/0,17 19.09.2026			2/0,17 19.12.2026
6562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 19.03.2026			**8/3,27 19.06.2026**			2/0,18 19.09.2026			2/0,18 19.12.2026
6563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 19.03.2026			**8/3,27 19.06.2026**			2/0,18 19.09.2026			2/0,18 19.12.2026
6564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 19.03.2026			**8/3,27 19.06.2026**			2/0,18 19.09.2026			2/0,18 19.12.2026
6565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 19.03.2026			**8/3,27 19.06.2026**			2/0,18 19.09.2026			2/0,18 19.12.2026
6566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 19.03.2026			**8/3,38 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 19.03.2026			**8/3,38 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 19.03.2026			**8/3,38 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 19.03.2026			**8/3,38 19.06.2026**			2/0,19 19.09.2026			2/0,19 19.12.2026
6570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		7,12		0,60	0,76			2/0,22 19.03.2026			**8/3,91 19.06.2026**			2/0,22 19.09.2026			2/0,22 19.12.2026
6571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		7,12		0,60	0,76			2/0,22 19.03.2026			**8/3,91 19.06.2026**			2/0,22 19.09.2026			2/0,22 19.12.2026
6572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 19.03.2026			**8/3,06 19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 19.03.2026			**8/3,06 19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 19.03.2026			**8/3,06 19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 19.03.2026			**8/3,06 19.06.2026**			2/0,16 19.09.2026			2/0,16 19.12.2026
6576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 19.03.2026			**8/5,29 19.06.2026**			2/0,31 19.09.2026			2/0,31 19.12.2026
6577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 19.03.2026			**8/5,29 19.06.2026**			2/0,31 19.09.2026			2/0,31 19.12.2026
6578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 19.03.2026			**8/5,29 19.06.2026**			2/0,31 19.09.2026			2/0,31 19.12.2026
6579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 19.03.2026			**8/5,29 19.06.2026**			2/0,31 19.09.2026			2/0,31 19.12.2026
6580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 19.03.2026			**8/2,75 19.06.2026**			2/0,14 19.09.2026			2/0,14 19.12.2026
6581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 19.03.2026			**8/2,75 19.06.2026**			2/0,14 19.09.2026			2/0,14 19.12.2026
6582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 19.03.2026			**8/2,75 19.06.2026**			2/0,14 19.09.2026			2/0,14 19.12.2026
6583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 19.03.2026			**8/2,75 19.06.2026**			2/0,14 19.09.2026			2/0,14 19.12.2026
6584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 19.03.2026			**8/2,23 19.06.2026**			2/0,11 19.09.2026			2/0,11 19.12.2026
6585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 19.03.2026			**8/2,23 19.06.2026**			2/0,11 19.09.2026			2/0,11 19.12.2026
6586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 19.03.2026			**8/2,23 19.06.2026**			2/0,11 19.09.2026			2/0,11 19.12.2026
6587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 19.03.2026			**8/2,23 19.06.2026**			2/0,11 19.09.2026			2/0,11 19.12.2026
6588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 19.03.2026			**8/2,57 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 19.03.2026			**8/2,57 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 19.03.2026			**8/2,57 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 19.03.2026			**8/2,57 19.06.2026**			2/0,13 19.09.2026			2/0,13 19.12.2026
6592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/2,82 19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/2,82 19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/2,82 19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 19.03.2026			**8/2,82 19.06.2026**			2/0,15 19.09.2026			2/0,15 19.12.2026
6596	**ЖК "Авиатика"**																			
6597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95		0,22		3,95		0,60	0,42		2/0,11 19.02.2026			2/0,11 19.05.2026			**8/2,09 19.08.2026**			2/0,11 19.11.2026	
6598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105		0,24		4,28		0,60	0,45		2/0,12 19.02.2026			2/0,12 19.05.2026			**8/2,26 19.08.2026**			2/0,12 19.11.2026	
6599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 19.02.2026			2/0,15 19.05.2026			**8/2,7 19.08.2026**			2/0,15 19.11.2026	
6600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105		0,33		5,54		0,60	0,59		2/0,17 19.02.2026			2/0,17 19.05.2026			**8/2,94 19.08.2026**			2/0,17 19.11.2026	
6601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 19.02.2026			2/0,17 19.05.2026			**8/2,97 19.08.2026**			2/0,17 19.11.2026	
6602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155		0,36		5,93		0,60	0,63		2/0,18 19.02.2026			2/0,18 19.05.2026			**8/3,14 19.08.2026**			2/0,18 19.11.2026	

6603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145		0,46		7,34		0,60	0,78		2/0,23 19.02.2026			2/0,23 19.05.2026			**8/3,9 19.08.2026**			2/0,23 19.11.2026	
6604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155		0,49		7,79		0,60	0,83		2/0,24 19.02.2026			2/0,24 19.05.2026			**8/4,14 19.08.2026**			2/0,24 19.11.2026	
6605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120		0,28		4,78		0,60	0,51		2/0,14 19.02.2026			2/0,14 19.05.2026			**8/2,53 19.08.2026**			2/0,14 19.11.2026	
6606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130		0,30		5,11		0,60	0,54		2/0,15 19.02.2026			2/0,15 19.05.2026			**8/2,7 19.08.2026**			2/0,15 19.11.2026	
6607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120		0,38		6,22		0,60	0,66		2/0,19 19.02.2026			2/0,19 19.05.2026			**8/3,3 19.08.2026**			2/0,19 19.11.2026	
6608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130		0,41		6,67		0,60	0,71		2/0,21 19.02.2026			2/0,21 19.05.2026			**8/3,54 19.08.2026**			2/0,21 19.11.2026	
6609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115		0,19		3,58		0,60	0,38		2/0,1 19.02.2026			2/0,1 19.05.2026			**8/1,88 19.08.2026**			2/0,1 19.11.2026	
6610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,82		0,60	0,40		2/0,11 19.02.2026			2/0,11 19.05.2026			**8/2,01 19.08.2026**			2/0,11 19.11.2026	
6611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86		2/0,25 19.02.2026			2/0,25 19.05.2026			**8/4,29 19.08.2026**			2/0,25 19.11.2026	
6612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86		2/0,25 19.02.2026			2/0,25 19.05.2026			**8/4,29 19.08.2026**			2/0,25 19.11.2026	
6613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86		2/0,25 19.02.2026			2/0,25 19.05.2026			**8/4,29 19.08.2026**			2/0,25 19.11.2026	
6614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86		2/0,25 19.02.2026			2/0,25 19.05.2026			**8/4,29 19.08.2026**			2/0,25 19.11.2026	
6615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36		2/0,42 19.02.2026			2/0,42 19.05.2026			**8/6,79 19.08.2026**			2/0,42 19.11.2026	
6616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36		2/0,42 19.02.2026			2/0,42 19.05.2026			**8/6,79 19.08.2026**			2/0,42 19.11.2026	
6617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36		2/0,42 19.02.2026			2/0,42 19.05.2026			**8/6,79 19.08.2026**			2/0,42 19.11.2026	
6618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36		2/0,42 19.02.2026			2/0,42 19.05.2026			**8/6,79 19.08.2026**			2/0,42 19.11.2026	
6619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250		0,58		9,07		0,60	0,96		2/0,29 19.02.2026			2/0,29 19.05.2026			**8/4,82 19.08.2026**			2/0,29 19.11.2026	
6620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250		0,58		9,07		0,60	0,96		2/0,29 19.02.2026			2/0,29 19.05.2026			**8/4,82 19.08.2026**			2/0,29 19.11.2026	
6621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105		0,18		3,34		0,60	0,35		2/0,09 19.02.2026			2/0,09 19.05.2026			**8/1,76 19.08.2026**			2/0,09 19.11.2026	
6622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105		0,18		3,34		0,60	0,35		2/0,09 19.02.2026			2/0,09 19.05.2026			**8/1,76 19.08.2026**			2/0,09 19.11.2026	
6623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,82		0,60	0,40		2/0,11 19.02.2026			2/0,11 19.05.2026			**8/2,01 19.08.2026**			2/0,11 19.11.2026	
6624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,82		0,60	0,40		2/0,11 19.02.2026			2/0,11 19.05.2026			**8/2,01 19.08.2026**			2/0,11 19.11.2026	
6625	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265		0,45		7,18		0,60	0,76		2/0,22 19.02.2026			2/0,22 19.05.2026			**8/3,81 19.08.2026**			2/0,22 19.11.2026	
6626	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265		0,45		7,18		0,60	0,76		2/0,22 19.02.2026			2/0,22 19.05.2026			**8/3,81 19.08.2026**			2/0,22 19.11.2026	
6627	**ЖК "Шоссейная 4"**																				
6628	**КТП-1 (ТП-23678)**																				
6629	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 19.01.2026	2/1,23 19.02.2026	2/1,23 19.03.2026	2/1,23 19.04.2026	2/1,23 19.05.2026	2/1,23 19.06.2026	2/1,23 19.07.2026	2/1,23 19.08.2026	2/1,23 19.09.2026	2/1,23 19.10.2026	2/1,23 19.11.2026	**8/9,21 19.12.2026**
6630	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 19.01.2026	2/0,11 19.02.2026	2/0,11 19.03.2026	2/0,11 19.04.2026	2/0,11 19.05.2026	2/0,11 19.06.2026	2/0,11 19.07.2026	2/0,11 19.08.2026	2/0,11 19.09.2026	2/0,11 19.10.2026	2/0,11 19.11.2026	**8/2,39 19.12.2026**
6631	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 19.01.2026	2/1,23 19.02.2026	2/1,23 19.03.2026	2/1,23 19.04.2026	2/1,23 19.05.2026	2/1,23 19.06.2026	2/1,23 19.07.2026	2/1,23 19.08.2026	2/1,23 19.09.2026	2/1,23 19.10.2026	2/1,23 19.11.2026	**8/9,21 19.12.2026**
6632	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 19.01.2026	2/0,11 19.02.2026	2/0,11 19.03.2026	2/0,11 19.04.2026	2/0,11 19.05.2026	2/0,11 19.06.2026	2/0,11 19.07.2026	2/0,11 19.08.2026	2/0,11 19.09.2026	2/0,11 19.10.2026	2/0,11 19.11.2026	**8/2,39 19.12.2026**
6633	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23						2/2,63 19.06.2026						**8/8,89 19.12.2026**
6634	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23						2/2,63 19.06.2026						**8/8,89 19.12.2026**
6635	**КТП-2 (ТП-23568)**																				
6636	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 19.01.2026	2/1,23 19.02.2026	2/1,23 19.03.2026	2/1,23 19.04.2026	2/1,23 19.05.2026	2/1,23 19.06.2026	2/1,23 19.07.2026	2/1,23 19.08.2026	2/1,23 19.09.2026	2/1,23 19.10.2026	2/1,23 19.11.2026	**8/9,21 19.12.2026**
6637	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 19.01.2026	2/0,11 19.02.2026	2/0,11 19.03.2026	2/0,11 19.04.2026	2/0,11 19.05.2026	2/0,11 19.06.2026	2/0,11 19.07.2026	2/0,11 19.08.2026	2/0,11 19.09.2026	2/0,11 19.10.2026	2/0,11 19.11.2026	**8/2,39 19.12.2026**
6638	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 19.01.2026	2/1,23 19.02.2026	2/1,23 19.03.2026	2/1,23 19.04.2026	2/1,23 19.05.2026	2/1,23 19.06.2026	2/1,23 19.07.2026	2/1,23 19.08.2026	2/1,23 19.09.2026	2/1,23 19.10.2026	2/1,23 19.11.2026	**8/9,21 19.12.2026**
6639	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 19.01.2026	2/0,11 19.02.2026	2/0,11 19.03.2026	2/0,11 19.04.2026	2/0,11 19.05.2026	2/0,11 19.06.2026	2/0,11 19.07.2026	2/0,11 19.08.2026	2/0,11 19.09.2026	2/0,11 19.10.2026	2/0,11 19.11.2026	**8/2,39 19.12.2026**
6640	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23						2/2,63 19.06.2026						**8/8,89 19.12.2026**
6641	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23						2/2,63 19.06.2026						**8/8,89 19.12.2026**
6642	**КТП-3 (ТП-24659)**																				
6643	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 20.01.2026	2/1,23 20.02.2026	2/1,23 20.03.2026	2/1,23 20.04.2026	2/1,23 20.05.2026	2/1,23 20.06.2026	2/1,23 20.07.2026	2/1,23 20.08.2026	2/1,23 20.09.2026	2/1,23 20.10.2026	2/1,23 20.11.2026	**8/9,21 20.12.2026**
6644	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,39 20.12.2026**
6645	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 20.01.2026	2/1,23 20.02.2026	2/1,23 20.03.2026	2/1,23 20.04.2026	2/1,23 20.05.2026	2/1,23 20.06.2026	2/1,23 20.07.2026	2/1,23 20.08.2026	2/1,23 20.09.2026	2/1,23 20.10.2026	2/1,23 20.11.2026	**8/9,21 20.12.2026**
6646	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,39 20.12.2026**
6647	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23						2/2,63 20.06.2026						**8/8,89 20.12.2026**
6648	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23						2/2,63 20.06.2026						**8/8,89 20.12.2026**
6649	**КТП-4**																				
6650	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 20.01.2026	2/1,23 20.02.2026	2/1,23 20.03.2026	2/1,23 20.04.2026	2/1,23 20.05.2026	2/1,23 20.06.2026	2/1,23 20.07.2026	2/1,23 20.08.2026	2/1,23 20.09.2026	2/1,23 20.10.2026	2/1,23 20.11.2026	**8/9,21 20.12.2026**
6651	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,39 20.12.2026**
6652	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 20.01.2026	2/1,23 20.02.2026	2/1,23 20.03.2026	2/1,23 20.04.2026	2/1,23 20.05.2026	2/1,23 20.06.2026	2/1,23 20.07.2026	2/1,23 20.08.2026	2/1,23 20.09.2026	2/1,23 20.10.2026	2/1,23 20.11.2026	**8/9,21 20.12.2026**
6653	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,39 20.12.2026**
6654	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		6,49		0,60	0,69			2/0,2 20.03.2026			2/0,2 20.06.2026			2/0,2 20.09.2026			**8/3,58 20.12.2026**
6655	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 с.1 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		0,35		5,81		0,60	0,62			2/0,17 20.03.2026			2/0,17 20.06.2026			2/0,17 20.09.2026			**8/3,22 20.12.2026**
6656	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110		0,28		4,91		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,75 20.12.2026**
6657	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,91		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,75 20.12.2026**
6658	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,44		7,16		0,60	0,76			2/0,22 20.03.2026			2/0,22 20.06.2026			2/0,22 20.09.2026			**8/3,93 20.12.2026**
6659	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		0,44		7,16		0,60	0,76			2/0,22 20.03.2026			2/0,22 20.06.2026			2/0,22 20.09.2026			**8/3,93 20.12.2026**

6660	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		3,34		48,56		0,60	5,18			2/1,67 20.03.2026			2/1,67 20.06.2026			2/1,67 20.09.2026			**8/6,51 20.12.2026**
6661	Кабельная линия-10 кВ от РП117131 с.2 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		3,34		48,56		0,60	5,18			2/1,67 20.03.2026			2/1,67 20.06.2026			2/1,67 20.09.2026			**8/6,51 20.12.2026**
6662	**ЖК "Крылья"**																			
6663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31			2/0,4 20.03.2026			2/0,4 20.06.2026			2/0,4 20.09.2026			**8/3,67 20.12.2026**
6664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-1 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31			2/0,4 20.03.2026			2/0,4 20.06.2026			2/0,4 20.09.2026			**8/3,67 20.12.2026**
6665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31			2/0,4 20.03.2026			2/0,4 20.06.2026			2/0,4 20.09.2026			**8/6,54 20.12.2026**
6666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-6 В-2 (143152) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31			2/0,4 20.03.2026			2/0,4 20.06.2026			2/0,4 20.09.2026			**8/6,54 20.12.2026**
6667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 20.03.2026			2/0,39 20.06.2026			2/0,39 20.09.2026			**8/6,3 20.12.2026**
6668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-1 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 20.03.2026			2/0,39 20.06.2026			2/0,39 20.09.2026			**8/1,48 20.12.2026**
6669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 20.03.2026			2/0,39 20.06.2026			2/0,39 20.09.2026			**8/1,48 20.12.2026**
6670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А2 В-2 (143149) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 20.03.2026			2/0,39 20.06.2026			2/0,39 20.09.2026			**8/1,48 20.12.2026**
6671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/1,14 20.12.2026**
6672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-1 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,46 20.12.2026**
6673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,46 20.12.2026**
6674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-2 В-2 (143150) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,46 20.12.2026**
6675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,82 20.12.2026**
6676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-1 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,82 20.12.2026**
6677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,82 20.12.2026**
6678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-1 В-2 (143140) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,82 20.12.2026**
6679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-1 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-3 В-2 (143142) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-1 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.2 В-2 (143146) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,36 20.12.2026**
6688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-1 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,36 20.12.2026**
6689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,36 20.12.2026**
6690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-5 В-2 (143151) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,36 20.12.2026**
6691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,69 20.12.2026**
6692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-1 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,69 20.12.2026**
6693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,69 20.12.2026**
6694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-2 В-2 (143141) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,69 20.12.2026**
6695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-1 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-4 В-2 (143143) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-1 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 1ВРУ-5 В-2 (143144) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-1 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А1.1 В-2 (143145) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-1 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,33 20.12.2026**
6708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-1 В-2 (143147) АПвБШп(г) (4х95) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,33 20.12.2026**
6709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-1 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225		0,38		6,21		0,60	0,66			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,29 20.12.2026**
6710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72767 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-2 В-2 (143148) АПвБШп(г) (4х95) L=225		0,38		6,21		0,60	0,66			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,29 20.12.2026**
6711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-6 В-1 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59			2/0,17 20.03.2026			2/0,17 20.06.2026			2/0,17 20.09.2026			**8/2,93 20.12.2026**

6712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-6 В-1 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59			2/0,17 20.03.2026			2/0,17 20.06.2026			2/0,17 20.09.2026			**8/2,93 20.12.2026**
6713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-6 В-2 (143158) (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59			2/0,17 20.03.2026			2/0,17 20.06.2026			2/0,17 20.09.2026			**8/2,93 20.12.2026**
6714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ЗВРУ-6 В-2 (143158) (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59			2/0,17 20.03.2026			2/0,17 20.06.2026			2/0,17 20.09.2026			**8/2,93 20.12.2026**
6715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 20.03.2026			2/0,21 20.06.2026			2/0,21 20.09.2026			**8/3,58 20.12.2026**
6716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-1 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 20.03.2026			2/0,21 20.06.2026			2/0,21 20.09.2026			**8/3,58 20.12.2026**
6717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 20.03.2026			2/0,21 20.06.2026			2/0,21 20.09.2026			**8/3,58 20.12.2026**
6718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-1 В-2 (143162) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 20.03.2026			2/0,21 20.06.2026			2/0,21 20.09.2026			**8/3,58 20.12.2026**
6719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 20.03.2026			2/0,23 20.06.2026			2/0,23 20.09.2026			**8/3,85 20.12.2026**
6720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-1 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 20.03.2026			2/0,23 20.06.2026			2/0,23 20.09.2026			**8/3,85 20.12.2026**
6721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 20.03.2026			2/0,23 20.06.2026			2/0,23 20.09.2026			**8/3,85 20.12.2026**
6722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-3 В-2 (143163) (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 20.03.2026			2/0,23 20.06.2026			2/0,23 20.09.2026			**8/3,85 20.12.2026**
6723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,07 20.12.2026**
6724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-1 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,07 20.12.2026**
6725	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,07 20.12.2026**
6726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-1 В-2 (143153) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,07 20.12.2026**
6727	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,46 20.12.2026**
6728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-1 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,46 20.12.2026**
6729	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,46 20.12.2026**
6730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-2 В-2 (143154) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,46 20.12.2026**
6731	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-1 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57			2/0,16 20.03.2026			2/0,16 20.06.2026			2/0,16 20.09.2026			**8/2,84 20.12.2026**
6732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-1 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57			2/0,16 20.03.2026			2/0,16 20.06.2026			2/0,16 20.09.2026			**8/2,84 20.12.2026**
6733	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-2 (143156) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57			2/0,16 20.03.2026			2/0,16 20.06.2026			2/0,16 20.09.2026			**8/2,84 20.12.2026**
6734	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-4 В-2 (143156) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=190		0,32		5,37		0,60	0,57			2/0,16 20.03.2026			2/0,16 20.06.2026			2/0,16 20.09.2026			**8/2,84 20.12.2026**
6735	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-5 В-1 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,46 20.12.2026**
6736	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-5 В-2 (143157) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 20.03.2026			2/0,13 20.06.2026			2/0,13 20.09.2026			**8/2,46 20.12.2026**
6737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,52 20.12.2026**
6738	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,52 20.12.2026**
6739	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,52 20.12.2026**
6740	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 2ВРУ-4 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,52 20.12.2026**
6741	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-1 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-2 (143164) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 3ВРУ-3 В-2 (143164) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			2/0,09 20.03.2026			2/0,09 20.06.2026			2/0,09 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-1 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.1 В-2 (143159) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-1 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ А3.2 В-2 (143160) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=115		0,19		3,57		0,60	0,38			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,88 20.12.2026**
6753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,94 20.12.2026**
6754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-1 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,94 20.12.2026**
6755	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,94 20.12.2026**
6756	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72768 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-3 В-2 (143161) (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 20.03.2026			2/0,1 20.06.2026			2/0,1 20.09.2026			**8/1,94 20.12.2026**
6757	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч А до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,14 20.12.2026**
6758	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72769 луч Б до ул. Лобачевского, д.120 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 (143165) АПвБШп(г) (4х95) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,14 20.12.2026**
6759	**ВТБ "Арена Парк"**																					
6760	**ТП-72333 (16)**																					
6761	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6762	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6763	**ТП-72334 (17)**																					
6764	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6765	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**

6766	**ТП-72335 (18)**																			
6767	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6768	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6769	**ТП-72336 (19)**																			
6770	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6771	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,06 20.12.2026**
6772	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6773	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6774	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6775	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6776	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6777	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6778	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6779	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/1,16 20.12.2026**
6780	**ЖК "Резиденция Композиторов"**																			
6781	**ТП-3**																			
6782	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,98		2,20	0,77	2/0,32 20.01.2026	2/0,32 20.02.2026	2/0,32 20.03.2026	2/0,32 20.04.2026	2/0,32 20.05.2026	2/0,32 20.06.2026	2/0,32 20.07.2026	2/0,32 20.08.2026	2/0,32 20.09.2026	2/0,32 20.10.2026	2/0,32 20.11.2026	**5/0,80 20.12.2026**
6783	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,98		2,20	0,77	2/0,32 20.01.2026	2/0,32 20.02.2026	2/0,32 20.03.2026	2/0,32 20.04.2026	2/0,32 20.05.2026	2/0,32 20.06.2026	2/0,32 20.07.2026	2/0,32 20.08.2026	2/0,32 20.09.2026	2/0,32 20.10.2026	2/0,32 20.11.2026	**5/0,80 20.12.2026**
6784	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6785	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6786	**КТП-2**																			
6787	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6788	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-1600 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6789	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6790	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6791	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6792	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6793	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6794	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6795	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			5,14		1,00	0,67	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,67 20.12.2026**
6796	**РП-18189**																			
6797	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 1	2,03			16,43		3,85	3,51	2/1,02 20.01.2026	2/1,02 20.02.2026	2/1,02 20.03.2026	2/1,02 20.04.2026	2/1,02 20.05.2026	2/1,02 20.06.2026	2/1,02 20.07.2026	2/1,02 20.08.2026	2/1,02 20.09.2026	2/1,02 20.10.2026	2/1,02 20.11.2026	**8/6,48 20.12.2026**
6798	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 2	2,03			16,43		3,85	3,51	2/1,02 20.01.2026	2/1,02 20.02.2026	2/1,02 20.03.2026	2/1,02 20.04.2026	2/1,02 20.05.2026	2/1,02 20.06.2026	2/1,02 20.07.2026	2/1,02 20.08.2026	2/1,02 20.09.2026	2/1,02 20.10.2026	2/1,02 20.11.2026	**8/6,48 20.12.2026**
6799	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 21	2,03			16,43		3,85	3,51	2/1,02 20.01.2026	2/1,02 20.02.2026	2/1,02 20.03.2026	2/1,02 20.04.2026	2/1,02 20.05.2026	2/1,02 20.06.2026	2/1,02 20.07.2026	2/1,02 20.08.2026	2/1,02 20.09.2026	2/1,02 20.10.2026	2/1,02 20.11.2026	**8/6,48 20.12.2026**
6800	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМЗ ячейка № 22	2,03			16,43		3,85	3,51	2/1,02 20.01.2026	2/1,02 20.02.2026	2/1,02 20.03.2026	2/1,02 20.04.2026	2/1,02 20.05.2026	2/1,02 20.06.2026	2/1,02 20.07.2026	2/1,02 20.08.2026	2/1,02 20.09.2026	2/1,02 20.10.2026	2/1,02 20.11.2026	**8/6,48 20.12.2026**
6801	**КТП-1**																			
6802	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,98		2,20	0,98	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/0,91 20.12.2026**
6803	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			0,98		2,20	0,35	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**5/0,59 20.12.2026**
6804	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			0,98		2,20	0,35	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**5/0,59 20.12.2026**
6805	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,98		2,20	0,98	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/0,91 20.12.2026**
6806	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,75		79,30	3,22						2/2,62 20.06.2026						**5/3,5 20.12.2026**
6807	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,75		79,30	3,22						2/2,62 20.06.2026						**5/3,5 20.12.2026**
6808	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6809	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6810	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6811	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6812	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6813	**ТП-18782**																			
6814	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,98		2,20	0,98	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/0,91 20.12.2026**
6815	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,98		2,20	0,98	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/0,91 20.12.2026**
6816	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6817	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6818	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6819	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,75		34,30	1,45						2/1,05 20.06.2026						**5/1,93 20.12.2026**
6820	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6821	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6822	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6823	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6824	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6825	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6826	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**

6827	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6828	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6829	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6830	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6831	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6832	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6833	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6834	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6835	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6836	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6837	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6838	Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6839	Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	0,21			4,83		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/2,52 20.12.2026**
6840	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.2 до КТП-1 луч А АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10		0,03		1,26		0,60	0,13			2/0,02 20.03.2026			2/0,02 20.06.2026			2/0,02 20.09.2026			**8/0,73 20.12.2026**
6841	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.22 до КТП-1 луч Б АПпВнг-LS 3х(1х240/50) L=10		0,03		1,26		0,60	0,13			2/0,02 20.03.2026			2/0,02 20.06.2026			2/0,02 20.09.2026			**8/0,73 20.12.2026**
6842	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.1 яч.1 до КТП-2 Т-1 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10		0,02		1,05		0,60	0,11			2/0,01 20.03.2026			2/0,01 20.06.2026			2/0,01 20.09.2026			**8/0,73 20.12.2026**
6843	Кабельная линия-10 кВ от РП-18189 с.2 яч.21 до КТП-2 Т-2 АПпВнг-LS 3х(1х95/25) L=10		0,02		1,05		0,60	0,11			2/0,01 20.03.2026			2/0,01 20.06.2026			2/0,01 20.09.2026			**8/0,73 20.12.2026**
6844	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-18782 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305		0,71		10,88		0,60	1,16			2/0,35 20.03.2026			2/0,35 20.06.2026			2/0,35 20.09.2026			**8/5,87 20.12.2026**
6845	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-18782 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=305		0,71		10,88		0,60	1,16			2/0,35 20.03.2026			2/0,35 20.06.2026			2/0,35 20.09.2026			**8/1,47 20.12.2026**
6846	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=62,7		0,11		2,32		0,60	0,24			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/0,74 20.12.2026**
6847	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=61,7		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 20.03.2026			2/0,05 20.06.2026			2/0,05 20.09.2026			**8/0,73 20.12.2026**
6848	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-1 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		10,64		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/1,45 20.12.2026**
6849	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ГРЩ стр.6 В-2 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		10,64		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,75 20.12.2026**
6850	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ГРЩ стр.6 В-3 АВВГнг(А)-1 (4х240) L=218,4		0,69		10,64		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,75 20.12.2026**
6851	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-Котельная АВВГнг(А) (5х16) L=165,8		0,17		3,13		0,60	0,33			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,82 20.12.2026**
6852	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч А до ВРУ-ДОО В-1 ВБбШв (4х240) L=165		0,52		8,24		0,60	0,88			2/0,26 20.03.2026			2/0,26 20.06.2026			2/0,26 20.09.2026			**8/4,49 20.12.2026**
6853	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 ВБбШв (4х240) L=165		0,52		8,24		0,60	0,88			2/0,26 20.03.2026			2/0,26 20.06.2026			2/0,26 20.09.2026			**8/4,49 20.12.2026**
6854	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,58 20.12.2026**
6855	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,58 20.12.2026**
6856	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,58 20.12.2026**
6857	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-0.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		8,40		0,60	0,89			2/0,27 20.03.2026			2/0,27 20.06.2026			2/0,27 20.09.2026			**8/4,58 20.12.2026**
6858	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6859	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6860	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6861	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6862	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-П.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,91		0,60	0,95			2/0,28 20.03.2026			2/0,28 20.06.2026			2/0,28 20.09.2026			**8/4,85 20.12.2026**
6865	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,91		0,60	0,95			2/0,28 20.03.2026			2/0,28 20.06.2026			2/0,28 20.09.2026			**8/4,85 20.12.2026**
6866	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,91		0,60	0,95			2/0,28 20.03.2026			2/0,28 20.06.2026			2/0,28 20.09.2026			**8/4,85 20.12.2026**
6867	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,91		0,60	0,95			2/0,28 20.03.2026			2/0,28 20.06.2026			2/0,28 20.09.2026			**8/4,85 20.12.2026**
6868	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6869	Кабельная линия-0,4 кВ от П-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6870	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6871	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6872	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.3 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6873	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6874	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6875	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6876	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6877	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-18782 с.4 до Павелецкая наб., д.6А ГРЩ-2.2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 20.03.2026			2/0,36 20.06.2026			2/0,36 20.09.2026			**8/6,02 20.12.2026**
6878	**ЖК "Нагатино Айленд"**																			
6879	**ТП-29575**																			
6880	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47						2/1,05 20.06.2026						**5/2,03 20.12.2026**

6881	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47						2/1,05 20.06.2026							**5/2,03 20.12.2026**
6882	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/0,89 20.12.2026**
6883	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/0,89 20.12.2026**
6884	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.9 до ТП-29575 луч А АПвПуг 3х(1х400/50) L=731		2,30		33,95		0,60	3,61			2/1,15 20.03.2026			2/1,15 20.06.2026			2/1,15 20.09.2026			**8/9,90 20.12.2026**
6885	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.16 до ТП-29575 луч Б АПвПуг 3х(1х400/50) L=728		2,29		33,81		0,60	3,60			2/1,15 20.03.2026			2/1,15 20.06.2026			2/1,15 20.09.2026			**8/9,86 20.12.2026**
6886	**ЖК "Фридом"**																				
6887	**ТП-72538**																				
6888	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	0,84			1,13		2,20	1,00	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,98 20.12.2026**
6889	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	0,21			1,13		2,20	0,37	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**5/1,67 20.12.2026**
6890	Комплектное распределительное устройство SafePlus VVVV	0,84			1,13		2,20	1,00	2/0,42 20.01.2026	2/0,42 20.02.2026	2/0,42 20.03.2026	2/0,42 20.04.2026	2/0,42 20.05.2026	2/0,42 20.06.2026	2/0,42 20.07.2026	2/0,42 20.08.2026	2/0,42 20.09.2026	2/0,42 20.10.2026	2/0,42 20.11.2026	**5/1,98 20.12.2026**
6891	Комплектное распределительное устройство SafePlus M	0,21			1,13		2,20	0,37	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**5/1,67 20.12.2026**
6892	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23						2/2,63 20.06.2026						**8/8,54 20.12.2026**
6893	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23						2/2,63 20.06.2026						**8/8,54 20.12.2026**
6894	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23						2/2,63 20.06.2026						**8/8,54 20.12.2026**
6895	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23						2/2,63 20.06.2026						**8/8,54 20.12.2026**
6896	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6897	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6898	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6899	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6900	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6901	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6902	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6903	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6904	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6905	Панель главного распределительного щита № 10 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6906	Панель главного распределительного щита № 11 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6907	Панель главного распределительного щита № 12 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6908	Панель главного распределительного щита № 13 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6909	Панель главного распределительного щита № 14 ГРЩ	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 20.01.2026	2/0,11 20.02.2026	2/0,11 20.03.2026	2/0,11 20.04.2026	2/0,11 20.05.2026	2/0,11 20.06.2026	2/0,11 20.07.2026	2/0,11 20.08.2026	2/0,11 20.09.2026	2/0,11 20.10.2026	2/0,11 20.11.2026	**8/3,04 20.12.2026**
6910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,28 20.12.2026**
6911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,28 20.12.2026**
6912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,28 20.12.2026**
6913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/1,37 20.12.2026**
6914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/1,37 20.12.2026**
6915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/1,37 20.12.2026**
6916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/1,37 20.12.2026**
6917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=198,6		0,63		9,75		0,60	1,04			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,28 20.12.2026**
6918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=217,9		0,69		10,62		0,60	1,13			2/0,34 20.03.2026			2/0,34 20.06.2026			2/0,34 20.09.2026			**8/5,74 20.12.2026**
6926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,6		0,15		3,00		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**

6936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.6) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.7) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.8) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.9) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.10) АПвБШп-1 (4х240) L=48,4		0,15		2,99		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,75 20.12.2026**
6946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		9,32		0,60	0,99			2/0,3 20.03.2026			2/0,3 20.06.2026			2/0,3 20.09.2026			**8/5,06 20.12.2026**
6947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		9,32		0,60	0,99			2/0,3 20.03.2026			2/0,3 20.06.2026			2/0,3 20.09.2026			**8/5,06 20.12.2026**
6948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		9,32		0,60	0,99			2/0,3 20.03.2026			2/0,3 20.06.2026			2/0,3 20.09.2026			**8/5,06 20.12.2026**
6949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч А до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-1 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=189		0,60		9,32		0,60	0,99			2/0,3 20.03.2026			2/0,3 20.06.2026			2/0,3 20.09.2026			**8/5,06 20.12.2026**
6950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42 к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		9,16		0,60	0,98			2/0,29 20.03.2026			2/0,29 20.06.2026			2/0,29 20.09.2026			**8/4,98 20.12.2026**
6951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		9,16		0,60	0,98			2/0,29 20.03.2026			2/0,29 20.06.2026			2/0,29 20.09.2026			**8/4,98 20.12.2026**
6952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		9,16		0,60	0,98			2/0,29 20.03.2026			2/0,29 20.06.2026			2/0,29 20.09.2026			**8/4,98 20.12.2026**
6953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72538 луч Б до Шелепихинская наб., д.42, к.1 ВРУ-3.5.1 В-2 (каб.4) АПвБШп-1 (4х240) L=185,6		0,59		9,16		0,60	0,98			2/0,29 20.03.2026			2/0,29 20.06.2026			2/0,29 20.09.2026			**8/4,98 20.12.2026**
6954	**ЖК "Врубеля 4"**																			
6955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,10 20.12.2026**
6956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,10 20.12.2026**
6957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,68 20.12.2026**
6958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71		0,16		3,21		0,60	0,34			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,68 20.12.2026**
6959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		3,01		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,58 20.12.2026**
6960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		3,01		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/0,64 20.12.2026**
6961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		3,01		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/0,64 20.12.2026**
6962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65		0,15		3,01		0,60	0,32			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/0,64 20.12.2026**
6963	**ЖК "Символ"**																			
6964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/1,91 20.12.2026**
6965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/1,91 20.12.2026**
6966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,23 20.12.2026**
6967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 20.03.2026			2/0,19 20.06.2026			2/0,19 20.09.2026			**8/3,23 20.12.2026**
6968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,57 20.12.2026**
6969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/0,8 20.12.2026**
6970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/0,8 20.12.2026**
6971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-1Г В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/0,8 20.12.2026**
6972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,31		0,60	0,56			2/0,16 20.03.2026			2/0,16 20.06.2026			2/0,16 20.09.2026			**8/0,84 20.12.2026**
6973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.4 ВРУ-2Г В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,31		0,60	0,56			2/0,16 20.03.2026			2/0,16 20.06.2026			2/0,16 20.09.2026			**8/2,81 20.12.2026**
6974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,08 20.12.2026**
6975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42			2/0,11 20.03.2026			2/0,11 20.06.2026			2/0,11 20.09.2026			**8/2,08 20.12.2026**
6976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,61 20.12.2026**
6977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,61 20.12.2026**
6978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,61 20.12.2026**
6979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-1Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52			2/0,14 20.03.2026			2/0,14 20.06.2026			2/0,14 20.09.2026			**8/2,61 20.12.2026**
6980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,55 20.12.2026**
6981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,55 20.12.2026**
6982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,55 20.12.2026**
6983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-2Б В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,55 20.12.2026**
6984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,64 20.12.2026**
6985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.2 ВРУ-3Б В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 20.03.2026			2/0,08 20.06.2026			2/0,08 20.09.2026			**8/1,64 20.12.2026**
6986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 20.03.2026			2/0,2 20.06.2026			2/0,2 20.09.2026			**8/3,49 20.12.2026**
6987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72744 (25) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-4 ИТП В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 20.03.2026			2/0,2 20.06.2026			2/0,2 20.09.2026			**8/3,49 20.12.2026**
6988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		9,55		0,60	1,02			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,08 20.12.2026**

6989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		9,55		0,60	1,02			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,08 20.12.2026**
6990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		9,55		0,60	1,02			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,08 20.12.2026**
6991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-1А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=265		0,61		9,55		0,60	1,02			2/0,31 20.03.2026			2/0,31 20.06.2026			2/0,31 20.09.2026			**8/5,08 20.12.2026**
6992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 20.03.2026			2/0,3 20.06.2026			2/0,3 20.09.2026			**8/4,99 20.12.2026**
6993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 21.03.2026			2/0,3 21.06.2026			2/0,3 21.09.2026			**8/4,99 21.12.2026**
6994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 21.03.2026			2/0,3 21.06.2026			2/0,3 21.09.2026			**8/4,99 21.12.2026**
6995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-2А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 21.03.2026			2/0,3 21.06.2026			2/0,3 21.09.2026			**8/4,99 21.12.2026**
6996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
6997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
6998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
6999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.1 ВРУ-3А В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=270		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
7000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		11,20		0,60	1,19			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,96 21.12.2026**
7001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		11,20		0,60	1,19			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,96 21.12.2026**
7002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		11,20		0,60	1,19			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,96 21.12.2026**
7003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 ВРУ-Автостоянка №3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=315		0,73		11,20		0,60	1,19			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,96 21.12.2026**
7004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		11,61		0,60	1,24			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,18 21.12.2026**
7005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		11,61		0,60	1,24			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,18 21.12.2026**
7006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		11,61		0,60	1,24			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,18 21.12.2026**
7007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-1В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=240		0,76		11,61		0,60	1,24			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,18 21.12.2026**
7008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 21.03.2026			2/0,28 21.06.2026			2/0,28 21.09.2026			**8/4,64 21.12.2026**
7009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 21.03.2026			2/0,28 21.06.2026			2/0,28 21.09.2026			**8/4,64 21.12.2026**
7010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 21.03.2026			2/0,28 21.06.2026			2/0,28 21.09.2026			**8/4,64 21.12.2026**
7011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до пр-д Невельского, д.1 к.3 ВРУ-2В В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=240		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 21.03.2026			2/0,28 21.06.2026			2/0,28 21.09.2026			**8/4,64 21.12.2026**
7012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч А до БРП В-1 ВБШв-1 (4х70) L=40		0,06		1,65		0,60	0,17			2/0,03 21.03.2026			2/0,03 21.06.2026			2/0,03 21.09.2026			**8/0,85 21.12.2026**
7013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72745 (26) луч Б до БРП В-2 ВБШв-1 (4х70) L=40		0,06		1,65		0,60	0,17			2/0,03 21.03.2026			2/0,03 21.06.2026			2/0,03 21.09.2026			**8/0,85 21.12.2026**
7014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,33 21.12.2026**
7015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,33 21.12.2026**
7016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,33 21.12.2026**
7017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,33 21.12.2026**
7018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,82 21.12.2026**
7019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,82 21.12.2026**
7020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,82 21.12.2026**
7021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,82 21.12.2026**
7022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,45 21.12.2026**
7023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,45 21.12.2026**
7024	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,45 21.12.2026**
7025	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,45 21.12.2026**
7026	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7027	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7028	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7029	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7030	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7031	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7032	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7033	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,9 21.12.2026**
7034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		3,51		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,85 21.12.2026**
7035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		3,51		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,85 21.12.2026**
7036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		3,51		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,85 21.12.2026**
7037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=82		0,19		3,51		0,60	0,37			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,85 21.12.2026**
7038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		3,41		0,60	0,36			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,8 21.12.2026**
7039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		3,41		0,60	0,36			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,8 21.12.2026**
7040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		3,41		0,60	0,36			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,8 21.12.2026**

7041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=79		0,18		3,41		0,60	0,36			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,8 21.12.2026**
7042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ул. Крузенштерна, д.10 к.1 ВРУ-8 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до ШУФ ВБбШв-1 (4х70) L=160		0,24		4,17		0,60	0,44			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,2 21.12.2026**
7045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч А до БРП НО В-1 ВБШв(А) (4х95) L=10		0,02		1,05		0,60	0,11			2/0,01 21.03.2026			2/0,01 21.06.2026			2/0,01 21.09.2026			**8/0,53 21.12.2026**
7046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72863 (27) луч Б до БРП НО В-2 ВБШв(А) (4х95) L=10		0,02		1,05		0,60	0,11			2/0,01 21.03.2026			2/0,01 21.06.2026			2/0,01 21.09.2026			**8/0,53 21.12.2026**
7047	**КП "Монплезир-Валуево"**																				
7048	**ВРЩ**																				
7049	Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ	0,21			5,80		1,00	0,72	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/3,01 21.12.2026**
7050	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-2 (на КВЛ направ. КТП-2030 до ВРЩ В-2) АВБбШв-1 (4х70) L=90		0,13		2,74		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,14 21.12.2026**
7051	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-28857 до опоры (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) СИП (4х70) L=10		0,02		1,06		0,60	0,11			2/0,01 21.03.2026			2/0,01 21.06.2026			2/0,01 21.09.2026			**8/0,68 21.12.2026**
7052	Кабельная линия-0,4 кВ от опоры до ВРЩ В-1 (на КВЛ направ. КТП-28857 до ВРЩ В-1) АВБбШв-1 (4х120) L=60		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 21.03.2026			2/0,05 21.06.2026			2/0,05 21.09.2026			**8/1,38 21.12.2026**
7053	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-1.2 АПвБбШп-1 (4х35) L=19		0,02		1,11		0,60	0,12			2/0,01 21.03.2026			2/0,01 21.06.2026			2/0,01 21.09.2026			**8/0,76 21.12.2026**
7054	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-3.4 АПвБбШп-1 (4х35) L=53		0,05		1,59		0,60	0,17			2/0,03 21.03.2026			2/0,03 21.06.2026			2/0,03 21.09.2026			**8/1,01 21.12.2026**
7055	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-5.6 АПвБбШп-1 (4х50) L=95		0,14		2,84		0,60	0,30			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/0,79 21.12.2026**
7056	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР- 7.8 АПвБбШп-1 (4х35) L=50		0,05		1,55		0,60	0,16			2/0,03 21.03.2026			2/0,03 21.06.2026			2/0,03 21.09.2026			**8/0,68 21.12.2026**
7057	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.8 до ЩР- 9.10 АПвБбШп-1 (4х35) L=15		0,02		1,06		0,60	0,11			2/0,01 21.03.2026			2/0,01 21.06.2026			2/0,01 21.09.2026			**8/0,64 21.12.2026**
7058	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.6 до ЩР-13 АПвБбШп-1 (4х35) L=30		0,03		1,27		0,60	0,13			2/0,02 21.03.2026			2/0,02 21.06.2026			2/0,02 21.09.2026			**8/0,66 21.12.2026**
7059	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-14 АПвБбШп-1 (4х35) L=25		0,03		1,20		0,60	0,12			2/0,01 21.03.2026			2/0,01 21.06.2026			2/0,01 21.09.2026			**8/0,81 21.12.2026**
7060	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-11.12 АПвБбШп-1 (4х35) L=40		0,04		1,41		0,60	0,15			2/0,02 21.03.2026			2/0,02 21.06.2026			2/0,02 21.09.2026			**8/0,92 21.12.2026**
7061	**ЖК "Виктори Парк Резиденсез"**																				
7062	**РТП-1**																				
7063	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7064	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7065	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7066	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7067	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7068	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7069	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7070	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7071	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7072	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7073	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7074	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7075	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7076	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			5,44		7,50	1,29	2/0,32 21.01.2026	2/0,32 21.02.2026	2/0,32 21.03.2026	2/0,32 21.04.2026	2/0,32 21.05.2026	2/0,32 21.06.2026	2/0,32 21.07.2026	2/0,32 21.08.2026	2/0,32 21.09.2026	2/0,32 21.10.2026	2/0,32 21.11.2026	**8/3,03 21.12.2026**
7077	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,63			5,44		7,50	1,29	2/0,32 21.01.2026	2/0,32 21.02.2026	2/0,32 21.03.2026	2/0,32 21.04.2026	2/0,32 21.05.2026	2/0,32 21.06.2026	2/0,32 21.07.2026	2/0,32 21.08.2026	2/0,32 21.09.2026	2/0,32 21.10.2026	2/0,32 21.11.2026	**8/3,03 21.12.2026**
7078	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7079	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7080	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7081	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7082	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7083	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7084	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7085	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7086	**РТП-2**																				
7087	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7088	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7089	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7090	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7091	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7092	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7093	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7094	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7095	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7096	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7097	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7098	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**
7099	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 13	2,03			15,89		3,30	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,21 21.12.2026**

7100	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 15	0,63			5,44		7,50	1,29	2/0,32 21.01.2026	2/0,32 21.02.2026	2/0,32 21.03.2026	2/0,32 21.04.2026	2/0,32 21.05.2026	2/0,32 21.06.2026	2/0,32 21.07.2026	2/0,32 21.08.2026	2/0,32 21.09.2026	2/0,32 21.10.2026	2/0,32 21.11.2026	**8/3,03 21.12.2026**
7101	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 16	0,63			5,44		7,50	1,29	2/0,32 21.01.2026	2/0,32 21.02.2026	2/0,32 21.03.2026	2/0,32 21.04.2026	2/0,32 21.05.2026	2/0,32 21.06.2026	2/0,32 21.07.2026	2/0,32 21.08.2026	2/0,32 21.09.2026	2/0,32 21.10.2026	2/0,32 21.11.2026	**8/3,03 21.12.2026**
7102	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7103	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7104	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7105	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7106	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7107	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7108	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7109	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,73		39,90	1,67						2/1,25 21.06.2026						**5/2,11 21.12.2026**
7110	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 1 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=23		0,07		1,92		0,60	0,20			2/0,04 21.03.2026			2/0,04 21.06.2026			2/0,04 21.09.2026			**8/0,92 21.12.2026**
7111	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.16 до РТП-1 с.2 яч.11 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=25		0,08		2,01		0,60	0,21			2/0,04 21.03.2026			2/0,04 21.06.2026			2/0,04 21.09.2026			**8/0,95 21.12.2026**
7112	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.1 яч. 2 до РТП-2 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=398		1,25		18,79		0,60	2,00			2/0,63 21.03.2026			2/0,63 21.06.2026			2/0,63 21.09.2026			**8/10,01 21.12.2026**
7113	Кабельная линия-10 кВ от РП-29050 с.2 яч.15 до РТП-2 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=400		1,26		18,88		0,60	2,01			2/0,63 21.03.2026			2/0,63 21.06.2026			2/0,63 21.09.2026			**8/10,06 21.12.2026**
7114	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до РТП-2 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=380		1,20		17,98		0,60	1,91			2/0,6 21.03.2026			2/0,6 21.06.2026			2/0,6 21.09.2026			**8/9,59 21.12.2026**
7115	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.12 до РТП-2 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=382		1,20		18,07		0,60	1,92			2/0,6 21.03.2026			2/0,6 21.06.2026			2/0,6 21.09.2026			**8/2,12 21.12.2026**
7116	**Автозаводская**																				
7117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=181		0,42		6,78		0,60	0,72			2/0,21 21.03.2026			2/0,21 21.06.2026			2/0,21 21.09.2026			**8/2,11 21.12.2026**
7118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=181		0,42		6,78		0,60	0,72			2/0,21 21.03.2026			2/0,21 21.06.2026			2/0,21 21.09.2026			**8/2,11 21.12.2026**
7119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,94 21.12.2026**
7120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-2 (вв.143635) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,41		0,60	0,79			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,94 21.12.2026**
7121	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=159		0,37		6,06		0,60	0,64			2/0,18 21.03.2026			2/0,18 21.06.2026			2/0,18 21.09.2026			**8/3,21 21.12.2026**
7122	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-1 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=159		0,37		6,06		0,60	0,64			2/0,18 21.03.2026			2/0,18 21.06.2026			2/0,18 21.09.2026			**8/0,92 21.12.2026**
7123	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 21.03.2026			2/0,21 21.06.2026			2/0,21 21.09.2026			**8/0,98 21.12.2026**
7124	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-3 В-2 (вв.143634) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 21.03.2026			2/0,21 21.06.2026			2/0,21 21.09.2026			**8/0,98 21.12.2026**
7125	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/0,95 21.12.2026**
7126	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-1 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,41 21.12.2026**
7127	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.1) АПвВБШп-1 (4х240) L=146		0,46		7,38		0,60	0,78			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,92 21.12.2026**
7128	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-2 В-2 (вв.143633) (каб.2) АПвВБШп-1 (4х240) L=146		0,46		7,38		0,60	0,78			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,92 21.12.2026**
7129	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31			2/0,08 21.03.2026			2/0,08 21.06.2026			2/0,08 21.09.2026			**8/1,55 21.12.2026**
7130	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-1 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31			2/0,08 21.03.2026			2/0,08 21.06.2026			2/0,08 21.09.2026			**8/1,55 21.12.2026**
7131	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5		0,21		3,80		0,60	0,40			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/2 21.12.2026**
7132	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-4 В-2 (вв.143736) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90,5		0,21		3,80		0,60	0,40			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/2 21.12.2026**
7133	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6		0,39		6,31		0,60	0,67			2/0,19 21.03.2026			2/0,19 21.06.2026			2/0,19 21.09.2026			**8/3,35 21.12.2026**
7134	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-1 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=166,6		0,39		6,31		0,60	0,67			2/0,19 21.03.2026			2/0,19 21.06.2026			2/0,19 21.09.2026			**8/3,35 21.12.2026**
7135	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=196		0,45		7,28		0,60	0,77			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,87 21.12.2026**
7136	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-5 В-2 (вв.143737) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=196		0,45		7,28		0,60	0,77			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,87 21.12.2026**
7137	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5		0,39		6,44		0,60	0,68			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,42 21.12.2026**
7138	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-1 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=170,5		0,39		6,44		0,60	0,68			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,42 21.12.2026**
7139	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=199		0,46		7,38		0,60	0,78			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,92 21.12.2026**
7140	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-6 В-2 (вв.143738) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=199		0,46		7,38		0,60	0,78			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,92 21.12.2026**
7141	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,49 21.12.2026**
7142	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-1 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,49 21.12.2026**
7143	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,49 21.12.2026**
7144	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-7 В-2 (вв.143739) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х185) L=155		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,49 21.12.2026**
7145	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-1 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=149		0,53		8,41		0,60	0,90			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,47 21.12.2026**
7146	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (вв.143740) АПвБбШп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163		0,58		9,04		0,60	0,96			2/0,29 21.03.2026			2/0,29 21.06.2026			2/0,29 21.09.2026			**8/4,81 21.12.2026**
7147	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5		0,85		12,89		0,60	1,37			2/0,42 21.03.2026			2/0,42 21.06.2026			2/0,42 21.09.2026			**8/6,87 21.12.2026**
7148	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=268,5		0,85		12,89		0,60	1,37			2/0,42 21.03.2026			2/0,42 21.06.2026			2/0,42 21.09.2026			**8/6,87 21.12.2026**
7149	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5		0,95		14,38		0,60	1,53			2/0,48 21.03.2026			2/0,48 21.06.2026			2/0,48 21.09.2026			**8/7,66 21.12.2026**
7150	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=301,5		0,95		14,38		0,60	1,53			2/0,48 21.03.2026			2/0,48 21.06.2026			2/0,48 21.09.2026			**8/7,66 21.12.2026**

7151	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,29		0,60	0,46			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,27 21.12.2026**
7152	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,29		0,60	0,46			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,27 21.12.2026**
7153	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5		0,30		5,05		0,60	0,54			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,67 21.12.2026**
7154	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=176,5		0,30		5,05		0,60	0,54			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,67 21.12.2026**
7155	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5		0,20		3,70		0,60	0,39			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,95 21.12.2026**
7156	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120,5		0,20		3,70		0,60	0,39			2/0,1 21.03.2026			2/0,1 21.06.2026			2/0,1 21.09.2026			**8/1,95 21.12.2026**
7157	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,33 21.12.2026**
7158	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,33 21.12.2026**
7159	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,81		0,60	0,40			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/2,01 21.12.2026**
7160	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (вв.143744) АПвБбШп-1 (4х120) L=154		0,26		4,51		0,60	0,48			2/0,13 21.03.2026			2/0,13 21.06.2026			2/0,13 21.09.2026			**8/2,38 21.12.2026**
7161	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5		0,47		7,49		0,60	0,80			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,98 21.12.2026**
7162	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=148,5		0,47		7,49		0,60	0,80			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,98 21.12.2026**
7163	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,82		0,60	0,94			2/0,28 21.03.2026			2/0,28 21.06.2026			2/0,28 21.09.2026			**8/4,69 21.12.2026**
7164	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,82		0,60	0,94			2/0,28 21.03.2026			2/0,28 21.06.2026			2/0,28 21.09.2026			**8/4,69 21.12.2026**
7165	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176		0,33		5,51		0,60	0,59			2/0,16 21.03.2026			2/0,16 21.06.2026			2/0,16 21.09.2026			**8/2,92 21.12.2026**
7166	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (вв.143746) АПвБбШп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173		0,32		5,44		0,60	0,58			2/0,16 21.03.2026			2/0,16 21.06.2026			2/0,16 21.09.2026			**8/2,88 21.12.2026**
7167	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=126		0,21		3,83		0,60	0,41			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/2,02 21.12.2026**
7168	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=126		0,21		3,83		0,60	0,41			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/2,02 21.12.2026**
7169	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5		0,31		5,17		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,74 21.12.2026**
7170	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=181,5		0,31		5,17		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,74 21.12.2026**
7171	**Принципиал Плаза**																					
7172	**РТП-17196**																					
7173	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7174	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7175	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7176	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7177	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7178	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7179	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7180	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7181	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7182	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7183	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7184	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7185	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7186	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7187	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7188	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7189	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25	2,03			15,94		3,28	3,45	2/1,02 21.01.2026	2/1,02 21.02.2026	2/1,02 21.03.2026	2/1,02 21.04.2026	2/1,02 21.05.2026	2/1,02 21.06.2026	2/1,02 21.07.2026	2/1,02 21.08.2026	2/1,02 21.09.2026	2/1,02 21.10.2026	2/1,02 21.11.2026	**8/6,23 21.12.2026**
7190	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 21.06.2026						**5/1,96 21.12.2026**
7191	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 21.06.2026						**5/1,96 21.12.2026**
7192	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 21.06.2026						**5/1,96 21.12.2026**
7193	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46						2/1,05 21.06.2026						**5/1,96 21.12.2026**
7194	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-100 кВА			0,70			10,00	0,39						2/0,35 21.06.2026						2/0,35 21.12.2026
7195	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА			0,70			10,00	0,39						2/0,35 21.06.2026						2/0,35 21.12.2026
7196	Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.4 яч.408 до РТП-17196 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=10900		34,34		491,37		0,60	52,41			2/5,17 21.03.2026			2/5,17 21.06.2026			2/5,17 21.09.2026			**8/7,68 21.12.2026**
7197	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.4 до ТП-11478 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=232		0,39		6,44		0,60	0,68			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/2,02 21.12.2026**
7198	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.19 до ТП-11478 луч Б АПвПг-10 3х(1х120/35) L=234		0,39		6,49		0,60	0,69			2/0,2 21.03.2026			2/0,2 21.06.2026			2/0,2 21.09.2026			**8/3,44 21.12.2026**
7199	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.3 до ТП-10987 луч А АПвПг-10 3х(1х120/35) L=562		0,94		14,36		0,60	1,53			2/0,47 21.03.2026			2/0,47 21.06.2026			2/0,47 21.09.2026			**8/7,65 21.12.2026**
7200	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.2 до РТП-14051 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560		2,62		38,31		0,60	4,08			2/1,31 21.03.2026			2/1,31 21.06.2026			2/1,31 21.09.2026			**8/4,09 21.12.2026**
7201	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.21 до РТП-14051 с.2 яч.15 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560		2,62		38,31		0,60	4,08			2/1,31 21.03.2026			2/1,31 21.06.2026			2/1,31 21.09.2026			**8/4,09 21.12.2026**
7202	Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.1 яч.103 до РП-14024 с.1 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=7520		23,69		339,27		0,60	36,19			2/4,84 21.03.2026			2/4,84 21.06.2026			2/4,84 21.09.2026			**8/7,68 21.12.2026**
7203	**ЖК "Аквилон Митино"**																					
7204	**ТП-7.1**																					
7205	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 21.01.2026	2/0,42 21.02.2026	2/0,42 21.03.2026	2/0,42 21.04.2026	2/0,42 21.05.2026	2/0,42 21.06.2026	2/0,42 21.07.2026	2/0,42 21.08.2026	2/0,42 21.09.2026	2/0,42 21.10.2026	2/0,42 21.11.2026	**5/1,12 21.12.2026**
7206	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 21.01.2026	2/0,42 21.02.2026	2/0,42 21.03.2026	2/0,42 21.04.2026	2/0,42 21.05.2026	2/0,42 21.06.2026	2/0,42 21.07.2026	2/0,42 21.08.2026	2/0,42 21.09.2026	2/0,42 21.10.2026	2/0,42 21.11.2026	**5/1,12 21.12.2026**
7207	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23						2/2,63 21.06.2026						**5/3,54 21.12.2026**

7208	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23						2/2,63 21.06.2026							**5/3,54 21.12.2026**
7209	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,23 21.12.2026**
7210	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,23 21.12.2026**
7211	**ТП-7.2**																					
7212	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 21.01.2026	2/0,42 21.02.2026	2/0,42 21.03.2026	2/0,42 21.04.2026	2/0,42 21.05.2026	2/0,42 21.06.2026	2/0,42 21.07.2026	2/0,42 21.08.2026	2/0,42 21.09.2026	2/0,42 21.10.2026	2/0,42 21.11.2026	**5/1,12 21.12.2026**
7213	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 21.01.2026	2/0,42 21.02.2026	2/0,42 21.03.2026	2/0,42 21.04.2026	2/0,42 21.05.2026	2/0,42 21.06.2026	2/0,42 21.07.2026	2/0,42 21.08.2026	2/0,42 21.09.2026	2/0,42 21.10.2026	2/0,42 21.11.2026	**5/1,12 21.12.2026**
7214	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,83		66,30	2,72						2/2,17 21.06.2026							**5/3,08 21.12.2026**
7215	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,83		66,30	2,72						2/2,17 21.06.2026							**5/3,08 21.12.2026**
7216	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,23 21.12.2026**
7217	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,23 21.12.2026**
7218	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575		1,33		19,78		0,60	2,11			2/0,66 21.03.2026			2/0,66 21.06.2026			2/0,66 21.09.2026			**8/5,81 21.12.2026**
7219	Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575		1,33		19,78		0,60	2,11			2/0,66 21.03.2026			2/0,66 21.06.2026			2/0,66 21.09.2026			**8/5,81 21.12.2026**
7220	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315		0,73		11,20		0,60	1,19			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,97 21.12.2026**
7221	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315		0,73		11,20		0,60	1,19			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,97 21.12.2026**
7222	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/2,07 21.12.2026**
7223	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/0,71 21.12.2026**
7224	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		5,13		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/0,83 21.12.2026**
7225	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		5,13		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/0,83 21.12.2026**
7226	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/0,59 21.12.2026**
7227	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7228	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		2,71		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,42 21.12.2026**
7229	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		2,71		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,42 21.12.2026**
7230	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177		0,30		5,06		0,60	0,54			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,68 21.12.2026**
7231	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174		0,29		4,99		0,60	0,53			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,64 21.12.2026**
7232	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 21.03.2026			2/0,19 21.06.2026			2/0,19 21.09.2026			**8/3,36 21.12.2026**
7233	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/2,07 21.12.2026**
7234	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/2,07 21.12.2026**
7235	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		5,13		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,72 21.12.2026**
7236	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131		0,30		5,13		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,72 21.12.2026**
7237	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7238	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7239	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		2,71		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,42 21.12.2026**
7240	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79		0,13		2,71		0,60	0,29			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,42 21.12.2026**
7241	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174		0,29		4,99		0,60	0,53			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,64 21.12.2026**
7242	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177		0,30		5,06		0,60	0,54			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,68 21.12.2026**
7243	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			2/0,19 21.03.2026			2/0,19 21.06.2026			2/0,19 21.09.2026			**8/3,36 21.12.2026**
7244	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,22		0,60	0,34			2/0,08 21.03.2026			2/0,08 21.06.2026			2/0,08 21.09.2026			**8/1,69 21.12.2026**
7245	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,22		0,60	0,34			2/0,08 21.03.2026			2/0,08 21.06.2026			2/0,08 21.09.2026			**8/1,69 21.12.2026**
7246	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7247	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7248	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		3,25		0,60	0,34			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,71 21.12.2026**
7249	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		3,25		0,60	0,34			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,71 21.12.2026**
7250	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		4,31		0,60	0,46			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,28 21.12.2026**
7251	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		4,31		0,60	0,46			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,28 21.12.2026**
7252	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
7253	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
7254	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,85 21.12.2026**
7255	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,85 21.12.2026**
7256	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,95		0,60	0,74			2/0,22 21.03.2026			2/0,22 21.06.2026			2/0,22 21.09.2026			**8/3,69 21.12.2026**
7257	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,95		0,60	0,74			2/0,22 21.03.2026			2/0,22 21.06.2026			2/0,22 21.09.2026			**8/3,69 21.12.2026**
7258	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,22		0,60	0,34			2/0,08 21.03.2026			2/0,08 21.06.2026			2/0,08 21.09.2026			**8/1,69 21.12.2026**
7259	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,22		0,60	0,34			2/0,08 21.03.2026			2/0,08 21.06.2026			2/0,08 21.09.2026			**8/1,69 21.12.2026**
7260	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**

7261	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78		0,13		2,68		0,60	0,28			2/0,07 21.03.2026			2/0,07 21.06.2026			2/0,07 21.09.2026			**8/1,41 21.12.2026**
7262	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		3,25		0,60	0,34			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,71 21.12.2026**
7263	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74		0,17		3,25		0,60	0,34			2/0,09 21.03.2026			2/0,09 21.06.2026			2/0,09 21.09.2026			**8/1,71 21.12.2026**
7264	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		4,31		0,60	0,46			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,28 21.12.2026**
7265	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		4,31		0,60	0,46			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,28 21.12.2026**
7266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
7267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 21.03.2026			2/0,31 21.06.2026			2/0,31 21.09.2026			**8/5,17 21.12.2026**
7268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,85 21.12.2026**
7269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77			2/0,23 21.03.2026			2/0,23 21.06.2026			2/0,23 21.09.2026			**8/3,85 21.12.2026**
7270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,95		0,60	0,74			2/0,22 21.03.2026			2/0,22 21.06.2026			2/0,22 21.09.2026			**8/3,69 21.12.2026**
7271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186		0,43		6,95		0,60	0,74			2/0,22 21.03.2026			2/0,22 21.06.2026			2/0,22 21.09.2026			**8/3,69 21.12.2026**
7272	**ЖК "Аквилон Бисайд"**																				
7273	**ТП-2**																				
7274	Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	0,63			1,65		2,20	0,83	2/0,32 21.01.2026	2/0,32 21.02.2026	2/0,32 21.03.2026	2/0,32 21.04.2026	2/0,32 21.05.2026	2/0,32 21.06.2026	2/0,32 21.07.2026	2/0,32 21.08.2026	2/0,32 21.09.2026	2/0,32 21.10.2026	2/0,32 21.11.2026	**5/1,14 21.12.2026**
7275	Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS	0,63			1,65		2,20	0,83	2/0,32 21.01.2026	2/0,32 21.02.2026	2/0,32 21.03.2026	2/0,32 21.04.2026	2/0,32 21.05.2026	2/0,32 21.06.2026	2/0,32 21.07.2026	2/0,32 21.08.2026	2/0,32 21.09.2026	2/0,32 21.10.2026	2/0,32 21.11.2026	**5/1,14 21.12.2026**
7276	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,95		79,30	3,24						2/2,63 21.06.2026						**5/3,60 21.12.2026**
7277	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,95		79,30	3,24						2/2,63 21.06.2026						**5/3,60 21.12.2026**
7278	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,13		1,00	4,61	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,27 21.12.2026**
7279	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,13		1,00	4,61	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,27 21.12.2026**
7280	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,13		1,00	4,61	2/1,2 21.01.2026	2/1,2 21.02.2026	2/1,2 21.03.2026	2/1,2 21.04.2026	2/1,2 21.05.2026	2/1,2 21.06.2026	2/1,2 21.07.2026	2/1,2 21.08.2026	2/1,2 21.09.2026	2/1,2 21.10.2026	2/1,2 21.11.2026	**8/8,27 21.12.2026**
7281	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415		0,96		14,51		0,60	1,55			2/0,48 21.03.2026			2/0,48 21.06.2026			2/0,48 21.09.2026			**8/4,31 21.12.2026**
7282	Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415		0,96		14,51		0,60	1,55			2/0,48 21.03.2026			2/0,48 21.06.2026			2/0,48 21.09.2026			**8/4,31 21.12.2026**
7283	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=299		0,94		14,27		0,60	1,52			2/0,47 21.03.2026			2/0,47 21.06.2026			2/0,47 21.09.2026			**8/7,61 21.12.2026**
7284	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=299		0,94		14,27		0,60	1,52			2/0,47 21.03.2026			2/0,47 21.06.2026			2/0,47 21.09.2026			**8/7,61 21.12.2026**
7285	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=299		0,94		14,27		0,60	1,52			2/0,47 21.03.2026			2/0,47 21.06.2026			2/0,47 21.09.2026			**8/7,61 21.12.2026**
7286	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=299		0,94		14,27		0,60	1,52			2/0,47 21.03.2026			2/0,47 21.06.2026			2/0,47 21.09.2026			**8/1,72 21.12.2026**
7287	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=295		0,68		10,55		0,60	1,12			2/0,34 21.03.2026			2/0,34 21.06.2026			2/0,34 21.09.2026			**8/1,36 21.12.2026**
7288	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=295		0,68		10,55		0,60	1,12			2/0,34 21.03.2026			2/0,34 21.06.2026			2/0,34 21.09.2026			**8/1,36 21.12.2026**
7289	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=295		0,68		10,55		0,60	1,12			2/0,34 21.03.2026			2/0,34 21.06.2026			2/0,34 21.09.2026			**8/1,36 21.12.2026**
7290	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=295		0,68		10,55		0,60	1,12			2/0,34 21.03.2026			2/0,34 21.06.2026			2/0,34 21.09.2026			**8/5,61 21.12.2026**
7291	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,94		0,60	1,16			2/0,35 21.03.2026			2/0,35 21.06.2026			2/0,35 21.09.2026			**8/5,82 21.12.2026**
7292	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,94		0,60	1,16			2/0,35 21.03.2026			2/0,35 21.06.2026			2/0,35 21.09.2026			**8/5,82 21.12.2026**
7293	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,94		0,60	1,16			2/0,35 21.03.2026			2/0,35 21.06.2026			2/0,35 21.09.2026			**8/5,82 21.12.2026**
7294	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,94		0,60	1,16			2/0,35 21.03.2026			2/0,35 21.06.2026			2/0,35 21.09.2026			**8/5,82 21.12.2026**
7295	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		11,07		0,60	1,18			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,9 21.12.2026**
7296	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		11,07		0,60	1,18			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,9 21.12.2026**
7297	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		11,07		0,60	1,18			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,9 21.12.2026**
7298	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		11,07		0,60	1,18			2/0,36 21.03.2026			2/0,36 21.06.2026			2/0,36 21.09.2026			**8/5,9 21.12.2026**
7299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,57		0,60	1,23			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,16 21.12.2026**
7300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,57		0,60	1,23			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,16 21.12.2026**
7301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,57		0,60	1,23			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,16 21.12.2026**
7302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,57		0,60	1,23			2/0,38 21.03.2026			2/0,38 21.06.2026			2/0,38 21.09.2026			**8/6,16 21.12.2026**
7303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=236		0,55		8,60		0,60	0,92			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,57 21.12.2026**
7304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=236		0,55		8,60		0,60	0,92			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,57 21.12.2026**
7305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=236		0,55		8,60		0,60	0,92			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,57 21.12.2026**
7306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=236		0,55		8,60		0,60	0,92			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,57 21.12.2026**
7307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88			2/0,26 21.03.2026			2/0,26 21.06.2026			2/0,26 21.09.2026			**8/4,4 21.12.2026**
7308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88			2/0,26 21.03.2026			2/0,26 21.06.2026			2/0,26 21.09.2026			**8/4,4 21.12.2026**
7309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88			2/0,26 21.03.2026			2/0,26 21.06.2026			2/0,26 21.09.2026			**8/4,4 21.12.2026**
7310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=166		0,52		8,28		0,60	0,88			2/0,26 21.03.2026			2/0,26 21.06.2026			2/0,26 21.09.2026			**8/4,4 21.12.2026**
7311	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=169		0,53		8,42		0,60	0,90			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,48 21.12.2026**
7312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		8,42		0,60	0,90			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,48 21.12.2026**
7313	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=169		0,53		8,42		0,60	0,90			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,48 21.12.2026**
7314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=169		0,53		8,42		0,60	0,90			2/0,27 21.03.2026			2/0,27 21.06.2026			2/0,27 21.09.2026			**8/4,48 21.12.2026**

7315	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 21.03.2026			2/0,06 21.06.2026			2/0,06 21.09.2026			**8/1,31 21.12.2026**
7316	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 21.03.2026			2/0,06 21.06.2026			2/0,06 21.09.2026			**8/1,31 21.12.2026**
7317	**Афи Алтуфьево**																				
7318	**РТП-17082**																				
7319	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 21.06.2026						**5/3,15 21.12.2026**
7320	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 21.06.2026						**5/3,15 21.12.2026**
7321	Линейная панель № 1	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7322	Линейная панель № 2	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7323	Линейная панель № 3	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7324	Линейная панель № 4	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7325	Секционная панель № 5	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7326	Линейная панель № 6	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7327	Линейная панель № 7	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7328	Линейная панель № 8	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7329	Линейная панель № 9	0,21			4,91		1,00	0,65	2/0,11 21.01.2026	2/0,11 21.02.2026	2/0,11 21.03.2026	2/0,11 21.04.2026	2/0,11 21.05.2026	2/0,11 21.06.2026	2/0,11 21.07.2026	2/0,11 21.08.2026	2/0,11 21.09.2026	2/0,11 21.10.2026	2/0,11 21.11.2026	**8/1,81 21.12.2026**
7330	**ЖК "Счастье в Кузьминках"**																				
7331	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45		0,30		5,16		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/1,81 21.12.2026**
7332	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=95,45		0,30		5,16		0,60	0,55			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/1,81 21.12.2026**
7333	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45		0,23		4,18		0,60	0,44			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,37 21.12.2026**
7334	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч А до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=100,45		0,23		4,18		0,60	0,44			2/0,12 21.03.2026			2/0,12 21.06.2026			2/0,12 21.09.2026			**8/2,37 21.12.2026**
7335	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05		0,29		5,00		0,60	0,53			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,8 21.12.2026**
7336	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=92,05		0,29		5,00		0,60	0,53			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/0,99 21.12.2026**
7337	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05		0,22		4,07		0,60	0,43			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/0,91 21.12.2026**
7338	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29976 луч Б до ул. Зеленодольская, д.41 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х185) L=97,05		0,22		4,07		0,60	0,43			2/0,11 21.03.2026			2/0,11 21.06.2026			2/0,11 21.09.2026			**8/0,91 21.12.2026**
7339	**ЖК "УНО Старокоптевский"**																				
7340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31		0,37		6,16		0,60	0,65			2/0,19 21.03.2026			2/0,19 21.06.2026			2/0,19 21.09.2026			**8/2,07 21.12.2026**
7341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-1 В-1 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118,31		0,37		6,16		0,60	0,65			2/0,19 21.03.2026			2/0,19 21.06.2026			2/0,19 21.09.2026			**8/2,07 21.12.2026**
7342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 21.03.2026			2/0,15 21.06.2026			2/0,15 21.09.2026			**8/2,82 21.12.2026**
7343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-1 В-2 (вв.723465) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=93,54		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 22.03.2026			2/0,15 22.06.2026			2/0,15 22.09.2026			**8/2,82 22.12.2026**
7344	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16		0,19		3,49		0,60	0,37			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			2/0,09 22.09.2026			**8/2,01 22.12.2026**
7345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-2 В-1 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=59,16		0,19		3,49		0,60	0,37			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			2/0,09 22.09.2026			**8/0,84 22.12.2026**
7346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98		0,28		4,88		0,60	0,52			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			2/0,14 22.09.2026			**8/0,96 22.12.2026**
7347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-2 В-2 (вв.723466) (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=89,98		0,28		4,88		0,60	0,52			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			2/0,14 22.09.2026			**8/0,96 22.12.2026**
7348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-3 В-1 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=152,38		0,48		7,69		0,60	0,82			2/0,24 22.03.2026			2/0,24 22.06.2026			2/0,24 22.09.2026			**8/1,2 22.12.2026**
7349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-3 В-2 (вв.723467) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=128,63		0,41		6,62		0,60	0,70			2/0,2 22.03.2026			2/0,2 22.06.2026			2/0,2 22.09.2026			**8/3,64 22.12.2026**
7350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-4 В-1 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105,05		0,18		3,35		0,60	0,35			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			2/0,09 22.09.2026			**8/1,93 22.12.2026**
7351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-4 В-2 (вв.723468) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=75,08		0,13		2,63		0,60	0,28			2/0,06 22.03.2026			2/0,06 22.06.2026			2/0,06 22.09.2026			**8/1,56 22.12.2026**
7352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-5 В-1 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=116,17		0,17		3,27		0,60	0,35			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			2/0,09 22.09.2026			**8/1,89 22.12.2026**
7353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-5 В-2 (вв.723469) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=90,89		0,13		2,74		0,60	0,29			2/0,07 22.03.2026			2/0,07 22.06.2026			2/0,07 22.09.2026			**8/1,61 22.12.2026**
7354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч А до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-6 В-1 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=53,55		0,08		1,96		0,60	0,21			2/0,04 22.03.2026			2/0,04 22.06.2026			2/0,04 22.09.2026			**8/1,2 22.12.2026**
7355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5092 луч Б до Старокоптевский переулок. вл.4 ВРУ-6 В-2 (вв.723470) АПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=84,37		0,12		2,60		0,60	0,27			2/0,06 22.03.2026			2/0,06 22.06.2026			2/0,06 22.09.2026			**8/1,54 22.12.2026**
7356	**ЖК "Ред Сивен"**																				
7357	**ТП-31417**																				
7358	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42			1,25		2,20	0,59	2/0,21 22.01.2026	2/0,21 22.02.2026	2/0,21 22.03.2026	2/0,21 22.04.2026	2/0,21 22.05.2026	2/0,21 22.06.2026	2/0,21 22.07.2026	2/0,21 22.08.2026	2/0,21 22.09.2026	2/0,21 22.10.2026	2/0,21 22.11.2026	**5/0,84 22.12.2026**
7359	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42			1,25		2,20	0,59	2/0,21 22.01.2026	2/0,21 22.02.2026	2/0,21 22.03.2026	2/0,21 22.04.2026	2/0,21 22.05.2026	2/0,21 22.06.2026	2/0,21 22.07.2026	2/0,21 22.08.2026	2/0,21 22.09.2026	2/0,21 22.10.2026	2/0,21 22.11.2026	**5/0,84 22.12.2026**
7360	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			16,55		3,10	3,50	2/1,02 22.01.2026	2/1,02 22.02.2026	2/1,02 22.03.2026	2/1,02 22.04.2026	2/1,02 22.05.2026	2/1,02 22.06.2026	2/1,02 22.07.2026	2/1,02 22.08.2026	2/1,02 22.09.2026	2/1,02 22.10.2026	2/1,02 22.11.2026	**8/6,54 22.12.2026**
7361	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2	2,03			16,55		3,10	3,50	2/1,02 22.01.2026	2/1,02 22.02.2026	2/1,02 22.03.2026	2/1,02 22.04.2026	2/1,02 22.05.2026	2/1,02 22.06.2026	2/1,02 22.07.2026	2/1,02 22.08.2026	2/1,02 22.09.2026	2/1,02 22.10.2026	2/1,02 22.11.2026	**8/6,54 22.12.2026**
7362	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,95		39,90	1,69						2/1,25 22.06.2026						**5/2,22 22.12.2026**
7363	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,95		39,90	1,69						2/1,25 22.06.2026						**5/2,22 22.12.2026**
7364	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14		0,02		1,39		0,60	0,14			2/0,01 22.03.2026			2/0,01 22.06.2026			2/0,01 22.09.2026			**8/0,62 22.12.2026**
7365	Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8		0,01		1,24		0,60	0,12			2/0,01 22.03.2026			2/0,01 22.06.2026			2/0,01 22.09.2026			**8/0,58 22.12.2026**
7366	**ЖК "Лайф Тайм"**																				
7367	**ТП-4**																				
7368	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	2/0,42 22.09.2026	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	**5/1,08 22.12.2026**
7369	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	2/0,42 22.09.2026	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	**5/1,08 22.12.2026**
7370	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45						2/1,05 22.06.2026						**5/1,94 22.12.2026**
7371	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45						2/1,05 22.06.2026						**5/1,94 22.12.2026**
7372	**ТП-5**																				
7373	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	2/0,42 22.09.2026	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	**5/1,08 22.12.2026**

7374	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	2/0,42 22.09.2026	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	**5/1,08 22.12.2026**
7375	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45						2/1,05 22.06.2026						**5/1,94 22.12.2026**
7376	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45						2/1,05 22.06.2026						**5/1,94 22.12.2026**
7377	**ТП-6**																			
7378	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	2/0,42 22.09.2026	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	**5/1,08 22.12.2026**
7379	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC	0,84			1,32		2,20	1,01	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	2/0,42 22.09.2026	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	**5/1,08 22.12.2026**
7380	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45						2/1,05 22.06.2026						**5/1,94 22.12.2026**
7381	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,78		34,30	1,45						2/1,05 22.06.2026						**5/1,94 22.12.2026**
7382	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322		1,01		15,35		0,60	1,63			2/0,51 22.03.2026			2/0,51 22.06.2026			2/0,51 22.09.2026			**8/4,56 22.12.2026**
7383	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=322		1,01		15,35		0,60	1,63			2/0,51 22.03.2026			2/0,51 22.06.2026			2/0,51 22.09.2026			**8/4,56 22.12.2026**
7384	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317		1,00		15,13		0,60	1,61			2/0,5 22.03.2026			2/0,5 22.06.2026			2/0,5 22.09.2026			**8/8,06 22.12.2026**
7385	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до соед. муфты АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=317		1,00		15,13		0,60	1,61			2/0,5 22.03.2026			2/0,5 22.06.2026			2/0,5 22.09.2026			**8/8,06 22.12.2026**
7386	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16		0,05		1,58		0,60	0,17			2/0,03 22.03.2026			2/0,03 22.06.2026			2/0,03 22.09.2026			**8/0,82 22.12.2026**
7387	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=16		0,05		1,58		0,60	0,17			2/0,03 22.03.2026			2/0,03 22.06.2026			2/0,03 22.09.2026			**8/0,5 22.12.2026**
7388	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-5 луч А АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11		0,04		1,36		0,60	0,14			2/0,02 22.03.2026			2/0,02 22.06.2026			2/0,02 22.09.2026			**8/0,48 22.12.2026**
7389	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-5 луч Б АПвВнг-LS-20 3х(1х240/35) L=11		0,04		1,36		0,60	0,14			2/0,02 22.03.2026			2/0,02 22.06.2026			2/0,02 22.09.2026			**8/0,48 22.12.2026**
7390	**Афи Алтуфьево 2**																			
7391	**КТП-1**																			
7392	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57	3,14		55,30	2,39						2/1,78 22.06.2026						**8/8,72 22.12.2026**
7393	**КТП-2**																			
7394	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57	3,14		55,30	2,39						2/1,78 22.06.2026						**8/8,72 22.12.2026**
7395	**КТП-3**																			
7396	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57	3,14		55,30	2,39						2/1,78 22.06.2026						**8/8,72 22.12.2026**
7397	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.6 до КТП-1 ААБГ-10 (3х70) L=200		0,29		5,17		0,60	0,55			2/0,15 22.03.2026			2/0,15 22.06.2026			2/0,15 22.09.2026			**8/1,98 22.12.2026**
7398	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.16 до КТП-2 ААБГ-10 (3х70) L=300		0,44		7,27		0,60	0,77			2/0,22 22.03.2026			2/0,22 22.06.2026			2/0,22 22.09.2026			**8/2,58 22.12.2026**
7399	Кабельная линия-10 кВ от РТП-15192 яч.7 до КТП-3 ААБГ-10 (3х50) L=10		0,02		1,18		0,60	0,12			2/0,01 22.03.2026			2/0,01 22.06.2026			2/0,01 22.09.2026			**8/0,90 22.12.2026**
7400	**ЖК "Архитектор"**																			
7401	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,22 22.12.2026**
7402	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,22 22.12.2026**
7403	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7404	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7405	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7406	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/0,8 22.12.2026**
7407	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-1 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/0,8 22.12.2026**
7408	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/0,8 22.12.2026**
7409	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/0,8 22.12.2026**
7410	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7411	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7412	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7413	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7414	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-1 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=50		0,16		3,07		0,60	0,32			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			2/0,08 22.09.2026			**8/1,79 22.12.2026**
7415	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7416	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7417	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7418	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7419	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7420	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч А до ГРЩ-2 В-1 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7422	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.1) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7423	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.2) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7424	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.3) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7425	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.4) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7426	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.5) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.6) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30865 луч Б до ГРЩ-2 В-2 (каб.7) ПвБбШп-1 (4х400) L=65		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			2/0,1 22.09.2026			**8/2,14 22.12.2026**
7429	**ЖК Лунар**																			
7430	**РТП-1**																			
7431	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026

7432	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7433	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7434	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7435	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7436	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6	1,19			14,90		8,35	2,66	2/0,6 22.01.2026	2/0,6 22.02.2026	2/0,6 22.03.2026	2/0,6 22.04.2026	2/0,6 22.05.2026	2/0,6 22.06.2026	2/0,6 22.07.2026	2/0,6 22.08.2026	**8/4,3 22.09.2026**	2/0,6 22.10.2026	2/0,6 22.11.2026	2/0,6 22.12.2026
7437	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7	0,42			2,24		6,75	0,79	2/0,21 22.01.2026	2/0,21 22.02.2026	2/0,21 22.03.2026	2/0,21 22.04.2026	2/0,21 22.05.2026	2/0,21 22.06.2026	2/0,21 22.07.2026	2/0,21 22.08.2026	**8/1,33 22.09.2026**	2/0,21 22.10.2026	2/0,21 22.11.2026	2/0,21 22.12.2026
7438	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7439	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7440	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7441	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7442	Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12	0,77			12,66		1,60	1,87	2/0,39 22.01.2026	2/0,39 22.02.2026	2/0,39 22.03.2026	2/0,39 22.04.2026	2/0,39 22.05.2026	2/0,39 22.06.2026	2/0,39 22.07.2026	2/0,39 22.08.2026	**8/3,96 22.09.2026**	2/0,39 22.10.2026	2/0,39 22.11.2026	2/0,39 22.12.2026
7443	Панель низкого напряжения № 1ВУ1	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7444	Панель низкого напряжения № 2ВУ1	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7445	Панель низкого напряжения № 1ВУ2	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7446	Панель низкого напряжения № 2ВУ2	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7447	Панель низкого напряжения № 1ВУ3 пи.1	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7448	Панель низкого напряжения № 1ВУ3 пи.2	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7449	Панель низкого напряжения № 2ВУ3 пи.1	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7450	Панель низкого напряжения № 2ВУ3 пи.2	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7451	Панель низкого напряжения № 1ВУ4	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7452	Панель низкого напряжения № 2ВУ4	0,21			4,87		1,00	0,64	2/0,11 22.01.2026	2/0,11 22.02.2026	2/0,11 22.03.2026	2/0,11 22.04.2026	2/0,11 22.05.2026	2/0,11 22.06.2026	2/0,11 22.07.2026	2/0,11 22.08.2026	**8/1,79 22.09.2026**	2/0,11 22.10.2026	2/0,11 22.11.2026	2/0,11 22.12.2026
7453	**Помещение трансформатора Т-1**																			
7454	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25			2/0,87 22.03.2026						**5/1,75 22.09.2026**			
7455	**Помещение трансформатора Т-2**																			
7456	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25			2/0,87 22.03.2026						**5/1,75 22.09.2026**			
7457	**Помещение трансформатора Т-3**																			
7458	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25			2/0,87 22.03.2026						**5/1,75 22.09.2026**			
7459	**Помещение трансформатора Т-4**																			
7460	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25			2/0,87 22.03.2026						**5/1,75 22.09.2026**			
7461	**Помещение трансформатора Т-5**																			
7462	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25			2/0,87 22.03.2026						**5/1,75 22.09.2026**			
7463	**Помещение трансформатора Т-6**																			
7464	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25			2/0,87 22.03.2026						**5/1,75 22.09.2026**			
7465	**Помещение трансформатора Т-7**																			
7466	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45			2/1,05 22.03.2026						**5/1,93 22.09.2026**			
7467	**Помещение трансформатора Т-8**																			
7468	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45			2/1,05 22.03.2026						**5/1,93 22.09.2026**			
7469	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-20 с.1 яч.57-1 до РТП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577		3,78		55,05		0,60	5,86			2/1,89 22.03.2026			2/1,89 22.06.2026			**8/8,92 22.09.2026**			2/1,89 22.12.2026
7470	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-20 с.2 яч.54-2 до РТП-1 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х240/50) L=623; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=577		3,78		55,05		0,60	5,86			2/1,89 22.03.2026			2/1,89 22.06.2026			**8/8,92 22.09.2026**			2/1,89 22.12.2026
7471	**ЖК "1-ый Ленинградский"**																			
7472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=178		0,56		8,81		0,60	0,94			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,69 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=178		0,56		8,81		0,60	0,94			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,69 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=187		0,59		9,22		0,60	0,98			2/0,29 22.03.2026			2/0,29 22.06.2026			**8/4,9 22.09.2026**			2/0,29 22.12.2026
7475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=187		0,59		9,22		0,60	0,98			2/0,29 22.03.2026			2/0,29 22.06.2026			**8/4,9 22.09.2026**			2/0,29 22.12.2026
7476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=109		0,25		4,40		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,33 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=109		0,25		4,40		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,33 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=118		0,27		4,70		0,60	0,50			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,49 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7479	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=118		0,27		4,70		0,60	0,50			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,49 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=186		0,59		9,17		0,60	0,98			2/0,29 22.03.2026			2/0,29 22.06.2026			**8/4,88 22.09.2026**			2/0,29 22.12.2026
7481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=186		0,59		9,17		0,60	0,98			2/0,29 22.03.2026			2/0,29 22.06.2026			**8/4,88 22.09.2026**			2/0,29 22.12.2026
7482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,66 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,66 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86			2/0,26 22.03.2026			2/0,26 22.06.2026			**8/4,3 22.09.2026**			2/0,26 22.12.2026
7485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=172		0,54		8,54		0,60	0,91			2/0,27 22.03.2026			2/0,27 22.06.2026			**8/4,54 22.09.2026**			2/0,27 22.12.2026
7486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=108		0,18		3,40		0,60	0,36			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			**8/1,79 22.09.2026**			2/0,09 22.12.2026
7487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=116		0,20		3,59		0,60	0,38			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/1,89 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=179		0,56		8,86		0,60	0,94			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,71 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 22.03.2026			2/0,27 22.06.2026			**8/4,49 22.09.2026**			2/0,27 22.12.2026
7490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=122		0,28		4,83		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,56 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=122		0,28		4,83		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,56 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026

7492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=116		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,45 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=116		0,27		4,63		0,60	0,49			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,45 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 22.03.2026			2/0,34 22.06.2026			**8/5,58 22.09.2026**			2/0,34 22.12.2026
7495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 22.03.2026			2/0,34 22.06.2026			**8/5,58 22.09.2026**			2/0,34 22.12.2026
7496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=208		0,66		10,16		0,60	1,08			2/0,33 22.03.2026			2/0,33 22.06.2026			**8/5,41 22.09.2026**			2/0,33 22.12.2026
7497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=208		0,66		10,16		0,60	1,08			2/0,33 22.03.2026			2/0,33 22.06.2026			**8/5,41 22.09.2026**			2/0,33 22.12.2026
7498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,05 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=129		0,41		6,61		0,60	0,70			2/0,2 22.03.2026			2/0,2 22.06.2026			**8/3,51 22.09.2026**			2/0,2 22.12.2026
7500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,94		0,60	1,06			2/0,32 22.03.2026			2/0,32 22.06.2026			**8/5,29 22.09.2026**			2/0,32 22.12.2026
7501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,94		0,60	1,06			2/0,32 22.03.2026			2/0,32 22.06.2026			**8/5,29 22.09.2026**			2/0,32 22.12.2026
7502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,94		0,60	1,06			2/0,32 22.03.2026			2/0,32 22.06.2026			**8/5,29 22.09.2026**			2/0,32 22.12.2026
7503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,94		0,60	1,06			2/0,32 22.03.2026			2/0,32 22.06.2026			**8/5,29 22.09.2026**			2/0,32 22.12.2026
7504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,03 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,03 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,03 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,03 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=158		0,50		7,91		0,60	0,84			2/0,25 22.03.2026			2/0,25 22.06.2026			**8/4,21 22.09.2026**			2/0,25 22.12.2026
7509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=158		0,50		7,91		0,60	0,84			2/0,25 22.03.2026			2/0,25 22.06.2026			**8/4,21 22.09.2026**			2/0,25 22.12.2026
7510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=151		0,48		7,60		0,60	0,81			2/0,24 22.03.2026			2/0,24 22.06.2026			**8/4,04 22.09.2026**			2/0,24 22.12.2026
7511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=151		0,48		7,60		0,60	0,81			2/0,24 22.03.2026			2/0,24 22.06.2026			**8/4,04 22.09.2026**			2/0,24 22.12.2026
7512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=108		0,18		3,40		0,60	0,36			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			**8/1,79 22.09.2026**			2/0,09 22.12.2026
7513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=128		0,22		3,88		0,60	0,41			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,05 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 22.03.2026			2/0,27 22.06.2026			**8/4,49 22.09.2026**			2/0,27 22.12.2026
7515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.4 ВРУ-8 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 22.03.2026			2/0,27 22.06.2026			**8/4,49 22.09.2026**			2/0,27 22.12.2026
7516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до ВРУ-Фонтан АПвБбШв-1 (4х25) L=42		0,04		1,39		0,60	0,15			2/0,02 22.03.2026			2/0,02 22.06.2026			**8/0,72 22.09.2026**			2/0,02 22.12.2026
7517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч А до БРП-НО-1 В-1 ВБбШв-1 (4х120) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15			2/0,02 22.03.2026			2/0,02 22.06.2026			**8/0,72 22.09.2026**			2/0,02 22.12.2026
7518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37005 луч Б до БРП-НО-1 В-2 ВБбШв-1 (4х120) L=21		0,04		1,31		0,60	0,14			2/0,02 22.03.2026			2/0,02 22.06.2026			**8/0,67 22.09.2026**			2/0,02 22.12.2026
7519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=96		0,22		3,97		0,60	0,42			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,1 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=96		0,22		3,97		0,60	0,42			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,1 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/1,94 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=87		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/1,94 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=163		0,51		8,14		0,60	0,87			2/0,26 22.03.2026			2/0,26 22.06.2026			**8/4,33 22.09.2026**			2/0,26 22.12.2026
7524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=163		0,51		8,14		0,60	0,87			2/0,26 22.03.2026			2/0,26 22.06.2026			**8/4,33 22.09.2026**			2/0,26 22.12.2026
7525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82			2/0,24 22.03.2026			2/0,24 22.06.2026			**8/4,09 22.09.2026**			2/0,24 22.12.2026
7526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82			2/0,24 22.03.2026			2/0,24 22.06.2026			**8/4,09 22.09.2026**			2/0,24 22.12.2026
7527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,54 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,54 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7529	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,01 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7530	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,01 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7531	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,23 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,23 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=151		0,35		5,79		0,60	0,62			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,07 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=151		0,35		5,79		0,60	0,62			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,07 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7535	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=121		0,28		4,80		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,54 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7536	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=111		0,26		4,47		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,36 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7537	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=127		0,29		4,99		0,60	0,53			2/0,15 22.03.2026			2/0,15 22.06.2026			**8/2,64 22.09.2026**			2/0,15 22.12.2026
7538	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=154		0,36		5,89		0,60	0,63			2/0,18 22.03.2026			2/0,18 22.06.2026			**8/3,12 22.09.2026**			2/0,18 22.12.2026
7539	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=156		0,26		4,55		0,60	0,48			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,4 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7540	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=147		0,25		4,33		0,60	0,46			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,29 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7541	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=126		0,40		6,47		0,60	0,69			2/0,2 22.03.2026			2/0,2 22.06.2026			**8/3,44 22.09.2026**			2/0,2 22.12.2026
7542	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=126		0,40		6,47		0,60	0,69			2/0,2 22.03.2026			2/0,2 22.06.2026			**8/3,44 22.09.2026**			2/0,2 22.12.2026
7543	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,89		0,60	0,63			2/0,18 22.03.2026			2/0,18 22.06.2026			**8/3,12 22.09.2026**			2/0,18 22.12.2026

7544	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,89		0,60	0,63			2/0,18 22.03.2026			2/0,18 22.06.2026			**8/3,12 22.09.2026**			2/0,18 22.12.2026
7545	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=241		0,76		11,65		0,60	1,24			2/0,38 22.03.2026			2/0,38 22.06.2026			**8/6,2 22.09.2026**			2/0,38 22.12.2026
7546	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=241		0,76		11,65		0,60	1,24			2/0,38 22.03.2026			2/0,38 22.06.2026			**8/6,2 22.09.2026**			2/0,38 22.12.2026
7547	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=229		0,72		11,11		0,60	1,18			2/0,36 22.03.2026			2/0,36 22.06.2026			**8/5,91 22.09.2026**			2/0,36 22.12.2026
7548	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=229		0,72		11,11		0,60	1,18			2/0,36 22.03.2026			2/0,36 22.06.2026			**8/5,91 22.09.2026**			2/0,36 22.12.2026
7549	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=149		0,25		4,38		0,60	0,46			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,31 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=149		0,25		4,38		0,60	0,46			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,31 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		4,24		0,60	0,45			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,24 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		4,24		0,60	0,45			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,24 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х95) L=106		0,18		3,35		0,60	0,35			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			**8/1,76 22.09.2026**			2/0,09 22.12.2026
7554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х95) L=106		0,18		3,35		0,60	0,35			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			**8/1,76 22.09.2026**			2/0,09 22.12.2026
7555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х95) L=99		0,17		3,18		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,67 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х95) L=99		0,17		3,18		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,67 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=148		0,47		7,46		0,60	0,79			2/0,23 22.03.2026			2/0,23 22.06.2026			**8/3,96 22.09.2026**			2/0,23 22.12.2026
7558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=138		0,44		7,01		0,60	0,75			2/0,22 22.03.2026			2/0,22 22.06.2026			**8/3,72 22.09.2026**			2/0,22 22.12.2026
7559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=249		0,78		12,01		0,60	1,28			2/0,39 22.03.2026			2/0,39 22.06.2026			**8/6,4 22.09.2026**			2/0,39 22.12.2026
7560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=239		0,75		11,56		0,60	1,23			2/0,38 22.03.2026			2/0,38 22.06.2026			**8/6,16 22.09.2026**			2/0,38 22.12.2026
7561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78			2/0,23 22.03.2026			2/0,23 22.06.2026			**8/3,89 22.09.2026**			2/0,23 22.12.2026
7562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37001 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=138		0,44		7,01		0,60	0,75			2/0,22 22.03.2026			2/0,22 22.06.2026			**8/3,72 22.09.2026**			2/0,22 22.12.2026
7563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=104		0,33		5,48		0,60	0,58			2/0,16 22.03.2026			2/0,16 22.06.2026			**8/2,91 22.09.2026**			2/0,16 22.12.2026
7564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=104		0,33		5,48		0,60	0,58			2/0,16 22.03.2026			2/0,16 22.06.2026			**8/2,91 22.09.2026**			2/0,16 22.12.2026
7565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=87		0,27		4,72		0,60	0,50			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,5 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=87		0,27		4,72		0,60	0,50			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,5 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=262		0,83		12,59		0,60	1,34			2/0,41 22.03.2026			2/0,41 22.06.2026			**8/6,71 22.09.2026**			2/0,41 22.12.2026
7568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=262		0,83		12,59		0,60	1,34			2/0,41 22.03.2026			2/0,41 22.06.2026			**8/6,71 22.09.2026**			2/0,41 22.12.2026
7569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=247		0,78		11,92		0,60	1,27			2/0,39 22.03.2026			2/0,39 22.06.2026			**8/6,35 22.09.2026**			2/0,39 22.12.2026
7570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=247		0,78		11,92		0,60	1,27			2/0,39 22.03.2026			2/0,39 22.06.2026			**8/6,35 22.09.2026**			2/0,39 22.12.2026
7571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=168		0,28		4,84		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,56 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=168		0,28		4,84		0,60	0,51			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,56 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=189		0,32		5,34		0,60	0,57			2/0,16 22.03.2026			2/0,16 22.06.2026			**8/2,83 22.09.2026**			2/0,16 22.12.2026
7574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=189		0,32		5,34		0,60	0,57			2/0,16 22.03.2026			2/0,16 22.06.2026			**8/2,83 22.09.2026**			2/0,16 22.12.2026
7575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=122		0,21		3,73		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/1,97 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=122		0,21		3,73		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/1,97 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=144		0,24		4,26		0,60	0,45			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,25 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=144		0,24		4,26		0,60	0,45			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,25 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=151		0,48		7,60		0,60	0,81			2/0,24 22.03.2026			2/0,24 22.06.2026			**8/4,04 22.09.2026**			2/0,24 22.12.2026
7580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=136		0,43		6,92		0,60	0,74			2/0,21 22.03.2026			2/0,21 22.06.2026			**8/3,68 22.09.2026**			2/0,21 22.12.2026
7581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=273		0,86		13,09		0,60	1,39			2/0,43 22.03.2026			2/0,43 22.06.2026			**8/6,97 22.09.2026**			2/0,43 22.12.2026
7582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32			2/0,41 22.03.2026			2/0,41 22.06.2026			**8/6,61 22.09.2026**			2/0,41 22.12.2026
7583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=161		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,24 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37002 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=183		0,42		6,84		0,60	0,73			2/0,21 22.03.2026			2/0,21 22.06.2026			**8/3,63 22.09.2026**			2/0,21 22.12.2026
7585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109		0,25		4,40		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,33 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109		0,25		4,40		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,33 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91		0,21		3,81		0,60	0,40			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,01 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91		0,21		3,81		0,60	0,40			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,01 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86			2/0,25 22.03.2026			2/0,25 22.06.2026			**8/4,29 22.09.2026**			2/0,25 22.12.2026
7590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86			2/0,25 22.03.2026			2/0,25 22.06.2026			**8/4,29 22.09.2026**			2/0,25 22.12.2026
7591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=238		0,55		8,66		0,60	0,92			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,6 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=238		0,55		8,66		0,60	0,92			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,6 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,57 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,57 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58			2/0,16 22.03.2026			2/0,16 22.06.2026			**8/2,91 22.09.2026**			2/0,16 22.12.2026

7596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58			2/0,16 22.03.2026			2/0,16 22.06.2026			**8/2,91 22.09.2026**			2/0,16 22.12.2026
7597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=89		0,21		3,74		0,60	0,40			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/1,97 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=72		0,17		3,18		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,67 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=223		0,52		8,16		0,60	0,87			2/0,26 22.03.2026			2/0,26 22.06.2026			**8/4,34 22.09.2026**			2/0,26 22.12.2026
7600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=241		0,56		8,76		0,60	0,93			2/0,28 22.03.2026			2/0,28 22.06.2026			**8/4,66 22.09.2026**			2/0,28 22.12.2026
7601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч А до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=101		0,23		4,14		0,60	0,44			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,18 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37003 луч Б до ш. Ленинградское, д.228 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=119		0,28		4,73		0,60	0,50			2/0,14 22.03.2026			2/0,14 22.06.2026			**8/2,5 22.09.2026**			2/0,14 22.12.2026
7603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=353		1,11		16,69		0,60	1,78			2/0,56 22.03.2026			2/0,56 22.06.2026			**8/8,9 22.09.2026**			2/0,56 22.12.2026
7604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=305		0,96		14,53		0,60	1,55			2/0,48 22.03.2026			2/0,48 22.06.2026			**8/7,74 22.09.2026**			2/0,48 22.12.2026
7605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=172		0,54		8,54		0,60	0,91			2/0,27 22.03.2026			2/0,27 22.06.2026			**8/4,54 22.09.2026**			2/0,27 22.12.2026
7606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37006 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86			2/0,26 22.03.2026			2/0,26 22.06.2026			**8/4,3 22.09.2026**			2/0,26 22.12.2026
7607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,7 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,7 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=226		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 22.03.2026			2/0,36 22.06.2026			**8/5,84 22.09.2026**			2/0,36 22.12.2026
7610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-1 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 22.03.2026			2/0,36 22.06.2026			**8/5,84 22.09.2026**			2/0,36 22.12.2026
7611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,7 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,7 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240)6 L=226		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 22.03.2026			2/0,36 22.06.2026			**8/5,84 22.09.2026**			2/0,36 22.12.2026
7614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-2 (ЛОС-КНС) В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=226		0,71		10,97		0,60	1,17			2/0,36 22.03.2026			2/0,36 22.06.2026			**8/5,84 22.09.2026**			2/0,36 22.12.2026
7615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч А до ВРУ-КНС-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=216		0,68		10,52		0,60	1,12			2/0,34 22.03.2026			2/0,34 22.06.2026			**8/5,6 22.09.2026**			2/0,34 22.12.2026
7616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-37004 луч Б до ВРУ-КНС-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=224		0,71		10,88		0,60	1,16			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,79 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7617	**ЖК "Кронбург"**																			
7618	**ТП-9904**																			
7619	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	**5/1,71 22.09.2026**	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	2/0,42 22.12.2026
7620	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	**5/1,71 22.09.2026**	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	2/0,42 22.12.2026
7621	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28			2/1,79 22.03.2026						**8/8,64 22.09.2026**			
7622	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,30	2,28			2/1,79 22.03.2026						**8/8,64 22.09.2026**			
7623	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 22.01.2026	2/1,2 22.02.2026	2/1,2 22.03.2026	2/1,2 22.04.2026	2/1,2 22.05.2026	2/1,2 22.06.2026	2/1,2 22.07.2026	2/1,2 22.08.2026	**8/8,73 22.09.2026**	2/1,2 22.10.2026	2/1,2 22.11.2026	2/1,2 22.12.2026
7624	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 22.01.2026	2/1,2 22.02.2026	2/1,2 22.03.2026	2/1,2 22.04.2026	2/1,2 22.05.2026	2/1,2 22.06.2026	2/1,2 22.07.2026	2/1,2 22.08.2026	**8/8,73 22.09.2026**	2/1,2 22.10.2026	2/1,2 22.11.2026	2/1,2 22.12.2026
7625	**ТП-9905**																			
7626	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	**5/1,71 22.09.2026**	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	2/0,42 22.12.2026
7627	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 22.01.2026	2/0,42 22.02.2026	2/0,42 22.03.2026	2/0,42 22.04.2026	2/0,42 22.05.2026	2/0,42 22.06.2026	2/0,42 22.07.2026	2/0,42 22.08.2026	**5/1,71 22.09.2026**	2/0,42 22.10.2026	2/0,42 22.11.2026	2/0,42 22.12.2026
7628	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,30	1,97			2/2,42 22.03.2026						**8/7,65 22.09.2026**			
7629	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,30	1,97			2/2,42 22.03.2026						**8/7,65 22.09.2026**			
7630	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 22.01.2026	2/1,2 22.02.2026	2/1,2 22.03.2026	2/1,2 22.04.2026	2/1,2 22.05.2026	2/1,2 22.06.2026	2/1,2 22.07.2026	2/1,2 22.08.2026	**8/8,73 22.09.2026**	2/1,2 22.10.2026	2/1,2 22.11.2026	2/1,2 22.12.2026
7631	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 22.01.2026	2/1,2 22.02.2026	2/1,2 22.03.2026	2/1,2 22.04.2026	2/1,2 22.05.2026	2/1,2 22.06.2026	2/1,2 22.07.2026	2/1,2 22.08.2026	**8/8,73 22.09.2026**	2/1,2 22.10.2026	2/1,2 22.11.2026	2/1,2 22.12.2026
7632	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741		1,25		18,59		0,60	1,98			2/0,62 22.03.2026			2/0,62 22.06.2026			**8/9,91 22.09.2026**			2/0,62 22.12.2026
7633	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741		1,25		18,59		0,60	1,98			2/0,62 22.03.2026			2/0,62 22.06.2026			**8/9,91 22.09.2026**			2/0,62 22.12.2026
7634	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546		0,92		13,91		0,60	1,48			2/0,46 22.03.2026			2/0,46 22.06.2026			**8/7,46 22.09.2026**			2/0,46 22.12.2026
7635	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546		0,92		13,91		0,60	1,48			2/0,46 22.03.2026			2/0,46 22.06.2026			**8/7,46 22.09.2026**			2/0,46 22.12.2026
7636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=140		0,24		4,17		0,60	0,44			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,36 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=140		0,24		4,17		0,60	0,44			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,36 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/0,96 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/0,96 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,86 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,86 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=45		0,08		1,89		0,60	0,20			2/0,04 22.03.2026			2/0,04 22.06.2026			**8/1,17 22.09.2026**			2/0,04 22.12.2026
7643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=45		0,08		1,89		0,60	0,20			2/0,04 22.03.2026			2/0,04 22.06.2026			**8/1,17 22.09.2026**			2/0,04 22.12.2026
7644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=45		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 22.03.2026			2/0,05 22.06.2026			**8/1,38 22.09.2026**			2/0,05 22.12.2026
7645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,11 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=45		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 22.03.2026			2/0,05 22.06.2026			**8/1,38 22.09.2026**			2/0,05 22.12.2026
7647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,11 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 22.03.2026			2/0,21 22.06.2026			**8/3,71 22.09.2026**			2/0,21 22.12.2026
7649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 22.03.2026			2/0,21 22.06.2026			**8/3,71 22.09.2026**			2/0,21 22.12.2026
7650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,49 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026

7651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,49 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		5,76		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,19 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		5,76		0,60	0,61			2/0,17 22.03.2026			2/0,17 22.06.2026			**8/3,19 22.09.2026**			2/0,17 22.12.2026
7654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04			2/0,32 22.03.2026			2/0,32 22.06.2026			**8/5,31 22.09.2026**			2/0,32 22.12.2026
7655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		12,51		0,60	1,33			2/0,41 22.03.2026			2/0,41 22.06.2026			**8/6,73 22.09.2026**			2/0,41 22.12.2026
7656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04			2/0,32 22.03.2026			2/0,32 22.06.2026			**8/5,31 22.09.2026**			2/0,32 22.12.2026
7657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (К10) РП-1.10 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		12,51		0,60	1,33			2/0,41 22.03.2026			2/0,41 22.06.2026			**8/6,73 22.09.2026**			2/0,41 22.12.2026
7658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,61 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,37 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			2/0,13 22.03.2026			2/0,13 22.06.2026			**8/2,61 22.09.2026**			2/0,13 22.12.2026
7661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (К13) РП-1.14 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,37 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,37 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 22.03.2026			2/0,3 22.06.2026			**8/5,09 22.09.2026**			2/0,3 22.12.2026
7664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=160		0,37		6,09		0,60	0,65			2/0,19 22.03.2026			2/0,19 22.06.2026			**8/3,37 22.09.2026**			2/0,19 22.12.2026
7665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (К19) РП-1.17 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			2/0,3 22.03.2026			2/0,3 22.06.2026			**8/5,09 22.09.2026**			2/0,3 22.12.2026
7666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=220		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 22.03.2026			2/0,25 22.06.2026			**8/4,4 22.09.2026**			2/0,25 22.12.2026
7667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=270		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 22.03.2026			2/0,31 22.06.2026			**8/5,27 22.09.2026**			2/0,31 22.12.2026
7668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=220		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 22.03.2026			2/0,25 22.06.2026			**8/4,4 22.09.2026**			2/0,25 22.12.2026
7669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=270		0,62		9,72		0,60	1,03			2/0,31 22.03.2026			2/0,31 22.06.2026			**8/5,27 22.09.2026**			2/0,31 22.12.2026
7670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		10,71		0,60	1,14			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,78 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=360		0,83		12,69		0,60	1,35			2/0,42 22.03.2026			2/0,42 22.06.2026			**8/6,82 22.09.2026**			2/0,42 22.12.2026
7672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		10,71		0,60	1,14			2/0,35 22.03.2026			2/0,35 22.06.2026			**8/5,78 22.09.2026**			2/0,35 22.12.2026
7673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (К15) РП-1.19 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=360		0,83		12,69		0,60	1,35			2/0,42 22.03.2026			2/0,42 22.06.2026			**8/6,82 22.09.2026**			2/0,42 22.12.2026
7674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,97		0,60	0,31			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,73 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,97		0,60	0,31			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,73 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,24 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (К20) РП-2.1 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=130		0,22		3,93		0,60	0,42			2/0,11 22.03.2026			2/0,11 22.06.2026			**8/2,24 22.09.2026**			2/0,11 22.12.2026
7678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,86 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (К21) РП-2.2 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,86 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,97		0,60	0,31			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,73 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (К22) РП-2.3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,97		0,60	0,31			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,73 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			**8/1,98 22.09.2026**			2/0,09 22.12.2026
7683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (К23) РП-2.4 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			2/0,09 22.03.2026			2/0,09 22.06.2026			**8/1,98 22.09.2026**			2/0,09 22.12.2026
7684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		4,17		0,60	0,44			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,36 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (К24) РП-2.5 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		4,17		0,60	0,44			2/0,12 22.03.2026			2/0,12 22.06.2026			**8/2,36 22.09.2026**			2/0,12 22.12.2026
7686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=95		0,16		3,09		0,60	0,33			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,8 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (К25, 26) РП-2.6 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=95		0,16		3,09		0,60	0,33			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,8 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39			2/0,1 22.03.2026			2/0,1 22.06.2026			**8/2,11 22.09.2026**			2/0,1 22.12.2026
7689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (К27, 28) РП-2.7 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,86 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,81 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (К29, 30) РП-2.8 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 22.03.2026			2/0,08 22.06.2026			**8/1,81 22.09.2026**			2/0,08 22.12.2026
7692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 22.03.2026			2/0,07 22.06.2026			**8/1,67 22.09.2026**			2/0,07 22.12.2026
7693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (К31, 32) РП-2.9 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=85		0,14		2,85		0,60	0,30			2/0,07 23.03.2026			2/0,07 23.06.2026			**8/1,67 23.09.2026**			2/0,07 23.12.2026
7694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35			2/0,09 23.03.2026			2/0,09 23.06.2026			**8/1,9 23.09.2026**			2/0,09 23.12.2026
7695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (К33) РП-2.10 В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35			2/0,09 23.03.2026			2/0,09 23.06.2026			**8/1,9 23.09.2026**			2/0,09 23.12.2026
7696	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21			2/0,04 23.03.2026			2/0,04 23.06.2026			**8/1,23 23.09.2026**			2/0,04 23.12.2026
7697	Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (К34) РП-2.14 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21			2/0,04 23.03.2026			2/0,04 23.06.2026			**8/1,23 23.09.2026**			2/0,04 23.12.2026
7698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		2,13		0,60	0,22			2/0,05 23.03.2026			2/0,05 23.06.2026			**8/1,29 23.09.2026**			2/0,05 23.12.2026
7699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (К35) РП-2.11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		2,13		0,60	0,22			2/0,05 23.03.2026			2/0,05 23.06.2026			**8/1,29 23.09.2026**			2/0,05 23.12.2026
7700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		2,25		0,60	0,24			2/0,05 23.03.2026			2/0,05 23.06.2026			**8/1,36 23.09.2026**			2/0,05 23.12.2026
7701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (К36) РП-2.12 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		2,25		0,60	0,24			2/0,05 23.03.2026			2/0,05 23.06.2026			**8/1,36 23.09.2026**			2/0,05 23.12.2026
7702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 23.03.2026			2/0,06 23.06.2026			**8/1,55 23.09.2026**			2/0,06 23.12.2026

7703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (К37) РП-2.13 В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 23.03.2026			2/0,06 23.06.2026			**8/1,55 23.09.2026**			2/0,06 23.12.2026
7704	Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,86		0,60	0,20			2/0,04 23.03.2026			2/0,04 23.06.2026			**8/1,15 23.09.2026**			2/0,04 23.12.2026
7705	Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (К38) РП-2.15 В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,86		0,60	0,20			2/0,04 23.03.2026			2/0,04 23.06.2026			**8/1,15 23.09.2026**			2/0,04 23.12.2026
7706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=230		0,34		5,64		0,60	0,60			2/0,17 23.03.2026			2/0,17 23.06.2026			**8/3,13 23.09.2026**			2/0,17 23.12.2026
7707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=230		0,34		5,64		0,60	0,60			2/0,17 23.03.2026			2/0,17 23.06.2026			**8/3,13 23.09.2026**			2/0,17 23.12.2026
7708	**ЛЦ "Кунцево"**																				
7709	**РТП-14073**																				
7710	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7711	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7712	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,42			2,31		6,80	0,80	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	**8/4,77 23.03.2026**	2/0,21 23.04.2026	2/0,21 23.05.2026	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
7713	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7714	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7715	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7716	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7717	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42			2,31		6,80	0,80	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	**8/4,77 23.03.2026**	2/0,21 23.04.2026	2/0,21 23.05.2026	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
7718	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7719	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7720	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7721	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	0,50			12,02		4,90	1,64	2/0,25 23.01.2026	2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7722	**ТП-1**																				
7723	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7724	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7725	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,03		2,20	0,78	2/0,32 23.01.2026	2/0,32 23.02.2026	**5/1,93 23.03.2026**	2/0,32 23.04.2026	2/0,32 23.05.2026	2/0,32 23.06.2026	2/0,32 23.07.2026	2/0,32 23.08.2026	2/0,32 23.09.2026	2/0,32 23.10.2026	2/0,32 23.11.2026	2/0,32 23.12.2026
7726	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,03		2,20	0,99	2/0,42 23.01.2026	2/0,42 23.02.2026	**5/2,04 23.03.2026**	2/0,42 23.04.2026	2/0,42 23.05.2026	2/0,42 23.06.2026	2/0,42 23.07.2026	2/0,42 23.08.2026	2/0,42 23.09.2026	2/0,42 23.10.2026	2/0,42 23.11.2026	2/0,42 23.12.2026
7727	**ТП-2**																				
7728	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7729	**ТП-4**																				
7730	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7731	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7732	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,83		0,80	0,55	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	**8/2,64 23.03.2026**	2/0,11 23.04.2026	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7733	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,83		0,80	0,55	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	**8/2,64 23.03.2026**	2/0,11 23.04.2026	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7734	**ТП-5**																				
7735	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7736	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7737	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,83		0,80	0,55	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	**8/2,64 23.03.2026**	2/0,11 23.04.2026	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7738	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,83		0,80	0,55	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	**8/2,64 23.03.2026**	2/0,11 23.04.2026	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7739	**ТП-6**																				
7740	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7741	**ТП-7**																				
7742	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7743	**ТП-8**																				
7744	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,73		55,30	2,28			**8/7,13 23.03.2026**						2/1,79 23.09.2026			
7745	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71			**8/8,18 23.03.2026**						2/3,04 23.09.2026			
7746	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,03		2,20	0,99	2/0,42 23.01.2026	2/0,42 23.02.2026	**5/2,04 23.03.2026**	2/0,42 23.04.2026	2/0,42 23.05.2026	2/0,42 23.06.2026	2/0,42 23.07.2026	2/0,42 23.08.2026	2/0,42 23.09.2026	2/0,42 23.10.2026	2/0,42 23.11.2026	2/0,42 23.12.2026
7747	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,03		2,20	0,99	2/0,42 23.01.2026	2/0,42 23.02.2026	**5/2,04 23.03.2026**	2/0,42 23.04.2026	2/0,42 23.05.2026	2/0,42 23.06.2026	2/0,42 23.07.2026	2/0,42 23.08.2026	2/0,42 23.09.2026	2/0,42 23.10.2026	2/0,42 23.11.2026	2/0,42 23.12.2026
7748	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,03		2,20	0,99	2/0,42 23.01.2026	2/0,42 23.02.2026	**5/2,04 23.03.2026**	2/0,42 23.04.2026	2/0,42 23.05.2026	2/0,42 23.06.2026	2/0,42 23.07.2026	2/0,42 23.08.2026	2/0,42 23.09.2026	2/0,42 23.10.2026	2/0,42 23.11.2026	2/0,42 23.12.2026
7749	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,03		2,20	0,99	2/0,42 23.01.2026	2/0,42 23.02.2026	**5/2,04 23.03.2026**	2/0,42 23.04.2026	2/0,42 23.05.2026	2/0,42 23.06.2026	2/0,42 23.07.2026	2/0,42 23.08.2026	2/0,42 23.09.2026	2/0,42 23.10.2026	2/0,42 23.11.2026	2/0,42 23.12.2026
7750	**ТП-9**																				
7751	Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА			3,01	1,73		47,30	1,96			**8/6,37 23.03.2026**						2/1,51 23.09.2026			
7752	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,73		55,30	2,28			**8/7,13 23.03.2026**						2/1,79 23.09.2026			
7753	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,50			12,02		4,90	1,64		2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7754	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,50			12,02		4,90	1,64		2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7755	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,83		0,80	0,55		2/0,11 23.02.2026	**8/2,64 23.03.2026**	2/0,11 23.04.2026	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7756	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,50			12,02		4,90	1,64		2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7757	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,42			2,31		6,80	0,80		2/0,21 23.02.2026	**8/4,77 23.03.2026**	2/0,21 23.04.2026	2/0,21 23.05.2026	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
7758	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,83		0,80	0,55		2/0,11 23.02.2026	**8/2,64 23.03.2026**	2/0,11 23.04.2026	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7759	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,50			12,02		4,90	1,64		2/0,25 23.02.2026	**8/6,96 23.03.2026**	2/0,25 23.04.2026	2/0,25 23.05.2026	2/0,25 23.06.2026	2/0,25 23.07.2026	2/0,25 23.08.2026	2/0,25 23.09.2026	2/0,25 23.10.2026	2/0,25 23.11.2026	2/0,25 23.12.2026
7760	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		16,57		0,60	1,77			**8/4,92 23.03.2026**			2/0,55 23.06.2026			2/0,55 23.09.2026			2/0,55 23.12.2026
7761	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		16,57		0,60	1,77			**8/4,92 23.03.2026**			2/0,55 23.06.2026			2/0,55 23.09.2026			2/0,55 23.12.2026
7762	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		16,57		0,60	1,77			**8/8,85 23.03.2026**			2/0,55 23.06.2026			2/0,55 23.09.2026			2/0,55 23.12.2026
7763	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350		1,10		16,57		0,60	1,77			**8/8,85 23.03.2026**			2/0,55 23.06.2026			2/0,55 23.09.2026			2/0,55 23.12.2026
7764	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100		0,17		3,22		0,60	0,34			**8/1,87 23.03.2026**			2/0,08 23.06.2026			2/0,08 23.09.2026			2/0,08 23.12.2026

7765	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70		0,12		2,50		0,60	0,26			**8/0,76 23.03.2026**			2/0,06 23.06.2026			2/0,06 23.09.2026			2/0,06 23.12.2026
7766	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265		0,61		9,57		0,60	1,02			**8/1,36 23.03.2026**			2/0,31 23.06.2026			2/0,31 23.09.2026			2/0,31 23.12.2026
7767	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265		0,61		9,57		0,60	1,02			**8/1,36 23.03.2026**			2/0,31 23.06.2026			2/0,31 23.09.2026			2/0,31 23.12.2026
7768	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250		0,42		6,82		0,60	0,73			**8/1,13 23.03.2026**			2/0,21 23.06.2026			2/0,21 23.09.2026			2/0,21 23.12.2026
7769	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250		0,42		6,82		0,60	0,73			**8/1,13 23.03.2026**			2/0,21 23.06.2026			2/0,21 23.09.2026			2/0,21 23.12.2026
7770	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400		0,67		10,42		0,60	1,11			**8/1,44 23.03.2026**			2/0,34 23.06.2026			2/0,34 23.09.2026			2/0,34 23.12.2026
7771	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240		0,40		6,58		0,60	0,70			**8/1,11 23.03.2026**			2/0,2 23.06.2026			2/0,2 23.09.2026			2/0,2 23.12.2026
7772	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12		0,04		1,36		0,60	0,14			**8/0,66 23.03.2026**			2/0,02 23.06.2026			2/0,02 23.09.2026			2/0,02 23.12.2026
7773	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=18		0,06		1,63		0,60	0,17			**8/0,68 23.03.2026**			2/0,03 23.06.2026			2/0,03 23.09.2026			2/0,03 23.12.2026
7774	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		2,44		0,60	0,26			**8/0,75 23.03.2026**			2/0,06 23.06.2026			2/0,06 23.09.2026			2/0,06 23.12.2026
7775	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		2,44		0,60	0,26			**8/0,75 23.03.2026**			2/0,06 23.06.2026			2/0,06 23.09.2026			2/0,06 23.12.2026
7776	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80		0,13		2,74		0,60	0,29			**8/0,78 23.03.2026**			2/0,07 23.06.2026			2/0,07 23.09.2026			2/0,07 23.12.2026
7777	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80		0,13		2,74		0,60	0,29			**8/0,78 23.03.2026**			2/0,07 23.06.2026			2/0,07 23.09.2026			2/0,07 23.12.2026
7778	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=67		0,11		2,43		0,60	0,26			**8/0,75 23.03.2026**			2/0,06 23.06.2026			2/0,06 23.09.2026			2/0,06 23.12.2026
7779	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=65		0,11		2,38		0,60	0,25			**8/0,75 23.03.2026**			2/0,05 23.06.2026			2/0,05 23.09.2026			2/0,05 23.12.2026
7780	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46		0,08		1,93		0,60	0,20			**8/0,71 23.03.2026**			2/0,04 23.06.2026			2/0,04 23.09.2026			2/0,04 23.12.2026
7781	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106		0,18		3,37		0,60	0,36			**8/0,83 23.03.2026**			2/0,09 23.06.2026			2/0,09 23.09.2026			2/0,09 23.12.2026
7782	**ЕПК Москва**																			
7783	**ТП-1**																			
7784	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7785	**ТП-2**																			
7786	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7787	**ТП-3**																			
7788	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7789	**ТП-4**																			
7790	Силовой масляный трансформатор ТАМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7791	**ТП-5**																			
7792	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7793	**ТП-7**																			
7794	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7795	**ТП-8**																			
7796	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7797	**ТП-9**																			
7798	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7799	**ТП-10**																			
7800	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7801	**ТП-12**																			
7802	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7803	**ТП-20**																			
7804	Силовой масляный трансформатор ТМ-750 кВА			3,57	1,71		55,30	2,27			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7805	**ТП-21**																			
7806	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7807	**ТП-22**																			
7808	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7809	**ТП-25**																			
7810	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7811	**ТП-26**																			
7812	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7813	**ТП-27**																			
7814	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7815	**ТП-28**																			
7816	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7817	**ТП-33**																			
7818	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7819	**ТП-34**																			
7820	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7821	**ТП-35**																			
7822	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7823	**ТП-36**																			
7824	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7825	**ТП-38**																			
7826	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7827	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,75		2,20	0,42	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	2/0,11 23.03.2026	**5/2,08 23.04.2026**	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7828	**ТП-39**																			
7829	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7830	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,75		2,20	0,42		2/0,11 23.02.2026	2/0,11 23.03.2026	**5/2,08 23.04.2026**	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7831	**ТП-41**																			
7832	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71			**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026			
7833	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,75		2,20	0,42	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	2/0,11 23.03.2026	**5/2,08 23.04.2026**	2/0,11 23.05.2026	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026

7834	**ТП-42**																			
7835	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7836	**ТП-47**																			
7837	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7838	**ТП-44**																			
7839	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7840	**ТП-48**																			
7841	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7842	**ТП-49**																			
7843	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7844	**ТП-50**																			
7845	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7846	**ТП-51**																			
7847	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7848	**ТП-52**																			
7849	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7850	**ТП-53**																			
7851	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7852	**ТП-56**																			
7853	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7854	**ТП-57**																			
7855	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7856	**ТП-58**																			
7857	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7858	**ТП-59**																			
7859	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7860	**ТП-60**																			
7861	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71				**8/9,93 23.04.2026**						2/2,17 23.10.2026		
7862	**ТП-61**																			
7863	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7864	**ТП-62**																			
7865	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7866	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,75		2,20	0,42	2/0,11 23.01.2026	2/0,11 23.02.2026	2/0,11 23.03.2026	2/0,11 23.04.2026	**5/0,98 23.05.2026**	2/0,11 23.06.2026	2/0,11 23.07.2026	2/0,11 23.08.2026	2/0,11 23.09.2026	2/0,11 23.10.2026	2/0,11 23.11.2026	2/0,11 23.12.2026
7867	**ТП-63**																			
7868	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7869	**ТП-64**																			
7870	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7871	**ТП-65**																			
7872	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7873	**ТП-66**																			
7874	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7875	**ТП-67**																			
7876	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7877	**ТП-68**																			
7878	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7879	**ТП-69**																			
7880	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7881	**ТП-70**																			
7882	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7883	**ТП-71**																			
7884	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7885	**ТП-72**																			
7886	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,71		79,30	3,22					**5/3,48 23.05.2026**						2/2,63 23.11.2026	
7887	**ТП-73**																			
7888	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,71		79,30	3,22					**5/3,48 23.05.2026**						2/2,63 23.11.2026	
7889	**ТП-75**																			
7890	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7891	**ТП-77**																			
7892	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7893	**ТП-79**																			
7894	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7895	**ТП-80**																			
7896	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7897	**ТП-84**																			
7898	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7899	**ТП-85**																			
7900	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7901	**ТП-86**																			
7902	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7903	**ТП-89**																			
7904	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7905	**ТП-91**																			
7906	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7907	**ТП-94**																			
7908	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7909	**ТП-96**																			

7910	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7911	**ТП-100**																			
7912	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7913	**ТП-101**																			
7914	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7915	**ТП-102**																			
7916	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7917	**РТП-10**																			
7918	Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА			5,25	1,71		79,30	3,22					**5/3,48 23.05.2026**						2/2,63 23.11.2026	
7919	**КТП-1**																			
7920	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7921	**КТП-2**																			
7922	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7923	**КТП-3**																			
7924	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7925	**КТП-5**																			
7926	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7927	**КТП-6**																			
7928	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7929	**КТП-7**																			
7930	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7931	**КТП-8**																			
7932	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7933	**КТП-9**																			
7934	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7935	**КТП-10**																			
7936	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7937	**КТП-11**																			
7938	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7939	**КТП-12**																			
7940	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7941	**КТП-14**																			
7942	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7943	**КТП-16**																			
7944	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7945	**КТП-17**																			
7946	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7947	**КТП-18**																			
7948	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7949	**КТП-19**																			
7950	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7951	**КТП-20**																			
7952	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7953	**КТП-21**																			
7954	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7955	**КТП-22**																			
7956	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7957	**КТП-23**																			
7958	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7959	**КТП-24**																			
7960	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7961	**КТП-29**																			
7962	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7963	**КТП-42**																			
7964	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7965	**КТП-76**																			
7966	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7967	**КТП-81**																			
7968	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7969	**КТП-82**																			
7970	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7971	**КТП-83**																			
7972	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7973	**КТП-87**																			
7974	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7975	**ТП-38**																			
7976	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7977	**ТП-24**																			
7978	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 23.05.2026**						2/2,17 23.11.2026	
7979	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,75		2,20	0,84	2/0,32 23.01.2026	2/0,32 23.02.2026	2/0,32 23.03.2026	2/0,32 23.04.2026	**5/0,88 23.05.2026**	2/0,32 23.06.2026	2/0,32 23.07.2026	2/0,32 23.08.2026	2/0,32 23.09.2026	2/0,32 23.10.2026	2/0,32 23.11.2026	2/0,32 23.12.2026
7980	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,75		2,20	0,84	2/0,32 23.01.2026	2/0,32 23.02.2026	2/0,32 23.03.2026	2/0,32 23.04.2026	**5/0,88 23.05.2026**	2/0,32 23.06.2026	2/0,32 23.07.2026	2/0,32 23.08.2026	2/0,32 23.09.2026	2/0,32 23.10.2026	2/0,32 23.11.2026	2/0,32 23.12.2026
7981	**ЦРП-1**																			
7982	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7983	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026

7984	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7985	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7986	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7987	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7988	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
7989	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7990	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7991	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7992	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7993	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7994	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7995	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7996	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
7997	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7998	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
7999	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8000	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8001	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
8004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8011	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
8012	**ЦРП-3**																			
8013	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8014	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8015	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8016	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8017	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8018	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8019	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8020	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8021	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
8022	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8023	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8024	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8025	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8026	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8028	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8029	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
8030	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8031	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8032	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8033	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8034	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8035	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8036	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8037	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8038	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 23.01.2026	2/0,21 23.02.2026	2/0,21 23.03.2026	2/0,21 23.04.2026	**8/1,75 23.05.2026**	2/0,21 23.06.2026	2/0,21 23.07.2026	2/0,21 23.08.2026	2/0,21 23.09.2026	2/0,21 23.10.2026	2/0,21 23.11.2026	2/0,21 23.12.2026
8039	**РП-2**																			
8040	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8041	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026
8042	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 23.01.2026	2/0,88 23.02.2026	2/0,88 23.03.2026	2/0,88 23.04.2026	**8/5,72 23.05.2026**	2/0,88 23.06.2026	2/0,88 23.07.2026	2/0,88 23.08.2026	2/0,88 23.09.2026	2/0,88 23.10.2026	2/0,88 23.11.2026	2/0,88 23.12.2026

8043	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8044	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8045	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8046	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,42			3,07		8,00	0,90	2\0,21 24.01.2026	2\0,21 24.02.2026	2\0,21 24.03.2026	2\0,21 24.04.2026	**8/1,75** **24.05.2026**	2\0,21 24.06.2026	2\0,21 24.07.2026	2\0,21 24.08.2026	2\0,21 24.09.2026	2\0,21 24.10.2026	2\0,21 24.11.2026	2\0,21 24.12.2026
8047	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8048	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8049	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8050	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8051	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8052	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8053	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42			3,07		8,00	0,90	2\0,21 24.01.2026	2\0,21 24.02.2026	2\0,21 24.03.2026	2\0,21 24.04.2026	**8/1,75** **24.05.2026**	2\0,21 24.06.2026	2\0,21 24.07.2026	2\0,21 24.08.2026	2\0,21 24.09.2026	2\0,21 24.10.2026	2\0,21 24.11.2026	2\0,21 24.12.2026
8054									**РП-4**											
8055	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8056	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8057	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8058	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8059	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8060	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8061	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42			3,07		8,00	0,90	2\0,21 24.01.2026	2\0,21 24.02.2026	2\0,21 24.03.2026	2\0,21 24.04.2026	**8/1,75** **24.05.2026**	2\0,21 24.06.2026	2\0,21 24.07.2026	2\0,21 24.08.2026	2\0,21 24.09.2026	2\0,21 24.10.2026	2\0,21 24.11.2026	2\0,21 24.12.2026
8062	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8063	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8064	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8065	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8066	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8067	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8068	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	0,42			3,07		8,00	0,90	2\0,21 24.01.2026	2\0,21 24.02.2026	2\0,21 24.03.2026	2\0,21 24.04.2026	**8/1,75** **24.05.2026**	2\0,21 24.06.2026	2\0,21 24.07.2026	2\0,21 24.08.2026	2\0,21 24.09.2026	2\0,21 24.10.2026	2\0,21 24.11.2026	2\0,21 24.12.2026
8069									**РП-5**											
8070	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8071	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8072	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8073	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8074	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8075	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8076	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8077	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8078	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8079	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8080	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 25	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8081	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 27	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8082	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 29	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8083	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 31	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8084	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	0,42			3,07		8,00	0,90	2\0,21 24.01.2026	2\0,21 24.02.2026	2\0,21 24.03.2026	2\0,21 24.04.2026	**8/1,75** **24.05.2026**	2\0,21 24.06.2026	2\0,21 24.07.2026	2\0,21 24.08.2026	2\0,21 24.09.2026	2\0,21 24.10.2026	2\0,21 24.11.2026	2\0,21 24.12.2026
8085	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 33	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8086	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 35	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8087	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 39	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8088	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 41	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8089	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 43	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8090	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 45	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8091	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 47	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8092	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 51	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8093	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 53	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8094	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	0,42			3,07		8,00	0,90	2\0,21 24.01.2026	2\0,21 24.02.2026	2\0,21 24.03.2026	2\0,21 24.04.2026	**8/1,75** **24.05.2026**	2\0,21 24.06.2026	2\0,21 24.07.2026	2\0,21 24.08.2026	2\0,21 24.09.2026	2\0,21 24.10.2026	2\0,21 24.11.2026	2\0,21 24.12.2026
8095	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 54	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8096	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8097	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8098	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8099	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8100	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026
8101	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			13,19		4,60	2,99	2\0,88 24.01.2026	2\0,88 24.02.2026	2\0,88 24.03.2026	2\0,88 24.04.2026	**8/5,72** **24.05.2026**	2\0,88 24.06.2026	2\0,88 24.07.2026	2\0,88 24.08.2026	2\0,88 24.09.2026	2\0,88 24.10.2026	2\0,88 24.11.2026	2\0,88 24.12.2026

8102	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8103	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8104	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8105	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 26	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 28	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8107	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 30	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8108	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 32	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8109	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 34	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8110	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 36	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8111	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 38	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8112	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 40	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8113	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 42	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8114	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 46	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8115	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 48	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8116	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 50	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8117	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 44	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8118	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8119	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 52	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8120	**РП-6**																			
8121	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8122	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8123	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8124	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8125	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8126	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8127	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8128	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8129	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8130	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8131	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8132	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8133	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8134	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8135	**РП-7**																			
8136	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8137	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8138	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8139	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8140	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8141	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8142	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8143	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8144	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8145	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8146	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8147	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8148	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8149	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8158	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 23	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8159	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026

8161	**РП-9**																		
8162	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8163	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8164	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8165	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8166	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8167	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8168	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8169	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8170	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8171	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8172	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8173	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8174	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8175	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8176	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76			13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8177	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16	0,42			3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8178	**ТП-14**																			
8179	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА				1,74	1,71		29,10	1,24					**5/1,72 24.05.2026**					2/0,87 24.11.2026	
8180	**ТП-97**																			
8181	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА				1,74	1,71		29,10	1,24					**5/1,72 24.05.2026**					2/0,87 24.11.2026	
8182	**РТП-10**																			
8183	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8184	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8185	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8186	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8187	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8188	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8189	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8190	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8191	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17	0,42				3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8192	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 24	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8193	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18	0,42				3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8194	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8195	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8196	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8197	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8198	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8199	**РУ КОМПИР-1**																			
8200	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8201	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8202	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8203	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8204	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8205	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1,76				13,19		4,60	2,99	2/0,88 24.01.2026	2/0,88 24.02.2026	2/0,88 24.03.2026	2/0,88 24.04.2026	**8/5,72 24.05.2026**	2/0,88 24.06.2026	2/0,88 24.07.2026	2/0,88 24.08.2026	2/0,88 24.09.2026	2/0,88 24.10.2026	2/0,88 24.11.2026	2/0,88 24.12.2026
8206	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,42				3,07		8,00	0,90	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	**8/1,75 24.05.2026**	2/0,21 24.06.2026	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8207	**ТП-Форстэн**																			
8208	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63				1,75		2,20	0,84	2/0,32 24.01.2026	2/0,32 24.02.2026	2/0,32 24.03.2026	2/0,32 24.04.2026	**5/0,88 24.05.2026**	2/0,32 24.06.2026	2/0,32 24.07.2026	2/0,32 24.08.2026	2/0,32 24.09.2026	2/0,32 24.10.2026	2/0,32 24.11.2026	2/0,32 24.12.2026
8209	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63				1,75		2,20	0,84	2/0,32 24.01.2026	2/0,32 24.02.2026	2/0,32 24.03.2026	2/0,32 24.04.2026	**5/0,88 24.05.2026**	2/0,32 24.06.2026	2/0,32 24.07.2026	2/0,32 24.08.2026	2/0,32 24.09.2026	2/0,32 24.10.2026	2/0,32 24.11.2026	2/0,32 24.12.2026
8210	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63				1,75		2,20	0,84	2/0,32 24.01.2026	2/0,32 24.02.2026	2/0,32 24.03.2026	2/0,32 24.04.2026	**5/0,88 24.05.2026**	2/0,32 24.06.2026	2/0,32 24.07.2026	2/0,32 24.08.2026	2/0,32 24.09.2026	2/0,32 24.10.2026	2/0,32 24.11.2026	2/0,32 24.12.2026
8211	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63				1,75		2,20	0,84	2/0,32 24.01.2026	2/0,32 24.02.2026	2/0,32 24.03.2026	2/0,32 24.04.2026	**5/0,88 24.05.2026**	2/0,32 24.06.2026	2/0,32 24.07.2026	2/0,32 24.08.2026	2/0,32 24.09.2026	2/0,32 24.10.2026	2/0,32 24.11.2026	2/0,32 24.12.2026
8212	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 24.05.2026**						2/2,17 24.11.2026	
8213	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34	1,71		66,30	2,71					**5/3,02 24.05.2026**						2/2,17 24.11.2026	
8214	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.51) до RM-6 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26		2/0,06 24.02.2026			**8/0,88 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8215	Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-51 до Трансформатора №1 ТП-51 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 24.02.2026			**8/0,5 24.05.2026**			2/0,01 24.08.2026			2/0,01 24.11.2026	
8216	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.52) до RM-6 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=76		0,13		2,63		0,60	0,28		2/0,06 24.02.2026			**8/1,38 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8217	Кабельная линия-6 кВ от RM-6 ТП-52 до Трансформатора №1 ТП-52 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=15		0,03		1,16		0,60	0,12		2/0,01 24.02.2026			**8/0,59 24.05.2026**			2/0,01 24.08.2026			2/0,01 24.11.2026	
8218	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.53) до Трансформатора №1 ТП-53 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=42		0,07		1,81		0,60	0,19		2/0,04 24.02.2026			**8/0,94 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8219	Кабельная линия-6 кВ от РП-6 (ф.56) до Трансформатора №1 ТП-56 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=33		0,06		1,60		0,60	0,17		2/0,03 24.02.2026			**8/0,48 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8220	Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-25 АСБ-10 (3х95) L=218		0,37		6,04		0,60	0,64		2/0,18 24.02.2026			**8/0,91 24.05.2026**			2/0,18 24.08.2026			2/0,18 24.11.2026	

8221	Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до ТП-32 СБС-10 (3х50) L=172		0,25		4,42		0,60	0,47		2/0,13 24.02.2026			**8/0,75 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8222	Кабельная линия-6 кВ от яч.32 до ТП-35 СБС-10 (3х50) L=135		0,20		3,64		0,60	0,39		2/0,1 24.02.2026			**8/0,68 24.05.2026**			2/0,1 24.08.2026			2/0,1 24.11.2026	
8223	Кабельная линия-6 кВ от яч.17 до ТП-50 СБС-10 (3х50) L=100		0,15		2,90		0,60	0,31		2/0,07 24.02.2026			**8/0,61 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8224	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-7 ЦАСБУ-10 (3х70) L=212		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 24.02.2026			**8/0,84 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8225	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 ААШВ-10 (3х70) L=214		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 24.02.2026			**8/0,84 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8226	Кабельная линия-6 кВ от яч.34 до РУ-10 кВ ААШВ-10 (3х185) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00		2/0,3 24.02.2026			**8/1,24 24.05.2026**			2/0,3 24.08.2026			2/0,3 24.11.2026	
8227	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-6 СБС-10 (3х35) L=214		0,21		3,80		0,60	0,40		2/0,11 24.02.2026			**8/0,7 24.05.2026**			2/0,11 24.08.2026			2/0,11 24.11.2026	
8228	Кабельная линия-6 кВ от яч. 7 до ТП-33 СБС-10 (3х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38		2/0,1 24.02.2026			**8/0,67 24.05.2026**			2/0,1 24.08.2026			2/0,1 24.11.2026	
8229	Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-27 СБС-10 (3х35) L=135		0,14		2,69		0,60	0,29		2/0,07 24.02.2026			**8/0,59 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8230	Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-9 СБС-10 (3х35) L=164		0,16		3,10		0,60	0,33		2/0,08 24.02.2026			**8/0,63 24.05.2026**			2/0,08 24.08.2026			2/0,08 24.11.2026	
8231	Кабельная линия-6 кВ от яч. 27 до ТП-47 АСБ-10 (3х70) L=42		0,06		1,69		0,60	0,18		2/0,03 24.02.2026			**8/0,49 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8232	Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374		0,63		9,78		0,60	1,04		2/0,31 24.02.2026			**8/1,28 24.05.2026**			2/0,31 24.08.2026			2/0,31 24.11.2026	
8233	Кабельная линия-6 кВ от яч. 10 до РП-4 АСБ-10 (3х120) L=374		0,63		9,78		0,60	1,04		2/0,31 24.02.2026			**8/1,28 24.05.2026**			2/0,31 24.08.2026			2/0,31 24.11.2026	
8234	Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=620		1,04		15,68		0,60	1,67		2/0,52 24.02.2026			**8/1,85 24.05.2026**			2/0,52 24.08.2026			2/0,52 24.11.2026	
8235	Кабельная линия-6 кВ от яч. 20 до связь с ЦРП-3 СБС-10 (3х120) L=604		1,02		15,30		0,60	1,63		2/0,51 24.02.2026			**8/1,82 24.05.2026**			2/0,51 24.08.2026			2/0,51 24.11.2026	
8236	Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 СБ-10 (3х120) L=260		0,44		7,04		0,60	0,75		2/0,22 24.02.2026			**8/1,01 24.05.2026**			2/0,22 24.08.2026			2/0,22 24.11.2026	
8237	Кабельная линия-6 кВ от яч. 13 до РУ ком.2 ААШВ-10 (3х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00		2/0,3 24.02.2026			**8/1,24 24.05.2026**			2/0,3 24.08.2026			2/0,3 24.11.2026	
8238	Кабельная линия-6 кВ от яч.36 до ТП-49 АСБ-10 (3х95) L=345		0,58		9,08		0,60	0,97		2/0,29 24.02.2026			**8/1,21 24.05.2026**			2/0,29 24.08.2026			2/0,29 24.11.2026	
8239	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-10 АСБ-10 (3х70) L=130		0,19		3,53		0,60	0,37		2/0,1 24.02.2026			**8/0,67 24.05.2026**			2/0,1 24.08.2026			2/0,1 24.11.2026	
8240	Кабельная линия-6 кВ от ТП-74 до ТП-80 АСБ-10 (3х95) L=340		0,57		8,96		0,60	0,95		2/0,29 24.02.2026			**8/1,2 24.05.2026**			2/0,29 24.08.2026			2/0,29 24.11.2026	
8241	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-20 СБ (3х50) L=90		0,13		2,69		0,60	0,29		2/0,07 24.02.2026			**8/0,59 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8242	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 24.02.2026			**8/0,66 24.05.2026**			2/0,09 24.08.2026			2/0,09 24.11.2026	
8243	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до РУ ком.2 СБ (3х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37		2/0,09 24.02.2026			**8/0,66 24.05.2026**			2/0,09 24.08.2026			2/0,09 24.11.2026	
8244	Кабельная линия-6 кВ от Яч 2 до ТП-2 СБ (3х35) L=68		0,07		1,76		0,60	0,19		2/0,03 24.02.2026			**8/0,5 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8245	Кабельная линия-6 кВ от яч. 6 до ТП-21 СБС (3х35) L=85		0,09		1,99		0,60	0,21		2/0,04 24.02.2026			**8/0,52 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8246	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-29 СБ (3х35) L=166		0,17		3,13		0,60	0,33		2/0,08 24.02.2026			**8/0,63 24.05.2026**			2/0,08 24.08.2026			2/0,08 24.11.2026	
8247	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до РУ твч СБ (3х120) L=134		0,23		4,02		0,60	0,43		2/0,11 24.02.2026			**8/0,72 24.05.2026**			2/0,11 24.08.2026			2/0,11 24.11.2026	
8248	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-79 АСБ-10 (3х70) L=88		0,13		2,65		0,60	0,28		2/0,06 24.02.2026			**8/0,58 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8249	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31		2/0,08 24.02.2026			**8/0,61 24.05.2026**			2/0,08 24.08.2026			2/0,08 24.11.2026	
8250	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до Руком.2 СБ (3х120) L=65		0,11		2,36		0,60	0,25		2/0,05 24.02.2026			**8/0,55 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8251	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-76 АСБ-10 (3х95) L=490		0,82		12,56		0,60	1,34		2/0,41 24.02.2026			**8/1,55 24.05.2026**			2/0,41 24.08.2026			2/0,41 24.11.2026	
8252	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-77 ЦАСБ (3х70) L=200		0,29		5,00		0,60	0,53		2/0,15 24.02.2026			**8/0,81 24.05.2026**			2/0,15 24.08.2026			2/0,15 24.11.2026	
8253	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-62 СБС (3х35) L=460		0,46		7,24		0,60	0,77		2/0,23 24.02.2026			**8/1,03 24.05.2026**			2/0,23 24.08.2026			2/0,23 24.11.2026	
8254	Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до ТП-64 СБС (3х35) L=360		0,36		5,84		0,60	0,62		2/0,18 24.02.2026			**8/0,9 24.05.2026**			2/0,18 24.08.2026			2/0,18 24.11.2026	
8255	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до ТП-4 СБС (3х50) L=275		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 24.02.2026			**8/0,96 24.05.2026**			2/0,2 24.08.2026			2/0,2 24.11.2026	
8256	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=40		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 24.02.2026			**8/0,53 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8257	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-31 СБ (3х50) L=32		0,05		1,48		0,60	0,16		2/0,02 24.02.2026			**8/0,47 24.05.2026**			2/0,02 24.08.2026			2/0,02 24.11.2026	
8258	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до РУком.1 АСБ-10 (3х185) L=37		0,09		2,02		0,60	0,21		2/0,04 24.02.2026			**8/0,52 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8259	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-61 СБС (3х50) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18		2/0,03 24.02.2026			**8/0,49 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8260	Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до К-250 АСБ-10 (3х120) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 24.02.2026			**8/0,54 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8261	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-3 СБС (3х35) L=321		0,32		5,30		0,60	0,57		2/0,16 24.02.2026			**8/0,84 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8262	Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до К-250жтк АСБу (3х120) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26		2/0,06 24.02.2026			**8/0,57 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8263	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-38 ААШВ-10 (3х95) L=300		0,50		8,00		0,60	0,85		2/0,25 24.02.2026			**8/1,1 24.05.2026**			2/0,25 24.08.2026			2/0,25 24.11.2026	
8264	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 АСБ-10 (3х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 24.02.2026			**8/0,96 24.05.2026**			2/0,2 24.08.2026			2/0,2 24.11.2026	
8265	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до РП-5 СБ (3х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70		2/0,2 24.02.2026			**8/0,96 24.05.2026**			2/0,2 24.08.2026			2/0,2 24.11.2026	
8266	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-58 АСБ-10 (3х120) L=234		0,39		6,42		0,60	0,68		2/0,2 24.02.2026			**8/0,95 24.05.2026**			2/0,2 24.08.2026			2/0,2 24.11.2026	
8267	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до К-500 АСБ-10 (3х185) L=40		0,09		2,12		0,60	0,22		2/0,05 24.02.2026			**8/0,53 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8268	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-39 ААШВ-10 (3х95) L=300		0,50		8,00		0,60	0,85		2/0,25 24.02.2026			**8/1,1 24.05.2026**			2/0,25 24.08.2026			2/0,25 24.11.2026	
8269	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-65 СБ (3х35) L=122		0,12		2,51		0,60	0,27		2/0,06 24.02.2026			**8/0,57 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8270	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до КТП-42 АСБ-10 (3х70) L=252		0,37		6,10		0,60	0,65		2/0,19 24.02.2026			**8/0,92 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8271	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до КТП-87 АСБ-10 (3х70) L=132		0,19		3,58		0,60	0,38		2/0,1 24.02.2026			**8/0,67 24.05.2026**			2/0,1 24.08.2026			2/0,1 24.11.2026	
8272	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-12 АСБ-10 (3х70) L=320		0,47		7,52		0,60	0,80		2/0,24 24.02.2026			**8/1,06 24.05.2026**			2/0,24 24.08.2026			2/0,24 24.11.2026	
8273	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=98		0,14		2,86		0,60	0,30		2/0,07 24.02.2026			**8/0,6 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8274	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-24 АСБ-10 (3х70) L=87		0,13		2,63		0,60	0,28		2/0,06 24.02.2026			**8/0,58 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8275	Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-86 АСБ-10 (3х70) L=82		0,12		2,53		0,60	0,27		2/0,06 24.02.2026			**8/0,57 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8276	Кабельная линия-6 кВ от яч.26 до ТП-72 АСБ-10 (3х70) L=85		0,13		2,59		0,60	0,27		2/0,06 24.02.2026			**8/0,58 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8277	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-5 СБ (3х35) L=452		0,45		7,13		0,60	0,76		2/0,23 24.02.2026			**8/1,02 24.05.2026**			2/0,23 24.08.2026			2/0,23 24.11.2026	
8278	Кабельная линия-6 кВ от яч.16 до ТП-36 СБ (3х35) L=193		0,19		3,51		0,60	0,37		2/0,1 24.02.2026			**8/0,67 24.05.2026**			2/0,1 24.08.2026			2/0,1 24.11.2026	

8279	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до ТП-8 АСБ-10 (3х35) L=505		0,51		7,87		0,60	0,84		2/0,25 24.02.2026			**8/1,1 24.05.2026**			2/0,25 24.08.2026			2/0,25 24.11.2026	
8280	Кабельная линия-6 кВ от яч.44 до Тр-ра 1600 ААШВ-10 (3х150) L=333		0,77		11,79		0,60	1,26		2/0,38 24.02.2026			**8/1,47 24.05.2026**			2/0,38 24.08.2026			2/0,38 24.11.2026	
8281	Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ТП 28 АСБ-10 (3х50) L=260		0,38		6,26		0,60	0,67		2/0,19 24.02.2026			**8/0,93 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8282	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-34 СБ (3х70) L=410		0,60		9,41		0,60	1,00		2/0,3 24.02.2026			**8/1,24 24.05.2026**			2/0,3 24.08.2026			2/0,3 24.11.2026	
8283	Кабельная линия-6 кВ от яч.42 до ТП-68 АСБ-10 (3х70) L=160		0,24		4,16		0,60	0,44		2/0,12 24.02.2026			**8/0,73 24.05.2026**			2/0,12 24.08.2026			2/0,12 24.11.2026	
8284	Кабельная линия-6 кВ от яч.15 до ТП-1 АСБ-10 (3х70) L=188		0,28		4,75		0,60	0,50		2/0,14 24.02.2026			**8/0,79 24.05.2026**			2/0,14 24.08.2026			2/0,14 24.11.2026	
8285	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=296		0,68		10,57		0,60	1,13		2/0,34 24.02.2026			**8/1,35 24.05.2026**			2/0,34 24.08.2026			2/0,34 24.11.2026	
8286	Кабельная линия-6 кВ от яч. 43 до КТП-81 ААШВ-10 (3х70) L=200		0,29		5,00		0,60	0,53		2/0,15 24.02.2026			**8/0,81 24.05.2026**			2/0,15 24.08.2026			2/0,15 24.11.2026	
8287	Кабельная линия-6 кВ от яч.40 до ТП-48 АСБ-10 (3х70) L=124		0,18		3,41		0,60	0,36		2/0,09 24.02.2026			**8/0,66 24.05.2026**			2/0,09 24.08.2026			2/0,09 24.11.2026	
8288	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до РУком2 АСБ-10 (3х185) L=227		0,52		8,29		0,60	0,88		2/0,26 24.02.2026			**8/1,13 24.05.2026**			2/0,26 24.08.2026			2/0,26 24.11.2026	
8289	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-60 АСБ-10 (3х95) L=65		0,11		2,36		0,60	0,25		2/0,05 24.02.2026			**8/0,55 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8290	Кабельная линия-6 кВ от яч.30 до конден. Установки №3 СБ-10 (3х185) L=6		0,01		1,00		0,60	0,10		2/0,01 24.02.2026			**8/0,42 24.05.2026**			2/0,01 24.08.2026			2/0,01 24.11.2026	
8291	Кабельная линия-6 кВ от яч.29 до конден. Установки №4 СБ-10 (3х185) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17		2/0,03 24.02.2026			**8/0,48 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8292	Кабельная линия-6 кВ от яч.24 до ТП-59 АСБ-10 (3х120) L=343		0,58		9,04		0,60	0,96		2/0,29 24.02.2026			**8/1,2 24.05.2026**			2/0,29 24.08.2026			2/0,29 24.11.2026	
8293	Кабельная линия-6 кВ от яч.48 до ТП-93 АСБ-10 (3х70) L=210		0,31		5,21		0,60	0,55		2/0,15 24.02.2026			**8/0,83 24.05.2026**			2/0,15 24.08.2026			2/0,15 24.11.2026	
8294	Кабельная линия-6 кВ от яч.46 до ТП-92 АСБ-10 (3х70) L=224		0,33		5,51		0,60	0,59		2/0,16 24.02.2026			**8/0,86 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8295	Кабельная линия-6 кВ от яч.53 до ТП-96 ААШВ-10 (3х120) L=250		0,42		6,80		0,60	0,72		2/0,21 24.02.2026			**8/0,99 24.05.2026**			2/0,21 24.08.2026			2/0,21 24.11.2026	
8296	Кабельная линия-6 кВ от яч.50 до ТП-94 АСБ-10 (3х70) L=214		0,32		5,30		0,60	0,56		2/0,16 24.02.2026			**8/0,84 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8297	Кабельная линия-6 кВ от ТП-51 до ТП-90 АСБ-10 (3х70) L=256		0,38		6,18		0,60	0,66		2/0,19 24.02.2026			**8/0,93 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8298	Кабельная линия-6 кВ от яч.45 до ТП-91 АСБ-10 (3х70) L=262		0,39		6,31		0,60	0,67		2/0,19 24.02.2026			**8/0,94 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8299	Кабельная линия-6 кВ от яч.28 до ТП-63 АСБ-10 (3х70) L=520		0,76		11,72		0,60	1,25		2/0,38 24.02.2026			**8/1,47 24.05.2026**			2/0,38 24.08.2026			2/0,38 24.11.2026	
8300	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ТП-66 АСБ-10 (3х70) L=437		0,64		9,98		0,60	1,06		2/0,32 24.02.2026			**8/1,3 24.05.2026**			2/0,32 24.08.2026			2/0,32 24.11.2026	
8301	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до ТП-67 АСБ-10 (3х70) L=350		0,52		8,15		0,60	0,87		2/0,26 24.02.2026			**8/1,12 24.05.2026**			2/0,26 24.08.2026			2/0,26 24.11.2026	
8302	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до ТП-75 АСБ-10 (3х70) L=285		0,42		6,79		0,60	0,72		2/0,21 24.02.2026			**8/0,99 24.05.2026**			2/0,21 24.08.2026			2/0,21 24.11.2026	
8303	Кабельная линия-6 кВ от яч.23 до ТП-70 АСБ-10 (3х70) L=180		0,27		4,58		0,60	0,49		2/0,13 24.02.2026			**8/0,77 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8304	Кабельная линия-6 кВ от яч.25 до ТП-73 АСБ-10 (3х70) L=80		0,12		2,48		0,60	0,26		2/0,06 24.02.2026			**8/0,57 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8305	Кабельная линия-6 кВ от яч.27 до ТП-71 АСБ-10 (3х70) L=70		0,10		2,27		0,60	0,24		2/0,05 24.02.2026			**8/0,55 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8306	Кабельная линия-6 кВ от яч.39 до ТП-100 ААШВ-10 (3х70) L=40		0,06		1,64		0,60	0,17		2/0,03 24.02.2026			**8/0,48 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8307	Кабельная линия-6 кВ от яч.41 до ТП-41 ААШВ-10 (3х70) L=40		0,06		1,64		0,60	0,17		2/0,03 24.02.2026			**8/0,48 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8308	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-51 АСБ-10 (3х70) L=60		0,09		2,06		0,60	0,22		2/0,04 24.02.2026			**8/0,52 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8309	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-56 АСБ-10 (3х70) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25		2/0,06 24.02.2026			**8/0,56 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8310	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-53 АСБ-10 (3х70) L=28		0,04		1,39		0,60	0,15		2/0,02 24.02.2026			**8/0,46 24.05.2026**			2/0,02 24.08.2026			2/0,02 24.11.2026	
8311	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до ТП-52 АСБ-10 (3х185) L=62		0,14		2,85		0,60	0,30		2/0,07 24.02.2026			**8/0,6 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8312	Кабельная линия-6 кВ от яч.18 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14		2/0,35 24.02.2026			**8/1,37 24.05.2026**			2/0,35 24.08.2026			2/0,35 24.11.2026	
8313	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до ЦРП-1 АСБ-10 (3х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14		2/0,35 24.02.2026			**8/1,37 24.05.2026**			2/0,35 24.08.2026			2/0,35 24.11.2026	
8314	Кабельная линия-6 кВ от яч. 5 до ТП-44 АСБ-10 (3х70) L=257		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 24.02.2026			**8/0,93 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8315	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-22 АСБ-10 (3х70) L=257		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 24.02.2026			**8/0,93 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8316	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-23 ААШВ-10 (3х70) L=179		0,26		4,56		0,60	0,48		2/0,13 24.02.2026			**8/0,77 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8317	Кабельная линия-6 кВ от яч.13 до КТП-24 ААШВ-10 (3х70) L=165		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 24.02.2026			**8/0,74 24.05.2026**			2/0,12 24.08.2026			2/0,12 24.11.2026	
8318	Кабельная линия-6 кВ от яч.22 до КТП-16 ААБ-10 (3х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66		2/0,19 24.02.2026			**8/0,93 24.05.2026**			2/0,19 24.08.2026			2/0,19 24.11.2026	
8319	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-12 АСБ-10 (3х95) L=218		0,37		6,04		0,60	0,64		2/0,18 24.02.2026			**8/0,91 24.05.2026**			2/0,18 24.08.2026			2/0,18 24.11.2026	
8320	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-10 АСБ-10 (3х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54		2/0,15 24.02.2026			**8/0,82 24.05.2026**			2/0,15 24.08.2026			2/0,15 24.11.2026	
8321	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-11 АСБ-10 (3х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60		2/0,17 24.02.2026			**8/0,87 24.05.2026**			2/0,17 24.08.2026			2/0,17 24.11.2026	
8322	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-9 АСБ-10 (3х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49		2/0,13 24.02.2026			**8/0,78 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8323	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до КТП-8 АСБ-10 (3х95) L=152		0,26		4,45		0,60	0,47		2/0,13 24.02.2026			**8/0,76 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8324	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-7 АСБ-10 (3х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33		2/0,08 24.02.2026			**8/0,62 24.05.2026**			2/0,08 24.08.2026			2/0,08 24.11.2026	
8325	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-5 АСБ-10 (3х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29		2/0,07 24.02.2026			**8/0,59 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8326	Кабельная линия-6 кВ от яч.14 до КТП-4 АСБ-10 (3х95) L=52		0,09		2,05		0,60	0,22		2/0,04 24.02.2026			**8/0,52 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8327	Кабельная линия-6 кВ от яч.21 до КТП-1 АСБ-10 (3х95) L=26		0,04		1,43		0,60	0,15		2/0,02 24.02.2026			**8/0,46 24.05.2026**			2/0,02 24.08.2026			2/0,02 24.11.2026	
8328	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-3 АСБ-10 (3х95) L=40		0,07		1,76		0,60	0,19		2/0,03 24.02.2026			**8/0,5 24.05.2026**			2/0,03 24.08.2026			2/0,03 24.11.2026	
8329	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до КТП-5 ААШБ-10 (3х70) L=285		0,42		6,79		0,60	0,72		2/0,21 24.02.2026			**8/0,99 24.05.2026**			2/0,21 24.08.2026			2/0,21 24.11.2026	
8330	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до КТП-21 АСБ-10 (3х70) L=310		0,46		7,31		0,60	0,78		2/0,23 24.02.2026			**8/1,04 24.05.2026**			2/0,23 24.08.2026			2/0,23 24.11.2026	
8331	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до КТП-2 ААШБ-10 (3х70) L=318		0,47		7,48		0,60	0,80		2/0,23 24.02.2026			**8/1,05 24.05.2026**			2/0,23 24.08.2026			2/0,23 24.11.2026	
8332	Кабельная линия-6 кВ от яч.20 до КТП-22 АСБ-10 (3х70) L=319		0,47		7,50		0,60	0,80		2/0,23 24.02.2026			**8/1,05 24.05.2026**			2/0,23 24.08.2026			2/0,23 24.11.2026	
8333	Кабельная линия-6 кВ от яч.19 до КТП-17 ААБ-10 (3х70) L=357		0,53		8,30		0,60	0,88		2/0,26 24.02.2026			**8/1,13 24.05.2026**			2/0,26 24.08.2026			2/0,26 24.11.2026	
8334	Кабельная линия-6 кВ от яч.2 до КТП-19 ААБ-10 (3х70) L=228		0,34		5,59		0,60	0,59		2/0,17 24.02.2026			**8/0,87 24.05.2026**			2/0,17 24.08.2026			2/0,17 24.11.2026	
8335	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до КТП-14 ААБ-10 (3х70) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25		2/0,06 24.02.2026			**8/0,56 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	
8336	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-18 ААБ-10 (3х70) L=85		0,13		2,59		0,60	0,27		2/0,06 24.02.2026			**8/0,58 24.05.2026**			2/0,06 24.08.2026			2/0,06 24.11.2026	

8337	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до КТП-20 ААБ-10 (3х95) L=63		0,11		2,32		0,60	0,24		2/0,05 24.02.2026			**8/0,55 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8338	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ТП-80 ААШБ-10 (3х95) L=300		0,50		8,00		0,60	0,85		2/0,25 24.02.2026			**8/1,1 24.05.2026**			2/0,25 24.08.2026			2/0,25 24.11.2026	
8339	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до ТП-57 ААШБ-10 (3х95) L=191		0,32		5,39		0,60	0,57		2/0,16 24.02.2026			**8/0,85 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8340	Кабельная линия-6 кВ от яч.9 до ТП-69 ААШБ-10 (3х70) L=292		0,43		6,94		0,60	0,74		2/0,21 24.02.2026			**8/1 24.05.2026**			2/0,21 24.08.2026			2/0,21 24.11.2026	
8341	Кабельная линия-6 кВ от яч.1 до ТП-85 ААШБ-10 (3х70) L=170		0,25		4,37		0,60	0,46		2/0,13 24.02.2026			**8/0,75 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8342	Кабельная линия-6 кВ от яч.10 до ТП-60 ААШБ-10 (3х70) L=374		0,55		8,66		0,60	0,92		2/0,28 24.02.2026			**8/1,17 24.05.2026**			2/0,28 24.08.2026			2/0,28 24.11.2026	
8343	Кабельная линия-6 кВ от яч.11 до КТП-83 ААШБ-10 (3х95) L=192		0,32		5,41		0,60	0,58		2/0,16 24.02.2026			**8/0,85 24.05.2026**			2/0,16 24.08.2026			2/0,16 24.11.2026	
8344	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до КТП-82 ААШБ-10 (3х95) L=242		0,41		6,61		0,60	0,70		2/0,2 24.02.2026			**8/0,97 24.05.2026**			2/0,2 24.08.2026			2/0,2 24.11.2026	
8345	Кабельная линия-6 кВ от яч.8 до ТП-84 ААШБ-10 (3х70) L=171		0,25		4,39		0,60	0,47		2/0,13 24.02.2026			**8/0,75 24.05.2026**			2/0,13 24.08.2026			2/0,13 24.11.2026	
8346	Кабельная линия-6 кВ от яч.12 до ТП-101 ААШБ-10 (3х70) L=95		0,14		2,80		0,60	0,30		2/0,07 24.02.2026			**8/0,6 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8347	Кабельная линия-6 кВ от яч.3 до Тр-р 1600 АСБ-10 (3х120) L=12		0,02		1,09		0,60	0,11		2/0,01 24.02.2026			**8/0,43 24.05.2026**			2/0,01 24.08.2026			2/0,01 24.11.2026	
8348	Кабельная линия-6 кВ от яч.7 до ТП-89 ААШБ-10 (3х95) L=240		0,40		6,56		0,60	0,70		2/0,2 24.02.2026			**8/0,96 24.05.2026**			2/0,2 24.08.2026			2/0,2 24.11.2026	
8349	Кабельная линия-6 кВ от яч.6 до ТП-102 ААШБ-10 (3х95) L=265		0,45		7,16		0,60	0,76		2/0,22 24.02.2026			**8/1,02 24.05.2026**			2/0,22 24.08.2026			2/0,22 24.11.2026	
8350	Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВЈU (3х240) L=31		0,10		2,20		0,60	0,23		2/0,05 24.02.2026			**8/0,54 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8351	Кабельная линия-6 кВ от Реактора К-500 до двигатель К-500 ААВDLU (3х240) L=31		0,10		2,20		0,60	0,23		2/0,05 24.02.2026			**8/0,54 24.05.2026**			2/0,05 24.08.2026			2/0,05 24.11.2026	
8352	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,81		0,60	0,19		2/0,04 24.02.2026			**8/0,5 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8353	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,81		0,60	0,19		2/0,04 24.02.2026			**8/0,5 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8354	Кабельная линия-6 кВ от яч.4 до ректора К-500 ААВLU (3х240) L=42		0,13		2,69		0,60	0,29		2/0,07 24.02.2026			**8/0,59 24.05.2026**			2/0,07 24.08.2026			2/0,07 24.11.2026	
8355	Кабельная линия-6 кВ от яч.5 до Ректора К-500 ААШБ-10 (3х120) L=42		0,07		1,81		0,60	0,19		2/0,04 24.02.2026			**8/0,5 24.05.2026**			2/0,04 24.08.2026			2/0,04 24.11.2026	
8356	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450		0,76		11,60		0,60	1,24		2/0,38 24.02.2026			**8/1,45 24.05.2026**			2/0,38 24.08.2026			2/0,38 24.11.2026	
8357	Кабельная линия-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ АСБ-10 (3х120) L=450		0,76		11,60		0,60	1,24		2/0,38 24.02.2026			**8/1,45 24.05.2026**			2/0,38 24.08.2026			2/0,38 24.11.2026	
8358	**ЖК "Ново-Никольское"**																				
8359	**РТП-151**																				
8360	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,42			2,20		6,64	0,79	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	2/0,21 24.05.2026	**8/1,31 24.06.2026**	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8361	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,42			2,20		6,64	0,79	2/0,21 24.01.2026	2/0,21 24.02.2026	2/0,21 24.03.2026	2/0,21 24.04.2026	2/0,21 24.05.2026	**8/1,31 24.06.2026**	2/0,21 24.07.2026	2/0,21 24.08.2026	2/0,21 24.09.2026	2/0,21 24.10.2026	2/0,21 24.11.2026	2/0,21 24.12.2026
8362	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8363	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8364	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8365	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8366	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8367	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8368	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8369	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8370	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8371	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8372	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8373	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8374	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8375	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8376	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8377	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8378	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8379	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8380	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8381	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 24.06.2026**						2/2,17 24.12.2026
8382	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 24.06.2026**						2/2,17 24.12.2026
8383	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 24.01.2026	2/1,20 24.02.2026	2/1,20 24.03.2026	2/1,20 24.04.2026	2/1,20 24.05.2026	**8/8,12 24.06.2026**	2/1,20 24.07.2026	2/1,20 24.08.2026	2/1,20 24.09.2026	2/1,20 24.10.2026	2/1,20 24.11.2026	2/1,20 24.12.2026
8384	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 24.01.2026	2/1,20 24.02.2026	2/1,20 24.03.2026	2/1,20 24.04.2026	2/1,20 24.05.2026	**8/8,12 24.06.2026**	2/1,20 24.07.2026	2/1,20 24.08.2026	2/1,20 24.09.2026	2/1,20 24.10.2026	2/1,20 24.11.2026	2/1,20 24.12.2026
8385	**ТП-1510 (ТП-5)**																				
8386	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 24.06.2026**						2/2,17 24.12.2026
8387	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 24.06.2026**						2/2,17 24.12.2026
8388	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/3,26 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8389	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8390	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 24.01.2026	2/0,11 24.02.2026	2/0,11 24.03.2026	2/0,11 24.04.2026	2/0,11 24.05.2026	**8/3,26 24.06.2026**	2/0,11 24.07.2026	2/0,11 24.08.2026	2/0,11 24.09.2026	2/0,11 24.10.2026	2/0,11 24.11.2026	2/0,11 24.12.2026
8391	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 24.01.2026	2/1,02 24.02.2026	2/1,02 24.03.2026	2/1,02 24.04.2026	2/1,02 24.05.2026	**8/6,20 24.06.2026**	2/1,02 24.07.2026	2/1,02 24.08.2026	2/1,02 24.09.2026	2/1,02 24.10.2026	2/1,02 24.11.2026	2/1,02 24.12.2026
8392	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 24.01.2026	2/0,11 24.02.2026	2/0,11 24.03.2026	2/0,11 24.04.2026	2/0,11 24.05.2026	**8/3,26 24.06.2026**	2/0,11 24.07.2026	2/0,11 24.08.2026	2/0,11 24.09.2026	2/0,11 24.10.2026	2/0,11 24.11.2026	2/0,11 24.12.2026
8393	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8394	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8395	**ТП-1511 (ТП-7)**																				

8396	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8397	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8398	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8399	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8400	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8401	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8403	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8404	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8405	**ТП-1512 (ТП 1)**																			
8406	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8407	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8408	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8409	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8410	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8411	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8412	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8413	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8414	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8415	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8416	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8417	**ТП-1513 (ТП 2)**																			
8418	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8419	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8420	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8421	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8422	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8423	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8424	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8425	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8426	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8427	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8428	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8429	**ТП-1514 (ТП-3)**																			
8430	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8431	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		66,30	2,71						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8432	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8433	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8434	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8435	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8436	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8437	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8438	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8439	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8440	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8441	**ТП-1515 (ТП-10)**																			
8442	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,73		55,30	2,28						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8443	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,73		55,30	2,28						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8444	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8445	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8446	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8447	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8448	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8449	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20 25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8450	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26 25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8451	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8452	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12 25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8453	**ТП-1515 (ТП-11)**																			
8454	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,73		55,30	2,28						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026
8455	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,73		55,30	2,28						**5/3,04 25.06.2026**						2/2,17 25.12.2026

8456	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26** **25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8457	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20** **25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8458	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26** **25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8459	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	2,03			15,88		3,24	3,44	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	**8/6,20** **25.06.2026**	2/1,02 25.07.2026	2/1,02 25.08.2026	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8460	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26** **25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8461	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298	0,21			3,56		0,80	0,53	2/0,11 25.01.2026	2/0,11 25.02.2026	2/0,11 25.03.2026	2/0,11 25.04.2026	2/0,11 25.05.2026	**8/3,26** **25.06.2026**	2/0,11 25.07.2026	2/0,11 25.08.2026	2/0,11 25.09.2026	2/0,11 25.10.2026	2/0,11 25.11.2026	2/0,11 25.12.2026
8462	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12** **25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8463	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,84		1,00	4,58	2/1,20 25.01.2026	2/1,20 25.02.2026	2/1,20 25.03.2026	2/1,20 25.04.2026	2/1,20 25.05.2026	**8/8,12** **25.06.2026**	2/1,20 25.07.2026	2/1,20 25.08.2026	2/1,20 25.09.2026	2/1,20 25.10.2026	2/1,20 25.11.2026	2/1,20 25.12.2026
8464	**КРУН-10 кВ №112**																			
8465	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	0,77			15,88		3,24	2,18	2/0,39 25.01.2026	2/0,39 25.02.2026	2/0,39 25.03.2026	2/0,39 25.04.2026	2/0,39 25.05.2026	**8/5,57** **25.06.2026**	2/0,39 25.07.2026	2/0,39 25.08.2026	2/0,39 25.09.2026	2/0,39 25.10.2026	2/0,39 25.11.2026	2/0,39 25.12.2026
8466	Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64			2/0,18 25.03.2026			**8/1,88** **25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8467	Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64			2/0,18 25.03.2026			**8/1,88** **25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8468	Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395		0,66		10,28		0,60	1,09			2/0,33 25.03.2026			**8/5,47** **25.06.2026**			2/0,33 25.09.2026			2/0,33 25.12.2026
8469	Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395		0,66		10,28		0,60	1,09			2/0,33 25.03.2026			**8/5,47** **25.06.2026**			2/0,33 25.09.2026			2/0,33 25.12.2026
8470	Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145		3,61		52,33		0,60	5,58			2/1,8 25.03.2026			**8/27,97** **25.06.2026**			2/1,8 25.09.2026			2/1,8 25.12.2026
8471	Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145		3,61		52,33		0,60	5,58			2/1,8 25.03.2026			**8/5,43** **25.06.2026**			2/1,8 25.09.2026			2/1,8 25.12.2026
8472	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		16,10		0,60	1,72			2/0,54 25.03.2026			**8/1,89** **25.06.2026**			2/0,54 25.09.2026			2/0,54 25.12.2026
8473	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		16,10		0,60	1,72			2/0,54 25.03.2026			**8/1,89** **25.06.2026**			2/0,54 25.09.2026			2/0,54 25.12.2026
8474	Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 25.03.2026			**8/1,13** **25.06.2026**			2/0,26 25.09.2026			2/0,26 25.12.2026
8475	Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 25.03.2026			**8/1,13** **25.06.2026**			2/0,26 25.09.2026			2/0,26 25.12.2026
8476	Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065		1,79		26,36		0,60	2,81			2/0,89 25.03.2026			**8/2,89** **25.06.2026**			2/0,89 25.09.2026			2/0,89 25.12.2026
8477	Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065		1,79		26,36		0,60	2,81			2/0,89 25.03.2026			**8/2,89** **25.06.2026**			2/0,89 25.09.2026			2/0,89 25.12.2026
8478	Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030		3,41		49,52		0,60	5,28			2/1,71 25.03.2026			**8/5,15** **25.06.2026**			2/1,71 25.09.2026			2/1,71 25.12.2026
8479	Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030		3,41		49,52		0,60	5,28			2/1,71 25.03.2026			**8/5,15** **25.06.2026**			2/1,71 25.09.2026			2/1,71 25.12.2026
8480	Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=500		0,84		12,80		0,60	1,36			2/0,42 25.03.2026			**8/1,57** **25.06.2026**			2/0,42 25.09.2026			2/0,42 25.12.2026
8481	Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32			2/0,08 25.03.2026			**8/0,62** **25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8482	Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвПГ-10 3х(1х500/70) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32			2/0,08 25.03.2026			**8/0,62** **25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8483	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572		0,96		14,53		0,60	1,55			2/0,48 25.03.2026			**8/1,74** **25.06.2026**			2/0,48 25.09.2026			2/0,48 25.12.2026
8484	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84			2/0,25 25.03.2026			**8/1,09** **25.06.2026**			2/0,25 25.09.2026			2/0,25 25.12.2026
8485	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84			2/0,25 25.03.2026			**8/1,09** **25.06.2026**			2/0,25 25.09.2026			2/0,25 25.12.2026
8486	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			2/0,27 25.03.2026			**8/1,16** **25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026
8487	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			2/0,27 25.03.2026			**8/1,16** **25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026
8488	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 25.03.2026			**8/1,17** **25.06.2026**			2/0,28 25.09.2026			2/0,28 25.12.2026
8489	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=240		0,55		8,72		0,60	0,93			2/0,28 25.03.2026			**8/1,17** **25.06.2026**			2/0,28 25.09.2026			2/0,28 25.12.2026
8490	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00			2/0,3 25.03.2026			**8/1,24** **25.06.2026**			2/0,3 25.09.2026			2/0,3 25.12.2026
8491	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00			2/0,3 25.03.2026			**8/1,24** **25.06.2026**			2/0,3 25.09.2026			2/0,3 25.12.2026
8492	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		10,04		0,60	1,07			2/0,32 25.03.2026			**8/1,3** **25.06.2026**			2/0,32 25.09.2026			2/0,32 25.12.2026
8493	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		10,04		0,60	1,07			2/0,32 25.03.2026			**8/1,3** **25.06.2026**			2/0,32 25.09.2026			2/0,32 25.12.2026
8494	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 25.03.2026			**8/1,37** **25.06.2026**			2/0,35 25.09.2026			2/0,35 25.12.2026
8495	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		10,70		0,60	1,14			2/0,35 25.03.2026			**8/1,37** **25.06.2026**			2/0,35 25.09.2026			2/0,35 25.12.2026
8496	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=280		0,41		6,68		0,60	0,71			2/0,21 25.03.2026			**8/0,97** **25.06.2026**			2/0,21 25.09.2026			2/0,21 25.12.2026
8497	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=300		0,44		7,10		0,60	0,76			2/0,22 25.03.2026			**8/1,02** **25.06.2026**			2/0,22 25.09.2026			2/0,22 25.12.2026
8498	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73** **25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8499	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73** **25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8500	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82** **25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8501	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82** **25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8502	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37			2/0,09 25.03.2026			**8/0,66** **25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8503	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37			2/0,09 25.03.2026			**8/0,66** **25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8504	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42			2/0,11 25.03.2026			**8/0,71** **25.06.2026**			2/0,11 25.09.2026			2/0,11 25.12.2026
8505	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42			2/0,11 25.03.2026			**8/0,71** **25.06.2026**			2/0,11 25.09.2026			2/0,11 25.12.2026
8506	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		2,65		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58** **25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8507	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		2,65		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58** **25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8508	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		2,65		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58** **25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026

8509	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=56		0,13		2,65		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		10,25		0,60	1,09			2/0,33 25.03.2026			**8/1,32 25.06.2026**			2/0,33 25.09.2026			2/0,33 25.12.2026
8511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=195		0,61		9,58		0,60	1,02			2/0,31 25.03.2026			**8/1,26 25.06.2026**			2/0,31 25.09.2026			2/0,31 25.12.2026
8512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52			2/0,14 25.03.2026			**8/0,8 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52			2/0,14 25.03.2026			**8/0,8 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48			2/0,13 25.03.2026			**8/0,76 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48			2/0,13 25.03.2026			**8/0,76 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		6,08		0,60	0,65			2/0,19 25.03.2026			**8/0,92 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		6,08		0,60	0,65			2/0,19 25.03.2026			**8/0,92 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 25.03.2026			**8/0,88 25.06.2026**			2/0,17 25.09.2026			2/0,17 25.12.2026
8519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		5,72		0,60	0,61			2/0,17 25.03.2026			**8/0,88 25.06.2026**			2/0,17 25.09.2026			2/0,17 25.12.2026
8520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80			2/0,24 25.03.2026			**8/1,06 25.06.2026**			2/0,24 25.09.2026			2/0,24 25.12.2026
8521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73			2/0,21 25.03.2026			**8/0,99 25.06.2026**			2/0,21 25.09.2026			2/0,21 25.12.2026
8522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		10,37		0,60	1,10			2/0,34 25.03.2026			**8/1,33 25.06.2026**			2/0,34 25.09.2026			2/0,34 25.12.2026
8523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		10,37		0,60	1,10			2/0,34 25.03.2026			**8/1,33 25.06.2026**			2/0,34 25.09.2026			2/0,34 25.12.2026
8524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305		0,71		10,87		0,60	1,16			2/0,35 25.03.2026			**8/1,38 25.06.2026**			2/0,35 25.09.2026			2/0,35 25.12.2026
8525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=305		0,71		10,87		0,60	1,16			2/0,35 25.03.2026			**8/1,38 25.06.2026**			2/0,35 25.09.2026			2/0,35 25.12.2026
8526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 25.03.2026			**8/0,89 25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 25.03.2026			**8/0,89 25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66			2/0,19 25.03.2026			**8/0,93 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8529	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66			2/0,19 25.03.2026			**8/0,93 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8530	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85			2/0,25 25.03.2026			**8/1,1 25.06.2026**			2/0,25 25.09.2026			2/0,25 25.12.2026
8531	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92			2/0,28 25.03.2026			**8/1,17 25.06.2026**			2/0,28 25.09.2026			2/0,28 25.12.2026
8532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31			2/0,08 25.03.2026			**8/0,61 25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31			2/0,08 25.03.2026			**8/0,61 25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8535	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8536	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 25.03.2026			**8/0,89 25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8537	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210		0,35		5,84		0,60	0,62			2/0,18 25.03.2026			**8/0,89 25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8538	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66			2/0,19 25.03.2026			**8/0,93 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8539	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66			2/0,19 25.03.2026			**8/0,93 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8540	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49			2/0,13 25.03.2026			**8/0,78 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8541	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49			2/0,13 25.03.2026			**8/0,78 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8542	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53			2/0,15 25.03.2026			**8/0,81 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8543	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53			2/0,15 25.03.2026			**8/0,81 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8544	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160		0,24		4,16		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73 25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8545	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48			2/0,13 25.03.2026			**8/0,76 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8546	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72			2/0,21 25.03.2026			**8/0,98 25.06.2026**			2/0,21 25.09.2026			2/0,21 25.12.2026
8547	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72			2/0,21 25.03.2026			**8/0,98 25.06.2026**			2/0,21 25.09.2026			2/0,21 25.12.2026
8548	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			2/0,19 25.03.2026			**8/0,93 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8549	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			2/0,19 25.03.2026			**8/0,93 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33			2/0,41 25.03.2026			**8/1,54 25.06.2026**			2/0,41 25.09.2026			2/0,41 25.12.2026
8551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 25.03.2026			**8/1,48 25.06.2026**			2/0,39 25.09.2026			2/0,39 25.12.2026
8552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48			2/0,46 25.03.2026			**8/1,67 25.06.2026**			2/0,46 25.09.2026			2/0,46 25.12.2026
8553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48			2/0,46 25.03.2026			**8/1,67 25.06.2026**			2/0,46 25.09.2026			2/0,46 25.12.2026
8554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305		0,96		14,53		0,60	1,55			2/0,48 25.03.2026			**8/1,74 25.06.2026**			2/0,48 25.09.2026			2/0,48 25.12.2026
8555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=305		0,96		14,53		0,60	1,55			2/0,48 25.03.2026			**8/1,74 25.06.2026**			2/0,48 25.09.2026			2/0,48 25.12.2026
8556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28			2/0,06 25.03.2026			**8/0,58 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33			2/0,08 25.03.2026			**8/0,63 25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97			2/0,29 25.03.2026			**8/1,21 25.06.2026**			2/0,29 25.09.2026			2/0,29 25.12.2026
8559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97			2/0,29 25.03.2026			**8/1,21 25.06.2026**			2/0,29 25.09.2026			2/0,29 25.12.2026
8560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 25.03.2026			**8/1,15 25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026

8561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 25.03.2026			**8/1,15 25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026
8562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51			2/0,14 25.03.2026			**8/0,79 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51			2/0,14 25.03.2026			**8/0,79 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37			2/0,09 25.03.2026			**8/0,66 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37			2/0,09 25.03.2026			**8/0,66 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37			2/0,09 25.03.2026			**8/0,66 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБбШв-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37			2/0,09 25.03.2026			**8/0,66 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73 25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73 25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73 25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБбШв-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44			2/0,12 25.03.2026			**8/0,73 25.06.2026**			2/0,12 25.09.2026			2/0,12 25.12.2026
8574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51			2/0,14 25.03.2026			**8/0,79 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,60	0,51			2/0,14 25.03.2026			**8/0,79 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65			2/0,19 25.03.2026			**8/0,92 25.06.2026**			2/0,19 25.09.2026			2/0,19 25.12.2026
8579	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88		0,20		3,71		0,60	0,39			2/0,1 25.03.2026			**8/0,68 25.06.2026**			2/0,1 25.09.2026			2/0,1 25.12.2026
8580	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98		0,23		4,04		0,60	0,43			2/0,11 25.03.2026			**8/0,72 25.06.2026**			2/0,11 25.09.2026			2/0,11 25.12.2026
8581	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46		0,11		2,32		0,60	0,25			2/0,05 25.03.2026			**8/0,55 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБбШв-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82			2/0,24 25.03.2026			**8/1,08 25.06.2026**			2/0,24 25.09.2026			2/0,24 25.12.2026
8583	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБбШв-1 (4х150) L=112		0,26		4,50		0,60	0,48			2/0,13 25.03.2026			**8/0,76 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8584	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБбШв-1 (4х150) L=11		0,03		1,17		0,60	0,12			2/0,01 25.03.2026			**8/0,44 25.06.2026**			2/0,01 25.09.2026			2/0,01 25.12.2026
8585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=415		1,31		19,48		0,60	2,08			2/0,65 25.03.2026			**8/2,22 25.06.2026**			2/0,65 25.09.2026			2/0,65 25.12.2026
8586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=490		1,54		22,85		0,60	2,44			2/0,77 25.03.2026			**8/2,55 25.06.2026**			2/0,77 25.09.2026			2/0,77 25.12.2026
8587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48			2/0,46 25.03.2026			**8/1,67 25.06.2026**			2/0,46 25.09.2026			2/0,46 25.12.2026
8588	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154		0,49		7,73		0,60	0,82			2/0,24 25.03.2026			**8/1,08 25.06.2026**			2/0,24 25.09.2026			2/0,24 25.12.2026
8589	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95		0,30		5,08		0,60	0,54			2/0,15 25.03.2026			**8/0,82 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		13,63		0,60	1,45			2/0,45 25.03.2026			**8/1,65 25.06.2026**			2/0,45 25.09.2026			2/0,45 25.12.2026
8591	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76			2/0,22 25.03.2026			**8/1,02 25.06.2026**			2/0,22 25.09.2026			2/0,22 25.12.2026
8592	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,89		0,60	0,63			2/0,18 25.03.2026			**8/0,9 25.06.2026**			2/0,18 25.09.2026			2/0,18 25.12.2026
8593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780		2,46		35,90		0,60	3,83			2/1,23 25.03.2026			**8/3,82 25.06.2026**			2/1,23 25.09.2026			2/1,23 25.12.2026
8594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=765		2,41		35,23		0,60	3,76			2/1,21 25.03.2026			**8/3,76 25.06.2026**			2/1,21 25.09.2026			2/1,21 25.12.2026
8595	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120		0,18		3,32		0,60	0,35			2/0,09 25.03.2026			**8/0,65 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8596	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28		0,04		1,39		0,60	0,15			2/0,02 25.03.2026			**8/0,46 25.06.2026**			2/0,02 25.09.2026			2/0,02 25.12.2026
8597	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		2,06		0,60	0,22			2/0,04 25.03.2026			**8/0,52 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8598	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=92		0,14		2,73		0,60	0,29			2/0,07 25.03.2026			**8/0,59 25.06.2026**			2/0,07 25.09.2026			2/0,07 25.12.2026
8599	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=42		0,06		1,68		0,60	0,18			2/0,03 25.03.2026			**8/0,49 25.06.2026**			2/0,03 25.09.2026			2/0,03 25.12.2026
8600	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=62		0,09		2,10		0,60	0,22			2/0,05 25.03.2026			**8/0,53 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73			2/0,21 25.03.2026			**8/0,99 25.06.2026**			2/0,21 25.09.2026			2/0,21 25.12.2026
8602	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=36		0,11		2,42		0,60	0,26			2/0,06 25.03.2026			**8/0,56 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8603	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=106		0,33		5,57		0,60	0,59			2/0,17 25.03.2026			**8/0,87 25.06.2026**			2/0,17 25.09.2026			2/0,17 25.12.2026
8604	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192		0,61		9,44		0,60	1,01			2/0,3 25.03.2026			**8/1,24 25.06.2026**			2/0,3 25.09.2026			2/0,3 25.12.2026
8605	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86			2/0,25 25.03.2026			**8/1,11 25.06.2026**			2/0,25 25.09.2026			2/0,25 25.12.2026
8606	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83		0,26		4,54		0,60	0,48			2/0,13 25.03.2026			**8/0,77 25.06.2026**			2/0,13 25.09.2026			2/0,13 25.12.2026
8607	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61			2/0,17 25.03.2026			**8/0,88 25.06.2026**			2/0,17 25.09.2026			2/0,17 25.12.2026
8608	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,17		3,28		0,60	0,35			2/0,09 25.03.2026			**8/0,64 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8609	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=57		0,18		3,37		0,60	0,36			2/0,09 25.03.2026			**8/0,65 25.06.2026**			2/0,09 25.09.2026			2/0,09 25.12.2026
8610	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23		0,07		1,84		0,60	0,19			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83			2/0,24 25.03.2026			**8/1,08 25.06.2026**			2/0,24 25.09.2026			2/0,24 25.12.2026
8612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83			2/0,24 25.03.2026			**8/1,08 25.06.2026**			2/0,24 25.09.2026			2/0,24 25.12.2026
8613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 25.03.2026			**8/1,15 25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026

8614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90			2/0,27 25.03.2026			**8/1,15 25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026
8615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х35) L=320		0,32		5,28		0,60	0,56			2/0,16 25.03.2026			**8/0,84 25.06.2026**			2/0,16 25.09.2026			2/0,16 25.12.2026
8616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х35) L=325		0,33		5,35		0,60	0,57			2/0,16 25.03.2026			**8/0,85 25.06.2026**			2/0,16 25.09.2026			2/0,16 25.12.2026
8617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=315		0,53		8,36		0,60	0,89			2/0,26 25.03.2026			**8/1,14 25.06.2026**			2/0,26 25.09.2026			2/0,26 25.12.2026
8618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=320		0,54		8,48		0,60	0,90			2/0,27 25.03.2026			**8/1,15 25.06.2026**			2/0,27 25.09.2026			2/0,27 25.12.2026
8619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=197		0,29		4,94		0,60	0,52			2/0,15 25.03.2026			**8/0,8 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х70) L=197		0,29		4,94		0,60	0,52			2/0,15 25.03.2026			**8/0,8 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=470		1,48		21,95		0,60	2,34			2/0,74 25.03.2026			**8/2,46 25.06.2026**			2/0,74 25.09.2026			2/0,74 25.12.2026
8622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=485		1,53		22,63		0,60	2,41			2/0,76 25.03.2026			**8/2,53 25.06.2026**			2/0,76 25.09.2026			2/0,76 25.12.2026
8623	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,85		0,60	0,20			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8624	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБбШв-1 (4х50) L=83		0,12		2,55		0,60	0,27			2/0,06 25.03.2026			**8/0,57 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8625	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8626	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8627	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБбШв-1 (4х50) L=64		0,09		2,15		0,60	0,23			2/0,05 25.03.2026			**8/0,53 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8628	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,85		0,60	0,20			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8629	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,85		0,60	0,20			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280		0,88		13,40		0,60	1,43			2/0,44 25.03.2026			**8/1,63 25.06.2026**			2/0,44 25.09.2026			2/0,44 25.12.2026
8631	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98		0,31		5,21		0,60	0,55			2/0,15 25.03.2026			**8/0,83 25.06.2026**			2/0,15 25.09.2026			2/0,15 25.12.2026
8632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 25.03.2026			**8/0,67 25.06.2026**			2/0,1 25.09.2026			2/0,1 25.12.2026
8633	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38			2/0,1 25.03.2026			**8/0,67 25.06.2026**			2/0,1 25.09.2026			2/0,1 25.12.2026
8634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		13,63		0,60	1,45			2/0,45 25.03.2026			**8/1,65 25.06.2026**			2/0,45 25.09.2026			2/0,45 25.12.2026
8635	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92			2/0,28 25.03.2026			**8/1,17 25.06.2026**			2/0,28 25.09.2026			2/0,28 25.12.2026
8636	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13		0,04		1,39		0,60	0,15			2/0,02 25.03.2026			**8/0,46 25.06.2026**			2/0,02 25.09.2026			2/0,02 25.12.2026
8637	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93			2/0,28 25.03.2026			**8/1,18 25.06.2026**			2/0,28 25.09.2026			2/0,28 25.12.2026
8638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 25.03.2026			**8/0,55 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8639	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34			2/0,08 25.03.2026			**8/0,64 25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 25.03.2026			**8/0,96 25.06.2026**			2/0,2 25.09.2026			2/0,2 25.12.2026
8641	Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31		0,07		1,83		0,60	0,19			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265		0,61		9,55		0,60	1,02			2/0,31 25.03.2026			**8/1,25 25.06.2026**			2/0,31 25.09.2026			2/0,31 25.12.2026
8643	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123		0,28		4,86		0,60	0,52			2/0,14 25.03.2026			**8/0,8 25.06.2026**			2/0,14 25.09.2026			2/0,14 25.12.2026
8644	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24		0,06		1,59		0,60	0,17			2/0,03 25.03.2026			**8/0,48 25.06.2026**			2/0,03 25.09.2026			2/0,03 25.12.2026
8645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67			2/0,52 25.03.2026			**8/1,85 25.06.2026**			2/0,52 25.09.2026			2/0,52 25.12.2026
8646	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15		0,05		1,48		0,60	0,16			2/0,02 25.03.2026			**8/0,47 25.06.2026**			2/0,02 25.09.2026			2/0,02 25.12.2026
8647	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73			2/0,21 25.03.2026			**8/0,99 25.06.2026**			2/0,21 25.09.2026			2/0,21 25.12.2026
8648	Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,10		2,15		0,60	0,23			2/0,05 25.03.2026			**8/0,53 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8649	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,69		0,60	0,29			2/0,07 25.03.2026			**8/0,59 25.06.2026**			2/0,07 25.09.2026			2/0,07 25.12.2026
8650	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8651	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		2,06		0,60	0,22			2/0,04 25.03.2026			**8/0,52 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8652	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБбШв-1 (4х50) L=56		0,08		1,98		0,60	0,21			2/0,04 25.03.2026			**8/0,52 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8653	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБбШв-1 (4х50) L=48		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8654	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,69		0,60	0,29			2/0,07 25.03.2026			**8/0,59 25.06.2026**			2/0,07 25.09.2026			2/0,07 25.12.2026
8655	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБбШв-1 (4х50) L=100		0,15		2,90		0,60	0,31			2/0,07 25.03.2026			**8/0,61 25.06.2026**			2/0,07 25.09.2026			2/0,07 25.12.2026
8656	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		2,06		0,60	0,22			2/0,04 25.03.2026			**8/0,52 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8657	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25			2/0,06 25.03.2026			**8/0,55 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8658	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25			2/0,06 25.03.2026			**8/0,55 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8659	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБбШв-1 (4х50) L=52		0,08		1,89		0,60	0,20			2/0,04 25.03.2026			**8/0,51 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8660	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБбШв-1 (4х50) L=83		0,12		2,55		0,60	0,27			2/0,06 25.03.2026			**8/0,57 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8661	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБбШв-1 (4х50) L=78		0,12		2,44		0,60	0,26			2/0,06 25.03.2026			**8/0,56 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8662	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 25.03.2026			**8/0,54 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8663	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБбШв-1 (4х50) L=52		0,08		1,89		0,60	0,20			2/0,04 25.03.2026			**8/0,51 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8664	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 25.03.2026			**8/0,54 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8665	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБбШв-1 (4х50) L=115		0,17		3,22		0,60	0,34			2/0,08 25.03.2026			**8/0,64 25.06.2026**			2/0,08 25.09.2026			2/0,08 25.12.2026
8666	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБбШв-1 (4х50) L=58		0,09		2,02		0,60	0,21			2/0,04 25.03.2026			**8/0,52 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026
8667	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБбШв-1 (4х50) L=80		0,12		2,48		0,60	0,26			2/0,06 25.03.2026			**8/0,57 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8668	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,85		0,60	0,20			2/0,04 25.03.2026			**8/0,5 25.06.2026**			2/0,04 25.09.2026			2/0,04 25.12.2026

8669	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25			2/0,06 25.03.2026			**8/0,55 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8670	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБбШв-1 (4х50) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25			2/0,06 25.03.2026			**8/0,55 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8671	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		2,27		0,60	0,24			2/0,05 25.03.2026			**8/0,54 25.06.2026**			2/0,05 25.09.2026			2/0,05 25.12.2026
8672	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБбШв-1 (4х50) L=83		0,12		2,55		0,60	0,27			2/0,06 25.03.2026			**8/0,57 25.06.2026**			2/0,06 25.09.2026			2/0,06 25.12.2026
8673	**ЖК "Воронцовский Парк"**																				
8674	**ТП-31446**																				
8675	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			1,13		2,20	0,79	2/0,32 25.01.2026	**5/0,88 25.02.2026**	2/0,32 25.03.2026	2/0,32 25.04.2026	2/0,32 25.05.2026	2/0,32 25.06.2026	2/0,32 25.07.2026	2/0,32 25.08.2026	2/0,32 25.09.2026	2/0,32 25.10.2026	2/0,32 25.11.2026	2/0,32 25.12.2026
8676	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,13		2,20	1,00	2/0,42 25.01.2026	**5/0,98 25.02.2026**	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	2/0,42 25.08.2026	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8677	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			1,13		2,20	0,79	2/0,32 25.01.2026	**5/0,88 25.02.2026**	2/0,32 25.03.2026	2/0,32 25.04.2026	2/0,32 25.05.2026	2/0,32 25.06.2026	2/0,32 25.07.2026	2/0,32 25.08.2026	2/0,32 25.09.2026	2/0,32 25.10.2026	2/0,32 25.11.2026	2/0,32 25.12.2026
8678	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,13		2,20	1,00	2/0,42 25.01.2026	**5/0,98 25.02.2026**	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	2/0,42 25.08.2026	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8679	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46		**5/1,96 25.02.2026**						2/1,05 25.08.2026				
8680	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46		**5/1,96 25.02.2026**						2/1,05 25.08.2026				
8681	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46		**5/1,96 25.02.2026**						2/1,05 25.08.2026				
8682	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46		**5/1,96 25.02.2026**						2/1,05 25.08.2026				
8683	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 25.01.2026	**8/8,23 25.02.2026**	2/1,2 25.03.2026	2/1,2 25.04.2026	2/1,2 25.05.2026	2/1,2 25.06.2026	2/1,2 25.07.2026	2/1,2 25.08.2026	2/1,2 25.09.2026	2/1,2 25.10.2026	2/1,2 25.11.2026	2/1,2 25.12.2026
8684	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 25.01.2026	**8/8,23 25.02.2026**	2/1,2 25.03.2026	2/1,2 25.04.2026	2/1,2 25.05.2026	2/1,2 25.06.2026	2/1,2 25.07.2026	2/1,2 25.08.2026	2/1,2 25.09.2026	2/1,2 25.10.2026	2/1,2 25.11.2026	2/1,2 25.12.2026
8685	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 25.01.2026	**8/8,23 25.02.2026**	2/1,2 25.03.2026	2/1,2 25.04.2026	2/1,2 25.05.2026	2/1,2 25.06.2026	2/1,2 25.07.2026	2/1,2 25.08.2026	2/1,2 25.09.2026	2/1,2 25.10.2026	2/1,2 25.11.2026	2/1,2 25.12.2026
8686	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 25.01.2026	**8/8,23 25.02.2026**	2/1,2 25.03.2026	2/1,2 25.04.2026	2/1,2 25.05.2026	2/1,2 25.06.2026	2/1,2 25.07.2026	2/1,2 25.08.2026	2/1,2 25.09.2026	2/1,2 25.10.2026	2/1,2 25.11.2026	2/1,2 25.12.2026
8687	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		11,13		0,60	1,18		**8/3,40 25.02.2026**			2/0,36 25.05.2026			2/0,36 25.08.2026			2/0,36 25.11.2026	
8688	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		11,13		0,60	1,18		**8/3,40 25.02.2026**			2/0,36 25.05.2026			2/0,36 25.08.2026			2/0,36 25.11.2026	
8689	**ЖК "Сильвер"**																				
8690	**РП-1**																				
8691	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8692	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8693	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,42			2,16		6,75	0,79	2/0,21 25.01.2026	2/0,21 25.02.2026	2/0,21 25.03.2026	2/0,21 25.04.2026	2/0,21 25.05.2026	2/0,21 25.06.2026	2/0,21 25.07.2026	**8/1,29 25.08.2026**	2/0,21 25.09.2026	2/0,21 25.10.2026	2/0,21 25.11.2026	2/0,21 25.12.2026
8694	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8695	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8696	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,42			2,16		6,75	0,79	2/0,21 25.01.2026	2/0,21 25.02.2026	2/0,21 25.03.2026	2/0,21 25.04.2026	2/0,21 25.05.2026	2/0,21 25.06.2026	2/0,21 25.07.2026	**8/1,29 25.08.2026**	2/0,21 25.09.2026	2/0,21 25.10.2026	2/0,21 25.11.2026	2/0,21 25.12.2026
8697	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8698	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8699	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,42			2,16		6,75	0,79	2/0,21 25.01.2026	2/0,21 25.02.2026	2/0,21 25.03.2026	2/0,21 25.04.2026	2/0,21 25.05.2026	2/0,21 25.06.2026	2/0,21 25.07.2026	**8/1,29 25.08.2026**	2/0,21 25.09.2026	2/0,21 25.10.2026	2/0,21 25.11.2026	2/0,21 25.12.2026
8700	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8701	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,18		3,35	3,47	2/1,02 25.01.2026	2/1,02 25.02.2026	2/1,02 25.03.2026	2/1,02 25.04.2026	2/1,02 25.05.2026	2/1,02 25.06.2026	2/1,02 25.07.2026	**8/6,36 25.08.2026**	2/1,02 25.09.2026	2/1,02 25.10.2026	2/1,02 25.11.2026	2/1,02 25.12.2026
8702	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,42			2,16		6,75	0,79	2/0,21 25.01.2026	2/0,21 25.02.2026	2/0,21 25.03.2026	2/0,21 25.04.2026	2/0,21 25.05.2026	2/0,21 25.06.2026	2/0,21 25.07.2026	**8/1,29 25.08.2026**	2/0,21 25.09.2026	2/0,21 25.10.2026	2/0,21 25.11.2026	2/0,21 25.12.2026
8703	**ТП-1**																				
8704	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8705	Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА CCVC	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8706	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,76		39,90	1,67		2/1,25 25.02.2026						**5/2,13 25.08.2026**				
8707	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА			2,49	1,76		39,90	1,67		2/1,25 25.02.2026						**5/2,13 25.08.2026**				
8708	**ТП-2**																				
8709	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8710	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8711	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25		2/0,87 25.02.2026						**5/1,75 25.08.2026**				
8712	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25		2/0,87 25.02.2026						**5/1,75 25.08.2026**				
8713	**ТП-3**																				
8714	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8715	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8716	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45		2/1,05 25.02.2026						**5/1,93 25.08.2026**				
8717	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,76		34,30	1,45		2/1,05 25.02.2026						**5/1,93 25.08.2026**				
8718	**ТП-4**																				
8719	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8720	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,20	0,98	2/0,42 25.01.2026	2/0,42 25.02.2026	2/0,42 25.03.2026	2/0,42 25.04.2026	2/0,42 25.05.2026	2/0,42 25.06.2026	2/0,42 25.07.2026	**5/0,90 25.08.2026**	2/0,42 25.09.2026	2/0,42 25.10.2026	2/0,42 25.11.2026	2/0,42 25.12.2026
8721	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,76		39,90	1,67		2/1,25 25.02.2026						**5/2,13 25.08.2026**				
8722	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49	1,76		39,90	1,67		2/1,25 25.02.2026						**5/2,13 25.08.2026**				
8723	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3		0,02		1,11		0,60	0,11		2/0,01 25.02.2026			2/0,01 25.05.2026			**8/0,51 25.08.2026**			2/0,01 25.11.2026	
8724	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПвВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8		0,01		1,08		0,60	0,11		2/0,01 25.02.2026			2/0,01 25.05.2026			**8/0,50 25.08.2026**			2/0,01 25.11.2026	
8725	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.6 до РП-1 с.1 яч.1 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		2,50		0,60	0,26		2/0,06 25.02.2026			2/0,06 25.05.2026			**8/1,31 25.08.2026**			2/0,06 25.11.2026	
8726	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.1 яч.5 до РП-1 с.2 яч.4 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		2,50		0,60	0,26		2/0,06 25.02.2026			2/0,06 25.05.2026			**8/1,31 25.08.2026**			2/0,06 25.11.2026	
8727	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.10 до РП-1 с.3 яч.7 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		2,50		0,60	0,26		2/0,06 25.02.2026			2/0,06 25.05.2026			**8/1,31 25.08.2026**			2/0,06 25.11.2026	
8728	Кабельная линия-10 кВ от РП-28051 с.2 яч.9 до РП-1 с.4 яч.10 АПвВнг(LS)-10 3х(1х240/50) L=36		0,11		2,50		0,60	0,26		2/0,06 25.02.2026			2/0,06 25.05.2026			**8/1,31 25.08.2026**			2/0,06 25.11.2026	
8729	**БЦ Донской**																				
8730	**РТП-10081**																				

8731	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,77		66,30	2,71			2/2,17 25.03.2026						**5/3,06 25.09.2026**			
8732	Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА			4,34	1,77		66,30	2,71			2/2,17 25.03.2026						**5/3,06 25.09.2026**			
8733	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,77		66,30	2,71			2/2,17 25.03.2026						**5/3,06 25.09.2026**			
8734	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,77		66,30	2,71			2/2,17 25.03.2026						**5/3,06 25.09.2026**			
8735	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8736	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8а	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8737	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8738	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8739	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8740	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7а	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8741	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7б	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 25.01.2026	2/0,88 25.02.2026	2/0,88 25.03.2026	2/0,88 25.04.2026	2/0,88 25.05.2026	2/0,88 25.06.2026	2/0,88 25.07.2026	2/0,88 25.08.2026	**8/5,35 25.09.2026**	2/0,88 25.10.2026	2/0,88 25.11.2026	2/0,88 25.12.2026
8742	**РТП-18185**																			
8743	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 1	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 26.01.2026	2/0,88 26.02.2026	2/0,88 26.03.2026	2/0,88 26.04.2026	2/0,88 26.05.2026	2/0,88 26.06.2026	2/0,88 26.07.2026	2/0,88 26.08.2026	**8/5,35 26.09.2026**	2/0,88 26.10.2026	2/0,88 26.11.2026	2/0,88 26.12.2026
8744	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2УМ3 ячейка № 22	1,76			12,44		3,96	2,91	2/0,88 26.01.2026	2/0,88 26.02.2026	2/0,88 26.03.2026	2/0,88 26.04.2026	2/0,88 26.05.2026	2/0,88 26.06.2026	2/0,88 26.07.2026	2/0,88 26.08.2026	**8/5,35 26.09.2026**	2/0,88 26.10.2026	2/0,88 26.11.2026	2/0,88 26.12.2026
8745	**ТП-6**																			
8746	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,77		47,30	1,96			2/1,51 26.03.2026						**5/2,39 26.09.2026**			
8747	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,77		47,30	1,96			2/1,51 26.03.2026						**5/2,39 26.09.2026**			
8748	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	2/0,11 26.04.2026	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	**8/2,06 26.09.2026**	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026
8749	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	2/0,11 26.04.2026	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	**8/2,06 26.09.2026**	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026
8750	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	2/0,11 26.04.2026	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	**8/2,06 26.09.2026**	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026
8751	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8752	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8753	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8754	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8755	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8756	**ТП-7**																			
8757	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,77		66,30	2,71			2/2,17 26.03.2026						**5/3,06 26.09.2026**			
8758	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366	0,21			3,90		0,80	0,56	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	2/0,11 26.04.2026	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	**8/2,06 26.09.2026**	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026
8759	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8760	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8761	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8762	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8763	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,20 26.01.2026	2/1,20 26.02.2026	2/1,20 26.03.2026	2/1,20 26.04.2026	2/1,20 26.05.2026	2/1,20 26.06.2026	2/1,20 26.07.2026	2/1,20 26.08.2026	**8/8,14 26.09.2026**	2/1,20 26.10.2026	2/1,20 26.11.2026	2/1,20 26.12.2026
8764	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.6 до Т-1 СБ (3х50) L=20		0,03		1,30		0,60	0,13			2/0,15 26.03.2026			2/0,15 26.06.2026			**8/0,56 26.09.2026**			2/0,15 26.12.2026
8765	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.7 до Т-2 СБ (3х50) L=20		0,03		1,30		0,60	0,13			2/0,15 26.03.2026			2/0,15 26.06.2026			**8/0,56 26.09.2026**			2/0,15 26.12.2026
8766	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.8 до Т-3 СБ (3х50) L=20		0,03		1,30		0,60	0,13			2/0,15 26.03.2026			2/0,15 26.06.2026			**8/0,67 26.09.2026**			2/0,15 26.12.2026
8767	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.9 до Т-4 СБ (3х50) L=20		0,03		1,30		0,60	0,13			2/0,15 26.03.2026			2/0,15 26.06.2026			**8/0,67 26.09.2026**			2/0,15 26.12.2026
8768	Кабельная линия-10 кВ от РП-18185 яч.22 до ТП-7 ААБу-10 (3х95) L=650		1,09		16,48		0,60	1,75			2/0,55 26.03.2026			2/0,55 26.06.2026			**8/8,79 26.09.2026**			2/0,55 26.12.2026
8769	Кабельная линия-10 кВ от РП-18185 яч.1 до ТП-6 ААБу-10 (3х95) L=540		0,91		13,84		0,60	1,47			2/0,45 26.03.2026			2/0,45 26.06.2026			**8/1,71 26.09.2026**			2/0,45 26.12.2026
8770	**БЦ Скай Лайт**																			
8771	**РТП-27022**																			
8772	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8773	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,42			1,79		6,66	0,75	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	2/0,21 26.04.2026	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	**8/4,44 26.11.2026**	2/0,21 26.12.2026
8774	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8775	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8776	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8777	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8778	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8779	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8780	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8781	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8782	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8783	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8784	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8785	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8786	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8787	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026
8788	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	0,42			1,79		6,66	0,75	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	2/0,21 26.04.2026	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	**8/4,44 26.11.2026**	2/0,21 26.12.2026
8789	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	0,21			3,78		0,96	0,55	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	2/0,11 26.04.2026	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	2/0,11 26.09.2026	2/0,11 26.10.2026	**8/2,47 26.11.2026**	2/0,11 26.12.2026
8790	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА			0,70			10,00	0,39				2/0,35 26.04.2026						2/0,35 26.10.2026	**3/5 26.11.2026**	

8791	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА			0,70			10,00	0,39				2/0,35 26.04.2026							2/0,35 26.10.2026	**3/5 26.11.2026**	
8792	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8793	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8794	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8795	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8796	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67				2/1,25 26.04.2026							2/1,25 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8797	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67				2/1,25 26.04.2026							2/1,25 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8798	**РТП-27023**																				
8799	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8800	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	0,42			1,79		6,66	0,75	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	2/0,21 26.04.2026	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	**8/4,44 26.11.2026**	2/0,21 26.12.2026	
8801	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8802	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8803	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8804	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8805	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8806	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8807	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8808	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,42			1,79		6,66	0,75	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	2/0,21 26.04.2026	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	**8/4,44 26.11.2026**	2/0,21 26.12.2026	
8809	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	0,42			1,79		6,66	0,75	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	2/0,21 26.04.2026	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	**8/4,44 26.11.2026**	2/0,21 26.12.2026	
8810	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8811	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8812	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8813	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8814	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8815	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8816	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			15,81		3,26	3,44	2/1,02 26.01.2026	2/1,02 26.02.2026	2/1,02 26.03.2026	2/1,02 26.04.2026	2/1,02 26.05.2026	2/1,02 26.06.2026	2/1,02 26.07.2026	2/1,02 26.08.2026	2/1,02 26.09.2026	2/1,02 26.10.2026	**8/7,8 26.11.2026**	2/1,02 26.12.2026	
8817	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	0,42			1,79		6,66	0,75	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	2/0,21 26.04.2026	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	**8/4,44 26.11.2026**	2/0,21 26.12.2026	
8818	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	0,21			3,78		0,96	0,55	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	2/0,11 26.04.2026	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	2/0,11 26.09.2026	2/0,11 26.10.2026	**8/2,47 26.11.2026**	2/0,11 26.12.2026	
8819	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА			0,70			10,00	0,39				2/0,35 26.04.2026							2/0,35 26.10.2026	**3/5 26.11.2026**	
8820	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-100 кВА			0,70			10,00	0,39				2/0,35 26.04.2026							2/0,35 26.10.2026	**3/5 26.11.2026**	
8821	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8822	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8823	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8824	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,74		34,30	1,45				2/1,05 26.04.2026							2/1,05 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8825	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67				2/1,25 26.04.2026							2/1,25 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8826	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67				2/1,25 26.04.2026							2/1,25 26.10.2026	**8/8,87 26.11.2026**	
8827	**КЛ-10 кВ**																				
8828	Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.1 яч.12 (ф.112) до РТП-27022 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5200; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=90		16,66		238,93		0,60	25,39	2/8,33 26.01.2026			2/8,33 26.04.2026			2/8,33 26.07.2026			2/8,33 26.10.2026	**6/7,47 26.11.2026**		
8829	Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.2 яч.13 (ф.213) до РТП-27022 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=160		16,42		235,42		0,60	25,02	2/8,21 26.01.2026			2/8,21 26.04.2026			2/8,21 26.07.2026			2/8,21 26.10.2026	**6/7,47 26.11.2026**		
8830	Кабельная линия-10 кВ от ПС-342 с.3 яч.18 (ф.318) до РТП-27023 с.2 яч.19 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=5052; АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=90		16,20		232,27		0,60	24,68	2/8,10 26.01.2026			2/8,10 26.04.2026			2/8,10 26.07.2026			2/8,10 26.10.2026	**6/7,47 26.11.2026**		
8831	Кабельная линия-10 кВ от ПС-835 с.3 яч.13 (ф.313) до РТП-27023 с.1 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=4841; АПвВнг-1 3х(1х240/50) L=50		15,41		220,98		0,60	23,48	2/7,70 26.01.2026			2/7,70 26.04.2026			2/7,70 26.07.2026			2/7,70 26.10.2026	**6/6,95 26.11.2026**		
8832	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.1 яч.6 до РТП-27023 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		10,15		0,60	0,99	2/0,32 26.01.2026			2/0,32 26.04.2026			2/0,32 26.07.2026			2/0,32 26.10.2026	**6/5,49 26.11.2026**		
8833	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27022 с.2 яч.15 до РТП-27023 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		10,15		0,60	0,99	2/0,32 26.01.2026			2/0,32 26.04.2026			2/0,32 26.07.2026			2/0,32 26.10.2026	**6/5,49 26.11.2026**		
8834	**мкр. Новое Бутово**																				
8835	**ТП-3401 (1)**																				
8836	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026			
8837	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026			
8838	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	0,21			3,76		0,80	0,55	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	**8/2,38 26.04.2026**	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	2/0,11 26.09.2026	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026	
8839	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	0,21			3,76		0,80	0,55	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	**8/2,38 26.04.2026**	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	2/0,11 26.09.2026	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026	
8840	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	0,42			1,98		6,50	0,77	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	**8/4,45 26.04.2026**	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	2/0,21 26.11.2026	2/0,21 26.12.2026	
8841	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	0,42			1,98		6,50	0,77	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	**8/4,45 26.04.2026**	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	2/0,21 26.11.2026	2/0,21 26.12.2026	
8842	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/1,83 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026	
8843	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/1,83 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026	
8844	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/1,83 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026	
8845	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/1,83 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026	
8846	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**5/1,83 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026	
8847	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**5/1,83 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026	
8848	**ТП-3402 (2)**																				
8849	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026			

8850	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8851	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8852	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8853	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8854	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8855	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8856	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8857	**ТП-3403 (3)**																			
8858	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8859	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8860	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8861	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8862	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8863	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8864	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8865	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8866	**ТП-3404 (4)**																			
8867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22				**5/3,49 26.04.2026**						2/2,63 26.10.2026		
8868	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22				**5/3,49 26.04.2026**						2/2,63 26.10.2026		
8869	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8870	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8871	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8872	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8873	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8874	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8875	**ТП-3405 (5)**																			
8876	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8877	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8878	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8879	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8880	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8881	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8882	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8883	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8884	**ТП-3406 (6)**																			
8885	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,49 26.04.2026**						2/2,63 26.10.2026		
8886	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,49 26.04.2026**						2/2,63 26.10.2026		
8887	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	0,21			3,76		0,80	0,55	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	**8/2,38 26.04.2026**	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	2/0,11 26.09.2026	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026
8888	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	0,21			3,76		0,80	0,55	2/0,11 26.01.2026	2/0,11 26.02.2026	2/0,11 26.03.2026	**8/2,38 26.04.2026**	2/0,11 26.05.2026	2/0,11 26.06.2026	2/0,11 26.07.2026	2/0,11 26.08.2026	2/0,11 26.09.2026	2/0,11 26.10.2026	2/0,11 26.11.2026	2/0,11 26.12.2026
8889	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	0,42			1,98		6,50	0,77	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	**8/2,2 26.04.2026**	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	2/0,21 26.11.2026	2/0,21 26.12.2026
8890	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	0,42			1,98		6,50	0,77	2/0,21 26.01.2026	2/0,21 26.02.2026	2/0,21 26.03.2026	**8/2,2 26.04.2026**	2/0,21 26.05.2026	2/0,21 26.06.2026	2/0,21 26.07.2026	2/0,21 26.08.2026	2/0,21 26.09.2026	2/0,21 26.10.2026	2/0,21 26.11.2026	2/0,21 26.12.2026
8891	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,73 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8892	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,73 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8893	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,73 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8894	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,73 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8895	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8896	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8897	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8898	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩПНВ	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8899	**ТП-3407 (7)**																			
8900	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8901	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,73		64,30	2,65				**5/3,04 26.04.2026**						2/2,17 26.10.2026		
8902	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8903	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8904	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8905	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8906	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8907	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8908	**ТП-3408 (8)**																			
8909	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026

8910	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8911	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8912	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,84		2,20	0,76	2/0,32 26.01.2026	2/0,32 26.02.2026	2/0,32 26.03.2026	**5/0,74 26.04.2026**	2/0,32 26.05.2026	2/0,32 26.06.2026	2/0,32 26.07.2026	2/0,32 26.08.2026	2/0,32 26.09.2026	2/0,32 26.10.2026	2/0,32 26.11.2026	2/0,32 26.12.2026
8913	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22				**5/3,49 26.04.2026**						2/2,63 26.10.2026		
8914	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,30	3,22				**5/3,49 26.04.2026**						2/2,63 26.10.2026		
8915	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8916	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,86		1,00	4,58	2/1,2 26.01.2026	2/1,2 26.02.2026	2/1,2 26.03.2026	**8/8,63 26.04.2026**	2/1,2 26.05.2026	2/1,2 26.06.2026	2/1,2 26.07.2026	2/1,2 26.08.2026	2/1,2 26.09.2026	2/1,2 26.10.2026	2/1,2 26.11.2026	2/1,2 26.12.2026
8917	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.5 до ТП-3401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32	2/0,08 26.01.2026			**8/1,78 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8918	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.10 до ТП-3401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41		0,13		2,65		0,60	0,28	2/0,06 26.01.2026			**8/1,57 26.04.2026**			2/0,06 26.07.2026			2/0,06 26.10.2026		
8919	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч А до ТП-3402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281		0,89		13,45		0,60	1,43	2/0,44 26.01.2026			**8/7,22 26.04.2026**			2/0,44 26.07.2026			2/0,44 26.10.2026		
8920	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до ТП-3402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281		0,89		13,45		0,60	1,43	2/0,44 26.01.2026			**8/7,22 26.04.2026**			2/0,44 26.07.2026			2/0,44 26.10.2026		
8921	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч А до ТП-3403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38		0,12		2,51		0,60	0,27	2/0,06 26.01.2026			**8/1,5 26.04.2026**			2/0,06 26.07.2026			2/0,06 26.10.2026		
8922	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до ТП-3403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=38		0,12		2,51		0,60	0,27	2/0,06 26.01.2026			**8/1,5 26.04.2026**			2/0,06 26.07.2026			2/0,06 26.10.2026		
8923	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч А до ТП-3404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229		0,72		11,11		0,60	1,18	2/0,36 26.01.2026			**8/5,99 26.04.2026**			2/0,36 26.07.2026			2/0,36 26.10.2026		
8924	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до ТП-3404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229		0,72		11,11		0,60	1,18	2/0,36 26.01.2026			**8/5,99 26.04.2026**			2/0,36 26.07.2026			2/0,36 26.10.2026		
8925	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч А до ТП-3405 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=356		1,12		16,82		0,60	1,79	2/0,56 26.01.2026			**8/8,98 26.04.2026**			2/0,56 26.07.2026			2/0,56 26.10.2026		
8926	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до ТП-3405 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=359		1,13		16,96		0,60	1,81	2/0,57 26.01.2026			**8/9,06 26.04.2026**			2/0,57 26.07.2026			2/0,57 26.10.2026		
8927	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч А до ТП-3406 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=247		0,78		11,92		0,60	1,27	2/0,39 26.01.2026			**8/6,42 26.04.2026**			2/0,39 26.07.2026			2/0,39 26.10.2026		
8928	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до ТП-3406 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=218		0,69		10,61		0,60	1,13	2/0,34 26.01.2026			**8/5,74 26.04.2026**			2/0,34 26.07.2026			2/0,34 26.10.2026		
8929	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч А до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=454		1,43		21,23		0,60	2,26	2/0,72 26.01.2026			**8/11,29 26.04.2026**			2/0,72 26.07.2026			2/0,72 26.10.2026		
8930	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до РП-34 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=412		1,30		19,34		0,60	2,06	2/0,65 26.01.2026			**8/10,3 26.04.2026**			2/0,65 26.07.2026			2/0,65 26.10.2026		
8931	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.6 до КРН-305 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5		0,28		4,74		0,60	0,50	2/0,14 26.01.2026			**8/2,66 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8932	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.9 до КРН-306 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5		0,28		4,74		0,60	0,50	2/0,14 26.01.2026			**8/2,66 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8933	Кабельная линия-10 кВ от КРН-305 до ТП-3407 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5		0,28		4,74		0,60	0,50	2/0,14 26.01.2026			**8/2,66 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8934	Кабельная линия-10 кВ от КРН-306 до ТП-3407 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5		0,28		4,74		0,60	0,50	2/0,14 26.01.2026			**8/2,66 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8935	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ТП-3408 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 26.01.2026			**8/8,84 26.04.2026**			2/0,55 26.07.2026			2/0,55 26.10.2026		
8936	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ТП-3408 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 26.01.2026			**8/8,84 26.04.2026**			2/0,55 26.07.2026			2/0,55 26.10.2026		
8937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 26.01.2026			**8/1,67 26.04.2026**			2/0,07 26.07.2026			2/0,07 26.10.2026		
8938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,23 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64	2/0,18 26.01.2026			**8/3,31 26.04.2026**			2/0,18 26.07.2026			2/0,18 26.10.2026		
8940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38	2/0,1 26.01.2026			**8/2,05 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
8941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 26.01.2026			**8/1,98 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 26.01.2026			**8/2,17 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 26.01.2026			**8/4,72 26.04.2026**			2/0,28 26.07.2026			2/0,28 26.10.2026		
8944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х50) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48	2/0,13 26.01.2026			**8/2,52 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
8945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 26.01.2026			**8/1,67 26.04.2026**			2/0,07 26.07.2026			2/0,07 26.10.2026		
8946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 26.01.2026			**8/1,67 26.04.2026**			2/0,07 26.07.2026			2/0,07 26.10.2026		
8947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 26.01.2026			**8/1,67 26.04.2026**			2/0,07 26.07.2026			2/0,07 26.10.2026		
8948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,23 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,23 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,23 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,98		0,60	0,64	2/0,18 26.01.2026			**8/3,31 26.04.2026**			2/0,18 26.07.2026			2/0,18 26.10.2026		
8952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38	2/0,1 26.01.2026			**8/2,05 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
8953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 26.01.2026			**8/1,98 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 26.01.2026			**8/1,98 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 26.01.2026			**8/1,98 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 26.01.2026			**8/2,17 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 26.01.2026			**8/2,17 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 26.01.2026			**8/2,17 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
8959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 26.01.2026			**8/4,72 26.04.2026**			2/0,28 26.07.2026			2/0,28 26.10.2026		
8960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х50) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48	2/0,13 26.01.2026			**8/2,52 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
8961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 26.01.2026			**8/4,13 26.04.2026**			2/0,24 26.07.2026			2/0,24 26.10.2026		
8962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		

8963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,43 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
8964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70	2/0,2 26.01.2026			**8/3,62 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
8965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
8966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,15 26.07.2026			2/0,15 26.10.2026		
8967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,17 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
8968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35	2/0,09 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 26.01.2026			**8/4,13 26.04.2026**			2/0,24 26.07.2026			2/0,24 26.10.2026		
8973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,43 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
8977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,43 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
8978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х120) L=225		0,38		6,20		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,43 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
8979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70	2/0,2 26.01.2026			**8/3,62 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
8980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70	2/0,2 26.01.2026			**8/3,62 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
8981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70	2/0,2 26.01.2026			**8/3,62 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
8982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
8983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
8984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х185) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
8985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,15 26.07.2026			2/0,15 26.10.2026		
8986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,15 26.07.2026			2/0,15 26.10.2026		
8987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х95) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 26.01.2026			**8/2,8 26.04.2026**			2/0,15 26.07.2026			2/0,15 26.10.2026		
8988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,17 26.01.2026			**8/3,19 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
8989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,17 26.01.2026			**8/3,19 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
8990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,17 26.01.2026			**8/3,19 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
8991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35	2/0,09 26.01.2026			**8/1,92 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35	2/0,09 26.01.2026			**8/1,92 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35	2/0,09 26.01.2026			**8/1,92 26.04.2026**			2/0,09 26.07.2026			2/0,09 26.10.2026		
8994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,76 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,76 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,76 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
8997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
8999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 26.01.2026			**8/1,86 26.04.2026**			2/0,08 26.07.2026			2/0,08 26.10.2026		
9000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,74 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
9001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,74 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
9002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д. д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х95) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 26.01.2026			**8/2,74 26.04.2026**			2/0,14 26.07.2026			2/0,14 26.10.2026		
9003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		4,00		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,28 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		7,28		0,60	0,77	2/0,23 26.01.2026			**8/3,99 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 26.01.2026			**8/4,06 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		4,00		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,28 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9007	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		4,00		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,28 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9008	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=97		0,22		4,00		0,60	0,42	2/0,11 26.01.2026			**8/2,28 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9009	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		7,28		0,60	0,77	2/0,23 26.01.2026			**8/3,99 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9010	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		7,28		0,60	0,77	2/0,23 26.01.2026			**8/3,99 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9011	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х240) L=144		0,45		7,28		0,60	0,77	2/0,23 26.01.2026			**8/3,99 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 26.01.2026			**8/4,06 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (ка6.1) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 26.01.2026			**8/4,06 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (ка6.2) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 26.01.2026			**8/4,06 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		

9015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 26.01.2026			**8/3,12 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 26.01.2026			**8/3,12 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 26.01.2026			**8/3,12 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 26.01.2026			**8/3,12 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9024	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9025	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9026	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 26.01.2026			**8/3,1 26.04.2026**			2/0,17 26.07.2026			2/0,17 26.10.2026		
9027	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9028	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9029	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9030	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9031	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9032	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9033	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9034	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 26.01.2026			**8/2,16 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172		0,54		8,54		0,60	0,91	2/0,27 26.01.2026			**8/4,65 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172		0,54		8,54		0,60	0,91	2/0,27 26.01.2026			**8/4,65 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172		0,54		8,54		0,60	0,91	2/0,27 26.01.2026			**8/4,65 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172		0,54		8,54		0,60	0,91	2/0,27 26.01.2026			**8/4,65 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233		0,73		11,29		0,60	1,20	2/0,37 26.01.2026			**8/6,09 26.04.2026**			2/0,37 26.07.2026			2/0,37 26.10.2026		
9040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233		0,73		11,29		0,60	1,20	2/0,37 26.01.2026			**8/6,09 26.04.2026**			2/0,37 26.07.2026			2/0,37 26.10.2026		
9041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233		0,73		11,29		0,60	1,20	2/0,37 26.01.2026			**8/6,09 26.04.2026**			2/0,37 26.07.2026			2/0,37 26.10.2026		
9042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233		0,73		11,29		0,60	1,20	2/0,37 26.01.2026			**8/6,09 26.04.2026**			2/0,37 26.07.2026			2/0,37 26.10.2026		
9043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 26.01.2026			**8/3,54 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
9044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 26.01.2026			**8/3,54 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
9045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 26.01.2026			**8/3,54 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
9046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 26.01.2026			**8/3,54 26.04.2026**			2/0,2 26.07.2026			2/0,2 26.10.2026		
9047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 26.01.2026			**8/4,6 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 26.01.2026			**8/4,6 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89	2/0,27 26.01.2026			**8/4,57 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89	2/0,27 26.01.2026			**8/4,57 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89	2/0,27 26.01.2026			**8/4,57 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89	2/0,27 26.01.2026			**8/4,57 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89	2/0,27 26.01.2026			**8/4,57 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=230		0,53		8,39		0,60	0,89	2/0,27 26.01.2026			**8/4,57 26.04.2026**			2/0,27 26.07.2026			2/0,27 26.10.2026		
9055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,19 26.01.2026			**8/3,4 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,19 26.01.2026			**8/3,4 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,19 26.01.2026			**8/3,4 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,19 26.01.2026			**8/3,4 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86	2/0,26 26.01.2026			**8/4,42 26.04.2026**			2/0,26 26.07.2026			2/0,26 26.10.2026		
9060	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86	2/0,26 26.01.2026			**8/4,42 26.04.2026**			2/0,26 26.07.2026			2/0,26 26.10.2026		
9061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д. д.122 к.1 ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв-1 (5х120) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 26.01.2026			**8/2,11 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9062	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до вблизи Чечёрский пр-д. д.122 к.1 ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв-1 (5х120) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 26.01.2026			**8/2,11 26.04.2026**			2/0,1 26.07.2026			2/0,1 26.10.2026		
9063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д. д.51 ВРУ-Очистные АПвБбШв-1 (5х95) L=404		0,68		10,50		0,60	1,12	2/0,34 26.01.2026			**8/5,68 26.04.2026**			2/0,34 26.07.2026			2/0,34 26.10.2026		
9064	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,18		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,42 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,18		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,42 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9066	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,18		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,42 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		

9067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,18		0,60	0,66	2/0,19 26.01.2026			**8/3,42 26.04.2026**			2/0,19 26.07.2026			2/0,19 26.10.2026		
9068	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,61 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,61 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9070	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,21 26.01.2026			**8/3,8 26.04.2026**			2/0,21 26.07.2026			2/0,21 26.10.2026		
9071	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,21 26.01.2026			**8/3,8 26.04.2026**			2/0,21 26.07.2026			2/0,21 26.10.2026		
9072	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,21 26.01.2026			**8/3,8 26.04.2026**			2/0,21 26.07.2026			2/0,21 26.10.2026		
9073	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,21 26.01.2026			**8/3,8 26.04.2026**			2/0,21 26.07.2026			2/0,21 26.10.2026		
9074	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х70) L=181		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9075	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х70) L=181		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9076	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=181		0,57		8,95		0,60	0,95	2/0,29 26.01.2026			**8/4,86 26.04.2026**			2/0,29 26.07.2026			2/0,29 26.10.2026		
9077	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=181		0,57		8,95		0,60	0,95	2/0,29 26.01.2026			**8/4,86 26.04.2026**			2/0,29 26.07.2026			2/0,29 26.10.2026		
9078	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д. д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43	2/0,11 26.01.2026			**8/2,31 26.04.2026**			2/0,11 26.07.2026			2/0,11 26.10.2026		
9086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9088	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9089	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 26.01.2026			**8/2,59 26.04.2026**			2/0,13 26.07.2026			2/0,13 26.10.2026		
9090	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78	2/0,23 26.01.2026			**8/4,02 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9091	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78	2/0,23 26.01.2026			**8/4,02 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9092	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78	2/0,23 26.01.2026			**8/4,02 26.04.2026**			2/0,23 26.07.2026			2/0,23 26.10.2026		
9093	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д. д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,60	0,78	2/0,23 27.01.2026			**8/4,02 27.04.2026**			2/0,23 27.07.2026			2/0,23 27.10.2026		
9094	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38	2/0,1 27.01.2026			**8/2,07 27.04.2026**			2/0,1 27.07.2026			2/0,1 27.10.2026		
9095	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38	2/0,1 27.01.2026			**8/2,07 27.04.2026**			2/0,1 27.07.2026			2/0,1 27.10.2026		
9096	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38	2/0,1 27.01.2026			**8/2,07 27.04.2026**			2/0,1 27.07.2026			2/0,1 27.10.2026		
9097	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38	2/0,1 27.01.2026			**8/2,07 27.04.2026**			2/0,1 27.07.2026			2/0,1 27.10.2026		
9098	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73	2/0,21 27.01.2026			**8/3,78 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9099	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73	2/0,21 27.01.2026			**8/3,78 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73	2/0,21 27.01.2026			**8/3,78 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,60	0,73	2/0,21 27.01.2026			**8/3,78 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 27.01.2026			**8/3,88 27.04.2026**			2/0,22 27.07.2026			2/0,22 27.10.2026		
9103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 27.01.2026			**8/3,88 27.04.2026**			2/0,22 27.07.2026			2/0,22 27.10.2026		
9104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 27.01.2026			**8/3,88 27.04.2026**			2/0,22 27.07.2026			2/0,22 27.10.2026		
9105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 27.01.2026			**8/3,88 27.04.2026**			2/0,22 27.07.2026			2/0,22 27.10.2026		
9106	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 27.01.2026			**8/3,88 27.04.2026**			2/0,22 27.07.2026			2/0,22 27.10.2026		
9107	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 27.01.2026			**8/3,88 27.04.2026**			2/0,22 27.07.2026			2/0,22 27.10.2026		
9108	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 27.01.2026			**8/3,71 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9109	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 27.01.2026			**8/3,71 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9110	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 27.01.2026			**8/1,79 27.04.2026**			2/0,08 27.07.2026			2/0,08 27.10.2026		
9111	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 27.01.2026			**8/1,79 27.04.2026**			2/0,08 27.07.2026			2/0,08 27.10.2026		
9112	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 27.01.2026			**8/1,79 27.04.2026**			2/0,08 27.07.2026			2/0,08 27.10.2026		
9113	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 27.01.2026			**8/1,79 27.04.2026**			2/0,08 27.07.2026			2/0,08 27.10.2026		
9114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 27.01.2026			**8/2,71 27.04.2026**			2/0,14 27.07.2026			2/0,14 27.10.2026		
9115	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 27.01.2026			**8/2,71 27.04.2026**			2/0,14 27.07.2026			2/0,14 27.10.2026		
9116	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 27.01.2026			**8/2,71 27.04.2026**			2/0,14 27.07.2026			2/0,14 27.10.2026		
9117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 27.01.2026			**8/2,71 27.04.2026**			2/0,14 27.07.2026			2/0,14 27.10.2026		
9118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		

9119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9121	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9122	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9123	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9124	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9125	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвЗбБШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 27.01.2026			**8/2,85 27.04.2026**			2/0,15 27.07.2026			2/0,15 27.10.2026		
9126	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-ДОУ В-1 АПвЗбБШп-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 27.01.2026			**8/1,79 27.04.2026**			2/0,08 27.07.2026			2/0,08 27.10.2026		
9127	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д. д.136 ВРУ-ДОУ В-2 АПвЗбБШп-1 (4х185) L=69		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 27.01.2026			**8/1,79 27.04.2026**			2/0,08 27.07.2026			2/0,08 27.10.2026		
9128	**БЦ "Таллер"**																			
9129	**ТП-10 кВ**																			
9130	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 27.01.2026	2/0,42 27.02.2026	2/0,42 27.03.2026	**5/2,22 27.04.2026**	2/0,42 27.05.2026	2/0,42 27.06.2026	2/0,42 27.07.2026	2/0,42 27.08.2026	2/0,42 27.09.2026	2/0,42 27.10.2026	2/0,42 27.11.2026	2/0,42 27.12.2026
9131	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,40		2,20	1,02	2/0,42 27.01.2026	2/0,42 27.02.2026	2/0,42 27.03.2026	**5/2,22 27.04.2026**	2/0,42 27.05.2026	2/0,42 27.06.2026	2/0,42 27.07.2026	2/0,42 27.08.2026	2/0,42 27.09.2026	2/0,42 27.10.2026	2/0,42 27.11.2026	2/0,42 27.12.2026
9132	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				**8/10,58 27.04.2026**						2/3,51 27.10.2026		
9133	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				**8/10,58 27.04.2026**						2/3,51 27.10.2026		
9134	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				**8/10,58 27.04.2026**						2/3,51 27.10.2026		
9135	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				**8/10,58 27.04.2026**						2/3,51 27.10.2026		
9136	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 27.01.2026	2/1,2 27.02.2026	2/1,2 27.03.2026	**8/8,68 27.04.2026**	2/1,2 27.05.2026	2/1,2 27.06.2026	2/1,2 27.07.2026	2/1,2 27.08.2026	2/1,2 27.09.2026	2/1,2 27.10.2026	2/1,2 27.11.2026	2/1,2 27.12.2026
9137	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 27.01.2026	2/1,2 27.02.2026	2/1,2 27.03.2026	**8/8,68 27.04.2026**	2/1,2 27.05.2026	2/1,2 27.06.2026	2/1,2 27.07.2026	2/1,2 27.08.2026	2/1,2 27.09.2026	2/1,2 27.10.2026	2/1,2 27.11.2026	2/1,2 27.12.2026
9138	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 27.01.2026	2/1,2 27.02.2026	2/1,2 27.03.2026	**8/8,68 27.04.2026**	2/1,2 27.05.2026	2/1,2 27.06.2026	2/1,2 27.07.2026	2/1,2 27.08.2026	2/1,2 27.09.2026	2/1,2 27.10.2026	2/1,2 27.11.2026	2/1,2 27.12.2026
9139	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 27.01.2026	2/1,2 27.02.2026	2/1,2 27.03.2026	**8/8,68 27.04.2026**	2/1,2 27.05.2026	2/1,2 27.06.2026	2/1,2 27.07.2026	2/1,2 27.08.2026	2/1,2 27.09.2026	2/1,2 27.10.2026	2/1,2 27.11.2026	2/1,2 27.12.2026
9140	**ТП-6 кВ**																			
9141	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42			1,40		2,20	0,60	2/0,21 27.01.2026	2/0,21 27.02.2026	2/0,21 27.03.2026	**5/2,01 27.04.2026**	2/0,21 27.05.2026	2/0,21 27.06.2026	2/0,21 27.07.2026	2/0,21 27.08.2026	2/0,21 27.09.2026	2/0,21 27.10.2026	2/0,21 27.11.2026	2/0,21 27.12.2026
9142	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42			1,40		2,20	0,60	2/0,21 27.01.2026	2/0,21 27.02.2026	2/0,21 27.03.2026	**5/2,01 27.04.2026**	2/0,21 27.05.2026	2/0,21 27.06.2026	2/0,21 27.07.2026	2/0,21 27.08.2026	2/0,21 27.09.2026	2/0,21 27.10.2026	2/0,21 27.11.2026	2/0,21 27.12.2026
9143	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,78		55,30	2,28				**8/8,62 27.04.2026**						2/2,67 27.10.2026		
9144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,78		55,30	2,28				**8/8,62 27.04.2026**						2/2,67 27.10.2026		
9145	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 27.01.2026	2/1,2 27.02.2026	2/1,2 27.03.2026	**8/8,68 27.04.2026**	2/1,2 27.05.2026	2/1,2 27.06.2026	2/1,2 27.07.2026	2/1,2 27.08.2026	2/1,2 27.09.2026	2/1,2 27.10.2026	2/1,2 27.11.2026	2/1,2 27.12.2026
9146	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 27.01.2026	2/1,2 27.02.2026	2/1,2 27.03.2026	**8/8,68 27.04.2026**	2/1,2 27.05.2026	2/1,2 27.06.2026	2/1,2 27.07.2026	2/1,2 27.08.2026	2/1,2 27.09.2026	2/1,2 27.10.2026	2/1,2 27.11.2026	2/1,2 27.12.2026
9147	Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.1 яч.2 до ТП-10 кВ луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=700		2,21		32,31		0,60	3,44	2/1,1 27.01.2026			**8/7,06 27.04.2026**			2/1,1 27.07.2026			2/1,1 27.10.2026		
9148	Кабельная линия-10 кВ от РП-17118 с.2 яч.23 до ТП-10 кВ луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=700		2,21		32,31		0,60	3,44	2/1,1 27.01.2026			**8/7,06 27.04.2026**			2/1,1 27.07.2026			2/1,1 27.10.2026		
9149	Кабельная линия-6 кВ от 3162 луч А до ТП-6 кВ луч А АПвПуг 3х1(120/25) L=40		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 27.01.2026			**8/1,22 27.04.2026**			2/0,03 27.07.2026			2/0,03 27.10.2026		
9150	Кабельная линия-6 кВ от 3162 луч Б до ТП-6 кВ луч Б АПвПуг 3х1(120/25) L=40		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 27.01.2026			**8/1,22 27.04.2026**			2/0,03 27.07.2026			2/0,03 27.10.2026		
9151	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9152	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-1 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9153	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9154	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-1 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9155	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9156	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-2 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9157	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9158	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-2 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9159	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9160	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-3 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9161	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9162	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-3 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9163	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9164	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-7 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9165	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9166	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-7 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9167	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9168	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-9 АПвБШвнг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9169	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 АПвБШвнг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9170	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-9 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9171	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9172	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-11 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9173	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		

9174	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-11 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9175	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9176	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.1 до ВРУ-14 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9177	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9178	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.2 до ВРУ-14 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9179	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9180	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-4 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9181	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9182	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-4 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9183	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-5 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9185	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9186	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-5 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9187	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9188	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-6 АПвБШвнг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9189	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9190	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-6 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9191	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 АПвБШвнг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9192	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-8 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9193	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9194	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-8 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9195	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 АПвБШвнг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9196	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-10 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9197	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 АПвБШвнг(А)-HF 4х240 L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9198	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-10 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9199	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9200	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-12 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9201	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9202	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-12 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=160		0,50		8,01		0,60	0,85	2/0,25 27.01.2026			**8/4,56 27.04.2026**			2/0,25 27.07.2026			2/0,25 27.10.2026		
9203	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9204	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.3 до ВРУ-13 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9205	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9206	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 кВ с.4 до ВРУ-13 АПвБШвнг(А)-HF (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00	2/0,3 27.01.2026			**8/5,28 27.04.2026**			2/0,3 27.07.2026			2/0,3 27.10.2026		
9207	**ЖК "Петровский Парк 2"**																				
9208	**РП-12286**																				
9209	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 1	1,76			12,46		3,60	2,90	2/0,88 27.01.2026	2/0,88 27.02.2026	2/0,88 27.03.2026	**8/6,42 27.04.2026**	2/0,88 27.05.2026	2/0,88 27.06.2026	2/0,88 27.07.2026	2/0,88 27.08.2026	2/0,88 27.09.2026	2/0,88 27.10.2026	2/0,88 27.11.2026	2/0,88 27.12.2026
9210	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 2	1,76			12,46		3,60	2,90	2/0,88 27.01.2026	2/0,88 27.02.2026	2/0,88 27.03.2026	**8/6,42 27.04.2026**	2/0,88 27.05.2026	2/0,88 27.06.2026	2/0,88 27.07.2026	2/0,88 27.08.2026	2/0,88 27.09.2026	2/0,88 27.10.2026	2/0,88 27.11.2026	2/0,88 27.12.2026
9211	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 3	1,76			12,46		3,60	2,90	2/0,88 27.01.2026	2/0,88 27.02.2026	2/0,88 27.03.2026	**8/6,42 27.04.2026**	2/0,88 27.05.2026	2/0,88 27.06.2026	2/0,88 27.07.2026	2/0,88 27.08.2026	2/0,88 27.09.2026	2/0,88 27.10.2026	2/0,88 27.11.2026	2/0,88 27.12.2026
9212	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 18	1,76			12,46		3,60	2,90	2/0,88 27.01.2026	2/0,88 27.02.2026	2/0,88 27.03.2026	**8/6,42 27.04.2026**	2/0,88 27.05.2026	2/0,88 27.06.2026	2/0,88 27.07.2026	2/0,88 27.08.2026	2/0,88 27.09.2026	2/0,88 27.10.2026	2/0,88 27.11.2026	2/0,88 27.12.2026
9213	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 19	1,76			12,46		3,60	2,90	2/0,88 27.01.2026	2/0,88 27.02.2026	2/0,88 27.03.2026	**8/6,42 27.04.2026**	2/0,88 27.05.2026	2/0,88 27.06.2026	2/0,88 27.07.2026	2/0,88 27.08.2026	2/0,88 27.09.2026	2/0,88 27.10.2026	2/0,88 27.11.2026	2/0,88 27.12.2026
9214	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-272 ячейка № 20	1,76			12,46		3,60	2,90	2/0,88 27.01.2026	2/0,88 27.02.2026	2/0,88 27.03.2026	**8/6,42 27.04.2026**	2/0,88 27.05.2026	2/0,88 27.06.2026	2/0,88 27.07.2026	2/0,88 27.08.2026	2/0,88 27.09.2026	2/0,88 27.10.2026	2/0,88 27.11.2026	2/0,88 27.12.2026
9215	**ТП-1**																				
9216	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,11		2,20	0,99	2/0,42 27.01.2026	2/0,42 27.02.2026	2/0,42 27.03.2026	**5/4,15 27.04.2026**	2/0,42 27.05.2026	2/0,42 27.06.2026	2/0,42 27.07.2026	2/0,42 27.08.2026	2/0,42 27.09.2026	2/0,42 27.10.2026	2/0,42 27.11.2026	2/0,42 27.12.2026
9217	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,11		2,20	0,99	2/0,42 27.01.2026	2/0,42 27.02.2026	2/0,42 27.03.2026	**5/4,15 27.04.2026**	2/0,42 27.05.2026	2/0,42 27.06.2026	2/0,42 27.07.2026	2/0,42 27.08.2026	2/0,42 27.09.2026	2/0,42 27.10.2026	2/0,42 27.11.2026	2/0,42 27.12.2026
9218	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				**8/8,12 27.04.2026**						2/1,05 27.10.2026		
9219	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				**8/8,12 27.04.2026**						2/1,05 27.10.2026		
9220	**ТП-2**																				
9221	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,11		2,20	0,99	2/0,42 27.01.2026	2/0,42 27.02.2026	2/0,42 27.03.2026	**5/4,15 27.04.2026**	2/0,42 27.05.2026	2/0,42 27.06.2026	2/0,42 27.07.2026	2/0,42 27.08.2026	2/0,42 27.09.2026	2/0,42 27.10.2026	2/0,42 27.11.2026	2/0,42 27.12.2026
9222	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,11		2,20	0,99	2/0,42 27.01.2026	2/0,42 27.02.2026	2/0,42 27.03.2026	**5/4,15 27.04.2026**	2/0,42 27.05.2026	2/0,42 27.06.2026	2/0,42 27.07.2026	2/0,42 27.08.2026	2/0,42 27.09.2026	2/0,42 27.10.2026	2/0,42 27.11.2026	2/0,42 27.12.2026
9223	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				**8/8,12 27.04.2026**						2/1,05 27.10.2026		
9224	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				**8/8,12 27.04.2026**						2/1,05 27.10.2026		
9225	Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.1 яч. 1 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=250		0,42		6,88		0,60	0,73	2/0,21 27.01.2026			**8/2,28 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9226	Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.2 яч. 20 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=250		0,42		6,88		0,60	0,73	2/0,21 27.01.2026			**8/2,28 27.04.2026**			2/0,21 27.07.2026			2/0,21 27.10.2026		
9227	Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.1 яч. 2 до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=270		0,45		7,36		0,60	0,78	2/0,23 27.01.2026			**8/4,03 27.04.2026**			2/0,23 27.07.2026			2/0,23 27.10.2026		
9228	Кабельная линия-10 кВ от РТП-12286 с.2 яч. 19 до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=270		0,45		7,36		0,60	0,78	2/0,23 27.01.2026			**8/4,03 27.04.2026**			2/0,23 27.07.2026			2/0,23 27.10.2026		

9229	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120/35) L=20		0,03		1,36		0,60	0,14	2/0,02 27.01.2026			**8/0,89 27.04.2026**			2/0,02 27.07.2026			2/0,02 27.10.2026		
9230	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120/35) L=20		0,03		1,36		0,60	0,14	2/0,02 27.01.2026			**8/0,68 27.04.2026**			2/0,02 27.07.2026			2/0,02 27.10.2026		
9231	**БЦ "Косинская Плаза"**																		
9232	**РТП-3**																		
9233	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,42			3,08		6,71	0,86	2/0,21 27.01.2026	2/0,21 27.02.2026	2/0,21 27.03.2026	**8/1,75 27.04.2026**	2/0,21 27.05.2026	2/0,21 27.06.2026	2/0,21 27.07.2026	2/0,21 27.08.2026	2/0,21 27.09.2026	2/0,21 27.10.2026	2/0,21 27.11.2026	2/0,21 27.12.2026
9234	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	2,03			15,95		3,31	3,45	2/1,02 27.01.2026	2/1,02 27.02.2026	2/1,02 27.03.2026	**8/6,24 27.04.2026**	2/1,02 27.05.2026	2/1,02 27.06.2026	2/1,02 27.07.2026	2/1,02 27.08.2026	2/1,02 27.09.2026	2/1,02 27.10.2026	2/1,02 27.11.2026	2/1,02 27.12.2026
9235	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			15,95		3,31	3,45	2/1,02 27.01.2026	2/1,02 27.02.2026	2/1,02 27.03.2026	**8/6,24 27.04.2026**	2/1,02 27.05.2026	2/1,02 27.06.2026	2/1,02 27.07.2026	2/1,02 27.08.2026	2/1,02 27.09.2026	2/1,02 27.10.2026	2/1,02 27.11.2026	2/1,02 27.12.2026
9236	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			15,95		3,31	3,45	2/1,02 27.01.2026	2/1,02 27.02.2026	2/1,02 27.03.2026	**8/6,24 27.04.2026**	2/1,02 27.05.2026	2/1,02 27.06.2026	2/1,02 27.07.2026	2/1,02 27.08.2026	2/1,02 27.09.2026	2/1,02 27.10.2026	2/1,02 27.11.2026	2/1,02 27.12.2026
9237	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			15,95		3,31	3,45	2/1,02 27.01.2026	2/1,02 27.02.2026	2/1,02 27.03.2026	**8/6,24 27.04.2026**	2/1,02 27.05.2026	2/1,02 27.06.2026	2/1,02 27.07.2026	2/1,02 27.08.2026	2/1,02 27.09.2026	2/1,02 27.10.2026	2/1,02 27.11.2026	2/1,02 27.12.2026
9238	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			15,95		3,31	3,45	2/1,02 27.01.2026	2/1,02 27.02.2026	2/1,02 27.03.2026	**8/6,24 27.04.2026**	2/1,02 27.05.2026	2/1,02 27.06.2026	2/1,02 27.07.2026	2/1,02 27.08.2026	2/1,02 27.09.2026	2/1,02 27.10.2026	2/1,02 27.11.2026	2/1,02 27.12.2026
9239	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			15,95		3,31	3,45	2/1,02 27.01.2026	2/1,02 27.02.2026	2/1,02 27.03.2026	**8/6,24 27.04.2026**	2/1,02 27.05.2026	2/1,02 27.06.2026	2/1,02 27.07.2026	2/1,02 27.08.2026	2/1,02 27.09.2026	2/1,02 27.10.2026	2/1,02 27.11.2026	2/1,02 27.12.2026
9240	Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.1 до РТП-3 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360		1,13		17,01		0,60	1,81	2/0,57 27.01.2026			**8/9,07 27.04.2026**			2/0,57 27.07.2026			2/0,57 27.10.2026		
9241	Кабельная линия-10 кВ от РП-28189 с.2 до РТП-3 с.2 яч.13 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=360		1,13		17,01		0,60	1,81	2/0,57 27.01.2026			**8/9,07 27.04.2026**			2/0,57 27.07.2026			2/0,57 27.10.2026		

* Расшифровка условных обозначений представлена в Приложении к настоящему отчету.

ПРИЛОЖЕНИЕ

п/п	Условные обозначения мероприятий
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1. Проведение очередных осмотров; 1.2. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.2. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.3. Чистка аппаратов; 2.4. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.5. Затяжка крепёжных деталей; 2.6. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.7. Проверка исправности кожухов, рукояток. замков и т.д.; 2.8. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.9. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.10. Проверка исправности механически блокировки; 2.11. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.12. Замена предохранителей; 2.13. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1. Проведение очередных осмотров; 3.2. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.1. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.2. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.3. Осмотр кабельных муфт; 4.4. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.1. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.2. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.3. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.4. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.5. Восстановление маркировки; 5.6. Осмотр изоляции сетей; 5.7. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.8. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей;

2.18 Замена сгоревших лампочек;
2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры;
2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки;
2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости).
3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения:
3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов:
3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров;
3.1.2 Регулировка подвижной части;
3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления;
3.1.4 Ремонт приводных механизмов;
3.1.5 Замена дефектных изоляторов;
3.1.6 Замена масла (при необходимости);
3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма;
3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок;
3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току;
3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек;
3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей.
3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения:
3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока;
3.2.2 Чистка изоляторов;
3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток. угла диэлектрических потерь;
3.2.4 Испытание вводов;
3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования;
3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин.
4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ:
4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ;
4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии;
4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд;
4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления;
4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках.
5. Кабельные линии 6-20 кВ:
5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс. открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.;
5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей;
5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт;
5.4 Рихтовка кабелей;
5.5 Проверка заземлений;
5.6 Восстановление маркировки КЛ;
5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети;
5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек;
5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.

4

«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень:
1. Силовые трансформаторы:
1.1 Осмотр и оценка состояния;
1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора;
1.3 Измерение потерь холостого хода;
1.4 Проверка группы соединения обмоток;
1.5 Проверка коэффициента трансформации;
1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току;
1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением;
1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
2. Трансформаторы тока:
2.1 Осмотр и оценка состояния;
2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора;
2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток;
2.4 Снятие характеристик намагничивания;
2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
3. Трансформаторы напряжения:
3.1 Осмотр и оценка состояния;
3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току;
3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения;
3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора;
3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
4. Выключатели:
4.1 Осмотр и оценка состояния;
4.2 Испытание повышенным напряжением;
4.3 Тепловизионный контроль выключателей;
4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5. Выключатели нагрузки:
5.1 Осмотр и оценка состояния;
5.2 Испытание повышенным напряжением;
5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки;
5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров;
6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки:
6.1 Осмотр и оценка состояния;
6.2 Испытание повышенным напряжением;
6.3 Измерение сопротивления изоляции;
6.4 Тепловизионный контроль;
6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
7. Сборные и соединительные шины:
7.1 Осмотр и оценка состояния;
7.2 Испытание повышенным напряжением;
7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
8. Ограничители перенапряжений:
8.1 Осмотр и оценка состояния;
8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения;
8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В:
9.1 Осмотр и оценка состояния;
9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения;
9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В:
10.1 Осмотр и оценка состояния;
10.2 Измерение сопротивления изоляции;
10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
11. Заземляющие устройства:
11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств;

	11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4».
6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4».
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ООО "СИСТЕМА"

М.П. /

Исполнитель

ООО "СЭС"

М.П.