ООО «СИСТЕМА»

ОГРН 1207700265904
ИНН 9725034250
КПП 772701001

8 (495) 225-87-18
www.sistem-sk.ru
info@sistem-sk.ru

117218, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1

Адрес обособленного подразделения: 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СИСТЕМА» за 2026 год

Январь 2026 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	12.01.2026	ЖК М-Хаус	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБбШп (4х70) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБбШп (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБбШп (4х95) L=70
2	13.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76
3	13.01.2026	ЖК М-Хаус	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБбШп (4х70) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБбШп (4х95) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБбШп (4х95) L=70
4	14.01.2026	ЖК Найтсбридж	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА
5	14.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257 Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261
6	14.01.2026	ЖК М-Хаус	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБбШп (4х70) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБбШп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБбШп (4х70) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБбШп (4х16) L=10
7	14.01.2026	ЖК Найтсбридж	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6 Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177
8	15.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288 Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159
9	15.01.2026	ЖК М-Хаус	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1250 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБбШп (4х70) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=65

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБбШп (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБбШп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБбШп (4х70) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБбШп (4х70) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБбШп (4х16) L=10
10	15.01.2026	ЖК Найтсбридж	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12 Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177 Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177
11	16.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01
12	19.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=41 Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=97
13	19.01.2026	Котляковский пер.3	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56
14	19.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72
15	19.01.2026	ТСЖ Поселок Художников	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405
16	20.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01 Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358
17	20.01.2026	Котляковский пер.3	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48
18	20.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72
19	20.01.2026	ТСЖ Поселок Художников	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405
20	21.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104 Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114
21	21.01.2026	БЦ Высота	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806
22	21.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250
23	22.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА
24	22.01.2026	БЦ Высота	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806
25	22.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-2000 кВА Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25 Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250
26	23.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01
27	23.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1 Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188
28	26.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364 Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26
29	26.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
30	26.01.2026	ЖК Ред Севен	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 DI Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14
31	27.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC
32	27.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130
33	27.01.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=332
34	27.01.2026	ЖК Ред Севен	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 DI Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2 Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=8
35	28.01.2026	ЖК Метрополия	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC
36	28.01.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167 Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=332
37	28.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2 Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130
38	29.01.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204
39	29.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME) Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94
40	30.01.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=163 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=38 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=204 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7
41	30.01.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1 Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94

Февраль 2026 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	02.02.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ПП3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134
2	03.02.2026	ЖК Редсайд	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2 Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2 Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ПП3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134
3	09.02.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75
4	10.02.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=127 Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75
5	12.02.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=235 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=52 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=218 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=234

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7
6	17.02.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=223 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=45 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7
7	18.02.2026	Мкр. Десна	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=86 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=254 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=223 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=236 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=45
8	24.02.2026	ЖК Академия Люкс	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования:

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64
9	25.02.2026	ЖК Академия Люкс	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64
10	25.02.2026	ЖК Ордынка	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 D

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5
11	26.02.2026	ЖК Академия Люкс	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5
12	26.02.2026	ЖК Ордынка	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 D Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1 Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5
13	26.02.2026	ЖК Академия Люкс	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17

№ п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430 Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5
14	26.02.2026	Мкр. Комсити	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА

Генеральный директор **А.А. Исупов**