Годовой план-график
эксплуатации Электрооборудования на 2025 год
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № 2024-СИ/У-Эк от «01» октября 2024 г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)			Норма (чел.*ч.)			Среднемесячные трудозатраты	Условное обозначение ремонта (числитель) / время простоя в ремонте, ч (знаменатель)											
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	Ежегодно	1 раз в 2 года	1 раз в 3 года		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	**БЦ "Виктори Плаза"**																			
2	**РП-17056**																			
3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 20а	1,76			13,56		4,60	3,02	2/0,88 03.01.2025	2/0,88 13.02.2025	2/0,88 23.03.2025	2/0,88 08.04.2025	2/0,88 31.05.2025	2/0,88 26.06.2025	2/0,88 25.07.2025	2/0,88	**8/5,91**	2/0,88	2/0,88	2/0,88
4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285 ячейка № 1а	1,76			13,56		4,60	3,02	2/0,88 03.01.2025	2/0,88 13.02.2025	2/0,88 23.03.2025	2/0,88 08.04.2025	2/0,88 31.05.2025	2/0,88 26.06.2025	2/0,88 25.07.2025	2/0,88	**8/5,91**	2/0,88	2/0,88	2/0,88
5	**ТП-27018**																			
6	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25				2/0,87 14.04.2025					**4/0,97**	2/0,87		
7	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА			1,74	1,83		29,10	1,25				2/0,87 14.04.2025					**4/0,97**	2/0,87		
8	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,36		2,20	0,80	2/0,32 03.01.2025	2/0,32 13.02.2025	2/0,32 23.03.2025	2/0,32 14.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 26.06.2025	2/0,32 25.07.2025	2/0,32	**5/0,99**	2/0,32	2/0,32	2/0,32
9	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,36		2,20	0,80	2/0,32 03.01.2025	2/0,32 13.02.2025	2/0,32 23.03.2025	2/0,32 14.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 26.06.2025	2/0,32 25.07.2025	2/0,32	**5/0,99**	2/0,32	2/0,32	2/0,32
10	**ТП-26522**																			
11	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				2/1,1 14.04.2025					**4/0,95**	2/1,1		
12	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,83		34,30	1,46				2/1,1 14.04.2025					**4/0,95**	2/1,1		
13	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,36		2,20	0,38	2/0,11 03.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 23.03.2025	2/0,11 14.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 26.06.2025	2/0,11 25.07.2025	2/0,11	**5/0,78**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
14	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,36		2,20	0,38	2/0,11 03.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 23.03.2025	2/0,11 14.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 26.06.2025	2/0,11 25.07.2025	2/0,11	**5/0,78**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
15	Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		4,16		0,60	0,44	2/0,11 03.01.2025			2/0,11 14.04.2025			2/0,11 25.07.2025		**6/2,19**	2/0,11		
16	Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80		0,23		4,16		0,60	0,44	2/0,11 03.01.2025			2/0,11 14.04.2025			2/0,11 25.07.2025		**6/2,19**	2/0,11		
17	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		1,14		0,60	0,12	2/0,01 03.01.2025			2/0,01 08.04.2025			2/0,01 25.07.2025		**6/0,58**	2/0,01		
18	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3(1х95) L=10,5		0,02		1,14		0,60	0,12	2/0,01 03.01.2025			2/0,01 08.04.2025			2/0,01 25.07.2025		**6/0,58**	2/0,01		
19	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПвВнг-10 3(1х120) L=255		0,43		7,00		0,60	0,74	2/0,22 03.01.2025			2/0,22 14.04.2025			2/0,22 25.07.2025		**6/3,72**	2/0,22		
20	Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПвВнг-10 3(1х120) L=255		0,43		7,00		0,60	0,74	2/0,22 03.01.2025			2/0,22 14.04.2025			2/0,22 25.07.2025		**6/3,72**	2/0,22		
21	**ЖК "Нормандия"**																			
22	**РТП-1**																			
23	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,1	1,25				2/0,87 14.04.2025						2/0,87		**4/0,89**
24	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,78		29,1	1,25				2/0,87 14.04.2025						2/0,87		**4/0,89**
25	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			1,46		2,95	1,04	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 21.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,15**
26	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,46		2,95	0,83	2/0,32 08.01.2025	2/0,32 21.02.2025	2/0,32 24.03.2025	2/0,32 14.04.2025	2/0,32 16.05.2025	2/0,32 06.06.2025	2/0,32 09.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/1,05**
27	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			1,46		2,95	1,04	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 21.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,15**
28	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			1,46		2,95	0,83	2/0,32 08.01.2025	2/0,32 21.02.2025	2/0,32 24.03.2025	2/0,32 14.04.2025	2/0,32 16.05.2025	2/0,32 06.06.2025	2/0,32 09.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/1,05**
29	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,97		1,00	4,59	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 21.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/6,18**
30	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,97		1,00	4,59	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 21.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/6,18**
31	**ТП-2**																			
32	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,3	1,45				2/1,1 14.04.2025						2/1,1	**4/0,89**	
33	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,3	1,45				2/1,1 14.04.2025						2/1,1	**4/0,89**	
34	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 21.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,15**	2/0,42
35	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 21.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,15**	2/0,42
36	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 21.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/6,18**	2/1,2
37	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 21.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/6,18**	2/1,2
38	**ТП-3**																			
39	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 13.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,15**	2/0,42
40	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 13.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,15**	2/0,42
41	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,3	1,45				2/1,1 14.04.2025						2/1,1	**4/0,89**	
42	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,10	1,78		34,3	1,45				2/1,1 14.04.2025						2/1,1	**4/0,89**	
43	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 13.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/6,18**	2/1,2
44	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 13.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/6,18**	2/1,2
45	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.1 яч.6 до РТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		6,71		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21		**6/3,36**
46	Кабельная линия-10 кВ от РТП-18015 с.2 яч.15 до РТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=246		0,41		6,71		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21		**6/3,36**
47	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		5,63		0,60	0,60	2/0,17 08.01.2025			2/0,17 14.04.2025			2/0,17 09.07.2025			2/0,17		**6/2,81**
48	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=201		0,34		5,63		0,60	0,60	2/0,17 08.01.2025			2/0,17 14.04.2025			2/0,17 09.07.2025			2/0,17		**6/2,81**
49	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч А до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		12,09		0,60	1,29	2/0,4 08.01.2025			2/0,4 14.04.2025			2/0,4 09.07.2025			2/0,4		**6/6,04**
50	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 луч Б до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=470		0,79		12,09		0,60	1,29	2/0,4 08.01.2025			2/0,4 14.04.2025			2/0,4 09.07.2025			2/0,4		**6/6,04**
51	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		5,76		0,60	0,63	2/0,2 08.01.2025			2/0,2 14.04.2025			2/0,2 09.07.2025			2/0,2	**6/2,28**	
52	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		6,57		0,60	0,70	2/0,2 08.01.2025			2/0,2 14.04.2025			2/0,2 09.07.2025			2/0,2	**6/3,29**	
53	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		6,42		0,60	0,68	2/0,2 08.01.2025			2/0,2 14.04.2025			2/0,2 09.07.2025			2/0,2		**6/3,21**
54	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 08.01.2025			2/0,19 14.04.2025			2/0,19 09.07.2025			2/0,19		**6/3,11**
55	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		2,33		0,60	0,25	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06		**6/1,17**
56	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,44		7,14		0,60	0,76	2/0,22 08.01.2025			2/0,22 14.04.2025			2/0,22 09.07.2025			2/0,22		**6/2,67**
57	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.6 В-1 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=191,37		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 08.01.2025			2/0,14 14.04.2025			2/0,14 09.07.2025			2/0,14		**6/2,41**
58	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.7 В-1 АПвВГнг(А)-1 (4х35) L=62,22		0,06		1,68		0,60	0,18	2/0,03 08.01.2025			2/0,03 14.04.2025			2/0,03 09.07.2025			2/0,03		**6/0,84**
59	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайнинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21		**6/3,31**

60	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		6,44		0,60	0,69	2/0,2 08.01.2025			2/0,2 14.04.2025			2/0,2 09.07.2025			2/0,2		**6/3,22**
61	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		2,52		0,60	0,27	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06		**6/1,26**
62	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.1) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 08.01.2025			2/0,17 14.04.2025			2/0,17 09.07.2025			2/0,17		**6/2,78**
63	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.6 В-2 АПвВГнг(А)-1 4х(1х70) L=198,17		0,29		4,97		0,60	0,53	2/0,15 08.01.2025			2/0,15 14.04.2025			2/0,15 09.07.2025			2/0,15		**6/2,48**
64	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.7 В-2 АПВВГнг(А)-1 (4х35) L=70,38		0,07		1,79		0,60	0,19	2/0,04 08.01.2025			2/0,04 14.04.2025			2/0,04 09.07.2025			2/0,04		**6/0,89**
65	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=174		0,55		8,64		0,60	0,92	2/0,28 08.01.2025			2/0,28 14.04.2025			2/0,28 09.07.2025			2/0,28	**6/4,32**	
66	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=177		0,56		8,77		0,60	0,93	2/0,28 08.01.2025			2/0,28 14.04.2025			2/0,28 09.07.2025			2/0,28	**6/4,39**	
67	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=163		0,51		8,14		0,60	0,87	2/0,26 08.01.2025			2/0,26 14.04.2025			2/0,26 09.07.2025			2/0,26	**6/4,32**	
68	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=168		0,53		8,37		0,60	0,89	2/0,27 08.01.2025			2/0,27 14.04.2025			2/0,27 09.07.2025			2/0,27	**6/4,18**	
69	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.3 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=149		0,47		7,51		0,60	0,80	2/0,24 08.01.2025			2/0,24 14.04.2025			2/0,24 09.07.2025			2/0,24	**6/4,32**	
70	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.3 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=154		0,49		7,74		0,60	0,82	2/0,25 08.01.2025			2/0,25 14.04.2025			2/0,25 09.07.2025			2/0,25	**6/3,87**	
71	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.4 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=107		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 08.01.2025			2/0,17 14.04.2025			2/0,17 09.07.2025			2/0,17	**6/4,32**	
72	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.4 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=112		0,35		5,85		0,60	0,62	2/0,18 08.01.2025			2/0,18 14.04.2025			2/0,18 09.07.2025			2/0,18	**6/2,92**	
73	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.5 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51	2/0,14 08.01.2025			2/0,14 14.04.2025			2/0,14 09.07.2025			2/0,14	**6/4,32**	
74	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.5 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=92		0,29		4,95		0,60	0,53	2/0,15 08.01.2025			2/0,15 14.04.2025			2/0,15 09.07.2025			2/0,15	**6/2,47**	
75	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.6 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=139		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 08.01.2025			2/0,22 14.04.2025			2/0,22 09.07.2025			2/0,22	**6/4,32**	
76	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.6 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=144		0,45		7,29		0,60	0,78	2/0,23 08.01.2025			2/0,23 14.04.2025			2/0,23 09.07.2025			2/0,23	**6/3,64**	
77	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.7 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=162		0,27		4,70		0,60	0,50	2/0,14 08.01.2025			2/0,14 14.04.2025			2/0,14 09.07.2025			2/0,14	**6/2,35**	
78	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.7 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х95) L=165		0,28		4,77		0,60	0,51	2/0,14 08.01.2025			2/0,14 14.04.2025			2/0,14 09.07.2025			2/0,14	**6/2,38**	
79	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.8 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=156		0,23		4,08		0,60	0,43	2/0,12 08.01.2025			2/0,12 14.04.2025			2/0,12 09.07.2025			2/0,12	**6/2,04**	
80	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-4.8 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=161		0,24		4,19		0,60	0,44	2/0,12 08.01.2025			2/0,12 14.04.2025			2/0,12 09.07.2025			2/0,12	**6/2,09**	
81	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-5.1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=69		0,10		2,26		0,60	0,24	2/0,05 08.01.2025			2/0,05 14.04.2025			2/0,05 09.07.2025			2/0,05	**6/1,13**	
82	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-5.1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х50) L=74		0,11		2,36		0,60	0,25	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06	**6/1,18**	
83	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-5.2 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 08.01.2025			2/0,12 14.04.2025			2/0,12 09.07.2025			2/0,12	**6/2,09**	
84	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-5.2 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х240) L=80		0,25		4,41		0,60	0,47	2/0,13 08.01.2025			2/0,13 14.04.2025			2/0,13 09.07.2025			2/0,13	**6/2,2**	
85	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ ИТП В-1 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=198		0,20		3,58		0,60	0,38	2/0,1 08.01.2025			2/0,1 14.04.2025			2/0,1 09.07.2025			2/0,1	**6/1,79**	
86	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ ИТП В-2 ВВГнг(А)-LS-1 4х(1х25) L=201		0,20		3,62		0,60	0,39	2/0,1 08.01.2025			2/0,1 14.04.2025			2/0,1 09.07.2025			2/0,1	**6/1,81**	
87	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,11		0,39		6,42		0,60	0,68	2/0,2 08.01.2025			2/0,2 14.04.2025			2/0,2 09.07.2025			2/0,2		**6/3,21**
88	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=163,99		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 08.01.2025			2/0,19 14.04.2025			2/0,19 09.07.2025			2/0,19		**6/3,11**
89	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВГнг(А)-LS-1 1х(4х120) L=63,24		0,11		2,33		0,60	0,25	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06		**6/1,16**
90	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-1 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=191,88		0,44		7,14		0,60	0,76	2/0,22 08.01.2025			2/0,22 14.04.2025			2/0,22 09.07.2025			2/0,22		**6/3,57**
91	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-1 4х(1х185) L=176,90		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21		**6/3,32**
92	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) ПвВГнг(А)-LS-1 4х(1х185) L=170,78		0,40		6,44		0,60	0,69	2/0,2 08.01.2025			2/0,2 14.04.2025			2/0,2 09.07.2025			2/0,2		**6/3,22**
93	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 1х(4х120) L=71,4		0,12		2,52		0,60	0,27	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06		**6/1,26**
94	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 ВРУ-3.4 Автостоянка В-2 (каб.2) АПвВГнг(А)-1 4х(1х120) L=198,68		0,33		5,58		0,60	0,59	2/0,17 08.01.2025			2/0,17 14.04.2025			2/0,17 09.07.2025			2/0,17		**6/2,79**
95	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21	**6/3,33**	
96	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21	**6/3,33**	
97	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 08.01.2025			2/0,08 14.04.2025			2/0,08 09.07.2025			2/0,08	**6/1,56**	
98	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 08.01.2025			2/0,08 14.04.2025			2/0,08 09.07.2025			2/0,08	**6/1,56**	
99	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,1 08.01.2025			2/0,1 14.04.2025			2/0,1 09.07.2025			2/0,1	**6/1,72**	
100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,1 08.01.2025			2/0,1 14.04.2025			2/0,1 09.07.2025			2/0,1	**6/1,72**	
101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47	2/0,13 08.01.2025			2/0,13 14.04.2025			2/0,13 09.07.2025			2/0,13	**6/2,22**	
102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 08.01.2025			2/0,11 14.04.2025			2/0,11 09.07.2025			2/0,11	**6/1,97**	
103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21	**6/3,37**	
104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06	**6/1,24**	
105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21	**6/3,33**	
106	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21	**6/3,33**	
107	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 08.01.2025			2/0,08 14.04.2025			2/0,08 09.07.2025			2/0,08	**6/1,56**	
108	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33	2/0,08 08.01.2025			2/0,08 14.04.2025			2/0,08 09.07.2025			2/0,08	**6/1,56**	
109	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,1 08.01.2025			2/0,1 14.04.2025			2/0,1 09.07.2025			2/0,1	**6/1,72**	
110	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,1 08.01.2025			2/0,1 14.04.2025			2/0,1 09.07.2025			2/0,1	**6/1,72**	
111	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47	2/0,13 08.01.2025			2/0,13 14.04.2025			2/0,13 09.07.2025			2/0,13	**6/2,22**	
112	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.7 (Магазин) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 08.01.2025			2/0,11 14.04.2025			2/0,11 09.07.2025			2/0,11	**6/1,97**	
113	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.8 (Автостоянка) В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72	2/0,21 08.01.2025			2/0,21 14.04.2025			2/0,21 09.07.2025			2/0,21	**6/3,37**	
114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Тайгинская, д.9 к.1 ВРУ-1.9 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х50) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 08.01.2025			2/0,06 14.04.2025			2/0,06 09.07.2025			2/0,06	**6/1,24**	
115	**ЖК "Татьянин Парк"**																			
116	**ТП-72670 (1)**																			
117	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,3	2,71		**8/9,79 25.02.2025**						2/2,17				
118	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,3	2,71			**8/9,79 19.03.2025**						2/2,17			
119	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	**5/1,48 25.02.2025**	2/0,42 19.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 23.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
120	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48 19.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 23.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42

121	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	**8/7,83** **25.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 23.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
122	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **19.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 23.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
123	**ТП-72671 (2)**																			
124	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22		**8/9,06** **27.02.2025**						2/2,17				
125	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **18.03.2025**						2/2,17			
126	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	**5/1,48** **27.02.2025**	2/0,42 18.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 23.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
127	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **18.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 23.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
128	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	**8/7,83** **27.02.2025**	2/1,2 18.03.2025	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 23.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
129	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **18.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 23.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
130	**ТП-72763 (3)**																			
131	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **14.03.2025**						2/2,17			
132	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **17.03.2025**						2/2,17			
133	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **14.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 23.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
134	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **17.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 23.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
135	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **14.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 23.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
136	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **17.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 23.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
137	**ТП-72672 (4)**																			
138	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,3	2,71		**8/9,79** **28.02.2025**						2/2,17				
139	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,3	2,71			**8/9,79** **03.03.2025**						2/2,17			
140	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	**5/1,48** **28.02.2025**	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
141	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **03.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
142	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	**8/7,83** **28.02.2025**	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
143	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **03.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
144	**ТП-72764 (5)**																			
145	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **04.03.2025**						2/2,17			
146	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **05.03.2025**						2/2,17			
147	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **04.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
148	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **05.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
149	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **04.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
150	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **05.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
151	**ТП-72765 (6)**																			
152	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **06.03.2025**						2/2,17			
153	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **07.03.2025**						2/2,17			
154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **06.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
155	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **07.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
156	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **06.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
157	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **07.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
158	**ТП-72540 (7)**																			
159	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **10.03.2025**						2/2,17			
160	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **11.03.2025**						2/2,17			
161	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 19.02.2025	**5/1,48** **10.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 28.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
162	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 19.02.2025	**5/1,48** **11.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 28.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
163	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 19.02.2025	**8/7,83** **10.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 28.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
164	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 19.02.2025	**8/7,83** **11.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 28.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
165	**ТП-72766 (8)**																			
166	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **12.03.2025**						2/2,17			
167	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			**8/9,06** **13.03.2025**						2/2,17			
168	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **12.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
169	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			1,14		2,20	0,37	2/0,1 03.01.2025	2/0,1 20.02.2025	**5/1,48** **12.03.2025**	2/0,1 04.04.2025	2/0,1 04.05.2025	2/0,1 10.06.2025	2/0,1 07.07.2025	2/0,1	2/0,1	2/0,1	2/0,1	2/0,1
170	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,14		2,20	1,00	2/0,42 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **13.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 10.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
171	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,21			1,14		2,20	0,37	2/0,1 03.01.2025	2/0,42 20.02.2025	**5/1,48** **13.03.2025**	2/0,1 04.04.2025	2/0,1 04.05.2025	2/0,1 10.06.2025	2/0,1 07.07.2025	2/0,1	2/0,1	2/0,1	2/0,1	2/0,1
172	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **12.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
173	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,86		1,00	4,58	2/1,2 03.01.2025	2/1,2 20.02.2025	**8/7,83** **13.03.2025**	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 04.05.2025	2/1,2 10.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
174	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		8,31		0,60	0,88	2/0,26 03.01.2025		**6/4,8** **10.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/0,26		
175	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=313		0,53		8,31		0,60	0,88	2/0,26 03.01.2025		**6/4,8** **11.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/0,26		
176	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 03.01.2025		**6/2,75** **19.03.2025**	2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/0,14		
177	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,15 03.01.2025	**6/3,01** **25.02.2025**		2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/0,15		

178	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 03.01.2025	**6/0,94 27.02.2025**		2/0,02 04.04.2025			2/0,02 07.07.2025			2/0,02		
179	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 03.01.2025		**6/0,94 18.03.2025**	2/0,02 04.04.2025			2/0,02 07.07.2025			2/0,02		
180	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,08		0,60	0,88	2/0,28 03.01.2025	**6/4,51 28.02.2025**		2/0,28 04.04.2025			2/0,28 07.07.2025			2/0,28		
181	Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83		0,57		8,89		0,60	0,95	2/0,28 03.01.2025		**6/5,11 03.03.2025**	2/0,28 04.04.2025			2/0,28 07.07.2025			2/0,28		
182	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		14,72		0,60	1,57	2/0,49 03.01.2025		**6/8,37 19.03.2025**	2/0,49 04.04.2025			2/0,49 07.07.2025			2/0,49		
183	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580		0,97		14,72		0,60	1,57	2/0,49 03.01.2025	**6/8,37 25.02.2025**		2/0,49 04.04.2025			2/0,49 07.07.2025			2/0,49		
184	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,89		0,60	0,20	2/0,04 03.01.2025		**6/1,21 04.03.2025**	2/0,04 04.04.2025			2/0,04 07.07.2025			2/0,04		
185	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37		0,08		1,89		0,60	0,20	2/0,04 03.01.2025		**6/1,21 05.03.2025**	2/0,04 04.04.2025			2/0,04 07.07.2025			2/0,04		
186	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		10,28		0,60	1,09	2/0,33 03.01.2025		**6/5,89 06.03.2025**	2/0,33 04.04.2025			2/0,33 07.07.2025			2/0,33		
187	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395		0,66		10,28		0,60	1,09	2/0,33 03.01.2025		**6/5,89 07.03.2025**	2/0,33 04.04.2025			2/0,33 07.07.2025			2/0,33		
188	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		8,70		0,60	0,93	2/0,28 03.01.2025		**6/5,01 12.03.2025**	2/0,28 04.04.2025			2/0,28 07.07.2025			2/0,28		
189	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=329		0,55		8,70		0,60	0,93	2/0,28 03.01.2025		**6/5,01 13.03.2025**	2/0,28 04.04.2025			2/0,28 07.07.2025			2/0,28		
190	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,98		0,60	0,53	2/0,15 03.01.2025		**6/2,93 12.03.2025**	2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/0,15		
191	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174		0,29		4,98		0,60	0,53	2/0,15 03.01.2025		**6/2,93 13.03.2025**	2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/0,15		
192	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		10,79		0,60	1,15	2/0,35 03.01.2025		**6/6,18 14.03.2025**	2/0,35 04.04.2025			2/0,35 07.07.2025			2/0,35		
193	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416		0,70		10,79		0,60	1,15	2/0,35 03.01.2025		**6/6,18 17.03.2025**	2/0,35 04.04.2025			2/0,35 07.07.2025			2/0,35		
194	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 03.01.2025		**6/1,8 19.03.2025**	2/0,08 04.04.2025			2/0,08 07.07.2025			2/0,08		
195	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 03.01.2025	**6/1,8 25.02.2025**		2/0,08 04.04.2025			2/0,08 07.07.2025			2/0,08		
196	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025		**6/0,63 19.03.2025**	2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/0,002		
197	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025	**6/0,63 25.02.2025**		2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/0,002		
198	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 03.01.2025		**6/2,81 19.03.2025**	2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/0,14		
199	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 03.01.2025	**6/2,81 25.02.2025**		2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/0,14		
200	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 03.01.2025		**6/3,73 19.03.2025**	2/0,2 04.04.2025			2/0,2 07.07.2025			2/0,2		
201	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 03.01.2025	**6/3,73 25.02.2025**		2/0,2 04.04.2025			2/0,2 07.07.2025			2/0,2		
202	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 03.01.2025		**6/4,65 19.03.2025**	2/0,25 04.04.2025			2/0,25 07.07.2025			2/0,25		
203	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 03.01.2025	**6/4,65 25.02.2025**		2/0,25 04.04.2025			2/0,25 07.07.2025			2/0,25		
204	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 03.01.2025		**6/4,65 19.03.2025**	2/0,25 04.04.2025			2/0,25 07.07.2025			2/0,25		
205	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 03.01.2025	**6/4,65 25.02.2025**		2/0,25 04.04.2025			2/0,25 07.07.2025			2/0,25		
206	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		14,75		0,60	1,57	2/0,49 03.01.2025		**6/8,39 19.03.2025**	2/0,49 04.04.2025			2/0,49 07.07.2025			2/0,49		
207	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=310		0,98		14,75		0,60	1,57	2/0,49 03.01.2025	**6/8,39 25.02.2025**		2/0,49 04.04.2025			2/0,49 07.07.2025			2/0,49		
208	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 03.01.2025		**6/4,1 19.03.2025**	2/0,22 04.04.2025			2/0,22 07.07.2025			2/0,22		
209	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 03.01.2025	**6/4,1 25.02.2025**		2/0,22 04.04.2025			2/0,22 07.07.2025			2/0,22		
210	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		5,22		0,60	0,55	2/0,15 03.01.2025		**6/3,07 19.03.2025**	2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/0,15		
211	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=184,13		0,31		5,22		0,60	0,55	2/0,15 03.01.2025		**6/3,07 19.03.2025**	2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/0,15		
212	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		5,25		0,60	0,56	2/0,16 03.01.2025	**6/3,08 25.02.2025**		2/0,16 04.04.2025			2/0,16 07.07.2025			2/0,16		
213	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=185,13		0,31		5,25		0,60	0,56	2/0,16 03.01.2025	**6/3,08 25.02.2025**		2/0,16 04.04.2025			2/0,16 07.07.2025			2/0,16		
214	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 03.01.2025		**6/3,09 19.03.2025**	2/0,16 04.04.2025			2/0,16 07.07.2025			2/0,16		
215	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=107		0,34		5,62		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025	**6/3,29 25.02.2025**		2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/0,17		
216	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=74,28		0,23		4,15		0,60	0,44	2/0,12 03.01.2025		**6/2,47 19.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/0,12		
217	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=82,28		0,26		4,51		0,60	0,48	2/0,13 03.01.2025	**6/2,67 25.02.2025**		2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/0,13		
218	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=135,6		0,31		5,28		0,60	0,56	2/0,16 03.01.2025		**6/3,1 19.03.2025**	2/0,16 04.04.2025			2/0,16 07.07.2025			2/0,16		
219	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=143,6		0,33		5,54		0,60	0,59	2/0,17 03.01.2025	**6/3,25 25.02.2025**		2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/0,17		
220	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 03.01.2025	**6/6,88 27.02.2025**		2/0,39 04.04.2025			2/0,39 07.07.2025			2/2/0,39		
221	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 03.01.2025		**6/6,88 18.03.2025**	2/0,39 04.04.2025			2/0,39 07.07.2025			2/2/0,39		
222	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 03.01.2025	**6/4,12 27.02.2025**		2/0,22 04.04.2025			2/0,22 07.07.2025			2/2/0,22		
223	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 03.01.2025		**6/4,12 18.03.2025**	2/0,22 04.04.2025			2/0,22 07.07.2025			2/2/0,22		
224	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 03.01.2025	**6/2,48 27.02.2025**		2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
225	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 03.01.2025		**6/2,48 18.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
226	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 03.01.2025	**6/2,48 27.02.2025**		2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
227	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 03.01.2025		**6/2,48 18.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
228	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,1 03.01.2025	**6/2,26 27.02.2025**		2/0,1 04.04.2025			2/0,1 07.07.2025			2/2/0,1		
229	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,1 03.01.2025		**6/2,26 18.03.2025**	2/0,1 04.04.2025			2/0,1 07.07.2025			2/2/0,1		
230	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 03.01.2025	**6/2,81 27.02.2025**		2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/2/0,14		
231	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 03.01.2025		**6/2,81 18.03.2025**	2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/2/0,14		
232	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 03.01.2025	**6/1,14 27.02.2025**		2/0,03 04.04.2025			2/0,03 07.07.2025			2/2/0,03		
233	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 03.01.2025	**6/1,14 27.02.2025**		2/0,03 04.04.2025			2/0,03 07.07.2025			2/2/0,03		
234	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 03.01.2025		**6/1,14 18.03.2025**	2/0,03 04.04.2025			2/0,03 07.07.2025			2/2/0,03		
235	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 03.01.2025		**6/1,14 18.03.2025**	2/0,03 04.04.2025			2/0,03 07.07.2025			2/2/0,03		
236	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		3,06		0,60	0,32	2/0,08 03.01.2025	**6/1,86 27.02.2025**		2/0,08 04.04.2025			2/0,08 07.07.2025			2/2/0,08		
237	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2		0,16		3,06		0,60	0,32	2/0,08 03.01.2025		**6/1,86 18.03.2025**	2/0,08 04.04.2025			2/0,08 07.07.2025			2/2/0,08		

238	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		10,05		0,60	1,07	2/0,32 03.01.2025	**6/5,77 27.02.2025**		2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
239	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6		0,65		10,05		0,60	1,07	2/0,32 03.01.2025		**6/5,77 18.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
240	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		8,64		0,60	0,92	2/0,27 03.01.2025	**6/4,98 27.02.2025**		2/0,27 04.04.2025			2/0,27 07.07.2025			2/2/0,27		
241	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1		0,55		8,64		0,60	0,92	2/0,27 03.01.2025		**6/4,98 18.03.2025**	2/0,27 04.04.2025			2/0,27 07.07.2025			2/2/0,27		
242	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		5,29		0,60	0,56	2/0,16 03.01.2025	**6/3,11 27.02.2025**		2/0,16 04.04.2025			2/0,16 07.07.2025			2/2/0,16		
243	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136		0,31		5,29		0,60	0,56	2/0,16 03.01.2025	**6/3,11 27.02.2025**		2/0,16 04.04.2025			2/0,16 07.07.2025			2/2/0,16		
244	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		5,19		0,60	0,55	2/0,15 03.01.2025		**6/3,05 18.03.2025**	2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/2/0,15		
245	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133		0,31		5,19		0,60	0,55	2/0,15 03.01.2025		**6/3,05 18.03.2025**	2/0,15 04.04.2025			2/0,15 07.07.2025			2/2/0,15		
246	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217		0,68		10,57		0,60	1,13	2/0,34 03.01.2025	**6/6,05 27.02.2025**		2/0,34 04.04.2025			2/0,34 07.07.2025			2/2/0,34		
247	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11	2/0,34 03.01.2025		**6/5,95 18.03.2025**	2/0,34 04.04.2025			2/0,34 07.07.2025			2/2/0,34		
248	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 03.01.2025	**6/1,89 27.02.2025**		2/0,08 04.04.2025			2/0,08 07.07.2025			2/2/0,08		
249	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67		0,16		3,01		0,60	0,32	2/0,08 03.01.2025		**6/1,84 18.03.2025**	2/0,08 04.04.2025			2/0,08 07.07.2025			2/2/0,08		
250	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,11		2,35		0,60	0,25	2/0,05 03.01.2025		**6/1,47 14.03.2025**	2/0,05 04.04.2025			2/0,05 07.07.2025			2/2/0,05		
251	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=34,4		0,11		2,35		0,60	0,25	2/0,05 03.01.2025		**6/1,47 17.03.2025**	2/0,05 04.04.2025			2/0,05 07.07.2025			2/2/0,05		
252	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 03.01.2025		**6/2,39 14.03.2025**	2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
253	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 03.01.2025		**6/2,39 14.03.2025**	2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
254	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 03.01.2025		**6/2,39 17.03.2025**	2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
255	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=133,8		0,23		4,01		0,60	0,43	2/0,11 03.01.2025		**6/2,39 17.03.2025**	2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
256	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2025		**6/3,66 14.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
257	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2025		**6/3,66 14.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
258	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2025		**6/3,66 17.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
259	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165,8		0,38		6,27		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2025		**6/3,66 17.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
260	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,89		0,60	0,63	2/0,18 03.01.2025		**6/3,44 14.03.2025**	2/0,18 04.04.2025			2/0,18 07.07.2025			2/2/0,18		
261	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=113,1		0,36		5,89		0,60	0,63	2/0,18 03.01.2025		**6/3,44 17.03.2025**	2/0,18 04.04.2025			2/0,18 07.07.2025			2/2/0,18		
262	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		3,34		0,60	0,35	2/0,09 03.01.2025		**6/2,02 14.03.2025**	2/0,09 04.04.2025			2/0,09 07.07.2025			2/2/0,09		
263	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=76,87		0,18		3,34		0,60	0,35	2/0,09 03.01.2025		**6/2,02 14.03.2025**	2/0,09 04.04.2025			2/0,09 07.07.2025			2/2/0,09		
264	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 03.01.2025		**6/2,07 17.03.2025**	2/0,09 04.04.2025			2/0,09 07.07.2025			2/2/0,09		
265	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=79,93		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 03.01.2025		**6/2,07 17.03.2025**	2/0,09 04.04.2025			2/0,09 07.07.2025			2/2/0,09		
266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		4,39		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,6 14.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73		0,25		4,39		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,6 14.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		4,29		0,60	0,46	2/0,12 03.01.2025		**6/2,55 17.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67		0,24		4,29		0,60	0,46	2/0,12 03.01.2025		**6/2,55 17.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		3,65		0,60	0,39	2/0,1 03.01.2025		**6/2,19 14.03.2025**	2/0,1 04.04.2025			2/0,1 07.07.2025			2/2/0,1		
271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19		0,20		3,65		0,60	0,39	2/0,1 03.01.2025		**6/2,19 14.03.2025**	2/0,1 04.04.2025			2/0,1 07.07.2025			2/2/0,1		
272	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		3,51		0,60	0,37	2/0,1 03.01.2025		**6/2,11 17.03.2025**	2/0,1 04.04.2025			2/0,1 07.07.2025			2/2/0,1		
273	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11		0,19		3,51		0,60	0,37	2/0,1 03.01.2025		**6/2,11 17.03.2025**	2/0,1 04.04.2025			2/0,1 07.07.2025			2/2/0,1		
274	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90,57		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 03.01.2025		**6/2,88 14.03.2025**	2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/2/0,14		
275	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=86,49		0,27		4,69		0,60	0,50	2/0,14 03.01.2025		**6/2,77 17.03.2025**	2/0,14 04.04.2025			2/0,14 07.07.2025			2/2/0,14		
276	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=12		0,01		0,97		0,60	0,10	2/0,01 03.01.2025		**6/0,7 14.03.2025**	2/0,01 04.04.2025			2/0,01 07.07.2025			2/2/0,01		
277	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=12		0,01		0,97		0,60	0,10	2/0,01 03.01.2025		**6/0,7 17.03.2025**	2/0,01 04.04.2025			2/0,01 07.07.2025			2/2/0,01		
278	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		9,04		0,60	0,96	2/0,29 03.01.2025	**6/5,2 28.02.2025**		2/0,29 04.04.2025			2/0,29 07.07.2025			2/2/0,29		
279	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1		0,58		9,04		0,60	0,96	2/0,29 03.01.2025		**6/5,2 03.03.2025**	2/0,29 04.04.2025			2/0,29 07.07.2025			2/2/0,29		
280	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242		0,76		11,69		0,60	1,25	2/0,38 03.01.2025	**6/6,68 28.02.2025**		2/0,38 04.04.2025			2/0,38 07.07.2025			2/2/0,38		
281	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246		0,78		11,87		0,60	1,26	2/0,39 03.01.2025		**6/6,78 03.03.2025**	2/0,39 04.04.2025			2/0,39 07.07.2025			2/2/0,39		
282	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207		0,65		10,12		0,60	1,08	2/0,33 03.01.2025	**6/5,8 28.02.2025**		2/0,33 04.04.2025			2/0,33 07.07.2025			2/2/0,33		
283	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211		0,67		10,30		0,60	1,10	2/0,33 03.01.2025		**6/5,9 03.03.2025**	2/0,33 04.04.2025			2/0,33 07.07.2025			2/2/0,33		
284	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 03.01.2025	**6/2,28 28.02.2025**		2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
285	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 03.01.2025	**6/2,28 28.02.2025**		2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
286	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 03.01.2025		**6/2,28 03.03.2025**	2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
287	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,60	0,40	2/0,11 03.01.2025		**6/2,28 03.03.2025**	2/0,11 04.04.2025			2/0,11 07.07.2025			2/2/0,11		
288	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		2,60		0,60	0,28	2/0,06 03.01.2025	**6/1,61 28.02.2025**		2/0,06 04.04.2025			2/0,06 07.07.2025			2/2/0,06		
289	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40		0,13		2,60		0,60	0,28	2/0,06 03.01.2025		**6/1,61 03.03.2025**	2/0,06 04.04.2025			2/0,06 07.07.2025			2/2/0,06		
290	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2025	**6/1,67 28.02.2025**		2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
291	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2025	**6/1,67 28.02.2025**		2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
292	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2025		**6/1,67 03.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
293	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2025		**6/1,67 03.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
294	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 03.01.2025	**6/4,87 28.02.2025**		2/0,27 04.04.2025			2/0,27 07.07.2025			2/2/0,27		
295	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 03.01.2025		**6/4,87 03.03.2025**	2/0,27 04.04.2025			2/0,27 07.07.2025			2/2/0,27		
296	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 03.01.2025	**6/6,13 28.02.2025**		2/0,35 04.04.2025			2/0,35 07.07.2025			2/2/0,35		
297	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 03.01.2025		**6/6,13 03.03.2025**	2/0,35 04.04.2025			2/0,35 07.07.2025			2/2/0,35		

298	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 03.01.2025	**6/6,88 28.02.2025**		2/0,39 04.04.2025			2/0,39 07.07.2025			2/2/0,39		
299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 03.01.2025		**6/6,88 03.03.2025**	2/0,39 04.04.2025			2/0,39 07.07.2025			2/2/0,39		
300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=320		1,01		15,20		0,60	1,62	2/0,5 03.01.2025	**6/8,64 28.02.2025**		2/0,5 04.04.2025			2/0,5 07.07.2025			2/2/0,5		
301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=320		1,01		15,20		0,60	1,62	2/0,5 03.01.2025		**6/8,64 03.03.2025**	2/0,5 04.04.2025			2/0,5 07.07.2025			2/2/0,5		
302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025	**6/0,63 28.02.2025**		2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/2/0,002		
303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025		**6/0,63 03.03.2025**	2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/2/0,002		
304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 03.01.2025		**6/4,99 04.03.2025**	2/0,28 04.04.2025			2/0,28 07.07.2025			2/2/0,28		
305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=238		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 03.01.2025		**6/4,99 04.03.2025**	2/0,28 04.04.2025			2/0,28 07.07.2025			2/2/0,28		
306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		8,36		0,60	0,89	2/0,26 03.01.2025		**6/4,82 05.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/2/0,26		
307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=229		0,53		8,36		0,60	0,89	2/0,26 03.01.2025		**6/4,82 05.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/2/0,26		
308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 03.01.2025		**6/3,79 04.03.2025**	2/0,2 04.04.2025			2/0,2 07.07.2025			2/2/0,2		
309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=238		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 03.01.2025		**6/3,79 04.03.2025**	2/0,2 04.04.2025			2/0,2 07.07.2025			2/2/0,2		
310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		6,30		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2025		**6/3,67 05.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
311	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=229		0,39		6,30		0,60	0,67	2/0,19 03.01.2025		**6/3,67 05.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,63 04.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
313	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,63 04.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,63 05.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
315	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,63 05.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
316	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 03.01.2025		**6/3,27 04.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
317	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 03.01.2025		**6/3,27 04.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
318	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025		**6/3,33 05.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
319	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=148		0,34		5,69		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025		**6/3,33 05.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
320	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 03.01.2025		**6/3,55 04.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
321	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 03.01.2025		**6/3,55 04.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
322	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 03.01.2025		**6/3,55 05.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
323	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 03.01.2025		**6/3,55 05.03.2025**	2/0,19 04.04.2025			2/0,19 07.07.2025			2/2/0,19		
324	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 03.01.2025		**6/4,47 04.03.2025**	2/0,24 04.04.2025			2/0,24 07.07.2025			2/2/0,24		
325	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 03.01.2025		**6/4,47 04.03.2025**	2/0,24 04.04.2025			2/0,24 07.07.2025			2/2/0,24		
326	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 03.01.2025		**6/4,47 05.03.2025**	2/0,24 04.04.2025			2/0,24 07.07.2025			2/2/0,24		
327	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 03.01.2025		**6/4,47 05.03.2025**	2/0,24 04.04.2025			2/0,24 07.07.2025			2/2/0,24		
328	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 03.01.2025		**6/4,75 04.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/2/0,26		
329	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 03.01.2025		**6/4,75 04.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/2/0,26		
330	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 03.01.2025		**6/4,75 05.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/2/0,26		
331	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 03.01.2025		**6/4,75 05.03.2025**	2/0,26 04.04.2025			2/0,26 07.07.2025			2/2/0,26		
332	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025		**6/0,63 04.03.2025**	2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/2/0,002		
333	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025		**6/0,63 05.03.2025**	2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/2/0,002		
334	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 03.01.2025		**6/9,4 04.03.2025**	2/0,55 04.04.2025			2/0,55 07.07.2025			2/2/0,55		
335	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 03.01.2025		**6/9,4 05.03.2025**	2/0,55 04.04.2025			2/0,55 07.07.2025			2/2/0,55		
336	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410		1,29		19,25		0,60	2,05	2/0,65 03.01.2025		**6/10,9 05.03.2025**	2/0,65 04.04.2025			2/0,65 07.07.2025			2/2/0,65		
337	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 03.01.2025		**6/1,74 06.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
338	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 03.01.2025		**6/1,74 07.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
339	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 03.01.2025		**6/1,74 06.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=45,37		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 03.01.2025		**6/1,74 07.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 10.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 11.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 10.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
344	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 11.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025		**6/3,28 10.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025		**6/3,28 11.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,61 10.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,61 11.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,61 10.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 03.01.2025		**6/2,61 11.03.2025**	2/0,13 04.04.2025			2/0,13 07.07.2025			2/2/0,13		
351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2025		**6/1,67 10.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д. 19 к. 2 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 03.01.2025		**6/1,67 11.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 10.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 10.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 11.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 11.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
357	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63 10.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		

358	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 03.01.2025		**6/5,63** **11.03.2025**	2/0,32 04.04.2025			2/0,32 07.07.2025			2/2/0,32		
359	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025		**6/3,28** **10.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 03.01.2025		**6/3,28** **11.03.2025**	2/0,17 04.04.2025			2/0,17 07.07.2025			2/2/0,17		
361	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025		**6/0,63** **10.03.2025**	2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/2/0,002		
362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4		0,004		0,86		0,60	0,09	2/0,002 03.01.2025		**6/0,63** **11.03.2025**	2/0,002 04.04.2025			2/0,002 07.07.2025			2/2/0,002		
363	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 03.01.2025		**6/2,59** **12.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 03.01.2025		**6/2,59** **12.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
365	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 03.01.2025		**6/2,59** **13.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,12 03.01.2025		**6/2,59** **13.03.2025**	2/0,12 04.04.2025			2/0,12 07.07.2025			2/2/0,12		
367	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,81		0,60	0,30	2/0,07 03.01.2025		**6/1,72** **12.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7		0,14		2,81		0,60	0,30	2/0,07 03.01.2025		**6/1,72** **13.03.2025**	2/0,07 04.04.2025			2/0,07 07.07.2025			2/2/0,07		
369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 03.01.2025		**6/4,09** **12.03.2025**	2/0,22 04.04.2025			2/0,22 07.07.2025			2/2/0,22		
370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5		0,44		7,06		0,60	0,75	2/0,22 03.01.2025		**6/4,09** **13.03.2025**	2/0,22 04.04.2025			2/0,22 07.07.2025			2/2/0,22		
371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		10,73		0,60	1,14	2/0,35 03.01.2025		**6/6,15** **12.03.2025**	2/0,35 04.04.2025			2/0,35 07.07.2025			2/2/0,35		
372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7		0,70		10,73		0,60	1,14	2/0,35 03.01.2025		**6/6,15** **13.03.2025**	2/0,35 04.04.2025			2/0,35 07.07.2025			2/2/0,35		
373	**ЖК "Рутаун"**																			
374	**ТП-224**																			
375	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,3		2,2	1,01	2/0,42 22.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 03.04.2025	2/0,42 31.05.2025	**5/1,05** **02.06.2025**	2/0,42 06.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
376	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,3		2,2	1,01	2/0,42 22.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 03.04.2025	2/0,42 31.05.2025	**5/1,05** **03.06.2025**	2/0,42 06.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
377	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,8		66,3	2,72						**5/3,07** **02.06.2025**						2/2,17
378	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,8		66,3	2,72						**5/3,07** **03.06.2025**						2/2,17
379	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			26		1	4,59	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 03.04.2025	2/1,2 31.05.2025	**8/6,19** **02.06.2025**	2/1,2 06.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
380	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			26		1	4,59	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 03.04.2025	2/1,2 31.05.2025	**8/6,19** **03.06.2025**	2/1,2 06.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
381	**КТП-221**																			
382	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **06.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
383	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **06.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
384	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **06.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
385	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,8		55,3	2,28						**5/2,69** **06.06.2025**						2/1,88
386	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			26		1	4,59	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 03.04.2025	2/1,2 31.05.2025	**8/6,19** **06.06.2025**	2/1,2 06.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
387	**КТП-222**																			
388	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **04.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
389	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **04.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
390	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **04.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
391	Силовой масляный трансформатор ТМГ-160 кВА			2,1	1,8		34,3	1,45						**5/1,95** **04.06.2025**						2/1,1
392	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			26		1	4,59	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 03.04.2025	2/1,2 31.05.2025	**8/6,19** **04.06.2025**	2/1,2 06.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
393	**КТП-223**																			
394	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **05.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
395	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **05.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
396	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,9		0,8	0,56	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 03.04.2025	2/0,11 31.05.2025	**8/2,04** **05.06.2025**	2/0,11 06.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
397	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52	1,8		40,3	1,69						**5/2,16** **05.06.2025**						2/1,1
398	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			26		1	4,59	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 03.04.2025	2/1,2 31.05.2025	**8/6,19** **05.06.2025**	2/1,2 06.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
399	**КРУН-158**																			
400	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРН-IV	1,26			16,64		9,1	2,90	2/0,63 22.01.2025	2/0,63 28.02.2025	2/0,63 31.03.2025	2/0,63 03.04.2025	2/0,63 31.05.2025	2/0,63 25.06.2025	**8/6,19** **16.07.2025**	2/0,63	2/0,63	2/0,63	2/0,63	2/0,63
401	Кабельная линия-10 кВ от ПС-426 с.1 яч.28 (ф.23) до КРУН-158 АСБ-10 (3х120) L=640		1,08		16,17		0,60	1,72	2/0,54 22.01.2025			2/0,54 03.04.2025		2/0,54 25.06.2025	**6/8,38** **16.07.2025**			2/0,54		
402	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-158 до КТП-222 яч.3 АСБ-10 (3х120) L=20		0,03		1,29		0,60	0,14	2/0,02 22.01.2025			2/0,02 03.04.2025		**6/0,94** **04.06.2025**	2/0,02 06.07.2025			2/0,02		
403	Кабельная линия-10 кВ от КТП-223 яч.3 до КТП-221 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=425		0,71		11,01		0,60	1,17	2/0,36 22.01.2025			2/0,36 03.04.2025		**6/5,8** **05.06.2025**	2/0,36 06.07.2025			2/0,36		
404	Кабельная линия-10 кВ от КТП-221 яч.3 до ТП-224 луч А АСБ-10 (3х120) L=785		1,32		19,65		0,60	2,09	2/0,66 22.01.2025			2/0,66 03.04.2025		**6/10,12** **06.06.2025**	2/0,66 06.07.2025			2/0,66		
405	Кабельная линия-10 кВ от КТП-222 яч.1 до КТП-223 яч.1 АСБ-10 (3х120) L=690		1,16		17,37		0,60	1,85	2/0,58 22.01.2025			2/0,58 03.04.2025		**6/8,98** **04.06.2025**	2/0,58 06.07.2025			2/0,58		
406	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до п. Марьино, д.75а ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=234		0,54		8,53		0,60	0,91	2/0,27 22.01.2025			2/0,27 03.04.2025		**6/4,56** **06.06.2025**	2/0,27 06.07.2025			2/0,27		
407	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		0,60	1,38	2/0,45 22.01.2025			2/0,45 03.04.2025		**6/6,41** **06.06.2025**	2/0,45 06.07.2025			2/0,45		
408	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.10 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,53** **06.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
409	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.12 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.12 к.2 ВРУ АВБбШв-1 (4х120) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,48** **06.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
410	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ АВБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		7,56		0,60	0,80	2/0,24 22.01.2025			2/0,24 03.04.2025		**6/4,08** **06.06.2025**	2/0,24 06.07.2025			2/0,24		
411	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.16 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=50		0,12		2,46		0,60	0,26	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,53** **06.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
412	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ АВБбШв (4х120) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,48** **06.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
413	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.14 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.16 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,75** **06.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
414	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,86		0,60	0,52	2/0,14 22.01.2025			2/0,14 03.04.2025		**6/2,73** **06.06.2025**	2/0,14 06.07.2025			2/0,14		
415	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ АВБбШв (4х150) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,61** **06.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
416	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ АВБбШв (4х120) L=55		0,09		2,13		0,60	0,22	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,36** **06.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
417	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.2 ВРУ АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,75** **06.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
418	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ АВБбШв (4х240) L=130		0,41		6,66		0,60	0,71	2/0,21 22.01.2025			2/0,21 03.04.2025		**6/3,63** **06.06.2025**	2/0,21 06.07.2025			2/0,21		
419	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ АВБбШв (4х150) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,36** **06.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
420	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.20 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.20 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,3** **06.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		

421	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ АВБбШв (4х120) L=120		0,20		3,69		0,60	0,39	2/0,1 22.01.2025			2/0,1 03.04.2025		**6/2,14 06.06.2025**	2/0,1 06.07.2025			2/0,1		
422	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ АВБбШв (4х120) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,54 06.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
423	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.18 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.18 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,3 06.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
424	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-221 до ВРУ-КНС АВБбШв (4х35) L=170		0,17		3,19		0,60	0,34	2/0,09 22.01.2025			2/0,09 03.04.2025		**6/1,89 06.06.2025**	2/0,09 06.07.2025			2/0,09		
425	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.32 ВРУ АВБбШв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 22.01.2025			2/0,15 03.04.2025		**6/2,86 04.06.2025**	2/0,15 06.07.2025			2/0,15		
426	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.32 ВРУ до п.Марьино д.31 ВРУ АВБбШв (4х120) L=60		0,10		2,25		0,60	0,24	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,42 04.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
427	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.34 ВРУ АВБбШв (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32	2/0,08 22.01.2025			2/0,08 03.04.2025		**6/1,83 04.06.2025**	2/0,08 06.07.2025			2/0,08		
428	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.34 ВРУ до п.Марьино д.37 ВРУ АВБбШв (4х150) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44	2/0,12 22.01.2025			2/0,12 03.04.2025		**6/2,35 04.06.2025**	2/0,12 06.07.2025			2/0,12		
429	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.37 ВРУ до п.Марьино д.40 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,08 22.01.2025			2/0,08 03.04.2025		**6/1,9 04.06.2025**	2/0,08 06.07.2025			2/0,08		
430	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.35 ВРУ АВБбШв (4х240) L=100		0,32		5,31		0,60	0,56	2/0,16 22.01.2025			2/0,16 03.04.2025		**6/2,95 04.06.2025**	2/0,16 06.07.2025			2/0,16		
431	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.35 ВРУ до п.Марьино д.38 ВРУ АВБбШв (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 22.01.2025			2/0,11 03.04.2025		**6/2,27 04.06.2025**	2/0,11 06.07.2025			2/0,11		
432	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.38 ВРУ до п.Марьино д.41 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,08 22.01.2025			2/0,08 03.04.2025		**6/1,9 04.06.2025**	2/0,08 06.07.2025			2/0,08		
433	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-222 до п.Марьино д.36 ВРУ АВБбШв (4х240) L=150		0,47		7,56		0,60	0,80	2/0,24 22.01.2025			2/0,24 03.04.2025		**6/4,08 04.06.2025**	2/0,24 06.07.2025			2/0,24		
434	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.36 ВРУ до п.Марьино д.39 ВРУ АВБбШв (4х150) L=71		0,16		3,15		0,60	0,33	2/0,08 22.01.2025			2/0,08 03.04.2025		**6/1,87 04.06.2025**	2/0,08 06.07.2025			2/0,08		
435	Кабельная линия-0,4 кВ от п.Марьино д.39 ВРУ до п.Марьино д.42 ВРУ АВБбШв (4х120) L=100		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,08 22.01.2025			2/0,08 03.04.2025		**6/1,9 04.06.2025**	2/0,08 06.07.2025			2/0,08		
436	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ АВБбШв (4х240) L=40		0,13		2,61		0,60	0,28	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,6 05.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
437	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.5 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ АВБбШв (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,28 05.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
438	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.6 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.5 ВРУ АВБбШв (4х120) L=20		0,03		1,29		0,60	0,14	2/0,02 22.01.2025			2/0,02 03.04.2025		**6/0,94 05.06.2025**	2/0,02 06.07.2025			2/0,02		
439	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ АВБбшв (4х240) L=60		0,19		3,51		0,60	0,37	2/0,09 22.01.2025			2/0,09 03.04.2025		**6/2,05 05.06.2025**	2/0,09 06.07.2025			2/0,09		
440	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,28 05.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
441	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.4 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.3 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,3 05.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
442	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ АВБбшв (4х240) L=210		0,66		10,26		0,60	1,09	2/0,33 22.01.2025			2/0,33 03.04.2025		**6/5,43 05.06.2025**	2/0,33 06.07.2025			2/0,33		
443	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.3 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ АВБбшв (4х150) L=35		0,08		1,96		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,28 05.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
444	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.15 к.2 ВРУ до Светлый б-р, д.13 к.2 ВРУ АВБбшв (4х120) L=30		0,05		1,53		0,60	0,16	2/0,03 22.01.2025			2/0,03 03.04.2025		**6/1,06 05.06.2025**	2/0,03 06.07.2025			2/0,03		
445	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-223 до Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 22.01.2025			2/0,15 03.04.2025		**6/2,86 05.06.2025**	2/0,15 06.07.2025			2/0,15		
446	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.13 к.1 ВРУ до Светлый б-р, д.15 к.1 ВРУ АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,3 05.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=30		0,10		2,16		0,60	0,23	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,38 02.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
448	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 22.01.2025			2/0,09 03.04.2025		**6/1,94 02.06.2025**	2/0,09 06.07.2025			2/0,09		
449	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		1,53		0,60	0,16	2/0,03 22.01.2025			2/0,03 03.04.2025		**6/1,06 02.06.2025**	2/0,03 06.07.2025			2/0,03		
450	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.9 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.9 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,75 02.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 22.01.2025			2/0,15 03.04.2025		**6/2,86 02.06.2025**	2/0,15 06.07.2025			2/0,15		
452	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.4 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,60	0,31	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,75 02.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
453	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.5 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.5 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 02.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52	2/0,14 22.01.2025			2/0,14 03.04.2025		**6/2,74 02.06.2025**	2/0,14 06.07.2025			2/0,14		
455	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.7 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 02.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
456	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.6 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.8 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 02.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-1 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		25,56		0,60	2,72	2/0,87 22.01.2025			2/0,87 03.04.2025		**6/13,08 02.06.2025**	2/0,87 06.07.2025			2/0,87		
458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,3 02.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
459	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.3 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.3 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=40		0,07		1,77		0,60	0,19	2/0,03 22.01.2025			2/0,03 03.04.2025		**6/1,18 02.06.2025**	2/0,03 06.07.2025			2/0,03		
460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х240) L=200		0,63		9,81		0,60	1,04	2/0,32 22.01.2025			2/0,32 03.04.2025		**6/5,2 02.06.2025**	2/0,32 06.07.2025			2/0,32		
461	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.11 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х150) L=40		0,09		2,13		0,60	0,22	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,36 02.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
462	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=50		0,08		2,01		0,60	0,21	2/0,04 22.01.2025			2/0,04 03.04.2025		**6/1,3 02.06.2025**	2/0,04 06.07.2025			2/0,04		
463	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.13 к.2 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.11 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=120		0,18		3,33		0,60	0,35	2/0,09 22.01.2025			2/0,09 03.04.2025		**6/1,96 02.06.2025**	2/0,09 06.07.2025			2/0,09		
464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч А до ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=210		0,35		5,85		0,60	0,62	2/0,18 22.01.2025			2/0,18 03.04.2025		**6/3,22 02.06.2025**	2/0,18 06.07.2025			2/0,18		
465	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.15 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 АВБбшв (4х120) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,54 02.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
466	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.17 к.1 ВРУ В-1 до ул. Березовая, д.17 к.2 ВРУ В-1 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,54 02.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52	2/0,14 22.01.2025			2/0,14 03.04.2025		**6/2,74 03.06.2025**	2/0,14 06.07.2025			2/0,14		
468	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.2 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 03.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
469	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Березовая, д.1 к.1 ВРУ В-2 до ул. Березовая, д.1 к.3 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 03.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х150) L=45		0,10		2,29		0,60	0,24	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,45 03.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
471	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=60		0,10		2,25		0,60	0,24	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,42 03.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
472	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.1 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=70		0,10		2,28		0,60	0,24	2/0,05 22.01.2025			2/0,05 03.04.2025		**6/1,44 03.06.2025**	2/0,05 06.07.2025			2/0,05		
473	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.3 к.1 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.3 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 03.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37	2/0,09 22.01.2025			2/0,09 03.04.2025		**6/2,02 03.06.2025**	2/0,09 06.07.2025			2/0,09		
475	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.5 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.5 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=30		0,05		1,53		0,60	0,16	2/0,03 22.01.2025			2/0,03 03.04.2025		**6/1,06 03.06.2025**	2/0,03 06.07.2025			2/0,03		
476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 22.01.2025			2/0,15 03.04.2025		**6/2,86 03.06.2025**	2/0,15 06.07.2025			2/0,15		
477	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.7 к.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.7 к.1 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=80		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 22.01.2025			2/0,06 03.04.2025		**6/1,54 03.06.2025**	2/0,06 06.07.2025			2/0,06		
478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67	2/0,19 22.01.2025			2/0,19 03.04.2025		**6/3,46 03.06.2025**	2/0,19 06.07.2025			2/0,19		
479	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.6 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.8 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 03.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 АВБбшв (4х120) L=180		0,30		5,13		0,60	0,54	2/0,15 22.01.2025			2/0,15 03.04.2025		**6/2,86 03.06.2025**	2/0,15 06.07.2025			2/0,15		

481	Кабельная линия-0,4 кВ от Светлый б-р, д.2 ВРУ В-2 до Светлый б-р, д.4 ВРУ В-2 АВБбшв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29	2/0,07 22.01.2025			2/0,07 03.04.2025		**6/1,65 03.06.2025**	2/0,07 06.07.2025			2/0,07		
482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-224 луч Б до ул. Кнутовская, д.16а КНС В-2 АВБбшв (4х240) L=550		1,73		25,56		0,60	2,72	2/0,87 22.01.2025			2/0,87 03.04.2025		**6/13,08 03.06.2025**	2/0,87 06.07.2025			2/0,87		
483	**ЖК "Рассказово"**																			
484	**РП-114**																			
485	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67			2/0,6 21.03.2025						2/0,6			
486	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67			2/0,6 21.03.2025						2/0,6			
487	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
488	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
489	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
490	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
491	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
492	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
493	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
494	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
495	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 02.01.2025	2/0,21 12.02.2025	2/0,21 21.03.2025	2/0,21 22.04.2025	2/0,21 29.05.2025	2/0,21 12.06.2025	2/0,21 13.07.2025	2/0,21	2/0,21	**5/1,29**	2/0,21	2/0,21
496	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 02.01.2025	2/0,21 12.02.2025	2/0,21 21.03.2025	2/0,21 22.04.2025	2/0,21 29.05.2025	2/0,21 12.06.2025	2/0,21 13.07.2025	2/0,21	2/0,21	**5/1,29**	2/0,21	2/0,21
497	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
498	**РП-113**																			
499	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67			2/0,6 21.03.2025						2/0,6			
500	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67			2/0,6 21.03.2025						2/0,6			
501	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
502	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
503	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
504	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
505	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
506	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
507	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
508	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
509	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 02.01.2025	2/0,21 07.02.2025	2/0,21 21.03.2025	2/0,21 14.04.2025	2/0,21 29.05.2025	2/0,21 21.06.2025	2/0,21 05.07.2025	2/0,21	2/0,21	**5/1,29**	2/0,21	2/0,21
510	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	0,42			2,16		6,77	0,79	2/0,21 02.01.2025	2/0,21 07.02.2025	2/0,21 21.03.2025	2/0,21 14.04.2025	2/0,21 29.05.2025	2/0,21 21.06.2025	2/0,21 05.07.2025	2/0,21	2/0,21	**5/1,29**	2/0,21	2/0,21
511	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-K "Волжанка"	2,03			16,1		3,37	3,47	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 21.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,32**	2/1,2	2/1,2
512	**ТП-1130**																			
513	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			2/2,63 21.03.2025						**5/3,49**			
514	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22			2/2,63 21.03.2025						**5/3,49**			
515	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
516	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
517	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
518	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
519	**ТП-1133**																			
520	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
521	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
522	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
523	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
524	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
525	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
526	**ТП-1131**																			
527	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
528	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
529	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
530	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
531	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
532	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
533	**ТП-1132**																			
534	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
535	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
536	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
537	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 29.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
538	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
539	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
540	**ТП-1140**																			
541	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 22.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
542	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 22.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
543	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 12.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
544	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 12.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42

545	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
546	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
547	**ТП-1141**																			
548	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
549	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025					**4/3,49**	2/2,63		
550	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
551	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
552	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
553	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
554	**ТП-1144**																			
555	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 22.04.2025						**5/6,12**		
556	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 22.04.2025						**5/6,12**		
557	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 12.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 12.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42
558	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 12.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 12.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42
559	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2
560	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2
561	**ТП-1143**																			
562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 22.04.2025						**5/6,12**		
563	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 22.04.2025						**5/6,12**		
564	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 12.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 12.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42
565	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 12.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 12.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42
566	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2
567	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 12.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 22.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 12.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2
568	**ТП-1142**																			
569	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025						**5/6,12**		
570	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22				2/2,63 14.04.2025						**5/6,12**		
571	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42
572	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,94		2,2	0,98	2/0,42 02.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 21.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/0,89**	2/0,42	2/0,42
573	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2
574	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 02.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/6,12**	2/1,2	2/1,2
575	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.1 яч.3 до РП-113 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,576		137,60		0,6	14,68			2/4,79 21.03.2025			2/4,79 21.06.2025			2/4,79	**6/10,66**		2/4,79
576	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.2 яч.20 до РП-113 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3040		9,576		137,60		0,6	14,68			2/4,79 21.03.2025			2/4,79 21.06.2025			2/4,79	**6/10,66**		2/4,79
577	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.7 до РП-114 с.1 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,485		36,31		0,6	3,87			2/1,24 21.03.2025			2/1,24 12.06.2025			2/1,24	**6/8,74**		2/1,24
578	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.8 до РП-114 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=789		2,485		36,31		0,6	3,87			2/1,24 21.03.2025			2/1,24 12.06.2025			2/1,24	**6/8,74**		2/1,24
579	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.3 яч.23 до РП-114 с.1 яч.5 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,806		169,46		0,6	18,07			2/5,9 21.03.2025			2/5,9 12.06.2025			2/5,9	**6/10,52**		2/5,9
580	Кабельная линия-10 кВ от РП-155 с.4 яч.42 до РП-114 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3748		11,806		169,46		0,6	18,07			2/5,9 21.03.2025			2/5,9 12.06.2025			2/5,9	**6/10,52**		2/5,9
581	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.11 до ТП-1141 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,134		16,20		0,6	1,74			2/0,57 21.03.2025			2/0,57 12.06.2025			2/0,57	**6/9,07**		2/0,57
582	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.12 до ТП-1141 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=360		1,134		17,00		0,6	1,81			2/0,57 21.03.2025			2/0,57 12.06.2025			2/0,57	**6/9,07**		2/0,57
583	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.9 до ТП-1130 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226		0,712		10,97		0,6	1,17			2/0,36 21.03.2025			2/0,36 21.06.2025			2/0,36	**6/5,84**		2/0,36
584	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.10 до ТП-1130 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=226		0,712		10,97		0,6	1,17			2/0,36 21.03.2025			2/0,36 21.06.2025			2/0,36	**6/5,84**		2/0,36
585	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч А до ТП-1131 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,545		8,59		0,6	0,91			2/0,27 21.03.2025			2/0,27 11.06.2025			**8/4,57**			2/0,27
586	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1130 луч Б до ТП-1131 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=173		0,545		8,59		0,6	0,91			2/0,27 21.03.2025			2/0,27 11.06.2025			**8/4,57**			2/0,27
587	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,405		20,87		0,6	2,22			2/0,7 21.03.2025			2/0,7 11.06.2025			**8/11,14**			2/0,7
588	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1131 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=446		1,405		20,87		0,6	2,22			2/0,7 21.03.2025			2/0,7 11.06.2025			**8/11,14**			2/0,7
589	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч А до ТП-1132 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		0,995		15,02		0,6	1,60			2/0,5 21.03.2025			2/0,5 11.06.2025			**8/8,01**			2/0,5
590	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1133 луч Б до ТП-1132 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=316		0,995		15,02		0,6	1,60			2/0,5 21.03.2025			2/0,5 11.06.2025			**8/8,01**			2/0,5
591	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.1 яч.11 до ТП-1133 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,304		19,43		0,6	2,07			2/0,65 21.03.2025			2/0,65 21.06.2025			2/0,65	**6/10,37**		2/0,65
592	Кабельная линия-10 кВ от РП-113 с.2 яч.12 до ТП-1133 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=414		1,304		19,43		0,6	2,07			2/0,65 21.03.2025			2/0,65 21.06.2025			2/0,65	**6/10,37**		2/0,65
593	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.1 яч.9 до ТП-1140 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,176		3,32		0,6	0,35			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 12.06.2025			2/0,09	**6/1,75**		2/0,09
594	Кабельная линия-10 кВ от РП-114 с.2 яч.10 до ТП-1140 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=56		0,176		3,32		0,6	0,35			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 12.06.2025			2/0,09	**6/1,75**		2/0,09
595	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч А до ТП-1142 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,677		10,48		0,6	1,12			2/0,34 21.03.2025			2/0,34 11.06.2025			**8/5,58**			2/0,34
596	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1141 луч Б до ТП-1142 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,677		10,48		0,6	1,12			2/0,34 21.03.2025			2/0,34 11.06.2025			**8/5,58**			2/0,34
597	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч А до ТП-1143 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,205		32,30		0,6	3,44			2/1,1 21.03.2025			2/1,1 12.06.2025			**8/17,25**			2/1,1
598	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1140 луч Б до ТП-1143 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=700		2,205		32,30		0,6	3,44			2/1,1 21.03.2025			2/1,1 12.06.2025			**8/17,25**			2/1,1
599	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,063		1,70		0,6	0,18			2/0,03 21.03.2025			2/0,03 12.06.2025			2/0,03	**6/0,88**		2/0,03
600	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1143 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20		0,063		1,70		0,6	0,18			2/0,03 21.03.2025			2/0,03 12.06.2025			2/0,03	**6/0,88**		2/0,03
601	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч А до ТП-1144 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,363		34,55		0,6	3,68			2/1,18 21.03.2025			2/1,18 11.06.2025			2/1,18	**6/8,33**		2/1,18
602	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1142 луч Б до ТП-1144 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=750		2,363		34,55		0,6	3,68			2/1,18 21.03.2025			2/1,18 11.06.2025			2/1,18	**6/8,33**		2/1,18
603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=316		0,995		15,02		0,6	1,60			2/0,5 21.03.2025			2/0,5 11.06.2025			**8/8,01**			2/0,5
604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-1 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=316		0,995		15,02		0,6	1,60			2/0,5 21.03.2025			2/0,5 11.06.2025			**8/8,01**			2/0,5
605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.1) АПвБбШл-1 (4х240) L=344		1,084		16,28		0,6	1,73			2/0,54 21.03.2025			2/0,54 11.06.2025			**8/8,68**			2/0,54
606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.1 ВРУ (Гараж) В-2 (каб.2) АПвБбШл-1 (4х240) L=344		1,084		16,28		0,6	1,73			2/0,54 21.03.2025			2/0,54 11.06.2025			**8/8,68**			2/0,54

607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=168		0,388		6,35		0,6	0,67			2/0,19 21.03.2025			2/0,19 11.06.2025			**8/3,37**			2/0,19
608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=193		0,446		7,17		0,6	0,76			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,81**			2/0,22
609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=235		0,543		8,56		0,6	0,91			2/0,27 21.03.2025			2/0,27 11.06.2025			**8/4,55**			2/0,27
610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=260		0,601		9,38		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/4,99**			2/0,3
611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=258		0,596		9,32		0,6	0,99			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/4,96**			2/0,3
612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=283		0,654		10,14		0,6	1,08			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,4**			2/0,33
613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=266		0,838		12,77		0,6	1,36			2/0,42 21.03.2025			2/0,42 11.06.2025			**8/6,81**			2/0,42
614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=291		0,917		13,90		0,6	1,48			2/0,46 21.03.2025			2/0,46 11.06.2025			**8/7,41**			2/0,46
615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=187		0,432		6,97		0,6	0,74			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,7**			2/0,22
616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=213		0,492		7,83		0,6	0,83			2/0,25 21.03.2025			2/0,25 11.06.2025			**8/4,16**			2/0,25
617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=123		0,284		4,86		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			**8/2,57**			2/0,14
618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=149		0,344		5,72		0,6	0,61			2/0,17 21.03.2025			2/0,17 11.06.2025			**8/3,03**			2/0,17
619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=104		0,24		4,23		0,6	0,45			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,24**			2/0,12
620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,3		5,09		0,6	0,54			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,7**			2/0,15
621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71		0,164		3,15		0,6	0,33			2/0,08 21.03.2025			2/0,08 11.06.2025			**8/1,65**			2/0,08
622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,143		2,85		0,6	0,30			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			**8/1,5**			2/0,07
623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		3,38		0,6	0,36			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,78**			2/0,09
624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=84		0,194		3,57		0,6	0,38			2/0,1 21.03.2025			2/0,1 11.06.2025			**8/1,88**			2/0,1
625	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=156		0,36		5,95		0,6	0,63			2/0,18 21.03.2025			2/0,18 11.06.2025			**8/3,16**			2/0,18
626	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=162		0,374		6,15		0,6	0,65			2/0,19 21.03.2025			2/0,19 11.06.2025			**8/3,26**			2/0,19
627	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до б-р А. Тарковского, д.4 ВРУ (КПП-1) АПвБбШп-1 (4х25) L=245		0,245		4,23		0,6	0,45			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,24**			2/0,12
628	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч А до БРП НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,88		0,6	0,09			2/0,01 21.03.2025			2/0,01 11.06.2025			**8/0,45**			2/0,01
629	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1130 луч Б до БРП-НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,01		0,88		0,6	0,09			2/0,01 21.03.2025			2/0,01 11.06.2025			**8/0,45**			2/0,01
630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до ВРЩ-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		1,01		0,6	0,11			2/0,01 21.03.2025			2/0,01 11.06.2025			**6/0,52**			2/0,01
631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до ВРЩ-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		1,01		0,6	0,11			2/0,01 21.03.2025			2/0,01 11.06.2025			**6/0,52**			2/0,01
632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=135		0,312		5,26		0,6	0,56			2/0,16 21.03.2025			2/0,16 11.06.2025			**8/2,78**			2/0,16
633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,335		5,59		0,6	0,59			2/0,17 21.03.2025			2/0,17 11.06.2025			**8/2,96**			2/0,17
634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,462		7,40		0,6	0,79			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,93**			2/0,23
635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,487		7,77		0,6	0,83			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			**8/4,13**			2/0,24
636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,813		12,41		0,6	1,32			2/0,41 21.03.2025			2/0,41 11.06.2025			**8/6,61**			2/0,41
637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=273		0,86		13,09		0,6	1,39			2/0,43 21.03.2025			2/0,43 11.06.2025			**8/6,97**			2/0,43
638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=240		0,554		8,72		0,6	0,93			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			**8/4,64**			2/0,28
639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=249		0,575		9,02		0,6	0,96			2/0,29 21.03.2025			2/0,29 11.06.2025			**8/4,8**			2/0,29
640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=193		0,446		7,17		0,6	0,76			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,81**			2/0,22
641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=202		0,467		7,47		0,6	0,79			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,97**			2/0,23
642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,291		4,96		0,6	0,53			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,63**			2/0,15
643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,307		5,19		0,6	0,55			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,75**			2/0,15
644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=86		0,144		2,87		0,6	0,30			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			**8/1,51**			2/0,07
645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=94		0,158		3,06		0,6	0,32			2/0,08 21.03.2025			2/0,08 11.06.2025			**8/1,61**			2/0,08
646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=32		0,074		1,86		0,6	0,20			2/0,04 21.03.2025			2/0,04 11.06.2025			**8/0,97**			2/0,04
647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=62		0,143		2,85		0,6	0,30			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			**8/1,5**			2/0,07
648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=97		0,224		4,00		0,6	0,42			2/0,11 21.03.2025			2/0,11 11.06.2025			**8/2,11**			2/0,11
649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.3 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,243		4,27		0,6	0,45			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,26**			2/0,12
650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=297		0,686		10,60		0,6	1,13			2/0,34 21.03.2025			2/0,34 11.06.2025			**8/5,64**			2/0,34
651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=308		0,711		10,97		0,6	1,17			2/0,36 21.03.2025			2/0,36 11.06.2025			**8/5,84**			2/0,36
652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,462		7,40		0,6	0,79			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,93**			2/0,23
653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=211		0,487		7,77		0,6	0,83			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			**8/4,13**			2/0,24
654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=258		0,813		12,41		0,6	1,32			2/0,41 21.03.2025			2/0,41 11.06.2025			**8/6,61**			2/0,41
655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=269		0,847		12,91		0,6	1,37			2/0,42 21.03.2025			2/0,42 11.06.2025			**8/6,88**			2/0,42
656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=242		0,559		8,79		0,6	0,94			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			**8/4,67**			2/0,28
657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=248		0,573		8,99		0,6	0,96			2/0,29 21.03.2025			2/0,29 11.06.2025			**8/4,78**			2/0,29
658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,84**			2/0,23
659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=201		0,464		7,44		0,6	0,79			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,95**			2/0,23
660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=126		0,291		4,96		0,6	0,53			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,63**			2/0,15
661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=133		0,307		5,19		0,6	0,55			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,75**			2/0,15
662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=86		0,199		3,64		0,6	0,39			2/0,1 21.03.2025			2/0,1 11.06.2025			**8/1,92**			2/0,1
663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=94		0,217		3,90		0,6	0,41			2/0,11 21.03.2025			2/0,11 11.06.2025			**8/2,06**			2/0,11
664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=32		0,101		2,24		0,6	0,24			2/0,05 21.03.2025			2/0,05 11.06.2025			**8/1,17**			2/0,05
665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=62		0,195		3,59		0,6	0,38			2/0,1 21.03.2025			2/0,1 11.06.2025			**8/1,89**			2/0,1
666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=96		0,222		3,97		0,6	0,42			2/0,11 21.03.2025			2/0,11 11.06.2025			**8/2,1**			2/0,11

667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=106		0,245		4,30		0,6	0,46			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,27**			2/0,12
668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=262		0,605		9,45		0,6	1,01			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/5,03**			2/0,3
669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до б-р А. Тарковского, д.5 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=270		0,624		9,71		0,6	1,03			2/0,31 21.03.2025			2/0,31 11.06.2025			**8/5,17**			2/0,31
670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до ВРУ (Водомерная камера) В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=187		0,187		3,42		0,6	0,36			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,8**			2/0,09
671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до ВРУ (Водомерная камера) В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=194		0,194		3,52		0,6	0,37			2/0,1 21.03.2025			2/0,1 11.06.2025			**8/1,86**			2/0,1
672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч А до БРП-2 НО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,006		0,89		0,6	0,09			2/0,003 21.03.2025			2/0,003 11.06.2025			**8/0,45**			2/0,003
673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1133 луч Б до БРП-2 НО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,006		0,89		0,6	0,09			2/0,003 21.03.2025			2/0,003 11.06.2025			**8/0,45**			2/0,003
674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=101		0,17		3,23		0,6	0,34			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,7**			2/0,09
675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (КНС-1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=84		0,141		2,82		0,6	0,30			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			**8/1,48**			2/0,07
676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,428		6,92		0,6	0,74			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 12.06.2025			**8/3,68**			2/0,21
677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (Котельная) В-1 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,428		6,92		0,6	0,74			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 12.06.2025			**8/3,68**			2/0,21
678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.1) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,428		6,92		0,6	0,74			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 12.06.2025			**8/3,68**			2/0,21
679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (Котельная) В-2 (каб.2) ПВБбШп-1 (4х240) L=136		0,428		6,92		0,6	0,74			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 12.06.2025			**8/3,68**			2/0,21
680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (КНС-2) В-1 АПвБбШп-1 (4х16) L=37		0,085		2,02		0,6	0,21			2/0,04 21.03.2025			2/0,04 12.06.2025			**8/1,05**			2/0,04
681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч Б до ВРУ (КНС-2) В-2 АПвБбШп-1 (4х16) L=40		0,04		1,36		0,6	0,14			2/0,02 21.03.2025			2/0,02 12.06.2025			**8/0,7**			2/0,02
682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ВРУ (ЛОС) АПвБбШп-1 (4х50) L=154		0,226		4,04		0,6	0,43			2/0,11 21.03.2025			2/0,11 12.06.2025			**8/2,13**			2/0,11
683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1140 луч А до ЩУ-НО ВВГнг-LS-1 (4х16) L=6		0,006		0,89		0,6	0,09			2/0 21.03.2025			2/0 12.06.2025			**8/0,45**			2/0
684	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ Котельная до ВРУ ГРПБ АПвБбШп-1 (4х25) L=87		0,087		2,02		0,6	0,21			2/0,04 21.03.2025			2/0,04 12.06.2025			**8/1,05**			2/0,04
685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=236		0,743		11,42		0,6	1,22			2/0,37 21.03.2025			2/0,37 11.06.2025			**8/6,08**			2/0,37
686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=247		0,778		11,92		0,6	1,27			2/0,39 21.03.2025			2/0,39 11.06.2025			**8/6,35**			2/0,39
687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,289		4,93		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			**8/2,61**			2/0,14
688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,393		6,41		0,6	0,68			2/0,2 21.03.2025			2/0,2 11.06.2025			**8/3,4**			2/0,2
689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=92		0,213		3,84		0,6	0,41			2/0,11 21.03.2025			2/0,11 11.06.2025			**8/2,03**			2/0,11
690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=103		0,238		4,20		0,6	0,45			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,22**			2/0,12
691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,173		3,28		0,6	0,35			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,73**			2/0,09
692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=87		0,201		3,67		0,6	0,39			2/0,1 21.03.2025			2/0,1 11.06.2025			**8/1,94**			2/0,1
693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,75		0,6	0,61			2/0,17 21.03.2025			2/0,17 11.06.2025			**8/3,05**			2/0,17
694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,75		0,6	0,61			2/0,17 21.03.2025			2/0,17 11.06.2025			**8/3,05**			2/0,17
695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,75		0,6	0,61			2/0,17 21.03.2025			2/0,17 11.06.2025			**8/3,05**			2/0,17
696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,75		0,6	0,61			2/0,17 21.03.2025			2/0,17 11.06.2025			**8/3,05**			2/0,17
697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,185		3,44		0,6	0,37			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,81**			2/0,09
698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,185		3,44		0,6	0,37			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,81**			2/0,09
699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,185		3,44		0,6	0,37			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,81**			2/0,09
700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,185		3,44		0,6	0,37			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,81**			2/0,09
701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,353		5,84		0,6	0,62			2/0,18 21.03.2025			2/0,18 11.06.2025			**8/3,1**			2/0,18
702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,353		5,84		0,6	0,62			2/0,18 21.03.2025			2/0,18 11.06.2025			**8/3,1**			2/0,18
703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,353		5,84		0,6	0,62			2/0,18 21.03.2025			2/0,18 11.06.2025			**8/3,1**			2/0,18
704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=210		0,353		5,84		0,6	0,62			2/0,18 21.03.2025			2/0,18 11.06.2025			**8/3,1**			2/0,18
705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч А до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,6	1,04			2/0,32 21.03.2025			2/0,32 11.06.2025			**8/5,22**			2/0,32
706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1131 луч Б до б-р А. Тарковского, к.5 ВРУ (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,6	1,04			2/0,32 21.03.2025			2/0,32 11.06.2025			**8/5,22**			2/0,32
707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,4		6,52		0,6	0,69			2/0,2 21.03.2025			2/0,2 11.06.2025			**8/3,46**			2/0,2
708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-1 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=127		0,4		6,52		0,6	0,69			2/0,2 21.03.2025			2/0,2 11.06.2025			**8/3,46**			2/0,2
709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.1) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,428		6,92		0,6	0,74			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 11.06.2025			**8/3,68**			2/0,21
710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского ВРУ (ДОУ) В-2 (каб.2) АВБШвнг(А)-LSLTx-1 (4х240) L=136		0,428		6,92		0,6	0,74			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 11.06.2025			**8/3,68**			2/0,21
711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до ВРЩ-НО В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,006		0,89		0,6	0,09			2/0,003 21.03.2025			2/0,003 11.06.2025			**8/0,45**			2/0,003
712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до ВРЩ-НО В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=6		0,006		0,89		0,6	0,09			2/0,003 21.03.2025			2/0,003 11.06.2025			**8/0,45**			2/0,003
713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=227		0,524		8,29		0,6	0,88			2/0,26 21.03.2025			2/0,26 11.06.2025			**8/4,41**			2/0,26
714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		8,23		0,6	0,88			2/0,26 21.03.2025			2/0,26 11.06.2025			**8/4,37**			2/0,26
715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=197		0,455		7,30		0,6	0,78			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,88**			2/0,23
716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77			2/0,23 21.03.2025			2/0,23 11.06.2025			**8/3,84**			2/0,23
717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=174		0,402		6,54		0,6	0,70			2/0,2 21.03.2025			2/0,2 11.06.2025			**8/3,47**			2/0,2
718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=176		0,407		6,61		0,6	0,70			2/0,2 21.03.2025			2/0,2 11.06.2025			**8/3,51**			2/0,2
719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=137		0,316		5,32		0,6	0,57			2/0,16 21.03.2025			2/0,16 11.06.2025			**8/2,82**			2/0,16
720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=139		0,321		5,39		0,6	0,57			2/0,16 21.03.2025			2/0,16 11.06.2025			**8/2,86**			2/0,16
721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=56		0,129		2,65		0,6	0,28			2/0,06 21.03.2025			2/0,06 11.06.2025			**8/1,39**			2/0,06
722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=54		0,125		2,58		0,6	0,27			2/0,06 21.03.2025			2/0,06 11.06.2025			**8/1,35**			2/0,06
723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=35		0,081		1,96		0,6	0,21			2/0,04 21.03.2025			2/0,04 11.06.2025			**8/1,02**			2/0,04
724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=37		0,085		2,02		0,6	0,21			2/0,04 21.03.2025			2/0,04 11.06.2025			**8/1,05**			2/0,04
725	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,173		3,28		0,6	0,35			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,73**			2/0,09
726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=77		0,178		3,34		0,6	0,35			2/0,09 21.03.2025			2/0,09 11.06.2025			**8/1,76**			2/0,09

727	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=102		0,236		4,17		0,6	0,44			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,2**			2/0,12
728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=104		0,24		4,23		0,6	0,45			2/0,12 21.03.2025			2/0,12 11.06.2025			**8/2,24**			2/0,12
729	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=112		0,259		4,50		0,6	0,48			2/0,13 21.03.2025			2/0,13 11.06.2025			**8/2,38**			2/0,13
730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=114		0,263		4,56		0,6	0,48			2/0,13 21.03.2025			2/0,13 11.06.2025			**8/2,41**			2/0,13
731	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=177		0,409		6,64		0,6	0,71			2/0,2 21.03.2025			2/0,2 11.06.2025			**8/3,53**			2/0,2
732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,413		6,71		0,6	0,71			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 11.06.2025			**8/3,56**			2/0,21
733	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,439		7,07		0,6	0,75			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,76**			2/0,22
734	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=192		0,444		7,14		0,6	0,76			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,79**			2/0,22
735	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=217		0,501		7,96		0,6	0,85			2/0,25 21.03.2025			2/0,25 11.06.2025			**8/4,23**			2/0,25
736	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-12 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=219		0,506		8,03		0,6	0,85			2/0,25 21.03.2025			2/0,25 11.06.2025			**8/4,27**			2/0,25
737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=244		0,564		8,85		0,6	0,94			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			**8/4,71**			2/0,28
738	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-13 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=246		0,568		8,92		0,6	0,95			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			**8/4,74**			2/0,28
739	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=288		0,665		10,31		0,6	1,10			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,49**			2/0,33
740	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ-14 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=286		0,661		10,24		0,6	1,09			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,45**			2/0,33
741	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч А до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,315		5,30		0,6	0,56			2/0,16 21.03.2025			2/0,16 11.06.2025			**8/2,81**			2/0,16
742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1132 луч Б до б-р А. Тарковского, д.7 ВРУ (Офис) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=102		0,321		5,39		0,6	0,57			2/0,16 21.03.2025			2/0,16 11.06.2025			**8/2,86**			2/0,16
743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,665		10,30		0,6	1,10			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,48**			2/0,33
744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,665		10,30		0,6	1,10			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,48**			2/0,33
745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=211		0,665		10,30		0,6	1,10			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,48**			2/0,33
746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9к1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=211		0,665		10,30		0,6	1,10			2/0,33 21.03.2025			2/0,33 11.06.2025			**8/5,48**			2/0,33
747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,015		1,01		0,6	0,11			2/0,01 21.03.2025			2/0,01 11.06.2025			**8/0,51**			2/0,01
748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=10		0,015		1,01		0,6	0,11			2/0,01 21.03.2025			2/0,01 11.06.2025			**8/0,51**			2/0,01
749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до РЩ-ЭПШП В-1 АПвБШп (4х16) L=220		0,22		3,88		0,6	0,41			2/0,11 21.03.2025			2/0,11 11.06.2025			**8/2,05**			2/0,11
750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,284		4,85		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			**8/2,57**			2/0,14
751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ (Офис) В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,284		4,85		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			**8/2,57**			2/0,14
752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х150) L=320		0,739		11,36		0,6	1,21			2/0,37 21.03.2025			2/0,37 11.06.2025			**8/6,05**			2/0,37
753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х150) L=320		0,739		11,36		0,6	1,21			2/0,37 21.03.2025			2/0,37 11.06.2025			**8/6,05**			2/0,37
754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х150) L=280		0,647		10,04		0,6	1,07			2/0,32 21.03.2025			2/0,32 11.06.2025			**8/5,34**			2/0,32
755	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х150) L=280		0,647		10,04		0,6	1,07			2/0,32 21.03.2025			2/0,32 11.06.2025			**8/5,34**			2/0,32
756	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х150) L=260		0,601		9,38		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/4,99**			2/0,3
757	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х150) L=260		0,601		9,38		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/4,99**			2/0,3
758	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-1 АПвБШп (4х150) L=120		0,378		6,20		0,6	0,66			2/0,19 21.03.2025			2/0,19 11.06.2025			**8/3,29**			2/0,19
759	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-11 В-2 АПвБШп (4х240) L=120		0,378		6,20		0,6	0,66			2/0,19 21.03.2025			2/0,19 11.06.2025			**8/3,29**			2/0,19
760	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-1 АПвБШп (4х240) L=155		0,488		7,78		0,6	0,83			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			**8/4,13**			2/0,24
761	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-12 В-2 АПвБШп (4х240) L=155		0,488		7,78		0,6	0,83			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			**8/4,13**			2/0,24
762	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-1 АПвБШп (4х240) L=190		0,599		9,35		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/4,98**			2/0,3
763	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-13 В-2 АПвБШп (4х240) L=190		0,599		9,35		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			**8/4,98**			2/0,3
764	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х150) L=310		0,716		11,03		0,6	1,17			2/0,36 21.03.2025			2/0,36 11.06.2025			**8/5,87**			2/0,36
765	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х150) L=310		0,716		11,03		0,6	1,17			2/0,36 21.03.2025			2/0,36 11.06.2025			**8/5,87**			2/0,36
766	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-1 АПвБШп (4х150) L=300		0,693		10,70		0,6	1,14			2/0,35 21.03.2025			2/0,35 11.06.2025			**8/5,7**			2/0,35
767	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-5 В-2 АПвБШп (4х150) L=300		0,693		10,70		0,6	1,14			2/0,35 21.03.2025			2/0,35 11.06.2025			**8/5,7**			2/0,35
768	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-1 АПвБШп (4х150) L=230		0,531		8,39		0,6	0,89			2/0,27 21.03.2025			2/0,27 11.06.2025			**8/4,46**			2/0,27
769	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-6 В-2 АПвБШп (4х150) L=230		0,531		8,39		0,6	0,89			2/0,27 21.03.2025			2/0,27 11.06.2025			**8/4,46**			2/0,27
770	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-1 АПвБШп (4х150) L=190		0,439		7,07		0,6	0,75			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,76**			2/0,22
771	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х150) L=190		0,439		7,07		0,6	0,75			2/0,22 21.03.2025			2/0,22 11.06.2025			**8/3,76**			2/0,22
772	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-1 АПвБШп (4х240) L=160		0,504		8,00		0,6	0,85			2/0,25 21.03.2025			2/0,25 11.06.2025			**8/4,25**			2/0,25
773	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-8 В-2 АПвБШп (4х240) L=160		0,504		8,00		0,6	0,85			2/0,25 21.03.2025			2/0,25 11.06.2025			**8/4,25**			2/0,25
774	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-1 АПвБШп (4х150) L=130		0,3		5,09		0,6	0,54			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,7**			2/0,15
775	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-9 В-2 АПвБШп (4х150) L=130		0,3		5,09		0,6	0,54			2/0,15 21.03.2025			2/0,15 11.06.2025			**8/2,7**			2/0,15
776	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч А до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-1 АПвБШп (4х240) L=90		0,284		4,85		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			**8/2,57**			2/0,14
777	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1141 луч Б до б-р А. Тарковского, д.9 ВРУ-10 В-2 АПвБШп (4х240) L=90		0,284		4,85		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			**8/2,57**			2/0,14
778	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до БРП-НО В-1 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,147		2,90		0,6	0,31			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			2/0,07	**6/1,52**		2/0,07
779	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до БРП-НО В-2 ВБбШв-1 (4х70) L=100		0,147		2,90		0,6	0,31			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			2/0,07	**6/1,52**		2/0,07
780	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,977		14,75		0,6	1,57			2/0,49 21.03.2025			2/0,49 11.06.2025			2/0,49	**6/7,86**		2/0,49
781	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-5 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=310		0,977		14,75		0,6	1,57			2/0,49 21.03.2025			2/0,49 11.06.2025			2/0,49	**6/7,86**		2/0,49
782	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,578		9,05		0,6	0,96			2/0,29 21.03.2025			2/0,29 11.06.2025			2/0,29	**6/4,82**		2/0,29
783	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,578		9,05		0,6	0,96			2/0,29 21.03.2025			2/0,29 11.06.2025			2/0,29	**6/4,82**		2/0,29
784	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,578		9,05		0,6	0,96			2/0,29 21.03.2025			2/0,29 11.06.2025			2/0,29	**6/4,82**		2/0,29
785	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=250		0,578		9,05		0,6	0,96			2/0,29 21.03.2025			2/0,29 11.06.2025			2/0,29	**6/4,82**		2/0,29
786	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,554		8,72		0,6	0,93			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			2/0,28	**6/4,64**		2/0,28

787	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,554		8,72		0,6	0,93			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			2/0,28	**6/4,64**		2/0,28
788	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,554		8,72		0,6	0,93			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			2/0,28	**6/4,64**		2/0,28
789	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=240		0,554		8,72		0,6	0,93			2/0,28 21.03.2025			2/0,28 11.06.2025			2/0,28	**6/4,64**		2/0,28
790	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,473		7,55		0,6	0,80			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			2/0,24	**6/4,01**		2/0,24
791	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-4 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,473		7,55		0,6	0,80			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			2/0,24	**6/4,01**		2/0,24
792	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-1 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,425		6,88		0,6	0,73			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 11.06.2025			2/0,21	**6/3,65**		2/0,21
793	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-3 В-2 ПВБбШп-1 (4х240) L=135		0,425		6,88		0,6	0,73			2/0,21 21.03.2025			2/0,21 11.06.2025			2/0,21	**6/3,65**		2/0,21
794	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,284		4,85		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			2/0,14	**6/2,57**		2/0,14
795	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,284		4,85		0,6	0,52			2/0,14 21.03.2025			2/0,14 11.06.2025			2/0,14	**6/2,57**		2/0,14
796	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,268		4,63		0,6	0,49			2/0,13 21.03.2025			2/0,13 11.06.2025			2/0,13	**6/2,45**		2/0,13
797	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-Пк В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,268		4,63		0,6	0,49			2/0,13 21.03.2025			2/0,13 11.06.2025			2/0,13	**6/2,45**		2/0,13
798	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,158		3,05		0,6	0,32			2/0,08 21.03.2025			2/0,08 11.06.2025			2/0,08	**6/1,61**		2/0,08
799	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,158		3,05		0,6	0,32			2/0,08 21.03.2025			2/0,08 11.06.2025			2/0,08	**6/1,61**		2/0,08
800	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,158		3,05		0,6	0,32			2/0,08 21.03.2025			2/0,08 11.06.2025			2/0,08	**6/1,61**		2/0,08
801	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,158		3,05		0,6	0,32			2/0,08 21.03.2025			2/0,08 11.06.2025			2/0,08	**6/1,61**		2/0,08
802	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,599		9,35		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			2/0,3	**6/4,98**		2/0,3
803	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-А В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,599		9,35		0,6	1,00			2/0,3 21.03.2025			2/0,3 11.06.2025			2/0,3	**6/4,98**		2/0,3
804	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,473		7,55		0,6	0,80			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			2/0,24	**6/4,01**		2/0,24
805	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,473		7,55		0,6	0,80			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			2/0,24	**6/4,01**		2/0,24
806	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч А до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,473		7,55		0,6	0,80			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			2/0,24	**6/4,01**		2/0,24
807	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1142 луч Б до б-р А. Тарковского, д.11 (к.14) ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,473		7,55		0,6	0,80			2/0,24 21.03.2025			2/0,24 11.06.2025			2/0,24	**6/4,01**		2/0,24
808	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП- 1142 луч А до ВРУ-КПП В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,143		2,80		0,6	0,30			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			2/0,07	**6/1,47**		2/0,07
809	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП- 1142 луч Б до ВРУ-КПП В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=142,8		0,143		2,80		0,6	0,30			2/0,07 21.03.2025			2/0,07 11.06.2025			2/0,07	**6/1,47**		2/0,07
810	**ЖК "Новые Ватутинки"**																			
811	**РТП-31**																			
812	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
813	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
814	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
815	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
816	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
817	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
818	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 16.01.2025	2/0,21 10.02.2025	2/0,21 11.03.2025	2/0,21 11.04.2025	2/0,21 27.05.2025	2/0,21 13.06.2025	2/0,21 24.07.2025	2/0,21	2/0,21	**8/4,58**	2/0,21	2/0,21
819	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
820	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 19	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
821	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 20	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
822	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
823	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 10	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 16.01.2025	2/0,21 10.02.2025	2/0,21 11.03.2025	2/0,21 11.04.2025	2/0,21 27.05.2025	2/0,21 13.06.2025	2/0,21 24.07.2025	2/0,21	2/0,21	**8/4,58**	2/0,21	2/0,21
824	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
825	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
826	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
827	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
828	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
829	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
830	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 17	2,03			16,08		3,26	3,46	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 11.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 24.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02	2/1,02
831	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71			2/2,17 11.03.2025						2/2,17	**6/7,76**		
832	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71			2/2,17 11.03.2025						2/2,17	**6/7,76**		
833	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 11.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 24.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2
834	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 11.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 24.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2
835	**ТП-1240 (1)**																			
836	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 28.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
837	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 28.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
838	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 28.04.2025					**6/6,59**	2/1,51		
839	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 28.04.2025					**6/6,59**	2/1,51		
840	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 28.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
841	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 28.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
842	**ТП-1241 (2)**																			
843	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 28.04.2025	2/0,32 27.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 28.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/1,74**
844	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 28.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 28.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,92**
845	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 28.04.2025						2/1,51		**6/6,59**
846	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 28.04.2025						2/1,51		**6/6,59**
847	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 28.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 28.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**
848	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 28.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 28.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**

849	**ТП-1247**																		
850	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 11.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 20.05.2025	**5/1,92 26.06.2025**	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
851	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,2	0,35	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 11.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 20.05.2025	**5/1,39 26.06.2025**	2/0,11 14.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
852	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 11.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 20.05.2025	**5/1,92 26.06.2025**	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
853	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,2	0,35	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 11.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 20.05.2025	**5/1,39 26.06.2025**	2/0,11 14.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
854	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025		**6/7,76 26.06.2025**				2/2,17		
855	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025		**6/7,76 26.06.2025**				2/2,17		
856	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	**8/8,61 26.06.2025**	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
857	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	**8/8,61 26.06.2025**	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
858	**ТП-1249**																		
859	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 11.03.2025	2/0,32 30.04.2025	2/0,32 20.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 14.07.2025	**5/1,74**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
860	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 11.03.2025	2/0,32 30.04.2025	2/0,32 20.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 14.07.2025	**5/1,74**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
861	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
862	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
863	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
864	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
865	**ТП-2014**																		
866	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 26.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 27.04.2025	2/0,42 27.05.2025	**5/1,92 27.06.2025**	2/0,42 24.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
867	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 26.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 27.04.2025	2/0,32 27.05.2025	**5/1,74 27.06.2025**	2/0,32 24.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
868	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 26.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 27.04.2025	2/0,42 27.05.2025	**5/1,92 27.06.2025**	2/0,42 24.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
869	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 26.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 27.04.2025	2/0,32 27.05.2025	**5/1,74 27.06.2025**	2/0,32 24.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
870	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 27.04.2025		**6/7,76 27.06.2025**				2/2,17		
871	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 27.04.2025		**6/7,76 27.06.2025**				2/2,17		
872	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 26.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 27.04.2025	2/1,2 27.05.2025	**8/8,61 27.06.2025**	2/1,2 24.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
873	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 26.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 27.04.2025	2/1,2 27.05.2025	**8/8,61 27.06.2025**	2/1,2 24.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
874	**ТП-2015**																		
875	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 26.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 27.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 02.06.2025	**5/1,92 01.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
876	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 26.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 27.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 02.06.2025	**5/1,92 01.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
877	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 27.04.2025			**6/7,76 01.07.2025**			2/2,17		
878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 27.04.2025			**6/7,76 01.07.2025**			2/2,17		
879	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 26.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 27.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 02.06.2025	**8/8,61 01.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
880	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 26.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 27.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 02.06.2025	**8/8,61 01.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
881	**ТП-2016**																		
882	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 26.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 27.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 02.06.2025	**5/1,92 17.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
883	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 26.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 27.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 02.06.2025	**5/1,92 17.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
884	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 27.04.2025			**6/7,76 17.07.2025**			2/2,17		
885	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 27.04.2025			**6/7,76 17.07.2025**			2/2,17		
886	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 26.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 27.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 02.06.2025	**8/8,61 17.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
887	Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 26.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 27.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 02.06.2025	**8/8,61 17.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
888	**ТП-3101**																		
889	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 10.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
890	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 10.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
891	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 10.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
892	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 14.01.2025	2/0,21 28.02.2025	2/0,21 31.03.2025	2/0,21 25.04.2025	2/0,21 27.05.2025	2/0,21 13.06.2025	**8/4,58 10.07.2025**	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
893	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 10.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
894	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 14.01.2025	2/0,21 28.02.2025	2/0,21 31.03.2025	2/0,21 25.04.2025	2/0,21 27.05.2025	2/0,21 13.06.2025	**8/4,58 14.07.2025**	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
895	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 14.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
896	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 14.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
897	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 14.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
898	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 25.04.2025			**6/7,76 10.07.2025**			2/2,17		
899	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 25.04.2025			**6/7,76 14.07.2025**			2/2,17		
900	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 11.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
901	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 11.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
902	**ТП-3102**																		
903	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 16.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
904	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 16.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
905	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 16.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
906	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 16.01.2025	2/0,21 10.02.2025	2/0,21 11.03.2025	2/0,21 25.04.2025	2/0,21 27.05.2025	2/0,21 13.06.2025	**8/4,58 16.07.2025**	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
907	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 16.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
908	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М	0,42			2,08		6,66	0,78	2/0,21 16.01.2025	2/0,21 10.02.2025	2/0,21 11.03.2025	2/0,21 25.04.2025	2/0,21 27.05.2025	2/0,21 13.06.2025	**8/4,58 31.07.2025**	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
909	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 31.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
910	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 31.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
911	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 16.01.2025	2/1,02 10.02.2025	2/1,02 11.03.2025	2/1,02 25.04.2025	2/1,02 27.05.2025	2/1,02 13.06.2025	**8/7,94 31.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02

912	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 25.04.2025			**6/7,76 16.07.2025**			2/2,17		
913	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 25.04.2025			**6/7,76 21.07.2025**			2/2,17		
914	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 17.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
915	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 21.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
916	**ТП-3103**																			
917	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 25.04.2025	2/0,42 18.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
918	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 25.04.2025	2/0,42 18.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
919	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 25.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 25.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
921	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
922	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
923	**ТП-3104**																			
924	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,99		0,8	0,56	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 25.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	2/0,11	**8/2,51**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
925	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,99		0,8	0,56	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 25.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	2/0,11	**8/2,51**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
926	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 25.04.2025					**6/5,5**	2/1,51		
927	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 25.04.2025					**6/5,5**	2/1,51		
928	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
929	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 13.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
930	**ТП-3105**																			
931	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 20.05.2025	2/0,42 13.06.2025	**5/1,92 23.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
932	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 20.05.2025	2/0,42 13.06.2025	**5/1,92 24.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
933	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025			**6/7,76 23.07.2025**			2/2,17		
934	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025			**6/7,76 24.07.2025**			2/2,17		
935	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 23.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
936	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 24.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
937	**ТП-3109**																			
938	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 14.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 20.05.2025	2/0,42 13.06.2025	**5/1,92 25.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
939	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 14.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 20.05.2025	2/0,42 13.06.2025	**5/1,92 28.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
940	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025			**6/7,76 25.07.2025**			2/2,17		
941	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025			**6/7,76 28.07.2025**			2/2,17		
942	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 25.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
943	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 20.05.2025	2/1,2 13.06.2025	**8/8,61 28.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
944	**ТП-3110**																			
945	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 05.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,92**
946	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 05.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,92**
947	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025						2/2,17		**6/7,76**
948	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025						2/2,17		**6/7,76**
949	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 05.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 02.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**
950	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 05.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 02.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**
951	**ТП-3111**																			
952	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 05.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
953	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 05.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
954	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 30.04.2025				**6/5,5**		2/1,51		
955	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			3,01	1,71		47,3	1,96				2/1,51 30.04.2025				**6/5,5**		2/1,51		
956	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 05.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
957	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 05.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
958	**ТП-3112**																			
959	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 10.02.2025	2/0,42 11.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 13.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
960	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 10.02.2025	2/0,42 11.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 13.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
961	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
962	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
963	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 13.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
964	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 13.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
965	**ТП-3113**																			
966	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 30.04.2025	2/1,02 05.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02
967	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 30.04.2025	2/1,02 05.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02
968	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 30.04.2025	2/1,02 05.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02
969	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 30.04.2025	2/1,02 05.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02
970	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			16,01		3,1	3,45	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 28.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 30.04.2025	2/1,02 05.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/7,94**	2/1,02
971	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,1	1,71		34,3	1,45				2/2,17 30.04.2025						2/2,17	**6/4,12**	
972	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА			2,1	1,71		34,3	1,45				2/2,17 30.04.2025						2/2,17	**6/4,12**	
973	**ТП-3114**																			
974	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 23.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 13.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42
975	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 23.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 13.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42

976	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025						2/2,17	**6/7,76**	
977	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025						2/2,17	**6/7,76**	
978	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 23.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 13.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2
979	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 23.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 13.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2
980	**ТП-3115**																			
981	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 23.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 13.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
982	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 23.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 13.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
983	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
984	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
985	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 23.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 13.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
986	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 23.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 13.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
987	**ТП-3116**																			
988	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 14.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 25.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
989	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 14.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 25.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
990	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
991	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
992	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 25.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
993	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 25.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
994	**ТП-3117**																			
995	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 23.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 22.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
996	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 23.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 22.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
997	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
998	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
999	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 23.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 22.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1000	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 23.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 22.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1001	**ТП-3118**																			
1002	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 11.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1003	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,2	0,35	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 11.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	2/0,11	**5/1,61**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1004	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 11.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 14.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1005	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			0,95		2,2	0,35	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 11.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	2/0,11	**5/1,61**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
1007	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
1008	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1009	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 11.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 14.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1010	**ТП-3119**																			
1011	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
1012	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 30.04.2025					**6/7,76**	2/2,17		
1013	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 25.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1014	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 25.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1015	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 25.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1016	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 25.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1017	**ТП-3123**																			
1018	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 14.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1019	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 14.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1020	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,71		29,1	1,24				2/0,87 30.04.2025					**6/3,43**	2/0,87		
1021	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,71		29,1	1,24				2/0,87 30.04.2025					**6/3,43**	2/0,87		
1022	Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1023	Панель главного распределительного щита № РП-2.1 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1024	Панель главного распределительного щита № РП-2.2 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1025	Панель главного распределительного щита № РП-2.3 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1026	Панель главного распределительного щита № РП-2.4 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1027	Панель главного распределительного щита № РП-2.5 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1028	Панель главного распределительного щита № ВП2 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1029	Панель главного распределительного щита № ВП1 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1030	Панель главного распределительного щита № СВ ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1031	Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1032	Панель главного распределительного щита № РП-1.4 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1033	Панель главного распределительного щита № РП-1.3 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1034	Панель главного распределительного щита № РП-1.2 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1035	Панель главного распределительного щита № РП-1.1 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1036	Панель главного распределительного щита № РП-1.5 ГРЩ	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 02.07.2025	2/0,11	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.1 паркинг В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 14.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 02.07.2025		**6/3,9**	2/0,22		
1038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.1 паркинг В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 14.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 02.07.2025		**6/3,9**	2/0,22		

1039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч А до ГРЩ-9.2 паркинг В-1 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 14.01.2025			2/0,02 30.04.2025			2/0,02 02.07.2025		**6/0,91**	2/0,02		
1040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3123 луч Б до ГРЩ-9.2 паркинг В-2 ВВГнгFRL(А)-1 (4х95) L=25		0,04		1,40		0,60	0,15	2/0,02 14.01.2025			2/0,02 30.04.2025			2/0,02 02.07.2025		**6/0,91**	2/0,02		
1041	**ТП-3124**																			
1042	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,71		34,3	1,45				2/2,17 30.04.2025					**6/4,12**	2/2,17		
1043	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,71		34,3	1,45				2/2,17 30.04.2025					**6/4,12**	2/2,17		
1044	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 25.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1045	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 30.04.2025	2/0,42 27.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 25.07.2025	2/0,42	**5/1,92**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1046	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 25.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1047	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,81		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 30.04.2025	2/1,2 27.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 25.07.2025	2/1,2	**8/8,61**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1048	**ТП-310301**																			
1049	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 28.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 14.07.2025	**5/1,74**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1050	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 28.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 14.07.2025	**5/1,74**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 28.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
1052	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71				2/2,17 28.04.2025				**6/7,76**		2/2,17		
1053	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 28.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1054	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 28.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1055	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 28.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1056	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 28.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1057	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			4,81		1	0,64	2/0,11 16.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 28.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 14.07.2025	**8/2,26**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
1058	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.11 до РТП-31 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,47		50,30		0,60	5,36	2/1,74 16.01.2025			2/1,74 11.04.2025			2/1,74 24.07.2025		**8/5,65**			
1059	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.12 до РТП-31 с.2 яч.11 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=1100		3,47		50,30		0,60	5,36	2/1,74 16.01.2025			2/1,74 11.04.2025			2/1,74 24.07.2025		**8/5,65**			
1060	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 14.01.2025			2/0,41 11.04.2025			**8/6,72 10.07.2025**			2/0,41		
1061	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 14.01.2025			2/0,41 11.04.2025			**8/6,72 14.07.2025**			2/0,41		
1062	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.1 до ТП-3104 Т-1 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		28,40		0,60	3,03	2/0,97 16.01.2025			2/0,97 11.04.2025			2/0,97 24.07.2025			**8/7,46**		
1063	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.14 до ТП-3104 Т-2 АСБ-10 (3х120) L=1150		1,93		28,40		0,60	3,03	2/0,97 16.01.2025			2/0,97 11.04.2025			2/0,97 24.07.2025			**8/7,46**		
1064	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		48,96		0,60	5,24	2/1,72 13.01.2025			2/1,72 30.04.2025			2/1,72 14.07.2025		**6/4,9**	2/1,72		
1065	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088		3,43		49,76		0,60	5,31	2/1,72 13.01.2025			2/1,72 30.04.2025			2/1,72 14.07.2025		**6/5,6**	2/1,72		
1066	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 25.04.2025			2/0,04 14.07.2025	**6/0,81**		2/0,04		
1067	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 25.04.2025			2/0,04 14.07.2025	**6/0,81**		2/0,04		
1068	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,4 14.01.2025			2/0,4 30.04.2025			**8/6,49 25.07.2025**			2/0,4		
1069	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,4 14.01.2025			2/0,4 30.04.2025			**8/6,49 28.07.2025**			2/0,4		
1070	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		20,15		0,60	2,15	2/0,68 14.01.2025			2/0,68 30.04.2025			**8/5,89 16.07.2025**			2/0,68		
1071	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=430		1,36		20,15		0,60	2,15	2/0,68 14.01.2025			2/0,68 30.04.2025			**6/5,89 31.07.2025**			2/0,68		
1072	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 14.01.2025			2/0,55 25.04.2025			**8/8,84 10.07.2025**			2/0,55		
1073	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350		1,10		16,55		0,60	1,76	2/0,55 14.01.2025			2/0,55 25.04.2025			**8/8,84 14.07.2025**			2/0,55		
1074	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,90		0,60	1,91	2/0,6 16.01.2025			2/0,6 30.04.2025			**8/9,55 23.07.2025**			2/0,6		
1075	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380		1,20		17,90		0,60	1,91	2/0,6 16.01.2025			2/0,6 30.04.2025			**8/9,55 24.07.2025**			2/0,6		
1076	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3101 с.1 до ТП-3112 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 14.01.2025			2/0,04 25.04.2025			**8/1,19 10.07.2025**			2/0,04		
1077	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-3101 с.2 до ТП-3112 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20	2/0,04 14.01.2025			2/0,04 25.04.2025			**8/1,19 14.07.2025**			2/0,04		
1078	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 11.04.2025			**8/4,37 10.07.2025**			2/0,25		
1079	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 11.04.2025			**8/4,37 14.07.2025**			2/0,25		
1080	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч А до ТП-3118 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 16.01.2025			2/0,72 30.04.2025			2/0,72 14.07.2025	**6/2,75**		2/0,72		
1081	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3112 луч Б до ТП-3118 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 16.01.2025			2/0,72 30.04.2025			2/0,72 14.07.2025	**6/2,75**		2/0,72		
1082	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,87		0,60	1,58	2/0,5 13.01.2025			2/0,5 27.04.2025		**6/2,11 27.06.2025**	2/0,5 24.07.2025			2/0,5		
1083	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3		0,99		14,87		0,60	1,58	2/0,5 13.01.2025			2/0,5 27.04.2025		**6/2,11 27.06.2025**	2/0,5 24.07.2025			2/0,5		
1084	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		16,54		0,60	1,76	2/0,55 13.01.2025			2/0,55 27.04.2025			**8/8,84 01.07.2025**			2/0,55		
1085	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7		1,10		16,54		0,60	1,76	2/0,55 13.01.2025			2/0,55 27.04.2025			**8/8,84 01.07.2025**			2/0,55		
1086	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.1 яч.23 до ТП-2014 луч А АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,83		0,60	8,62	2/2,8 13.01.2025			2/2,8 30.04.2025		**6/8,7 27.06.2025**	2/2,8 24.07.2025			2/2,8		
1087	Кабельная линия-10 кВ от РП-20 с.2 яч.22 до ТП-2014 луч Б АСБ-10 (3х185) L=2425		5,60		80,83		0,60	8,62	2/2,8 13.01.2025			2/2,8 30.04.2025		**6/8,7 27.06.2025**	2/2,8 24.07.2025			2/2,8		
1088	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.19 до ТП-3123 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,61 16.01.2025			2/0,61 11.04.2025			2/0,61 24.07.2025		**6/2,43**	2/0,61		
1089	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.18 до ТП-3123 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,61 16.01.2025			2/0,61 11.04.2025			2/0,61 24.07.2025		**6/2,43**	2/0,61		
1090	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.4 до ТП-3116 луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=561		1,77		26,05		0,60	2,78	2/0,89 16.01.2025			2/0,89 11.04.2025			2/0,89 24.07.2025		**6/3,22**	2/0,89		
1091	Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.15 до ТП-3116 луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=561		1,77		26,05		0,60	2,78	2/0,89 16.01.2025			2/0,89 11.04.2025			2/0,89 24.07.2025		**6/3,22**	2/0,89		
1092	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26	2/0,39 14.01.2025			2/0,39 30.04.2025			2/0,39 14.07.2025		**6/1,8**	2/0,39		
1093	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3116 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х300/35) L=245		0,77		11,83		0,60	1,26	2/0,39 14.01.2025			2/0,39 30.04.2025			2/0,39 14.07.2025		**6/1,8**	2/0,39		
1094	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		25,55		0,60	2,72	2/0,87 16.01.2025			2/0,87 30.04.2025			2/0,87 14.07.2025		**6/3,18**	2/0,87		
1095	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550		1,73		25,55		0,60	2,72	2/0,87 16.01.2025			2/0,87 30.04.2025			2/0,87 14.07.2025		**6/3,18**	2/0,87		
1096	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч А до ТП-3124 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,61 14.01.2025			2/0,61 30.04.2025			2/0,61 02.07.2025		**6/2,43**	2/0,61		
1097	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3123 луч Б до ТП-3124 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=385		1,21		18,13		0,60	1,93	2/0,61 14.01.2025			2/0,61 30.04.2025			2/0,61 02.07.2025		**6/2,43**	2/0,61		
1098	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,84		0,60	0,62	2/0,18 16.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		
1099	Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112		0,35		5,84		0,60	0,62	2/0,18 16.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		

1100	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП1240 луч А) до ТП-1240 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		41,75		0,60	4,45	2/1,44 16.01.2025			2/1,44 28.04.2025			2/1,44 14.07.2025		**6/6,2**	2/1,44		
1101	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910		2,87		41,75		0,60	4,45	2/1,44 16.01.2025			2/1,44 28.04.2025			2/1,44 14.07.2025		**6/6,2**	2/1,44		
1102	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,90		0,60	2,01	2/0,64 13.01.2025			2/0,64 28.04.2025			2/0,64 14.07.2025		**6/6,21**	2/0,64		
1103	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2		1,27		18,90		0,60	2,01	2/0,64 13.01.2025			2/0,64 28.04.2025			2/0,64 14.07.2025		**6/6,21**	2/0,64		
1104	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/1,96 16.01.2025			2/1,96 30.04.2025			2/1,96 14.07.2025		**6/6,29**	2/1,96		
1105	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/1,96 16.01.2025			2/1,96 30.04.2025			2/1,96 14.07.2025		**6/6,29**	2/1,96		
1106	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/1,96 16.01.2025			2/1,96 28.04.2025			2/1,96 14.07.2025		**6/6,29**	2/1,96		
1107	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18		3,92		56,74		0,60	6,05	2/1,96 16.01.2025			2/1,96 28.04.2025			2/1,96 14.07.2025		**6/6,29**	2/1,96		
1108	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		13,51		0,60	1,44	2/0,45 16.01.2025			2/0,45 30.04.2025			2/0,45 14.07.2025		**6/4,34**	2/0,45		
1109	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34		0,89		13,51		0,60	1,44	2/0,45 16.01.2025			2/0,45 30.04.2025			2/0,45 14.07.2025		**6/4,34**	2/0,45		
1110	Кабельная линия-10 кВ от РП- 12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 16.01.2025			2/0,72 30.04.2025			2/0,72 02.07.2025			2/0,72		**6/2,75**
1111	Кабельная линия-10 кВ от РП- 12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455		1,43		21,28		0,60	2,27	2/0,72 16.01.2025			2/0,72 30.04.2025			2/0,72 02.07.2025			2/0,72		**6/2,75**
1112	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3110 луч А до ТП-3113 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		2,15		0,60	0,23	2/0,05 16.01.2025			2/0,05 30.04.2025			2/0,05 02.07.2025			2/0,05		**6/0,84**
1113	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3110 луч Б до ТП-3113 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50 L=30		0,10		2,15		0,60	0,23	2/0,05 16.01.2025			2/0,05 30.04.2025			2/0,05 02.07.2025			2/0,05		**6/0,84**
1114	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3113 луч А до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		23,53		0,60	2,51	2/0,8 13.01.2025			2/0,8 30.04.2025			2/0,8 02.07.2025	**6/2,97**		2/0,8		
1115	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3113 луч Б до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505		1,59		23,53		0,60	2,51	2/0,8 13.01.2025			2/0,8 30.04.2025			2/0,8 02.07.2025	**6/2,97**		2/0,8		
1116	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3111 луч А до ТП-3114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		20,60		0,60	2,20	2/0,7 16.01.2025			2/0,7 30.04.2025			2/0,7 14.07.2025	**6/2,68**		2/0,7		
1117	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3111 луч Б до ТП-3114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=440		1,39		20,60		0,60	2,20	2/0,7 16.01.2025			2/0,7 30.04.2025			2/0,7 14.07.2025	**6/2,68**		2/0,7		
1118	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3114 луч А до ТП-3117 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12	2/0,34 23.01.2025			2/0,34 30.04.2025			2/0,34 14.07.2025	**6/1,67**		2/0,34		
1119	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3114 луч Б до ТП-3117 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=215		0,68		10,48		0,60	1,12	2/0,34 23.01.2025			2/0,34 30.04.2025			2/0,34 14.07.2025		**6/1,67**	2/0,34		
1120	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3117 луч А до ТП-3115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68	2/0,2 23.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025	**6/1,26**		2/0,2		
1121	Кабельная линия-10 кВ от ТП- 3117 луч Б до ТП-3115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		6,43		0,60	0,68	2/0,2 23.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025	**6/1,26**		2/0,2		
1122	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 11.04.2025			2/0,24 24.07.2025			**8/1,38**		
1123	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 11.04.2025			2/0,24 24.07.2025			**8/1,38**		
1124	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 11.04.2025			2/0,24 24.07.2025			**8/1,38**		
1125	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 11.04.2025			2/0,24 24.07.2025			**8/1,38**		
1126	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 11.04.2025			2/0,2 24.07.2025			**8/1,27**		
1127	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 11.04.2025			2/0,2 24.07.2025			**8/1,27**		
1128	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 11.04.2025			2/0,2 24.07.2025			**8/1,27**		
1129	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=173		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 11.04.2025			2/0,2 24.07.2025			**8/1,27**		
1130	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,29**		
1131	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,29**		
1132	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,29**		
1133	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=178		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,29**		
1134	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,03 16.01.2025			2/0,03 11.04.2025			2/0,03 24.07.2025			**8/0,78**		
1135	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.5 с.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=25		0,06		1,63		0,60	0,17	2/0,03 16.01.2025			2/0,03 11.04.2025			2/0,03 24.07.2025			**8/0,78**		
1136	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,3**		
1137	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,3**		
1138	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,3**		
1139	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 11.04.2025			2/0,21 24.07.2025			**8/1,3**		
1140	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		4,06		0,60	0,43	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 11.04.2025			2/0,12 24.07.2025			**8/1,03**		
1141	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,23		4,06		0,60	0,43	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 11.04.2025			2/0,12 24.07.2025			**8/1,03**		
1142	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ЩИТ НО В-1 ПУНП-1 (4х16) L=10		0,01		0,94		0,60	0,10	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 11.04.2025			2/0,01 24.07.2025			**8/0,71**		
1143	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		2,78		0,60	0,29	2/0,07 14.01.2025			2/0,07 25.04.2025			**8/1,64 11.07.2025**			2/0,07		
1144	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		2,78		0,60	0,29	2/0,07 14.01.2025			2/0,07 25.04.2025			**8/1,64 14.07.2025**			2/0,07		
1145	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 14.01.2025			2/0,1 25.04.2025			**8/2,01 11.07.2025**			2/0,1		
1146	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 14.01.2025			2/0,1 25.04.2025			**8/2,01 11.07.2025**			2/0,1		
1147	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 14.01.2025			2/0,1 25.04.2025			**8/2,01 15.07.2025**			2/0,1		
1148	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 14.01.2025			2/0,1 25.04.2025			**8/2,01 15.07.2025**			2/0,1		
1149	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		2,48		0,60	0,26	2/0,06 14.01.2025			2/0,06 25.04.2025			**8/1,48 11.07.2025**			2/0,06		
1150	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=80		0,12		2,48		0,60	0,26	2/0,06 14.01.2025			2/0,06 25.04.2025			**8/1,48 15.07.2025**			2/0,06		
1151	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 14.01.2025			2/0,05 25.04.2025			**8/1,35 11.07.2025**			2/0,05		
1152	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 14.01.2025			2/0,05 25.04.2025			**8/1,35 11.07.2025**			2/0,05		
1153	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 14.01.2025			2/0,05 25.04.2025			**8/1,35 15.07.2025**			2/0,05		
1154	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 14.01.2025			2/0,05 25.04.2025			**8/1,35 14.07.2025**			2/0,05		
1155	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 14.01.2025			2/0,18 25.04.2025			**8/3,19 11.07.2025**			2/0,18		
1156	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 14.01.2025			2/0,18 25.04.2025			**8/3,19 11.07.2025**			2/0,18		
1157	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 14.01.2025			2/0,18 25.04.2025			**8/3,19 15.07.2025**			2/0,18		
1158	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 14.01.2025			2/0,18 25.04.2025			**8/3,19 14.07.2025**			2/0,18		
1159	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 14.01.2025			2/0,11 25.04.2025			**8/2,15 11.07.2025**			2/0,11		

1160	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 14.01.2025			2/0,11 25.04.2025			**8/2,15 11.07.2025**			2/0,11		
1161	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 25.04.2025			**8/4,84 17.07.2025**			2/0,29		
1162	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 25.04.2025			**8/4,84 17.07.2025**			2/0,29		
1163	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 25.04.2025			**8/4,84 21.07.2025**			2/0,29		
1164	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 25.04.2025			**8/4,84 21.07.2025**			2/0,29		
1165	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			**8/2,36 17.07.2025**			2/0,12		
1166	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			**8/2,36 21.07.2025**			2/0,12		
1167	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 25.04.2025			**8/4,37 17.07.2025**			2/0,25		
1168	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 25.04.2025			**8/4,37 17.07.2025**			2/0,25		
1169	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 25.04.2025			**8/4,37 21.07.2025**			2/0,25		
1170	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 25.04.2025			**8/4,37 21.07.2025**			2/0,25		
1171	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			**8/3,71 17.07.2025**			2/0,21		
1172	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			**8/3,71 21.07.2025**			2/0,21		
1173	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			**8/2,85 17.07.2025**			2/0,15		
1174	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			**8/2,85 21.07.2025**			2/0,15		
1175	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ЩИТ НО (проспект) В-1 ВВГиг-1 (4х25) L=8		0,01		0,91		0,60	0,10	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			**8/0,66 17.07.2025**			2/0,01		
1176	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ЩИТ НО (проспект) В-2 ВВГиг-1 (4х25) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			**8/0,64 17.07.2025**			2/0,01		
1177	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ЩИТ НО (двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8		0,01		0,97		0,60	0,10	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			**8/0,69 21.07.2025**			2/0,01		
1178	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч Б до ЩИТ НО (двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5		0,01		0,91		0,60	0,09	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			**8/0,66 21.07.2025**			2/0,01		
1179	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 луч А до ЩР Площадка для орг-ции праздников ВБбШп-1 (4х25) L=121		0,12		2,49		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 25.04.2025			**8/1,49 17.07.2025**			2/0,06		
1180	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 луч А до ВРУ-1 ВЗУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,93**	2/0,08		
1181	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3104 луч Б до ВРУ-1 ВЗУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=50		0,16		3,05		0,60	0,32	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,93**	2/0,08		
1182	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1183	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1185	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1186	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1187	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1188	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1189	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 Котельная В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=65		0,21		3,73		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 28.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,11		
1190	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1191	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1192	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1193	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1194	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1195	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1196	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1197	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176		0,55		8,72		0,60	0,93	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 28.04.2025			2/0,28 14.07.2025	**6/1,49**		2/0,28		
1198	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 25.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,51**	2/0,29		
1199	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 25.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,51**	2/0,29		
1200	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 25.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,51**	2/0,29		
1201	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 КОС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 25.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,51**	2/0,29		
1202	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1203	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1204	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1205	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1206	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1207	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1208	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/0,91**	2/0,08		
1209	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 Котельная В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 13.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 14.07.2025		**6/4,91**	2/0,08		
1210	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,84 23.07.2025**			2/0,29		
1211	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,84 23.07.2025**			2/0,29		
1212	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,84 24.07.2025**			2/0,29		
1213	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,90		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,84 24.07.2025**			2/0,29		
1214	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			**8/2,42 24.07.2025**			2/0,12		
1215	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			**8/2,42 23.07.2025**			2/0,12		
1216	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			**8/2,8 23.07.2025**			2/0,15		
1217	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175		0,29		5,00		0,60	0,53	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			**8/2,8 24.07.2025**			2/0,15		
1218	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 16.01.2025			2/0,28 30.04.2025			**8/4,72 23.07.2025**			2/0,28		
1219	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 16.01.2025			2/0,28 30.04.2025			**8/4,72 23.07.2025**			2/0,28		

1220	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 16.01.2025			2/0,28 30.04.2025			**8/4,72 24.07.2025**			2/0,28		
1221	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,60	0,92	2/0,28 16.01.2025			2/0,28 30.04.2025			**8/4,72 24.07.2025**			2/0,28		
1222	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 14.01.2025			2/0,27 30.04.2025			**8/4,6 25.07.2025**			2/0,27		
1223	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 14.01.2025			2/0,27 30.04.2025			**8/4,6 25.07.2025**			2/0,27		
1224	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 14.01.2025			2/0,27 30.04.2025			**8/4,6 28.07.2025**			2/0,27		
1225	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90	2/0,27 14.01.2025			2/0,27 30.04.2025			**8/4,6 28.07.2025**			2/0,27		
1226	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 14.01.2025			2/0,3 30.04.2025			**8/5,08 25.07.2025**			2/0,3		
1227	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 14.01.2025			2/0,3 30.04.2025			**8/5,08 28.07.2025**			2/0,3		
1228	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09	2/0,01 14.01.2025			2/0,01 30.04.2025			**8/0,64 25.07.2025**			2/0,01		
1229	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025	**6/1,31**		2/0,22		
1230	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025	**6/1,31**		2/0,22		
1231	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025	**6/1,31**		2/0,22		
1232	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025	**6/1,31**		2/0,22		
1233	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,03**		2/0,12		
1234	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,03**		2/0,12		
1235	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,03**		2/0,12		
1236	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,03**		2/0,12		
1237	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,02**		2/0,12		
1238	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.11 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,02**		2/0,12		
1239	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 14.01.2025			2/0,13 30.04.2025			**8/2,48 25.07.2025**			2/0,13		
1240	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 14.01.2025			2/0,13 30.04.2025			**8/2,48 28.07.2025**			2/0,13		
1241	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 14.01.2025			2/0,18 30.04.2025			**8/3,19 25.07.2025**			2/0,18		
1242	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 14.01.2025			2/0,18 30.04.2025			**8/3,19 28.07.2025**			2/0,18		
1243	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 25.07.2025**			2/0,46		
1244	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 25.07.2025**			2/0,46		
1245	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 28.07.2025**			2/0,46		
1246	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 28.07.2025**			2/0,46		
1247	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 25.07.2025**			2/0,46		
1248	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 25.07.2025**			2/0,46		
1249	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 28.07.2025**			2/0,46		
1250	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 14.01.2025			2/0,46 30.04.2025			**8/7,43 28.07.2025**			2/0,46		
1251	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 14.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,96 25.07.2025**			2/0,29		
1252	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 14.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,96 25.07.2025**			2/0,29		
1253	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 14.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,96 28.07.2025**			2/0,29		
1254	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 14.01.2025			2/0,29 30.04.2025			**8/4,96 28.07.2025**			2/0,29		
1255	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			**8/3,1 23.07.2025**			2/0,17		
1256	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			**8/3,1 24.07.2025**			2/0,17		
1257	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025			**8/4,25 23.07.2025**			2/0,25		
1258	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025			**8/4,25 24.07.2025**			2/0,25		
1259	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		17,45		0,60	1,86	2/0,59 14.01.2025			2/0,59 25.04.2025			**8/9,31 11.07.2025**			2/0,59		
1260	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=370		1,17		17,45		0,60	1,86	2/0,59 14.01.2025			2/0,59 25.04.2025			**8/9,31 15.07.2025**			2/0,59		
1261	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 14.01.2025			2/0,52 25.04.2025			**8/8,37 11.07.2025**			2/0,52		
1262	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 14.01.2025			2/0,52 25.04.2025			**8/8,37 15.07.2025**			2/0,52		
1263	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		16,10		0,60	1,72	2/0,54 14.01.2025			2/0,54 25.04.2025			**8/8,61 11.07.2025**			2/0,54		
1264	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=340		1,07		16,10		0,60	1,72	2/0,54 14.01.2025			2/0,54 25.04.2025			**8/8,61 11.07.2025**			2/0,54		
1265	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 14.01.2025			2/0,52 25.04.2025			**8/8,37 15.07.2025**			2/0,52		
1266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 14.01.2025			2/0,52 25.04.2025			**8/8,37 15.07.2025**			2/0,52		
1267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 луч А до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12		0,02		1,05		0,60	0,11	2/0,01 14.01.2025			2/0,01 25.04.2025			**8/0,73 11.07.2025**			2/0,01		
1268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025	**6/0,92**		2/0,08		
1269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025	**6/0,92**		2/0,08		
1270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025	**6/0,92**		2/0,08		
1271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025	**6/0,92**		2/0,08		
1272	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,82		0,60	0,83	2/0,25 14.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 25.07.2025		**6/1,4**	2/0,25		
1273	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=156		0,49		7,82		0,60	0,83	2/0,25 14.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 25.07.2025		**6/1,4**	2/0,25		
1274	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58	2/0,17 14.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1275	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58	2/0,17 14.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1276	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		6,31		0,60	0,67	2/0,2 14.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 25.07.2025		**6/1,25**	2/0,2		
1277	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167		0,39		6,31		0,60	0,67	2/0,2 14.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 25.07.2025		**6/1,25**	2/0,2		
1278	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 14.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1279	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=197		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 14.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		

1280	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		8,19		0,60	0,87	2/0,26 14.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,44**	2/0,26		
1281	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=224		0,52		8,19		0,60	0,87	2/0,26 14.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,44**	2/0,26		
1282	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до КНС В-1 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48	2/0,13 14.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,07**	2/0,13		
1283	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до КНС В-2 АПвБбШП-1 (4х50) L=175		0,26		4,48		0,60	0,48	2/0,13 14.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,07**	2/0,13		
1284	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09	2/0,01 14.01.2025			2/0,01 30.04.2025			2/0,01 25.07.2025		**6/0,71**	2/0,01		
1285	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 14.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 25.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1286	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 14.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 25.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1287	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 14.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,03**	2/0,12		
1288	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 14.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,03**	2/0,12		
1289	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,09 14.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 25.07.2025		**6/0,94**	2/0,09		
1290	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73		0,17		3,21		0,60	0,34	2/0,09 14.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 25.07.2025		**6/0,94**	2/0,09		
1291	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,26 14.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,42**	2/0,26		
1292	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3116 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=161		0,51		8,05		0,60	0,86	2/0,26 14.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,42**	2/0,26		
1293	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 Школа В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 24.07.2025			**8/1,17**		
1294	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 Школа В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 11.04.2025			2/0,12 24.07.2025			**8/1,17**		
1295	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 Школа В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 11.04.2025			2/0,12 24.07.2025			**8/1,17**		
1296	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 Школа В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=77		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 11.04.2025			2/0,12 24.07.2025			**8/1,17**		
1297	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч А до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 Школа В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31	2/0,4 16.01.2025			2/0,4 11.04.2025			2/0,4 24.07.2025			**8/1,17**		
1298	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-31 луч Б до ул. 2-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 Школа В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=255		0,80		12,28		0,60	1,31	2/0,4 16.01.2025			2/0,4 11.04.2025			2/0,4 24.07.2025			**8/1,17**		
1299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025		**6/0,95**	2/0,09		
1300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-3 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025		**6/0,95**	2/0,09		
1301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,04**	2/0,12		
1302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,04**	2/0,12		
1303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,04**	2/0,12		
1304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75		0,24		4,18		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,04**	2/0,12		
1305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025		**6/1,56**	2/0,3		
1306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025		**6/1,56**	2/0,3		
1307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025		**6/1,56**	2/0,3		
1308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025		**6/1,56**	2/0,3		
1309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х25) L=6		0,01		0,88		0,60	0,09	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 30.04.2025			2/0,01 14.07.2025		**6/0,71**	2/0,01		
1310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1311	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1313	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,42**		2/0,25		
1315	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,42**		2/0,25		
1316	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩИТ НО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 30.04.2025			2/0,01 14.07.2025	**6/0,72**		2/0,01		
1317	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 16.01.2025			2/0,41 30.04.2025			2/0,41 14.07.2025	**6/1,87**		2/0,41		
1318	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 16.01.2025			2/0,41 30.04.2025			2/0,41 14.07.2025	**6/1,87**		2/0,41		
1319	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 16.01.2025			2/0,46 30.04.2025			2/0,46 14.07.2025	**6/2,01**		2/0,46		
1320	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=290		0,91		13,85		0,60	1,48	2/0,46 16.01.2025			2/0,46 30.04.2025			2/0,46 14.07.2025	**6/2,01**		2/0,46		
1321	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 16.01.2025			2/0,41 30.04.2025			2/0,41 14.07.2025	**6/1,87**		2/0,41		
1322	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул.3-я Нововатутинская, д.13 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=260		0,82		12,50		0,60	1,33	2/0,41 16.01.2025			2/0,41 30.04.2025			2/0,41 14.07.2025	**6/1,87**		2/0,41		
1323	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 23.07.2025**			2/0,14		
1324	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 24.07.2025**			2/0,14		
1325	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 23.07.2025**			2/0,14		
1326	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 23.07.2025**			2/0,14		
1327	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 24.07.2025**			2/0,14		
1328	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 24.07.2025**			2/0,14		
1329	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			**8/2,48 23.07.2025**			2/0,13		
1330	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			**8/2,48 23.07.2025**			2/0,13		
1331	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			**8/2,48 24.07.2025**			2/0,13		
1332	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			**8/2,48 24.07.2025**			2/0,13		
1333	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 23.07.2025**			2/0,14		
1334	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нованватутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			**8/2,6 24.07.2025**			2/0,14		
1335	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 30.04.2025			**8/0,64 23.07.2025**			2/0,01		
1336	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 16.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 14.07.2025	**6/1,23**		2/0,19		
1337	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 16.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 14.07.2025	**6/1,23**		2/0,19		
1338	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 16.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 14.07.2025	**6/1,23**		2/0,19		
1339	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,60	0,65	2/0,19 16.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 14.07.2025	**6/1,23**		2/0,19		

1340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 16.01.2025			2/0,37 30.04.2025			2/0,37 14.07.2025	**6/1,74**		2/0,37		
1341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 16.01.2025			2/0,37 30.04.2025			2/0,37 14.07.2025	**6/1,74**		2/0,37		
1342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 16.01.2025			2/0,37 30.04.2025			2/0,37 14.07.2025	**6/1,74**		2/0,37		
1343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=230		0,73		11,15		0,60	1,19	2/0,37 16.01.2025			2/0,37 30.04.2025			2/0,37 14.07.2025	**6/1,74**		2/0,37		
1344	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 14.07.2025	**6/1,16**		2/0,16		
1345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 14.07.2025	**6/1,16**		2/0,16		
1346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.11 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=260		0,60		9,38		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 16.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		
1351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 16.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		
1352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025		**6/1,56**	2/0,3		
1353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025		**6/1,56**	2/0,3		
1354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025		**6/1,29**	2/0,21		
1355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025		**6/1,29**	2/0,21		
1356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025		**6/1,29**	2/0,21		
1357	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025		**6/1,29**	2/0,21		
1358	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 14.07.2025		**6/1,44**	2/0,26		
1359	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.13 ВРУ-4 НП В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 14.07.2025		**6/1,44**	2/0,26		
1360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1361	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1363	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 Паркинг В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1365	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-5.2 Паркинг В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1367	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,52		8,23		0,60	0,88	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 14.07.2025		**6/1,44**	2/0,26		
1369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 16.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		
1370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-1.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1373	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-2.3 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,93		0,60	1,16	2/0,36 16.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 14.07.2025		**6/1,71**	2/0,36		
1374	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1375	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-3.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1376	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1377	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3118 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.8 ВРУ-4.2 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1378	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1379	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1380	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1381	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1382	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1383	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1384	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1385	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1386	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1387	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1388	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1389	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 25.07.2025		**6/1,69**	2/0,35		
1390	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,05**	2/0,12		
1391	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,05**	2/0,12		
1392	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 25.07.2025		**6/0,95**	2/0,09		
1393	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 25.07.2025		**6/0,95**	2/0,09		
1394	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 25.07.2025		**6/0,95**	2/0,09		
1395	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=75		0,17		3,28		0,60	0,35	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 25.07.2025		**6/0,95**	2/0,09		
1396	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1397	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1398	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1399	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		

1400	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,16**	2/0,16		
1401	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,16**	2/0,16		
1402	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,16**	2/0,16		
1403	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,16**	2/0,16		
1404	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,05**	2/0,12		
1405	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,05**	2/0,12		
1406	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,05**	2/0,12		
1407	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 25.07.2025		**6/1,05**	2/0,12		
1408	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 25.07.2025		**6/1,01**	2/0,11		
1409	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 25.07.2025		**6/1,01**	2/0,11		
1410	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 25.07.2025		**6/1,01**	2/0,11		
1411	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 25.07.2025		**6/1,01**	2/0,11		
1412	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 25.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1413	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 25.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1414	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 25.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1415	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 25.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1416	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1417	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1418	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1419	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1420	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,15**	2/0,16		
1421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,15**	2/0,16		
1422	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,15**	2/0,16		
1423	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 25.07.2025		**6/1,15**	2/0,16		
1424	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,43**	2/0,26		
1425	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,43**	2/0,26		
1426	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,43**	2/0,26		
1427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,26 16.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 25.07.2025		**6/1,43**	2/0,26		
1428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 25.07.2025		**6/1,31**	2/0,22		
1429	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 25.07.2025		**6/1,31**	2/0,22		
1430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 25.07.2025		**6/1,31**	2/0,22		
1431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х150) L=185		0,43		6,91		0,60	0,73	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 25.07.2025		**6/1,31**	2/0,22		
1432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 25.07.2025		**6/1,18**	2/0,17		
1440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 25.07.2025		**6/1,36**	2/0,23		
1441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 25.07.2025		**6/1,36**	2/0,23		
1442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 25.07.2025		**6/1,36**	2/0,23		
1443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 25.07.2025		**6/1,36**	2/0,23		
1444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 25.07.2025		**6/0,87**	2/0,06		
1445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч А до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 25.07.2025		**6/0,87**	2/0,06		
1446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 25.07.2025		**6/0,87**	2/0,06		
1447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3124 луч Б до ул. 1-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (4х185) L=50		0,12		2,45		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 25.07.2025		**6/0,87**	2/0,06		
1448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 30.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,53**	2/0,29		
1449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		9,13		0,60	0,97	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 30.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,53**	2/0,29		
1450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 13.01.2025			2/0,32 30.04.2025			2/0,32 14.07.2025		**6/1,6**	2/0,32		
1451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 13.01.2025			2/0,32 30.04.2025			2/0,32 14.07.2025		**6/1,6**	2/0,32		
1452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБбШв-1 (4х185) L=191		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025		**6/1,33**	2/0,22		
1453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 13.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 28.07.2025			2/0,35		**6/1,69**
1454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,60	1,14	2/0,35 13.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 28.07.2025			2/0,35		**6/1,69**
1455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 13.01.2025			2/0,32 30.04.2025			2/0,32 28.07.2025			2/0,32		**6/1,6**
1456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=200		0,63		9,80		0,60	1,04	2/0,32 13.01.2025			2/0,32 30.04.2025			2/0,32 28.07.2025			2/0,32		**6/1,6**
1457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,3		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,06 13.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 14.07.2025		**6/0,86**	2/0,06		
1458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,9		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 14.07.2025		**6/0,81**	2/0,04		
1459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,87		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 14.07.2025		**6/0,81**	2/0,04		

1460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,10		2,27		0,60	0,24	2/0,05 13.01.2025			2/0,05 30.04.2025			2/0,05 14.07.2025		**6/0,85**	2/0,05		
1461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=148,9		0,34		5,71		0,60	0,61	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 14.07.2025		**6/1,19**	2/0,17		
1462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		5,47		0,60	0,58	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 14.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025		**6/1,27**	2/0,2		
1464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=152,6		0,26		4,46		0,60	0,47	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,07**	2/0,13		
1465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=153		0,26		4,47		0,60	0,48	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,07**	2/0,13		
1466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=189,5		0,44		7,05		0,60	0,75	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025		**6/1,33**	2/0,22		
1467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=184,1		0,43		6,88		0,60	0,73	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025		**6/1,31**	2/0,22		
1468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		6,36		0,60	0,68	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025		**6/1,26**	2/0,2		
1469	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 13.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025		**6/1,1**	2/0,14		
1470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБбШв-1 (4х70) L=307		0,45		7,25		0,60	0,77	2/0,23 13.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025		**6/1,35**	2/0,23		
1471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		4,30		0,60	0,46	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,05**	2/0,13		
1472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,03**	2/0,12		
1473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБбШв-1 (4х185) L=272		0,63		9,78		0,60	1,04	2/0,32 13.01.2025			2/0,32 30.04.2025			2/0,32 14.07.2025		**6/1,6**	2/0,32		
1474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБбШв-1 (4х50) L=192		0,28		4,83		0,60	0,51	2/0,14 13.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025		**6/1,1**	2/0,14		
1475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,2		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 30.04.2025			2/0,28 14.07.2025		**6/1,49**	2/0,28		
1476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		6,04		0,60	0,64	2/0,19 13.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 14.07.2025		**6/1,22**	2/0,19		
1477	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,06 13.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 14.07.2025		**6/0,86**	2/0,06		
1478	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 14.07.2025		**6/0,81**	2/0,04		
1479	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=50,8		0,08		1,87		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 14.07.2025		**6/0,81**	2/0,04		
1480	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=68		0,10		2,23		0,60	0,24	2/0,05 13.01.2025			2/0,05 30.04.2025			2/0,05 14.07.2025		**6/0,84**	2/0,05		
1481	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 13.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		
1482	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=141,5		0,33		5,47		0,60	0,58	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 14.07.2025		**6/1,17**	2/0,17		
1483	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=173,1		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025		**6/1,27**	2/0,2		
1484	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1485	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=154,9		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,07**	2/0,13		
1486	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 13.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025		**6/1,2**	2/0,18		
1487	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,82		0,60	0,30	2/0,07 13.01.2025			2/0,07 30.04.2025			2/0,07 14.07.2025		**6/0,9**	2/0,07		
1488	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=84,1		0,14		2,82		0,60	0,30	2/0,07 13.01.2025			2/0,07 30.04.2025			2/0,07 14.07.2025		**6/0,9**	2/0,07		
1489	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		6,36		0,60	0,68	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025		**6/1,26**	2/0,2		
1490	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		4,30		0,60	0,46	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,05**	2/0,13		
1489	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=168,6		0,39		6,36		0,60	0,68	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 14.07.2025		**6/1,26**	2/0,2		
1490	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=146		0,25		4,30		0,60	0,46	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,05**	2/0,13		
1491	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=137,6		0,23		4,10		0,60	0,44	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,03**	2/0,12		
1492	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=238,3		0,55		8,66		0,60	0,92	2/0,28 13.01.2025			2/0,28 30.04.2025			2/0,28 14.07.2025		**6/1,49**	2/0,28		
1493	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=158,75		0,37		6,04		0,60	0,64	2/0,19 13.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 14.07.2025		**6/1,22**	2/0,19		
1494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		7,16		0,60	0,76	2/0,23 13.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025		**6/1,34**	2/0,23		
1495	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.9 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=192,7		0,45		7,16		0,60	0,76	2/0,23 13.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025		**6/1,34**	2/0,23		
1496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=201,9		0,47		7,46		0,60	0,79	2/0,24 13.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,37**	2/0,24		
1497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,7		0,41		6,63		0,60	0,71	2/0,21 13.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025		**6/1,28**	2/0,21		
1498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,97		0,60	0,74	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 14.07.2025		**6/1,32**	2/0,22		
1499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=78,5		0,18		3,39		0,60	0,36	2/0,09 13.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025		**6/0,96**	2/0,09		
1500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=247,9		0,57		8,98		0,60	0,96	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 30.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,52**	2/0,29		
1501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=56,45		0,08		1,99		0,60	0,21	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 28.07.2025		**6/0,82**	2/0,04		
1502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=75,15		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,06 13.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 28.07.2025		**6/0,86**	2/0,06		
1503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=187		0,43		6,97		0,60	0,74	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 28.07.2025		**6/1,32**	2/0,22		
1504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=84,9		0,13		2,58		0,60	0,27	2/0,07 13.01.2025			2/0,07 30.04.2025			2/0,07 28.07.2025		**6/0,88**	2/0,07		
1505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=197		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 28.07.2025			2/0,17	**6/1,17**	
1506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=184,4		0,31		5,23		0,60	0,56	2/0,16 13.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 28.07.2025			2/0,16	**6/1,14**	
1507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=298,4		0,69		10,65		0,60	1,13	2/0,35 13.01.2025			2/0,35 30.04.2025			2/0,35 28.07.2025			2/0,35	**6/1,69**	
1508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=277,5		0,64		9,96		0,60	1,06	2/0,32 13.01.2025			2/0,32 30.04.2025			2/0,32 28.07.2025			2/0,32	**6/1,62**	
1509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБбШв-1 (4х95) L=421		0,71		10,90		0,60	1,16	2/0,36 13.01.2025			2/0,36 30.04.2025			2/0,36 28.07.2025			2/0,36	**6/1,71**	
1510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		5,27		0,60	0,56	2/0,16 13.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 28.07.2025			2/0,16	**6/1,15**	
1511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБбШв-1 (4х185) L=405		0,94		14,17		0,60	1,51	2/0,47 13.01.2025			2/0,47 30.04.2025			2/0,47 28.07.2025			2/0,47	**6/2,04**	
1512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,3		0,28		4,74		0,60	0,50	2/0,14 13.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 28.07.2025			2/0,14	**6/1,09**	
1513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		4,23		0,60	0,45	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 28.07.2025			2/0,12	**6/1,04**	
1514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,7		0,26		4,44		0,60	0,47	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 28.07.2025			2/0,13	**6/1,06**	
1515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 28.07.2025			2/0,04	**6/0,81**	
1516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,60	0,77	2/0,23 13.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 28.07.2025			2/0,23	**6/1,34**	
1517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=172,5		0,40		6,49		0,60	0,69	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 28.07.2025			2/0,2	**6/1,27**	
1518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		5,27		0,60	0,56	2/0,16 13.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 28.07.2025			2/0,16	**6/1,15**	
1519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		3,48		0,60	0,37	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 28.07.2025			2/0,1	**6/0,97**	

1520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		3,72		0,60	0,39	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 28.07.2025			2/0,1	**6/0,99**	
1521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,2		0,23		4,14		0,60	0,44	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 28.07.2025			2/0,12	**6/1,03**	
1522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,99		0,60	0,42	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 28.07.2025			2/0,11	**6/1,02**	
1523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,7		0,39		6,33		0,60	0,67	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 28.07.2025			2/0,2	**6/1,25**	
1524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=179,9		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 13.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 28.07.2025			2/0,21	**6/1,29**	
1525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,19 13.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 28.07.2025			2/0,19	**6/1,23**	
1526	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=202		0,47		7,47		0,60	0,79	2/0,24 13.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 28.07.2025			2/0,24	**6/1,37**	
1527	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=176,8		0,41		6,63		0,60	0,71	2/0,21 13.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 28.07.2025			2/0,21	**6/1,28**	
1528	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=186,9		0,43		6,97		0,60	0,74	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 28.07.2025			2/0,22	**6/1,32**	
1529	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=149,92		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 13.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 28.07.2025			2/0,18	**6/1,2**	
1530	Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 13.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 28.07.2025			2/0,18	**6/1,2**	
1531	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=248		0,57		8,98		0,60	0,96	2/0,29 13.01.2025			2/0,29 30.04.2025			2/0,29 28.07.2025			2/0,29	**6/1,52**	
1532	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=56,45		0,08		1,99		0,60	0,21	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 28.07.2025			2/0,04	**6/0,82**	
1533	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБбШп (4х70) L=75,15		0,11		2,38		0,60	0,25	2/0,06 13.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 28.07.2025			2/0,06	**6/0,86**	
1534	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=78		0,12		2,44		0,60	0,26	2/0,06 13.01.2025			2/0,06 30.04.2025			2/0,06 28.07.2025			2/0,06	**6/0,86**	
1535	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,60	0,35	2/0,09 13.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 28.07.2025			2/0,09	**6/0,95**	
1536	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 13.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 28.07.2025			2/0,09	**6/0,94**	
1537	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=149		0,34		5,72		0,60	0,61	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 28.07.2025			2/0,17	**6/1,19**	
1538	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		5,16		0,60	0,55	2/0,16 13.01.2025			2/0,16 30.04.2025			2/0,16 28.07.2025			2/0,16	**6/1,14**	
1539	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		4,73		0,60	0,50	2/0,14 13.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 28.07.2025			2/0,14	**6/1,09**	
1540	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=119,2		0,28		4,73		0,60	0,50	2/0,14 13.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 28.07.2025			2/0,14	**6/1,09**	
1541	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=142,9		0,24		4,23		0,60	0,45	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 28.07.2025			2/0,12	**6/1,04**	
1542	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=151,6		0,26		4,44		0,60	0,47	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 28.07.2025			2/0,13	**6/1,06**	
1543	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х70) L=49,95		0,07		1,85		0,60	0,20	2/0,04 13.01.2025			2/0,04 30.04.2025			2/0,04 28.07.2025			2/0,04	**6/0,81**	
1544	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 13.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 28.07.2025			2/0,23	**6/1,36**	
1545	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=111,5		0,19		3,48		0,60	0,37	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 28.07.2025			2/0,1	**6/0,97**	
1546	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=121,5		0,20		3,72		0,60	0,39	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 28.07.2025			2/0,1	**6/0,99**	
1547	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая. д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая. д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=139,3		0,23		4,14		0,60	0,44	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 28.07.2025			2/0,12	**6/1,03**	
1548	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х120) L=133,1		0,22		3,99		0,60	0,42	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 28.07.2025			2/0,11	**6/1,02**	
1549	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=167,8		0,39		6,34		0,60	0,67	2/0,2 13.01.2025			2/0,2 30.04.2025			2/0,2 28.07.2025			2/0,2	**6/1,25**	
1550	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=178,8		0,41		6,70		0,60	0,71	2/0,21 13.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 28.07.2025		**6/1,29**	2/0,21		
1551	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х150) L=162		0,37		6,15		0,60	0,65	2/0,19 13.01.2025			2/0,19 30.04.2025			2/0,19 28.07.2025		**6/1,23**	2/0,19		
1552	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,93		0,60	0,74	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 28.07.2025			2/0,22	**6/1,31**	
1553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБбШв-1 (4х185) L=185,6		0,43		6,93		0,60	0,74	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			2/0,22 28.07.2025			2/0,22	**6/1,31**	
1554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32	2/0,41 16.01.2025			2/0,41 30.04.2025			2/0,41 14.07.2025	**6/1,86**		2/0,41		
1555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.9А ВРУ-ДДУ В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=258		0,81		12,41		0,60	1,32	2/0,41 16.01.2025			2/0,41 30.04.2025			2/0,41 14.07.2025	**6/1,86**		2/0,41		
1556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025		**6/1,04 26.06.2025**	2/0,12 14.07.2025			2/0,12		
1557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025		**6/1,04 26.06.2025**	2/0,12 14.07.2025			2/0,12		
1558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025		**6/1,04 26.06.2025**	2/0,12 14.07.2025			2/0,12		
1559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х150) L=103		0,24		4,20		0,60	0,45	2/0,12 13.01.2025			2/0,12 30.04.2025		**6/1,04 26.06.2025**	2/0,12 14.07.2025			2/0,12		
1560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 30.04.2025		**6/1 26.06.2025**	2/0,11 14.07.2025			2/0,11		
1561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 30.04.2025		**6/1 26.06.2025**	2/0,11 14.07.2025			2/0,11		
1562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 30.04.2025		**6/1 26.06.2025**	2/0,11 14.07.2025			2/0,11		
1563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=67		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 13.01.2025			2/0,11 30.04.2025		**6/1 26.06.2025**	2/0,11 14.07.2025			2/0,11		
1564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025		**6/1,33 26.06.2025**	2/0,22 14.07.2025			2/0,22		
1565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025		**6/1,33 26.06.2025**	2/0,22 14.07.2025			2/0,22		
1566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025		**6/1,33 26.06.2025**	2/0,22 14.07.2025			2/0,22		
1567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,60	0,76	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025		**6/1,33 26.06.2025**	2/0,22 14.07.2025			2/0,22		
1568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 13.01.2025			2/0,4 30.04.2025		**6/1,84 26.06.2025**	2/0,4 14.07.2025			2/0,4		
1569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 13.01.2025			2/0,4 30.04.2025		**6/1,84 26.06.2025**	2/0,4 14.07.2025			2/0,4		
1570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 13.01.2025			2/0,4 30.04.2025		**6/1,84 26.06.2025**	2/0,4 14.07.2025			2/0,4		
1571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 13.01.2025			2/0,4 30.04.2025		**6/1,84 26.06.2025**	2/0,4 14.07.2025			2/0,4		
1572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 13.01.2025			2/0,37 30.04.2025		**6/1,74 26.06.2025**	2/0,37 14.07.2025			2/0,37		
1573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 13.01.2025			2/0,37 30.04.2025		**6/1,74 26.06.2025**	2/0,37 14.07.2025			2/0,37		
1574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 13.01.2025			2/0,37 30.04.2025		**6/1,74 26.06.2025**	2/0,37 14.07.2025			2/0,37		
1575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПВБбШп-1 (4х240) L=232		0,73		11,24		0,60	1,20	2/0,37 13.01.2025			2/0,37 30.04.2025		**6/1,74 26.06.2025**	2/0,37 14.07.2025			2/0,37		
1576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПВБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025		**6/1,06 26.06.2025**	2/0,13 14.07.2025			2/0,13		
1577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПВБбШп-1 (4х150) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 13.01.2025			2/0,13 30.04.2025		**6/1,06 26.06.2025**	2/0,13 14.07.2025			2/0,13		
1578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		10,34		0,60	1,10	2/0,34 13.01.2025			2/0,34 30.04.2025		**6/1,65 26.06.2025**	2/0,34 14.07.2025			2/0,34		
1579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПВБбШп-1 (4х240) L=212		0,67		10,34		0,60	1,10	2/0,34 13.01.2025			2/0,34 30.04.2025		**6/1,65 26.06.2025**	2/0,34 14.07.2025			2/0,34		

1580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПвВбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 13.01.2025			2/0,4 30.04.2025			**6/1,84 26.06.2025**	2/0,4 14.07.2025			2/0,4		
1581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПвВбШп-1 (4х240) L=253		0,80		12,19		0,60	1,30	2/0,4 13.01.2025			2/0,4 30.04.2025			**6/1,84 26.06.2025**	2/0,4 14.07.2025			2/0,4		
1582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПвВбШп-1 (4х240) L=237		0,75		11,47		0,60	1,22	2/0,38 13.01.2025			2/0,38 30.04.2025			**6/1,77 26.06.2025**	2/0,38 14.07.2025			2/0,38		
1583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПвВбШп-1 (4х240) L=237		0,75		11,47		0,60	1,22	2/0,38 13.01.2025			2/0,38 30.04.2025			**6/1,77 26.06.2025**	2/0,38 14.07.2025			2/0,38		
1584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвВбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			**6/0,99 26.06.2025**	2/0,1 14.07.2025			2/0,1		
1585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвВбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			**6/0,99 26.06.2025**	2/0,1 14.07.2025			2/0,1		
1586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвВбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			**6/0,99 26.06.2025**	2/0,1 14.07.2025			2/0,1		
1587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвВбШп-1 (4х150) L=88		0,20		3,70		0,60	0,39	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			**6/0,99 26.06.2025**	2/0,1 14.07.2025			2/0,1		
1588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПвВбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			**6/0,97 26.06.2025**	2/0,1 14.07.2025			2/0,1		
1589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПвВбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,60	0,37	2/0,1 13.01.2025			2/0,1 30.04.2025			**6/0,97 26.06.2025**	2/0,1 14.07.2025			2/0,1		
1590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвВбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			**6/1,17 26.06.2025**	2/0,17 14.07.2025			2/0,17		
1591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвВбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025			**6/1,17 26.06.2025**	2/0,17 14.07.2025			2/0,17		
1592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвВбШп-1 (4х70) L=91		0,13		2,71		0,60	0,29	2/0,07 13.01.2025			2/0,07 30.04.2025			**6/0,89 26.06.2025**	2/0,07 14.07.2025			2/0,07		
1593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвВбШп-1 (4х70) L=91		0,13		2,71		0,60	0,29	2/0,07 13.01.2025			2/0,07 30.04.2025			**6/0,89 26.06.2025**	2/0,07 14.07.2025			2/0,07		
1594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвВбШп-1 (4х240) L=138		0,44		7,01		0,60	0,75	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			**6/1,32 26.06.2025**	2/0,22 14.07.2025			2/0,22		
1595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвВбШп-1 (4х240) L=138		0,44		7,01		0,60	0,75	2/0,22 13.01.2025			2/0,22 30.04.2025			**6/1,32 26.06.2025**	2/0,22 14.07.2025			2/0,22		
1596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПвВбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 13.01.2025			2/0,3 30.04.2025			**6/1,56 26.06.2025**	2/0,3 14.07.2025			2/0,3		
1597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПвВбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 13.01.2025			2/0,3 30.04.2025			**6/1,56 26.06.2025**	2/0,3 14.07.2025			2/0,3		
1598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 Парковка В-1 АПвВбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56	2/0,16 13.01.2025			2/0,16 30.04.2025			**6/1,15 26.06.2025**	2/0,16 14.07.2025			2/0,16		
1599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 Парковка В-2 АПвВбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,60	0,56	2/0,16 13.01.2025			2/0,16 30.04.2025			**6/1,15 26.06.2025**	2/0,16 14.07.2025			2/0,16		
1600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 13.01.2025			2/0,01 30.04.2025			**6/0,71 26.06.2025**	2/0,01 14.07.2025			2/0,01		
1601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025				2/0,11 14.07.2025	**6/1**		2/0,11		
1602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025				2/0,11 14.07.2025	**6/1**		2/0,11		
1603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025				2/0,11 14.07.2025	**6/1**		2/0,11		
1604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025				2/0,11 14.07.2025	**6/1**		2/0,11		
1605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		4,22		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025				2/0,12 14.07.2025	**6/1,04**		2/0,12		
1606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		4,22		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 30.04.2025				2/0,12 14.07.2025	**6/1,04**		2/0,12		
1607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		4,58		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025				2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=84		0,27		4,58		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025				2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвВбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025				2/0,17 14.07.2025	**6/1,17**		2/0,17		
1610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвВбШп-1 (4х150) L=143		0,33		5,52		0,60	0,59	2/0,17 13.01.2025			2/0,17 30.04.2025				2/0,17 14.07.2025	**6/1,17**		2/0,17		
1611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025				2/0,25 14.07.2025	**6/1,41**		2/0,25		
1612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025				2/0,25 14.07.2025	**6/1,41**		2/0,25		
1613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025				2/0,25 14.07.2025	**6/1,41**		2/0,25		
1614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,90		0,60	0,84	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025				2/0,25 14.07.2025	**6/1,41**		2/0,25		
1615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60	2/0,5 16.01.2025			2/0,5 30.04.2025				2/0,5 14.07.2025	**6/2,12**		2/0,5		
1616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=316		1,00		15,02		0,60	1,60	2/0,5 16.01.2025			2/0,5 30.04.2025				2/0,5 14.07.2025	**6/2,12**		2/0,5		
1617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 16.01.2025			2/0,43 30.04.2025				2/0,43 14.07.2025	**6/1,92**		2/0,43		
1618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 16.01.2025			2/0,43 30.04.2025				2/0,43 14.07.2025	**6/1,92**		2/0,43		
1619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 16.01.2025			2/0,43 30.04.2025				2/0,43 14.07.2025	**6/1,92**		2/0,43		
1620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=271		0,85		13,00		0,60	1,38	2/0,43 16.01.2025			2/0,43 30.04.2025				2/0,43 14.07.2025	**6/1,92**		2/0,43		
1621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025				2/0,06 14.07.2025	**6/0,86**		2/0,06		
1622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025				2/0,06 14.07.2025	**6/0,86**		2/0,06		
1623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025				2/0,06 14.07.2025	**6/0,86**		2/0,06		
1624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=49		0,11		2,42		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 30.04.2025				2/0,06 14.07.2025	**6/0,86**		2/0,06		
1625	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025				2/0,11 14.07.2025	**6/1,02**		2/0,11		
1626	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025				2/0,11 14.07.2025	**6/1,02**		2/0,11		
1627	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		7,66		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025				2/0,24 14.07.2025	**6/1,39**		2/0,24		
1628	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		7,66		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025				2/0,24 14.07.2025	**6/1,39**		2/0,24		
1629	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		12,73		0,60	1,36	2/0,42 16.01.2025			2/0,42 30.04.2025				2/0,42 14.07.2025	**6/1,89**		2/0,42		
1630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=265		0,84		12,73		0,60	1,36	2/0,42 16.01.2025			2/0,42 30.04.2025				2/0,42 14.07.2025	**6/1,89**		2/0,42		
1631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		9,62		0,60	1,02	2/0,31 16.01.2025			2/0,31 30.04.2025				2/0,31 14.07.2025	**6/1,58**		2/0,31		
1632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=196		0,62		9,62		0,60	1,02	2/0,31 16.01.2025			2/0,31 30.04.2025				2/0,31 14.07.2025	**6/1,58**		2/0,31		
1633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		2,67		0,60	0,28	2/0,07 16.01.2025			2/0,07 30.04.2025				2/0,07 14.07.2025	**6/0,89**		2/0,07		
1634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89		0,13		2,67		0,60	0,28	2/0,07 16.01.2025			2/0,07 30.04.2025				2/0,07 14.07.2025	**6/0,89**		2/0,07		
1635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,56		0,60	1,23	2/0,38 16.01.2025			2/0,38 30.04.2025				2/0,38 14.07.2025	**6/0,89**		2/0,38		
1636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239		0,75		11,56		0,60	1,23	2/0,38 16.01.2025			2/0,38 30.04.2025				2/0,38 14.07.2025	**6/1,78**		2/0,38		
1637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ ВЗУ-2 В-1 АПВБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025				2/0,13 25.07.2025		**6/2,06**	2/0,13		
1638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ ВЗУ-2 В-2 АПВБбШп-1 (4х185) L=108		0,25		4,36		0,60	0,46	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025				2/0,13 25.07.2025		**6/2,06**	2/0,13		
1639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ КНС В-1 АПВБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		14,17		0,60	1,51	2/0,47 16.01.2025			2/0,47 30.04.2025				2/0,47 25.07.2025		**6/3,06**	2/0,47		

1640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 АПвБбШп-1 (4х240) L=297		0,94		14,17		0,60	1,51	2/0,47 16.01.2025			2/0,47 30.04.2025			2/0,47 25.07.2025		**6/3,06**	2/0,47		
1641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ ЛОС АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 25.07.2025		**6/2,22**	2/0,13		
1642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ВРУ-Паркинг Ввод 1 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ВРУ-Паркинг Ввод 2 АПвБбШВ (4х240) L=153		0,48		7,69		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 02.07.2025			2/0,24		**6/1,39**
1650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,1**		2/0,14		
1651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,1**		2/0,14		
1652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,1**		2/0,14		
1653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,1**		2/0,14		
1654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т., д.9 ВРУ-3 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,1**		2/0,14		
1655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т., д.9 ВРУ-3 АПвБШв (4х185) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,1**		2/0,14		
1656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ЩНО ВВГНГ (4х25) L=5		0,01		0,87		0,60	0,09	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 30.04.2025			2/0,01 14.07.2025	**6/0,71**		2/0,01		
1657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025	**6/1,29**		2/0,21		
1658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025	**6/1,13**		2/0,15		
1659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025	**6/1,13**		2/0,15		
1660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 НП АПвБШв (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х240) L=130		0,41		6,65		0,60	0,71	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025	**6/1,29**		2/0,21		
1662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х240) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025	**6/1,13**		2/0,15		
1664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до 5-ая Нововатутинская ул., д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025	**6/1,13**		2/0,15		
1665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13к.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т., д.7 ВРУ-1 НП АПвБШв (4х70) L=105		0,15		3,01		0,60	0,32	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025	**6/0,92**		2/0,08		
1674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч А до Нововатутинский пр-т., д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 14.07.2025	**6/1,17**		2/0,17		
1675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т., д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х240) L=105		0,33		5,53		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 30.04.2025			2/0,17 14.07.2025	**6/1,17**		2/0,17		
1676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3111 луч Б до Нововатутинский пр-т., д.7 ВРУ-1 НП АПвБШв (4х70) L=105		0,15		3,01		0,60	0,32	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025	**6/0,92**		2/0,08		
1677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 23.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,4**		2/0,25		
1678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 23.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,4**		2/0,25		
1679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,07**		2/0,13		
1680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,07**		2/0,13		
1681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 23.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 23.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 23.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 23.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 23.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025	**6/1,38**		2/0,24		
1686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 23.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025	**6/1,38**		2/0,24		
1687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 23.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025	**6/1,2**		2/0,18		
1688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61	2/0,18 23.01.2025			2/0,18 30.04.2025			2/0,18 14.07.2025	**6/1,2**		2/0,18		
1689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		4,31		0,60	0,46	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,05**		2/0,13		
1690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=78		0,25		4,31		0,60	0,46	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,05**		2/0,13		
1691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		3,37		0,60	0,36	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,96**		2/0,09		
1692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=78		0,18		3,37		0,60	0,36	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,96**		2/0,09		
1693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 23.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025	**6/1,3**		2/0,21		
1698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,81		0,60	0,72	2/0,21 23.01.2025			2/0,21 30.04.2025			2/0,21 14.07.2025	**6/1,3**		2/0,21		
1699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		4,62		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		

1700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.6 ВРУ-6 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,27		4,62		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025	**6/0,96**		2/0,1		
1702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025	**6/0,96**		2/0,1		
1703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,1		
1704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,1		
1705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,1		
1706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.3 ВРУ-8 (Автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025	**6/0,99**		2/0,1		
1707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,94**		2/0,09		
1708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,94**		2/0,09		
1709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,94**		2/0,09		
1710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,94**		2/0,09		
1711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 23.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 23.01.2025			2/0,11 30.04.2025			2/0,11 14.07.2025	**6/1,01**		2/0,11		
1713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3115 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.1 ВРУ-11 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86	2/0,26 23.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 14.07.2025	**6/1,43**		2/0,26		
1716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=162		0,51		8,09		0,60	0,86	2/0,26 23.01.2025			2/0,26 30.04.2025			2/0,26 14.07.2025		**6/1,43**	2/0,26		
1717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		4,69		0,60	0,50	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,09**		2/0,14		
1718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=162		0,27		4,69		0,60	0,50	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025		**6/1,09**	2/0,14		
1719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 23.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025	**6/1,38**		2/0,24		
1720	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		7,55		0,60	0,80	2/0,24 23.01.2025			2/0,24 30.04.2025			2/0,24 14.07.2025		**6/1,38**	2/0,24		
1721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025	**6/1,06**		2/0,13		
1722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025		**6/1,06**	2/0,13		
1723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,38 23.01.2025			2/0,38 30.04.2025			2/0,38 14.07.2025	**6/1,77**		2/0,38		
1724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,38 23.01.2025			2/0,38 30.04.2025			2/0,38 14.07.2025	**6/1,77**	**6/1,77**	2/0,38		
1725	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,38 23.01.2025			2/0,38 30.04.2025			2/0,38 14.07.2025	**6/1,77**		2/0,38		
1726	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=238,125		0,75		11,51		0,60	1,23	2/0,38 23.01.2025			2/0,38 30.04.2025			2/0,38 14.07.2025		**6/1,77**	2/0,38		
1727	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 23.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,4**		2/0,25		
1728	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155		0,49		7,78		0,60	0,83	2/0,25 23.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025		**6/1,4**	2/0,25		
1729	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		9,08		0,60	0,97	2/0,29 23.01.2025			2/0,29 30.04.2025			2/0,29 14.07.2025	**6/1,53**		2/0,29		
1730	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=184,625		0,58		9,08		0,60	0,97	2/0,29 23.01.2025			2/0,29 30.04.2025			2/0,29 14.07.2025		**6/1,53**	2/0,29		
1731	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 23.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,02**		2/0,12		
1732	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 23.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,02**	2/0,12		
1733	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 23.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,02**		2/0,12		
1734	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,12 23.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,02**	2/0,12		
1735	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,15 23.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025	**6/1,11**		2/0,15		
1736	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,15 23.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025		**6/1,11**	2/0,15		
1737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		3,43		0,60	0,36	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025	**6/0,96**		2/0,09		
1738	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=125		0,18		3,43		0,60	0,36	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025		**6/0,96**	2/0,09		
1739	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 23.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025	**6/1,04**		2/0,12		
1740	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 23.01.2025			2/0,12 30.04.2025			2/0,12 14.07.2025		**6/1,04**	2/0,12		
1741	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1742	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-9 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 23.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025		**6/1,08**	2/0,14		
1743	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч А до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,15 23.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025	**6/1,13**		2/0,15		
1744	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3117 луч Б до мкр. Центральный, к.1, блок 1.1 ВРУ-10 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,15 23.01.2025			2/0,15 30.04.2025			2/0,15 14.07.2025		**6/1,13**	2/0,15		
1745	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		8,41		0,60	0,89	2/0,27 23.01.2025			2/0,27 30.04.2025			2/0,27 14.07.2025			2/0,27	**6/1,46**	
1746	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=169,625		0,53		8,41		0,60	0,89	2/0,27 23.01.2025			2/0,27 30.04.2025			2/0,27 14.07.2025			2/0,27	**6/1,46**	
1747	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025			2/0,1	**6/0,96**	
1748	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,1 23.01.2025			2/0,1 30.04.2025			2/0,1 14.07.2025			2/0,1	**6/0,96**	
1749	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025			2/0,09	**6/0,94**	
1750	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025			2/0,09	**6/0,94**	
1751	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,23 23.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025			2/0,23	**6/1,34**	
1752	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,23 23.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025			2/0,23	**6/1,34**	
1753	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,23 23.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025			2/0,23	**6/1,34**	
1754	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=142,25		0,45		7,20		0,60	0,77	2/0,23 23.01.2025			2/0,23 30.04.2025			2/0,23 14.07.2025			2/0,23	**6/1,34**	
1755	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025			2/0,13	**6/1,06**	
1756	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 23.01.2025			2/0,13 30.04.2025			2/0,13 14.07.2025			2/0,13	**6/1,06**	
1757	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 23.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025			2/0,08	**6/0,93**	
1758	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=110		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 23.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025			2/0,08	**6/0,93**	
1759	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32	2/0,08 23.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025			2/0,08	**6/0,92**	

1760	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=93		0,16		3,03		0,60	0,32	2/0,08 23.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025			2/0,08	**6/0,92**	
1761	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 23.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025			2/0,08	**6/0,92**	
1762	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.2, блок 2.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=103		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 23.01.2025			2/0,08 30.04.2025			2/0,08 14.07.2025			2/0,08	**6/0,92**	
1763	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		3,27		0,60	0,35	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025			2/0,09	**6/0,95**	
1764	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=103		0,17		3,27		0,60	0,35	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025			2/0,09	**6/0,95**	
1765	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч А до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		3,25		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025			2/0,09	**6/0,95**	
1766	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3114 луч Б до мкр. Центральный, к.3 ВРУ-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		3,25		0,60	0,34	2/0,09 23.01.2025			2/0,09 30.04.2025			2/0,09 14.07.2025			2/0,09	**6/0,95**	
1767	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1768	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 30.04.2025			2/0,14 14.07.2025	**6/1,08**		2/0,14		
1769	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1770	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		9,35		0,60	1,00	2/0,3 16.01.2025			2/0,3 30.04.2025			2/0,3 14.07.2025	**6/1,56**		2/0,3		
1771	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,42**		2/0,25		
1772	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.13 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,60	0,85	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 30.04.2025			2/0,25 14.07.2025	**6/1,42**		2/0,25		
1773	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3112 луч А до ЩНО ВВГнг-1 (4х50) L=10		0,02		1,01		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 30.04.2025			2/0,01 14.07.2025	**6/0,72**		2/0,01		
1774	**ЖК "Сидней сити"**																				
1775	**ТП-1.1**																				
1776	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49			35,6	1,4						2/1,25 07.06.2025				**8/6,7**		
1777	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49			35,6	1,4						2/1,25 07.06.2025				**8/6,7**		
1778	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63						0,63	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 16.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 04.05.2025	2/0,32 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,32	2/0,32	**5/1,95**	2/0,32	2/0,32
1779	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63						0,63	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 16.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 04.05.2025	2/0,32 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,32	2/0,32	**5/1,95**	2/0,32	2/0,32
1780	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1781	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1782	**ТП-1.2**																				
1783	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49			35,6	1,4						2/1,25 07.06.2025				**8/6,7**		
1784	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА			2,49			35,6	1,4						2/1,25 07.06.2025					**8/6,7**	
1785	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63						0,63	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 16.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 04.05.2025	2/0,32 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,32	2/0,32	**5/1,95**	2/0,32	2/0,32
1786	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CVC	0,63						0,63	2/0,32 13.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 16.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 04.05.2025	2/0,32 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/1,95**	2/0,32
1787	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1788	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,32 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42
1789	**ТП-2.1**																				
1790	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,1			30	1,18						2/1,05 07.06.2025				**8/6,11**		
1791	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,1			30	1,18						2/1,05 07.06.2025				**8/6,11**		
1792	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1793	Комплектное распределительное устройство RME IIDI	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1794	**ТП-4.1**																				
1795	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1796	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1797	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,1			30	1,18						2/1,05 07.06.2025				**8/6,11**		
1798	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,1			30	1,18						2/1,05 07.06.2025				**8/6,11**		
1799	**ТП-4.2**																				
1800	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1801	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84						0,84	2/0,42 13.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 16.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 04.05.2025	2/0,42 07.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/2,05**	2/0,42	2/0,42
1802	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,1			30	1,18						2/1,05 07.06.2025				**8/6,11**		
1803	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,1			30	1,18						2/1,05 07.06.2025				**8/6,11**		
1804	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.1 яч.1 до ТП-4.2 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242,68		0,76		11,76		0,60	1,25			2/0,38 16.03.2025			2/0,38 07.06.2025			2/0,38	**8/0,97**		2/0,38
1805	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.2 с.2 яч.14 до ТП-4.2 с.2 яч.8 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=244,88		0,77		11,86		0,60	1,26			2/0,39 16.03.2025			2/0,39 07.06.2025			2/0,39	**8/0,97**		2/0,39
1806	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч А до ТП-4.1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=199,82		0,63		9,83		0,60	1,05			2/0,32 16.03.2025			2/0,32 07.06.2025			2/0,32	**8/2,24**		2/0,32
1807	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2.1 луч Б до ТП-4.1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=205,42		0,65		10,08		0,60	1,07			2/0,33 16.03.2025			2/0,33 07.06.2025			2/0,33	**8/1,96**		2/0,33
1808	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.1 яч.2 до ТП-4.2 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		1,75		0,60	0,18			2/0,03 16.03.2025			2/0,03 07.06.2025			2/0,03	**8/2,24**		2/0,03
1809	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 с.2 яч.8 до ТП-4.2 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20,4		0,06		1,75		0,60	0,18			2/0,03 16.03.2025			2/0,03 07.06.2025			2/0,03	**8/2,1**		2/0,03
1810	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.2 до ТП-1.2 с.1 яч.2 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		0,68		0,60	0,09			2/0,03 16.03.2025			2/0,03 07.06.2025			2/0,03	**8/1,44**		2/0,03
1811	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.12 АПвВнг(А)-LS 3х(1х240/50) L=15		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,03 16.03.2025			2/0,03 07.06.2025			2/0,03	**8/2,05**		2/0,03
1812	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.9 до ТП-1.1 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,94		0,60	0,42			2/0,11 16.03.2025			2/0,11 07.06.2025			2/0,11	**8/6,33**		2/0,11
1813	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.11 до ТП-1.1 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=57		0,18		3,40		0,60	0,36			2/0,09 16.03.2025			2/0,09 07.06.2025			2/0,09	**8/6,38**		2/0,09
1814	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.1 яч.10 до ТП-1.2 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240/50) L=69		0,22		3,94		0,60	0,42			2/0,11 16.03.2025			2/0,11 07.06.2025			2/0,11	**8/5,32**		2/0,11
1815	Кабельная линия-10 кВ от РП-30511 с.2 яч.12 до ТП-1.2 с.2 яч.13 АПвПуг 3х(1х240/50) L=63		0,20		3,67		0,60	0,39			2/0,1 16.03.2025			2/0,1 07.06.2025			2/0,1		**8/5,46**	2/0,1
1816	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.1 яч.1 до ТП-2.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		3,58		0,60	0,38			2/0,1 16.03.2025			2/0,1 07.06.2025			2/0,1	**8/1,1**		2/0,1
1817	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1.1 с.2 яч.14 до ТП-2.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=61		0,19		3,58		0,60	0,38			2/0,1 16.03.2025			2/0,1 07.06.2025			2/0,1	**8/1,1**		2/0,1
1818	**мкр. "Загорье"**																				
1819	**РТП-1**																				
1820	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1821	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 21	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1822	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1823	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02

1824	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1825	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1826	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1827	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1828	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1829	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1830	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1831	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1832	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1833	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1834	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1835	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1836	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1837	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1838	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1839	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 23	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1840	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 24	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1841	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 25	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1842	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1843	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 26	2,03			15,88		3,22	3,44	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 06.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/1,02	2/1,02	**8/7,81**	2/1,02	2/1,02
1844	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,42			2,2		6,62	0,79	2/0,21 11.01.2025	2/0,21 04.02.2025	2/0,21 13.03.2025	2/0,21 06.04.2025	2/0,21 10.05.2025	2/0,21 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/0,21	2/0,21	**8/4,62**	2/0,21	2/0,21
1845	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 22	0,42			2,2		6,62	0,79	2/0,21 11.01.2025	2/0,21 04.02.2025	2/0,21 13.03.2025	2/0,21 06.04.2025	2/0,21 10.05.2025	2/0,21 05.06.2025	2/1,02 01.07.2025	2/0,21	2/0,21	**8/4,62**	2/0,21	2/0,21
1846	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 04.02.2025					**6/8,19 31.07.2025**	2/2,17				
1847	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 04.02.2025					**6/8,19 31.07.2025**	2/2,17				
1848	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 13.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 31.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1849	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 13.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 31.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1850	**ТП-1**																			
1851	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 21.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1852	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 22.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1853	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 21.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1854	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 22.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1855	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 04.02.2025					**8/9,96 21.07.2025**					
1856	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 04.02.2025					**8/9,96 22.07.2025**					
1857	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 21.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1858	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 21.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1859	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 22.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1860	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 22.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1861	**ТП-2**																			
1862	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 23.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1863	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 24.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1864	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 23.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1865	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 04.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 24.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1866	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 04.02.2025					**8/9,96 23.07.2025**					
1867	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 04.02.2025					**8/9,96 24.07.2025**					
1868	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 23.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1869	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 23.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1870	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 24.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1871	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 24.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1872	**ТП-3**																			
1873	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 03.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 25.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1874	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 03.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 28.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1875	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 03.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 25.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1876	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,79		2,2	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 03.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 05.06.2025	**5/1,95 28.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
1877	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 03.02.2025					**8/9,96 28.07.2025**					
1878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,75		66,3	2,71		2/2,17 03.02.2025					**8/9,96 25.07.2025**					
1879	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 03.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 25.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1880	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 03.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 28.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1881	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 03.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 25.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1882	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 03.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 28.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1883	**ТП-10**																			
1884	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,79		2,2	0,97	2/0,42 11.01.2025	2/0,42 03.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 06.04.2025	2/0,42 10.05.2025	2/0,42 05.06.2025	**5/2,05 28.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
1885	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,79		2,2	0,97	2/0,42 11.01.2025	2/0,42 03.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 06.04.2025	2/0,42 10.05.2025	2/0,42 05.06.2025	**5/2,05 29.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42

1886	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,75		55,3	2,28		2/1,79 03.02.2025					**8/8,41 28.07.2025**					
1887	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,75		55,3	2,28		2/1,79 03.02.2025					**8/8,41 29.07.2025**					
1888	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 03.02.2025	2/1,2 13.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 28.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1889	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 03.02.2025	2/1,2 13.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 05.06.2025	**8/8,62 29.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
1890	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.4 яч.408 до РТП-1 с.2 яч.21 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3716; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,08		173,42		0,6	18,50		2/6,04 03.02.2025			2/6,04 10.05.2025			2/6,04		**6/5,72**		
1891	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-26 с.1 яч.107 до РТП-1 с.1 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=3783; АПВВнг-LS-10 3х(1х500/70) L=120		12,29		176,44		0,6	18,82		2/6,15 03.02.2025			2/6,15 10.05.2025			2/6,15		**6/5,82**		
1892	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.2 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		9,56		0,6	1,02		2/0,31 03.02.2025			2/0,31 10.05.2025			2/0,31		**6/5,19**		
1893	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.25 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=365		0,61		9,56		0,6	1,02		2/0,31 03.02.2025			2/0,31 10.05.2025			2/0,31		**6/5,19**		
1894	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=434		1,00		15,13		0,6	1,61		2/0,5 03.02.2025			2/0,5 10.05.2025			2/0,5		**6/8,1**		
1895	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.24 до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=456		1,05		15,85		0,6	1,69		2/0,53 03.02.2025			2/0,53 10.05.2025			2/0,53		**6/8,48**		
1896	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.9 до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=536		1,24		17,69		0,6	1,90		2/0,62 03.02.2025			2/0,62 10.05.2025			2/0,62		**6/9,26**		
1897	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.18 до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=570		1,32		19,61		0,6	2,09		2/0,66 03.02.2025			2/0,66 10.05.2025			2/0,66		**6/5,74**		
1898	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.4 до ТП-7 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=545		1,26		18,79		0,6	2,00		2/0,63 03.02.2025			2/0,63 10.05.2025			2/0,63		**6/5,52**		
1899	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.23 до ТП-7 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=565		1,31		19,45		0,6	2,07		2/0,65 03.02.2025			2/0,65 10.05.2025			2/0,65		**6/5,7**		
1900	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.8 до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=473		1,09		16,41		0,6	1,75		2/0,55 03.02.2025			2/0,55 10.05.2025			2/0,55		**6/4,87**		
1901	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=496		1,15		17,17		0,6	1,83		2/0,57 03.02.2025			2/0,57 10.05.2025			2/0,57		**6/5,08**		
1902	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		1,20		0,6	0,13		2/0,01 03.02.2025			2/0,01 10.05.2025			2/0,01		**6/0,81**		
1903	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=12		0,03		1,20		0,6	0,13		2/0,01 03.02.2025			2/0,01 10.05.2025			2/0,01		**6/0,81**		
1904	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		10,37		0,6	1,10		2/0,34 03.02.2025			2/0,34 10.05.2025			2/0,34		**6/5,61**		
1905	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=290		0,67		10,37		0,6	1,10		2/0,34 03.02.2025			2/0,34 10.05.2025			2/0,34		**6/5,61**		
1906	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=160		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 03.02.2025			2/0,19 10.05.2025			2/0,19		**6/3,37**		
1907	Кабельная линия-10 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=167		0,39		6,31		0,6	0,67		2/0,19 03.02.2025			2/0,19 10.05.2025			2/0,19		**6/3,49**		
1908	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025			2/0,16		**6/3,02**		
1909	Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=147		0,34		5,65		0,6	0,60		2/0,17 03.02.2025			2/0,17 10.05.2025			2/0,17		**6/3,14**		
1910	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=178		0,41		6,68		0,6	0,71		2/0,21 03.02.2025			2/0,21 10.05.2025			2/0,21		**6/3,68**		
1911	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/25) L=208		0,48		7,67		0,6	0,82		2/0,24 03.02.2025			2/0,24 10.05.2025			2/0,24		**6/4,19**		
1912	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,96		0,6	0,53		2/0,15 03.02.2025			2/0,15 10.05.2025		**6/2,77 21.07.2025**	2/0,15			2/0,15	
1913	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=173		0,29		4,96		0,6	0,53		2/0,15 03.02.2025			2/0,15 10.05.2025		**6/2,77 22.07.2025**	2/0,15			2/0,15	
1914	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		5,68		0,6	0,60		2/0,17 03.02.2025			2/0,17 10.05.2025		**6/3,15 23.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
1915	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203		0,34		5,68		0,6	0,60		2/0,17 03.02.2025			2/0,17 10.05.2025		**6/3,15 24.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
1916	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		8,44		0,6	0,90		2/0,27 03.02.2025			2/0,27 10.05.2025		**6/4,6 25.07.2025**	2/0,27			2/0,27	
1917	Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318		0,53		8,44		0,6	0,90		2/0,27 03.02.2025			2/0,27 10.05.2025		**6/4,6 28.07.2025**	2/0,27			2/0,27	
1918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2/0,19 03.02.2025			2/0,19 10.05.2025		**6/3,45 21.07.2025**	2/0,19			2/0,19	
1919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2/0,19 03.02.2025			2/0,19 10.05.2025		**6/3,45 21.07.2025**	2/0,19			2/0,19	
1920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,6	0,56		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025		**6/2,93 22.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
1921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,6	0,56		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025		**6/2,93 22.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
1922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=185		0,31		5,24		0,6	0,56		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025		**6/2,93 21.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
1923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 03.02.2025			2/0,13 10.05.2025		**6/2,55 22.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
1924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,33		5,53		0,6	0,59		2/0,17 03.02.2025			2/0,17 10.05.2025		**6/3,07 21.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
1925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,33		5,53		0,6	0,59		2/0,17 03.02.2025			2/0,17 10.05.2025		**6/3,07 21.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
1926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,43		6,88		0,6	0,73		2/0,21 03.02.2025			2/0,21 10.05.2025		**6/3,78 22.07.2025**	2/0,21			2/0,21	
1927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,43		6,88		0,6	0,73		2/0,21 03.02.2025			2/0,21 10.05.2025		**6/3,78 22.07.2025**	2/0,21			2/0,21	
1928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,84		0,6	0,30		2/0,07 03.02.2025			2/0,07 10.05.2025		**6/1,67 21.07.2025**	2/0,07			2/0,07	
1929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 03.02.2025			2/0,1 10.05.2025		**6/2,05 22.07.2025**	2/0,1			2/0,1	
1930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2/0,07 03.02.2025			2/0,07 10.05.2025		**6/1,61 21.07.2025**	2/0,07			2/0,07	
1931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 03.02.2025			2/0,08 10.05.2025		**6/1,86 22.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
1932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,6	0,33		2/0,08 03.02.2025			2/0,08 10.05.2025		**6/1,81 21.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
1933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,6	0,33		2/0,08 03.02.2025			2/0,08 10.05.2025		**6/1,81 21.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
1934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,12 03.02.2025			2/0,12 10.05.2025		**6/2,33 22.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
1935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,12 03.02.2025			2/0,12 10.05.2025		**6/2,33 22.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
1936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 03.02.2025			2/0,08 10.05.2025		**6/1,86 21.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
1937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 03.02.2025			2/0,11 10.05.2025		**6/2,23 22.07.2025**	2/0,11			2/0,11	
1938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 03.02.2025			2/0,19 10.05.2025		**6/3,37 21.07.2025**	2/0,19			2/0,19	
1939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 03.02.2025			2/0,19 10.05.2025		**6/3,37 21.07.2025**	2/0,19			2/0,19	
1940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,43		6,91		0,6	0,73		2/0,21 03.02.2025			2/0,21 10.05.2025		**6/3,8 22.07.2025**	2/0,21			2/0,21	
1941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=185		0,43		6,91		0,6	0,73		2/0,21 03.02.2025			2/0,21 10.05.2025		**6/3,8 22.07.2025**	2/0,21			2/0,21	
1942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,67 21.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
1943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=190		0,32		5,36		0,6	0,57		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025		**6/2,99 22.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
1944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 03.02.2025			2/0,12 10.05.2025		**6/2,36 21.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
1945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,6	0,49		2/0,13 03.02.2025			2/0,13 10.05.2025		**6/2,61 22.07.2025**	2/0,13			2/0,13	

1946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=60		0,14		2,78		0,6	0,29		2\0,07 03.02.2025			2\0,07 10.05.2025		**6\1,64 21.07.2025**	2\0,07			2\0,07	
1947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2\0,12 03.02.2025			2\0,12 10.05.2025		**6\2,33 22.07.2025**	2\0,12			2\0,12	
1948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,6	0,45		2\0,12 03.02.2025			2\0,12 10.05.2025		**6\2,42 21.07.2025**	2\0,12			2\0,12	
1949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2\0,14 03.02.2025			2\0,14 10.05.2025		**6\2,67 22.07.2025**	2\0,14			2\0,14	
1950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2\0,12 03.02.2025			2\0,12 10.05.2025		**6\2,33 23.07.2025**	2\0,12			2\0,12	
1951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,16		3,11		0,6	0,33		2\0,08 03.02.2025			2\0,08 10.05.2025		**6\1,81 24.07.2025**	2\0,08			2\0,08	
1952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2\0,08 03.02.2025			2\0,08 10.05.2025		**6\1,86 23.07.2025**	2\0,08			2\0,08	
1953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,12		2,48		0,6	0,26		2\0,06 03.02.2025			2\0,06 10.05.2025		**6\1,48 24.07.2025**	2\0,06			2\0,06	
1954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,6	0,49		2\0,13 03.02.2025			2\0,13 10.05.2025		**6\2,59 23.07.2025**	2\0,13			2\0,13	
1955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,6	0,49		2\0,13 03.02.2025			2\0,13 10.05.2025		**6\2,59 23.07.2025**	2\0,13			2\0,13	
1956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		3,61		0,6	0,38		2\0,1 03.02.2025			2\0,1 10.05.2025		**6\2,07 24.07.2025**	2\0,1			2\0,1	
1957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		3,61		0,6	0,38		2\0,1 03.02.2025			2\0,1 10.05.2025		**6\2,07 24.07.2025**	2\0,1			2\0,1	
1958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,6	0,64		2\0,18 03.02.2025			2\0,18 10.05.2025		**6\3,31 23.07.2025**	2\0,18			2\0,18	
1959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,6	0,64		2\0,18 03.02.2025			2\0,18 10.05.2025		**6\3,31 23.07.2025**	2\0,18			2\0,18	
1960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,6	0,49		2\0,13 03.02.2025			2\0,13 10.05.2025		**6\2,6 24.07.2025**	2\0,13			2\0,13	
1961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		4,63		0,6	0,49		2\0,13 03.02.2025			2\0,13 10.05.2025		**6\2,6 24.07.2025**	2\0,13			2\0,13	
1962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2\0,08 03.02.2025			2\0,08 10.05.2025		**6\1,73 23.07.2025**	2\0,08			2\0,08	
1963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2\0,05 03.02.2025			2\0,05 10.05.2025		**6\1,36 24.07.2025**	2\0,05			2\0,05	
1964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,6	0,56		2\0,16 03.02.2025			2\0,16 10.05.2025		**6\2,96 23.07.2025**	2\0,16			2\0,16	
1965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,6	0,56		2\0,16 03.02.2025			2\0,16 10.05.2025		**6\2,96 24.07.2025**	2\0,16			2\0,16	
1966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,6	0,71		2\0,21 03.02.2025			2\0,21 10.05.2025		**6\3,66 24.07.2025**	2\0,21			2\0,21	
1967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130		0,41		6,65		0,6	0,71		2\0,21 03.02.2025			2\0,21 10.05.2025		**6\3,66 24.07.2025**	2\0,21			2\0,21	
1968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2\0,11 03.02.2025			2\0,11 10.05.2025		**6\2,3 23.07.2025**	2\0,11			2\0,11	
1969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2\0,14 03.02.2025			2\0,14 10.05.2025		**6\2,67 24.07.2025**	2\0,14			2\0,14	
1970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,21		3,80		0,6	0,40		2\0,11 03.02.2025			2\0,11 10.05.2025		**6\2,17 23.07.2025**	2\0,11			2\0,11	
1971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2\0,13 03.02.2025			2\0,13 10.05.2025		**6\2,55 24.07.2025**	2\0,13			2\0,13	
1972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2\0,07 03.02.2025			2\0,07 10.05.2025		**6\1,61 23.07.2025**	2\0,07			2\0,07	
1973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		3,44		0,6	0,37		2\0,09 03.02.2025			2\0,09 10.05.2025		**6\1,98 24.07.2025**	2\0,09			2\0,09	
1974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,6	0,73		2\0,21 03.02.2025			2\0,21 10.05.2025		**6\3,8 25.07.2025**	2\0,21			2\0,21	
1975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,91		0,6	0,73		2\0,21 03.02.2025			2\0,21 10.05.2025		**6\3,8 25.07.2025**	2\0,21			2\0,21	
1976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2\0,2 03.02.2025			2\0,2 10.05.2025		**6\3,54 28.07.2025**	2\0,2			2\0,2	
1977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2\0,2 03.02.2025			2\0,2 10.05.2025		**6\3,54 28.07.2025**	2\0,2			2\0,2	
1978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,6	0,49		2\0,13 03.02.2025			2\0,13 10.05.2025		**6\2,61 25.07.2025**	2\0,13			2\0,13	
1979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,6	0,45		2\0,12 03.02.2025			2\0,12 10.05.2025		**6\2,42 28.07.2025**	2\0,12			2\0,12	
1980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,6	0,64		2\0,18 03.02.2025			2\0,18 10.05.2025		**6\3,31 25.07.2025**	2\0,18			2\0,18	
1981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115		0,36		5,98		0,6	0,64		2\0,18 03.02.2025			2\0,18 10.05.2025		**6\3,31 25.07.2025**	2\0,18			2\0,18	
1982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,6	0,56		2\0,16 03.02.2025			2\0,16 10.05.2025		**6\2,96 28.07.2025**	2\0,16			2\0,16	
1983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,6	0,56		2\0,16 03.02.2025			2\0,16 10.05.2025		**6\2,96 28.07.2025**	2\0,16			2\0,16	
1984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2\0,05 03.02.2025			2\0,05 10.05.2025		**6\1,36 25.07.2025**	2\0,05			2\0,05	
1985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2\0,07 03.02.2025			2\0,07 10.05.2025		**6\1,61 28.07.2025**	2\0,07			2\0,07	
1986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2\0,1 03.02.2025			2\0,1 10.05.2025		**6\2,11 25.07.2025**	2\0,1			2\0,1	
1987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		3,32		0,6	0,35		2\0,09 03.02.2025			2\0,09 10.05.2025		**6\1,92 28.07.2025**	2\0,09			2\0,09	
1988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		5,66		0,6	0,60		2\0,17 03.02.2025			2\0,17 10.05.2025		**6\3,15 25.07.2025**	2\0,17			2\0,17	
1989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5		0,34		5,66		0,6	0,60		2\0,17 03.02.2025			2\0,17 10.05.2025		**6\3,15 28.07.2025**	2\0,17			2\0,17	
1990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2\0,16 03.02.2025			2\0,16 10.05.2025		**6\3,02 25.07.2025**	2\0,16			2\0,16	
1991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2\0,16 03.02.2025			2\0,16 10.05.2025		**6\3,02 25.07.2025**	2\0,16			2\0,16	
1992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2\0,2 03.02.2025			2\0,2 10.05.2025		**6\3,54 28.07.2025**	2\0,2			2\0,2	
1993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2\0,2 03.02.2025			2\0,2 10.05.2025		**6\3,54 28.07.2025**	2\0,2			2\0,2	
1994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,84		0,6	0,30		2\0,07 03.02.2025			2\0,07 10.05.2025		**6\1,67 25.07.2025**	2\0,07			2\0,07	
1995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2\0,1 03.02.2025			2\0,1 10.05.2025		**6\2,05 28.07.2025**	2\0,1			2\0,1	
1996	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,6	0,73		2\0,21 03.02.2025			2\0,21 10.05.2025		**6\3,78 28.07.2025**	2\0,21			2\0,21	
1997	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,88		0,6	0,73		2\0,21 03.02.2025			2\0,21 10.05.2025		**6\3,78 28.07.2025**	2\0,21			2\0,21	
1998	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,6	0,92		2\0,28 03.02.2025			2\0,28 10.05.2025		**6\4,72 29.07.2025**	2\0,28			2\0,28	
1999	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		8,68		0,6	0,92		2\0,28 03.02.2025			2\0,28 10.05.2025		**6\4,72 29.07.2025**	2\0,28			2\0,28	
2000	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2\0,11 03.02.2025			2\0,11 10.05.2025		**6\2,3 28.07.2025**	2\0,11			2\0,11	
2001	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=175		0,29		5,00		0,6	0,53		2\0,15 03.02.2025			2\0,15 10.05.2025		**6\2,8 29.07.2025**	2\0,15			2\0,15	
2002	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 03.02.2025			2\0,08 10.05.2025		**6\1,72 28.07.2025**	2\0,08			2\0,08	
2003	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 03.02.2025			2\0,08 10.05.2025		**6\1,72 28.07.2025**	2\0,08			2\0,08	
2004	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2\0,12 03.02.2025			2\0,12 10.05.2025		**6\2,42 29.07.2025**	2\0,12			2\0,12	
2005	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2\0,12 03.02.2025			2\0,12 10.05.2025		**6\2,42 29.07.2025**	2\0,12			2\0,12	

2006	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 03.02.2025			2/0,09 10.05.2025		**6/2,01 28.07.2025**	2/0,09			2/0,09	
2007	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 03.02.2025			2/0,09 10.05.2025		**6/2,01 28.07.2025**	2/0,09			2/0,09	
2008	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,6	0,56		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025		**6/2,96 29.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
2009	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100		0,32		5,30		0,6	0,56		2/0,16 03.02.2025			2/0,16 10.05.2025		**6/2,96 29.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
2010	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,6	0,54		2/0,15 03.02.2025			2/0,15 10.05.2025		**6/2,86 28.07.2025**	2/0,15			2/0,15	
2011	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,6	0,54		2/0,15 03.02.2025			2/0,15 10.05.2025		**6/2,86 29.07.2025**	2/0,15			2/0,15	
2012	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,52		8,23		0,6	0,88		2/0,26 03.02.2025			2/0,26 10.05.2025		**6/4,49 28.07.2025**	2/0,26			2/0,26	
2013	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50		0,50		8,00		0,6	0,85		2/0,25 03.02.2025			2/0,25 10.05.2025		**6/4,37 29.07.2025**	2/0,25			2/0,25	
2014	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		8,23		0,6	0,88		2/0,26 03.02.2025			2/0,26 10.05.2025		**6/4,49 28.07.2025**	2/0,26			2/0,26	
2015	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,52		8,23		0,6	0,88		2/0,26 03.02.2025			2/0,26 10.05.2025		**6/4,49 28.07.2025**	2/0,26			2/0,26	
2016	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,27		4,64		0,6	0,49		2/0,13 03.02.2025			2/0,13 10.05.2025		**6/2,61 29.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
2017	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50		0,27		4,64		0,6	0,49		2/0,13 03.02.2025			2/0,13 10.05.2025		**6/2,61 29.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
2018	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,6	0,52		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,74 28.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2019	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,6	0,52		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,74 28.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2020	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,67 29.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2021	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,67 29.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2022	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,6	0,52		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,74 28.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2023	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,29		4,88		0,6	0,52		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,74 28.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2024	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,67 29.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2025	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 03.02.2025			2/0,14 10.05.2025		**6/2,67 29.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2026	**"Академическая площадь"**																			
2027	**ТП-62**																			
2028	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2029	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2030	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2031	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2032	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2033	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2034	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2035	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,3	2,72			2/2,17 30.03.2025			**6/8,23 19.06.2025**			2/2,17			
2036	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,3	2,72			2/2,17 30.03.2025			**6/8,23 20.06.2025**			2/2,17			
2037	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2038	Панель распределительного щита ЩО-04 № 1	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2039	Панель распределительного щита ЩО-04 № 2	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2040	Панель распределительного щита ЩО-04 № 3	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2041	Панель распределительного щита ЩО-04 № 4	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2042	Панель распределительного щита ЩО-04 № 5	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2043	Панель распределительного щита ЩО-04 № 6	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2044	Панель распределительного щита ЩО-04 № 7	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2045	Панель распределительного щита ЩО-04 № 8	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2046	Панель распределительного щита ЩО-04 № 9	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2047	Панель распределительного щита ЩО-04 № 10	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2048	Панель распределительного щита ЩО-04 № 11	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2049	Панель распределительного щита ЩО-04 № 12	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2050	Панель распределительного щита ЩО-04 № 13	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2051	Панель распределительного щита ЩО-04 № 14	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 20.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2052	Панель распределительного щита ЩО-04 № 15	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2053	Панель распределительного щита ЩО-04 № 16	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2054	Панель распределительного щита ЩО-04 № 17	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2055	Панель распределительного щита ЩО-04 № 18	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 19.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2056	**ТП-60**																			
2057	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2058	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2059	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2060	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2061	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2062	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2063	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7	0,21			3,63		0,8	0,53	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,32 18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2064	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28			2/1,79 30.03.2025			**6/7,31 17.06.2025**			2/1,79			
2065	Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28			2/1,79 30.03.2025			**6/7,31 18.06.2025**			2/1,79			
2066	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27 17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11

2067	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2068	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2069	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2070	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2071	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **17.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2072	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2073	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2074	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			4,84		1	0,64	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 13.02.2025	2/0,11 30.03.2025	2/0,11 17.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,27** **18.06.2025**	2/0,11 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2075	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		79,31		0,6	8,46		2/2,75 13.02.2025			2/2,75 30.05.2025	**6/8,56** **18.06.2025**		2/2,75			2/2,75	
2076	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБг-10 (3х240) L=1744,5		5,50		79,31		0,6	8,46		2/2,75 13.02.2025			2/2,75 30.05.2025	**6/8,56** **17.06.2025**		2/2,75			2/2,75	
2077	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		17,01		0,6	1,81		2/0,57 13.02.2025			2/0,57 30.05.2025	**6/2,33** **17.06.2025**		2/0,57			2/0,57	
2078	Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360		1,13		17,01		0,6	1,81		2/0,57 13.02.2025			2/0,57 30.05.2025	**6/2,33** **18.06.2025**		2/0,57			2/0,57	
2079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100		0,23		4,11		0,6	0,44		2/0,12 13.02.2025			2/0,12 30.05.2025	**6/1,04** **17.06.2025**		2/0,12			2/0,12	
2080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100		0,23		4,11		0,6	0,44		2/0,12 13.02.2025			2/0,12 30.05.2025	**6/1,04** **18.06.2025**		2/0,12			2/0,12	
2081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80		0,19		2,64		0,6	0,30		2/0,09 13.02.2025			2/0,09 30.05.2025	**6/0,26** **17.06.2025**		2/0,09			2/0,09	
2082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80		0,19		3,45		0,6	0,37		2/0,09 13.02.2025			2/0,09 30.05.2025	**6/0,97** **18.06.2025**		2/0,09			2/0,09	
2083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60		0,14		2,79		0,6	0,30		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,9** **17.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60		0,14		2,79		0,6	0,30		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,9** **18.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90		0,21		3,78		0,6	0,40		2/0,1 13.02.2025			2/0,1 30.05.2025	**6/1** **17.06.2025**		2/0,1			2/0,1	
2086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90		0,21		3,78		0,6	0,40		2/0,1 13.02.2025			2/0,1 30.05.2025	**6/1** **18.06.2025**		2/0,1			2/0,1	
2087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115		0,27		4,61		0,6	0,49		2/0,13 13.02.2025			2/0,13 30.05.2025	**6/1,09** **17.06.2025**		2/0,13			2/0,13	
2088	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115		0,27		4,61		0,6	0,49		2/0,13 13.02.2025			2/0,13 30.05.2025	**6/1,09** **18.06.2025**		2/0,13			2/0,13	
2089	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,6	0,33		2/0,08 13.02.2025			2/0,08 30.05.2025	**6/0,94** **19.06.2025**		2/0,08			2/0,08	
2090	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,6	0,33		2/0,08 13.02.2025			2/0,08 30.05.2025	**6/0,94** **20.06.2025**		2/0,08			2/0,08	
2091	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,6	0,33		2/0,08 13.02.2025			2/0,08 30.05.2025	**6/0,94** **19.06.2025**		2/0,08			2/0,08	
2092	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=70		0,16		3,12		0,6	0,33		2/0,08 13.02.2025			2/0,08 30.05.2025	**6/0,94** **20.06.2025**		2/0,08			2/0,08	
2093	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,6	0,22		2/0,06 13.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/0,84** **19.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2094	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,6	0,22		2/0,05 13.02.2025			2/0,05 30.05.2025	**6/0,84** **20.06.2025**		2/0,05			2/0,05	
2095	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,6	0,22		2/0,05 13.02.2025			2/0,05 30.05.2025	**6/0,84** **19.06.2025**		2/0,05			2/0,05	
2096	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=40		0,09		2,13		0,6	0,22		2/0,05 13.02.2025			2/0,05 30.05.2025	**6/0,84** **20.06.2025**		2/0,05			2/0,05	
2097	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,19		3,45		0,6	0,37		2/0,09 13.02.2025			2/0,09 30.05.2025	**6/0,97** **19.06.2025**		2/0,09			2/0,09	
2098	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=80		0,19		3,45		0,6	0,37		2/0,09 13.02.2025			2/0,09 30.05.2025	**6/0,97** **20.06.2025**		2/0,09			2/0,09	
2099	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,12		2,46		0,6	0,26		2/0,06 13.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/0,87** **19.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х240) L=50		0,12		2,46		0,6	0,26		2/0,06 13.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/0,87** **20.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		2,46		0,6	0,26		2/0,06 13.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/0,87** **19.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБбШв (4х150) L=50		0,12		2,46		0,6	0,26		2/0,06 13.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/0,87** **20.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130		0,30		5,10		0,6	0,54		2/0,15 13.02.2025			2/0,15 30.05.2025	**6/1,13** **18.06.2025**		2/0,15			2/0,15	
2104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130		0,30		5,10		0,6	0,54		2/0,15 13.02.2025			2/0,15 30.05.2025	**6/1,13** **17.06.2025**		2/0,15			2/0,15	
2105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140		0,32		5,43		0,6	0,58		2/0,16 13.02.2025			2/0,16 30.05.2025	**6/1,17** **17.06.2025**		2/0,16			2/0,16	
2106	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140		0,32		5,43		0,6	0,58		2/0,16 13.02.2025			2/0,16 30.05.2025	**6/1,17** **18.06.2025**		2/0,16			2/0,16	
2107	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,86		0,6	0,52		2/0,14 13.02.2025			2/0,14 30.05.2025	**6/1,11** **19.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2108	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		6,21		0,6	0,66		2/0,19 13.02.2025			2/0,19 30.05.2025	**6/1,25** **19.06.2025**		2/0,19			2/0,19	
2109	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЩНО АВБбШв (4х6) L=5		0,005		0,88		0,6	0,09		2/0,0025 13.02.2025			2/0,0025 30.05.2025	**6/0,71** **19.06.2025**		2/0,0025			2/0,0025	
2110	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=90		0,28		4,86		0,6	0,52		2/0,14 13.02.2025			2/0,14 30.05.2025	**6/1,11** **20.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2111	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х240) L=120		0,38		6,21		0,6	0,66		2/0,19 13.02.2025			2/0,19 30.05.2025	**6/1,25** **20.06.2025**		2/0,19			2/0,19	
2112	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,6	0,29		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,89** **20.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2113	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,6	0,29		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,89** **20.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,6	0,31		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,92** **20.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2115	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=100		0,15		2,91		0,6	0,31		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,92** **20.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2116	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБбШв (4х185) L=90		0,21		3,78		0,6	0,40		2/0,1 13.02.2025			2/0,1 30.05.2025	**6/1** **19.06.2025**		2/0,1			2/0,1	
2117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБбШв (4х70) L=90		0,13		2,70		0,6	0,29		2/0,07 13.02.2025			2/0,07 30.05.2025	**6/0,89** **19.06.2025**		2/0,07			2/0,07	
2118	**ЖК "Академия Люкс"**																			
2119	**ТП-27379**																			
2120	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,8		2,2	0,76	2/0,32 12.01.2025	**5/1,95** **20.02.2025**	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 21.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 05.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2121	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,8		2,2	0,76	2/0,32 12.01.2025	**5/1,95** **21.02.2025**	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 21.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 05.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2122	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,8		2,2	0,97	2/0,42 12.01.2025	**5/2,05** **20.02.2025**	2/0,42 19.03.2025	2/0,42 21.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2123	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,8		2,2	0,97	2/0,42 12.01.2025	**5/2,05** **21.02.2025**	2/0,42 19.03.2025	2/0,42 21.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2124	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96** **20.02.2025**						2/2,17				
2125	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96** **21.02.2025**						2/2,17				
2126	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64** **20.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2127	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64** **21.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2128	**ТП-27380**																			

2129	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,8		2,2	0,76	2/0,32 12.01.2025	**5/1,95 20.02.2025**	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 21.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 05.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2130	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,8		2,2	0,76	2/0,32 12.01.2025	**5/1,95 21.02.2025**	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 21.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 05.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2131	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,8		2,2	0,97	2/0,42 12.01.2025	**5/2,05 20.02.2025**	2/0,42 19.03.2025	2/0,42 21.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2132	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,8		2,2	0,97	2/0,42 12.01.2025	**5/2,05 21.02.2025**	2/0,42 19.03.2025	2/0,42 21.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 05.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2133	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96 20.02.2025**						2/2,17				
2134	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96 21.02.2025**						2/2,17				
2135	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64 20.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2136	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64 21.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2137	**РТП-27038**																			
2138	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2139	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2140	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2141	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2142	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2143	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2144	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2145	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2146	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,63			5,77		7,45	1,32	2/0,32 12.01.2025	**8/6,92 28.02.2025**	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 21.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 05.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2147	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 28.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2148	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,21			3,77		0,95	0,55	2/0,11 12.01.2025	**8/2,46 27.02.2025**	2/0,11 19.03.2025	2/0,11 21.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 09.06.2025	2/0,11 05.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2149	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	0,63			5,77		7,45	1,32	2/0,32 12.01.2025	**8/6,92 27.02.2025**	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 21.04.2025	2/0,32 31.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 05.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2150	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2151	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2152	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2153	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20	2,03			15,9		3,25	3,45	2/1,02 12.01.2025	**8/7,84 27.02.2025**	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 21.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 05.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2158	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96 24.02.2025**						2/2,17				
2159	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96 25.02.2025**						2/2,17				
2160	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96 28.02.2025**						2/2,17				
2161	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,76		66,3	2,71		**8/9,96 27.02.2025**						2/2,17				
2162	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64 24.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2163	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64 25.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2164	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64 28.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2165	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,88		1	4,58	2/1,2 12.01.2025	**8/8,64 27.02.2025**	2/1,2 19.03.2025	2/1,2 21.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 05.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2166	Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13 АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40		13,684		196,29		0,6	20,94		**8/8,06 27.02.2025**			2/6,84 31.05.2025			2/6,84			2/6,84	
2167	Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8 АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		14,304		205,15		0,6	21,88		**8/8,41 28.02.2025**			2/7,15 31.05.2025			2/7,15			2/7,15	
2168	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430		1,481		21,96		0,6	2,34		**8/6,38 28.02.2025**			2/0,74 31.05.2025			2/0,74			2/0,74	
2169	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430		1,528		22,63		0,6	2,41		**8/6,57 27.02.2025**			2/0,76 31.05.2025			2/0,76			2/0,76	
2170	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч А до ТП-27380 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		1,53		0,6	0,16		**8/0,98 20.02.2025**			2/0,03 31.05.2025			2/0,03			2/0,03	
2171	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27379 луч Б до ТП-27380 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16		0,05		1,53		0,6	0,16		**8/0,98 21.02.2025**			2/0,03 31.05.2025			2/0,03			2/0,03	
2172	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч А до РТП-20161 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=840; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=21		2,712		38,75		0,6	4,15		**8/7,36 20.02.2025**			2/1,36 31.05.2025			2/1,36			2/1,36	
2173	Кабельная линия-10 кВ от ТП-27380 луч Б до РТП-20161 с.2 яч.17 АСБ-10 (3х240) L=830; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=33		2,718		39,64		0,6	4,23		**8/7,98 21.02.2025**			2/1,36 31.05.2025			2/1,36			2/1,36	
2174	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12		4,067		58,90		0,6	6,28		**8/7,77 28.02.2025**			2/2,03 31.05.2025			2/2,03			2/2,03	
2175	Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20 АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41		4,101		59,40		0,6	6,33		**8/7,83 27.02.2025**			2/2,05 31.05.2025			2/2,05			2/2,05	
2176	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 20.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2177	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 20.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2178	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 20.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2179	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 20.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2180	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 20.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2181	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 20.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2182	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 21.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2183	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 21.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2184	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 21.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2185	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 21.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2186	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 21.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2187	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27379 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ корп.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=110		0,347		5,76		0,6	0,61		**8/3,19 21.02.2025**			2/0,17 31.05.2025			2/0,17			2/0,17	
2188	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,571		8,97		0,6	0,95		**8/4,87 20.02.2025**			2/0,29 31.05.2025			2/0,29			2/0,29	
2189	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=340		0,571		8,97		0,6	0,95		**8/4,87 21.02.2025**			2/0,29 31.05.2025			2/0,29			2/0,29	

2190	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,128		16,92		0,6	1,80		**8/9,03 20.02.2025**			2/0,56 31.05.2025			2/0,56			2/0,56	
2191	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-2 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=358		1,128		16,92		0,6	1,80		**8/9,03 21.02.2025**			2/0,56 31.05.2025			2/0,56			2/0,56	
2192	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,6	1,23		**8/6,21 20.02.2025**			2/0,38 31.05.2025			2/0,38			2/0,38	
2193	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,6	1,23		**8/6,21 20.02.2025**			2/0,38 31.05.2025			2/0,38			2/0,38	
2194	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,6	1,23		**8/6,21 21.02.2025**			2/0,38 31.05.2025			2/0,38			2/0,38	
2195	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-6/2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=238		0,75		11,52		0,6	1,23		**8/6,21 21.02.2025**			2/0,38 31.05.2025			2/0,38			2/0,38	
2196	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,643		9,99		0,6	1,06		**8/5,41 20.02.2025**			2/0,32 31.05.2025			2/0,32			2/0,32	
2197	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-1 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=204		0,643		9,99		0,6	1,06		**8/5,41 21.02.2025**			2/0,32 31.05.2025			2/0,32			2/0,32	
2198	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,523		8,28		0,6	0,88		**8/4,51 20.02.2025**			2/0,26 31.05.2025			2/0,26			2/0,26	
2199	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч А до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,523		8,28		0,6	0,88		**8/4,51 20.02.2025**			2/0,26 31.05.2025			2/0,26			2/0,26	
2200	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,523		8,28		0,6	0,88		**8/4,51 21.02.2025**			2/0,26 31.05.2025			2/0,26			2/0,26	
2201	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-27380 луч Б до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3/1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=166		0,523		8,28		0,6	0,88		**8/4,51 21.02.2025**			2/0,26 31.05.2025			2/0,26			2/0,26	
2202	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,402		6,55		0,6	0,70		**8/3,61 28.02.2025**			2/0,2 31.05.2025			2/0,2			2/0,2	
2203	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174		0,402		6,55		0,6	0,70		**8/3,61 27.02.2025**			2/0,2 31.05.2025			2/0,2			2/0,2	
2204	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,486		7,74		0,6	0,82		**8/4,23 28.02.2025**			2/0,24 31.05.2025			2/0,24			2/0,24	
2205	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289		0,486		7,74		0,6	0,82		**8/4,23 27.02.2025**			2/0,24 31.05.2025			2/0,24			2/0,24	
2206	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 28.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2207	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 28.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2208	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 28.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2209	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 28.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2210	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 28.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2211	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 28.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2212	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 27.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2213	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 27.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2214	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 27.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2215	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 27.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2216	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 27.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2217	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112		0,353		5,85		0,6	0,62		**8/3,24 27.02.2025**			2/0,18 31.05.2025			2/0,18			2/0,18	
2218	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 24.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2219	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 24.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2220	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 24.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2221	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 24.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2222	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 24.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2223	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 24.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2224	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 25.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2225	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 25.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2226	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 25.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2227	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 25.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2228	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 25.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2229	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8 ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/2,11 25.02.2025**			2/0,1 31.05.2025			2/0,1			2/0,1	
2230	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,271		4,69		0,6	0,50		**8/2,63 28.02.2025**			2/0,14 31.05.2025			2/0,14			2/0,14	
2231	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8 ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5		0,271		4,69		0,6	0,50		**8/2,63 27.02.2025**			2/0,14 31.05.2025			2/0,14			2/0,14	
2232	**мкр. "Град Московский 1-2 кв."**																		
2233	**ТП-9401 (1)**																		
2234	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						**5/3,03 29.07.2025**					
2235	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						**5/3,03 30.07.2025**					
2236	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 29.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2237	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 30.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2238	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 29.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2239	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 30.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2240	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,11 29.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2241	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,11 30.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2242	**ТП-9402 (2)**																		
2243	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 22.01.2025						**5/3,03 31.07.2025**					
2244	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 22.01.2025						**5/3,03 31.07.2025**					
2245	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 31.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2246	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 31.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2247	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 31.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2248	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 31.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2249	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,11 31.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2250	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,11 31.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2251	**ТП-9403 (3)**																		

2252	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 29.07.2025	**4/0,86**				
2253	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 29.07.2025	**4/0,86**				
2254	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 29.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2255	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 29.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2256	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 29.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2257	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 29.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2258	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 29.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2259	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 29.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2260	**ТП-9404 (4)**																			
2261	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2262	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2263	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2264	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2265	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2266	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2267	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2268	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2269	**ТП-9501 (15)**																			
2270	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2271	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2272	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2273	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2274	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2275	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2276	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2277	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2278	**ТП-9502 (16)**																			
2279	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2280	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2281	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2282	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2283	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2284	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2285	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2286	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2287	**ТП-9503 (17)**																			
2288	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2289	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2290	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2291	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,84			0,89		2,20	0,98	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2292	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2293	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2294	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2295	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2296	**ТП-9504 (18)**																			
2297	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2298	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2299	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2300	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2301	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2302	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2303	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2304	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2305	**ТП-9505 (14)**																			
2306	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2307	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2308	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2310	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2311	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2312	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2313	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2314	**ТП-9506 (13)**																			

2315	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2316	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 13.07.2025	**4/0,86**				
2317	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2318	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2319	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2320	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 13.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2321	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2322	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 13.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2323	**ТП-9507 (12)**																			
2324	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2325	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2326	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2327	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2328	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2329	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2330	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2331	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2332	**ТП-9508 (11)**																			
2333	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2334	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2335	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,14	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2336	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2337	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2338	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2339	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2340	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2341	**ТП-9601 (7)**																			
2342	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						**5/3,03 30.07.2025**					
2343	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						**5/3,03 31.07.2025**					
2344	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 30.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2345	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 30.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2346	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 31.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2347	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	**5/0,76 31.07.2025**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2348	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,11 30.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2349	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,11 31.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2350	**ТП-9602 (6)**																			
2351	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2352	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2353	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2354	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2355	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2356	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2357	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2358	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2359	**ТП-9603 (5)**																			
2360	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2361	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2362	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2363	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2364	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2365	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 09.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2366	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2367	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 09.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2368	**ТП-9604 (9)**																			
2369	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2370	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,71		66,3	2,71	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2371	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2372	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2373	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2374	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 27.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2375	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2376	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 27.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2377	**ТП-9605 (8)**																			

2378	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,71		79,3	3,22	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2379	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,71		79,3	3,22	2/2,17 16.01.2025						2/2,17 31.07.2025	**4/0,86**				
2380	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2381	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2382	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2383	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,89		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 13.04.2025	2/0,32 29.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,76**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2384	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2385	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,83		1	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 13.04.2025	2/1,2 29.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,11**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2386	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		4,40		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/2,48**			2/0,13	
2387	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150		0,25		4,40		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/2,48**			2/0,13	
2388	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,1	
2389	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,1	
2390	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2/0,07 28.02.2025			2/0,07 30.05.2025		**6/1,36 29.07.2025**	2/0,07			2/0,07	
2391	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2/0,07 28.02.2025			2/0,07 30.05.2025		**6/1,36 30.07.2025**	2/0,07			2/0,07	
2392	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		8,88		0,6	0,96		2/0,31 28.02.2025			2/0,31 30.05.2025		**6/4,44 29.07.2025**	2/0,31			2/0,31	
2393	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370		0,62		9,68		0,6	1,03		2/0,31 28.02.2025			2/0,31 30.05.2025		**6/4,84 30.07.2025**	2/0,31			2/0,31	
2394	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		7,76		0,6	0,83		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 30.05.2025			**8/4,24**			2/0,24	
2395	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290		0,49		7,76		0,6	0,83		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 30.05.2025			**8/4,24**			2/0,24	
2396	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		6,20		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/3,43**			2/0,19	
2397	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		6,20		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/3,43**			2/0,19	
2398	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025		**6/2,08 30.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
2399	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025		**6/2,08 31.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
2400	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,6	0,60		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 30.05.2025		**6/2,8 30.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2401	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,6	0,60		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 30.05.2025		**6/2,8 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2402	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,96		0,6	1,91		2/0,6 28.02.2025			2/0,6 30.05.2025			**8/9,58**			2/0,6	
2403	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715		1,20		17,96		0,6	1,91		2/0,6 28.02.2025			2/0,6 30.05.2025			**8/9,58**			2/0,6	
2404	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025		**6/2,08 31.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
2405	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025		**6/2,08 31.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
2406	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,6	0,60		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 30.05.2025			**8/3,11**			2/0,17	
2407	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,6	0,60		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 30.05.2025			**8/3,11**			2/0,17	
2408	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/3,36**			2/0,19	
2409	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=220		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/3,36**			2/0,19	
2410	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		7,04		0,6	0,75		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 30.05.2025			**8/3,87**			2/0,22	
2411	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260		0,44		7,04		0,6	0,75		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 30.05.2025			**8/3,87**			2/0,22	
2412	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2/0,07 28.02.2025			2/0,07 30.05.2025			**8/1,61**			2/0,07	
2413	Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2/0,07 28.02.2025			2/0,07 30.05.2025			**8/1,61**			2/0,07	
2414	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420		0,71		10,88		0,6	1,16		2/0,35 28.02.2025			2/0,35 30.05.2025			**8/5,88**			2/0,35	
2415	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=440		0,74		11,36		0,6	1,21		2/0,37 28.02.2025			2/0,37 30.05.2025			**8/6,13**			2/0,37	
2416	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		6,68		0,6	0,71		2/0,21 28.02.2025			2/0,21 30.05.2025			**8/3,68**			2/0,21	
2417	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245		0,41		6,68		0,6	0,71		2/0,21 28.02.2025			2/0,21 30.05.2025			**8/3,68**			2/0,21	
2418	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		9,32		0,6	0,99		2/0,3 28.02.2025			2/0,3 30.05.2025			**8/5,06**			2/0,3	
2419	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355		0,60		9,32		0,6	0,99		2/0,3 28.02.2025			2/0,3 30.05.2025			**8/5,06**			2/0,3	
2420	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		7,64		0,6	0,81		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 30.05.2025			**8/4,18**			2/0,24	
2421	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285		0,48		7,64		0,6	0,81		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 30.05.2025			**8/4,18**			2/0,24	
2422	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/2,55**			2/0,13	
2423	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/2,55**			2/0,13	
2424	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/1,35**			2/0,05	
2425	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/1,35**			2/0,05	
2426	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		1,04		0,6	0,11		2/0,01 28.02.2025			2/0,01 30.05.2025			**8/0,73**			2/0,01	
2427	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10		0,02		1,04		0,6	0,11		2/0,01 28.02.2025			2/0,01 30.05.2025			**8/0,73**			2/0,01	
2428	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/2,23**			2/0,11	
2429	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/2,23**			2/0,11	
2430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,6	1,40		2/0,43 28.02.2025			2/0,43 30.05.2025			**8/7,08**			2/0,43	
2431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,6	1,40		2/0,43 28.02.2025			2/0,43 30.05.2025			**8/7,08**			2/0,43	
2432	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/2,76**			2/0,14	
2433	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025			**8/2,33**			2/0,14	
2434	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/2,76**			2/0,12	
2435	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025			**8/2,33**			2/0,12	
2436	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,20		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/3,43**			2/0,19	
2437	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,20		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/3,9**			2/0,19	

2438	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=120		0,38		6,20		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/2,01**			2/0,19	
2439	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,6	0,76		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 30.05.2025			**8/2,01**			2/0,22	
2440	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,6	0,76		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 30.05.2025			**8/2,01**			2/0,22	
2441	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К4б) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,6	0,76		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 30.05.2025			**8/2,01**			2/0,22	
2442	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/2,3**			2/0,09	
2443	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,09	
2444	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,43**			2/0,09	
2445	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,43**			2/0,09	
2446	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,9**			2/0,09	
2447	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=60		0,19		3,50		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,9**			2/0,09	
2448	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/2,01**			2/0,11	
2449	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,01**			2/0,1	
2450	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2451	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2452	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2453	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2454	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2455	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2456	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2457	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2458	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2459	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2460	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБбШп-1 (4х240) L=323		1,02		15,34		0,6	1,63		2/0,51 28.02.2025			2/0,51 30.05.2025			**8/8,21**			2/0,51	
2462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,6	0,90		2/0,27 28.02.2025			2/0,27 30.05.2025			**8/4,6**			2/0,27	
2463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,6	0,90		2/0,27 28.02.2025			2/0,27 30.05.2025			**8/5,19**			2/0,27	
2464	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		9,58		0,6	1,02		2/0,31 28.02.2025			2/0,31 30.05.2025			**8/4,6**			2/0,31	
2465	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К5б) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		9,58		0,6	1,02		2/0,31 28.02.2025			2/0,31 30.05.2025			**8/5,19**			2/0,31	
2466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,11**			2/0,1	
2467	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,1	
2468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,11**			2/0,08	
2469	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,08	
2470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,11**			2/0,1	
2471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,08	
2472	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,11**			2/0,1	
2473	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,1	
2474	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,73**			2/0,08	
2475	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,08	
2476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,1	
2477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,86**			2/0,08	
2478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,08	
2479	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,86**			2/0,08	
2480	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/1,86**			2/0,1	
2481	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,1	
2482	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,14	
2483	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 30.05.2025			**8/2,86**			2/0,15	
2484	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/3,1**			2/0,14	
2485	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 30.05.2025			**8/3,36**			2/0,15	
2486	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,86**			2/0,08	
2487	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025			**8/1,54**			2/0,1	
2488	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/1,86**			2/0,14	
2489	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 30.05.2025			**8/1,54**			2/0,15	
2490	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=145		0,34		5,59		0,6	0,59		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,17	
2491	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/1,35**			2/0,19	
2492	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,08	
2493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,35**			2/0,08	
2494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025			**8/1,31**			2/0,06	
2495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025			**8/1,07**			2/0,06	
2496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,08	
2497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		2,60		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025			**8/2,86**			2/0,06	

2498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,42**			2/0,08	
2499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,08	
2500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/2,23**			2/0,05	
2501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/2,61**			2/0,05	
2502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,08	
2503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,6	0,24		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/2,36**			2/0,05	
2504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		2,15		0,6	0,23		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,05	
2505	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=30		0,10		2,15		0,6	0,23		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/2,36**			2/0,05	
2506	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		1,70		0,6	0,18		2/0,03 28.02.2025			2/0,03 30.05.2025			**8/1,98**			2/0,03	
2507	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=20		0,06		1,70		0,6	0,18		2/0,03 28.02.2025			2/0,03 30.05.2025			**8/2,36**			2/0,03	
2508	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/2,55**			2/0,14	
2509	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К1б) ВРУ-1 пристр.1б В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180		0,30		5,12		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 30.05.2025			**8/2,23**			2/0,15	
2510	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=65		0,11		2,36		0,6	0,25		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/2,55**			2/0,05	
2511	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 30.05.2025			**8/2,23**			2/0,08	
2512	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/1,98**			2/0,11	
2513	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,6	0,49		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/1,55**			2/0,13	
2514	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/1,61**			2/0,14	
2515	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/1,29**			2/0,14	
2516	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025			**8/2,93**			2/0,12	
2517	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025			**8/2,5**			2/0,12	
2518	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/2,3**			2/0,14	
2519	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025			**8/1,98**			2/0,12	
2520	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=110		0,19		3,44		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,97**			2/0,09	
2521	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 30.05.2025			**8/3,54**			2/0,12	
2522	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/3,05**			2/0,13	
2523	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/2,74**			2/0,13	
2524	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/4,4**			2/0,11	
2525	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/3,97**			2/0,11	
2526	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/5,78**			2/0,13	
2527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/5,19**			2/0,11	
2528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,45**			2/0,09	

2527	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/5,19**			2/0,11	
2528	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,45**			2/0,09	
2529	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/3,02**			2/0,09	
2530	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,06	
2531	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025			**8/2,36**			2/0,06	
2532	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2/0,07 28.02.2025			2/0,07 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,07	
2533	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		2,12		0,6	0,22		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 30.05.2025			**8/1,73**			2/0,05	
2534	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,6	0,56		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,16	
2535	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,6	0,56		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 30.05.2025			**8/1,73**			2/0,16	
2536	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/3,54**			2/0,13	
2537	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 30.05.2025			**8/3,1**			2/0,13	
2538	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 30.05.2025			**8/2,74**			2/0,11	
2539	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,6	0,37		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 30.05.2025			**8/2,42**			2/0,09	
2540	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77		2/0,23 28.02.2025			2/0,23 30.05.2025			**8/2,11**			2/0,23	
2541	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77		2/0,23 28.02.2025			2/0,23 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,23	
2542	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 30.05.2025			**8/2,11**			2/0,2	
2543	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,2	
2544	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		5,48		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 30.05.2025			**8/1,73**			2/0,16	
2545	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025			**8/2,05**			2/0,14	
2546	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,6	0,86		2/0,25 28.02.2025			2/0,25 30.05.2025			**8/1,86**			2/0,25	
2547	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,6	0,86		2/0,25 28.02.2025			2/0,25 30.05.2025			**8/1,54**			2/0,25	
2548	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,6	0,86		2/0,25 28.02.2025			2/0,25 30.05.2025			**8/1,79**			2/0,25	
2549	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77		2/0,23 28.02.2025			2/0,23 30.05.2025			**8/2,67**			2/0,23	
2550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77		2/0,23 28.02.2025			2/0,23 30.05.2025			**8/2,36**			2/0,23	
2551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х185) L=195		0,45		7,24		0,6	0,77		2/0,23 28.02.2025			2/0,23 30.05.2025			**8/2,55**			2/0,23	
2552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=220		0,69		10,70		0,6	1,14		2/0,35 28.02.2025			2/0,35 30.05.2025			**8/2,23**			2/0,35	
2553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=195		0,61		9,58		0,6	1,02		2/0,31 28.02.2025			2/0,31 30.05.2025			**8/1,98**			2/0,31	
2554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/1,55**			2/0,19	
2555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 30.05.2025			**8/2,93**			2/0,19	
2556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 30.05.2025			**8/2,5**			2/0,16	
2557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 30.05.2025			**8/3,97**			2/0,16	

2558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=165		0,28		4,76		0,6	0,51		2\0,14 28.02.2025			2\0,14 30.05.2025			**8/3,54**			2\0,14	
2559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2\0,12 28.02.2025			2\0,12 30.05.2025			**8/4,4**			2\0,12	
2560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 30.05.2025			**8/4,4**			2\0,1	
2561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 30.05.2025			**8/3,97**			2\0,1	
2562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 30.05.2025			**8/3,97**			2\0,08	
2563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 30.05.2025			**8/3,45**			2\0,08	
2564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 30.05.2025			**8/3,02**			2\0,1	
2565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 30.05.2025			**8/2,05**			2\0,08	
2566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2\0,2 28.02.2025			2\0,2 30.05.2025			**8/1,73**			2\0,2	
2567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2\0,2 28.02.2025			2\0,2 30.05.2025			**8/3,54**			2\0,2	
2568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,6	0,59		2\0,17 28.02.2025			2\0,17 30.05.2025			**8/3,1**			2\0,17	
2569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,6	0,59		2\0,17 28.02.2025			2\0,17 30.05.2025			**8/1,31**			2\0,17	
2570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=170		0,29		4,88		0,6	0,52		2\0,14 28.02.2025			2\0,14 30.05.2025			**8/1,07**			2\0,14	
2571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,6	0,45		2\0,12 28.02.2025			2\0,12 30.05.2025			**8/1,35**			2\0,12	
2572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		8,23		0,6	0,88		2\0,26 28.02.2025			2\0,26 29.05.2025		**6/4,11 29.07.2025**	2\0,26			2\0,26	
2573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=225		0,52		8,23		0,6	0,88		2\0,26 28.02.2025			2\0,26 29.05.2025		**6/3,29 30.07.2025**	2\0,2			2\0,26	
2574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,6	0,70		2\0,2 28.02.2025			2\0,2 29.05.2025		**6/1,66 29.07.2025**	2\0,09			2\0,2	
2575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,6	0,70		2\0,2 28.02.2025			2\0,2 29.05.2025		**6/1,36 30.07.2025**	2\0,07			2\0,2	
2576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=105		0,18		3,32		0,6	0,35		2\0,09 28.02.2025			2\0,09 29.05.2025		**6/2,22 29.07.2025**	2\0,13			2\0,09	
2577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,6	0,29		2\0,07 28.02.2025			2\0,07 29.05.2025		**6/1,72 30.07.2025**	2\0,09			2\0,07	
2578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2\0,13 28.02.2025			2\0,13 29.05.2025		**6/1,97 29.07.2025**	2\0,11			2\0,13	
2579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,6	0,37		2\0,09 28.02.2025			2\0,09 29.05.2025		**6/1,76 30.07.2025**	2\0,1			2\0,09	
2580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025		**6/1,97 29.07.2025**	2\0,11			2\0,11	
2581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025		**6/1,76 30.07.2025**	2\0,1			2\0,11	
2582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,6	0,37		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025		**6/3,54 29.07.2025**	2\0,22			2\0,1	
2583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,6	0,37		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025		**6/3,12 30.07.2025**	2\0,19			2\0,1	
2584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025		**6/2,93 29.07.2025**	2\0,11			2\0,11	
2585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025		**6/2,5 30.07.2025**	2\0,11			2\0,11	
2586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,6	0,37		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025		**6/2,3 29.07.2025**	2\0,1			2\0,1	
2587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=82,5		0,19		3,52		0,6	0,37		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025		**6/1,98 30.07.2025**	2\0,1			2\0,1	
2588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,44		7,07		0,6	0,75		2\0,22 28.02.2025			2\0,22 29.05.2025		**6/2,16 29.07.2025**	2\0,22			2\0,22	
2589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2\0,19 28.02.2025			2\0,19 29.05.2025		**6/1,72 30.07.2025**	2\0,19			2\0,19	
2590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,6	0,56		2\0,16 28.02.2025			2\0,16 29.05.2025			**8/2,16**			2\0,16	
2591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,6	0,56		2\0,16 28.02.2025			2\0,16 29.05.2025			**8/1,72**			2\0,16	
2592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2\0,13 28.02.2025			2\0,13 29.05.2025			**8/1,64**			2\0,13	
2593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2\0,13 28.02.2025			2\0,13 29.05.2025			**8/2,07**			2\0,13	
2594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025			**8/2,67**			2\0,11	
2595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,6	0,37		2\0,09 28.02.2025			2\0,09 29.05.2025			**8/2,24**			2\0,09	
2596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,6	0,40		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025			**8/2,11**			2\0,1	
2597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,6	0,40		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025			**8/1,79**			2\0,1	
2598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/2,36**			2\0,08	
2599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/2,61**			2\0,08	
2600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,6	0,40		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025			**8/3,9**			2\0,1	
2601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/4,37**			2\0,08	
2602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=60		0,14		2,78		0,6	0,29		2\0,07 28.02.2025			2\0,07 29.05.2025			**8/1,72**			2\0,07	
2603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=85		0,20		3,61		0,6	0,38		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025			**8/2,07**			2\0,1	
2604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,6	0,51		2\0,14 28.02.2025			2\0,14 29.05.2025			**8/1,72**			2\0,14	
2605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,28		4,76		0,6	0,51		2\0,14 28.02.2025			2\0,14 29.05.2025			**8/2,07**			2\0,14	
2606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025			**8/2,05**			2\0,11	
2607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2\0,11 28.02.2025			2\0,11 29.05.2025			**8/2,3**			2\0,11	
2608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,6	0,39		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025			**8/2,16**			2\0,1	
2609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,6	0,33		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/1,81**			2\0,08	
2610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2\0,12 28.02.2025			2\0,12 29.05.2025			**8/1,9**			2\0,12	
2611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,6	0,49		2\0,13 28.02.2025			2\0,13 29.05.2025			**8/1,55**			2\0,13	
2612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		7,10		0,6	0,76		2\0,22 28.02.2025			2\0,22 29.05.2025			**8/2,72**			2\0,22	
2613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,6	0,85		2\0,25 28.02.2025			2\0,25 29.05.2025			**8/2,25**			2\0,25	
2614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/1,92**			2\0,08	
2615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,6	0,38		2\0,1 28.02.2025			2\0,1 29.05.2025			**8/1,92**			2\0,1	
2616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/1,55**			2\0,08	
2617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,6	0,31		2\0,08 28.02.2025			2\0,08 29.05.2025			**8/1,55**			2\0,08	

2618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 29.05.2025			**8/1,91**			2/0,1	
2619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 29.05.2025			**8/1,91**			2/0,1	
2620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 29.05.2025			**8/1,92**			2/0,1	
2621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 29.05.2025			**8/2,14**			2/0,11	
2622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,6	0,40		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 29.05.2025			**8/1,99**			2/0,1	
2623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,6	0,40		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 29.05.2025			**8/1,99**			2/0,1	
2624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025			**8/1,64**			2/0,08	
2625	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,6	0,33		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025			**8/1,64**			2/0,08	
2626	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,6	0,35		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 29.05.2025			**8/1,72**			2/0,09	
2627	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		2,62		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 29.05.2025			**8/1,37**			2/0,06	
2628	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=90		0,28		4,85		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/2,57**			2/0,14	
2629	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70		0,22		3,95		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 29.05.2025			**8/2,09**			2/0,11	
2630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		3,32		0,6	0,35		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 29.05.2025			**8/1,75**			2/0,09	
2631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105		0,18		3,32		0,6	0,35		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 29.05.2025			**8/1,75**			2/0,09	
2632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 29.05.2025		**6/1,48 31.07.2025**	2/0,08			2/0,15	
2633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 29.05.2025		**6/1,18 31.07.2025**	2/0,05			2/0,15	
2634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025		**6/1,48 31.07.2025**	2/0,08			2/0,13	
2635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025		**6/1,18 31.07.2025**	2/0,05			2/0,13	
2636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,46		7,33		0,6	0,78		2/0,23 28.02.2025			2/0,23 29.05.2025		**6/1,6 31.07.2025**	2/0,08			2/0,23	
2637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		6,43		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 29.05.2025		**6/1,3 31.07.2025**	2/0,06			2/0,2	
2638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=130		0,30		5,09		0,6	0,54		2/0,15 28.02.2025			2/0,15 29.05.2025		**6/1,6 31.07.2025**	2/0,08			2/0,15	
2639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		4,43		0,6	0,47		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025		**6/1,3 31.07.2025**	2/0,06			2/0,13	
2640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025		**6/2,88 31.07.2025**	2/0,17			2/0,12	
2641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=125		0,21		3,80		0,6	0,40		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 29.05.2025		**6/2,88 31.07.2025**	2/0,17			2/0,11	
2642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,6	0,43		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 29.05.2025		**6/2,33 31.07.2025**	2/0,11			2/0,11	
2643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,6	0,48		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025		**6/1,9 31.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
2644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025		**6/2,33 31.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
2645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=150		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/1,9 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 29.05.2025		**6/3,45 31.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
2647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 29.05.2025		**6/3,54 31.07.2025**	2/0,16			2/0,16	
2648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,6	0,49		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025		**6/3,36 31.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
2649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,6	0,49		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025		**6/3,54 31.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
2650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=140		0,24		4,16		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025		**6/3,02 31.07.2025**	2/0,12			2/0,12	
2651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=115		0,19		3,56		0,6	0,38		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 29.05.2025		**6/2,59 31.07.2025**	2/0,1			2/0,1	
2652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025		**6/4,37 31.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
2653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025		**6/4,6 31.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
2654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		2,36		0,6	0,25		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 29.05.2025		**6/2,67 31.07.2025**	2/0,05			2/0,05	
2655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		2,36		0,6	0,25		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 29.05.2025		**6/2,24 31.07.2025**	2/0,05			2/0,05	
2656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,6	0,31		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025		**6/4,23 31.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
2657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=65		0,11		2,36		0,6	0,25		2/0,05 28.02.2025			2/0,05 29.05.2025		**6/3,88 31.07.2025**	2/0,05			2/0,05	
2658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025		**6/4,23 31.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
2659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025		**6/3,88 31.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
2660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 29.05.2025		**6/2,76 31.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
2661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=75		0,13		2,60		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 29.05.2025		**6/2,41 31.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
2662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,6	0,34		2/0,08 28.02.2025			2/0,08 29.05.2025		**6/2,76 31.07.2025**	2/0,08			2/0,08	
2663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2 (К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		2,60		0,6	0,28		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 29.05.2025		**6/2,41 31.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
2664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3в) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/3,54 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3в) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/3,07 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (К3в) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/2,76 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/2,41 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/2,42 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (К3а) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		5,75		0,6	0,61		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025		**6/2,17 31.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
2670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,17**			2/0,12	
2671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,17**			2/0,12	
2672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,6	0,35		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 29.05.2025			**8/1,72**			2/0,09	
2673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=75		0,17		3,28		0,6	0,35		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 29.05.2025			**8/1,72**			2/0,09	
2674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=100		0,23		4,10		0,6	0,44		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,17**			2/0,12	
2675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=75		0,17		3,28		0,6	0,35		2/0,09 28.02.2025			2/0,09 29.05.2025			**8/1,72**			2/0,09	
2676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 29.05.2025			**8/2,93**			2/0,19	
2677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,6	0,66		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 29.05.2025			**8/2,5**			2/0,19	

2678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 29.05.2025			**8/2,16**			2/0,2	
2679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 29.05.2025			**8/1,72**			2/0,2	
2680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=160		0,37		6,08		0,6	0,65		2/0,19 28.02.2025			2/0,19 29.05.2025			**8/2,67**			2/0,19	
2681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		6,41		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 29.05.2025			**8/2,24**			2/0,2	
2682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 29.05.2025			**8/1,72**			2/0,16	
2683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,6	0,58		2/0,16 28.02.2025			2/0,16 29.05.2025			**8/2,07**			2/0,16	
2684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,6	0,49		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025			**8/2,16**			2/0,13	
2685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		4,60		0,6	0,49		2/0,13 28.02.2025			2/0,13 29.05.2025			**8/1,81**			2/0,13	
2686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=160		0,50		8,00		0,6	0,85		2/0,25 28.02.2025			2/0,25 29.05.2025			**8/4,25**			2/0,25	
2687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х240) L=170		0,54		8,45		0,6	0,90		2/0,27 28.02.2025			2/0,27 29.05.2025			**8/4,49**			2/0,27	
2688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=120		0,28		4,76		0,6	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/2,52**			2/0,14	
2689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=95		0,22		3,94		0,6	0,42		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 29.05.2025			**8/2,08**			2/0,11	
2690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,6	0,82		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 29.05.2025			**8/4,11**			2/0,24	
2691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,6	0,82		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 29.05.2025			**8/4,11**			2/0,24	
2692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,6	0,75		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 29.05.2025			**8/3,76**			2/0,22	
2693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,6	0,75		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 29.05.2025			**8/3,76**			2/0,22	
2694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210		0,49		7,73		0,6	0,82		2/0,24 28.02.2025			2/0,24 29.05.2025			**8/2,33**			2/0,24	
2695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,6	0,75		2/0,22 28.02.2025			2/0,22 29.05.2025			**8/1,9**			2/0,22	
2696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/3,45**			2/0,14	
2697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/3,54**			2/0,14	
2698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/3,02**			2/0,12	
2699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,59**			2/0,12	
2700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/4,23**			2/0,14	
2701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/3,88**			2/0,12	
2702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		6,43		0,6	0,68		2/0,2 28.02.2025			2/0,2 29.05.2025			**8/2,76**			2/0,2	
2703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105		0,33		5,53		0,6	0,59		2/0,17 28.02.2025			2/0,17 29.05.2025			**8/2,41**			2/0,17	
2704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/2,76**			2/0,14	
2705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,6	0,52		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 29.05.2025			**8/2,41**			2/0,14	
2706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,25**			2/0,12	
2707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,25**			2/0,12	
2708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		4,28		0,6	0,45		2/0,12 28.02.2025			2/0,12 29.05.2025			**8/2,26**			2/0,12	
2709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125		0,21		3,80		0,6	0,40		2/0,11 28.02.2025			2/0,11 29.05.2025			**8/2,01**			2/0,11	
2710	**КП "Околица"**																		
2711	**РП-78**																		
2712	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2713	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2714	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2715	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2716	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2717	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,42			2,28		6,71	0,80	2/0,21 05.01.2025	2/0,21 07.02.2025	2/0,21 01.03.2025	2/0,21 08.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 03.06.2025	2/0,21 08.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	**8/1,35**
2718	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2719	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2720	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	0,42			2,28		6,71	0,80	2/0,21 05.01.2025	2/0,21 07.02.2025	2/0,21 01.03.2025	2/0,21 08.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 03.06.2025	2/0,21 08.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	**8/1,35**
2721	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2722	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2723	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2724	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2725	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			16		3,31	3,46	2/1,02 05.01.2025	2/1,02 07.02.2025	2/1,02 01.03.2025	2/1,02 08.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 08.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,27**
2726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67				2/0,6 08.04.2025						2/0,6		
2727	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67				2/0,6 08.04.2025						2/0,6		
2728	**ТП-2403**																		
2729	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28				2/1,79 08.04.2025					**4/2,7**	2/1,79		
2730	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28				2/1,79 08.04.2025					**4/2,7**	2/1,79		
2731	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 05.01.2025	2/0,32 07.02.2025	2/0,32 01.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 03.06.2025	2/0,32 08.07.2025	2/0,32	**5/0,75**	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2732	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 05.01.2025	2/0,32 07.02.2025	2/0,32 01.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 03.06.2025	2/0,32 08.07.2025	2/0,32	**5/0,75**	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2733	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 05.01.2025	2/0,32 07.02.2025	2/0,32 01.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 03.06.2025	2/0,32 08.07.2025	2/0,32	**5/0,75**	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2734	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,87		2,20	0,76	2/0,32 05.01.2025	2/0,32 07.02.2025	2/0,32 01.03.2025	2/0,32 08.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 03.06.2025	2/0,32 08.07.2025	2/0,32	**5/0,75**	2/0,32	2/0,32	2/0,32
2735	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,91		1	4,59	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 01.03.2025	2/1,2 08.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 03.06.2025	2/1,2 08.07.2025	2/1,2	**8/8,16**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2736	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,91		1	4,59	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 01.03.2025	2/1,2 08.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 03.06.2025	2/1,2 08.07.2025	2/1,2	**8/8,16**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2737	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2403 луч Б до ЩНО АВВГнг-1 (4х16) L=7		0,007		**0,94**		0,6	0,10		2/0,004 07.02.2025			2/0,004 30.05.2025			2/0,004	**6/0,48**		2/0,004	
2738	**БКТП-2405**																		
2739	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,87		2,20	0,97	2/0,42 05.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 01.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 03.06.2025	2/0,42 08.07.2025	2/0,42	**5/0,86**	2/0,42	2/0,42	2/0,42

2740	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,87		2,20	0,97	2/0,42 05.01.2025	2/0,42 07.02.2025	2/0,42 01.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 03.06.2025	2/0,42 08.07.2025	2/0,42	**5/0,86**	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2741	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,3	2,72				2/2,17 08.04.2025					**4/0,92**	2/1,79		
2742	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,83		66,3	2,72				2/2,17 08.04.2025					**4/0,92**	2/1,79		
2743	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,91		1	4,59	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 01.03.2025	2/1,2 08.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 03.06.2025	2/1,2 08.07.2025	2/1,2	**8/8,16**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2744	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,91		1	4,59	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 01.03.2025	2/1,2 08.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 03.06.2025	2/1,2 08.07.2025	2/1,2	**8/8,16**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2745	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,91		1	4,59	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 01.03.2025	2/1,2 08.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 03.06.2025	2/1,2 08.07.2025	2/1,2	**8/8,16**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2746	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,91		1	4,59	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 07.02.2025	2/1,2 01.03.2025	2/1,2 08.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 03.06.2025	2/1,2 08.07.2025	2/1,2	**8/8,16**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2747	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.1 яч.23 до РП-78 с.1 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,186		60,64		0,6	6,47		2/2,09 07.02.2025			2/2,09 30.05.2025			2/2,09			2/2,09	**6/6,4**
2748	Кабельная линия-10 кВ от РТП-24 с.2 яч.24 до РП-78 с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=1328,8		4,186		60,64		0,6	6,47		2/2,09 07.02.2025			2/2,09 30.05.2025			2/2,09			2/2,09	**6/6,4**
2749	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.3 до ТП-2403 луч А АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,822		12,59		0,6	1,34		2/0,41 07.02.2025			2/0,41 30.05.2025			2/0,41	**6/1,6**		2/0,41	
2750	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.14 до ТП-2403 луч Б АСБ-10 (3х240) L=260,9		0,822		12,59		0,6	1,34		2/0,41 07.02.2025			2/0,41 30.05.2025			2/0,41	**6/1,6**		2/0,41	
2751	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч А до ТП-2404 луч А АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,693		10,74		0,6	1,14		2/0,35 07.02.2025			2/0,35 30.05.2025			2/0,35	**6/1,41**		2/0,35	
2752	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2403 луч Б до ТП-2404 луч Б АСБ-10 (3х240) L=219,9		0,693		10,74		0,6	1,14		2/0,35 07.02.2025			2/0,35 30.05.2025			2/0,35	**6/1,41**		2/0,35	
2753	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.2 до ТП-480 луч А АСБ-10 (3х240) L=1056,9		3,329		48,41		0,6	5,16		2/1,66 07.02.2025			2/1,66 30.05.2025			2/1,66			2/1,66	**6/5,18**
2754	Кабельная линия-10 кВ от ТП-480 луч А до КРН луч А АСБ-10 (3х240) L=659,9		2,079		30,54		0,6	3,25		2/1,04 07.02.2025			2/1,04 30.05.2025			2/1,04			2/1,04	**6/3,39**
2755	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.1 яч.15 до ТП-2405 луч А АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,938		114,25		0,6	12,18		2/3,97 07.02.2025			2/3,97 30.05.2025			2/3,97	**6/8,76**		2/3,97	
2756	Кабельная линия-10 кВ от РП-78 с.2 яч.16 до ТП-2405 луч Б АСБлУ (3х240) L=2020; АПвПг 3х(1х240) L=500		7,938		114,25		0,6	12,18		2/3,97 07.02.2025			2/3,97 30.05.2025			2/3,97	**6/8,76**		2/3,97	
2757	**ЖК "Кварталы 21/19"**																			
2758	**РП-11137 (РП-1)**																			
2759	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 16.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2760	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 07.01.2025	2/0,21 04.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 02.04.2025	**8/1,18 16.05.2025**	2/0,21 06.06.2025	2/0,21 21.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
2761	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 16.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2762	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 16.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2763	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 16.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2764	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 22.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2765	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 22.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2766	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 22.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2767	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 07.01.2025	2/0,21 04.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 02.04.2025	**8/1,18 22.05.2025**	2/0,21 06.06.2025	2/0,21 21.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
2768	**РТП-14086 (РТП-2)**																			
2769	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025					**4/0,86 02.06.2025**	2/2,63 21.07.2025					
2770	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025					**4/0,86 03.06.2025**	2/2,63 21.07.2025					
2771	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025					**4/0,86 04.06.2025**	2/2,63 21.07.2025					
2772	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025						**5/3,49 09.07.2025**					
2773	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2774	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 07.01.2025	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 02.04.2025	2/0,21 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/0,21 21.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
2775	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2776	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2777	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2778	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2779	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	**8/6,23 04.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2780	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2781	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2782	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2783	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2784	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2785	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2786	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 02.05.2025	2/1,02 02.06.2025	**8/6,23 09.07.2025**	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2787	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 07.01.2025	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 02.04.2025	2/0,21 02.05.2025	2/0,21 02.06.2025	**8/1,18 09.07.2025**	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
2788	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 02.05.2025	**8/8,12 02.06.2025**	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2789	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 02.05.2025	**8/8,12 03.06.2025**	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2790	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 02.05.2025	**8/8,12 04.06.2025**	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2791	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 02.05.2025	2/1,2 02.06.2025	**8/8,12 09.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2792	**РП-12860**																			
2793	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2794	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2795	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2796	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2797	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2798	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2799	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 04.05.2025	**8/6,23 03.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2800	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 04.05.2025	**8/6,23 03.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2801	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 04.05.2025	**8/6,23 03.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02

2802	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 04.05.2025	**8/6,23 03.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2803	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 04.05.2025	**8/6,23 03.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2804	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2805	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 09.01.2025	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 04.03.2025	2/0,21 02.04.2025	2/0,21 04.05.2025	**8/1,18 03.06.2025**	2/0,21 21.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
2806	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	0,42			1,93		6,72	0,77	2/0,21 09.01.2025	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 04.03.2025	2/0,21 02.04.2025	**8/1,18 27.05.2025**	2/0,21 03.06.2025	2/0,21 21.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
2807	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2808	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 04.05.2025	**8/6,23 03.06.2025**	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2809	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 09.01.2025	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 04.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 27.05.2025**	2/1,02 03.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2810	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67	2/0,6 09.01.2025						2/0,6 21.07.2025					
2811	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67	2/0,6 09.01.2025						2/0,6 21.07.2025					
2812	**ТП-1**																			
2813	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,3	2,71	2/2,17 07.01.2025				**4/0,86 23.05.2025**		2/2,17 21.07.2025					
2814	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,73		66,3	2,71	2/2,17 07.01.2025				**4/0,86 30.05.2025**		2/2,17 21.07.2025					
2815	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,21			3,72		0,8	0,54	2/0,11 07.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 02.04.2025	**8/1,96 23.05.2025**	2/0,11 06.06.2025	2/0,11 21.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2816	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	0,21			3,72		0,8	0,54	2/0,11 07.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 02.04.2025	**8/1,96 30.05.2025**	2/0,11 06.06.2025	2/0,11 21.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2817	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	0,21			3,72		0,8	0,54	2/0,11 07.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 02.04.2025	**8/1,96 23.05.2025**	2/0,11 06.06.2025	2/0,11 21.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2818	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	0,21			3,72		0,8	0,54	2/0,11 07.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 02.04.2025	**8/1,96 30.05.2025**	2/0,11 06.06.2025	2/0,11 21.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
2819	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 23.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2820	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			15,94		3,32	3,45	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 02.04.2025	**8/6,23 30.05.2025**	2/1,02 06.06.2025	2/1,02 21.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
2821	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 23.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2822	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 30.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2823	**ТП-3.2**																			
2824	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025				**4/0,86 13.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2825	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025				**4/0,86 15.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2826	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 13.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2827	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 15.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2828	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 13.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2829	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 15.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2830	**ТП-4.1**																			
2831	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 16.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2832	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 19.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2833	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025				**4/0,86 16.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2834	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 07.01.2025				**4/0,86 19.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2835	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 16.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2836	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 19.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2837	**ТП-4.2**																			
2838	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 09.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 20.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2839	Комплектное распределительное устройство URING L, LCC	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 09.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 21.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2840	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 20.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2841	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 21.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2842	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 09.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 20.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2843	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 09.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 21.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2844	**ТП-5.1**																			
2845	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 22.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2846	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 23.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2847	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 22.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2848	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 23.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2849	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 22.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2850	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 23.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2851	**ТП-5.2**																			
2852	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 26.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2853	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 27.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2854	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 26.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2855	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 27.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2856	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 26.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2857	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 27.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2858	**ТП-6.1**																			
2859	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 28.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2860	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,84		2,2	0,97	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	**5/0,84 29.05.2025**	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
2861	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 28.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2862	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25	1,73		79,3	3,22	2/2,63 09.01.2025				**4/0,86 29.05.2025**		2/2,63 21.07.2025					
2863	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 28.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
2864	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,84		1	4,58	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	**8/8,12 29.05.2025**	2/1,2 06.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2

2865	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5		3,073		43,91			4,68		2/1,54 14.02.2025			**8/8,21 26.05.2025**			2/1,54			2/1,54	
2866	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2		3,08		44,00			4,69		2/1,54 14.02.2025			2/1,54 04.05.2025	**6/3,15 03.06.2025**		2/1,54			2/1,54	
2867	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308		0,97		13,86			1,48		2/0,49 04.02.2025			**8/2,87 16.05.2025**			2/0,49			2/0,49	
2868	Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34		0,971		13,88			1,48		2/0,49 04.02.2025			**8/2,87 22.05.2025**			2/0,49			2/0,49	
2869	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,599		8,55			0,91		2/0,3 14.02.2025			**8/1,92 22.05.2025**			2/0,3			2/0,3	
2870	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190		0,599		8,55			0,91		2/0,3 14.02.2025			**8/1,92 23.05.2025**			2/0,3			2/0,3	
2871	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,085		1,22			0,13		2/0,04 14.02.2025			**8/0,62 26.05.2025**			2/0,04			2/0,04	
2872	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,085		1,22			0,13		2/0,04 14.02.2025			2/0,04 04.05.2025	**6/1,01 03.06.2025**		2/0,04			2/0,04	
2873	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265		0,835		11,93			1,27		2/0,42 14.02.2025			**8/2,52 16.05.2025**			2/0,42			2/0,42	
2874	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276		0,869		12,42			1,32		2/0,43 14.02.2025			**8/2,61 19.05.2025**			2/0,43			2/0,43	
2875	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,088		1,26			0,13		2/0,04 14.02.2025			**8/0,62 13.05.2025**			2/0,04			2/0,04	
2876	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28		0,088		1,26			0,13		2/0,04 14.02.2025			**8/0,62 15.05.2025**			2/0,04			2/0,04	
2877	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,085		1,22			0,13		2/0,04 14.02.2025			**8/0,62 26.05.2025**			2/0,04			2/0,04	
2878	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27		0,085		1,22			0,13		2/0,04 14.02.2025			2/0,04 04.05.2025	**6/1,01 03.06.2025**		2/0,04			2/0,04	
2879	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72			0,08		2/0,03 14.02.2025			**8/0,53 26.05.2025**			2/0,03			2/0,03	
2880	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16		0,05		0,72			0,08		2/0,03 14.02.2025			**8/0,53 27.05.2025**			2/0,03			2/0,03	
2881	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218		0,687		9,81			1,05		2/0,34 14.02.2025			**8/2,15 26.05.2025**			2/0,34			2/0,34	
2882	Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218		0,687		9,81			1,05		2/0,34 14.02.2025			2/0,34 02.05.2025	**6/5,31 03.06.2025**		2/0,34			2/0,34	
2883	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,775		11,07			1,18		2/0,39 14.02.2025			2/0,39 02.05.2025	**6/5,94 04.06.2025**		2/0,39			2/0,39	
2884	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246		0,775		11,07			1,18		2/0,39 14.02.2025			2/0,39 02.05.2025		**6/2,37 09.07.2025**	2/0,39			2/0,39	
2885	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,605		8,64			0,92		2/0,3 14.02.2025			2/0,3 02.05.2025	**6/4,72 02.06.2025**		2/0,3			2/0,3	
2886	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192		0,605		8,64			0,92		2/0,3 14.02.2025			2/0,3 02.05.2025	**6/4,72 03.06.2025**		2/0,3			2/0,3	
2887	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,526		7,52			0,80		2/0,26 14.02.2025			2/0,26 02.05.2025	**6/4,16 02.06.2025**		2/0,26			2/0,26	
2888	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,526		7,52			0,80		2/0,26 14.02.2025			2/0,26 02.05.2025	**6/4,16 02.06.2025**		2/0,26			2/0,26	
2889	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,526		7,52			0,80		2/0,26 14.02.2025			2/0,26 02.05.2025	**6/4,16 03.06.2025**		2/0,26			2/0,26	
2890	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167		0,526		7,52			0,80		2/0,26 14.02.2025			2/0,26 02.05.2025	**6/4,16 03.06.2025**		2/0,26			2/0,26	
2891	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,504		7,20			0,77		2/0,25 14.02.2025			2/0,25 02.05.2025	**6/4 02.06.2025**		2/0,25			2/0,25	
2892	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160		0,504		7,20			0,77		2/0,25 14.02.2025			2/0,25 02.05.2025	**6/4 03.06.2025**		2/0,25			2/0,25	
2893	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,112		1,60			0,17		2/0,06 14.02.2025			2/0,06 02.05.2025	**6/1,2 02.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2894	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,112		1,60			0,17		2/0,06 14.02.2025			2/0,06 02.05.2025	**6/1,2 02.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2895	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,112		1,60			0,17		2/0,06 14.02.2025			2/0,06 02.05.2025	**6/1,2 03.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2896	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5		0,112		1,60			0,17		2/0,06 14.02.2025			2/0,06 02.05.2025	**6/1,2 03.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2897	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,113		1,62			0,17		2/0,06 14.02.2025			2/0,06 02.05.2025	**6/1,21 02.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2898	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=67,5		0,113		1,62			0,17		2/0,06 14.02.2025			2/0,06 02.05.2025	**6/1,21 03.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
2899	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,277		3,96			0,42		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,38 02.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2900	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,277		3,96			0,42		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,38 02.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2901	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,277		3,96			0,42		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,38 03.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2902	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,277		3,96			0,42		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,38 03.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2903	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,195		2,79			0,30		2/0,1 14.02.2025			2/0,1 02.05.2025	**6/1,8 02.06.2025**		2/0,1			2/0,1	
2904	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=62		0,195		2,79			0,30		2/0,1 14.02.2025			2/0,1 02.05.2025	**6/1,8 03.06.2025**		2/0,1			2/0,1	
2905	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,277		3,96			0,42		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,38 02.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2906	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=88		0,277		3,96			0,42		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,38 03.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
2907	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,386		5,52			0,59		2/0,19 14.02.2025			2/0,19 02.05.2025	**6/3,16 02.06.2025**		2/0,19			2/0,19	
2908	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=230		0,386		5,52			0,59		2/0,19 14.02.2025			2/0,19 02.05.2025	**6/3,16 03.06.2025**		2/0,19			2/0,19	
2909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 14.02.2025			**8/0,93 16.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,176		2,52			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 19.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 14.02.2025			**8/0,93 16.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04		0,176		2,52			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 19.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 14.02.2025			**8/0,93 16.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,175		2,50			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 19.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=124,8		0,21		3,00			0,32		2/0,11 14.02.2025			**8/0,93 16.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104		0,175		2,50			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 19.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=119,6		0,276		3,95			0,42		2/0,14 14.02.2025			**8/1,1 16.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
2918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8		0,228		3,26			0,35		2/0,11 14.02.2025			**8/0,98 19.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00			0,21		2/0,07 14.02.2025			**8/0,76 16.05.2025**			2/0,07			2/0,07	
2920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,096		1,37			0,15		2/0,05 14.02.2025			**8/0,65 19.05.2025**			2/0,05			2/0,05	
2921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83,2		0,14		2,00			0,21		2/0,07 14.02.2025			**8/0,76 16.05.2025**			2/0,07			2/0,07	
2922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2		0,096		1,37			0,15		2/0,05 14.02.2025			**8/0,65 19.05.2025**			2/0,05			2/0,05	
2923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=79,04		0,249		3,56			0,38		2/0,12 14.02.2025			**8/1,03 16.05.2025**			2/0,12			2/0,12	
2924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52		0,164		2,34			0,25		2/0,08 14.02.2025			**8/0,82 19.05.2025**			2/0,08			2/0,08	

2925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,288		4,12			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 16.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
2926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,314		4,49			0,48		2/0,16 14.02.2025			**8/1,2 19.05.2025**			2/0,16			2/0,16	
2927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=171,6		0,288		4,12			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 16.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
2928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2		0,314		4,49			0,48		2/0,16 14.02.2025			**8/1,2 19.05.2025**			2/0,16			2/0,16	
2929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42			0,90		2/0,3 14.02.2025			**8/1,9 16.05.2025**			2/0,3			2/0,3	
2930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72		0,632		9,03			0,96		2/0,32 14.02.2025			**8/2,01 19.05.2025**			2/0,32			2/0,32	
2931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64		0,38		5,43			0,58		2/0,19 14.02.2025			**8/1,37 20.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
2932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,41		5,85			0,62		2/0,21 14.02.2025			**8/1,44 21.05.2025**			2/0,21			2/0,21	
2933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,213		3,05			0,32		2/0,11 14.02.2025			**8/0,94 20.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,197		2,82			0,30		2/0,1 14.02.2025			**8/0,9 21.05.2025**			2/0,1			2/0,1	
2935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88		0,213		3,05			0,32		2/0,11 14.02.2025			**8/0,94 20.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=117,52		0,197		2,82			0,30		2/0,1 14.02.2025			**8/0,9 21.05.2025**			2/0,1			2/0,1	
2937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28		0,164		2,34			0,25		2/0,08 14.02.2025			**8/0,82 20.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=122,72		0,18		2,58			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,86 21.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2		0,161		2,29			0,24		2/0,08 14.02.2025			**8/0,81 20.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=119,6		0,176		2,51			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 21.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88		0,388		5,54			0,59		2/0,19 14.02.2025			**8/1,39 20.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
2942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190,32		0,32		4,57			0,49		2/0,16 14.02.2025			**8/1,21 21.05.2025**			2/0,16			2/0,16	
2943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88		0,388		5,54			0,59		2/0,19 14.02.2025			**8/1,39 20.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
2944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=190,32		0,32		4,57			0,49		2/0,16 14.02.2025			**8/1,21 21.05.2025**			2/0,16			2/0,16	
2945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84		0,724		10,34			1,10		2/0,36 14.02.2025			**8/2,24 20.05.2025**			2/0,36			2/0,36	
2946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=187,2		0,59		8,42			0,90		2/0,3 14.02.2025			**8/1,9 21.05.2025**			2/0,3			2/0,3	
2947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,524		7,48			0,80		2/0,26 14.02.2025			**8/1,73 20.05.2025**			2/0,26			2/0,26	
2948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01			0,64		2/0,21 14.02.2025			**8/1,47 21.05.2025**			2/0,21			2/0,21	
2949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72		0,524		7,48			0,80		2/0,26 14.02.2025			**8/1,73 20.05.2025**			2/0,26			2/0,26	
2950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01			0,64		2/0,21 14.02.2025			**8/1,47 21.05.2025**			2/0,21			2/0,21	
2951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,356		5,08			0,54		2/0,18 14.02.2025			**8/1,3 20.05.2025**			2/0,18			2/0,18	
2952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,257		3,67			0,39		2/0,13 14.02.2025			**8/1,05 21.05.2025**			2/0,13			2/0,13	
2953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92		0,356		5,08			0,54		2/0,18 14.02.2025			**8/1,3 20.05.2025**			2/0,18			2/0,18	
2954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=111,28		0,257		3,67			0,39		2/0,13 14.02.2025			**8/1,05 21.05.2025**			2/0,13			2/0,13	
2955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92		0,356		5,08			0,54		2/0,18 14.02.2025			**8/1,3 20.05.2025**			2/0,18			2/0,18	
2956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайворонovский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=107,12		0,247		3,54			0,38		2/0,12 14.02.2025			**8/1,03 21.05.2025**			2/0,12			2/0,12	
2957	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16		0,43		6,14			0,66		2/0,22 14.02.2025			**8/1,49 20.05.2025**			2/0,22			2/0,22	
2958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=142,48		0,329		4,70			0,50		2/0,16 14.02.2025			**8/1,24 21.05.2025**			2/0,16			2/0,16	
2959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=179		0,564		8,06			0,86		2/0,28 14.02.2025			**8/1,83 28.05.2025**			2/0,28			2/0,28	
2960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(т)-1 (4х240) L=163		0,513		7,34			0,78		2/0,26 14.02.2025			**8/1,71 29.05.2025**			2/0,26			2/0,26	
2961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=105		0,243		3,47			0,37		2/0,12 14.02.2025			**8/1,02 28.05.2025**			2/0,12			2/0,12	
2962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=105		0,243		3,47			0,37		2/0,12 14.02.2025			**8/1,02 28.05.2025**			2/0,12			2/0,12	
2963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=105		0,243		3,47			0,37		2/0,12 14.02.2025			**8/1,02 28.05.2025**			2/0,12			2/0,12	
2964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=93		0,215		3,07			0,33		2/0,11 14.02.2025			**8/0,95 29.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=93		0,215		3,07			0,33		2/0,11 14.02.2025			**8/0,95 29.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=93		0,215		3,07			0,33		2/0,11 14.02.2025			**8/0,95 29.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58			0,59		2/0,2 14.02.2025			**8/1,39 28.05.2025**			2/0,2			2/0,2	
2968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58			0,59		2/0,2 14.02.2025			**8/1,39 28.05.2025**			2/0,2			2/0,2	
2969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=169		0,39		5,58			0,59		2/0,2 14.02.2025			**8/1,39 28.05.2025**			2/0,2			2/0,2	
2970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=153		0,353		5,05			0,54		2/0,18 14.02.2025			**8/1,3 29.05.2025**			2/0,18			2/0,18	
2971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=153		0,353		5,05			0,54		2/0,18 14.02.2025			**8/1,3 29.05.2025**			2/0,18			2/0,18	
2972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(т)-1 (4х185) L=153		0,353		5,05			0,54		2/0,18 14.02.2025			**8/1,3 29.05.2025**			2/0,18			2/0,18	
2973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х120) L=105		0,176		2,52			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 28.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х120) L=105		0,176		2,52			0,27		2/0,09 14.02.2025			**8/0,85 28.05.2025**			2/0,09			2/0,09	
2975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14			0,23		2/0,08 14.02.2025			**8/0,78 29.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х120) L=89		0,15		2,14			0,23		2/0,08 14.02.2025			**8/0,78 29.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х240) L=105		0,331		4,73			0,50		2/0,17 14.02.2025			**8/1,24 28.05.2025**			2/0,17			2/0,17	
2978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х240) L=105		0,331		4,73			0,50		2/0,17 14.02.2025			**8/1,24 28.05.2025**			2/0,17			2/0,17	
2979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х240) L=93		0,293		4,19			0,45		2/0,15 14.02.2025			**8/1,15 29.05.2025**			2/0,15			2/0,15	
2980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х240) L=93		0,293		4,19			0,45		2/0,15 14.02.2025			**8/1,15 29.05.2025**			2/0,15			2/0,15	
2981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х150) L=141		0,326		4,65			0,50		2/0,16 14.02.2025			**8/1,23 28.05.2025**			2/0,16			2/0,16	
2982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х150) L=141		0,326		4,65			0,50		2/0,16 14.02.2025			**8/1,23 28.05.2025**			2/0,16			2/0,16	

2983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(т)-1 (4х150) L=125		0,289		4,13			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 29.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
2984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(т)-1 (4х150) L=125		0,289		4,13			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 29.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
2985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(т)-1 (4х70) L=90		0,132		1,89			0,20		2/0,07 14.02.2025			**8/0,74 28.05.2025**			2/0,07			2/0,07	
2986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(т)-1 (4х70) L=78		0,115		1,64			0,17		2/0,06 14.02.2025			**8/0,69 29.05.2025**			2/0,06			2/0,06	
2987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=155		0,228		3,26			0,35		2/0,11 04.02.2025			**8/0,98 23.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2988	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147		0,216		3,09			0,33		2/0,11 04.02.2025			**8/0,95 30.05.2025**			2/0,11			2/0,11	
2989	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=182		0,268		3,82			0,41		2/0,13 04.02.2025			**8/1,08 23.05.2025**			2/0,13			2/0,13	
2990	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188		0,276		3,95			0,42		2/0,14 04.02.2025			**8/1,1 30.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
2991	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114		0,168		2,39			0,26		2/0,08 04.02.2025			**8/0,83 23.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2992	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105		0,154		2,21			0,24		2/0,08 04.02.2025			**8/0,79 30.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2993	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 04.02.2025			**8/0,78 23.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2994	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 04.02.2025			**8/0,78 30.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
2995	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164		0,517		7,38			0,79		2/0,26 04.02.2025			**8/1,71 23.05.2025**			2/0,26			2/0,26	
2996	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168		0,529		7,56			0,81		2/0,26 04.02.2025			**8/1,75 30.05.2025**			2/0,26			2/0,26	
2997	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,457		6,53			0,70		2/0,23 04.02.2025			**8/1,56 23.05.2025**			2/0,23			2/0,23	
2998	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,438		6,26			0,67		2/0,22 04.02.2025			**8/1,51 30.05.2025**			2/0,22			2/0,22	
2999	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145		0,457		6,53			0,70		2/0,23 04.02.2025			**8/1,56 23.05.2025**			2/0,23			2/0,23	
3000	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139		0,438		6,26			0,67		2/0,22 04.02.2025			**8/1,51 30.05.2025**			2/0,22			2/0,22	
3001	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169		0,532		7,61			0,81		2/0,27 04.02.2025			**8/1,75 23.05.2025**			2/0,27			2/0,27	
3002	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43			0,79		2/0,26 04.02.2025			**8/1,72 30.05.2025**			2/0,26			2/0,26	
3003	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,573		8,19			0,87		2/0,29 04.02.2025			**8/1,86 23.05.2025**			2/0,29			2/0,29	
3004	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,592		8,46			0,90		2/0,3 04.02.2025			**8/1,91 30.05.2025**			2/0,3			2/0,3	
3005	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182		0,573		8,19			0,87		2/0,29 04.02.2025			**8/1,86 23.05.2025**			2/0,29			2/0,29	
3006	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188		0,592		8,46			0,90		2/0,3 04.02.2025			**8/1,91 30.05.2025**			2/0,3			2/0,3	
3007	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,289		4,13			0,44		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,46 04.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
3008	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=125		0,289		4,13			0,44		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,46 04.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
3009	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,305		4,36			0,46		2/0,15 14.02.2025			2/0,15 02.05.2025		**6/2,58 09.07.2025**	2/0,15			2/0,15	
3010	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,305		4,36			0,46		2/0,15 14.02.2025			2/0,15 02.05.2025		**6/2,58 09.07.2025**	2/0,15			2/0,15	
3011	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,319		4,55			0,49		2/0,16 14.02.2025			2/0,16 02.05.2025	**6/2,68 04.06.2025**		2/0,16			2/0,16	
3012	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=138		0,319		4,55			0,49		2/0,16 14.02.2025			2/0,16 02.05.2025	**6/2,68 04.06.2025**		2/0,16			2/0,16	
3013	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,333		4,75			0,51		2/0,17 14.02.2025			2/0,17 02.05.2025		**6/2,78 09.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
3014	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=144		0,333		4,75			0,51		2/0,17 14.02.2025			2/0,17 02.05.2025		**6/2,78 09.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
3015	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=140		0,441		6,30			0,67		2/0,22 14.02.2025			2/0,22 02.05.2025	**6/3,55 04.06.2025**		2/0,22			2/0,22	
3016	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=147		0,463		6,62			0,71		2/0,23 14.02.2025			2/0,23 02.05.2025		**6/3,71 09.07.2025**	2/0,23			2/0,23	
3017	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,153		2,18			0,23		2/0,08 14.02.2025			2/0,08 02.05.2025	**6/1,49 04.06.2025**		2/0,08			2/0,08	
3018	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=91		0,153		2,18			0,23		2/0,08 14.02.2025			2/0,08 02.05.2025	**6/1,49 04.06.2025**		2/0,08			2/0,08	
3019	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,148		2,11			0,23		2/0,07 14.02.2025			2/0,07 02.05.2025		**6/1,46 09.07.2025**	2/0,07			2/0,07	
3020	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х120) L=88		0,148		2,11			0,23		2/0,07 14.02.2025			2/0,07 02.05.2025		**6/1,46 09.07.2025**	2/0,07			2/0,07	
3021	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00			0,32		2/0,11 14.02.2025			2/0,11 02.05.2025	**6/1,9 04.06.2025**		2/0,11			2/0,11	
3022	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=91		0,21		3,00			0,32		2/0,11 14.02.2025			2/0,11 02.05.2025	**6/1,9 04.06.2025**		2/0,11			2/0,11	
3023	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,203		2,90			0,31		2/0,1 14.02.2025			2/0,1 02.05.2025		**6/1,85 09.07.2025**	2/0,1			2/0,1	
3024	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=88		0,203		2,90			0,31		2/0,1 14.02.2025			2/0,1 02.05.2025		**6/1,85 09.07.2025**	2/0,1			2/0,1	
3025	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86			0,41		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,33 04.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
3026	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=117		0,27		3,86			0,41		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025	**6/2,33 04.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
3027	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,263		3,76			0,40		2/0,13 14.02.2025			2/0,13 02.05.2025		**6/2,28 09.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
3028	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=114		0,263		3,76			0,40		2/0,13 14.02.2025			2/0,13 02.05.2025		**6/2,28 09.07.2025**	2/0,13			2/0,13	
3029	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=122		0,384		5,49			0,59		2/0,19 14.02.2025			2/0,19 02.05.2025	**6/3,15 04.06.2025**		2/0,19			2/0,19	
3030	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=119		0,375		5,36			0,57		2/0,19 14.02.2025			2/0,19 02.05.2025			2/0,19			2/0,19	
3031	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,291		4,16			0,44		2/0,15 14.02.2025			2/0,15 02.05.2025	**6/2,48 04.06.2025**		2/0,15			2/0,15	
3032	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=126		0,291		4,16			0,44		2/0,15 14.02.2025			2/0,15 02.05.2025	**6/2,48 04.06.2025**		2/0,15			2/0,15	
3033	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,284		4,06			0,43		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025		**6/2,43 09.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
3034	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=123		0,284		4,06			0,43		2/0,14 14.02.2025			2/0,14 02.05.2025		**6/2,43 09.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
3035	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=108		0,34		4,86			0,52		2/0,17 14.02.2025			2/0,17 02.05.2025	**6/2,83 04.06.2025**		2/0,17			2/0,17	
3036	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=105		0,331		4,73			0,50		2/0,17 14.02.2025			2/0,17 02.05.2025		**6/2,76 09.07.2025**	2/0,17			2/0,17	
3037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 14.02.2025			**8/0,78 13.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
3038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=65		0,15		2,15			0,23		2/0,08 14.02.2025			**8/0,78 13.05.2025**			2/0,08			2/0,08	
3039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,122		1,75			0,19		2/0,06 14.02.2025			**8/0,71 15.05.2025**			2/0,06			2/0,06	
3040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=53		0,122		1,75			0,19		2/0,06 14.02.2025			**8/0,71 15.05.2025**			2/0,06			2/0,06	
3041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=65		0,205		2,93			0,31		2/0,1 14.02.2025			**8/0,92 13.05.2025**			2/0,1			2/0,1	
3042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х240) L=53		0,167		2,39			0,25		2/0,08 14.02.2025			**8/0,83 15.05.2025**			2/0,08			2/0,08	

3043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=61		0,141		2,01			0,21		2\0,07 14.02.2025			**8\0,76 13.05.2025**			2\0,07			2\0,07	
3044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=50		0,116		1,65			0,18		2\0,06 14.02.2025			**8\0,69 15.05.2025**			2\0,06			2\0,06	
3045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,231		3,30			0,35		2\0,12 14.02.2025			**8\0,99 13.05.2025**			2\0,12			2\0,12	
3046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=100		0,231		3,30			0,35		2\0,12 14.02.2025			**8\0,99 13.05.2025**			2\0,12			2\0,12	
3047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,196		2,81			0,30		2\0,1 14.02.2025			**8\0,9 15.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=85		0,196		2,81			0,30		2\0,1 14.02.2025			**8\0,9 15.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,148		2,11			0,23		2\0,07 14.02.2025			**8\0,78 13.05.2025**			2\0,07			2\0,07	
3050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=64		0,148		2,11			0,23		2\0,07 14.02.2025			**8\0,78 13.05.2025**			2\0,07			2\0,07	
3051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,185		2,64			0,28		2\0,09 14.02.2025			**8\0,87 15.05.2025**			2\0,09			2\0,09	
3052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=80		0,185		2,64			0,28		2\0,09 14.02.2025			**8\0,87 15.05.2025**			2\0,09			2\0,09	
3053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,152		2,18			0,23		2\0,08 14.02.2025			**8\0,79 13.05.2025**			2\0,08			2\0,08	
3054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=66		0,152		2,18			0,23		2\0,08 14.02.2025			**8\0,79 13.05.2025**			2\0,08			2\0,08	
3055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,189		2,71			0,29		2\0,09 14.02.2025			**8\0,88 15.05.2025**			2\0,09			2\0,09	
3056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х150) L=82		0,189		2,71			0,29		2\0,09 14.02.2025			**8\0,88 15.05.2025**			2\0,09			2\0,09	
3057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=33		0,049		0,69			0,07		2\0,02 14.02.2025			**8\0,52 13.05.2025**			2\0,02			2\0,02	
3058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=53		0,078		1,11			0,12		2\0,04 14.02.2025			**8\0,6 15.05.2025**			2\0,04			2\0,04	
3059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=152		0,223		3,19			0,34		2\0,11 14.02.2025			**8\0,97 13.05.2025**			2\0,11			2\0,11	
3060	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=168		0,247		3,53			0,38		2\0,12 14.02.2025			**8\1,03 15.05.2025**			2\0,12			2\0,12	
3061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=122		0,179		2,56			0,27		2\0,09 14.02.2025			**8\0,86 13.05.2025**			2\0,09			2\0,09	
3062	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБбШп(Г)-1 (4х70) L=138		0,203		2,90			0,31		2\0,1 14.02.2025			**8\0,92 15.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,395		5,64			0,60		2\0,2 14.02.2025			**8\1,4 22.05.2025**			2\0,2			2\0,2	
3064	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,395		5,64			0,60		2\0,2 14.02.2025			**8\1,4 23.05.2025**			2\0,2			2\0,2	
3065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,395		5,64			0,60		2\0,2 14.02.2025			**8\1,4 22.05.2025**			2\0,2			2\0,2	
3066	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=235		0,395		5,64			0,60		2\0,2 14.02.2025			**8\1,4 23.05.2025**			2\0,2			2\0,2	
3067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,547		7,82			0,83		2\0,27 14.02.2025			**8\1,79 22.05.2025**			2\0,27			2\0,27	
3068	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,547		7,82			0,83		2\0,27 14.02.2025			**8\1,79 23.05.2025**			2\0,27			2\0,27	
3069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,547		7,82			0,83		2\0,27 14.02.2025			**8\1,79 22.05.2025**			2\0,27			2\0,27	
3070	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=237		0,547		7,82			0,83		2\0,27 14.02.2025			**8\1,79 23.05.2025**			2\0,27			2\0,27	
3071	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,725		10,35			1,10		2\0,36 14.02.2025			**8\2,24 22.05.2025**			2\0,36			2\0,36	
3072	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=230		0,725		10,35			1,10		2\0,36 14.02.2025			**8\2,24 23.05.2025**			2\0,36			2\0,36	
3073	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,334		4,78			0,51		2\0,17 14.02.2025			**8\1,25 22.05.2025**			2\0,17			2\0,17	
3074	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,334		4,78			0,51		2\0,17 14.02.2025			**8\1,25 22.05.2025**			2\0,17			2\0,17	
3075	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,334		4,78			0,51		2\0,17 14.02.2025			**8\1,25 23.05.2025**			2\0,17			2\0,17	
3076	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=199		0,334		4,78			0,51		2\0,17 14.02.2025			**8\1,25 23.05.2025**			2\0,17			2\0,17	
3077	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,324		4,63			0,49		2\0,16 14.02.2025			**8\1,22 22.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3078	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,324		4,63			0,49		2\0,16 14.02.2025			**8\1,22 22.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,324		4,63			0,49		2\0,16 14.02.2025			**8\1,22 23.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=193		0,324		4,63			0,49		2\0,16 14.02.2025			**8\1,22 23.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,197		2,81			0,30		2\0,1 14.02.2025			**8\0,9 22.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,197		2,81			0,30		2\0,1 14.02.2025			**8\0,9 22.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,197		2,81			0,30		2\0,1 14.02.2025			**8\0,9 23.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=117		0,197		2,81			0,30		2\0,1 14.02.2025			**8\0,9 23.05.2025**			2\0,1			2\0,1	
3085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,384		5,49			0,59		2\0,19 14.02.2025			**8\1,38 22.05.2025**			2\0,19			2\0,19	
3086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=122		0,384		5,49			0,59		2\0,19 14.02.2025			**8\1,38 23.05.2025**			2\0,19			2\0,19	
3087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,257		3,67			0,39		2\0,13 14.02.2025			**8\1,05 22.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3088	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,257		3,67			0,39		2\0,13 14.02.2025			**8\1,05 22.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3089	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,257		3,67			0,39		2\0,13 14.02.2025			**8\1,05 23.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3090	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=153		0,257		3,67			0,39		2\0,13 14.02.2025			**8\1,05 23.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3091	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2\0,13 14.02.2025			**8\1,04 26.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3092	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2\0,13 14.02.2025			**8\1,04 26.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3093	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2\0,13 14.02.2025			**8\1,04 27.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3094	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149		0,25		3,58			0,38		2\0,13 14.02.2025			**8\1,04 27.05.2025**			2\0,13			2\0,13	
3095	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,312		4,46			0,48		2\0,16 14.02.2025			**8\1,19 26.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3096	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,312		4,46			0,48		2\0,16 14.02.2025			**8\1,19 26.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3097	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,312		4,46			0,48		2\0,16 14.02.2025			**8\1,19 27.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3098	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186		0,312		4,46			0,48		2\0,16 14.02.2025			**8\1,19 27.05.2025**			2\0,16			2\0,16	
3099	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189		0,595		8,51			0,91		2\0,3 14.02.2025			**8\1,91 26.05.2025**			2\0,3			2\0,3	
3100	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189		0,595		8,51			0,91		2\0,3 14.02.2025			**8\1,91 27.05.2025**			2\0,3			2\0,3	
3101	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,576		8,24			0,88		2\0,29 14.02.2025			**8\1,87 26.05.2025**			2\0,29			2\0,29	
3102	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,576		8,24			0,88		2\0,29 14.02.2025			**8\1,87 26.05.2025**			2\0,29			2\0,29	

3103	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,576		8,24			0,88		2/0,29 14.02.2025			**8/1,87 27.05.2025**			2/0,29			2/0,29	
3104	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183		0,576		8,24			0,88		2/0,29 14.02.2025			**8/1,87 27.05.2025**			2/0,29			2/0,29	
3105	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,286		4,09			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 26.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
3106	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,286		4,09			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 26.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
3107	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,286		4,09			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 27.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
3108	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124		0,286		4,09			0,44		2/0,14 14.02.2025			**8/1,13 27.05.2025**			2/0,14			2/0,14	
3109	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,378		5,40			0,58		2/0,19 14.02.2025			**8/1,36 26.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
3110	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,378		5,40			0,58		2/0,19 14.02.2025			**8/1,36 27.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
3111	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153		0,257		3,67			0,39		2/0,13 14.02.2025			**8/1,05 26.05.2025**			2/0,13			2/0,13	
3112	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153		0,257		3,67			0,39		2/0,13 14.02.2025			**8/1,05 27.05.2025**			2/0,13			2/0,13	
3113	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141		0,207		2,96			0,32		2/0,1 14.02.2025			**8/0,93 26.05.2025**			2/0,1			2/0,1	
3114	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141		0,207		2,96			0,32		2/0,1 14.02.2025			**8/0,93 27.05.2025**			2/0,1			2/0,1	
3115	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72			0,50		2/0,17 14.02.2025			**8/1,24 26.05.2025**			2/0,17			2/0,17	
3116	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143		0,33		4,72			0,50		2/0,17 14.02.2025			**8/1,24 27.05.2025**			2/0,17			2/0,17	
3117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 14.02.2025			**8/1,34 22.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
3118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 14.02.2025			**8/1,34 22.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
3119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 14.02.2025			**8/1,34 23.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
3120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х150) L=160		0,37		5,28			0,56		2/0,19 14.02.2025			**8/1,34 23.05.2025**			2/0,19			2/0,19	
3121	**ЖК "Румянцево Парк"**																			
3122	**РП-70143**																			
3123	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 04.01.2025	2/1,02 22.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 22.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,36**
3124	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 04.01.2025	2/1,02 22.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 22.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,36**
3125	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 04.01.2025	2/1,02 22.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 22.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,36**
3126	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,77			16,18		3,37	2,21	2/0,39 04.01.2025	2/0,39 22.02.2025	2/0,39 31.03.2025	2/0,39 02.04.2025	2/0,39 30.05.2025	2/0,39 22.06.2025	2/0,39 29.07.2025	2/0,39	2/0,39	2/0,39	2/0,39	**8/5,67**
3127	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 04.01.2025	2/1,02 22.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 22.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,36**
3128	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 04.01.2025	2/1,02 22.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 22.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,36**
3129	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10	2,03			16,18		3,37	3,47	2/1,02 04.01.2025	2/1,02 22.02.2025	2/1,02 31.03.2025	2/1,02 02.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 22.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,36**
3130	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67	2/0,6 04.01.2025						2/0,6 29.07.2025					
3131	Силовой масляный трансформатор ТМГ-40 кВА			1,2			17	0,67	2/0,6 04.01.2025						2/0,6 29.07.2025					
3132	**ТП-1**																			
3133	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**	2/0,42
3134	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**	2/0,42
3135	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025				**4/0,87**	
3136	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025				**4/0,87**	
3137	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3138	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3139	**ТП-2**																			
3140	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**	2/0,42
3141	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**	2/0,42
3142	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025				**4/0,87**	
3143	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025				**4/0,87**	
3144	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3145	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3146	**ТП-3**																			
3147	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**
3148	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 31.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**
3149	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3150	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3151	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025					**4/0,87**
3152	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025					**4/0,87**
3153	**ТП-4**																			
3154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**	2/0,42
3155	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,95		2,2	0,98	2/0,42 04.01.2025	2/0,42 22.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 22.06.2025	2/0,42 29.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,9**	2/0,42
3156	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025				**4/0,87**	
3157	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,74		34,3	1,45	2/1,05 04.01.2025						2/1,05 29.07.2025				**4/0,87**	
3158	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3159	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3160	**ТП-5**																			
3161	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42			0,95		2,2	0,56	2/0,21 04.01.2025	2/0,21 22.02.2025	2/0,21 26.03.2025	2/0,21 02.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 04.06.2025	2/0,21 29.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	**5/0,69**
3162	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 04.01.2025	2/0,32 22.02.2025	2/0,32 26.03.2025	2/0,32 02.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 04.06.2025	2/0,32 29.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,79**
3163	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,42			0,95		2,2	0,56	2/0,21 04.01.2025	2/0,21 22.02.2025	2/0,21 26.03.2025	2/0,21 02.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 04.06.2025	2/0,21 29.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	**5/0,69**
3164	Комплектное распределительное устройство RM-6 I	0,63			0,95		2,2	0,77	2/0,32 04.01.2025	2/0,32 22.02.2025	2/0,32 26.03.2025	2/0,32 02.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 04.06.2025	2/0,32 29.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,79**
3165	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,3	3,22	2/2,63 04.01.2025						2/2,63 29.07.2025					**4/0,87**

3166	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,3	3,22	2/2,63 04.01.2025						2/2,63 29.07.2025					**4/0,87**
3167	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,3	3,22	2/2,63 04.01.2025						2/2,63 29.07.2025					**4/0,87**
3168	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,74		79,3	3,22	2/2,63 04.01.2025						2/2,63 29.07.2025					**4/0,87**
3169	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 26.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 04.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3170	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 26.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 04.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3171	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 26.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 04.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3172	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,4			25,85		1	4,58	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 26.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 04.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3173	**БРП-1,2**																			
3174	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,97		1,27	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3175	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,97		1,27	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3176	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,97		1,27	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3177	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			25,97		1,27	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 22.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 22.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3178	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.1 яч.6 до РП-70143 с.1 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,80		0,61	32,72	2/10,71 04.01.2025			2/10,71 02.04.2025			2/10,71 29.07.2025			2/10,71		**6/8,66**
3179	Кабельная линия-20 кВ от РП-70074 с.2 яч.19 до РП-70143 с.2 яч.1 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=6800		21,42		306,80		0,61	32,72	2/10,71 04.01.2025			2/10,71 02.04.2025			2/10,71 29.07.2025			2/10,71		**6/8,66**
3180	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.8 до ТП-5 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,067		1,76		0,61	0,19	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,91**
3181	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.4 до ТП-5 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=40		0,067		1,76		0,61	0,19	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,91**
3182	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,358		5,91		0,61	0,63	2/0,18 04.01.2025			2/0,18 02.04.2025			2/0,18 29.07.2025			2/0,18		**6/3,14**
3183	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=213		0,358		5,91		0,61	0,63	2/0,18 04.01.2025			2/0,18 02.04.2025			2/0,18 29.07.2025			2/0,18		**6/3,14**
3184	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		13,09		0,61	1,39	2/0,43 04.01.2025			2/0,43 02.04.2025			2/0,43 29.07.2025			2/0,43		**6/6,97**
3185	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=512		0,86		13,09		0,61	1,39	2/0,43 04.01.2025			2/0,43 02.04.2025			2/0,43 29.07.2025			2/0,43		**6/6,97**
3186	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,017		1,04		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01	**6/0,53**	
3187	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,017		1,04		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01	**6/0,53**	
3188	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,017		1,04		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01	**6/0,53**	
3189	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=10		0,017		1,04		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01	**6/0,53**	
3190	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		7,52		0,61	0,80	2/0,24 04.01.2025			2/0,24 02.04.2025			2/0,24 29.07.2025			2/0,24		**6/4**
3191	Кабельная линия-20 кВ от РП-70143 с.2 яч.3 до ТП-1 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=280		0,47		7,52		0,61	0,80	2/0,24 04.01.2025			2/0,24 02.04.2025			2/0,24 29.07.2025			2/0,24		**6/4**
3192	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3193	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3194	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3195	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3196	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,508		8,06		0,61	0,86	2/0,25 04.01.2025			2/0,25 02.04.2025			2/0,25 29.07.2025			2/0,25	**6/4,28**	
3197	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,508		8,06		0,61	0,86	2/0,25 04.01.2025			2/0,25 02.04.2025			2/0,25 29.07.2025			2/0,25	**6/4,28**	
3198	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,508		8,06		0,61	0,86	2/0,25 04.01.2025			2/0,25 02.04.2025			2/0,25 29.07.2025			2/0,25	**6/4,28**	
3199	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,508		8,06		0,61	0,86	2/0,25 04.01.2025			2/0,25 02.04.2025			2/0,25 29.07.2025			2/0,25	**6/4,28**	
3200	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,601		9,38		0,61	1,00	2/0,3 04.01.2025			2/0,3 02.04.2025			2/0,3 29.07.2025			2/0,3	**6/4,99**	
3201	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,601		9,38		0,61	1,00	2/0,3 04.01.2025			2/0,3 02.04.2025			2/0,3 29.07.2025			2/0,3	**6/4,99**	
3202	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,601		9,38		0,61	1,00	2/0,3 04.01.2025			2/0,3 02.04.2025			2/0,3 29.07.2025			2/0,3	**6/4,99**	
3203	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-16-17 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=260		0,601		9,38		0,61	1,00	2/0,3 04.01.2025			2/0,3 02.04.2025			2/0,3 29.07.2025			2/0,3	**6/4,99**	
3204	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3205	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3206	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3207	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ- 20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3208	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3209	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-12-13 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3210	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,508		8,06		0,61	0,86	2/0,25 04.01.2025			2/0,25 02.04.2025			2/0,25 29.07.2025			2/0,25	**6/4,28**	
3211	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-14-15 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=220		0,508		8,06		0,61	0,86	2/0,25 04.01.2025			2/0,25 02.04.2025			2/0,25 29.07.2025			2/0,25	**6/4,28**	
3212	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3213	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3214	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3215	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=230		0,531		8,39		0,61	0,89	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27	**6/4,46**	
3216	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,277		4,76		0,61	0,51	2/0,14 04.01.2025			2/0,14 02.04.2025			2/0,14 29.07.2025			2/0,14	**6/2,52**	
3217	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,277		4,76		0,61	0,51	2/0,14 04.01.2025			2/0,14 02.04.2025			2/0,14 29.07.2025			2/0,14	**6/2,52**	
3218	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,277		4,76		0,61	0,51	2/0,14 04.01.2025			2/0,14 02.04.2025			2/0,14 29.07.2025			2/0,14	**6/2,52**	
3219	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=120		0,277		4,76		0,61	0,51	2/0,14 04.01.2025			2/0,14 02.04.2025			2/0,14 29.07.2025			2/0,14	**6/2,52**	
3220	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,243		4,27		0,61	0,45	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,25**	
3221	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,243		4,27		0,61	0,45	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,25**	
3222	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,243		4,27		0,61	0,45	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,25**	
3223	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=105		0,243		4,27		0,61	0,45	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,25**	
3224	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,243		4,27		0,61	0,45	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,25**	
3225	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ППУ-3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=105		0,243		4,27		0,61	0,45	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,25**	

3226	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,173		3,28		0,61	0,35	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,72**	
3227	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=75		0,173		3,28		0,61	0,35	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,72**	
3228	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,202		3,68		0,61	0,39	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1	**6/1,94**	
3229	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,202		3,68		0,61	0,39	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1	**6/1,94**	
3230	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,202		3,68		0,61	0,39	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1	**6/1,94**	
3231	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х95) L=120		0,202		3,68		0,61	0,39	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1	**6/1,94**	
3232	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,118		2,48		0,61	0,26	2/0,06 04.01.2025			2/0,06 02.04.2025			2/0,06 29.07.2025			2/0,06	**6/1,3**	
3233	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,118		2,48		0,61	0,26	2/0,06 04.01.2025			2/0,06 02.04.2025			2/0,06 29.07.2025			2/0,06	**6/1,3**	
3234	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,118		2,48		0,61	0,26	2/0,06 04.01.2025			2/0,06 02.04.2025			2/0,06 29.07.2025			2/0,06	**6/1,3**	
3235	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=70		0,118		2,48		0,61	0,26	2/0,06 04.01.2025			2/0,06 02.04.2025			2/0,06 29.07.2025			2/0,06	**6/1,3**	
3236	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32	**6/5,34**	
3237	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32	**6/5,34**	
3238	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,404		6,58		0,61	0,70	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2	**6/3,49**	
3239	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=175		0,404		6,58		0,61	0,70	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2	**6/3,49**	
3240	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до БРП В-1 ПБбШв(А) (4х95) L=30		0,05		1,52		0,61	0,16	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03	**6/0,79**	
3241	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до БРП В-2 ПБбШв(А) (4х95) L=26		0,044		1,43		0,61	0,15	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02	**6/0,73**	
3242	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,088		2,06		0,61	0,22	2/0,04 04.01.2025			2/0,04 02.04.2025			2/0,04 29.07.2025			2/0,04	**6/1,07**	
3243	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,088		2,06		0,61	0,22	2/0,04 04.01.2025			2/0,04 02.04.2025			2/0,04 29.07.2025			2/0,04	**6/1,07**	
3244	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,088		2,06		0,61	0,22	2/0,04 04.01.2025			2/0,04 02.04.2025			2/0,04 29.07.2025			2/0,04	**6/1,07**	
3245	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х70) L=60		0,088		2,06		0,61	0,22	2/0,04 04.01.2025			2/0,04 02.04.2025			2/0,04 29.07.2025			2/0,04	**6/1,07**	
3246	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,7**
3247	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,7**
3248	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,7**
3249	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,7**
3250	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3251	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3252	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3253	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-18-19 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3254	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,168		3,20		0,61	0,34	2/0,08 04.01.2025			2/0,08 02.04.2025			2/0,08 29.07.2025			2/0,08		**6/1,68**
3255	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,168		3,20		0,61	0,34	2/0,08 04.01.2025			2/0,08 02.04.2025			2/0,08 29.07.2025			2/0,08		**6/1,68**
3256	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,393		6,41		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,4**
3255	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=100		0,168		3,20		0,61	0,34	2/0,08 04.01.2025			2/0,08 02.04.2025			2/0,08 29.07.2025			2/0,08		**6/1,68**
3256	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,393		6,41		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,4**
3257	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=170		0,393		6,41		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,4**
3258	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3259	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.32 с.4 ВРУ-ДОУ В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3260	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,624		9,71		0,61	1,03	2/0,31 04.01.2025			2/0,31 02.04.2025			2/0,31 29.07.2025			2/0,31		**6/5,17**
3261	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-5П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=270		0,624		9,71		0,61	1,03	2/0,31 04.01.2025			2/0,31 02.04.2025			2/0,31 29.07.2025			2/0,31		**6/5,17**
3262	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,173		3,28		0,61	0,35	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09		**6/1,72**
3263	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=75		0,173		3,28		0,61	0,35	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09		**6/1,72**
3264	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,393		6,41		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,4**
3265	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.1 ВРУ-3П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=170		0,393		6,41		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,4**
3266	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3267	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3268	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3269	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3270	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3271	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3272	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3273	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Киевское ш., 23-й км, 12с8 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПВвБбШп (4х185) L=280		0,647		10,04		0,61	1,07	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,34**
3274	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 04.01.2025			2/0,19 02.04.2025			2/0,19 29.07.2025			2/0,19		**6/3,23**
3275	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 04.01.2025			2/0,19 02.04.2025			2/0,19 29.07.2025			2/0,19		**6/3,23**
3276	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 04.01.2025			2/0,19 02.04.2025			2/0,19 29.07.2025			2/0,19		**6/3,23**
3277	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПВвБбШп (4х120) L=220		0,37		6,08		0,61	0,65	2/0,19 04.01.2025			2/0,19 02.04.2025			2/0,19 29.07.2025			2/0,19		**6/3,23**
3278	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,945		14,30		0,61	1,52	2/0,47 04.01.2025			2/0,47 02.04.2025			2/0,47 29.07.2025			2/0,47		**6/7,62**
3279	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,945		14,30		0,61	1,52	2/0,47 04.01.2025			2/0,47 02.04.2025			2/0,47 29.07.2025			2/0,47		**6/7,62**
3280	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,945		14,30		0,61	1,52	2/0,47 04.01.2025			2/0,47 02.04.2025			2/0,47 29.07.2025			2/0,47		**6/7,62**
3281	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,945		14,30		0,61	1,52	2/0,47 04.01.2025			2/0,47 02.04.2025			2/0,47 29.07.2025			2/0,47		**6/7,62**
3282	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,945		14,30		0,61	1,52	2/0,47 04.01.2025			2/0,47 02.04.2025			2/0,47 29.07.2025			2/0,47		**6/7,62**
3283	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3-4 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=300		0,945		14,30		0,61	1,52	2/0,47 04.01.2025			2/0,47 02.04.2025			2/0,47 29.07.2025			2/0,47		**6/7,62**
3284	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,536		8,45		0,61	0,90	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27		**6/4,49**
3285	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,536		8,45		0,61	0,90	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27		**6/4,49**

3286	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,536		8,45		0,61	0,90	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27		**6/4,49**
3287	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-14-15 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=170		0,536		8,45		0,61	0,90	2/0,27 04.01.2025			2/0,27 02.04.2025			2/0,27 29.07.2025			2/0,27		**6/4,49**
3288	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,473		7,55		0,61	0,80	2/0,24 04.01.2025			2/0,24 02.04.2025			2/0,24 29.07.2025			2/0,24		**6/4,01**
3289	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-11 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=150		0,473		7,55		0,61	0,80	2/0,24 04.01.2025			2/0,24 02.04.2025			2/0,24 29.07.2025			2/0,24		**6/4,01**
3290	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,394		6,43		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,41**
3291	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,394		6,43		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,41**
3292	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,394		6,43		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,41**
3293	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-17-18 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=125		0,394		6,43		0,61	0,68	2/0,2 04.01.2025			2/0,2 02.04.2025			2/0,2 29.07.2025			2/0,2		**6/3,41**
3294	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,22**
3295	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,22**
3296	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,22**
3297	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-20-21 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=200		0,63		9,80		0,61	1,04	2/0,32 04.01.2025			2/0,32 02.04.2025			2/0,32 29.07.2025			2/0,32		**6/5,22**
3298	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3299	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3300	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3301	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-19 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3302	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,071		16,10		0,61	1,72	2/0,54 04.01.2025			2/0,54 02.04.2025			2/0,54 29.07.2025			2/0,54		**6/8,59**
3303	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,071		16,10		0,61	1,72	2/0,54 04.01.2025			2/0,54 02.04.2025			2/0,54 29.07.2025			2/0,54		**6/8,59**
3304	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,071		16,10		0,61	1,72	2/0,54 04.01.2025			2/0,54 02.04.2025			2/0,54 29.07.2025			2/0,54		**6/8,59**
3305	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=340		1,071		16,10		0,61	1,72	2/0,54 04.01.2025			2/0,54 02.04.2025			2/0,54 29.07.2025			2/0,54		**6/8,59**
3306	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,208		3,77		0,61	0,40	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1		**6/1,99**
3307	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,208		3,77		0,61	0,40	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1		**6/1,99**
3308	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,208		3,77		0,61	0,40	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1		**6/1,99**
3309	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-16 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х150) L=90		0,208		3,77		0,61	0,40	2/0,1 04.01.2025			2/0,1 02.04.2025			2/0,1 29.07.2025			2/0,1		**6/1,99**
3310	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3311	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3312	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ШС-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3313	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-1 до БРП-1 с.1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3314	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3315	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3316	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-3 до БРП-2 с.3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3317	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.3 до ШС-3 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3318	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 1-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,008		15,20		0,61	1,62	2/0,5 04.01.2025			2/0,5 02.04.2025			2/0,5 29.07.2025			2/0,5		**6/8,1**
3319	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 1-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=320		1,008		15,20		0,61	1,62	2/0,5 04.01.2025			2/0,5 02.04.2025			2/0,5 29.07.2025			2/0,5		**6/8,1**
3320	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,302		5,12		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,71**
3321	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 2 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х120) L=180		0,302		5,12		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,71**
3322	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,266		4,60		0,61	0,49	2/0,13 04.01.2025			2/0,13 02.04.2025			2/0,13 29.07.2025			2/0,13		**6/2,43**
3323	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=115		0,266		4,60		0,61	0,49	2/0,13 04.01.2025			2/0,13 02.04.2025			2/0,13 29.07.2025			2/0,13		**6/2,43**
3324	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		8,23		0,61	0,88	2/0,26 04.01.2025			2/0,26 02.04.2025			2/0,26 29.07.2025			2/0,26		**6/4,37**
3325	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=225		0,52		8,23		0,61	0,88	2/0,26 04.01.2025			2/0,26 02.04.2025			2/0,26 29.07.2025			2/0,26		**6/4,37**
3326	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-8) с.1 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3327	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 17-18 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3328	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,739		11,36		0,61	1,21	2/0,37 04.01.2025			2/0,37 02.04.2025			2/0,37 29.07.2025			2/0,37		**6/6,05**
3329	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,739		11,36		0,61	1,21	2/0,37 04.01.2025			2/0,37 02.04.2025			2/0,37 29.07.2025			2/0,37		**6/6,05**
3330	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,739		11,36		0,61	1,21	2/0,37 04.01.2025			2/0,37 02.04.2025			2/0,37 29.07.2025			2/0,37		**6/6,05**
3331	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,739		11,36		0,61	1,21	2/0,37 04.01.2025			2/0,37 02.04.2025			2/0,37 29.07.2025			2/0,37		**6/6,05**
3332	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,739		11,36		0,61	1,21	2/0,37 04.01.2025			2/0,37 02.04.2025			2/0,37 29.07.2025			2/0,37		**6/6,05**
3333	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1-2 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=320		0,739		11,36		0,61	1,21	2/0,37 04.01.2025			2/0,37 02.04.2025			2/0,37 29.07.2025			2/0,37		**6/6,05**
3334	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3335	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3336	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3337	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-12-13 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=150		0,347		5,75		0,61	0,61	2/0,17 04.01.2025			2/0,17 02.04.2025			2/0,17 29.07.2025			2/0,17		**6/3,05**
3338	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21		**6/3,61**
3339	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21		**6/3,61**
3340	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21		**6/3,61**
3341	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-3П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=250		0,42		6,80		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21		**6/3,61**
3342	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,662		10,25		0,61	1,09	2/0,33 04.01.2025			2/0,33 02.04.2025			2/0,33 29.07.2025			2/0,33		**6/5,46**
3343	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,662		10,25		0,61	1,09	2/0,33 04.01.2025			2/0,33 02.04.2025			2/0,33 29.07.2025			2/0,33		**6/5,46**
3344	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,662		10,25		0,61	1,09	2/0,33 04.01.2025			2/0,33 02.04.2025			2/0,33 29.07.2025			2/0,33		**6/5,46**
3345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-9-10 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=210		0,662		10,25		0,61	1,09	2/0,33 04.01.2025			2/0,33 02.04.2025			2/0,33 29.07.2025			2/0,33		**6/5,46**

3346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,578		9,05		0,61	0,96	2/0,29 04.01.2025			2/0,29 02.04.2025			2/0,29 29.07.2025			2/0,29		**6/4,81**
3347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,578		9,05		0,61	0,96	2/0,29 04.01.2025			2/0,29 02.04.2025			2/0,29 29.07.2025			2/0,29		**6/4,81**
3348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,578		9,05		0,61	0,96	2/0,29 04.01.2025			2/0,29 02.04.2025			2/0,29 29.07.2025			2/0,29		**6/4,81**
3349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,578		9,05		0,61	0,96	2/0,29 04.01.2025			2/0,29 02.04.2025			2/0,29 29.07.2025			2/0,29		**6/4,81**
3350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,578		9,05		0,61	0,96	2/0,29 04.01.2025			2/0,29 02.04.2025			2/0,29 29.07.2025			2/0,29		**6/4,81**
3351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-7-8 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=250		0,578		9,05		0,61	0,96	2/0,29 04.01.2025			2/0,29 02.04.2025			2/0,29 29.07.2025			2/0,29		**6/4,81**
3352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-1 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3357	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-5-6 В-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3358	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3359	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3361	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ШС-2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3363	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-2 до БРП-1 с.2 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3365	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3367	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.4 до ШС-4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=5		0,016		1,03		0,61	0,11	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,52**
3369	Кабельная линия-0,4 кВ от ШС-4 до БРП-2 с.4 (каб.3) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=15		0,047		1,48		0,61	0,16	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,76**
3370	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,181		17,68		0,61	1,88	2/0,59 04.01.2025			2/0,59 02.04.2025			2/0,59 29.07.2025			2/0,59		**6/9,43**
3371	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,181		17,68		0,61	1,88	2/0,59 04.01.2025			2/0,59 02.04.2025			2/0,59 29.07.2025			2/0,59		**6/9,43**
3372	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,181		17,68		0,61	1,88	2/0,59 04.01.2025			2/0,59 02.04.2025			2/0,59 29.07.2025			2/0,59		**6/9,43**
3373	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2А В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х240) L=375		1,181		17,68		0,61	1,88	2/0,59 04.01.2025			2/0,59 02.04.2025			2/0,59 29.07.2025			2/0,59		**6/9,43**
3374	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3375	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-8) с.3 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ВНС В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=330		0,762		11,69		0,61	1,25	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,23**
3376	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,103		16,55		0,61	1,76	2/0,55 04.01.2025			2/0,55 02.04.2025			2/0,55 29.07.2025			2/0,55		**6/8,83**
3377	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 5-6 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=350		1,103		16,55		0,61	1,76	2/0,55 04.01.2025			2/0,55 02.04.2025			2/0,55 29.07.2025			2/0,55		**6/8,83**
3378	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,756		11,60		0,61	1,24	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,18**
3379	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ППУ 9-10 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=240		0,756		11,60		0,61	1,24	2/0,38 04.01.2025			2/0,38 02.04.2025			2/0,38 29.07.2025			2/0,38		**6/6,18**
3380	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,554		8,72		0,61	0,93	2/0,28 04.01.2025			2/0,28 02.04.2025			2/0,28 29.07.2025			2/0,28		**6/4,64**
3381	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ ИТП 1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х120) L=330		0,554		8,72		0,61	0,93	2/0,28 04.01.2025			2/0,28 02.04.2025			2/0,28 29.07.2025			2/0,28		**6/4,64**
3382	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,809		12,35		0,61	1,32	2/0,4 04.01.2025			2/0,4 02.04.2025			2/0,4 29.07.2025			2/0,4		**6/6,58**
3383	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,809		12,35		0,61	1,32	2/0,4 04.01.2025			2/0,4 02.04.2025			2/0,4 29.07.2025			2/0,4		**6/6,58**
3384	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,809		12,35		0,61	1,32	2/0,4 04.01.2025			2/0,4 02.04.2025			2/0,4 29.07.2025			2/0,4		**6/6,58**
3385	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-1П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=350		0,809		12,35		0,61	1,32	2/0,4 04.01.2025			2/0,4 02.04.2025			2/0,4 29.07.2025			2/0,4		**6/6,58**
3386	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,855		13,01		0,61	1,39	2/0,43 04.01.2025			2/0,43 02.04.2025			2/0,43 29.07.2025			2/0,43		**6/6,93**
3387	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-1 (ЩРНВ-10) с.2 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,855		13,01		0,61	1,39	2/0,43 04.01.2025			2/0,43 02.04.2025			2/0,43 29.07.2025			2/0,43		**6/6,93**
3388	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,855		13,01		0,61	1,39	2/0,43 04.01.2025			2/0,43 02.04.2025			2/0,43 29.07.2025			2/0,43		**6/6,93**
3389	Кабельная линия-0,4 кВ от БРП-2 (ЩРНВ-10) с.4 до ул. Родниковая, д.30 к.3 ВРУ-2П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х150) L=370		0,855		13,01		0,61	1,39	2/0,43 04.01.2025			2/0,43 02.04.2025			2/0,43 29.07.2025			2/0,43		**6/6,93**
3390	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,462		7,40		0,61	0,79	2/0,23 04.01.2025			2/0,23 02.04.2025			2/0,23 29.07.2025			2/0,23	**6/3,93**	
3391	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,462		7,40		0,61	0,79	2/0,23 04.01.2025			2/0,23 02.04.2025			2/0,23 29.07.2025			2/0,23	**6/3,93**	
3392	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,462		7,40		0,61	0,79	2/0,23 04.01.2025			2/0,23 02.04.2025			2/0,23 29.07.2025			2/0,23	**6/3,93**	
3393	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,462		7,40		0,61	0,79	2/0,23 04.01.2025			2/0,23 02.04.2025			2/0,23 29.07.2025			2/0,23	**6/3,93**	
3394	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3395	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3396	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3397	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3-4 В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х185) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3398	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,315		5,30		0,61	0,56	2/0,16 04.01.2025			2/0,16 02.04.2025			2/0,16 29.07.2025			2/0,16	**6/2,81**	
3399	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,315		5,30		0,61	0,56	2/0,16 04.01.2025			2/0,16 02.04.2025			2/0,16 29.07.2025			2/0,16	**6/2,81**	
3400	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,315		5,30		0,61	0,56	2/0,16 04.01.2025			2/0,16 02.04.2025			2/0,16 29.07.2025			2/0,16	**6/2,81**	
3401	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-5-6 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х240) L=100		0,315		5,30		0,61	0,56	2/0,16 04.01.2025			2/0,16 02.04.2025			2/0,16 29.07.2025			2/0,16	**6/2,81**	
3402	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3403	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-1 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3404	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.1) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	

3405	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-7-8 В-2 (каб.2) АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3406	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,231		4,10		0,61	0,44	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,17**	
3407	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-3П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,231		4,10		0,61	0,44	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,17**	
3408	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,231		4,10		0,61	0,44	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,17**	
3409	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 5-6 В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,231		4,10		0,61	0,44	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12	**6/2,17**	
3410	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3411	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-4П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3412	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-1 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3413	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2А В-2 АПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09	**6/1,81**	
3414	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,462		7,40		0,61	0,79	2/0,23 04.01.2025			2/0,23 02.04.2025			2/0,23 29.07.2025			2/0,23	**6/3,93**	
3415	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-1А В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=200		0,462		7,40		0,61	0,79	2/0,23 04.01.2025			2/0,23 02.04.2025			2/0,23 29.07.2025			2/0,23	**6/3,93**	
3416	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30		0,044		1,43		0,61	0,15	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02	**6/0,74**	
3417	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ИТП-2 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=30		0,044		1,43		0,61	0,15	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02	**6/0,74**	
3418	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15	**6/2,7**	
3419	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ-2П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15	**6/2,7**	
3420	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3421	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ ППУ 3-4 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=180		0,416		6,74		0,61	0,72	2/0,21 04.01.2025			2/0,21 02.04.2025			2/0,21 29.07.2025			2/0,21	**6/3,58**	
3422	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,269		4,64		0,61	0,49	2/0,13 04.01.2025			2/0,13 02.04.2025			2/0,13 29.07.2025			2/0,13	**6/2,46**	
3423	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Родниковая, д.30 к.2 ВРУ Насосная В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х95) L=160		0,269		4,64		0,61	0,49	2/0,13 04.01.2025			2/0,13 02.04.2025			2/0,13 29.07.2025			2/0,13	**6/2,46**	
3424	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-1 до ППУ-20-21 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,7**
3425	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-3-4 В-2 до ППУ-20-21 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=130		0,3		5,09		0,61	0,54	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,7**
3426	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-1 до ППУ-16-17 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60		0,139		2,78		0,61	0,30	2/0,07 04.01.2025			2/0,07 02.04.2025			2/0,07 29.07.2025			2/0,07		**6/1,46**
3427	Кабельная линия-0,4 кВ от ППУ-14-15 В-2 до ППУ-16-17 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=60		0,139		2,78		0,61	0,30	2/0,07 04.01.2025			2/0,07 02.04.2025			2/0,07 29.07.2025			2/0,07		**6/1,46**
3428	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-4П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,231		4,10		0,61	0,44	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12		**6/2,17**
3429	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-4П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=100		0,231		4,10		0,61	0,44	2/0,12 04.01.2025			2/0,12 02.04.2025			2/0,12 29.07.2025			2/0,12		**6/2,17**
3430	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-7П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10		0,023		1,13		0,61	0,12	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,58**
3431	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-7П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х150) L=10		0,023		1,13		0,61	0,12	2/0,01 04.01.2025			2/0,01 02.04.2025			2/0,01 29.07.2025			2/0,01		**6/0,58**
3432	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-1 до ВРУ-8П В-1 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75		0,173		3,28		0,61	0,35	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09		**6/1,72**
3433	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-6П В-2 до ВРУ-8П В-2 ВВГнг(А)-FRLS (4х150) L=75		0,173		3,28		0,61	0,35	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09		**6/1,72**
3434	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-1 до ВРУ-1П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09		**6/1,81**
3435	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-2П В-2 до ВРУ-1П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=80		0,185		3,44		0,61	0,37	2/0,09 04.01.2025			2/0,09 02.04.2025			2/0,09 29.07.2025			2/0,09		**6/1,81**
3436	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-1 до ВРУ-ИТП-1 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200		0,294		5,00		0,61	0,53	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,65**
3437	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ИТП-2 В-2 до ВРУ-ИТП-1 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х70) L=200		0,294		5,00		0,61	0,53	2/0,15 04.01.2025			2/0,15 02.04.2025			2/0,15 29.07.2025			2/0,15		**6/2,65**
3438	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-1 до ВРУ-ППУ-7-8 В-1 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40		0,126		2,60		0,61	0,28	2/0,06 04.01.2025			2/0,06 02.04.2025			2/0,06 29.07.2025			2/0,06		**6/1,36**
3439	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-ППУ-9-10 В-2 до ВРУ-ППУ-7-8 В-2 ПвВнг(А)-LS (4х240) L=40		0,126		2,60		0,61	0,28	2/0,06 04.01.2025			2/0,06 02.04.2025			2/0,06 29.07.2025			2/0,06		**6/1,36**
3440	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-1 до ВРУ-6П В-1 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20		0,046		1,46		0,61	0,15	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,75**
3441	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-4П В-2 до ВРУ-6П В-2 ПвВнг(А)-LS (4х185) L=20		0,046		1,46		0,61	0,15	2/0,02 04.01.2025			2/0,02 02.04.2025			2/0,02 29.07.2025			2/0,02		**6/0,75**
3442	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,059		1,64		0,61	0,17	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,85**
3443	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-1 до ВРУ-7П В-1 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,059		1,64		0,61	0,17	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,85**
3444	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.1) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,059		1,64		0,61	0,17	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,85**
3445	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-3П В-2 до ВРУ-7П В-2 (каб.2) ПвВнг(А)-LS (4х120) L=35		0,059		1,64		0,61	0,17	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,85**
3446	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-1 до ВРУ-8П В-1 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30		0,069		1,79		0,61	0,19	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,93**
3447	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ-5П В-2 до ВРУ-8П В-2 АПвВнг(А)-LS (4х150) L=30		0,069		1,79		0,61	0,19	2/0,03 04.01.2025			2/0,03 02.04.2025			2/0,03 29.07.2025			2/0,03		**6/0,93**
3448	**ЖК "Хэллайнер"**																			
3449	**РП-10171**																			
3450	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3451	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3452	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3453	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3454	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3455	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,63			6,02		7,63	1,34	2/0,32 07.01.2025	2/0,32 12.02.2025	2/0,32 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/3,33 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
3456	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3457	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка"	0,21			4,02		1,13	0,58	2/0,11 07.01.2025	2/0,11 12.02.2025	2/0,11 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/2,12 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3458	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3459	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3460	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	0,63			6,02		7,63	1,34	2/0,32 07.01.2025	2/0,32 12.02.2025	2/0,32 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/3,33 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
3461	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3462	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3463	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6	2,03			16,2		3,43	3,48	2/1,02 07.01.2025	2/1,02 12.02.2025	2/1,02 19.03.2025	2/1,02 07.04.2025	2/1,02 03.05.2025	**8/6,36 16.06.2025**	2/1,02 12.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3464	**ТП-12171**																			
3465	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 19.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42

3466	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 19.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3467	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 19.03.2025**						2/1,05			
3468	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 19.03.2025**						2/1,05			
3469	**ТП-12172**																			
3470	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 20.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3471	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 20.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3472	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 20.03.2025**						2/1,05			
3473	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 20.03.2025**						2/1,05			
3474	**ТП-12173**																			
3475	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 21.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3476	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 21.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3477	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 21.03.2025**						2/1,05			
3478	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 21.03.2025**						2/1,05			
3479	**ТП-28161**																			
3480	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 13.02.2025	**5/0,9 24.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3481	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 13.02.2025	**5/0,9 24.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3482	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 24.03.2025**						2/1,05			
3483	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 24.03.2025**						2/1,05			
3484	**ТП-28162**																			
3485	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 13.02.2025	**5/0,9 18.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3486	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 13.02.2025	**5/0,9 18.03.2025**	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3487	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 18.03.2025**						2/1,05			
3488	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 18.03.2025**						2/1,05			
3489	**РП-28159**																			
3490	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E CTTTT	1,05			1,08		2,53	1,21	2/0,53 07.01.2025	2/0,53 13.02.2025	2/0,53 19.03.2025	2/0,53 07.04.2025	2/0,53 03.05.2025	**5/1,01 16.06.2025**	2/0,53 03.07.2025	2/0,53	2/0,53	2/0,53	2/0,53	2/0,53
3491	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTC	0,63			1,08		2,53	0,79	2/0,32 07.01.2025	2/0,32 13.02.2025	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 07.04.2025	2/0,32 03.05.2025	**5/0,8 16.06.2025**	2/0,53 03.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
3492	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTT	0,63			1,08		2,53	0,79	2/0,32 07.01.2025	2/0,32 13.02.2025	2/0,32 19.03.2025	2/0,32 07.04.2025	2/0,32 03.05.2025	**5/0,8 16.06.2025**	2/0,53 03.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
3493	Комплектное распределительное устройство Eaton Xiria-E TTTTC	1,05			1,08		2,53	1,21	2/0,53 07.01.2025	2/0,53 13.02.2025	2/0,53 19.03.2025	2/0,53 07.04.2025	2/0,53 03.05.2025	**5/1,01 16.06.2025**	2/0,53 03.07.2025	2/0,53	2/0,53	2/0,53	2/0,53	2/0,53
3494	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,7			10	0,39			2/0,35 19.03.2025						2/0,35			
3495	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-25 кВА			0,7			10	0,39			2/0,35 19.03.2025						2/0,35			
3496	**ТП-28163**																			
3497	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 03.03.2025**						2/1,05			
3498	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 03.03.2025**						2/1,05			
3499	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 03.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3500	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 03.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3501	**ТП-28164**																			
3502	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 04.03.2025**						2/1,05			
3503	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 04.03.2025**						2/1,05			
3504	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 04.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3505	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 12.02.2025	**5/0,9 04.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3506	**ТП-28165**																			
3507	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 06.03.2025**						2/1,05			
3508	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА			2,1	1,73		34,3	1,45			**5/1,92 06.03.2025**						2/1,05			
3509	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 13.02.2025	**5/0,9 06.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3510	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,96		2,2	0,98	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 13.02.2025	**5/0,9 06.03.2025**	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 03.05.2025	2/0,42 15.06.2025	2/0,42 12.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3511	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,381		6,26		0,6	0,67			**8/3,32 18.03.2025**			2/0,19 15.06.2025			2/0,19			2/0,19
3512	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=121		0,381		6,26		0,6	0,67			**8/3,32 18.03.2025**			2/0,19 15.06.2025			2/0,19			2/0,19
3513	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,587		9,20		0,6	0,98			**8/4,89 06.03.2025**			2/0,29 15.06.2025			2/0,29			2/0,29
3514	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254		0,587		9,20		0,6	0,98			**8/4,89 06.03.2025**			2/0,29 15.06.2025			2/0,29			2/0,29
3515	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479		1,106		16,62		0,6	1,77			**8/8,87 03.03.2025**			2/0,55 15.06.2025			2/0,55			2/0,55
3516	Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП28163 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479		1,106		16,62		0,6	1,77			**8/8,87 03.03.2025**			2/0,55 15.06.2025			2/0,55			2/0,55
3517	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175		0,404		6,59		0,6	0,70			**8/3,5 03.03.2025**			2/0,2 15.06.2025			2/0,2			2/0,2
3518	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175		0,404		6,59		0,6	0,70			**8/3,5 03.03.2025**			2/0,2 15.06.2025			2/0,2			2/0,2
3519	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139		0,321		5,40		0,6	0,57			**8/2,86 04.03.2025**			2/0,16 15.06.2025			2/0,16			2/0,16
3520	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139		0,321		5,40		0,6	0,57			**8/2,86 04.03.2025**			2/0,16 15.06.2025			2/0,16			2/0,16
3521	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.3 до РП-28159 с.1 яч.2) до РП-28159 с.1 яч.2 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			2/0,02 19.03.2025			**8/0,65 16.06.2025**			2/0,02			2/0,02
3522	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от ПС №805 с.4 до РП-28159 с.2 яч.15) до РП-28159 с.2 яч.15 АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			2/0,02 19.03.2025			**8/0,65 16.06.2025**			2/0,02			2/0,02
3523	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340		1,071		16,12		0,6	1,72			**8/8,59 19.03.2025**			2/0,54 15.06.2025			2/0,54			2/0,54
3524	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330		1,04		15,67		0,6	1,67			**8/8,35 19.03.2025**			2/0,52 15.06.2025			2/0,52			2/0,52
3525	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,473		7,57		0,6	0,80			**8/4,02 19.03.2025**			2/0,24 15.06.2025			2/0,24			2/0,24
3526	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150		0,473		7,57		0,6	0,80			**8/4,02 19.03.2025**			2/0,24 15.06.2025			2/0,24			2/0,24
3527	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167		0,526		8,33		0,6	0,89			**8/4,43 20.03.2025**			2/0,26 15.06.2025			2/0,26			2/0,26
3528	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172		0,542		8,56		0,6	0,91			**8/4,55 20.03.2025**			2/0,27 15.06.2025			2/0,27			2/0,27
3529	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70		0,221		3,97		0,6	0,42			**8/2,09 21.03.2025**			2/0,11 15.06.2025			2/0,11			2/0,11
3530	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62		0,195		3,61		0,6	0,38			**8/1,9 21.03.2025**			2/0,1 15.06.2025			2/0,1			2/0,1

3531	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		12,67		0,6	1,35			**8/6,75 24.03.2025**			2/0,42 15.06.2025			2/0,42			2/0,42
3532	Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47		0,83		12,67		0,6	1,35			**8/6,75 24.03.2025**			2/0,42 15.06.2025			2/0,42			2/0,42
3533	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,559		8,80		0,6	0,94			**8/4,68 24.03.2025**			2/0,28 15.06.2025			2/0,28			2/0,28
3534	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35		0,559		8,80		0,6	0,94			**8/4,68 24.03.2025**			2/0,28 15.06.2025			2/0,28			2/0,28
3535	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.10 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.3 АПвПуг 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			2/0,02 19.03.2025			**8/0,65 16.06.2025**			2/0,02			2/0,02
3536	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-805 с.2 яч.18 до РП-10171) до РП-10171 с.1 яч.5 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			2/0,02 19.03.2025			**8/0,65 16.06.2025**			2/0,02			2/0,02
3537	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.16 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.8 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			2/0,02 19.03.2025			**8/0,65 16.06.2025**			2/0,02			2/0,02
3538	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на кабельной линии 10 кВ от ПС-606 с.2 яч.12 до РП-10171) до РП-10171 с.2 яч.10 АПвПУГ 3х(1х240) L=10		0,032		1,27		0,6	0,13			2/0,02 19.03.2025			**8/0,65 16.06.2025**			2/0,02			2/0,02
3539	**ЖК "Династия"**																			
3540	**ТП-2007**																			
3541	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,95		79,3	3,24		**5/3,60 05.02.2025**						2/2,63				
3542	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,95		79,3	3,24		**5/3,60 07.02.2025**						2/2,63				
3543	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,2	1,04	2/0,42 12.01.2025	**5/1,25 05.02.2025**	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 28.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3544	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,2	1,04	2/0,42 12.01.2025	**5/1,25 07.02.2025**	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 07.04.2025	2/0,42 16.05.2025	2/0,42 28.06.2025	2/0,42 21.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3545	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			26,3		1	4,62	2/1,2 12.01.2025	**8/8,35 05.02.2025**	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 07.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 28.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
3546	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			26,3		1	4,62	2/1,2 12.01.2025	**8/8,35 07.02.2025**	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 07.04.2025	2/1,2 16.05.2025	2/1,2 28.06.2025	2/1,2 21.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
3547	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,336		5,61		0,6	0,60		**8/2,97 05.02.2025**			2/0,17 16.05.2025			2/0,17		2/0,17		
3548	Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200		0,336		5,61		0,6	0,60		**8/2,97 07.02.2025**			2/0,17 16.05.2025			2/0,17		2/0,17		
3549	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/1,94 05.02.2025**			2/0,1 16.05.2025			2/0,1		2/0,1		
3550	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-1 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=120		0,202		3,69		0,6	0,39		**8/1,94 05.02.2025**			2/0,1 16.05.2025			2/0,1		2/0,1		
3551	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,208		3,78		0,6	0,40		**8/1,99 05.02.2025**			2/0,1 16.05.2025			2/0,1		2/0,1		
3552	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.6 В-2 (719381) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=124		0,208		3,78		0,6	0,40		**8/1,99 05.02.2025**			2/0,1 16.05.2025			2/0,1		2/0,1		
3553	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-1 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=145		0,457		7,33		0,6	0,78		**8/3,89 05.02.2025**			2/0,23 16.05.2025			2/0,23		2/0,23		
3554	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7 В-2 (719382) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=148		0,466		7,47		0,6	0,79		**8/3,97 05.02.2025**			2/0,23 16.05.2025			2/0,23		2/0,23		
3555	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-1 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=140		0,323		5,43		0,6	0,58		**8/2,87 05.02.2025**			2/0,16 16.05.2025			2/0,16		2/0,16		
3556	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.7Н В-2 (719385) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=144		0,333		5,56		0,6	0,59		**8/2,95 05.02.2025**			2/0,17 16.05.2025			2/0,17		2/0,17		
3557	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,141		2,82		0,6	0,30		**8/1,48 05.02.2025**			2/0,07 16.05.2025			2/0,07		2/0,07		
3558	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-1 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=84		0,141		2,82		0,6	0,30		**8/1,48 05.02.2025**			2/0,07 16.05.2025			2/0,07		2/0,07		
3559	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,148		2,92		0,6	0,31		**8/1,53 05.02.2025**			2/0,07 16.05.2025			2/0,07		2/0,07		
3560	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.5 В-2 (719380) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=88		0,148		2,92		0,6	0,31		**8/1,53 05.02.2025**			2/0,07 16.05.2025			2/0,07		2/0,07		
3561	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,086		2,03		0,6	0,21		**8/1,06 05.02.2025**			2/0,04 16.05.2025			2/0,04		2/0,04		
3562	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-1 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=51		0,086		2,03		0,6	0,21		**8/1,06 05.02.2025**			2/0,04 16.05.2025			2/0,04		2/0,04		
3563	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,081		1,96		0,6	0,21		**8/1,02 05.02.2025**			2/0,04 16.05.2025			2/0,04		2/0,04		
3564	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.4 В-2 (719379) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=48		0,081		1,96		0,6	0,21		**8/1,02 05.02.2025**			2/0,04 16.05.2025			2/0,04		2/0,04		
3565	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,113		2,41		0,6	0,26		**8/1,26 05.02.2025**			2/0,06 16.05.2025			2/0,06		2/0,06		
3566	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-1 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=67		0,113		2,41		0,6	0,26		**8/1,26 05.02.2025**			2/0,06 16.05.2025			2/0,06		2/0,06		
3567	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,108		2,34		0,6	0,25		**8/1,22 05.02.2025**			2/0,05 16.05.2025			2/0,05		2/0,05		
3568	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.3 В-2 (719378) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=64		0,108		2,34		0,6	0,25		**8/1,22 05.02.2025**			2/0,05 16.05.2025			2/0,05		2/0,05		
3569	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-1 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=114		0,359		5,94		0,6	0,63		**8/3,15 05.02.2025**			2/0,18 16.05.2025			2/0,18		2/0,18		
3570	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2 В-2 (719377) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=109		0,343		5,71		0,6	0,61		**8/3,03 05.02.2025**			2/0,17 16.05.2025			2/0,17		2/0,17		
3571	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,286		4,90		0,6	0,52		**8/2,59 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14		2/0,14		
3572	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-1 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=124		0,286		4,90		0,6	0,52		**8/2,59 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14		2/0,14		
3573	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,277		4,77		0,6	0,51		**8/2,52 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14		2/0,14		
3574	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.2А В-2 (719383) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=120		0,277		4,77		0,6	0,51		**8/2,52 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14		2/0,14		
3575	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-1 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,299		5,08		0,6	0,54		**8/2,69 05.02.2025**			2/0,15 16.05.2025			2/0,15		2/0,15		
3576	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1 В-2 (719376) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,284		4,86		0,6	0,52		**8/2,57 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14		2/0,14		
3577	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-1 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=100		0,315		5,31		0,6	0,56		**8/2,81 05.02.2025**			2/0,16 16.05.2025			2/0,16		2/0,16		
3578	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72393 (2) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.3 ВРУ-2.1Н В-2 (719384) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=95		0,299		5,08		0,6	0,54		**8/2,69 05.02.2025**			2/0,15 16.05.2025			2/0,15		2/0,15		
3579	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-1 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,747		11,47		0,6	1,22		**8/6,11 05.02.2025**			2/0,37 16.05.2025			2/0,37		2/0,37		
3580	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1 В-2 (702970) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=237		0,747		11,47		0,6	1,22		**8/6,11 05.02.2025**			2/0,37 16.05.2025			2/0,37		2/0,37		
3581	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-1 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,706		10,89		0,6	1,16		**8/5,8 05.02.2025**			2/0,35 16.05.2025			2/0,35		2/0,35		
3582	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.2 В-2 (702971) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=224		0,706		10,89		0,6	1,16		**8/5,8 05.02.2025**			2/0,35 16.05.2025			2/0,35		2/0,35		
3583	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-1 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,564		8,86		0,6	0,94		**8/4,71 05.02.2025**			2/0,28 16.05.2025			2/0,28		2/0,28		
3584	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3 В-2 (702972) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=179		0,564		8,86		0,6	0,94		**8/4,71 05.02.2025**			2/0,28 16.05.2025			2/0,28		2/0,28		
3585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-1 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,517		8,19		0,6	0,87		**8/4,35 05.02.2025**			2/0,26 16.05.2025			2/0,26		2/0,26		
3586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.4 В-2 (702973) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=164		0,517		8,19		0,6	0,87		**8/4,35 05.02.2025**			2/0,26 16.05.2025			2/0,26		2/0,26		
3587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,223		4,00		0,6	0,42		**8/2,11 05.02.2025**			2/0,11 16.05.2025			2/0,11		2/0,11		
3588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,223		4,00		0,6	0,42		**8/2,11 05.02.2025**			2/0,11 16.05.2025			2/0,11		2/0,11		
3589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-1 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,223		4,00		0,6	0,42		**8/2,11 05.02.2025**			2/0,11 16.05.2025			2/0,11		2/0,11		
3590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.5 В-2 (702974) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=133		0,223		4,00		0,6	0,42		**8/2,11 05.02.2025**			2/0,11 16.05.2025			2/0,11		2/0,11		
3591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,176		3,33		0,6	0,35		**8/1,75 05.02.2025**			2/0,09 16.05.2025			2/0,09		2/0,09		

3592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,176		3,33		0,6	0,35		**8/1,75 05.02.2025**			2/0,09 16.05.2025			2/0,09			2/0,09	
3593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-1 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,176		3,33		0,6	0,35		**8/1,75 05.02.2025**			2/0,09 16.05.2025			2/0,09			2/0,09	
3594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.6 В-2 (702975) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=105		0,176		3,33		0,6	0,35		**8/1,75 05.02.2025**			2/0,09 16.05.2025			2/0,09			2/0,09	
3595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-1 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,284		4,86		0,6	0,52		**8/2,57 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7 В-2 (702976) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,284		4,86		0,6	0,52		**8/2,57 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-1 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,338		5,64		0,6	0,60		**8/2,99 05.02.2025**			2/0,17 16.05.2025			2/0,17			2/0,17	
3598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.1Н В-2 (702978) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=230		0,338		5,64		0,6	0,60		**8/2,99 05.02.2025**			2/0,17 16.05.2025			2/0,17			2/0,17	
3599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,416		6,75		0,6	0,72		**8/3,58 05.02.2025**			2/0,21 16.05.2025			2/0,21			2/0,21	
3600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-1 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,416		6,75		0,6	0,72		**8/3,58 05.02.2025**			2/0,21 16.05.2025			2/0,21			2/0,21	
3601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,416		6,75		0,6	0,72		**8/3,58 05.02.2025**			2/0,21 16.05.2025			2/0,21			2/0,21	
3602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3А В-2 (702977) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=180		0,416		6,75		0,6	0,72		**8/3,58 05.02.2025**			2/0,21 16.05.2025			2/0,21			2/0,21	
3603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-1 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,253		4,42		0,6	0,47		**8/2,34 05.02.2025**			2/0,13 16.05.2025			2/0,13			2/0,13	
3604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.3Н В-2 (702979) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х70) L=172		0,253		4,42		0,6	0,47		**8/2,34 05.02.2025**			2/0,13 16.05.2025			2/0,13			2/0,13	
3605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-1 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,203		3,71		0,6	0,39		**8/1,96 05.02.2025**			2/0,1 16.05.2025			2/0,1			2/0,1	
3606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72392 (1) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.2 ВРУ-1.7Н В-2 (702980) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=88		0,203		3,71		0,6	0,39		**8/1,96 05.02.2025**			2/0,1 16.05.2025			2/0,1			2/0,1	
3607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,6	1,04		**8/5,22 05.02.2025**			2/0,32 16.05.2025			2/0,32			2/0,32	
3608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,6	1,04		**8/5,22 05.02.2025**			2/0,32 16.05.2025			2/0,32			2/0,32	
3609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,6	1,04		**8/5,22 05.02.2025**			2/0,32 16.05.2025			2/0,32			2/0,32	
3610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,81		0,6	1,04		**8/5,22 05.02.2025**			2/0,32 16.05.2025			2/0,32			2/0,32	
3611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-1 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=42		0,132		2,70		0,6	0,29		**8/1,41 05.02.2025**			2/0,07 16.05.2025			2/0,07			2/0,07	
3612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.1 В-2 (722469) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=40		0,126		2,61		0,6	0,28		**8/1,37 05.02.2025**			2/0,06 16.05.2025			2/0,06			2/0,06	
3613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=92		0,29		4,95		0,6	0,53		**8/2,62 05.02.2025**			2/0,15 16.05.2025			2/0,15			2/0,15	
3614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.2 В-1 (722470) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=90		0,284		4,86		0,6	0,52		**8/2,57 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-1 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=118		0,372		6,12		0,6	0,65		**8/3,24 05.02.2025**			2/0,19 16.05.2025			2/0,19			2/0,19	
3616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.3 В-2 (722471) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=117		0,369		6,07		0,6	0,65		**8/3,22 05.02.2025**			2/0,18 16.05.2025			2/0,18			2/0,18	
3617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-1 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=151		0,476		7,60		0,6	0,81		**8/4,04 05.02.2025**			2/0,24 16.05.2025			2/0,24			2/0,24	
3618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 В-2 (722472) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=150		0,473		7,56		0,6	0,80		**8/4,01 05.02.2025**			2/0,24 16.05.2025			2/0,24			2/0,24	
3619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,281		4,81		0,6	0,51		**8/2,55 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-1 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=167		0,281		4,81		0,6	0,51		**8/2,55 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,277		4,77		0,6	0,51		**8/2,52 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.5 В-2 (722475) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х120) L=165		0,277		4,77		0,6	0,51		**8/2,52 05.02.2025**			2/0,14 16.05.2025			2/0,14			2/0,14	
3623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-1 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=231		0,728		11,20		0,6	1,19		**8/5,96 05.02.2025**			2/0,36 16.05.2025			2/0,36			2/0,36	
3624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 В-2 (722474) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=230		0,725		11,16		0,6	1,19		**8/5,94 05.02.2025**			2/0,36 16.05.2025			2/0,36			2/0,36	
3625	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-1 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=253		0,797		12,19		0,6	1,30		**8/6,49 05.02.2025**			2/0,4 16.05.2025			2/0,4			2/0,4	
3626	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.7 В-2 (722477) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=251		0,791		12,10		0,6	1,29		**8/6,45 05.02.2025**			2/0,4 16.05.2025			2/0,4			2/0,4	
3627	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-1 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=266		0,614		9,58		0,6	1,02		**8/5,1 05.02.2025**			2/0,31 16.05.2025			2/0,31			2/0,31	
3628	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.8 В-2 (722479) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х185) L=265		0,612		9,55		0,6	1,02		**8/5,08 05.02.2025**			2/0,31 16.05.2025			2/0,31			2/0,31	
3629	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-1 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=283		0,891		13,54		0,6	1,44		**8/7,22 05.02.2025**			2/0,45 16.05.2025			2/0,45			2/0,45	
3630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.9 В-2 (722480) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=282		0,888		13,50		0,6	1,44		**8/7,19 05.02.2025**			2/0,44 16.05.2025			2/0,44			2/0,44	
3631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-1 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=158		0,365		6,02		0,6	0,64		**8/3,19 05.02.2025**			2/0,18 16.05.2025			2/0,18			2/0,18	
3632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-ДОО В-2 (722478) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=157		0,363		5,99		0,6	0,64		**8/3,17 05.02.2025**			2/0,18 16.05.2025			2/0,18			2/0,18	
3633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,559		8,79		0,6	0,94		**8/4,68 05.02.2025**			2/0,28 16.05.2025			2/0,28			2/0,28	
3634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-1 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=242		0,559		8,79		0,6	0,94		**8/4,68 05.02.2025**			2/0,28 16.05.2025			2/0,28			2/0,28	
3635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,554		8,73		0,6	0,93		**8/4,64 05.02.2025**			2/0,28 16.05.2025			2/0,28			2/0,28	
3636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.4 Н В-2 (722473) (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х150) L=240		0,554		8,73		0,6	0,93		**8/4,64 05.02.2025**			2/0,28 16.05.2025			2/0,28			2/0,28	
3637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч А до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-1 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=318		1,002		15,12		0,6	1,61		**8/8,06 05.02.2025**			2/0,5 16.05.2025			2/0,5			2/0,5	
3638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72394 (3) луч Б до Хорошевское ш., д.25А корп.1 ВРУ-3.6 А В-2 (722476) ПвБШвнг(А)-LS-1 (4х240) L=314		0,989		14,94		0,6	1,59		**8/7,96 05.02.2025**			2/0,49 16.05.2025			2/0,49			2/0,49	
3639	**Троицк "Радужная"**																		
3640	**ТП-546**																		
3641	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 18.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3642	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 16.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3643	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 16.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3644	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 16.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3645	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 18.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3646	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 18.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3647	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,3	1,97				**5/2,42 16.04.2025**						2/1,51		
3648	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,3	1,97				**5/2,42 18.04.2025**						2/1,51		
3649	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 17.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3650	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 17.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3651	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 21.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3652	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 21.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11

3653	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 21.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3654	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 21.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3655	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 21.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3656	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 17.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3657	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 17.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3658	**ТП-547**																			
3659	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 23.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3660	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 16.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3661	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 16.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3662	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 23.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3663	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 23.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3664	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,94 16.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3665	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,3	1,97				**5/2,42 16.04.2025**						2/1,51		
3666	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,83		47,3	1,97				**5/2,42 23.04.2025**						2/1,51		
3667	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 24.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3668	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 24.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3669	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 25.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3670	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 25.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3671	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 25.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3672	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 25.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3673	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 24.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3674	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 24.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3675	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,67		0,8	0,54	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 24.03.2025	**8/1,95 25.04.2025**	2/0,11 27.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
3676	Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890		2,056		30,19		0,6	3,22	2/1,03 22.01.2025			**8/8,12 18.04.2025**			2/1,03 24.07.2025			2/1,03		
3677	Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260		0,437		7,06		0,6	0,75	2/0,22 22.01.2025			**8/3,75 16.04.2025**			2/0,22 24.07.2025			2/0,22		
3678	Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260		0,437		7,06		0,6	0,75	2/0,22 22.01.2025			**8/3,75 18.04.2025**			2/0,22 24.07.2025			2/0,22		
3679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90		0,151		2,98		0,6	0,32	2/0,08 22.01.2025			**8/1,57 24.04.2025**			2/0,08 24.07.2025			2/0,08		
3680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90		0,151		2,98		0,6	0,32	2/0,08 22.01.2025			**8/1,57 25.04.2025**			2/0,08 24.07.2025			2/0,08		
3681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5		0,206		3,76		0,6	0,40	2/0,1 22.01.2025			**8/1,98 24.04.2025**			2/0,1 24.07.2025			2/0,1		
3682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8		0,213		3,86		0,6	0,41	2/0,11 22.01.2025			**8/2,04 25.04.2025**			2/0,11 24.07.2025			2/0,11		
3683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5		0,341		5,69		0,6	0,60	2/0,17 22.01.2025			**8/3,02 24.04.2025**			2/0,17 24.07.2025			2/0,17		
3684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5		0,278		4,80		0,6	0,51	2/0,14 22.01.2025			**8/2,54 25.04.2025**			2/0,14 24.07.2025			2/0,14		
3685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5		0,28		4,82		0,6	0,51	2/0,14 22.01.2025			**8/2,55 24.04.2025**			2/0,14 24.07.2025			2/0,14		
3686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170		0,286		4,90		0,6	0,52	2/0,14 22.01.2025			**8/2,59 25.04.2025**			2/0,14 24.07.2025			2/0,14		
3687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70		0,162		3,13		0,6	0,33	2/0,08 22.01.2025			**8/1,65 17.04.2025**			2/0,08 24.07.2025			2/0,08		
3688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70		0,162		3,13		0,6	0,33	2/0,08 22.01.2025			**8/1,65 21.04.2025**			2/0,08 24.07.2025			2/0,08		
3689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241		0,557		8,77		0,6	0,93	2/0,28 22.01.2025			**8/4,67 17.04.2025**			2/0,28 24.07.2025			2/0,28		
3690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241		0,557		8,77		0,6	0,93	2/0,28 22.01.2025			**8/4,67 21.04.2025**			2/0,28 24.07.2025			2/0,28		
3691	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95		0,219		3,96		0,6	0,42	2/0,11 22.01.2025			**8/2,09 17.04.2025**			2/0,11 24.07.2025			2/0,11		
3692	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95		0,219		3,96		0,6	0,42	2/0,11 22.01.2025			**8/2,09 21.04.2025**			2/0,11 24.07.2025			2/0,11		
3693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185		0,427		6,93		0,6	0,74	2/0,21 22.01.2025			**8/3,68 17.04.2025**			2/0,21 24.07.2025			2/0,21		
3694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185		0,427		6,93		0,6	0,74	2/0,21 22.01.2025			**8/3,68 21.04.2025**			2/0,21 24.07.2025			2/0,21		
3695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132		0,305		5,18		0,6	0,55	2/0,15 22.01.2025			**8/2,74 17.04.2025**			2/0,15 24.07.2025			2/0,15		
3696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132		0,305		5,18		0,6	0,55	2/0,15 22.01.2025			**8/2,74 21.04.2025**			2/0,15 24.07.2025			2/0,15		
3697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125		0,21		3,82		0,6	0,41	2/0,11 22.01.2025			**8/2,02 17.04.2025**			2/0,11 24.07.2025			2/0,11		
3698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125		0,21		3,82		0,6	0,41	2/0,11 22.01.2025			**8/2,02 21.04.2025**			2/0,11 24.07.2025			2/0,11		
3699	**Тушино**																			
3700	**ТП-23767**																			
3701	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28					2/1,79 31.05.2025					**4/0,91**	2/1,79	
3702	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28					2/1,79 31.05.2025					**4/0,91**	2/1,79	
3703	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,4		2,2	1,02	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 10.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 17.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/1,12**	2/0,42	2/0,42
3704	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,4		2,2	1,02	2/0,42 09.01.2025	2/0,42 10.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 17.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/1,12**	2/0,42	2/0,42
3705	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			26,05		1	4,60	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 17.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 05.06.2025	2/1,2 02.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2
3706	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			26,05		1	4,60	2/1,2 09.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 17.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 05.06.2025	2/1,2 02.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2
3707	**ТП-23768**																			
3708	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28					2/1,79 31.05.2025					**4/0,91**	2/1,79	
3709	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,83		55,3	2,28					2/1,79 31.05.2025					**4/0,91**	2/1,79	
3710	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,4		2,2	1,02	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 10.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 17.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/1,12**	2/0,42	2/0,42
3711	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,4		2,2	1,02	2/0,42 07.01.2025	2/0,42 10.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 17.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/1,12**	2/0,42	2/0,42
3712	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			26,05		1	4,60	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 17.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 05.06.2025	2/1,2 02.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2
3713	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,4			26,05		1	4,60	2/1,2 07.01.2025	2/1,2 10.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 17.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 05.06.2025	2/1,2 02.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2
3714	**МБИ**																			
3715	**РП-28018**																			

3716	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,21			3,75		0,93	0,55	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 20.02.2025	2/0,11 05.03.2025	2/0,11 05.04.2025	2/0,11 17.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 09.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**8/1,98**
3717	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3718	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3719	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3720	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3721	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3722	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3723	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3724	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3725	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3726	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,63			5,75		7,43	1,32	2/0,32 15.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 05.03.2025	2/0,32 05.04.2025	2/0,32 17.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 09.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**8/3,19**
3727	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3728	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3729	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 15	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3730	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 16	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3731	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3732	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3733	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3734	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3735	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3736	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3737	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 23	2,03			15,96		3,23	3,45	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 20.02.2025	2/1,02 05.03.2025	2/1,02 05.04.2025	2/1,02 17.05.2025	2/1,02 13.06.2025	2/1,02 09.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,24**
3738	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24	0,63			5,75		7,43	1,32	2/0,32 15.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 05.03.2025	2/0,32 05.04.2025	2/0,32 17.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 09.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**8/3,19**
3739	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50			21,00	0,83					2/0,75 17.05.2025						2/0,75	
3740	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			1,50			21,00	0,83					2/0,75 17.05.2025						2/0,75	
3741	**ТП-29574**																			
3742	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3743	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3744	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 05.03.2025	2/0,42 05.04.2025	2/0,42 18.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3745	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 05.03.2025	2/0,42 05.04.2025	2/0,42 18.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3746	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 15.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 05.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3747	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 15.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 05.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3748	**ТП-29569 (1) 1 пом.**																			
3749	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						**5/2,65**	
3750	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						**5/2,65**	
3751	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 06.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 07.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**	2/0,32
3752	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 06.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 07.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**	2/0,32
3753	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3754	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**	2/1,2
3755	**ТП-29570 (2) 1 пом.**																			
3756	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 06.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 07.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**
3757	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 06.03.2025	2/0,32 06.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 07.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**
3758	**ТП-29570 (2) 2 пом.**																			
3759	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3760	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3761	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3762	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3763	**ТП-29571(3) 1 пом.**																			
3764	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3765	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3766	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 05.03.2025	2/0,42 05.04.2025	2/0,42 18.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3767	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 16.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 05.03.2025	2/0,42 05.04.2025	2/0,42 18.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 07.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3768	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 05.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3769	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 05.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3770	**ТП-29572 (4) 1 пом.**																			
3771	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 05.03.2025	2/0,32 05.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 07.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**
3772	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 05.03.2025	2/0,32 05.04.2025	2/0,32 18.05.2025	2/0,32 09.06.2025	2/0,32 07.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**
3773	**ТП-29572 (4) 2 пом.**																			
3774	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3775	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА			2,49	1,74		39,90	1,67					2/1,25 18.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3776	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 05.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3777	Комплектное низковольтное распределительное устройство Okken	2,40			26,06		1,00	4,60	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 05.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 07.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3778	**ТП-29573**																			
3779	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,45					2/2,17 17.05.2025						2/1,25	**4/0,87**

3780	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,45					2/2,17 17.05.2025						2/1,25	**4/0,87**
3781	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 06.03.2025	2/0,42 06.04.2025	2/0,42 17.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3782	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 06.03.2025	2/0,42 06.04.2025	2/0,42 17.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3783	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 15.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 17.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3784	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 15.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 06.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 17.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3785	**КТПН**																			
3786	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,74		55,30	2,28					2/1,79 18.05.2025						2/1,87	**4/0,87**
3787	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,69		0,80	0,54	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 20.02.2025	2/0,11 05.03.2025	2/0,11 06.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 09.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**8/1,95**
3788	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,69		0,80	0,54	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 20.02.2025	2/0,11 05.03.2025	2/0,11 06.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 09.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**8/1,95**
3789	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,69		0,80	0,54	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 20.02.2025	2/0,11 05.03.2025	2/0,11 06.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 13.06.2025	2/0,11 09.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**8/1,95**
3790	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			25,85		1,00	4,58	2/1,2 15.01.2025	2/1,2 20.02.2025	2/1,2 05.03.2025	2/1,2 06.04.2025	2/1,2 18.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 09.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,13**
3791	**КРУН**																			
3792	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,63			0,85		2,20	0,76	2/0,32 15.01.2025	2/0,32 20.02.2025	2/0,32 05.03.2025	2/0,32 06.04.2025	2/0,32 17.05.2025	2/0,32 13.06.2025	2/0,32 09.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,74**
3793	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,85		2,20	0,97	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 20.02.2025	2/0,42 05.03.2025	2/0,42 06.04.2025	2/0,42 17.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 09.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,84**
3794	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до ТП-29573 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=1114		1,87		27,54		0,60	2,94		2/0,94 20.02.2025			2/0,94 17.05.2025			2/0,94			2/0,94	**6/8,02**
3795	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч Б до ТП-29573 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=1119		1,88		27,66		0,60	2,95		2/0,94 20.02.2025			2/0,94 17.05.2025			2/0,94			2/0,94	**6/8,06**
3796	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.3 до КРУН луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=430		0,72		11,12		0,60	1,18		2/0,36 20.02.2025			2/0,36 17.05.2025			2/0,36			2/0,36	**6/5,92**
3797	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.22 до КРУН луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=431		0,72		11,15		0,60	1,19		2/0,36 20.02.2025			2/0,36 17.05.2025			2/0,36			2/0,36	**6/5,94**
3798	Кабельная линия-10 кВ от КРУН луч А до КТПН АСБ (3х120) L=435; АПвПуг-10 3х(1х120) L=31,3		0,78		12,00		0,60	1,28		2/0,39 20.02.2025			2/0,39 17.05.2025			2/0,39			2/0,39	**6/6,39**
3799	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4016 до РП-28018 с.1 яч.2 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 20.02.2025			2/2,18 17.05.2025			2/2,18			2/2,18	**6/6,49**
3800	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.421 яч.4021 до РП-28018 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 20.02.2025			2/2,18 17.05.2025			2/2,18			2/2,18	**6/6,49**
3801	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4003 до РП-28018 с.2 яч.23 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 20.02.2025			2/2,18 17.05.2025			2/2,18			2/2,18	**6/6,49**
3802	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-ЗИЛ с.411 яч.4006 до РП-28018 с.2 яч.21 АПвПуг 3х(1х500/70) L=1386,9		4,37		63,22		0,60	6,74		2/2,18 20.02.2025			2/2,18 17.05.2025			2/2,18			2/2,18	**6/6,49**
3803	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.5 до ТП-29569 луч А АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3804	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.17 до ТП-29569 луч Б АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3805	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.6 до ТП-29570 луч А АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3806	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.18 до ТП-29570 луч Б АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3807	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.7 до ТП-29571 луч А АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3808	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.19 до ТП-29571 луч Б АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3809	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.8 до ТП-29572 луч А АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3810	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.20 до ТП-29572 луч Б АПвВинг-(LS) 3х(1х120/35) L=508,5		0,85		13,01		0,60	1,39		2/0,43 20.02.2025			2/0,43 17.05.2025			2/0,43			2/0,43	**6/6,93**
3811	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.2 яч.15 до ТП-29574 луч А АПвПуг 3х(1х95/35) L=28		0,05		1,48		0,60	0,16		2/0,02 20.02.2025			2/0,02 17.05.2025			2/0,02			2/0,02	**6/0,76**
3812	Кабельная линия-10 кВ от РП-28018 с.1 яч.10 до ТП-29574 луч Б АПвПуг 3х(1х95/35) L=30		0,05		1,52		0,60	0,16		2/0,03 20.02.2025			2/0,03 17.05.2025			2/0,03			2/0,03	**6/0,79**
3813	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-7 здание 1-4 В-1 ПвБбШп (4х70) L=183		0,27		4,65		0,60	0,49		2/0,13 20.02.2025			2/0,13 18.05.2025			2/0,13			2/0,13	**6/2,46**
3814	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,27		4,65		0,60	0,49		2/0,13 20.02.2025			2/0,13 18.05.2025			2/0,13			**8/2,46**	
3815	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-7 здание 1-4 В-2 ПвБбШп (4х70) L=183		0,37		6,05		0,60	0,64		2/0,18 20.02.2025			2/0,18 18.05.2025			2/0,18			2/0,18	**6/3,21**
3816	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.1) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250		0,37		6,05		0,60	0,64		2/0,18 20.02.2025			2/0,18 18.05.2025			2/0,18			**8/3,21**	
3817	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-КНС-1, КНС-2 (каб.2) АПВБбШВ-1 (4х70) L=250		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			**8/1,03**	
3818	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			**8/1,03**	
3819	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3820	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3821	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3822	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3823	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3824	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3825	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3826	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1А здание 1-1-А к.4 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=85		0,20		3,61		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			**8/1,9**	
3827	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/2,26**	
3828	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/2,26**	
3829	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/2,26**	
3830	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч А до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/2,26**	
3831	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/1,9**	
3832	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/1,9**	
3833	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/1,9**	
3834	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до ВРУ-1Б здание 1-1-Б к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45		2/0,12 20.02.2025			2/0,12 18.05.2025			2/0,12			**8/1,9**	
3835	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,03 20.02.2025			2/0,03 18.05.2025			2/0,03			**8/1,9**	
3836	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,03 20.02.2025			2/0,03 18.05.2025			2/0,03			**8/1,9**	
3837	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,88		0,60	0,20		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			**8/1,9**	
3838	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29569 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=24		0,08		1,88		0,60	0,20		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			**8/1,9**	
3839	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3840	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**

3841	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3842	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3843	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3844	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3845	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3846	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1В здание 1-1-В к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		3,54		0,60	0,38		2/0,1 20.02.2025			2/0,1 18.05.2025			2/0,1			2/0,1	**6/1,87**
3847	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3848	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3849	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3850	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3851	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3852	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3853	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3854	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3855	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3856	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3857	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3858	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч Б до ВРУ-1-3 здание 1-3 к.1 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=89		0,28		4,81		0,60	0,51		2/0,14 20.02.2025			2/0,14 18.05.2025			2/0,14			2/0,14	**6/2,54**
3859	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=21		0,07		1,75		0,60	0,18		2/0,03 20.02.2025			2/0,03 18.05.2025			2/0,03			2/0,03	**6/0,91**
3860	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29570 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=22		0,07		1,79		0,60	0,19		2/0,03 20.02.2025			2/0,03 18.05.2025			2/0,03			2/0,03	**6/0,93**
3861	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			2/0,04	**6/1,03**
3862	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до Холодильная машина ХМ-1 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=26		0,08		1,97		0,60	0,21		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			2/0,04	**6/1,03**
3863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3865	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3866	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3867	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3868	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3869	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3870	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2А здание 1-2-А к.8 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54		2/0,15 20.02.2025			2/0,15 18.05.2025			2/0,15			2/0,15	**6/2,7**
3871	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3872	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3873	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3874	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч А до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3875	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3876	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3877	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3878	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до ВРУ-2Б здание 1-2-Б к.6 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56		2/0,16 20.02.2025			2/0,16 18.05.2025			2/0,16			2/0,16	**6/2,79**
3879	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 20.02.2025			2/0,05 18.05.2025			2/0,05			2/0,05	**6/1,17**
3880	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-3 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 20.02.2025			2/0,05 18.05.2025			2/0,05			2/0,05	**6/1,17**
3881	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 20.02.2025			2/0,05 18.05.2025			2/0,05			2/0,05	**6/1,17**
3882	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29571 луч Б до Холодильная машина ХМ-2 В-2 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=32		0,10		2,24		0,60	0,24		2/0,05 20.02.2025			2/0,05 18.05.2025			2/0,05			2/0,05	**6/1,17**
3883	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3884	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3885	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3886	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3887	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3888	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3889	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3890	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-2В здание 1-2-В к.7 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		5,75		0,60	0,61		2/0,17 20.02.2025			2/0,17 18.05.2025			2/0,17			2/0,17	**6/3,05**
3891	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3892	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**

3901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч Б до ВРУ-1-4 здание 1-4 к.5 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х300) L=170		0,54		8,45		0,60	0,90		2/0,27 20.02.2025			2/0,27 18.05.2025			2/0,27			2/0,27	**6/4,5**
3903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.1) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			2/0,04	**6/1**
3904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.2) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			2/0,04	**6/1**
3905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.3) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			2/0,04	**6/1**
3906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29572 луч А до Холодильная машина ХМ-4 В-1 (каб.4) ВВГнг (4х240) L=25		0,08		1,93		0,60	0,20		2/0,04 20.02.2025			2/0,04 18.05.2025			2/0,04			2/0,04	**6/1**
3907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		3,40		0,60	0,36		2/0,09 20.02.2025			2/0,09 17.05.2025			2/0,09			2/0,09	**6/1,79**
3908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29573 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 ВБбШв (4х185) L=78,5		0,18		3,40		0,60	0,36		2/0,09 20.02.2025			2/0,09 17.05.2025			2/0,09			2/0,09	**6/1,79**
3909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 20.02.2025			2/0,34 18.05.2025			2/0,34			2/0,34	**6/5,53**
3910	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч А до ВРУ-3 здание 1-3 В-1 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 20.02.2025			2/0,34 18.05.2025			2/0,34			2/0,34	**6/5,53**
3911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.1) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 20.02.2025			2/0,34 18.05.2025			2/0,34			2/0,34	**6/5,53**
3912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29574 луч Б до ВРУ-3 здание 1-3 В-2 (каб.2) ПвБбШп (4х240) L=213		0,67		10,39		0,60	1,11		2/0,34 20.02.2025			2/0,34 18.05.2025			2/0,34			2/0,34	**6/5,53**
3913	**ЖК "Метрополия"**																			
3914	**РТП-29027**																			
3915	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3916	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3917	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3918	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3919	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3920	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3921	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/6,27 22.01.2025**	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 04.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 05.06.2025	2/0,21 02.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
3922	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 22.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3923	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3924	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/6,27 20.01.2025**	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 04.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 05.06.2025	2/0,21 02.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
3925	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3926	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3927	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3928	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3929	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3930	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 20.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3931	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 21.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3932	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 23.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3933	**РП-29026**																			
3934	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3935	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/1,24 13.01.2025**	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 04.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 05.06.2025	2/0,21 02.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
3936	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3937	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3938	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3939	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3940	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3941	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 13.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3942	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3943	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3944	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3945	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3946	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3947	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3948	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15	0,42			2,07		6,69	0,78	**8/1,24 15.01.2025**	2/0,21 14.02.2025	2/0,21 03.03.2025	2/0,21 04.04.2025	2/0,21 30.05.2025	2/0,21 05.06.2025	2/0,21 02.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
3949	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16	2,03			16,00		3,29	3,45	**8/6,27 15.01.2025**	2/1,02 14.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 04.04.2025	2/1,02 30.05.2025	2/1,02 05.06.2025	2/1,02 02.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
3950	**ТП-30277**																			
3951	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 31.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3952	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 31.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3953	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 31.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3954	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 31.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3955	**ТП-30279**																			
3956	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 16.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3957	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 16.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3958	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 16.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3959	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 16.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3960	**ТП-30263**																			
3961	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 31.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3962	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 31.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3963	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 31.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					

3964	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 31.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3965	**ТП-30278**																			
3966	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 17.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3967	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 17.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3968	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 17.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3969	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 17.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3970	**ТП-30265**																			
3971	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 20.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3972	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 20.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3973	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 20.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3974	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 20.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3975	**ТП-30266**																			
3976	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 17.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3977	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 17.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3978	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 17.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3979	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 17.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 06.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3980	**ТП-30267**																			
3981	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 30.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3982	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 30.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3983	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 30.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3984	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 30.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3985	**ТП-30268**																			
3986	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 20.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3987	Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	**5/1,91 20.01.2025**						2/1,05 02.07.2025					
3988	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 20.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3989	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	**5/0,86 20.01.2025**	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3990	**ТП-30269 (9)**																			
3991	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	2/1,05 20.01.2025						2/1,05 02.07.2025	**4/0,87**				
3992	Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА			2,10	1,73		34,30	1,45	2/1,05 20.01.2025						2/1,05 02.07.2025	**4/0,87**				
3993	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	2/0,42 20.01.2025	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	**5/0,86**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3994	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84			0,88		2,20	0,97	2/0,42 20.01.2025	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 04.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 05.06.2025	2/0,42 02.07.2025	**5/0,86**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
3995	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124		0,39		6,40		0,60	0,68	**8/3,39 17.01.2025**			2/0,2 04.04.2025			2/0,2 02.07.2025			2/0,2		
3996	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123		0,39		6,35		0,60	0,67	**8/3,37 17.01.2025**			2/0,19 04.04.2025			2/0,19 02.07.2025			2/0,19		
3997	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25		0,87		13,20		0,60	1,41	**8/7,03 17.01.2025**			2/0,43 04.04.2025			2/0,43 02.07.2025			2/0,43		
3998	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01		0,90		13,69		0,60	1,46	**8/7,29 17.01.2025**			2/0,45 04.04.2025			2/0,45 02.07.2025			2/0,45		
3999	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01		1,11		16,70		0,60	1,78	**8/8,91 13.01.2025**			2/0,56 04.04.2025			2/0,56 02.07.2025			2/0,56		
4000	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358		1,13		16,93		0,60	1,80	**8/9,03 15.01.2025**			2/0,56 04.04.2025			2/0,56 02.07.2025			2/0,56		
4001	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447		1,41		20,93		0,60	2,23	**8/7,82 13.01.2025**			2/0,7 04.04.2025			2/0,7 02.07.2025			2/0,7		
4002	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453		1,43		21,20		0,60	2,26	**8/7,92 15.01.2025**			2/0,71 04.04.2025			2/0,71 02.07.2025			2/0,71		
4003	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01		0,34		5,68		0,60	0,60	**8/3,01 20.01.2025**			2/0,17 04.04.2025			2/0,17 02.07.2025			2/0,17		
4004	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26		0,37		6,05		0,60	0,64	**8/3,21 20.01.2025**			2/0,18 04.04.2025			2/0,18 02.07.2025			2/0,18		
4005	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		17,20		0,60	1,83	**8/9,17 13.01.2025**			2/0,57 04.04.2025			2/0,57 02.07.2025			2/0,57		
4006	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364		1,15		17,20		0,60	1,83	**8/9,17 15.01.2025**			2/0,57 04.04.2025			2/0,57 02.07.2025			2/0,57		
4007	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		13,78		0,60	1,47	**8/7,34 13.01.2025**			2/0,45 04.04.2025			2/0,45 02.07.2025			2/0,45		
4008	Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288		0,91		13,78		0,60	1,47	**8/7,34 15.01.2025**			2/0,45 04.04.2025			2/0,45 02.07.2025			2/0,45		
4009	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,97		0,60	0,85	**8/4,24 31.01.2025**			2/0,25 04.04.2025			2/0,25 02.07.2025			2/0,25		
4010	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159		0,50		7,97		0,60	0,85	**8/4,24 31.01.2025**			2/0,25 04.04.2025			2/0,25 02.07.2025			2/0,25		
4011	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.3Б до РТП-29027 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=566; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=41		1,91		28,13		0,60	3,00	**8/8,19 20.01.2025**			2/0,96 04.04.2025			2/0,96 02.07.2025			2/0,96		
4012	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.42В до РТП-29027 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=573; АПвВнг-10 3х(1х240/70) L=97		2,11		30,97		0,60	3,30	**8/9 22.01.2025**			2/1,06 04.04.2025			2/1,06 02.07.2025			2/1,06		
4013	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.1 яч.6А до РП-29026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=567; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=35		1,90		27,91		0,60	2,97	**8/8,13 13.01.2025**			2/0,95 04.04.2025			2/0,95 02.07.2025			2/0,95		
4014	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-8 с.2 яч.44Б до РП-29026 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=578; АПвВнг-10 3х(1х500/70) L=92		2,11		30,97		0,60	3,30	**8/9 15.01.2025**			2/1,06 04.04.2025			2/1,06 02.07.2025			2/1,06		
4015	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206		0,65		10,09		0,60	1,07	**8/5,37 20.01.2025**			2/0,32 04.04.2025			2/0,32 02.07.2025			2/0,32		
4016	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212		0,67		10,36		0,60	1,10	**8/5,51 22.05.2025**			2/0,33 04.04.2025			2/0,33 02.07.2025			2/0,33		
4017	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257		0,81		12,38		0,60	1,32	**8/6,6 20.01.2025**			2/0,41 04.04.2025			2/0,41 02.07.2025			2/0,41		
4018	Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261		0,82		12,56		0,60	1,34	**8/6,69 22.01.2025**			2/0,41 04.04.2025			2/0,41 02.07.2025			2/0,41		
4019	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78		0,25		4,33		0,60	0,46	**8/2,29 16.01.2025**			2/0,12 04.04.2025			2/0,12 02.07.2025			2/0,12		
4020	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76		0,24		4,24		0,60	0,45	**8/2,24 16.01.2025**			2/0,12 04.04.2025			2/0,12 02.07.2025			2/0,12		
4021	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104		0,33		5,50		0,60	0,58	**8/2,91 13.01.2025**			2/0,16 04.04.2025			2/0,16 02.07.2025			2/0,16		
4022	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97		0,31		5,18		0,60	0,55	**8/2,74 15.01.2025**			2/0,15 04.04.2025			2/0,15 02.07.2025			2/0,15		
4023	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121		0,38		6,26		0,60	0,67	**8/3,32 20.01.2025**			2/0,19 04.04.2025			2/0,19 02.07.2025			2/0,19		
4024	Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114		0,36		5,95		0,60	0,63	**8/3,15 20.01.2025**			2/0,18 04.04.2025			2/0,18 02.07.2025			2/0,18		
4025	**ЖК "Большая Семерка"**																			
4026	**ТП-1**																			
4027	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 22.05.2025					**4/0,91**	2/2,63	

4028	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 22.05.2025					**4/0,91**	2/2,63	
4029	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 22.05.2025					**4/0,91**	2/2,63	
4030	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,83		79,30	3,23					2/2,63 22.05.2025					**4/0,91**	2/2,63	
4031	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			18,55		9,60	4,26	2/1,23 10.01.2025	2/1,23 19.02.2025	2/1,23 06.03.2025	2/1,23 08.04.2025	2/1,23 22.05.2025	2/1,23 28.06.2025	2/1,23 31.07.2025	2/1,23	2/1,23	**8/5,25**	2/1,23	2/1,23
4032	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица	2,45			18,55		9,60	4,26	2/1,23 10.01.2025	2/1,23 19.02.2025	2/1,23 06.03.2025	2/1,23 08.04.2025	2/1,23 22.05.2025	2/1,23 28.06.2025	2/1,23 31.07.2025	2/1,23	2/1,23	**8/5,25**	2/1,23	2/1,23
4033	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,25		2,20	1,01	2/0,42 10.01.2025	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 06.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 22.05.2025	2/0,42 28.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/1,05**	2/0,42	2/0,42
4034	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,25		2,20	1,01	2/0,42 10.01.2025	2/0,42 19.02.2025	2/0,42 06.03.2025	2/0,42 08.04.2025	2/0,42 22.05.2025	2/0,42 28.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	**5/1,05**	2/0,42	2/0,42
4035	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		8,47		0,60	0,90		2/0,27 19.02.2025			2/0,27 22.05.2025			2/0,27		**6/4,5**	2/0,27	
4036	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=170,16		0,54		8,47		0,60	0,90		2/0,27 19.02.2025			2/0,27 22.05.2025			2/0,27		**6/4,5**	2/0,27	
4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		8,65		0,60	0,92		2/0,27 19.02.2025			2/0,27 22.05.2025			2/0,27		**6/4,6**	2/0,27	
4038	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=174,16		0,55		8,65		0,60	0,92		2/0,27 19.02.2025			2/0,27 22.05.2025			2/0,27		**6/4,6**	2/0,27	
4039	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,19**	2/0,18	
4040	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,65		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,19**	2/0,18	
4041	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		6,19		0,60	0,66		2/0,19 19.02.2025			2/0,19 22.05.2025			2/0,19		**6/3,29**	2/0,19	
4042	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=119,65		0,38		6,19		0,60	0,66		2/0,19 19.02.2025			2/0,19 22.05.2025			2/0,19		**6/3,29**	2/0,19	
4043	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		6,64		0,60	0,71		2/0,2 19.02.2025			2/0,2 22.05.2025			2/0,2		**6/3,53**	2/0,2	
4044	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=129,65		0,41		6,64		0,60	0,71		2/0,2 19.02.2025			2/0,2 22.05.2025			2/0,2		**6/3,53**	2/0,2	
4045	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,82		0,60	0,73		2/0,21 19.02.2025			2/0,21 22.05.2025			2/0,21		**6/3,62**	2/0,21	
4046	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.2 ВРУ-2НП В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=133,65		0,42		6,82		0,60	0,73		2/0,21 19.02.2025			2/0,21 22.05.2025			2/0,21		**6/3,62**	2/0,21	
4047	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		7,66		0,60	0,82		2/0,24 19.02.2025			2/0,24 22.05.2025			2/0,24		**6/4,07**	2/0,24	
4048	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=152,34		0,48		7,66		0,60	0,82		2/0,24 19.02.2025			2/0,24 22.05.2025			2/0,24		**6/4,07**	2/0,24	
4049	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,84		0,60	0,83		2/0,25 19.02.2025			2/0,25 22.05.2025			2/0,25		**6/4,17**	2/0,25	
4050	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=156,34		0,49		7,84		0,60	0,83		2/0,25 19.02.2025			2/0,25 22.05.2025			2/0,25		**6/4,17**	2/0,25	
4051	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,98		0,60	1,28		2/0,39 19.02.2025			2/0,39 22.05.2025			2/0,39		**6/6,38**	2/0,39	
4052	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,98		0,60	1,28		2/0,39 19.02.2025			2/0,39 22.05.2025			2/0,39		**6/6,38**	2/0,39	
4053	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=248,32		0,78		11,98		0,60	1,28		2/0,39 19.02.2025			2/0,39 22.05.2025			2/0,39		**6/6,38**	2/0,39	
4054	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		12,16		0,60	1,30		2/0,4 19.02.2025			2/0,4 22.05.2025			2/0,4		**6/6,48**	2/0,4	
4055	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		12,16		0,60	1,30		2/0,4 19.02.2025			2/0,4 22.05.2025			2/0,4		**6/6,48**	2/0,4	
4056	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.4 ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=252,32		0,80		12,16		0,60	1,30		2/0,4 19.02.2025			2/0,4 22.05.2025			2/0,4		**6/6,48**	2/0,4	
4057	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		8,57		0,60	0,91		2/0,27 19.02.2025			2/0,27 22.05.2025			2/0,27		**6/4,56**	2/0,27	
4058	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=172,54		0,54		8,57		0,60	0,91		2/0,27 19.02.2025			2/0,27 22.05.2025			2/0,27		**6/4,56**	2/0,27	
4059	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		8,71		0,60	0,93		2/0,28 19.02.2025			2/0,28 22.05.2025			2/0,28		**6/4,63**	2/0,28	
4060	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175,54		0,55		8,71		0,60	0,93		2/0,28 19.02.2025			2/0,28 22.05.2025			2/0,28		**6/4,63**	2/0,28	
4061	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,19**	2/0,18	
4062	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,19**	2/0,18	
4063	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115,58		0,36		6,01		0,60	0,64		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,19**	2/0,18	
4064	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,88		0,60	0,62		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,12**	2/0,18	
4065	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,88		0,60	0,62		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,12**	2/0,18	
4066	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.6 ВРУ-6 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=112,58		0,36		5,88		0,60	0,62		2/0,18 19.02.2025			2/0,18 22.05.2025			2/0,18		**6/3,12**	2/0,18	
4067	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		4,20		0,60	0,45		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 22.05.2025			2/0,12		**6/2,22**	2/0,12	
4068	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		4,20		0,60	0,45		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 22.05.2025			2/0,12		**6/2,22**	2/0,12	
4069	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=75,33		0,24		4,20		0,60	0,45		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 22.05.2025			2/0,12		**6/2,22**	2/0,12	
4070	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		4,06		0,60	0,43		2/0,11 19.02.2025			2/0,11 22.05.2025			2/0,11		**6/2,15**	2/0,11	
4071	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		4,06		0,60	0,43		2/0,11 19.02.2025			2/0,11 22.05.2025			2/0,11		**6/2,15**	2/0,11	
4072	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-7 В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=72,33		0,23		4,06		0,60	0,43		2/0,11 19.02.2025			2/0,11 22.05.2025			2/0,11		**6/2,15**	2/0,11	
4073	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,86		0,60	0,41		2/0,11 19.02.2025			2/0,11 22.05.2025			2/0,11		**6/2,04**	2/0,11	
4074	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,86		0,60	0,41		2/0,11 19.02.2025			2/0,11 22.05.2025			2/0,11		**6/2,04**	2/0,11	
4075	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-8 Паркинг В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=67,77		0,21		3,86		0,60	0,41		2/0,11 19.02.2025			2/0,11 22.05.2025			2/0,11		**6/2,04**	2/0,11	
4076	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		3,72		0,60	0,40		2/0,1 19.02.2025			2/0,1 22.05.2025			2/0,1		**6/1,96**	2/0,1	
4077	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		3,72		0,60	0,40		2/0,1 19.02.2025			2/0,1 22.05.2025			2/0,1		**6/1,96**	2/0,1	
4078	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-8 Паркинг В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=64,77		0,20		3,72		0,60	0,40		2/0,1 19.02.2025			2/0,1 22.05.2025			2/0,1		**6/1,96**	2/0,1	
4079	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-1 АПвзБбШп-1 (4х70) L=132,84		0,20		3,60		0,60	0,38		2/0,1 19.02.2025			2/0,1 22.05.2025			2/0,1		**6/1,9**	2/0,1	
4080	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-9 В-2 АПвзБбШп-1 (4х70) L=136,84		0,20		3,68		0,60	0,39		2/0,1 19.02.2025			2/0,1 22.05.2025			2/0,1		**6/1,94**	2/0,1	
4081	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=135,84		0,31		5,29		0,60	0,56		2/0,16 19.02.2025			2/0,16 22.05.2025			2/0,16		**6/2,8**	2/0,16	
4082	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Краснобогатырская, д.40 к.7 ВРУ-10 В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=139,84		0,32		5,42		0,60	0,58		2/0,16 19.02.2025			2/0,16 22.05.2025			2/0,16		**6/2,87**	2/0,16	
4083	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		9,75		0,60	1,04		2/0,31 19.02.2025			2/0,31 22.05.2025			2/0,31		**6/5,19**	2/0,31	
4084	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.3 до ВРУ-11 ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=198,72		0,63		9,75		0,60	1,04		2/0,31 19.02.2025			2/0,31 22.05.2025			2/0,31		**6/5,19**	2/0,31	
4085	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,89		0,60	1,05		2/0,32 19.02.2025			2/0,32 22.05.2025			2/0,32		**6/5,26**	2/0,32	
4086	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.4 до ВРУ-11 ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=201,72		0,64		9,89		0,60	1,05		2/0,32 19.02.2025			2/0,32 22.05.2025			2/0,32		**6/5,26**	2/0,32	
4087	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЩНО В-1 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,88		0,60	0,09		2/0,005 19.02.2025			2/0,005 22.05.2025			2/0,005		**6/0,44**	2/0,005	

4088	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЩНО В-2 АПвзБбШп-1 (4х10) L=5		0,01		0,88		0,60	0,09		2/0,005 19.02.2025			2/0,005 22.05.2025			22/0,005		**6/0,44**	2/0,005	
4089	**ИК "ФИНАМ"**																			
4090	**РП-26051**																			
4091	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**	2/1,02
4092	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**	2/1,02
4093	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**	2/1,02
4094	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**	2/1,02
4095	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**	2/1,02
4096	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	0,42			2,26		6,73	0,80	2/0,21 11.01.2025	2/0,21 19.02.2025	2/0,21 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	**8/1,34**	2/0,21
4097	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**	2/1,02
4098	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	0,42			2,26		6,73	0,80	2/0,21 11.012025	2/0,21 19.022025	2/0,21 13.032025	2/0,21 10.04.2025	2/0,21 10.05.2025	2/0,21 11.06.2025	2/0,21 17.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	**8/1,34**
4099	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**
4100	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**
4101	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**
4102	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 13	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**
4103	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 14	2,03			15,99		3,33	3,46	2/1,02 11.01.2025	2/1,02 19.02.2025	2/1,02 13.03.2025	2/1,02 10.04.2025	2/1,02 10.05.2025	2/1,02 11.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,26**
4104	**ТП-1**																			
4105	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 19.02.2025	2/0,32 13.03.2025	2/0,32 10.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 11.06.2025	2/0,32 17.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,76**	2/0,32
4106	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 19.02.2025	2/0,32 13.03.2025	2/0,32 10.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 11.06.2025	2/0,32 17.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,76**
4107	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 19.02.2025	2/0,32 13.03.2025	2/0,32 10.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 11.06.2025	2/0,32 17.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,76**	2/0,32
4108	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,88		2,20	0,76	2/0,32 11.01.2025	2/0,32 19.02.2025	2/0,32 13.03.2025	2/0,32 10.04.2025	2/0,32 10.05.2025	2/0,32 11.06.2025	2/0,32 17.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	**5/0,76**
4109	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47					2/1,05 10.05.2025						**5/3,08**	
4110	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47					2/1,05 10.05.2025						2/1,05	**4/0,98**
4111	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,09		1,00	4,60	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 19.02.2025	2/1,2 13.03.2025	2/1,2 10.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 17.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,24**	2/1,2
4112	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,09		1,00	4,60	2/1,2 11.01.2025	2/1,2 19.02.2025	2/1,2 13.03.2025	2/1,2 10.04.2025	2/1,2 10.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 17.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,24**
4113	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.1 яч.7 до РП-26051 с.1 яч.4 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1266		3,99		57,82		0,60	6,16		2/1,99 19.02.2025			2/1,99 10.05.2025		2/1,99 17.07.2025			2/1,99	**6/8,12**	
4114	Кабельная линия-10 кВ от РТП-19030 с.2 яч.16 до РП-26051 с.2 яч.11 АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=1270		4,00		58,00		0,60	6,18		2/2 19.02.2025			2/2 10.05.2025		2/2 17.07.2025			2/2		**6/8,14**
4115	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 10.05.2025		2/0,12 17.07.2025			2/0,12	**6/2,19**	
4116	Кабельная линия-10 кВ от РП-26051 с.2 яч.12 до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х95/35) L=15		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 10.05.2025		2/0,12 17.07.2025			2/0,12		**6/2,19**
4117	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 10.05.2025		2/0,12 17.07.2025			2/0,12	**6/2,19**	
4118	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 10.05.2025		2/0,12 17.07.2025			2/0,12	**6/2,19**	
4119	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-2 В-3 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,03		1,21		0,60	0,13		2/0,01 19.02.2025			2/0,01 10.05.2025		2/0,01 17.07.2025			2/0,01	**6/0,62**	
4120	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,03		1,21		0,60	0,13		2/0,01 19.02.2025			2/0,01 10.05.2025		2/0,01 17.07.2025			2/0,01		**6/0,62**
4121	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 10.05.2025		2/0,12 17.07.2025			2/0,12		**6/2,19**
4122	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-2 В-4 АПвБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		4,15		0,60	0,44		2/0,12 19.02.2025			2/0,12 10.05.2025		2/0,12 17.07.2025			2/0,12		**6/2,19**
4123	**ЖК "Ордынка"**																			
4124	**ТП-817**																			
4125	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26					**5/1,85 19.05.2025**						2/0,87	
4126	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26					**5/1,85 20.05.2025**						2/0,87	
4127	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,25		2,20	0,38	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**5/0,73 19.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4128	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,25		2,20	0,38	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**5/0,73 20.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4129	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1	2,03			16,35		3,10	3,48	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 01.04.2025	**8/6,44 19.05.2025**	2/1,02 29.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4130	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			16,35		3,10	3,48	2/1,02 14.01.2025	2/1,02 04.02.2025	2/1,02 03.03.2025	2/1,02 01.04.2025	**8/6,44 20.05.2025**	2/1,02 29.06.2025	2/1,02 29.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4131	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 19.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4132	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 19.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4133	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 19.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4134	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 19.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4135	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 19.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4136	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 20.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4137	Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 20.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4138	Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 20.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4139	Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ	0,21			4,90		1,00	0,65	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 01.04.2025	**8/1,81 20.05.2025**	2/0,11 29.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4140	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5		0,02		1,40		0,60	0,14		2/0,01 04.02.2025			**8/0,71 19.05.2025**			2/0,01			2/0,01	
4141	Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б АПвВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5		0,02		1,30		0,60	0,13		2/0,01 04.02.2025			**8/0,66 20.05.2025**			2/0,01			2/0,01	
4142	**ТСЖ "Поселок Художников"**																			
4143	**ТП-23606**																			
4144	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73	**5/3,15 29.01.2025**						2/2,17 01.07.2025					
4145	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73	**5/3,15 30.01.2025**						2/2,17 01.07.2025					
4146	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	**5/1,25 29.01.2025**	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 17.04.2025	2/0,42 19.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 01.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4147	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	**5/1,25 30.01.2025**	2/0,42 14.02.2025	2/0,42 24.03.2025	2/0,42 17.04.2025	2/0,42 19.05.2025	2/0,42 11.06.2025	2/0,42 01.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4148	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 29.01.2025**	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 17.04.2025	2/1,2 19.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 01.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4149	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 30.01.2025**	2/1,2 14.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 17.04.2025	2/1,2 19.05.2025	2/1,2 11.06.2025	2/1,2 01.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4150	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		154,28		0,60	16,45	**8/11,36 29.01.2025**			2/5,37 17.04.2025			2/5,37 01.07.2025			2/5,37		
4151	Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405		10,73		154,28		0,60	16,45	**8/11,36 30.01.2025**			2/5,37 17.04.2025			2/5,37 01.07.2025			2/5,37		

4152	**БЦ "Высота"**																			
4153	**ТП-2904**																			
4154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	**5/1,25 27.01.2025**	2/0,42 25.02.2025	2/0,42 25.03.2025	2/0,42 11.04.2025	2/0,42 14.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4155	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	**5/1,25 28.01.2025**	2/0,42 25.02.2025	2/0,42 25.03.2025	2/0,42 11.04.2025	2/0,42 14.05.2025	2/0,42 13.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4156	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73	**5/3,15 27.01.2025**						2/2,17 31.07.2025					
4157	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73	**5/3,15 28.01.2025**						2/2,17 31.07.2025					
4158	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 27.01.2025**	2/1,2 25.02.2025	2/1,2 25.03.2025	2/1,2 11.04.2025	2/1,2 14.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 31.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4159	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 28.01.2025**	2/1,2 25.02.2025	2/1,2 25.03.2025	2/1,2 11.04.2025	2/1,2 14.05.2025	2/1,2 13.06.2025	2/1,2 31.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4160	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		20,39		0,60	2,17	**8/6,04 27.01.2025**			2/0,68 11.04.2025			2/0,68 31.07.2025			2/0,68		
4161	Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=806		1,35		20,39		0,60	2,17	**8/6,04 28.01.2025**			2/0,68 11.04.2025			2/0,68 31.07.2025			2/0,68		
4162	**ЖК "Доминанта"**																			
4163	**РТП-26010**																			
4164	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 23.04.2025	2/1,2 25.05.2025	2/1,2 23.06.2025	2/1,2 30.07.2025	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4165	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 23.04.2025	2/1,2 25.05.2025	2/1,2 23.06.2025	2/1,2 30.07.2025	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4166	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 23.04.2025	2/1,2 25.05.2025	2/1,2 23.06.2025	2/1,2 30.07.2025	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4167	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,05		1,00	4,60	2/1,2 04.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 24.03.2025	2/1,2 23.04.2025	2/1,2 25.05.2025	2/1,2 23.06.2025	2/1,2 30.07.2025	**8/8,23**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4168	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,98		0,60	1,60			2/0,5 24.03.2025			2/0,5 23.06.2025		**6/7,99**	2/0,5			2/0,5
4169	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=315		0,85		12,96		0,60	1,38			2/0,43 24.03.2025			2/0,43 23.06.2025		**6/6,9**	2/0,43			2/0,43
4170	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 24.03.2025			2/0,35 23.06.2025		**6/5,82**	2/0,35			2/0,35
4171	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=270		0,63		9,81		0,60	1,04			2/0,32 24.03.2025			2/0,32 23.06.2025		**6/5,22**	2/0,32			2/0,32
4172	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,69		10,71		0,60	1,14			2/0,35 24.03.2025			2/0,35 23.06.2025		**6/5,7**	2/0,35			2/0,35
4173	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,50		7,90		0,60	0,84			2/0,25 24.03.2025			2/0,25 23.06.2025		**6/4,2**	2/0,25			2/0,25
4174	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 24.03.2025			2/0,25 23.06.2025		**6/4,29**	2/0,25			2/0,25
4175	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=200		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 24.03.2025			2/0,5 23.06.2025		**6/8,11**	2/0,5			2/0,5
4176	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-1 ПвВГнг-1 (4х240) L=220		0,25		4,38		0,60	0,46			2/0,13 24.03.2025			2/0,13 23.06.2025		**6/2,31**	2/0,13			2/0,13
4177	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 24.03.2025			2/0,5 23.06.2025		**6/8,11**	2/0,5			2/0,5
4178	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=215		0,87		13,18		0,60	1,40			2/0,43 24.03.2025			2/0,43 23.06.2025		**6/7,02**	2/0,43			2/0,43
4179	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 24.03.2025			2/0,36 23.06.2025		**6/5,94**	2/0,36			2/0,36
4180	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=220		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 24.03.2025			2/0,32 23.06.2025		**6/5,34**	2/0,32			2/0,32
4181	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 24.03.2025			2/0,35 23.06.2025		**6/5,82**	2/0,35			2/0,35
4182	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 24.03.2025			2/0,25 23.06.2025		**6/4,29**	2/0,25			2/0,25
4183	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.1 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-1 ПвВГнг-1 (4х70) L=170		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 24.03.2025			2/0,26 23.06.2025		**6/4,38**	2/0,26			2/0,26
4184	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		1,02		15,43		0,60	1,64			2/0,51 24.03.2025			2/0,51 23.06.2025		**6/8,23**	2/0,51			2/0,51
4185	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=320		0,26		4,48		0,60	0,48			2/0,13 24.03.2025			2/0,13 23.06.2025		**6/2,37**	2/0,13			2/0,13
4186	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 24.03.2025			2/0,36 23.06.2025		**6/5,94**	2/0,36			2/0,36
4187	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=275		0,79		12,06		0,60	1,28			2/0,39 24.03.2025			2/0,39 23.06.2025		**6/6,42**	2/0,39			2/0,39
4188	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,58		9,06		0,60	0,96			2/0,29 24.03.2025			2/0,29 23.06.2025		**6/4,82**	2/0,29			2/0,29
4189	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 24.03.2025			2/0,21 23.06.2025		**6/3,58**	2/0,21			2/0,21
4190	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,43		6,91		0,60	0,74			2/0,21 24.03.2025			2/0,21 23.06.2025		**6/3,67**	2/0,21			2/0,21
4191	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 24.03.2025			2/0,34 23.06.2025		**6/5,58**	2/0,34			2/0,34
4192	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-12 В-2 ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 24.03.2025			2/0,28 23.06.2025		**6/4,73**	2/0,28			2/0,28
4193	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 24.03.2025			2/0,34 23.06.2025		**6/5,58**	2/0,34			2/0,34
4194	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-13 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=220		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 24.03.2025			2/0,35 23.06.2025		**6/5,82**	2/0,35			2/0,35
4195	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 24.03.2025			2/0,39 23.06.2025		**6/6,3**	2/0,39			2/0,39
4196	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-14 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=225		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 24.03.2025			2/0,28 23.06.2025		**6/4,73**	2/0,28			2/0,28
4197	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 24.03.2025			2/0,2 23.06.2025		**6/3,49**	2/0,2			2/0,2
4198	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-11 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=325		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 24.03.2025			2/0,21 23.06.2025		**6/3,58**	2/0,21			2/0,21
4199	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.2 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-ИТП В-2 ПвВГнг-1 (4х70) L=175		0,66		10,26		0,60	1,09			2/0,33 24.03.2025			2/0,33 23.06.2025		**6/5,46**	2/0,33			2/0,33
4200	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 24.03.2025			2/0,28 23.06.2025		**6/4,64**	2/0,28			2/0,28
4201	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=230		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 24.03.2025			2/0,32 23.06.2025		**6/5,34**	2/0,32			2/0,32
4202	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,99		14,98		0,60	1,60			2/0,5 24.03.2025			2/0,5 23.06.2025		**6/7,99**	2/0,5			2/0,5
4203	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=250		0,85		12,96		0,60	1,38			2/0,43 24.03.2025			2/0,43 23.06.2025		**6/6,9**	2/0,43			2/0,43
4204	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 24.03.2025			2/0,35 23.06.2025		**6/5,82**	2/0,35			2/0,35
4205	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=250		0,63		9,81		0,60	1,04			2/0,32 24.03.2025			2/0,32 23.06.2025		**6/5,22**	2/0,32			2/0,32
4206	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,50		7,90		0,60	0,84			2/0,25 24.03.2025			2/0,25 23.06.2025		**6/4,2**	2/0,25			2/0,25
4207	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 24.03.2025			2/0,25 23.06.2025		**6/4,29**	2/0,25			2/0,25
4208	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 24.03.2025			2/0,5 23.06.2025		**6/8,11**	2/0,5			2/0,5
4209	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=185		1,01		15,21		0,60	1,62			2/0,5 24.03.2025			2/0,5 23.06.2025		**6/8,11**	2/0,5			2/0,5
4210	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,87		13,18		0,60	1,40			2/0,43 24.03.2025			2/0,43 23.06.2025		**6/7,02**	2/0,43			2/0,43
4211	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 24.03.2025			2/0,36 23.06.2025		**6/5,94**	2/0,36			2/0,36
4212	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 24.03.2025			2/0,32 23.06.2025		**6/5,34**	2/0,32			2/0,32
4213	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,51		8,07		0,60	0,86			2/0,25 24.03.2025			2/0,25 23.06.2025		**6/4,29**	2/0,25			2/0,25

4214	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		0,52		8,23		0,60	0,88			2/0,26 24.03.2025			2/0,26 23.06.2025		**6/4,38**	2/0,26			2/0,26
4215	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.3 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-1 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=215		1,02		15,43		0,60	1,64			2/0,51 24.03.2025			2/0,51 23.06.2025		**6/8,23**	2/0,51			2/0,51
4216	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,73		11,16		0,60	1,19			2/0,36 24.03.2025			2/0,36 23.06.2025		**6/5,94**	2/0,36			2/0,36
4217	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=225		0,79		12,06		0,60	1,28			2/0,39 24.03.2025			2/0,39 23.06.2025		**6/6,42**	2/0,39			2/0,39
4218	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,58		9,06		0,60	0,96			2/0,29 24.03.2025			2/0,29 23.06.2025		**6/4,82**	2/0,29			2/0,29
4219	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-6 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=245		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 24.03.2025			2/0,21 23.06.2025		**6/3,58**	2/0,21			2/0,21
4220	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,43		6,91		0,60	0,74			2/0,21 24.03.2025			2/0,21 23.06.2025		**6/3,67**	2/0,21			2/0,21
4221	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-7 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=245		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 24.03.2025			2/0,34 23.06.2025		**6/5,58**	2/0,34			2/0,34
4222	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 24.03.2025			2/0,28 23.06.2025		**6/4,73**	2/0,28			2/0,28
4223	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-8 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=175		0,68		10,48		0,60	1,12			2/0,34 24.03.2025			2/0,34 23.06.2025		**6/5,58**	2/0,34			2/0,34
4224	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,71		10,93		0,60	1,16			2/0,35 24.03.2025			2/0,35 23.06.2025		**6/5,82**	2/0,35			2/0,35
4225	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-9 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х150) L=180		0,77		11,83		0,60	1,26			2/0,39 24.03.2025			2/0,39 23.06.2025		**6/6,3**	2/0,39			2/0,39
4226	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,57		8,89		0,60	0,95			2/0,28 24.03.2025			2/0,28 23.06.2025		**6/4,73**	2/0,28			2/0,28
4227	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-10 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=210		0,40		6,58		0,60	0,70			2/0,2 24.03.2025			2/0,2 23.06.2025		**6/3,49**	2/0,2			2/0,2
4228	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,42		6,75		0,60	0,72			2/0,21 24.03.2025			2/0,21 23.06.2025		**6/3,58**	2/0,21			2/0,21
4229	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-17 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х185) L=240		0,66		10,26		0,60	1,09			2/0,33 24.03.2025			2/0,33 23.06.2025		**6/5,46**	2/0,33			2/0,33
4230	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.1) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,55		8,73		0,60	0,93			2/0,28 24.03.2025			2/0,28 23.06.2025		**6/4,64**	2/0,28			2/0,28
4231	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-26010 с.4 до ул. Щукинская, д.2 ВРУ-18 В-2 (каб.2) ПвВГнг-1 (4х240) L=205		0,65		10,03		0,60	1,07			2/0,32 24.03.2025			2/0,32 23.06.2025		**6/5,34**	2/0,32			2/0,32
4232	**ЖК "Дыхание"**																			
4233	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-1 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		3,64		0,60	0,39			2/0,1 29.03.2025			2/0,1 24.06.2025		**6/1,92**	2/0,1			2/0,1
4234	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-1 (701702) В-2 АВБбШв-1 (4х70) L=135		0,20		3,64		0,60	0,39			2/0,1 29.03.2025			2/0,1 24.06.2025		**6/1,92**	2/0,1			2/0,1
4235	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4236	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4237	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4238	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4239	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4240	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-3 (701703) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х120) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4241	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,37**	2/0,06			2/0,06
4242	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,37**	2/0,06			2/0,06
4243	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,37**	2/0,06			2/0,06
4244	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-1 (701704) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		2,61		0,60	0,28			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,37**	2/0,06			2/0,06
4245	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 24.06.2025		**6/4,98**	2/0,3			2/0,3
4246	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 24.06.2025		**6/4,98**	2/0,3			2/0,3
4247	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 24.06.2025		**6/4,98**	2/0,3			2/0,3
4248	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 3ВРУ-1 (701710) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		9,36		0,60	1,00			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 24.06.2025		**6/4,98**	2/0,3			2/0,3
4249	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,93**	2/0,03			2/0,03
4250	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-1 (701707) В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,93**	2/0,03			2/0,03
4251	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,93**	2/0,03			2/0,03
4252	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,93**	2/0,03			2/0,03
4253	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,93**	2/0,03			2/0,03
4254	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-3 (701708) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=30		0,07		1,80		0,60	0,19			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,93**	2/0,03			2/0,03
4255	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,3**	2/0,06			2/0,06
4256	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,3**	2/0,06			2/0,06
4257	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,3**	2/0,06			2/0,06
4258	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-1 (701711) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		2,49		0,60	0,26			2/0,06 29.03.2025			2/0,06 24.06.2025		**6/1,3**	2/0,06			2/0,06
4259	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 29.03.2025			2/0,12 24.06.2025		**6/2,17**	2/0,12			2/0,12
4260	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 29.03.2025			2/0,12 24.06.2025		**6/2,17**	2/0,12			2/0,12
4261	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-1 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 29.03.2025			2/0,12 24.06.2025		**6/2,17**	2/0,12			2/0,12
4262	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 29.03.2025			2/0,12 24.06.2025		**6/2,17**	2/0,12			2/0,12
4263	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 29.03.2025			2/0,12 24.06.2025		**6/2,17**	2/0,12			2/0,12
4264	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-1 (701696) В-2 (каб.3) АВБбШв-1 (4х185) L=100		0,23		4,11		0,60	0,44			2/0,12 29.03.2025			2/0,12 24.06.2025		**6/2,17**	2/0,12			2/0,12
4265	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 29.03.2025			2/0,08 24.06.2025		**6/1,64**	2/0,08			2/0,08
4266	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 29.03.2025			2/0,08 24.06.2025		**6/1,64**	2/0,08			2/0,08
4267	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 29.03.2025			2/0,08 24.06.2025		**6/1,64**	2/0,08			2/0,08
4268	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУГ-2 (701697) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=70		0,16		3,12		0,60	0,33			2/0,08 29.03.2025			2/0,08 24.06.2025		**6/1,64**	2/0,08			2/0,08
4269	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4270	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ЦТП (701713) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		4,05		0,60	0,43			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 24.06.2025		**6/2,14**	2/0,11			2/0,11
4271	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,91**	2/0,03			2/0,03
4272	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ1 (701698) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,91**	2/0,03			2/0,03
4273	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,91**	2/0,03			2/0,03

4274	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ2 (701699) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		1,75		0,60	0,18			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,91**	2/0,03			2/0,03
4275	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 29.03.2025			2/0,04 24.06.2025		**6/0,94**	2/0,04			2/0,04
4276	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ3 (701700) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 29.03.2025			2/0,04 24.06.2025		**6/0,94**	2/0,04			2/0,04
4277	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х70) L=47.5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 29.03.2025			2/0,04 24.06.2025		**6/0,94**	2/0,04			2/0,04
4278	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 ВРУ-ХМ4 (701701) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х70) L=47,5		0,07		1,81		0,60	0,19			2/0,04 29.03.2025			2/0,04 24.06.2025		**6/0,94**	2/0,04			2/0,04
4279	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		4,53		0,60	0,48			2/0,13 29.03.2025			2/0,13 24.06.2025		**6/2,39**	2/0,13			2/0,13
4280	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 1ВРУ-оф (701705) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		4,53		0,60	0,48			2/0,13 29.03.2025			2/0,13 24.06.2025		**6/2,39**	2/0,13			2/0,13
4281	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25			2/0,05 29.03.2025			2/0,05 24.06.2025		**6/1,24**	2/0,05			2/0,05
4282	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 2ВРУ-оф (701709) В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=65		0,11		2,37		0,60	0,25			2/0,05 29.03.2025			2/0,05 24.06.2025		**6/1,24**	2/0,05			2/0,05
4283	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.1 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-1 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,78**	2/0,03			2/0,03
4284	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.2 до Дмитровское ш., д.13 4ВРУ-оф (701706) В-2 АВБбШв-1 (4х35) L=50		0,05		1,51		0,60	0,16			2/0,03 29.03.2025			2/0,03 24.06.2025		**6/0,78**	2/0,03			2/0,03
4285	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.3 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 29.03.2025			2/0,07 24.06.2025		**6/1,42**	2/0,07			2/0,07
4286	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27138 с.4 до Дмитровское ш., д.13 5ВРУ-оф (701712) В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=90		0,13		2,70		0,60	0,29			2/0,07 29.03.2025			2/0,07 24.06.2025		**6/1,42**	2/0,07			2/0,07
4287	**ЖК "Ландыши"**																			
4288	**ТП-29203**																			
4289	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 09.06.2025				**4/0,98**		2/2,17
4290	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 09.06.2025				**4/0,98**		2/2,17
4291	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 05.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 22.03.2025	2/0,11 26.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 09.06.2025	2/0,11 27.07.2025	2/0,11	2/0,11	**5/0,93**	2/0,11	2/0,11
4292	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 05.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 22.03.2025	2/0,11 26.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 09.06.2025	2/0,11 27.07.2025	2/0,11	2/0,11	**5/0,93**	2/0,11	2/0,11
4293	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 22.03.2025	2/1,2 26.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 27.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,35**	2/1,2	2/1,2
4294	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 05.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 22.03.2025	2/1,2 26.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 09.06.2025	2/1,2 27.07.2025	2/1,2	2/1,2	**8/8,35**	2/1,2	2/1,2
4295	**ЖК "Найтсбридж"**																			
4296	**ТП-72320**																			
4297	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 03.02.2025**						2/1,25				
4298	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 04.02.2025**						2/1,25				
4299	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 03.02.2025**						2/1,25				
4300	Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА			2,49	1,83		39,90	1,68		**5/2,16 04.02.2025**						2/1,25				
4301	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 03.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4302	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 03.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4303	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 03.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4304	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 03.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4305	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 03.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4306	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 12.01.2025	**8/1,99 03.02.2025**	2/0,11 28.03.2025	2/0,11 22.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 25.06.2025	2/0,11 17.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4307	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 7	0,42			2,12		6,50	0,78	2/0,21 12.01.2025	**8/1,27 03.02.2025**	2/0,21 28.03.2025	2/0,21 22.04.2025	2/0,21 18.05.2025	2/0,21 25.06.2025	2/0,21 17.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
4308	Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8	0,42			2,12		6,50	0,78	2/0,21 12.01.2025	**8/1,27 04.02.2025**	2/0,21 28.03.2025	2/0,21 22.04.2025	2/0,21 18.05.2025	2/0,21 25.06.2025	2/0,21 17.07.2025	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21	2/0,21
4309	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 12.01.2025	**8/1,99 04.02.2025**	2/0,11 28.03.2025	2/0,11 22.04.2025	2/0,11 18.05.2025	2/0,11 25.06.2025	2/0,11 17.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4310	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 04.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4311	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 04.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4312	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 04.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4313	Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13	2,03			15,88		3,10	3,44	2/1,02 12.01.2025	**8/6,21 04.02.2025**	2/1,02 28.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 18.05.2025	2/1,02 25.06.2025	2/1,02 17.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02
4314	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70			10,00	2,95		2/0,35 03.02.2025						2/0,35				
4315	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-63 кВА			0,70			10,00	2,95		2/0,35 04.02.2025						2/0,35				
4316	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 03.02.2025**			2/1,86 18.05.2025					2/1,86		
4317	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 03.02.2025**			2/1,86 18.05.2025					2/1,86		
4318	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 04.02.2025**			2/1,86 18.05.2025					2/1,86		
4319	Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177		3,71		53,89		0,60	5,74		**8/11,14 04.02.2025**			2/1,86 18.05.2025					2/1,86		
4320	**Московский щёлк**																			
4321	**РТП-10101**																			
4322	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,76		55,30	2,28						2/1,79 09.06.2025						**5/2,67**
4323	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,76		55,30	2,28						2/1,79 09.06.2025						**5/2,67**
4324	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71						2/2,17 09.06.2025						**5/3,05**
4325	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,76		66,30	2,71						2/2,17 09.06.2025						**5/3,05**
4326	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3	2,03			16,75		3,60	3,53	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 11.02.2025	2/1,02 26.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 13.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,64**
4327	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 13	2,03			16,75		3,60	3,53	2/1,02 15.01.2025	2/1,02 11.02.2025	2/1,02 26.03.2025	2/1,02 22.04.2025	2/1,02 31.05.2025	2/1,02 09.06.2025	2/1,02 13.07.2025	2/1,02	2/1,02	2/1,02	2/1,02	**8/6,64**
4328	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 11.02.2025	2/0,42 26.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,95**
4329	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 11.02.2025	2/0,42 26.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,95**
4330	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21			1,06		2,20	0,36	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 11.02.2025	2/0,11 26.03.2025	2/0,11 22.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 09.06.2025	2/0,11 13.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**5/0,64**
4331	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21			1,06		2,20	0,36	2/0,11 15.01.2025	2/0,11 11.02.2025	2/0,11 26.03.2025	2/0,11 22.04.2025	2/0,11 31.05.2025	2/0,11 09.06.2025	2/0,11 13.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**5/0,64**
4332	**ТП-1**																			
4333	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25						2/0,87 09.06.2025						**5/1,76**
4334	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,76		29,10	1,25						2/0,87 09.06.2025						**5/1,76**
4335	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 11.02.2025	2/0,42 26.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,95**
4336	Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI	0,84			1,06		2,20	0,99	2/0,42 15.01.2025	2/0,42 11.02.2025	2/0,42 26.03.2025	2/0,42 22.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 09.06.2025	2/0,42 13.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/0,95**
4337	**ТП-1 А**																			

4338	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,76		79,30	3,22						2/2,63 09.06.2025					**5/3,51**
4339	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25	1,76		79,30	3,22						2/2,63 09.06.2025					**5/3,51**
4340	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1А Т-1 АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		7,00		0,60	0,74			2/0,22 26.03.2025			2/0,22 09.06.2025			2/0,22			**8/3,71**
4341	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-1А Т-4 АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		7,00		0,60	0,74			2/0,22 26.03.2025			2/0,22 09.06.2025			2/0,22			**8/3,71**
4342	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч А до ТП-1 луч А АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		7,00		0,60	0,74			2/0,22 26.03.2025			2/0,22 09.06.2025			2/0,22			**8/3,71**
4343	Кабельная линия-10 кВ от РТП-10101 луч Б до ТП-1 луч Б АСБ-10 (3х240) L=135		0,43		7,00		0,60	0,74			2/0,22 26.03.2025			2/0,22 09.06.2025			2/0,22			**8/3,71**
4344	**ЖК "Поколение"**																		
4345	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=132		0,31		5,16		0,60	0,55		2/0,15 26.02.2025			2/0,15 25.05.2025			**8/2,73**			2/0,15	
4346	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=132		0,31		5,16		0,60	0,55		2/0,15 26.02.2025			2/0,15 25.05.2025			**8/2,73**			2/0,15	
4347	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=137		0,32		5,33		0,60	0,57		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,82**			2/0,16	
4348	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=137		0,32		5,33		0,60	0,57		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,82**			2/0,16	
4349	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 26.02.2025			2/0,14 25.05.2025			**8/2,61**			2/0,14	
4350	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52		2/0,14 26.02.2025			2/0,14 25.05.2025			**8/2,61**			2/0,14	
4351	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76		2/0,22 26.02.2025			2/0,22 25.05.2025			**8/3,79**			2/0,22	
4352	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		7,14		0,60	0,76		2/0,22 26.02.2025			2/0,22 25.05.2025			**8/3,79**			2/0,22	
4353	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		2/0,21 26.02.2025			2/0,21 25.05.2025			**8/3,58**			2/0,21	
4354	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=180		0,42		6,75		0,60	0,72		2/0,21 26.02.2025			2/0,21 25.05.2025			**8/3,58**			2/0,21	
4355	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,87**			2/0,16	
4356	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54		2/0,15 26.02.2025			2/0,15 25.05.2025			**8/2,7**			2/0,15	
4357	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=177		0,30		5,05		0,60	0,54		2/0,15 26.02.2025			2/0,15 25.05.2025			**8/2,68**			2/0,15	
4358	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=166		0,28		4,79		0,60	0,51		2/0,14 26.02.2025			2/0,14 25.05.2025			**8/2,53**			2/0,14	
4359	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=177		0,41		6,65		0,60	0,71		2/0,2 26.02.2025			2/0,2 25.05.2025			**8/3,53**			2/0,2	
4360	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66		2/0,19 26.02.2025			2/0,19 25.05.2025			**8/3,32**			2/0,19	
4361	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=112		0,26		4,50		0,60	0,48		2/0,13 26.02.2025			2/0,13 25.05.2025			**8/2,38**			2/0,13	
4362	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=101		0,23		4,14		0,60	0,44		2/0,12 26.02.2025			2/0,12 25.05.2025			**8/2,19**			2/0,12	
4363	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		2/0,09 26.02.2025			2/0,09 25.05.2025			**8/1,8**			2/0,09	
4364	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		2/0,09 26.02.2025			2/0,09 25.05.2025			**8/1,8**			2/0,09	
4365	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		2/0,09 26.02.2025			2/0,09 25.05.2025			**8/1,8**			2/0,09	
4366	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32		2/0,08 26.02.2025			2/0,08 25.05.2025			**8/1,61**			2/0,08	
4367	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32		2/0,08 26.02.2025			2/0,08 25.05.2025			**8/1,61**			2/0,08	
4368	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.3) АПвБбШвнг-1 (4х240) L=50		0,16		3,06		0,60	0,32		2/0,08 26.02.2025			2/0,08 25.05.2025			**8/1,61**			2/0,08	
4369	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4370	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4371	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4372	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4373	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4374	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,24**			2/0,32	
4375	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,24**			2/0,32	
4376	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.3) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,24**			2/0,32	
4377	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.4) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,24**			2/0,32	
4378	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.5) АПвБбШв (4х240) L=201		0,63		9,85		0,60	1,05		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,24**			2/0,32	
4379	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,99		0,60	1,06		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,31**			2/0,32	
4380	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=204		0,64		9,99		0,60	1,06		2/0,32 26.02.2025			2/0,32 25.05.2025			**8/5,31**			2/0,32	
4381	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		11,70		0,60	1,25		2/0,38 26.02.2025			2/0,38 25.05.2025			**8/6,23**			2/0,38	
4382	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=242		0,76		11,70		0,60	1,25		2/0,38 26.02.2025			2/0,38 25.05.2025			**8/6,23**			2/0,38	
4383	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90		2/0,27 26.02.2025			2/0,27 25.05.2025			**8/4,5**			2/0,27	
4384	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=170		0,54		8,46		0,60	0,90		2/0,27 26.02.2025			2/0,27 25.05.2025			**8/4,5**			2/0,27	
4385	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4386	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=209		0,66		10,21		0,60	1,09		2/0,33 26.02.2025			2/0,33 25.05.2025			**8/5,43**			2/0,33	
4387	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,93		0,60	0,74		2/0,21 26.02.2025			2/0,21 25.05.2025			**8/3,68**			2/0,21	
4388	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=136		0,43		6,93		0,60	0,74		2/0,21 26.02.2025			2/0,21 25.05.2025			**8/3,68**			2/0,21	
4389	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		8,64		0,60	0,92		2/0,27 26.02.2025			2/0,27 25.05.2025			**8/4,59**			2/0,27	
4390	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=174		0,55		8,64		0,60	0,92		2/0,27 26.02.2025			2/0,27 25.05.2025			**8/4,59**			2/0,27	
4391	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		4,09		0,60	0,43		2/0,12 26.02.2025			2/0,12 25.05.2025			**8/2,16**			2/0,12	
4392	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=73		0,23		4,09		0,60	0,43		2/0,12 26.02.2025			2/0,12 25.05.2025			**8/2,16**			2/0,12	
4393	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,80		0,60	0,62		2/0,18 26.02.2025			2/0,18 25.05.2025			**8/3,08**			2/0,18	
4394	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х240) L=111		0,35		5,80		0,60	0,62		2/0,18 26.02.2025			2/0,18 25.05.2025			**8/3,08**			2/0,18	
4395	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=196		0,62		9,63		0,60	1,02		2/0,31 26.02.2025			2/0,31 25.05.2025			**8/5,12**			2/0,31	
4396	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=235		0,74		11,38		0,60	1,21		2/0,37 26.02.2025			2/0,37 25.05.2025			**8/6,06**			2/0,37	
4397	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=102		0,32		5,40		0,60	0,57		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,86**			2/0,16	

4398	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=140		0,44		7,11		0,60	0,76		2/0,22 26.02.2025			2/0,22 25.05.2025			**8/3,77**			2/0,22	
4399	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШпг-1 (4х240) L=297		0,94		14,17		0,60	1,51		2/0,47 26.02.2025			2/0,47 25.05.2025			**8/7,55**			2/0,47	
4400	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШпг-1 (4х240) L=308		0,97		14,67		0,60	1,56		2/0,49 26.02.2025			2/0,49 25.05.2025			**8/7,82**			2/0,49	
4401	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-1 АПвБбШпг-1 (4х150) L=108		0,25		4,37		0,60	0,46		2/0,12 26.02.2025			2/0,12 25.05.2025			**8/2,31**			2/0,12	
4402	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-8 В-2 АПвБбШпг-1 (4х150) L=99		0,23		4,07		0,60	0,43		2/0,11 26.02.2025			2/0,11 25.05.2025			**8/2,15**			2/0,11	
4403	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч А до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШпг-1 (4х95) L=200		0,34		5,61		0,60	0,60		2/0,17 26.02.2025			2/0,17 25.05.2025			**8/2,97**			2/0,17	
4404	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29980 луч Б до Нововладыкинский пр-д, д.1 к.1 ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШпг-1 (4х95) L=239		0,40		6,54		0,60	0,70		2/0,2 26.02.2025			2/0,2 25.05.2025			**8/3,47**			2/0,2	
4405	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10		2/0,01 26.02.2025			2/0,01 25.05.2025			**8/0,48**			2/0,01	
4406	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29345 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=10		0,01		0,95		0,60	0,10		2/0,01 26.02.2025			2/0,01 25.05.2025			**8/0,48**			2/0,01	
4407	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до ВРУ БРП В-1 ВБбШв-1 (4х35) L=20		0,02		1,09		0,60	0,11		2/0,01 26.02.2025			2/0,01 25.05.2025			**8/0,55**			2/0,01	
4408	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до ВРУ БРП В-2 ВБбШв-1 (4х35) L=15		0,02		1,02		0,60	0,11		2/0,01 26.02.2025			2/0,01 25.05.2025			**8/0,52**			2/0,01	
4409	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,82		0,60	0,62		2/0,18 26.02.2025			2/0,18 25.05.2025			**8/3,09**			2/0,18	
4410	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=152		0,35		5,82		0,60	0,62		2/0,18 26.02.2025			2/0,18 25.05.2025			**8/3,09**			2/0,18	
4411	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,87**			2/0,16	
4412	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-1 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=140		0,32		5,43		0,60	0,58		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,87**			2/0,16	
4413	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		5,76		0,60	0,61		2/0,17 26.02.2025			2/0,17 25.05.2025			**8/3,05**			2/0,17	
4414	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч А до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=150		0,35		5,76		0,60	0,61		2/0,17 26.02.2025			2/0,17 25.05.2025			**8/3,05**			2/0,17	
4415	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,91**			2/0,16	
4416	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29348 луч Б до Сигнальный пр-д, д.5 ВРУ-2 ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШпг-1 (4х150) L=142		0,33		5,49		0,60	0,58		2/0,16 26.02.2025			2/0,16 25.05.2025			**8/2,91**			2/0,16	
4417	**Котляковский**																		
4418	**ТП-1**																		
4419	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	**5/0,75 29.01.2025**	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 10.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 29.06.2025	2/0,32 24.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4420	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,87		2,20	0,76	**5/0,75 29.01.2025**	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 21.03.2025	2/0,32 10.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 29.06.2025	2/0,32 24.07.2025	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4421	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26	**4/0,96 29.01.2025**					2/0,87 29.06.2025						2/0,87
4422	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-1000 кВА			1,74	1,95		29,10	1,26	**4/0,96 29.01.2025**					2/0,87 29.06.2025						2/0,87
4423	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 29.01.2025**	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 10.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 29.06.2025	2/1,2 24.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4424	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	**8/8,35 29.01.2025**	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 21.03.2025	2/1,2 10.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 29.06.2025	2/1,2 24.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4425	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56		0,92		14,07		0,60	1,50	**6/7,03 29.01.2025**		2/0,46 21.03.2025			2/0,46 29.06.2025			2/0,46			2/0,46
4426	Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48		0,89		13,53		0,60	1,44	**6/6,76 29.01.2025**		2/0,44 21.03.2025			2/0,44 29.06.2025			2/0,44			2/0,44
4427	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 Т-А до ЩР-1 АВБбШНГ-1 (4х240) L=80		0,25		4,47		0,60	0,47	**6/2,24 29.01.2025**		2/0,13 21.03.2025			2/0,13 29.06.2025			2/0,13			2/0,13
4428	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩР-3 АВБбШНГ-1 (4х240) L=86		0,27		4,74		0,60	0,50	**6/2,37 29.01.2025**		2/0,14 21.03.2025			2/0,14 29.06.2025			2/0,14			2/0,14
4429	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩР-4 (каб.1) АВБбШНГ-1 (4х240) L=92		0,29		5,01		0,60	0,53	**6/2,5 29.01.2025**		2/0,15 21.03.2025			2/0,15 29.06.2025			2/0,15			2/0,15
4430	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩР-4 (каб.2) АВБбШНГ-1 (4х240) L=92		0,29		5,01		0,60	0,53	**6/2,5 29.01.2025**		2/0,15 21.03.2025			2/0,15 29.06.2025			2/0,15			2/0,15
4431	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩР-2 АВБбШНГ-1 (4х240) L=104		0,33		5,55		0,60	0,59	**6/2,78 29.01.2025**		2/0,16 21.03.2025			2/0,16 29.06.2025			2/0,16			2/0,16
4432	**ТСЖ "Полянка 43"**																		
4433	**ТП-25780**																		
4434	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 04.04.2025	2/0,11 28.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	**5/0,93**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4435	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 14.01.2025	2/0,11 04.02.2025	2/0,11 03.03.2025	2/0,11 04.04.2025	2/0,11 28.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	**5/0,93**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4436	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43	1,95		24,70	1,09			2/0,72 03.03.2025						**5/1,69**			
4437	Силовой трансформатор с литой изоляцией aTSE-630 кВА			1,43	1,95		24,70	1,09			2/0,72 03.03.2025						**5/1,69**			
4438	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 28.05.2025	2/1,2 30.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	**8/8,35**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4439	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 14.01.2025	2/1,2 04.02.2025	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 04.04.2025	2/1,2 28.05.2025	2/1,2 30.06.2025	2/1,2 29.07.2025	2/1,2	**8/8,35**	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4440	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч А до ТП-25780 луч А блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		1,36		0,60	0,14			2/0,01 03.03.2025			2/0,01 30.06.2025			**8/0,69**			2/0,01
4441	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25780 луч Б до ТП-25780 луч Б блок RM-6 D АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=13		0,02		1,36		0,60	0,14			2/0,01 03.03.2025			2/0,01 30.06.2025			**8/0,69**			2/0,01
4442	**СНТ "Заречье"**																		
4443	**ТП-566**																		
4444	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,02 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4445	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,02 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4446	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,02 25.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4447	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,02 25.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4448	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,82		0,80	0,55	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,02 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4449	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,95		47,30	1,98						**5/2,48 24.06.2025**						2/1,51
4450	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	1,95		47,30	1,98						**5/2,48 25.06.2025**						2/1,51
4451	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4452	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 25.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4453	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4454	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 25.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4455	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4456	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 25.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4457	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			4,94		1,00	0,65	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/2,58 24.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4458	Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889		2,80		40,83		0,60	4,35			2/1,4 31.03.2025			**8/5,81 25.06.2025**			2/1,4			2/1,4
4459	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583		1,84		27,06		0,60	2,88			2/0,92 31.03.2025			**8/7,89 24.06.2025**			2/0,92			2/0,92
4460	Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581		1,83		26,97		0,60	2,87			2/0,92 31.03.2025			**8/7,86 25.06.2025**			2/0,92			2/0,92

4461	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБбШв-1 (4х70) L=80		0,12		2,50		0,60	0,26			2/0,06 31.03.2025			**8/1,31 25.06.2025**			2/0,06			2/0,06
4462	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБбШв-1 (4х50) L=56		0,08		2,00		0,60	0,21			2/0,04 31.03.2025			**8/1,04 25.06.2025**			2/0,04			2/0,04
4463	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБбШв-1 (4х50) L=19		0,03		1,22		0,60	0,13			2/0,01 31.03.2025			**8/0,63 24.06.2025**			2/0,01			2/0,01
4464	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,04		1,43		0,60	0,15			2/0,02 31.03.2025			**8/0,74 24.06.2025**			2/0,02			2/0,02
4465	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБбШв-1 (4х50) L=5		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 31.03.2025			**8/1,2 24.06.2025**			2/0,05			2/0,05
4466	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,54		8,47		0,60	0,90			2/0,27 31.03.2025			**8/4,5 24.06.2025**			2/0,27			2/0,27
4467	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБбШв-1 (4х50) L=29		0,54		8,47		0,60	0,90			2/0,27 31.03.2025			**8/4,5 24.06.2025**			2/0,27			2/0,27
4468	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБбШв-1 (4х70) L=70		0,17		3,30		0,60	0,35			2/0,09 31.03.2025			**8/1,74 24.06.2025**			2/0,09			2/0,09
4469	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБбШв-1 (4х50) L=70		0,17		3,30		0,60	0,35			2/0,09 31.03.2025			**8/1,74 24.06.2025**			2/0,09			2/0,09
4470	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,10		2,17		0,60	0,23			2/0,05 31.03.2025			**8/1,13 24.06.2025**			2/0,05			2/0,05
4471	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170		0,10		2,17		0,60	0,23			2/0,05 31.03.2025			**8/1,13 25.06.2025**			2/0,05			2/0,05
4472	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,25		4,39		0,60	0,47			2/0,13 31.03.2025			**8/2,32 24.06.2025**			2/0,13			2/0,13
4473	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=55		0,38		6,28		0,60	0,67			2/0,19 31.03.2025			**8/3,33 25.06.2025**			2/0,19			2/0,19
4474	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,19		3,55		0,60	0,38			2/0,1 31.03.2025			**8/1,87 24.06.2025**			2/0,1			2/0,1
4475	Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=30		0,01		0,93		0,60	0,10			2/0,005 31.03.2025			**8/0,47 25.06.2025**			2/0,005			2/0,005
4476	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170		0,01		0,93		0,60	0,10			2/0,005 31.03.2025			**8/0,47 25.06.2025**			2/0,005			2/0,005
4477	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260		0,04		1,43		0,60	0,15			2/0,02 31.03.2025			**8/0,74 25.06.2025**			2/0,02			2/0,02
4478	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130		0,10		2,29		0,60	0,24			2/0,05 31.03.2025			**8/1,2 25.06.2025**			2/0,05			2/0,05
4479	**ЖК "Скай Паркс"**																			
4480	**ТП-25977**																			
4481	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 23.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 30.05.2025	2/0,42 25.06.2025	**5/1,25 03.07.2025**	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4482	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,65		2,20	1,04	2/0,42 08.01.2025	2/0,42 28.02.2025	2/0,42 23.03.2025	2/0,42 14.04.2025	2/0,42 30.05.2025	**5/1,25 27.06.2025**	2/0,42 03.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4483	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29		2/1,79 28.02.2025					**4/2,76 03.07.2025**	2/1,79				
4484	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57	1,95		55,30	2,29		2/1,79 28.02.2025				**4/2,76 27.06.2025**		2/1,79				
4485	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	2,22	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 23.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	**8/8,35 03.07.2025**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4486	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	2,22	2/1,2 08.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 23.03.2025	2/1,2 14.04.2025	2/1,2 30.05.2025	**8/8,35 27.06.2025**	2/1,2 03.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4487	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025		**6/2,52 03.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
4488	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 28.02.2025			2/0,18 30.05.2025		**6/3,15 03.07.2025**	2/0,18			2/0,18	
4489	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 28.02.2025			2/0,18 30.05.2025		**6/3,15 03.07.2025**	2/0,14			2/0,14	
4490	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164		0,28		4,76		0,60	0,51		2/0,14 28.02.2025			2/0,14 30.05.2025	**6/2,52 27.06.2025**		2/0,14			2/0,14	
4491	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 28.02.2025			2/0,18 30.05.2025	**6/3,15 27.06.2025**		2/0,18			2/0,18	
4492	Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соед. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213		0,36		5,94		0,60	0,63		2/0,18 28.02.2025			2/0,18 30.05.2025	**6/3,15 27.06.2025**		2/0,18			2/0,18	
4493	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=35		0,06		1,67		0,60	0,18		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025		**6/0,86 03.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
4494	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=35		0,06		1,67		0,60	0,18		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/0,86 27.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
4495	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=65		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025		**6/1,25 03.07.2025**	2/0,1			2/0,1	
4496	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвзБбШп (4х120) L=65		0,11		2,39		0,60	0,25		2/0,1 28.02.2025			2/0,1 30.05.2025	**6/1,25 27.06.2025**		2/0,1			2/0,1	
4497	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025		**6/1,26 03.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
4498	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025		**6/1,26 03.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
4499	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/1,26 27.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
4500	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/1,26 27.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
4501	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025		**6/1,26 03.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
4502	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025		**6/1,26 03.07.2025**	2/0,06			2/0,06	
4503	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/1,26 27.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
4504	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35		0,11		2,40		0,60	0,25		2/0,06 28.02.2025			2/0,06 30.05.2025	**6/1,26 27.06.2025**		2/0,06			2/0,06	
4505	**мкр. "Град Московский 3-4 кв."**																			
4506	**ТП-9405**																			
4507	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4508	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4509	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4510	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4511	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4512	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4513	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4514	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4515	**ТП-9406**																			
4516	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4517	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4518	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4519	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4520	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4521	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4522	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2

4523	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4524	**ТП-9407**																			
4525	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4526	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4527	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4528	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4529	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4530	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4531	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4532	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 22.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4533	**ТП-9408**																			
4534	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4535	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,32 22.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4536	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21	1,74		21,50	0,68						2/0,61 25.06.2025		**4/0,87**				2/0,61
4537	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА			1,21	1,74		21,50	0,68						2/0,61 25.06.2025		**4/0,87**				2/0,61
4538	**ТП-9509**																			
4539	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71					2/2,17 30.05.2025			**4/0,87**			2/2,17	
4540	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71					2/2,17 30.05.2025			**4/0,87**			2/2,17	
4541	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4542	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4543	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4544	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4545	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4546	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4547	**ТП-9510**																			
4548	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4549	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4550	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4551	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4552	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4553	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 12.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4554	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4555	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4556	**ТП-9511**																			
4557	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4558	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71						2/2,17 25.06.2025		**4/0,87**				2/2,17
4559	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4560	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63			0,93		2,20	0,77	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4561	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4562	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIII	0,84			0,93		2,20	0,98	2/0,32 16.01.2025	2/0,32 28.02.2025	2/0,32 31.03.2025	2/0,32 25.04.2025	2/0,32 30.05.2025	2/0,32 25.06.2025	2/0,32 31.07.2025	**5/0,78**	2/0,32	2/0,32	2/0,32	2/0,32
4563	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4564	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,88		1,00	4,58	2/1,2 16.01.2025	2/1,2 28.02.2025	2/1,2 31.03.2025	2/1,2 25.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 25.06.2025	2/1,2 31.07.2025	**8/8,14**	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4565	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,89		0,60	0,73	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			2/0,21 31.07.2025	**6/3,66**		2/0,21		
4566	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64		0,43		6,89		0,60	0,73	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			2/0,21 31.07.2025	**6/3,66**		2/0,21		
4567	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/3,46**		2/0,2		
4568	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96		0,40		6,51		0,60	0,69	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/3,46**		2/0,2		
4569	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350		0,59		9,20		0,60	0,98	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 25.04.2025			2/0,29 31.07.2025	**6/4,9**		2/0,29		
4570	Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325		0,55		8,60		0,60	0,92	2/0,27 16.01.2025			2/0,27 25.04.2025			2/0,27 31.07.2025	**6/4,57**		2/0,27		
4571	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		5,77		0,60	0,61	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 25.04.2025			2/0,17 31.07.2025	**6/3,06**		2/0,17		
4572	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207		0,35		5,77		0,60	0,61	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 25.04.2025			2/0,17 31.07.2025	**6/3,06**		2/0,17		
4573	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/2,2**		2/0,12		
4574	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,39**		2/0,13		
4575	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		20,00		0,60	2,13	2/0,67 16.01.2025			2/0,67 25.04.2025			2/0,67 31.07.2025	**6/10,67**		2/0,67		
4576	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800		1,34		20,00		0,60	2,13	2/0,67 16.01.2025			2/0,67 25.04.2025			2/0,67 31.07.2025	**6/10,67**		2/0,67		
4577	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340		0,57		8,96		0,60	0,95	2/0,29 16.01.2025			2/0,29 25.04.2025			2/0,29 31.07.2025	**6/4,77**		2/0,29		
4578	Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320		0,54		8,48		0,60	0,90	2/0,27 16.01.2025			2/0,27 25.04.2025			2/0,27 31.07.2025	**6/4,51**		2/0,27		
4579	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 25.04.2025			2/0,17 31.07.2025	**6/2,97**		2/0,17		
4580	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240		0,40		6,56		0,60	0,70	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/3,48**		2/0,2		
4581	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		11,72		0,60	1,25	2/0,38 16.01.2025			2/0,38 25.04.2025			2/0,38 31.07.2025	**6/6,24**		2/0,38		
4582	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455		0,76		11,72		0,60	1,25	2/0,38 16.01.2025			2/0,38 25.04.2025			2/0,38 31.07.2025	**6/6,24**		2/0,38		
4583	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,39**		2/0,13		
4584	Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,39**		2/0,13		

4585	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			2/0,15 31.07.2025	**6/2,7**		2/0,15		
4586	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/2,52**		2/0,14		
4587	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,07**		2/0,11		
4588	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/1,94**		2/0,1		
4589	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			2/0,15 31.07.2025	**6/2,7**		2/0,15		
4590	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,28		4,76		0,60	0,51	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/2,52**		2/0,14		
4591	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 25.04.2025			2/0,23 31.07.2025	**6/3,93**		2/0,23		
4592	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 25.04.2025			2/0,22 31.07.2025	**6/3,76**		2/0,22		
4593	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 25.04.2025			2/0,23 31.07.2025	**6/3,93**		2/0,23		
4594	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 25.04.2025			2/0,22 31.07.2025	**6/3,76**		2/0,22		
4595	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 25.04.2025			2/0,25 31.07.2025	**6/4,29**		2/0,25		
4596	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 25.04.2025			2/0,24 31.07.2025	**6/4,11**		2/0,24		
4597	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,49		7,73		0,60	0,82	2/0,24 16.01.2025			2/0,24 25.04.2025			2/0,24 31.07.2025	**6/4,11**		2/0,24		
4598	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220		0,51		8,06		0,60	0,86	2/0,25 16.01.2025			2/0,25 25.04.2025			2/0,25 31.07.2025	**6/4,29**		2/0,25		
4599	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,44		7,07		0,60	0,75	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 25.04.2025			2/0,22 31.07.2025	**6/3,76**		2/0,22		
4600	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 25.04.2025			2/0,23 31.07.2025	**6/3,93**		2/0,23		
4601	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШв-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/2,61**		2/0,14		
4602	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			2/0,21 31.07.2025	**6/3,58**		2/0,21		
4603	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			2/0,21 31.07.2025	**6/3,58**		2/0,21		
4604	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		6,41		0,60	0,68	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/3,4**		2/0,2		
4605	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180		0,42		6,74		0,60	0,72	2/0,21 16.01.2025			2/0,21 25.04.2025			2/0,21 31.07.2025	**6/3,58**		2/0,21		
4606	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180		0,30		5,12		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			2/0,15 31.07.2025	**6/2,71**		2/0,15		
4607	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,88		0,60	0,52	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/2,58**		2/0,14		
4608	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,46**		2/0,13		
4609	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		4,40		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,33**		2/0,13		
4610	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/2,87**		2/0,16		
4611	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/2,43**		2/0,16		
4612	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,2**		2/0,13		
4613	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/1,88**		2/0,13		
4614	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/2,87**		2/0,12		
4615	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/2,43**		2/0,1		
4616	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/2,2**		2/0,16		
4617	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/1,88**		2/0,16		
4618	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/1,43**		2/0,13		
4619	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115		0,27		4,60		0,60	0,49	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/1,11**		2/0,13		
4620	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=140		0,24		4,16		0,60	0,44	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/1,43**		2/0,12		
4621	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=115		0,19		3,56		0,60	0,38	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/1,11**		2/0,1		
4622	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 16.01.2025			2/0,07 25.04.2025			2/0,07 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,07		
4623	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 16.01.2025			2/0,07 25.04.2025			2/0,07 31.07.2025	**6/1,37**		2/0,07		
4624	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22	2/0,05 16.01.2025			2/0,05 25.04.2025			2/0,05 31.07.2025	**6/1,49**		2/0,05		
4625	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22	2/0,05 16.01.2025			2/0,05 25.04.2025			2/0,05 31.07.2025	**6/1,17**		2/0,05		
4626	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=80		0,13		2,72		0,60	0,29	2/0,07 16.01.2025			2/0,07 25.04.2025			2/0,07 31.07.2025	**6/2,14**		2/0,07		
4627	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=55		0,09		2,12		0,60	0,22	2/0,05 16.01.2025			2/0,05 25.04.2025			2/0,05 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,05		
4628	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/2,59**		2/0,09		
4629	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/2,59**		2/0,09		
4630	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 25.04.2025			2/0,06 31.07.2025	**6/1,99**		2/0,06		
4631	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55		0,13		2,62		0,60	0,28	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 25.04.2025			2/0,06 31.07.2025	**6/1,99**		2/0,06		
4632	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85		0,14		2,84		0,60	0,30	2/0,07 16.01.2025			2/0,07 25.04.2025			2/0,07 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,07		
4633	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60		0,10		2,24		0,60	0,24	2/0,05 16.01.2025			2/0,05 25.04.2025			2/0,05 31.07.2025	**6/1,64**		2/0,05		
4634	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/1,62**		2/0,11		
4635	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/1,3**		2/0,09		
4636	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,14		
4637	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,14		
4638	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/2,7**		2/0,1		
4639	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124		0,21		3,78		0,60	0,40	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,1		
4640	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/7,02**		2/0,11		
4641	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/6,42**		2/0,11		
4642	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/8,95**		2/0,08		
4643	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/8,35**		2/0,08		
4644	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/6,23**		2/0,08		

4645	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (К1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,06 31.07.2025	**6/5,79**		2/0,06		
4646	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/3,8**		2/0,11		
4647	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/3,48**		2/0,11		
4648	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,11**		2/0,11		
4649	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=131		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,11**		2/0,11		
4650	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			2/0,15 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,15		
4651	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=130		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 16.01.2025			2/0,15 25.04.2025			2/0,15 31.07.2025	**6/1,94**		2/0,15		
4652	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,12		
4653	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/1,94**		2/0,12		
4654	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,60	1,40	2/0,43 16.01.2025			2/0,43 25.04.2025			2/0,43 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,43		
4655	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=275		0,87		13,18		0,60	1,40	2/0,43 16.01.2025			2/0,43 25.04.2025			2/0,43 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,43		
4656	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 16.01.2025			2/0,39 25.04.2025			2/0,39 31.07.2025	**6/1,69**		2/0,39		
4657	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=250		0,79		12,05		0,60	1,28	2/0,39 16.01.2025			2/0,39 25.04.2025			2/0,39 31.07.2025	**6/1,36**		2/0,39		
4658	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		16,78		0,60	1,79	2/0,56 16.01.2025			2/0,56 25.04.2025			2/0,56 31.07.2025	**6/1,62**		2/0,56		
4659	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=355		1,12		16,78		0,60	1,79	2/0,56 16.01.2025			2/0,56 25.04.2025			2/0,56 31.07.2025	**6/1,3**		2/0,56		
4660	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 16.01.2025			2/0,52 25.04.2025			2/0,52 31.07.2025	**6/2,79**		2/0,52		
4661	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=330		1,04		15,65		0,60	1,67	2/0,52 16.01.2025			2/0,52 25.04.2025			2/0,52 31.07.2025	**6/2,34**		2/0,52		
4662	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=330		0,76		11,69		0,60	1,25	2/0,38 16.01.2025			2/0,38 25.04.2025			2/0,38 31.07.2025	**6/2,39**		2/0,38		
4663	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305		0,71		10,87		0,60	1,16	2/0,35 16.01.2025			2/0,35 25.04.2025			2/0,35 31.07.2025	**6/2,07**		2/0,35		
4664	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265		0,45		7,16		0,60	0,76	2/0,22 16.01.2025			2/0,22 25.04.2025			2/0,22 31.07.2025	**6/2,46**		2/0,22		
4665	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240		0,40		6,56		0,60	0,70	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/2,14**		2/0,2		
4666	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,11		
4667	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/1,56**		2/0,11		
4668	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,87**		2/0,11		
4669	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		4,00		0,60	0,43	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,43**		2/0,11		
4670	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/2,87**		2/0,12		
4671	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/2,43**		2/0,1		
4672	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=145		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/1,43**		2/0,12		
4673	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=120		0,20		3,68		0,60	0,39	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/1,11**		2/0,1		
4674	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,12		
4675	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/1,37**		2/0,12		
4676	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,09		
4677	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=80		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,09		
4678	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=100		0,17		3,20		0,60	0,34	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,08		
4679	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=75		0,13		2,60		0,60	0,28	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 25.04.2025			2/0,06 31.07.2025	**6/2,7**		2/0,06		
4680	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=95		0,16		3,08		0,60	0,33	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/7,02**		2/0,08		
4681	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=70		0,12		2,48		0,60	0,26	2/0,06 16.01.2025			2/0,06 25.04.2025			2/0,06 31.07.2025	**6/6,42**		2/0,06		
4682	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/8,95**		2/0,16		
4683	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135		0,31		5,26		0,60	0,56	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/8,35**		2/0,16		
4684	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,13		
4685	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110		0,25		4,43		0,60	0,47	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,13		
4686	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=155		0,26		4,52		0,60	0,48	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/2,79**		2/0,13		
4687	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=130		0,22		3,92		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,34**		2/0,11		
4688	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=160		0,27		4,64		0,60	0,49	2/0,13 16.01.2025			2/0,13 25.04.2025			2/0,13 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,13		
4689	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=135		0,23		4,04		0,60	0,43	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,11		
4690	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,09		
4691	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=110		0,19		3,44		0,60	0,37	2/0,09 16.01.2025			2/0,09 25.04.2025			2/0,09 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,09		
4692	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/2,11**		2/0,08		
4693	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=90		0,15		2,96		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,08		
4694	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,01		
4695	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/2,11**		2/0,01		
4696	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,01		
4697	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/0,52**		2/0,01		
4698	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/1,81**		2/0,01		
4699	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/1,56**		2/0,01		
4700	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,01		
4701	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5		0,02		1,03		0,60	0,11	2/0,01 16.01.2025			2/0,01 25.04.2025			2/0,01 31.07.2025	**6/1,64**		2/0,01		
4702	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/2,87**		2/0,16		
4703	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140		0,32		5,42		0,60	0,58	2/0,16 16.01.2025			2/0,16 25.04.2025			2/0,16 31.07.2025	**6/2,96**		2/0,16		
4704	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 25.04.2025			2/0,17 31.07.2025	**6/1,55**		2/0,17		

4705	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145		0,34		5,59		0,60	0,59	2/0,17 16.01.2025			2/0,17 25.04.2025			2/0,17 31.07.2025	**6/1,99**		2/0,17		
4706	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/3,93**		2/0,08		
4707	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65		0,15		2,95		0,60	0,31	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/3,49**		2/0,08		
4708	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/2,26**		2/0,1		
4709	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90		0,21		3,77		0,60	0,40	2/0,1 16.01.2025			2/0,1 25.04.2025			2/0,1 31.07.2025	**6/2,61**		2/0,1		
4710	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 25.04.2025			2/0,23 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,23		
4711	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200		0,46		7,40		0,60	0,79	2/0,23 16.01.2025			2/0,23 25.04.2025			2/0,23 31.07.2025	**6/1,64**		2/0,23		
4712	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/2,87**		2/0,2		
4713	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175		0,40		6,58		0,60	0,70	2/0,2 16.01.2025			2/0,2 25.04.2025			2/0,2 31.07.2025	**6/2,96**		2/0,2		
4714	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105		0,24		4,27		0,60	0,45	2/0,12 16.01.2025			2/0,12 25.04.2025			2/0,12 31.07.2025	**6/1,55**		2/0,12		
4715	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,93		0,60	0,52	2/0,14 16.01.2025			2/0,14 25.04.2025			2/0,14 31.07.2025	**6/1,99**		2/0,14		
4716	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/2,08**		2/0,11		
4717	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,94		0,60	0,42	2/0,11 16.01.2025			2/0,11 25.04.2025			2/0,11 31.07.2025	**6/1,64**		2/0,11		
4718	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/3,93**		2/0,08		
4719	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70		0,16		3,11		0,60	0,33	2/0,08 16.01.2025			2/0,08 25.04.2025			2/0,08 31.07.2025	**6/3,49**		2/0,08		
4720	**ЖК "Счастье в Кусково"**																			
4721	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703853 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		2,32		0,60	0,24			2/0,05 26.03.2025			2/0,05 29.06.2025		**6/1,16**	2/0,05			2/0,05
4722	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703853 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		2,73		0,60	0,29			2/0,07 26.03.2025			2/0,07 29.06.2025		**6/1,36**	2/0,07			2/0,07
4723	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч А до Вв. 703854 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=31		0,10		2,32		0,60	0,24			2/0,05 26.03.2025			2/0,05 29.06.2025		**6/1,16**	2/0,05			2/0,05
4724	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-15273 луч Б до Вв. 703854 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=40		0,13		2,73		0,60	0,29			2/0,07 26.03.2025			2/0,07 29.06.2025		**6/1,36**	2/0,07			2/0,07
4725	**СНТ "Новотроицкое-1"**																			
4726	**КТПН**																			
4727	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01	2,20		47,30	2,00						**5/2,61 06.06.2025**						2/1,51
4728	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			7,40		1,00	0,85	2/0,11 13.01.2025	2/0,11 27.02.2025	2/0,11 28.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	**8/3,06 06.06.2025**	2/0,11 24.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4729	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880		2,03		29,88		0,60	3,18			2/1,02 28.03.2025			**8/6,28 06.06.2025**			2/1,02			2/1,02
4730	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180		0,30		5,16		0,60	0,55			2/0,15 28.03.2025			**8/2,73 06.06.2025**			2/0,15			2/0,15
4731	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60		0,06		1,68		0,60	0,18			2/0,03 28.03.2025			**8/0,87 06.06.2025**			2/0,03			2/0,03
4732	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85		0,14		2,88		0,60	0,30			2/0,07 28.03.2025			**8/1,51 06.06.2025**			2/0,07			2/0,07
4733	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70		0,12		2,52		0,60	0,27			2/0,06 28.03.2025			**8/1,32 06.06.2025**			2/0,06			2/0,06
4734	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		2,16		0,60	0,23			2/0,05 28.03.2025			**8/1,13 06.06.2025**			2/0,05			2/0,05
4735	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155		0,26		4,56		0,60	0,48			2/0,13 28.03.2025			**8/2,41 06.06.2025**			2/0,13			2/0,13
4736	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55		0,09		2,16		0,60	0,23			2/0,05 28.03.2025			**8/1,13 06.06.2025**			2/0,05			2/0,05
4737	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160		0,27		4,68		0,60	0,50			2/0,13 28.03.2025			**8/2,48 06.06.2025**			2/0,13			2/0,13
4738	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		2,04		0,60	0,21			2/0,04 28.03.2025			**8/1,06 06.06.2025**			2/0,04			2/0,04
4739	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149		0,25		4,42		0,60	0,47			2/0,13 28.03.2025			**8/2,33 06.06.2025**			2/0,13			2/0,13
4740	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50		0,08		2,04		0,60	0,21			2/0,04 28.03.2025			**8/1,06 06.06.2025**			2/0,04			2/0,04
4741	**Серебряный бор**																			
4742	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 ф. Минсен-1 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.1 яч.10-3 до ТП-СБ-73 луч Б) АСБ-10 (3х240) L=8172;		25,74		368,79		0,60	39,33		2/12,88 28.02.2025			2/12,88 05.05.2025			2/12,88	**6/9,72**		2/12,88	
4743	Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-17 с.2 яч.17-3 ф. Минсен-2 до соед. муфты (на КЛ направ. от ТЭЦ-16 с.2 яч.17-3 до ТП-СБ-73 луч А) АСБ-10 (3х240) L=8187;		25,79		369,47		0,60	39,40		2/12,88 28.02.2025			2/12,88 05.05.2025			2/12,88	**6/9,71**		2/12,88	
4744	**ЖК "ЭГОДОМ"**																			
4745	**ТП-28402**																			
4746	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 28.06.2025						**5/3,15**
4747	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,95		66,30	2,73						2/2,17 28.06.2025						**5/3,15**
4748	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 10.01.2025	2/0,11 19.02.2025	2/0,11 23.03.2025	2/0,11 12.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 13.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**5/0,67**
4749	Комплектное распределительное устройство TPS-CME	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 10.01.2025	2/0,11 19.02.2025	2/0,11 23.03.2025	2/0,11 12.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 13.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**5/0,67**
4750	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 10.01.2025	2/0,11 19.02.2025	2/0,11 23.03.2025	2/0,11 12.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 13.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**5/0,67**
4751	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,13		2,20	0,36	2/0,11 10.01.2025	2/0,11 19.02.2025	2/0,11 23.03.2025	2/0,11 12.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 28.06.2025	2/0,11 13.07.2025	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	**5/0,67**
4752	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 10.01.2025	2/1,2 19.02.2025	2/1,2 23.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 28.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,35**
4753	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			26,30		1,00	4,62	2/1,2 10.01.2025	2/1,2 19.02.2025	2/1,2 23.03.2025	2/1,2 12.04.2025	2/1,2 30.05.2025	2/1,2 28.06.2025	2/1,2 13.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	**8/8,35**
4754	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		1,24		0,60	0,12			2/0,05 23.03.2025			2/0,05 28.06.2025			2/0,05			**8/0,63**
4755	Кабельная линия-10 кВ от ТП-28402 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-28402 луч Б RM-6 блок Т-Б АПвВнг(А)-LS 3х(1х120/35) L=8		0,01		1,24		0,60	0,12			2/0,05 23.03.2025			2/0,05 28.06.2025			2/0,05			**8/0,63**
4756	**Гостиница "Хилтон"**																			
4757	**ТП-29618**																			
4758	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 18.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 26.06.2025	**5/0,93 29.07.2025**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4759	Комплектное распределительное устройство RM-6 D	0,21			1,65		2,20	0,41	2/0,11 18.01.2025	2/0,11 28.02.2025	2/0,11 31.03.2025	2/0,11 30.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 26.06.2025	**5/0,93 30.07.2025**	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4760	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47				2/1,05 30.04.2025			**4/2,03 29.07.2025**			2/1,05		
4761	Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА			2,10	1,95		34,30	1,47				2/1,05 30.04.2025			**4/2,03 30.07.2025**			2/1,05		
4762	**мкр. "Комсити"**																			
4763	**ТП-1**																			
4764	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04 03.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4765	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04 03.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4766	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 10.01.2025	**8/8,18 03.02.2025**	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 08.06.2025	2/1,2 31.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4767	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 10.01.2025	**8/8,18 03.02.2025**	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 08.06.2025	2/1,2 31.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4768	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74 03.02.2025**						2/0,87				
4769	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74 03.02.2025**						2/0,87				
4770	**ТП-2**																			

4771	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **13.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4772	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **13.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 31.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4773	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **13.02.2025**						2/0,87				
4774	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **13.02.2025**						2/0,87				
4775	**ТП-3**																			
4776	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **12.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4777	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **12.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4778	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 10.01.2025	**8/8,18** **12.02.2025**	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 08.06.2025	2/1,2 17.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4779	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 10.01.2025	**8/8,18** **12.02.2025**	2/1,2 04.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 08.06.2025	2/1,2 17.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4780	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **12.02.2025**						2/0,87				
4781	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **12.02.2025**						2/0,87				
4782	**ТП-4**																			
4783	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **06.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4784	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **06.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4785	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **06.02.2025**						2/0,87				
4786	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **06.02.2025**						2/0,87				
4787	**ТП-5**																			
4788	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **07.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4789	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **07.02.2025**	2/0,42 04.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4790	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **07.02.2025**						2/0,87				
4791	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА			1,74	1,74		29,10	1,24		**5/1,74** **07.02.2025**						2/0,87				
4792	**ТП-5903**																			
4793	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **10.02.2025**	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4794	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84			1,23		2,20	1,00	2/0,42 10.01.2025	**5/1,04** **11.02.2025**	2/0,42 03.03.2025	2/0,42 02.04.2025	2/0,42 31.05.2025	2/0,42 08.06.2025	2/0,42 17.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42
4795	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		**5/3,04** **10.02.2025**						2/2,17				
4796	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34	1,74		66,30	2,71		**5/3,04** **11.02.2025**						2/2,17				
4797	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 10.01.2025	**8/8,18** **10.02.2025**	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 08.06.2025	2/1,2 17.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4798	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			25,97		1,00	4,59	2/1,2 10.01.2025	**8/8,18** **11.02.2025**	2/1,2 03.03.2025	2/1,2 02.04.2025	2/1,2 31.05.2025	2/1,2 08.06.2025	2/1,2 17.07.2025	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2/1,2
4799	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		4,01		0,60	0,43		**8/2,12** **10.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4800	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35		0,11		2,39		0,60	0,25		**8/1,25** **11.02.2025**			2/0,06 31.05.2025			2/0,06			2/0,06	
4801	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71		0,22		4,01		0,60	0,43		**8/2,12** **10.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4802	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29		0,09		2,12		0,60	0,22		**8/1,1** **11.02.2025**			2/0,05 31.05.2025			2/0,05			2/0,05	
4803	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,90		0,60	2,01		**8/10,08** **13.02.2025**			2/0,63 31.05.2025			2/0,63			2/0,63	
4804	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402		1,27		18,90		0,60	2,01		**8/10,08** **13.02.2025**			2/0,63 31.05.2025			2/0,63			2/0,63	
4805	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		10,13		0,60	1,08		**8/5,39** **03.02.2025**			2/0,33 31.05.2025			2/0,33			2/0,33	
4806	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207		0,65		10,13		0,60	1,08		**8/5,39** **03.02.2025**			2/0,33 31.05.2025			2/0,33			2/0,33	
4807	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		15,48		0,60	1,65		**8/8,25** **12.02.2025**			2/0,51 31.05.2025			2/0,51			2/0,51	
4808	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312		0,98		14,85		0,60	1,58		**8/7,92** **12.02.2025**			2/0,49 31.05.2025			2/0,49			2/0,49	
4809	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326		1,03		15,48		0,60	1,65		**8/8,25** **06.02.2025**			2/0,51 31.05.2025			2/0,51			2/0,51	
4810	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313		0,99		14,90		0,60	1,59		**8/7,94** **06.02.2025**			2/0,49 31.05.2025			2/0,49			2/0,49	
4811	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293		0,92		14,00		0,60	1,49		**8/7,46** **13.02.2025**			2/0,46 31.05.2025			2/0,46			2/0,46	
4812	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296		0,93		14,13		0,60	1,50		**8/7,53** **13.02.2025**			2/0,47 31.05.2025			2/0,47			2/0,47	
4813	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.5 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.2 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **13.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4814	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.9 до соед. муфты направ. ТП-6001 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **13.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4815	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.2 яч.10 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **13.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4816	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-6002 с.2 яч.4 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **10.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4817	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **10.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4818	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **11.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4819	Кабельная линия-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **13.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4820	Кабельная линия-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до соединительной муфты АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=7,14		0,02		1,13		0,60	0,12		**8/0,58** **13.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4821	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		4,03		0,60	0,43		**8/2,13** **12.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4822	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134		0,23		4,03		0,60	0,43		**8/2,13** **12.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4823	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,91		0,60	0,41		**8/2,06** **12.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4824	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129		0,22		3,91		0,60	0,41		**8/2,06** **12.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4825	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		3,09		0,60	0,33		**8/1,62** **03.02.2025**			2/0,08 31.05.2025			2/0,08			2/0,08	
4826	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		3,09		0,60	0,33		**8/1,62** **03.02.2025**			2/0,08 31.05.2025			2/0,08			2/0,08	
4827	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69		0,16		3,09		0,60	0,33		**8/1,62** **03.02.2025**			2/0,08 31.05.2025			2/0,08			2/0,08	
4828	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		3,32		0,60	0,35		**8/1,75** **03.02.2025**			2/0,09 31.05.2025			2/0,09			2/0,09	
4829	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		3,32		0,60	0,35		**8/1,75** **03.02.2025**			2/0,09 31.05.2025			2/0,09			2/0,09	
4830	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76		0,18		3,32		0,60	0,35		**8/1,75** **03.02.2025**			2/0,09 31.05.2025			2/0,09			2/0,09	
4831	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68		0,21		3,87		0,60	0,41		**8/2,04** **10.02.2025**			2/0,11 31.05.2025			2/0,11			2/0,11	
4832	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58		0,18		3,42		0,60	0,36		**8/1,8** **11.02.2025**			2/0,09 31.05.2025			2/0,09			2/0,09	

4833	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11		0,01		0,97		0,60	0,10		**8/0,49 10.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4834	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12		0,01		0,98		0,60	0,10		**8/0,5 11.02.2025**			2/0,01 31.05.2025			2/0,01			2/0,01	
4835	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5		0,08		1,88		0,60	0,20		**8/0,98 10.02.2025**			2/0,04 31.05.2025			2/0,04			2/0,04	
4836	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5		0,08		2,00		0,60	0,21		**8/1,04 11.02.2025**			2/0,04 31.05.2025			2/0,04			2/0,04	
4837	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5		0,06		1,70		0,60	0,18		**8/0,88 10.02.2025**			2/0,03 31.05.2025			2/0,03			2/0,03	
4838	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5		0,07		1,83		0,60	0,19		**8/0,95 11.02.2025**			2/0,04 31.05.2025			2/0,04			2/0,04	
4839	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5		0,08		2,00		0,60	0,21		**8/1,04 10.02.2025**			2/0,04 31.05.2025			2/0,04			2/0,04	
4840	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5		0,10		2,17		0,60	0,23		**8/1,13 11.02.2025**			2/0,05 31.05.2025			2/0,05			2/0,05	
4841	**ЖК "Настроение"**																			
4842	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=196		0,45		7,28		0,60	0,77			**8/3,86 18.03.2025**			2/0,23 25.06.2025			2/0,23			2/0,23
4843	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52			**8/2,59 18.03.2025**			2/0,14 25.06.2025			2/0,14			2/0,14
4844	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=170		0,29		4,89		0,60	0,52			**8/2,59 18.03.2025**			2/0,14 25.06.2025			2/0,14			2/0,14
4845	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=191		0,32		5,39		0,60	0,57			**8/2,86 18.03.2025**			2/0,16 25.06.2025			2/0,16			2/0,16
4846	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=205		0,47		7,57		0,60	0,81			**8/4,02 18.03.2025**			2/0,24 25.06.2025			2/0,24			2/0,24
4847	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=130		0,30		5,10		0,60	0,54			**8/2,7 18.03.2025**			2/0,15 25.06.2025			2/0,15			2/0,15
4848	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=191		0,44		7,11		0,60	0,76			**8/3,78 18.03.2025**			2/0,22 25.06.2025			2/0,22			2/0,22
4849	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,97		0,60	0,85			**8/4,23 18.03.2025**			2/0,25 25.06.2025			2/0,25			2/0,25
4850	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=217		0,50		7,97		0,60	0,85			**8/4,23 18.03.2025**			2/0,25 25.06.2025			2/0,25			2/0,25
4851	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=260		0,60		9,39		0,60	1,00			**8/4,99 18.03.2025**			2/0,3 25.06.2025			2/0,3			2/0,3
4852	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		9,22		0,60	0,98			**8/4,91 18.03.2025**			2/0,29 25.06.2025			2/0,29			2/0,29
4853	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05			**8/5,26 18.03.2025**			2/0,32 25.06.2025			2/0,32			2/0,32
4854	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=191		0,32		5,39		0,60	0,57			**8/2,86 18.03.2025**			2/0,16 25.06.2025			2/0,16			2/0,16
4855	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=250		0,58		9,06		0,60	0,96			**8/4,82 18.03.2025**			2/0,29 25.06.2025			2/0,29			2/0,29
4856	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		5,51		0,60	0,59			**8/2,92 18.03.2025**			2/0,16 25.06.2025			2/0,16			2/0,16
4857	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=196		0,33		5,51		0,60	0,59			**8/2,92 18.03.2025**			2/0,16 25.06.2025			2/0,16			2/0,16
4858	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч А до ВРЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=57		0,06		1,61		0,60	0,17			**8/0,83 18.03.2025**			2/0,03 25.06.2025			2/0,03			2/0,03
4859	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			**8/4,55 18.03.2025**			2/0,27 25.06.2025			2/0,27			2/0,27
4860	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		5,73		0,60	0,61			**8/3,04 18.03.2025**			2/0,17 25.06.2025			2/0,17			2/0,17
4861	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=205		0,34		5,73		0,60	0,61			**8/3,04 18.03.2025**			2/0,17 25.06.2025			2/0,17			2/0,17
4862	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-3.3 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=227		0,38		6,26		0,60	0,66			**8/3,32 18.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			**8/4,55 18.03.2025**			2/0,27 25.06.2025			2/0,27			2/0,27
4864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			**8/3,32 18.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19

4863	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.1 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=235		0,54		8,56		0,60	0,91			**8/4,55 18.03.2025**			2/0,27 25.06.2025			2/0,27			2/0,27
4864	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		6,25		0,60	0,66			**8/3,32 18.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4865	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.2 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=227		0,52		8,30		0,60	0,88			**8/4,41 18.03.2025**			2/0,26 25.06.2025			2/0,26			2/0,26
4866	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		9,22		0,60	0,98			**8/4,91 18.03.2025**			2/0,29 25.06.2025			2/0,29			2/0,29
4867	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		9,22		0,60	0,98			**8/4,91 18.03.2025**			2/0,29 25.06.2025			2/0,29			2/0,29
4868	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=295		0,68		10,54		0,60	1,12			**8/5,61 18.03.2025**			2/0,34 25.06.2025			2/0,34			2/0,34
4869	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.5 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=290		0,67		10,38		0,60	1,10			**8/5,52 18.03.2025**			2/0,34 25.06.2025			2/0,34			2/0,34
4870	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.6 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=310		0,72		11,04		0,60	1,18			**8/5,88 18.03.2025**			2/0,36 25.06.2025			2/0,36			2/0,36
4871	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.7 В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=227		0,38		6,26		0,60	0,66			**8/3,32 18.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4872	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-4.8 В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=280		0,65		10,05		0,60	1,07			**8/5,35 18.03.2025**			2/0,32 25.06.2025			2/0,32			2/0,32
4873	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		6,45		0,60	0,69			**8/3,42 18.03.2025**			2/0,2 25.06.2025			2/0,2			2/0,2
4874	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ул. Красная сосна, д.3А ВРУ-А2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=235		0,40		6,45		0,60	0,69			**8/3,42 18.03.2025**			2/0,2 25.06.2025			2/0,2			2/0,2
4875	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30229 луч Б до ВРЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=58		0,06		1,62		0,60	0,17			**8/0,84 18.03.2025**			2/0,03 25.06.2025			2/0,03			2/0,03
4876	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			**8/2,33 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4877	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			**8/2,33 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4878	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			**8/1,82 24.03.2025**			2/0,09 25.06.2025			2/0,09			2/0,09
4879	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			**8/1,82 24.03.2025**			2/0,09 25.06.2025			2/0,09			2/0,09
4880	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			**8/2,35 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4881	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-1 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			**8/1,75 24.03.2025**			2/0,09 25.06.2025			2/0,09			2/0,09
4882	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		6,29		0,60	0,67			**8/3,33 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4883	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		10,21		0,60	1,09			**8/5,44 24.03.2025**			2/0,33 25.06.2025			2/0,33			2/0,33
4884	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			**8/4,75 24.03.2025**			2/0,28 25.06.2025			2/0,28			2/0,28
4885	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			**8/4,75 24.03.2025**			2/0,28 25.06.2025			2/0,28			2/0,28
4886	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			**8/3,36 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4887	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			**8/3,36 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4888	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,19		0,60	0,66			**8/3,28 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4889	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-1 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		5,66		0,60	0,60			**8/3 24.03.2025**			2/0,17 25.06.2025			2/0,17			2/0,17
4890	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05			**8/5,26 24.03.2025**			2/0,32 25.06.2025			2/0,32			2/0,32
4891	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-1 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			**8/2,46 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4892	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч А до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-1 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		14,67		0,60	1,56			**8/7,82 24.03.2025**			2/0,49 25.06.2025			2/0,49			2/0,49

4893	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			**8/2,33 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4894	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		4,41		0,60	0,47			**8/2,33 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4895	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			**8/1,82 24.03.2025**			2/0,09 25.06.2025			2/0,09			2/0,09
4896	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=110		0,19		3,45		0,60	0,37			**8/1,82 24.03.2025**			2/0,09 25.06.2025			2/0,09			2/0,09
4897	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-1.3 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=110		0,25		4,44		0,60	0,47			**8/2,35 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4898	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.2 В-2 АПвБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		3,33		0,60	0,35			**8/1,75 24.03.2025**			2/0,09 25.06.2025			2/0,09			2/0,09
4899	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-Н В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=166		0,38		6,29		0,60	0,67			**8/3,33 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4900	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=285		0,66		10,21		0,60	1,09			**8/5,44 24.03.2025**			2/0,33 25.06.2025			2/0,33			2/0,33
4901	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			**8/4,75 24.03.2025**			2/0,28 25.06.2025			2/0,28			2/0,28
4902	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х185) L=246		0,57		8,93		0,60	0,95			**8/4,75 24.03.2025**			2/0,28 25.06.2025			2/0,28			2/0,28
4903	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			**8/3,36 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4904	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		6,33		0,60	0,67			**8/3,36 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4905	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.4 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=163		0,38		6,19		0,60	0,66			**8/3,28 24.03.2025**			2/0,19 25.06.2025			2/0,19			2/0,19
4906	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.5 В-2 ПвБбШв-1 (4х150) L=147		0,34		5,66		0,60	0,60			**8/3 24.03.2025**			2/0,17 25.06.2025			2/0,17			2/0,17
4907	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.6 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х150) L=275		0,64		9,88		0,60	1,05			**8/5,26 24.03.2025**			2/0,32 25.06.2025			2/0,32			2/0,32
4908	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-2.7 (БКТ) В-2 АПвБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		4,65		0,60	0,49			**8/2,46 24.03.2025**			2/0,13 25.06.2025			2/0,13			2/0,13
4909	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30230 луч Б до ул. Красная сосна, д.3 ВРУ-А1.1 В-2 ПвБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		14,67		0,60	1,56			**8/7,82 24.03.2025**			2/0,49 25.06.2025			2/0,49			2/0,49
4910	**ЖК "Рихард"**																			
4911	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 29.03.2025			2/0,42 25.06.2025		**6/6,44**	2/0,42			2/0,42
4912	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 29.03.2025			2/0,42 25.06.2025		**6/6,44**	2/0,42			2/0,42
4913	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 29.03.2025			2/0,42 25.06.2025		**6/6,44**	2/0,42			2/0,42
4914	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=268		0,84		12,87		0,60	1,37			2/0,42 29.03.2025			2/0,42 25.06.2025		**6/6,44**	2/0,42			2/0,42
4915	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 25.06.2025		**6/4,74**	2/0,3			2/0,3
4916	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 25.06.2025		**6/4,74**	2/0,3			2/0,3
4917	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 25.06.2025		**6/4,74**	2/0,3			2/0,3
4918	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=263		0,61		9,49		0,60	1,01			2/0,3 29.03.2025			2/0,3 25.06.2025		**6/4,74**	2/0,3			2/0,3
4919	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 29.03.2025			2/0,17 25.06.2025		**6/2,85**	2/0,17			2/0,17
4920	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 29.03.2025			2/0,17 25.06.2025		**6/2,85**	2/0,17			2/0,17
4921	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 29.03.2025			2/0,17 25.06.2025		**6/2,85**	2/0,17			2/0,17
4922	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х185) L=148		0,34		5,69		0,60	0,61			2/0,17 29.03.2025			2/0,17 25.06.2025		**6/2,85**	2/0,17			2/0,17
4923	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 29.03.2025			2/0,18 25.06.2025		**6/2,95**	2/0,18			2/0,18
4924	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 29.03.2025			2/0,18 25.06.2025		**6/2,95**	2/0,18			2/0,18
4925	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 29.03.2025			2/0,18 25.06.2025		**6/2,95**	2/0,18			2/0,18
4926	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=113		0,36		5,90		0,60	0,63			2/0,18 29.03.2025			2/0,18 25.06.2025		**6/2,95**	2/0,18			2/0,18
4927	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 29.03.2025			2/0,19 25.06.2025		**6/3,06**	2/0,19			2/0,19
4928	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 29.03.2025			2/0,19 25.06.2025		**6/3,06**	2/0,19			2/0,19
4929	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 29.03.2025			2/0,19 25.06.2025		**6/3,06**	2/0,19			2/0,19
4930	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=118		0,37		6,12		0,60	0,65			2/0,19 29.03.2025			2/0,19 25.06.2025		**6/3,06**	2/0,19			2/0,19
4931	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч А до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-1 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		7,12		0,60	0,76			2/0,22 29.03.2025			2/0,22 25.06.2025		**6/3,56**	2/0,22			2/0,22
4932	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30305 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.1 ВРУ-1.6 В-2 АПвБШп (4х120) L=263		0,44		7,12		0,60	0,76			2/0,22 29.03.2025			2/0,22 25.06.2025		**6/3,56**	2/0,22			2/0,22
4933	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 29.03.2025			2/0,16 25.06.2025		**6/2,75**	2/0,16			2/0,16
4934	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 29.03.2025			2/0,16 25.06.2025		**6/2,75**	2/0,16			2/0,16
4935	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 29.03.2025			2/0,16 25.06.2025		**6/2,75**	2/0,16			2/0,16
4936	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=142		0,33		5,50		0,60	0,58			2/0,16 29.03.2025			2/0,16 25.06.2025		**6/2,75**	2/0,16			2/0,16
4937	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 29.03.2025			2/0,31 25.06.2025		**6/4,88**	2/0,31			2/0,31
4938	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 29.03.2025			2/0,31 25.06.2025		**6/4,88**	2/0,31			2/0,31
4939	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 29.03.2025			2/0,31 25.06.2025		**6/4,88**	2/0,31			2/0,31
4940	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=199		0,63		9,77		0,60	1,04			2/0,31 29.03.2025			2/0,31 25.06.2025		**6/4,88**	2/0,31			2/0,31
4941	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 29.03.2025			2/0,14 25.06.2025		**6/2,45**	2/0,14			2/0,14
4942	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 29.03.2025			2/0,14 25.06.2025		**6/2,45**	2/0,14			2/0,14
4943	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 29.03.2025			2/0,14 25.06.2025		**6/2,45**	2/0,14			2/0,14
4944	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=124		0,29		4,90		0,60	0,52			2/0,14 29.03.2025			2/0,14 25.06.2025		**6/2,45**	2/0,14			2/0,14
4945	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 25.06.2025		**6/1,96**	2/0,11			2/0,11
4946	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 25.06.2025		**6/1,96**	2/0,11			2/0,11
4947	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 25.06.2025		**6/1,96**	2/0,11			2/0,11
4948	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=94		0,22		3,91		0,60	0,42			2/0,11 29.03.2025			2/0,11 25.06.2025		**6/1,96**	2/0,11			2/0,11
4949	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 29.03.2025			2/0,13 25.06.2025		**6/2,29**	2/0,13			2/0,13
4950	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 29.03.2025			2/0,13 25.06.2025		**6/2,29**	2/0,13			2/0,13
4951	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 29.03.2025			2/0,13 25.06.2025		**6/2,29**	2/0,13			2/0,13
4952	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.5 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х150) L=114		0,26		4,57		0,60	0,49			2/0,13 29.03.2025			2/0,13 25.06.2025		**6/2,29**	2/0,13			2/0,13

4953	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 29.03.2025			2/0,15 25.06.2025		**6/2,52**	2/0,15			2/0,15
4954	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч А до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-1 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 29.03.2025			2/0,15 25.06.2025		**6/2,52**	2/0,15			2/0,15
4955	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.1) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 29.03.2025			2/0,15 25.06.2025		**6/2,52**	2/0,15			2/0,15
4956	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30306 луч Б до ул. Зорге, д.9, к.2 ВРУ-2.6 В-2 (каб.2) ПвБШп (4х240) L=94		0,30		5,04		0,60	0,54			2/0,15 29.03.2025			2/0,15 25.06.2025		**6/2,52**	2/0,15			2/0,15
4957	**ЖК "Авиатика"**																			
4958	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-1 (722925) ПвБбШв (4х150) L=95		0,22		3,95		0,60	0,42	2/0,11 29.01.2025			2/0,11 27.04.2025			2/0,11 27.07.2025	**6/1,98**		2/0,11		
4959	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.1 В-2 (722925) ПвБбШв (4х150) L=105		0,24		4,28		0,60	0,45	2/0,12 29.01.2025			2/0,12 27.04.2025			2/0,12 27.07.2025	**6/2,14**		2/0,12		
4960	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-1 (722926) ПвБбШв (4х240) L=95		0,30		5,09		0,60	0,54	2/0,15 29.01.2025			2/0,15 27.04.2025			2/0,15 27.07.2025	**6/2,55**		2/0,15		
4961	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-1.2 В-2 (722926) ПвБбШв (4х240) L=105		0,33		5,54		0,60	0,59	2/0,17 29.01.2025			2/0,17 27.04.2025			2/0,17 27.07.2025	**6/2,77**		2/0,17		
4962	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-1 (722928) ПвБбШв (4х150) L=145		0,34		5,60		0,60	0,60	2/0,17 29.01.2025			2/0,17 27.04.2025			2/0,17 27.07.2025	**6/2,8**		2/0,17		
4963	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.1 В-2 (722928) ПвБбШв (4х150) L=155		0,36		5,93		0,60	0,63	2/0,18 29.01.2025			2/0,18 27.04.2025			2/0,18 27.07.2025	**6/2,97**		2/0,18		
4964	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-1 (722929) ПвБбШв (4х240) L=145		0,46		7,34		0,60	0,78	2/0,23 29.01.2025			2/0,23 27.04.2025			2/0,23 27.07.2025	**6/3,67**		2/0,23		
4965	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.2 ВРУ-2.2 В-2 (722929) ПвБбШв (4х240) L=155		0,49		7,79		0,60	0,83	2/0,24 29.01.2025			2/0,24 27.04.2025			2/0,24 27.07.2025	**6/3,9**		2/0,24		
4966	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-1 (722930) ПвБбШв (4х150) L=120		0,28		4,78		0,60	0,51	2/0,14 29.01.2025			2/0,14 27.04.2025			2/0,14 27.07.2025	**6/2,39**		2/0,14		
4967	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.1 В-2 (722930) ПвБбШв (4х150) L=130		0,30		5,11		0,60	0,54	2/0,15 29.01.2025			2/0,15 27.04.2025			2/0,15 27.07.2025	**6/2,55**		2/0,15		
4968	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-1 (722931) ПвБбШв (4х240) L=120		0,38		6,22		0,60	0,66	2/0,19 29.01.2025			2/0,19 27.04.2025			2/0,19 27.07.2025	**6/3,11**		2/0,19		
4969	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-3.2 В-2 (722931) ПвБбШв (4х240) L=130		0,41		6,67		0,60	0,71	2/0,21 29.01.2025			2/0,21 27.04.2025			2/0,21 27.07.2025	**6/3,33**		2/0,21		
4970	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-1 (722932) ПвБбШв (4х120) L=115		0,19		3,58		0,60	0,38	2/0,1 29.01.2025			2/0,1 27.04.2025			2/0,1 27.07.2025	**6/1,79**		2/0,1		
4971	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30686 (7) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.7 ВРУ-9 (Подземный паркинг) В-2 (722932) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 29.01.2025			2/0,11 27.04.2025			2/0,11 27.07.2025	**6/1,91**		2/0,11		
4972	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-1 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86	2/0,25 29.01.2025			2/0,25 27.04.2025			2/0,25 27.07.2025	**6/4,04**		2/0,25		
4973	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.1 В-2 (722934) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86	2/0,25 29.01.2025			2/0,25 27.04.2025			2/0,25 27.07.2025	**6/4,04**		2/0,25		
4974	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-1 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86	2/0,25 29.01.2025			2/0,25 27.04.2025			2/0,25 27.07.2025	**6/4,04**		2/0,25		
4975	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.4 ВРУ-4.2 В-2 (722935) ПвБбШв (4х185) L=220		0,51		8,08		0,60	0,86	2/0,25 29.01.2025			2/0,25 27.04.2025			2/0,25 27.07.2025	**6/4,04**		2/0,25		
4976	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-1 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36	2/0,42 29.01.2025			2/0,42 27.04.2025			2/0,42 27.07.2025	**6/6,37**		2/0,42		
4977	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.1 В-2 (722936) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36	2/0,42 29.01.2025			2/0,42 27.04.2025			2/0,42 27.07.2025	**6/6,37**		2/0,42		
4978	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-1 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36	2/0,42 29.01.2025			2/0,42 27.04.2025			2/0,42 27.07.2025	**6/6,37**		2/0,42		
4979	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.5 ВРУ-5.2 В-2 (722937) ПвБбШв (4х240) L=265		0,84		12,74		0,60	1,36	2/0,42 29.01.2025			2/0,42 27.04.2025			2/0,42 27.07.2025	**6/6,37**		2/0,42		
4980	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-1 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250		0,58		9,07		0,60	0,96	2/0,29 29.01.2025			2/0,29 27.04.2025			2/0,29 27.07.2025	**6/4,53**		2/0,29		
4981	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 с.6 ВРУ-6 (ДОО) В-2 (722938) ПвБбШв (4х150) L=250		0,58		9,07		0,60	0,96	2/0,29 29.01.2025			2/0,29 27.04.2025			2/0,29 27.07.2025	**6/4,53**		2/0,29		
4982	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-1 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105		0,18		3,34		0,60	0,35	2/0,09 29.01.2025			2/0,09 27.04.2025			2/0,09 27.07.2025	**6/1,67**		2/0,09		
4983	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.1 ВРУ-7 (БКТ) В-2 (722927) АПвБбШв (4х120) L=105		0,18		3,34		0,60	0,35	2/0,09 29.01.2025			2/0,09 27.04.2025			2/0,09 27.07.2025	**6/1,67**		2/0,09		
4984	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-1 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 29.01.2025			2/0,11 27.04.2025			2/0,11 27.07.2025	**6/1,91**		2/0,11		
4985	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ул. Маргелова, д.3 к.3 ВРУ-8 (БКТ) В-2 (722933) ПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,82		0,60	0,40	2/0,11 29.01.2025			2/0,11 27.04.2025			2/0,11 27.07.2025	**6/1,91**		2/0,11		
4986	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч А до ВРУ-10 (ИТП) В-1 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265		0,45		7,18		0,60	0,76	2/0,22 29.01.2025			2/0,22 27.04.2025			2/0,22 27.07.2025	**6/3,59**		2/0,22		
4987	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30687 (8) луч Б до ВРУ-10 (ИТП) В-2 (722939) АПвБбШв (4х95) L=265		0,45		7,18		0,60	0,76	2/0,22 29.01.2025			2/0,22 27.04.2025			2/0,22 27.07.2025	**6/3,59**		2/0,22		
4988	**ЖК "Шоссейная 4"**																			
4989	**КТП-1 (ТП-23678)**																			
4990	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23	2/1,23
4991	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4992	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23	2/1,23
4993	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
4994	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				2/2,63 23.04.2025					**4/0,89**	2/2,63		
4995	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				2/2,63 23.04.2025					**4/0,89**	2/2,63		
4996	**КТП-2 (ТП-23568)**																			
4997	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23
4998	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11
4999	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23
5000	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11
5001	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				2/2,63 23.04.2025						**5/3,52**		
5002	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1600 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				2/2,63 23.04.2025						**5/3,52**		
5003	**КТП-3 (ТП-24659)**																			
5004	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23
5005	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11
5006	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23
5007	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11
5008	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				2/2,63 23.04.2025						**5/3,52**		
5009	Силовой масляный трансформатор ТМЗ-2500 кВА			5,25	1,78		79,30	3,23				2/2,63 23.04.2025						**5/3,52**		
5010	**КТП-4**																			
5011	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23	2/1,23
5012	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
5013	Комплектное распределительное устройство Siemens	2,45			18,83		10,60	4,31	2/1,23 22.01.2025	2/1,23 08.02.2025	2/1,23 18.03.2025	2/1,23 23.04.2025	2/1,23 30.05.2025	2/1,23 30.06.2025	2/1,23 29.07.2025	2/1,23	**8/5,32**	2/1,23	2/1,23	2/1,23
5014	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,21			3,77		0,80	0,55	2/0,11 22.01.2025	2/0,11 08.02.2025	2/0,11 18.03.2025	2/0,11 23.04.2025	2/0,11 30.05.2025	2/0,11 30.06.2025	2/0,11 29.07.2025	2/0,11	**8/1,99**	2/0,11	2/0,11	2/0,11
5015	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=125		0,39		6,49		0,60	0,69	2/0,2 22.01.2025			2/0,2 23.04.2025			2/0,2 29.07.2025		**8/3,44**			

5016	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 яч.14 до КТП4 Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		0,35		5,81		0,60	0,62	2/0,17 22.01.2025			2/0,17 23.04.2025			2/0,17 29.07.2025		**6/2,91**	2/0,17		
5017	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП3 (№24659) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=110		0,28		4,91		0,60	0,52	2/0,14 22.01.2025			2/0,14 23.04.2025			2/0,14 29.07.2025			**8/2,61**		
5018	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,28		4,91		0,60	0,52	2/0,14 22.01.2025			2/0,14 23.04.2025			2/0,14 29.07.2025		**6/2,45**	2/0,14		
5019	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП1 (№23678) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=90		0,44		7,16		0,60	0,76	2/0,22 22.01.2025			2/0,22 23.04.2025			2/0,22 29.07.2025		**6/3,58**	2/0,22		
5020	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		0,44		7,16		0,60	0,76	2/0,22 22.01.2025			2/0,22 23.04.2025			2/0,22 29.07.2025			**8/3,80**		
5021	Кабельная линия-10 кВ от РП20069 до КТП2 (№23568) Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=140		3,34		48,56		0,60	5,18	2/1,67 22.01.2025			2/1,67 23.04.2025			2/1,67 29.07.2025			**8/6,87**		
5022	Кабельная линия-10 кВ от РП17131 яч.33 до КТП4 Т2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1060		3,34		48,56		0,60	5,18	2/1,67 22.01.2025			2/1,67 23.04.2025			2/1,67 29.07.2025		**6/9,2**	2/1,67		
5023	**ВТБ "Арена Парк"**																			
5024	**ТП-72333 (16)**																			
5025	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5026	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5027	**ТП-72334 (17)**																			
5028	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5029	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5030	**ТП-72335 (18)**																			
5031	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5032	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5033	**ТП-72336 (19)**																			
5034	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5035	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84			1,28		2,20	1,01	2/0,42 27.01.2025	2/0,42 17.02.2025	2/0,42 13.03.2025	2/0,42 20.04.2025	2/0,42 21.05.2025	2/0,42 27.06.2025	2/0,42 27.07.2025	2/0,42	2/0,42	2/0,42	2/0,42	**5/1,06**
5036	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч А до ТП-72334 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5037	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72333 луч Б до ТП-72334 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5038	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч А до ТП-72335 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5039	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72334 луч Б до ТП-72335 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5040	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч А до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5041	Кабельная линия-20 кВ от ТП-72335 луч Б до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3х(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5042	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.1 яч.10 до ТП-72336 луч А АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**
5043	Кабельная линия-20 кВ от РТП-70060 с.2 яч.26 до ТП-72336 луч Б АПвВнгLS-20 3(1х240/35) L=30		0,10		2,21		0,60	0,23			2/0,05 13.03.2025			2/0,05 27.06.2025			2/0,05			**8/1,11**

* Расшифровка условных обозначений представлена в Приложении к настоящему графику.

п/п	ПРИЛОЖЕНИЕ Условные обозначения мероприятий
1	«**1**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«**2**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1. Проведение очередных осмотров; 1.2. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.2. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.3. Чистка аппаратов; 2.4. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.5. Затяжка крепёжных деталей; 2.6. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.7. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.8. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.9. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.10. Проверка исправности механически блокировки; 2.11. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.12. Замена предохранителей; 2.13. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1. Проведение очередных осмотров; 3.2. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.1. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.2. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.3. Осмотр кабельных муфт; 4.4. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.1. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.2. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.3. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.4. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.5. Восстановление маркировки; 5.6. Осмотр изоляции сетей; 5.7. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.8. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«**3**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов);

	1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек; 2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры; 2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки; 2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости).
3	3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов: 3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров; 3.1.2 Регулировка подвижной части; 3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления; 3.1.4 Ремонт приводных механизмов; 3.1.5 Замена дефектных изоляторов; 3.1.6 Замена масла (при необходимости); 3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма; 3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок; 3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току; 3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек; 3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей. 3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока; 3.2.2 Чистка изоляторов; 3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь; 3.2.4 Испытание вводов; 3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования; 3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин. 4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ: 4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ; 4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии; 4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд; 4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления; 4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках. 5. Кабельные линии 6-20 кВ: 5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.; 5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей; 5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 5.4 Рихтовка кабелей; 5.5 Проверка заземлений; 5.6 Восстановление маркировки КЛ; 5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети; 5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек; 5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.
	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации; 1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением; 1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 2. Трансформаторы тока: 2.1 Осмотр и оценка состояния; 2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток; 2.4 Снятие характеристик намагничивания; 2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 3. Трансформаторы напряжения: 3.1 Осмотр и оценка состояния; 3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения; 3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 4. Выключатели: 4.1 Осмотр и оценка состояния;

	4.2 Испытание повышенным напряжением; 4.3 Тепловизионный контроль выключателей; 4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 5. Выключатели нагрузки: 5.1 Осмотр и оценка состояния; 5.2 Испытание повышенным напряжением; 5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки; 5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров;
4	6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки: 6.1 Осмотр и оценка состояния; 6.2 Испытание повышенным напряжением; 6.3 Измерение сопротивления изоляции; 6.4 Тепловизионный контроль; 6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 7. Сборные и соединительные шины: 7.1 Осмотр и оценка состояния; 7.2 Испытание повышенным напряжением; 7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 8. Ограничители перенапряжений: 8.1 Осмотр и оценка состояния; 8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В: 9.1 Осмотр и оценка состояния; 9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«**5**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4».
6	«**6**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4».
7	«**7**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«**8**» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Генеральный директор
ООО "СИСТЕМА"

_____ /А.А. Исупов
М.П.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО "СЭС"

_____ /А.Г. Кунакбаев
М.П.